MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 16 DE 2013

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA - LA MURALLA -CALDERAS, SECTOR LA MURALLA- CALDERAS,37CC11; MUNICIPIO DE PAEZ E INZA , DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	06/jun/2022	
	CONTRATISTA:	ASOCIACION CHAVIU	PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.	PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES	
AREA DE VIAS	VALOR INICIAL:	$ 200,000,000.00	FECHA SUSPENSIÓN 1:		
CONTRATO No. 116-2022	ADICIONAL:		FECHA REINICIACIÓN :		
Compromiso SIIF 23922 -2022	VALOR TOTAL:	$ 200,000,000.00	FECHA SUSPENSIÓN 2:		
Uso presupuestal A04-04-01	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 01 y FINAL	1 y FINAL	FECHA REINICIACIÓN :		
Fecha perfeccionamiento: 04/05/2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	05/abr/2023	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.0	OBRAS DE EXPLANACION										
1.2	Cortes en Material Comun	M3	1000.00	6,944.00	6,944,000.00	1,420.00	9,860,480.00	2,420.00	16,804,480.00	2,420.00	16,804,480.00
1.3	Cortes en Roca	M3	148.00	59,337.00	8,781,876.00	352.00	20,886,624.00	500.00	29,668,500.00	500.00	29,668,500.00
1.4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	200.00	4,502.00	900,400.00	- 200.00	- 900,400.00		-	-	-
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	1000.00	1,326.00	1,326,000.00	1,970.97	2,613,500.00	2,970.97	3,939,500.00	2,970.97	3,939,500.00
2.0	CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE										
2.1	Limpieza general de alcantarillas	UND	2.00	247,001.00	494,002.00	- 2.00	- 494,002.00	-	-	-	-
2.2	Excavacion en Material en Comun	M3	69.00	18,303.00	1,262,907.00	- 69.00	- 1,262,907.00	-	-	-	-
2.3	Excavacion en Material Conglomerado	M3	15.00	22,934.00	344,010.00	- 15.00	- 344,010.00	-	-	-	-
2.4	Excavacion en Roca	M3	4.00	59,336.00	237,344.00	- 4.00	- 237,344.00	-	-	-	-
2.5	Concreto Simple de f´c=2000PSI para Solados y atraques	M3	6.00	460,804.00	2,764,824.00	- 6.00	- 2,764,824.00	-	-	-	-
2.6	Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36" , incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion	ML	12.00	472,474.00	5,669,688.00	- 12.00	- 5,669,688.00	-	-	-	-
2.7	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	8.00	449,033.00	3,592,264.00	- 8.00	- 3,592,264.00	-	-	-	-
2.8	Suministro e Instalacion, gaviones de Proteccion en Malla Eslabonada Galvanizada Calibre 12.5 Triple Torsion	M3	60.00	250,000.00	15,000,000.00	- 60.00	- 15,000,000.00	-	-	-	-
2.9	Terraplen con material clasificado para conformacion de banca y acceso al puente compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	100.00	45,057.00	4,505,700.00	- 100.00	- 4,505,700.00	-	-	-	-
3.0	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE										
3.1	Comformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	M2	10000.00	618.00	6,180,000.00	2,364.00	1,460,952.00	12,364.00	7,640,952.00	12,364.00	7,640,952.00
3.2	Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).	M3	2000.00	42,991.00	85,982,000.00	148.80	6,397,061.00	2,148.80	92,379,061.00	2,148.80	92,379,061.00
3.3	Sobreacarreo de material de adicion	M3/Km	700.00	1,326.00	928,200.00	- 700.00	- 928,200.00	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				144,913,215.00		5,519,278.00		150,432,493.00		150,432,493.00
	ADMINISTRACION	24%		34,779,171.00		1,324,627.00		36,103,798.00		36,103,798.00	
	IMPREVISTOS	3%		4,347,396.00		165,579.00		4,512,975.00		4,512,975.00	
	UTILIDAD	5%		7,245,661.00		275,964.00		7,521,625.00		7,521,625.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				46,372,228.00		1,766,170.00		48,138,398.00		48,138,398.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				191,285,443.00		7,285,448.00		198,570,891.00		198,570,891.00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%			1,376,676.00		52,433.00		1,429,109.00		1,429,109.00
	TOTAL VALOR OBRAS				192,662,119.00		7,337,881.00		200,000,000.00		200,000,000.00
4.0	ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										
4.0	Operador de limpieza y desinfección	UND	6.00	1,000,000.00	6,000,000.00	- 6.00	- 6,000,000.00	0.00	-	-	-
4.0	Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante de superficie a base de cloro (En especial, formulados con hipoclorito de sodio). (PA-52)	GL	3.00	6,297.00	18,891.00	- 3.00	- 18,891.00	0.00	-	-	-
4.1	Detergente desinfectante liquido a base de amonios cuaternarios de V generacion Litro (PA-14)	UND	6.00	4,500.00	27,000.00	- 6.00	- 27,000.00	0.00	-	-	-
4.1	Alcohol antiséptico galon x 3.750 ML (PA-2)	UND	3.00	28,500.00	85,500.00	- 3.00	- 85,500.00	0.00	-	-	-
4.1	Jabon dispensador para manos liquido 500 Ml (PA-28)	UND	6.00	5,900.00	35,400.00	- 6.00	- 35,400.00	0.00	-	-	-

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
4.1	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-4)	LITRO	6.00	7,815.00	46,890.00	- 6.00	- 46,890.00	0.00	-	-	-
4.1	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-5)	GALON	6.00	21,150.00	126,900.00	- 6.00	- 126,900.00	0.00	-	-	-
4.1	Toallas para manos interdobladas 24 paquetes x 150 hojas	Caja x 24 paquetes	2.00	135,900.00	271,800.00	- 2.00	- 271,800.00	0.00	-	-	-
4.1	Bolsas para recolección riesgo biológico caja x 50 unidades (PA-10)	CAJA	2.00	7,000.00	14,000.00	- 2.00	- 14,000.00	0.00	-	-	-
4.12	Recipiente de residuos rojos de 12 lts	UND	1.00	29,000.00	29,000.00	- 1.00	- 29,000.00	0.00	-	-	-
4.13	Fumigadora manual aspersor 16 Lts	UND	1.00	70,000.00	70,000.00	- 1.00	- 70,000.00	0.00	-	-	-
4.15	Gafas protectoras (EPP-10) - Caja x 12 Unidades	CAJA	2.00	63,360.00	126,720.00	- 2.00	- 126,720.00	0.00	-	-	-
4.16	Tapabocas desechable con resorte oreja, Caja x 50 und	CAJA	12.00	14,990.00	179,880.00	- 12.00	- 179,880.00	0.00	-	-	-
4.19	Kit de Señalizacion protocolo bioseguridad básico (10 señalizaciones de 30 cm x 20 cm con impresión digital laminado mate, instalado sobre poliestireno de alto impacto calibre 60 color blanco)	UND	1.00	65,900.00	65,900.00	- 1.00	- 65,900.00	0.00	-	-	-
4.20	Lavamanos portatil (básico)	UND	1.00	240,000.00	240,000.00	- 1.00	- 240,000.00	0.00	-	-	-
	TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				**7,337,881.00**		**- 7,337,881.00**		**-**		**-**
	COSTO TOTAL CON IVA				**200,000,000.00**		**-**		**200,000,000.00**		**200,000,000.00**
	AMORTIZACION ANTICIPO								**100,000,000.00**	***Avance a la fecha:***	**100%**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 100,000,000.00**		
SON:	**CIEN MILLONES PESOS M/CTE**										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	**$ 200,000,000.00**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 200,000,000.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 200,000,000.00**	**$ 200,000,000.00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	**$ 100,000,000.00**	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 100,000,000.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 100,000,000.00**	**$ 100,000,000.00**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los cinco (05) días del mes de abril de 2023.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Asesor Área de vías

SAMUEL TUMBO
Representante Legal - Contratista

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 - 4

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Profesional Apoyo a la Supervisión Área de Vías