CORPORACION AUTONOMA [illegible]IONAL DEL CAUCA - CRC
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPFO - PGJ

Código: FARPFO - PGJ

CONTRATO No. 579 DE 2022.	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA N° 1
	3 MESES	23/01/2023	22/04/2023	$ 80,378,359	$ -	
SUSPENSIÓN Nro.01	PRORROGA 01	PRORROGA 02	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL		PARCIAL X
SUSPENSIÓN Nro.				$ 80,378,359.00		
REINICIO Nro.01:						FINAL
SUSPENSIÓN Nro.02:						FECHA :19/03/2023
REINICIO Nro.02:						

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.

CONTRATISTA: Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO
SUPERVISOR: Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			
		UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN MADERA PLASTICA CON VARETAS DE 7.8 CMS X 4 CMS X 5 MM	M2	82.0	$ 383,200.00	$ 31,422,400.00	66.15	$25,348,680.00	66.15	$ 25,348,680.00	66.2	$ 25,348,680.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA EN ACERO D= 1/2 0.5 X 1 M	UND	4.0	$ 390,500.00	$ 1,562,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PVC BRIDADA 6	UND	1.0	$ 1,266,999.00	$ 1,266,999.00	1.00	$ 1,266,999.00		$ -	0.00	$ -
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANIT D= 6	ML	12.0	$ 89,639.00	$ 1,075,668.00	4.00	$ 358,556.00		$ -	0.00	$ -
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 90° SANIT PVC D= 6	UN	4.0	$ 177,499.00	$ 709,996.00	4.00	$ 709,996.00		$ -	0.00	$ -
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA	M2	264.0	$ 50,740.00	$ 13,395,360.00	14.52	$ 736,745.00	14.52	$ 736,745.00	14.52	$ 736,745.00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA PVC D=6	UN	4.0	$ 238,999.00	$ 955,996.00	4.00	$ 955,996.00		$ -	0.00	$ -
1.8	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA PERFORADA EN LAMINA ALFAJOR 0.5 X 0.5 M.	UND	4.0	$ 561,250.00	$ 2,245,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.9	PINTURA KORAZA EXTERIORES DOS MANOS	M2	50.0	$ 18,970.00	$ 948,500.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.10	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	100.0	$ 15,295.00	$ 1,529,500.00	155.00	$ 2,370,725.00	155.00	$ 2,370,725.00	155.00	$ 2,370,725.00
1.11	SUMINISTRO DE BOMBA PARA MANEJO DE LODOS PORTATIL DE 14HP D=4 INCLUYE MANGUERA SUCCIÓN E IMPILSION	UND	1.0	$ 5,300,000.00	$ 5,300,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - ESTRUCTURAL D = 315 mm (12")	ML	6.0	$ 117,141.00	$ 702,846.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.13	EXCAVACION EN TIERRA A MANO EN SECO DE 0 A 2.0 M. DE PROF.	M3	6.0	$ 28,150.00	$ 168,900.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.14	RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON SALTARIN AL 80% PM	M3	6.0	$ 16,298.00	$ 97,788.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 61,380,953.00		$ 31,747,697.00		$ 28,456,150.00		$ 28,456,150.00
INP	**ITEM NO PREVISTOS**										
INP 1	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR 0.83X0.81M; INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1/4 X 3/16"	UND		$ 683,319.00	$ -	4.00	$ 2,733,276.00	4.00	$ 2,733,276.00	4.00	$ 2,733,276.00
INP 2	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA EN VARILLA 3/4" CON SEPARACION DE 2CM DE 1.10X0.48M	UND		$ 614,771.00	$ -	4.00	$ 2,459,084.00	4.00	$ 2,459,084.00	4.00	$ 2,459,084.00
INP 3	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA PERFORADA EN LAMINA GALVANIZADA 0.8X0.5M	UND		$ 270,000.00	$ -	4.00	$ 1,080,000.00	4.00	$ 1,080,000.00	4.00	$ 1,080,000.00
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ETERNIT N° 8	UND		$ 69,300.00	$ -	3.00	$ 207,900.00	3.00	$ 207,900.00	3.00	$ 207,900.00
INP 5	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND		$ 654,526.00	$ -	2.00	$ 1,309,052.00	2.00	$ 1,309,052.00	2.00	$ 1,309,052.00
INP 6	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL 10.5; INCLUYE POSTE EN TUBO GALVANIZADO, PIN A MALLA Y ALAMBRE DE PUAS CAL 14	ML		$ 85,423.00	$ -	120.00	$ 10,250,760.00	120.00	$ 10,250,760.00	120.00	$ 10,250,760.00
INP 7	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANGULO PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML		$ 72,028.00	$ -	27.80	$ 2,002,378.00	27.80	$ 2,002,378.00	27.80	$ 2,002,378.00
INP 8	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL	UND		$ 300,000.00	$ -	2.00	$ 600,000.00	2.00	$ 600,000.00	2.00	$ 600,000.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPFO - PGJ

Código: FARPFO - PGJ

CONTRATO No. 579 DE 2022.	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA N° 1
	3 MESES	23/01/2023	22/04/2023	$ 80,378,359	$ -	
SUSPENSIÓN Nro.01	PRORROGA 01	PRORROGA 02	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL		*PARCIAL X*
SUSPENSIÓN Nro.				$ 80,378,359.00		*FINAL*
REINICIO Nro.01:						*FECHA :19/03/2023*
SUSPENSIÓN Nro.02:						
REINICIO Nro.02:						

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.

CONTRATISTA: Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO
SUPERVISOR: Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			
		UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
INP 8	SUMINISTRO DE BOMBA PARA MANEJO DE LODOS PORTATIL DE 7HP D=4 INCLUYE MANGUERA SUCCIÓN E IMPILSION	UND		$ 8,990,000.00	$ -	1.00	$ 8,990,000.00		$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				$ -		$ 29,632,450.00		$ 20,642,450.00		$ 20,642,450.00
	TOTATAL COSTO DIRECTO				$ 61,380,953.00		$ 61,380,147.00		$ 49,098,600.00		$ 49,098,600.00
	COSTOS INDIRECTOS										
	ADMINISTRACION			20.0%	$ 12,276,191.00		$ 12,276,029.00		$ 9,819,720.00		$ 9,819,720.00
	IMPREVISTOS			5.0%	$ 3,069,048.00		$ 3,069,007.00		$ 2,454,930.00		$ 2,454,930.00
	UTILIDAD			5.0%	$ 3,069,048.00		$ 3,069,007.00		$ 2,454,930.00		$ 2,454,930.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19.0%	$ 583,119.00		$ 583,111.00		$ 466,437.00		$ 466,437.00
	TOTATAL COSTOS INDIRECTOS				$ 18,997,406.00		$ 18,997,154.00		$ 15,196,017.00		$ 15,196,017.00
	COSTO TOTAL				$ 80,378,359.00		$ 80,377,301.00		$ 64,294,617.00		$ 64,294,617.00

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$0.00
V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	$ 0.00
V/R. AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA:	$ 0.00
V/R.TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00

PORCENTAJE DE AVANCE:	79.99
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 80,378,359.00
V/R.EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR:	$ -
V/R.EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 64,294,617.00
V/R.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA:	$ 64,294,617.00
SALDO DEL CONTRATO:	$ 16,083,742.00

V/R. PRESENTE ACTA:	$ 64,294,617.00
V/R.A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 64,294,617.00

VALOR A PAGAR: SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SETE PESOS M/CTE. ($64'294.617.00)

CONTRATISTA

Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO

SUPERVISOR

Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

V.B

CELIO URRESTY MESA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

Código: FAMCO - PGJ

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Versión: 1

CONTRATO /CONVENIO Nro. 579 de 2022	**PLAZO: 3 meses**	**INICIACION: 23 de Enero de 2020**	**VENCIMIENTO** 22 de abr de 23	**V/R. CONVENIO/CONTRATO** $ 80,378,359	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES** DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS N° 01
SUSPENSIÓN: N/A	**PRORROGA 01**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**			
REINICIO: N/A					**FECHA: 02/02/2023**

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.

CONTRATISTA: Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO

SUPERVISOR : Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

CODIGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES.						CONDICIONES ACTUALIZADAS.	
						ANTERIORES			PRESENTE			MODIFICACIÓN N°1.	
		UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	+/-	CANTIDAD.	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD.	V/TOTAL	CANT.	VALOR
1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN MADERA PLASTICA CON VARETAS DE 7.8 CMS X 4 CMS X 5 MM	M2	82.0	$ 383,200.00	$ 31,422,400.00				-	-15.85	-$ 6,073,720.00	66.15	$ 25,348,680.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA EN ACERO D= 1/2 0.5 X 1 M	UND	4.0	$ 390,500.00	$ 1,562,000.00				-	-4.00	-$ 1,562,000.00	0.00	$ -
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PVC BRIDADA 6	UND	1.0	$ 1,266,999.00	$ 1,266,999.00						$ -	1.00	$ 1,266,999.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANIT D= 6	ML	12.0	$ 89,639.00	$ 1,075,668.00				-	-8.00	-$ 717,112.00	4.00	$ 358,556.00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 90° SANIT PVC D= 6	UN	4.0	$ 177,499.00	$ 709,996.00						$ -	4.00	$ 709,996.00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA	M2	264.0	$ 50,740.00	$ 13,395,360.00				-	-249.48	-$ 12,658,615.00	14.52	$ 736,745.00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA PVC D=6	UN	4.0	$ 238,999.00	$ 955,996.00						$ -	4.00	$ 955,996.00
1.8	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA PERFORADA EN LAMINA ALFAJOR 0.5 X 0.5 M.	UND	4.0	$ 561,250.00	$ 2,245,000.00				-	-4.00	-$ 2,245,000.00	0.00	$ -
1.9	PINTURA KORAZA EXTERIORES DOS MANOS	M2	50.0	$ 18,970.00	$ 948,500.00				-	-50.00	-$ 948,500.00	0.00	$ -
1.10	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	100.0	$ 15,295.00	$ 1,529,500.00				+	55.00	$ 841,225.00	155.00	$ 2,370,725.00
1.11	SUMINISTRO DE BOMBA PARA MANEJO DE LODOS PORTATIL DE 14HP D=4 INCLUYE MANGUERA SUCCIÓN E IMPILSION	UND	1.0	$ 5,300,000.00	$ 5,300,000.00				-	-1.00	-$ 5,300,000.00	0.00	$ -
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - ESTRUCTURAL D = 315 mm (12")	ML	6.0	$ 117,141.00	$ 702,846.00				-	-6.00	-$ 702,846.00	0.00	$ -
1.13	EXCAVACION EN TIERRA A MANO EN SECO DE 0 A 2.0 M. DE PROF.	M3	6.0	$ 28,150.00	$ 168,900.00				-	-6.00	-$ 168,900.00	0.00	$ -
1.14	RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON SALTARIN AL 80% PM	M3	6.0	$ 16,298.00	$ 97,788.00				-	-6.00	-$ 97,788.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				**$ 61,380,953.00**						**-$ 29,633,256.00**		**$ 31,747,697.00**
INP	**ITEM NO PREVISTOS**												
INP 1	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR 0.83X0.81M; INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1/4 X 3/16"	UND		$ 683,319.00					+	4.00	$ 2,733,276.00	4.00	$ 2,733,276.00
INP 2	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA EN VARILLA 3/4" CON SEPARACION DE 2CM DE 1.10X0.48M	UND		$ 614,771.00					+	4.00	$ 2,459,084.00	4.00	$ 2,459,084.00
INP 3	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA PERFORADA EN LAMINA GALVANIZADA 0.8X0.5M	UND		$ 270,000.00					+	4.00	$ 1,080,000.00	4.00	$ 1,080,000.00
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ETERNIT N° 8	UND		$ 69,300.00					+	3.00	$ 207,900.00	3.00	$ 207,900.00
INP 5	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND		$ 654,526.00					+	2.00	$ 1,309,052.00	2.00	$ 1,309,052.00
INP 6	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL 10.5; INCLUYE POSTE EN TUBO GALVANIZADO, PIN A MALLA Y ALAMBRE DE PUAS CAL 14	ML		$ 85,423.00					+	120.00	$ 10,250,760.00	120.00	$ 10,250,760.00
INP 7	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANGULO PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML		$ 72,028.00					+	27.80	$ 2,002,378.00	27.80	$ 2,002,378.00
INP 8	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL	UND		$ 300,000.00					+	2.00	$ 600,000.00	2.00	$ 600,000.00
INP 9	SUMINISTRO DE BOMBA PARA MANEJO DE LODOS PORTATIL DE 7HP D=4 INCLUYE MANGUERA SUCCIÓN E IMPILSION	UND		$ 8,990,000.00					+	1.00	$ 8,990,000.00	1.00	$ 8,990,000.00
INP 10				-					+		$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ -**						**$ 29,632,450.00**		**$ 29,632,450.00**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCO - PGJ

Versión: 1

CONTRATO /CONVENIO Nro. 579 de 2022	PLAZO: 3 meses	INICIACION: 23 de Enero de 2020	VENCIMIENTO 22 de abr de 23	V/R. CONVENIO/CONTRATO $ 80,378,359	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS N° 01
SUSPENSIÓN: N/A	PRORROGA 01	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
REINICIO: N/A					FECHA: 02/02/2023
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.					
CONTRATISTA: Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO					
SUPERVISOR : Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA					

COSTO DIRECTO	PORCENTAJE	$	61,380,953.00	VALOR TOTAL MODIFICACIONES:	-$	806.00		$ 61,380,147.00
TOTAL COSTOS INDIRECTO (30%)		$	18,997,406.00			-249.00		$ 18,997,154.00
ADMINISTRACION	24.0%	$	14,731,429.00		-$	193.00		$ 14,731,235.00
IMPREVISTOS	1.0%	$	613,810.00		-$	8.00		$ 613,801.00
UTILIDAD	5.0%	$	3,069,048.00		-$	40.00		$ 3,069,007.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.0%	$	583,119.00		-$	8.00		$ 583,111.00
COSTO TOTAL		$	80,378,359.00		-$	1,055.00		$ 80,377,301.00

CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
SUPERVISOR

Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO
CONTRATISTA

	CONTRATO N°.	PLAZO (meses)	INICIACION	VENCIMIENTO	REINICIO	ACTA DE MEDIDAS
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	579 DE 2022.	3	23-ene.-23	22-abr.-23		
	OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.				N° 1
	CONSTRATISTA:	Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO				
	SUPERVISOR:	Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUD	PROF / ALT	ANCHO	VECES	TOTAL	OBSERVACIONES
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN MADERA PLASTICA CON VARETAS DE 7.8 CMS X 4 CMS X 5 MM	M2					66,15	
	PTAR EL CAIRO						33,89	
	TAPAS CAMARA DE ALIVIO DE CAUDAL		3,30		0,87	1,00	2,87	
	TAPAS CAMARA DE CRIBADO		4,49		1,26	1,00	5,66	
	TAPAS CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL		1,56		1,21	1,00	1,89	
	TAPA 1 DEL TANQUE SEPTICO		0,58		0,58	4,00	1,35	
	TAPA 2 DEL TANQUE SEPTICO		1,31		0,72	2,00	1,89	
	TAPA 3 DEL TANQUE SEPTICO		0,59		0,59	2,00	0,70	
	TAPA 4 DEL TANQUE SEPTICO		0,66		0,66	2,00	0,87	
	TAPAS CAMARA SECA		6,30		1,08	1,00	6,80	
	TAPA INTERNA EN LA CAMARA SECA		1,00		0,62	1,00	0,62	
	TAPA 1 FAFA		1,02		1,00	1,00	1,02	
	TAPA 2 FAFA		1,03		1,00	1,00	1,03	
	TAPA 3 FAFA		1,21		1,21	2,00	2,93	
	TAPA 4 FAFA		3,10		0,49	2,00	3,04	
	TAPA 5 FAFA		0,63		0,60	2,00	0,76	
	TAPA 6 FAFA		0,35		0,38	1,00	0,13	
	TAPAS LECHO DE SECADO		0,70		0,70	4,00	1,96	
	TAPA RECAMARA DE SALIDA	RADIO		0,35			0,39	
	PTAR LA PEDREGOSA						32,26	
	TAPAS CAMARA DE ALIVIO DE CAUDAL		3,34		0,88	1,00	2,94	
	TAPAS CAMARA DE CRIBADO		4,56		1,32	1,00	6,02	
	TAPAS CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL		1,60		1,23	1,00	1,97	
	TAPAS DEL TANQUE SEPTICO		0,58		0,58	2,00	0,67	
	TAPAS DEL TANQUE SEPTICO		0,82		0,82	1,00	0,67	
	TAPAS DEL TANQUE SEPTICO		0,80		0,80	1,00	0,64	
	TAPAS DEL TANQUE SEPTICO		1,50		0,82	2,00	2,46	
	TAPAS DEL TANQUE SEPTICO		0,84		0,84	2,00	1,41	
	TAPAS CAMARA SECA		6,20		1,00	1,00	6,20	
	TAPA ALEDAÑA CAMARA SECA		0,55		0,55	1,00	0,30	
	TAPA INTERNA EN LA CAMARA SECA		1,00		0,80	1,00	0,80	
	TAPAS FAFA		0,82		0,82	4,00	2,69	
	TAPAS FAFA		2,94		0,50	2,00	2,94	
	TAPAS FAFA		0,72		0,58	1,00	0,42	
	TAPAS LECHO DE SECADO		0,55		0,55	5,00	1,51	

	CONTRATO N°.	PLAZO (meses)	INICIACION	VENCIMIENTO	REINICIO	ACTA DE MEDIDAS
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	579 DE 2022.	3	23-ene.-23	22-abr.-23		
	OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.				N° 1
	CONSTRATISTA:	Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO				
	SUPERVISOR:	Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUD	PROF / ALT	ANCHO	VECES	TOTAL	OBSERVACIONES
	TAPAS LECHO DE SECADO		0,56		0,56	1,00	0,31	
	TAPA ALEDAÑA AL. CRIBADO		0,55		0,55	1,00	0,30	
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA	M2					14,52	
	PTAR EL CAIRO							
	Cambio de láminas		2,44		0,85	7,00	14,52	SOLO SE CAMBIAN SIETE (7) LAMINAS
							-	
							-	
1,10	PINTURA ANTICORROSIVA	M2					155,00	
	PTAR EL CAIRO							
	PINTURA PUERTA PRINCIPAL			2,00	5,00	2,00	20,00	
	PINTURA PUERTA PIEZA CASETA			1,98	0,82	2,00	3,25	
	PINTURA PUERTA BAÑO CASETA			1,98	0,62	2,00	2,46	
	PINTURA PUERTA TRASERA EN MALLA ESLABONADA			2,00	1,00	2,00	4,00	
	PINTURA VENTANA GRANDE PIEZA			1,10	0,93	2,00	2,05	
	PINTURA VENTANA PEQUEÑA PIEZA			0,30	1,00	2,00	0,60	
	PINTURA VENTANA BAÑO			0,30	0,30	2,00	0,18	
	PINTURA TAPA CONTADOR ENERGIA			0,35	0,35	1,00	0,12	
	PINTURA CASETA			2,82	4,46	1,00	12,58	
	PINTURA CASETA			2,82	4,18	1,00	11,79	
	PINTURA CASETA			2,82	4,46	1,00	12,58	
	LECHOS DE SECADO (ESTRUCTURA)						-	
	COLUMNAS DE 0,20 * 0,20		1,83		0,80	6,00	8,78	
	CERCHAS EN ANGULO DE 1" ANCHO 0,25 C/U		8,20		0,55	3,00	13,55	
	ESTRUCTURA PARA SOSTEN DE LAS TEJAS EN VARILLA DE 5/16 Y 3/8		9,44		0,01	6,00	0,54	
	PERLINES 10*6 CM		4,00		0,32	4,00	5,12	
	PTAR LA PEDREGOSA							
	PINTURA PUERTA PRINCIPAL			2,00	5,00	2,00	20,00	
	PINTURA PUERTA BAÑO CASETA			1,95	0,57	2,00	2,22	
	PINTURA VENTANA GRANDE PIEZA			0,90	1,00	2,00	1,80	
	PINTURA VENTANA PEQUEÑA PIEZA			0,30	1,00	2,00	0,60	
	PINTURA VENTANA BAÑO			0,30	0,30	2,00	0,18	
	PINTURA POSTES SALIDA SECUNDARIA			2,00	0,30	1,00	0,60	
	PINTURA PUERTA TRASERA EN MALLA ESLABONADA			2,00	1,00	2,00	4,00	
	COLUMNAS DE 0,20 * 0,20		1,80		0,80	6,00	8,64	
	CERCHAS EN ANGULO DE 1" ANCHO 0,25 C/U		8,30		0,55	3,00	13,71	

	CONTRATO N°.	PLAZO (meses)	INICIACION	VENCIMIENTO	REINICIO	ACTA DE MEDIDAS
	579 DE 2022.	3	23-ene.-23	22-abr.-23		
	OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.				N° 1
	CONSTRATISTA:	Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO				
	SUPERVISOR:	Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUD	PROF / ALT	ANCHO	VECES	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESTRUCTURA PARA SOSTEN DE LAS TEJAS EN VARILLA DE 5/16 Y 3/8		9,30		0,01	6,00	0,53	
	PERLINES 10*6 CM		4,00		0,32	4,00	5,12	
INP 1	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR 0.83X0.81M; INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1/4 X 3/16"	UND					4,00	
	PTAR LA PEDREGOSA							
	Bandeja perforada en lamina alfajor						4,00	Se reemplazan porque las bandejas contratadas eran de 0.50x0.50m
INP 2	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE REJILLA EN VARILLA 3/4" CON SEPARACION DE 2CM DE 1.10X0.48M	UND					4,00	
	Rejilla en varilla de 3/4"						2,00	PTAR LA PEDREGOSA
							2,00	PTAR EL CAIRO
INP 3	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA PERFORADA EN LAMINA GALVANIZADA 0.8X0.5M	UND					4,00	
	Bandeja perforada en lamina galvanizada						2,00	PTAR LA PEDREGOSA
							2,00	PTAR EL CAIRO
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ETERNIT N° 8	UND					3,00	
	Teja en lamina Eternit						3,00	PTAR LA PEDREGOSA
INP 5	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND					2,00	
	Suministro e instalacion acometida electrica; incluye plafones, bombillos, interruptores, toma corrientes y breaker						1,00	PTAR LA PEDREGOSA
							1,00	PTAR EL CAIRO
INP 6	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL 10.5; INCLUYE POSTE EN TUBO GALVANIZADO, PIN A MALLA Y ALAMBRE DE PUAS CAL 14	ML					120,00	
							120,00	PTAR LA PEDREGOSA
INP 7	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANGULO PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML					27,80	
	PTAR LA PEDREGOSA							
	Angulo para estructura de soporte Camara seca						8,00	
	Angulo para estructura de soporte Aliviadero de Caudales						4,40	
	PTAR EL CAIRO							

	CONTRATO N°.	PLAZO (meses)	INICIACION	VENCIMIENTO	REINICIO	ACTA DE MEDIDAS
	579 DE 2022.	3	23-ene.-23	22-abr.-23		
	OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA PEDREGOSA Y EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA.				N° 1
	CONSTRATISTA:	Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO				
	SUPERVISOR:	Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUD	PROF / ALT	ANCHO	VECES	TOTAL	OBSERVACIONES
	Angulo para estructura de soporte Camara Seca						10,80	
	Angulo para estructura de soporte Aliviadero de Caudales						4,60	
INF 8	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL	UND					2,00	
	Reparacion puerta						1,00	PTAR LA PEDREGOSA
							1,00	PTAR EL CAIRO

Ing. WILKAR ARROYO CASTILLO
CONTRATISTA

Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
SUPERVISOR

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC **INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**	**CODIGO: FITSI-PDPA** **VERSION: 2**

CONVENIO/CONTRATO Nº579 DE 2022 CRC- ING WILKAR ARROYO CASTILLO

FECHA DE INFORME DE AVANCE	Dia	31	Mes	3	Año	2022
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☒						
NUMERO DEL CONTRATO O CONVENIO.	579 DEL 2022					
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO.	MUNICIPIO CAJIBIO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO.	Optimización del funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR La Pedregosa y El Cairo del municipio de Cajibío, departamento del Cauca a través de la construcción de obras complementarias en el marco de ejecución del proyecto de descontaminación hídrica.					
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 80,378,359.00					
PLAZO DEL CONVENIO	TRES MESES					
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN ___						
ACTA DE REINICIO ____						
FECHA DE VENCIMIENTO (D/M/A)	22 DEABRIL DE 2023					
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA	N/A					
OTRO SI	No 1		Fecha		Nuevo Vencimiento y / o Cuantia	
	No 2		Fecha		Nuevo Vencimiento y / o Cuantia	
	No 3		Fecha		Nuevo Vencimiento y / o Cuantia	
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	Valor en %	**80.0%**	item ejecutados	TAPAS EN MATERIAL PLASTICO, PINTURA DE CASETA Y ESTRUCTURA METALICA DE LECHOIS DE SECADO, ARREGLO DE CERRAMUENTO, INSTALACION DE REJILLAS	Indicador ejecutado	M2 DE TAPAS, NUMERO DE REJILLAS, M2 DE CERRAMIENTO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

CODIGO: FITSI-PDPA
VERSION: 2

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

CONVENIO/CONTRATO N°579 DE 2022 CRC- ING WILKAR ARROYO CASTILLO				
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	SUMINISTRO E INSTALCION DE TAPAS EN MADERA PLASTICA.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y BANDEJAS METALICAS, PINTURA CASETAS DE OPERACIÓN, INSTALCION DE ACOMETIDAS DE ENERGIA, SUMINISTRO EN INSTALCION DE TAPAS EN LAMINA ALFAJOR, AREGLO Y PINTURA DE PUERTAS DE ACCESO, ARREGLO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL.			
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	Valor en %	0.00%	Valor en $	$ 0.00
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA DE PARTE DEL EJECUTOR	CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 80%			
ESTADO	EN EJECUCIÓN			
ANEXO				

PRESENTO:

CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA
Nombre Supervisor o Interventor

CONVENCIONES DEL ESTADO METODO DE VERNIEER	
COLOR	SIGNIFICADO DEL ESTADO
VERDE	El Proyecto se esta ejecutando en ccondiciones normales acorde con el cronograma proyectado (no presenta ningun inconveniente).
AMARILLO	El proyecto presenta retrazos no considerables que se pueden subsanar facilmente.
ROJO	El proyecto presenta retrazos considerables

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, Territorio Ambiental para la Paz	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C. FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: FCC-PGJ **VERSION: 3**

TIPO DE CERTIFICACION				**No de CONTRATO**	**PERIODO DE LA CERTIFICACION**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		579 de 2022-12-23	2023-01-23	2023-03-19
CONTRATISTA				WILKAR ARROYO CASTILLO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				16500362		
OBJETO DEL CONTRATO				Optimización del funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR La Pedregosa y El Cairo del municipio de Cajibío, departamento del Cauca a través de la construcción de obras complementarias en el marco de ejecución del proyecto de descontaminación hídrica.		
CDP DEL CONTRATO				1495 de 2022-11-11		
VALOR CONTRATO INICIAL				$ 80.378.359		
PLAZO INICIAL				3 Meses 0 días (2023-04-16)		
ADICIÓN				N/A		
CDP ADICIÓN				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN						
REINICIO						

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.294.617,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 64.294.617,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL ACUMULADO**
AVANCE FISICO %	**79.99 %**	**79.99 %**
AVANCE FINANCIERO %	**79.99 %**	**79.99 %**

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR	**CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA**	Carlos H Noreña. **FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	19 de Mayo de 2023	

WILKAR ARROYO CASTILLO
DISEÑO, CONSTRUCCION E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT: 16500362-5
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 42 D 52 83 CA 03, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3282143
Email. arroyocw@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041876090 válida desde 2022-12-24 hasta 2023-06-24 rango desde FVWA9 hasta FVWA100.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.
NIT:	891501885
Dirección:	CARRERA 7 1N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS; Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8203230
Email:	danacona@crc.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	19/05/2023
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVWA10**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:18:53**
FECHA FIRMADO:	**14/05/2023 12:18:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	05	2023	19	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	07	COSTO DIRECTO CONTRATO DE OBRA CIVIL ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO DE OBRA N° 0579 DE 2022	WSD	1,00	$49.098.600,00		0,00	$49.098.600,00
2	04	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$9.819.720,00		0,00	$9.819.720,00
3	05	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$2.454.930,00		0,00	$2.454.930,00
4	06	UTILIDAD	WSD	1,00	$2.454.930,00	19,00	0,00	$2.454.930,00

Notas:

SON: (sesenta y cuatro millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete pesos)
CUFE: 7fa72962d7c6f81027ee5adcb941c610fd2a221949d84f2f804b71f5866ec81fd3da48b7f5e8d2abdea5cecc9386593c

Subtotal:	$63.828.180,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$466.437,00
Total:	$64.294.617,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.454.930,00	19,00%	$466.437,00

CALLE 38 N° 78-05 BARRIO EL CANEY ESPECIAL ? CALI
TEL. 3282143 - CEL. 3183897574 - email: arroyocw@yahoo.com wilkarac@hotmail.com

Firma Digital: EWqHphVa/pubBXnNPb52EyEPBmOsjL4QCWNRpDpjPXP+XLLCA9ZS+fwMHnPTxFd5
xg7l+Hdj27BqWMACQpEU4aYV3DvfpfyrggtwaNv8Oy+EZEMLkl
KXbfU5rEyAYXz1 hGASpg0wNh3DT+XzyGeLvzJPg9KlbrNCD05CucDBXJmw5AJON8d2XonWl0NUAkeE jQNAYdBOwQYMmWtKSSToE7fInaxnaQYTyNc
SWuGhVbodE5O3Wmkv/ckvGvQsfNem K1OkGKL9rL4e2wYIIAeFD/Gm5L8eQQ55IGjkz+D7hSA9/Ol1FZQd7N480VQY43Qd goS81ISEtk3l4KmmA+n8
PQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Certificado
Bancario

Sábado, 8 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que WILKAR ARROYO CASTILLO identificado(a) con CC 16500362, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	80900014604	2019/04/24	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16500362		ARROYO CASTILLO WILKAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 42d 52 83	CALI-VALLE	3282143	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	139976147	9449995803	I	2023/02/14	2023/04/23	BANCO DE OCCIDENTE	69	$576,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16500362	ARROYO CASTILLO WILKAR	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$24,100	$0	$312,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$24,100	$0	$312,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$1,600	$0	$20,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$1,600	$0	$20,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$18,900	$0	$243,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$18,900	$0	$243,900
TOTAL				**1**	**$531,800**	**$44,600**	**$0**	**$576,400**

2023/04/23 10:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16500362		ARROYO CASTILLO WILKAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 42d 52 83	CALI-VALLE	3282143	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	139975328	9449995742	I	2023/03/14	2023/04/23	BANCO DE OCCIDENTE	41	$558,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16500362	ARROYO CASTILLO WILKAR	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$14,500	$0	$302,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$14,500	$0	$302,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$1,000	$0	$19,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$1,000	$0	$19,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$11,300	$0	$236,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$11,300	$0	$236,300
TOTAL				**1**	**$531,800**	**$26,800**	**$0**	**$558,600**

2023/04/23 10:25 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16500362		ARROYO CASTILLO WILKAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 42d 52 83	CALI-VALLE	3282143	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	139950425	9449366833	I	2023/04/18	2023/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$531,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16500362	ARROYO CASTILLO WILKAR	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$531,800	$0	$0	$531,800

2023/03/05 4:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16500362		ARROYO CASTILLO WILKAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 42d 52 83	CALI-VALLE	3282143	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1398990614	9449366896	I	2023/05/13	2023/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$531,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16500362	ARROYO CASTILLO WILKAR	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$531,800	$0	$0	$531,800

2023/04/04 10:03 PM