FECHA DE CORTE DEL INFORME: 31 de marzo de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
				No se han presentado

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	31/08/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	01/05/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	01/05/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	28/02/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17561/5	RESPOSABILIAD CIVIL EXTRACON.	988.404.157	31/08/2022	30/04/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se recibe concepto del interventor sobre ajustes a los diseños del Sector Barrio Villa Santa.

La interventoría en correo del 6/03/23, envía balance y proyección modificativa del contrato.

El 2/03/23, se envío a Secretaria de Agua, documentos para trasladar a Secretaria Jurídica, los documentos donde se sustenta un probable incumplimiento del contrato de obra.

El 13/03/23 a través del comunicado No. 215, de la interventoría, se requiere al contratista presentar reprogramación acorde a modificativa 1 proyectada.

El 7/03/23, a través del correo electrónico, se envió al contratista Consorcio OBCO 2022, solicitud de presentación oportuna de los informes mensuales.

El 11/03/23, a través de comunicado enviado por correo electrónico, se solicitó al contratista con carácter de urgencia, iniciar las obras en 5 sectores de los 7 que contempla en contrato.

El 17/03/23, a través de oficio 2041 de la secretaría de agua, se solicitó al Municipio de Soledad, enviar los documentos de la servidumbre para la instalación del colector en el barrio Altos de la Metro.

El 21/03/23, se envía correo electrónico al contratista, donde se anexa comunicado No. 221 de la interventoría, reiterándose al contratista la presentación de informes mensuales.

El 22/03/23, a través de correo electrónico, se envió oficio No. 0893 a Secretaria Jurídica, solicitando el inicio de actuación administrativa sancionatoria, por probable incumplimiento del contrato.

Durante el mes de marzo no se presentaron lluvias, lo cual permitió la continuidad en la ejecución de las obras.

El contratista no ha presentado acta para recibo parcial de obra.

Se reporta por la interventoría un avance ejecutado acumulado del 10.85% frente a uno programado de 89.76%, presentándose un retraso del 78.9%.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial No. 1	No se han presentado actas
Total obras recibidas parcialmente	$0

Estado del anticipo

Concepto	Valor	Fuente FIA (Audiencias Públicas Otros Recursos)	Fuente recurso crédito RECEF SGP APSB
Valor del anticipo	$ 5.930.424.940,80	$ 40.568.050,20	$ 5.889.856.890,60 Se desembolsó
Valor amortizado acta No.1			N.A.
Total amortizado			N.A.
Valor por amortizar			$ 5.889.856.890,60

NOTA: Para este período está desembolsado el total anticipo.

9. CONCLUSIONES

Se hace necesario el inicio de actuación administrativa sancionatoria, por probable incumplimiento del contrato.

10. ANEXOS

Informe de interventoría marzo de 2023

Fecha del informe 31 de enero de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN
MARCO ESCOLAR FONTALVO
Supervisor del contrato