



ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL No. 10

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., 05 DE MAYO DE 2023

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado	Jhon Harold Alape	Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado	Raúl Delgado	Fecha de versión				

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. OBJETIVOS 5
3. LOCALIZACION 6
3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ: 6
4. FORMA DE PAGO 7
5. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 8
6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 9
6.1. AVANCE POR COMPONENTE 9
7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 10
7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 24
7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 30
7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 31
8. INDICADORES 36
8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: 36
8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 37
9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES 37
9.1. ESTADO FINANCIERO 37
10. COMPONENTE LEGAL 38
10.1. ESTADO LEGAL 38
10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL 39
10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES 39
10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA 40
10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 40
11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 42
12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 42
13. CONCLUSIONES 42

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 8 del plazo del contrato y quinto periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2023, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la ejecución de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, a la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022, Resolución No. 66001-2-23-1877.

Se presentó y aprobó solicitud de prórroga a los contratos de obra e interventoría por aumento de áreas de contracción al implementar las nuevas especificaciones de la propuesta arquitectónica del Proyecto sacúdete al parque Tipo 2 – Opción 1. La nueva fecha de terminación del contrato es el 15 de marzo de 2023.

El contrato de obra tiene una modificación por aumento de cantidades de obra, por lo que el presupuesto de la etapa de obra se incrementó en $ 635.284.607 para un valor total del contrato de $ 2.653.221.944.

El contrato de interventoría también cuenta con incremento por aumento de tiempo en 47 días, equivalentes a $ 51.585.715.

Debido a proceso constructivo, se presentó solicitud de prorroga 2 para ampliación del plazo del contrato en 1 mes más, hasta el 15 de abril de 2023.

Debido a lluvias, se presentó solicitud de prorroga 3 para ampliación del plazo del contrato en 1 mes más, hasta el 15 de mayo de 2023.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato	***3915 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO SACUDETE COL**
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.017.937.337)
Valor Adición No 1	($ 635.284.607,00).
valor total actualizado contrato:	($2.653.221.944,00).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Prórroga 1	Setenta y cinco (75) días
Prórroga 2	Un (01) mes
Prórroga 3	Un (01) mes
Fecha de Terminación inicial contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de mayo de 2023

Contrato de interventoría

No. de contrato:	***3916 de 2022***
Contratista de Interventoría:	***SOLIUN SAS***
Objeto:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993).
Valor Adición No 1	($ 51.585.715).
Valor Adición No 2	($ 32.857.143).

valor total actualizado contrato:	($ 314.442.851).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Prórroga 1	Setenta y cinco (75) días
Prórroga 2	Un (01) mes
Prórroga 3	Un (01) mes
Fecha de Terminación inicial contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de mayo de 2023

2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.

3. LOCALIZACION

3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



PARQUE DEL CAFE



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:	
Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77º 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04º 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA

4. FORMA DE PAGO

La entidad hará los pagos que se regirán por las siguientes reglas:

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $153.333.000 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.

COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: 1. La Entidad entregará un anticipo del 30% y posteriormente hará pagos parciales mensuales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

2.El pago del 90% del valor restante del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de actas periódicas (mensuales o según se acuerde entre Entidad, Contratista e Interventoría) de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el interventor; a cada acta se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley.

3.El pago del 10% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley

4. Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de todos los documentos por parte del Interventor ante la entidad previo su visto bueno.

Con otrosí de Minuta de modificación No 01, el valor del componente 1 se ajusta a la propuesta económica del contratista y quedó de la siguiente manera:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad harán los pagos que se regirán por las siguientes reglas

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $147.100.700 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.

5. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El ALCANCE de este contrato se divide en dos ETAPAS:

- **ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**: En esta etapa el contratista deberá realizar las actividades correspondientes a la consultoría de los estudios y diseños de ajustado a la propuesta arquitectónica Sacúdete Tipo 2 opción1 de acuerdo con el programa previamente aprobado por el interventor, con la entrega de los siguientes productos:

- Estudio de suelos
- Localización e implantación del proyecto, topografía y fuentes de materiales
- Diseño arquitectónico.
- Diseño eléctrico del sistema de iluminación
- Diseño Hidrosanitario de drenajes
- Estructuración financiera del proyecto.
- Plan de manejo ambiental
- Plan de Gestión de Riesgos.

Los demás estudios y diseños que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- **ETAPA DE CONSTRUCCION:**

En esta etapa el contratista deberá ejecutar los estudios y diseños recibidos a satisfacción de acuerdo a la programación de la etapa de obra y ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del municipio para la construcción del SACUDETE AL PARQUE Tipo 2 con los siguientes espacios:

- Auditorio Cerrado
- Cafetería
- Sala Comunitaria
- Circuito de trote
- Cancha de tenis
- Cancha Múltiple con gradería
- Juegos infantiles
- Baños
- GYM vital
- Circuito sensorial
- Módulos de exposición
- Ciclo Parqueo.

Es de aclarar que en el presente periodo se encuentra en la **Etapa de construcción**, por lo que a continuación nos enfocaremos en la misma.

6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para la etapa de los estudios y diseños en virtud de los términos contractuales, se establecen los siguientes compromisos para el *CONSORCIO SACUDETE COL* como contratista consultor:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, donde se incluya dentro de otros aspectos los escenarios previstos en los términos de referencia y los documentos de base del proceso en curso como lo son auditorio cerrado, cafetería, sala comunitaria, circuito de trote, cancha de tenis, cancha múltiple con gradería, juegos infantiles, baños, GYM vital, circuito sensorial, módulos de exposición, ciclo parqueo, redes hidráulicas, redes eléctricas y todas las obras previstas para lograr de manera armónica la conexión de dichos espacios entre sí, y de igual forma la conexión con las condiciones de movilidad del entorno, en el parque METROPOLITANO DEL CAFÉ , en un área aproximada de 3.000m2, que serán objeto de intervención en la etapa de construcción.

6.1. AVANCE POR COMPONENTE

CUADRO RESUMEN ESTADO DE PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRODUCTO	ENTREGADO		CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	SI	NO	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0028. De fecha 30/08/2022
ESTUDIO DE SUELOS	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0038. De fecha 15/09/2022
DISEÑO ARQUITECTONICO	X		X		Aprobado 30/09/2022
DISEÑO ESTRUCTURAL	X		X		Aprobado 04/10/2022
DISEÑO ELECTRICO	X		X		Aprobado 13/10/2022
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	X		X		Aprobado 13/10/2022
ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO	X		X		Aprobado 13/10/2022
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN SST, PLAN DE RIESGOS.	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0034. De fecha 06/09/2022

7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Para la etapa de construcción, el contratista de obra inicia labores en el predio asignado para la ejecución de las obras de Proyecto Sacúdete Tipo 2 Opción 1, Parque Metropolitano del Café, en la zona designada entre canchas de tejo y canchas múltiples existentes, en un área de terreno de 3087 m2, según levantamiento topográfico.

Los espacios con los que contará el Proyecto Sacúdete Parque Metropolitano del Café son los siguientes:

CUADRO DE ÁREAS

	NOMBRE ESPACIO	ÁREA (m2)
1.0	CANCHA MÚLTIPLE	
1.1	Circulación Cancha	188
1.2	Pista Cancha Múltiple	420
	Total Cancha Múltiple	608
2.0	CANCHA TENIS	
2.1	Pista Cancha Múltiple	196,82
1.2	Circulación Cancha	389,08
	Total Cancha Tenis	585,9
	AUDITORIO	
3.0	CAFETERÍA	
3.1	Cocina Cafetería	8,62
3.2	Despensa Cafetería	2,06
3.3	Área Servicio Cafetería	10,05
	Total Cafetería	20,73
4.0	SALA AUDITORIO	
4.1	Espacio Auditorio	94,81
	Total Espacio Auditorio	94,81
5.0	BAÑOS	
5.1	Baño Hombres	17,75
5.2	Baño PMR	5,38
5.3	Baño Mujeres	17,07
	Total Cafetería	40,2
6.0	SALA COMUNITARIA	
6.1	Sala comunitaria	17,01
	Total Sala comunitaria	17,01
7.0	MOCULO DE EXPOSICIÓN	
7.1	Sala Exposición	17
	Total Modulo de Exposición	17
	TOTAL AUDITORIO	189,75
	EXTERIORES	
8.0	Juegos Infantiles	307,02
9.0	Circuito Sensorial	17,03
10.0	GyM Vital	144,73
11.0	Circuito de Trote	365,38
12.0	CicloParqueadero	20
13.0	Circulaciones	620,75
14.0	Zonas Verdes	107,83
15.0	Graderías	32,92
	TOTAL EXTERIORES	1615,66
	AREA TOTAL INTERVENIDA	2999,31

El valor contractual del proyecto es de $2.017.937.337, de los cuales $147,100,700 corresponden e la etapa de estudios y diseños y el restante $1.870.836.637 corresponden a la etapa de construcción y se representa en las siguientes actividades:

CONDICIÓN INICIAL LICITACIÓN				CONTRATISTA	
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION	AREA (M2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
1	Cancha de tenis	571.29 M2	571,29	$ 594.705	$ 339.748.942
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20	$ 327.434	$ 6.548.682
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	150	$ 327.434	$ 49.115.117
4	Cancha múltiple	420 M2	420	$ 594.705	$ 249.776.043
5	Circuito Sensorial	2 M2	2	$ 327.434	$ 654.868
6	Graderías	220 espectadores aprox	30	$ 916.173	$ 27.485.183
7	Juegos infantiles	7 M2	7	$ 1.456.675	$ 10.196.722
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90	$ 3.856.961	$ 347.126.500
9	Cafetería	40 M2	40	$ 3.856.961	$ 154.278.444
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	15,15	$ 3.856.961	$ 58.432.961
11	Baños hombres	13.30 M2	13,3	$ 4.377.273	$ 58.217.725
12	Baños mujeres	12.50 M2	12,5	$ 4.377.273	$ 54.715.907
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	47,2	$ 370.734	$ 17.498.636
14	Postes de iluminación	18 Unid	18	$ 3.628.299	$ 65.309.375
TOTAL					$ 1.439.105.105
Administrativos				**25,00%**	$ 359.776.276
Utilidad				**5,00%**	$ 71.955.255
Porcentaje total AU				**30,00%**	$ 431.731.531,50
Valor Total Presupuesto Oficial					$ 1.870.836.637

Actividades a ejecutar:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	
1.1	**PRELIMINARES GENERALES**	
1.1.1	Localización y replanteo obra	m2
1.1.2	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2
1.1.4	Valla informativa instalada	m2
1.1.5	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3
1.1.6	Desmonte luminaria exterior	Un
1.1.7	Retiro posteria entre 8-12 metros y traslado	Un
1.2	**EXCAVACION Y LLENOS**	
1.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
1.2.3	Nivelación terreno man	m2

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1.2.4	Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3
1.2.5	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2	**CONSTRUCCIÓN AUDITORIO (EQUIPAMIENTO CIRCULAR)**	
2.1	**EXCAVACION Y LLENOS**	
2.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
2.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS instalación manual	m3
2.2	**CIMENTACION**	
2.2.2	Suministro y Construcción de concreto de 28MPa para Zapata Corrida 0.70x0.40. No incluye refuerzo, según diseño.	m3
2.2.3	Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
2.2.5	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.3	**ESTRUCTURA**	
2.3.1	Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	m2
2.3.4	Dovelas en mamposteria en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2" , concreto fluido, anclaje epoxico a la viga de cimentacion. Incluye refuerzo 1/4" cada 2 hiladas	m
2.3.2	Columna rectangular C27.6 MPa sec B. Columnas T1 - 0.30x0.30	m
2.3.3	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
2.3.4	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
2.3.5	Suministro y construcción de Mampostería Ladrillo block arcilla H10. Incluye cortes y acarreo interno de material, mano de obra, materiales, equipos.	m2
2.3.5	Impermeabilizante Elastico base acrilica para mampostería	m2
2.4	**INSTALACION HIDRAULICA**	
2.4.13	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.4.13	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.4.1	Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5	Un
2.4.2	Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21	Un
2.4.3	Punto hidráulico PVC 1" RDE 21	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.4.4	Punto hidráulico PVC 1 -1/2" RDE 21	Un
2.4.5	Tubería PVC presión 3/4" RDE 21	m
2.4.6	Tubería PVC presión 1" RDE 13.5	m
2.4.7	Tubería PVC presión 1- 1/2" RDE 21	m
2.4.8	Tubería PVC presión 2" RDE 21	m
2.4.9	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
2.4.10	Llave paso 3/4" Tipo Rw	Un
2.4.11	Llave paso 1 1/2" Tipo Rw	Un
2.5	**INSTALACION SANITARIAS**	
2.5.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.5.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.5.3	Punto sanitario PVC 2"	Un
2.5.4	Punto sanitario PVC 4"	Un
2.5.6	Tub PVC Sanit 2" + Acces	m
2.5.7	Tub PVC Sanit 3" + Acces	m
2.5.8	Tub PVC Sanit 4" + Acces	m
2.5.9	Tub PVC Sanit 6" + Acces	m
2.5.10	Tub PVC Novafort 200 mm	m
2.5.11	Tub PVC Novafort 250 mm	m
2.5.12	Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	Un
2.5.13	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.5.14	Trampa de grasas medidas 0.7mt x 1.4mt x 1mt en concreto reforzado de 24.5Mpa (3500PSI). Incluye losa inferior y superior de concreto y dos tapas de concreto armado para su limpieza	Un
2.5.15	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.5.16	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
2.6	**APARATOS SANITARIOS**	
2.6.1	Orinal blanco institucional Fluxo	Un
2.6.2	Rejilla Alum zosco 4*3 Anticucara	Un
2.6.3	Sanitario ECOCLEAN.	Un
2.6.4	Sanit Instit + Fluxom (Un)	Un
2.6.5	Lavaplatos Acero Doble	Un
2.6.6	Mesón cubierta acero inox Frt Cai+Poce (m)	m
2.6.7	Lavamanos institucional de montar o submontar en meson	Un
2.6.8	Dispensador de papel en acero inoxidable	Un
2.6.9	Dispensador de jabón en acero inoxidable	Un
2.6.10	Válvula de adminisión de aire (sanitario)	Un
2.6.12	Barra de seguridad 18" para discapacitado (Un)	Un
2.7	**PISOS Y ENCHAPES**	
2.7.1	Mortero Nivela 1:3 E=.06 m	m2
2.7.2	Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.3	brillada, Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.4	Guardaescoba granito pulido 1/2K	m
2.7.5	Piso cerámica Duropiso	m2
2.7.6	Revoque Imperm E=.03 m +Fil+Dil	m2
2.7.7	Enchape muro cerámica	m2
2.7.8	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	m2
2.7.9	Mesón granito pulido Lab W=.80 m	m
2.8	**CUBIERTA**	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.1	Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2)	m
2.8.2	Viga aérea C27.6 MPa secc D Construcción viga aérea 0.30x0.15 (900 cm2< área secc. transversal<=1.600 cm2)	m
2.8.3	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.8.4	Techo teja termoacústica	m2
2.8.5	Techo teja arquitectónica	m2
2.8.6	Cielo raso Superboard 8 mm + Perf Galv + Pint	m2
2.8.7	Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	m
2.8.8	Lucernario Circular en policarbonato alveolar 8mm- Diámetro 1.20 mts para cubierta	Und
2.9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO, DIVISIONES PARA BAÑOS, PERGOLAS EN GUADUA, Y SILLAS AUDITORIO**	
2.8.8	División en acero Inoxible	m2
2.8.9	Suministro e instalación de barra de seguridad/pasamanos para discapacitados cromada Ø 1,1/4" L.=60 cm, para sobreponer en pared, tornillos escondidos, tipo sencilla.	Un
2.8.9	Suministro e instalación Sillas de Auditorio Ref. A-018 LIGHT con porta vaso	Un
2.8.10	Suministro e instalación de pergolas ó parasoles en material de Guadua - protegida contraintemperie y tratamiento de inmunización. Longitud : 2,70 mts. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	Un
2.8.11	Suministro e instalación de enchape en material de Guadua - protegida contraintemperie y tratamiento de inmunización. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	m2
2.8.11	Ventanería en Aluminio anodizado color mate y vidrio incoloro 5mm	m2
2.8.12	Puerta metálica de 1,00x2,2 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un
2.8.13	Puerta metálica de 0,7x2,20 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.14	Puerta P-T3 en madera 3,5x2,2m - Tipo acordeon. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura (De acuerdo a Diseño Arquitectónico).	Un
2.8.15	Puerta P-T2 metálica 1,5x2,2m calibre 20. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura de seguridad.	Un
2.10	**EQUIPOS Y SUMINISTROS**	
2.10.1	Suministro de Sonido Line Array Audiocenter K-LA28-SP 450W	Un
2.10.2	Suministro de Mini proyector Vivicine V20 Pro Wi-fi Led Android Teatro	Un
2.10.3	Microfono inalambrico de mano Uhv411	Un
2.10.4	Pantalla Telón de Proyección Eléctrico 4.1m x 3.1m / 410cm x 310cm	Un
2.11	**RED PLUVIAL Y DRENAJES**	
2.11.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.11.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.11.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.11.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
2.11.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
2.11.6	Viga-canal aérea T1 C27.6 MPa (300 cm2< área secc. Transversal <=600 cm2)	m3
2.11.7	Imperm. Viga canal S<.7	m2
2.11.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
2.11.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.11.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
2.12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
2.12.1	Suministro y puesta en servicio de Acometida 5xHFFR4 CU	ml

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.12.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 4xHFFR8 1 TUBO DE 1"	ml
2.12.3	Suministro y puesta en servicio de TABLERO DE MEDIDA TRIFASICO DIRECTO	und
2.12.4	TABLERO GENERAL Y CONTROL ILUMINACIÓN (incluye tablero iluminación teatro)	und
2.12.5	Suministro y puesta en servicio de Tablero trifasico 12 circuitos	und
2.12.6	Suministro y puesta en servicio de Tablero de medida directa monofasico	und
2.12.7	Suministro y puesta en servicio de interruptor sencillo	und
2.12.8	Suministro y puesta en servicio de Salidas para iluminación	und
2.12.9	Suministro y puesta en servicio de Luminaria emergencia	und
2.12.10	Suministro y puesta en servicio de Luminaria de emergencia reflector	und
2.12.11	INDU LINE GEN3 1 160 LEDs 37mA NW840 Shaped diffuse PC 0 451012	und
2.12.12	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra GFCI	und
2.12.13	Salida datos doble	und
2.12.14	Tomacorriente trifasico	und
2.12.15	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra	und
2.12.16	Suministro y puesta en servicio de Rack	global
2.12.17	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 3"	ml
2.12.18	Malla a tierra	global
3	**ZONA JUEGOS INFANTILES**	
3.1	**EXCAVACION Y LLENOS**	
3.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
3.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
3.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
3.1.4	Losa C20.7 MPa E=.1 premezclado	m3
4.1.5	Sardinel T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m
3.1.5	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
3.1.6	Piso caucho granulado, espesor total de 20mm, base elática SBR negra de 10mm y capa de uso en EPDM de 10mm full color.	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	m2
3.1.7	RED PIRAMIDAL MEDIANA H=3 MT 2-6 AÑOS CAP 22, CIO 100317	Un
3.1.8	Balancín rotatorio CIO IDRD 106702	Un
3.1.9	Parque Infantil circuito medieval, cio 106052	Un
3.1.10	Suministro e Instalacion de muelle sillas dobles,IDRD, CIO 108106 , capacidad 6 Niños	Un
3.1.11	Suministro e Instalacion Culompio canasta Rotomoldeadora CIO IDRD 101262	Un
3.1.12	**Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)**	m
4	**ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE**	
4.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
4.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
4.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
4.1.4	Pav Adoquín Vehic T-3 E=.10 m	m2
4.1.4	Loseta TIPO DURA de color blanco, rojo, gris 20 X 20, incluye pegamento tipo SikaCeram 0,05<e<0,07 mts. (m2)	m2

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4.1.5	Sardinel T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m
4.1.6	Suministro e Instalacion Módulo de cicla. Largo: 1,2m Ancho: 0,58m Alto: 1,45m	Un
4.1.7	Suministro e Instalacion Módulo caminador aéreo. Largo: 0,45m Ancho: 1,2m Alto: 1,3m	Un
4.1.8	Suministro e Instalacion Barras paralelas. Largo: 2m Ancho: 0,7m Alto: 1,32m	Un
4.1.9	Suministro e Instalacion Módulo pony - Remo. Largo: 1,1m Ancho: 0,75m Alto: 1,14m	Un
4.1.10	Suministro e instalacion deTwister, Estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. Diámetro: 1,6m Alto: 1,38m	Un
4.1.11	Suministro e Instalacion Módulo doble swinger. Largo: 1,38m Ancho: 0,85m Alto: 1,52m	Un
5	**CANCHA MULTIPLE Y CANCHA DE TENIS**	
5.1	**CANCHA MULTIPLE**	
5.1.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.1.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.1.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.1.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
5.1.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.1.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.1.7	Implementos deportivos	Un
5.1.8	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.1.9	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	m
5.2	**GRADERÍAS**	
5.2.1	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
5.2.2	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.2.3	Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
5.2.4	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
5.3	**CANCHA DE TENNIS**	
5.3.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.3.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.3.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.3.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
5.3.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.3.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.3.7	Implementos tennis	Un
5.3.8	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.3.9	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m **	m
5.4	ALUMBRADO (PÚBLICO) EXTERIOR DE CANCHA MULTIPLE Y DE TENIS Y AREA EXTERIOR	
5.4.1	Suministro y puesta en servicio de Estructura cambio aéreo a subterráneo	und
5.4.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 2xHFFR6 + 1x6 CU al 8000	ml
5.4.3	Suministro y puesta en servicio de Cajas 30x30	und
5.4.4	Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274	und
5.4.5	INDU FLOOD GEN2 1 48 LEDs 54mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449072	und
5.4.6	INDU FLOOD GEN2 2 96 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449662	und
5.4.7	INDU FLOOD GEN2 3 240 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449992	und
5.4.8	Suministro y puesta en servicio de Mastil 8metros metálico	und

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.4.9	Suministro y puesta en servicio de Colectores en gel para alumbrado público	und
5.4.10	Suministro y puesta en servicio de Acometida 3x12 THHN 1 TUPO de 3/4"	ml
5.4.11	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 2"	ml
5.4.12	Certificación RETIE	und
5.4.13	Certificación RETILAP	und
6.	**URBANISMO**	
6.1	**MOBILIARIO Y URBANISMO, Y PISTA DE TROTE**	
6.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
6.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
6.1.3.1	Subbase granular tipo INVIAS	m3
6.1.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
6.1.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
6.1.6	Basurera M-121	Un
6.1.6	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) CDRC	Un
6.1.7	Concreto simple 20.7 MPa (m3)	m3
6.1.8	Pav Adoquín peatonal de concreto 10 x 20 E=.06 m (m2)	m2
6.1.9	Suministro e instalación de bloque en concreto tipo adoquín 8 x10 x20 color 1 (rojo, negro, verde oliva, jaspeado, marrón, arena, anticado, ocre) (m2)	m2
6.1.10	Confinamiento C20.7 MPa (m)	m
6.1.11	Señal metálica informativa	Un
6.2	**RED PLUVIAL Y DRENAJES**	
6.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6.2.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
6.2.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.2.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.2.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
6.2.6	Lloradero muro PVC All 2"	Un
6.2.7	Cuneta C20.7 MPa premezclado	m
6.2.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
6.2.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
6.2.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
6.2.11	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3
6.2.12	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un
6.2.13	Cuerpo cámara de inspección C24 MPa	m3
6.2.13	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
6.2.14	CAMARA NOVACAM h=2.00m y 1.50 con conexiones de 250mm, con su respectivo elevador y aro tapa.	Un
6.3	**REUBICACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO**	
6.3.1	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
6.3.2	Codo de PVC unión platino de 4"	und
6.3.3	Anclaje de tuberías en concreto de 20.7 MPa	und
6.3.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.3.5	Prueba hidraulica	und
6.3.6	Empalme a red existente	und
6.3.7	Prueba hidráulica	und

SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SACUDETE			
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION CONTRACTUAL (M2)	AREA Y/O ESPECIFICACION VIGENTE (M2)
1	Cancha de tenis	571.29 M2	572
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	356
4	Cancha múltiple	420 M2	608
5	Circuito Sensorial	2 M2	17
6	Graderías	220 espectadores aprox	30
7	Juegos infantiles	7 M2	307
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90
9	Cafetería	40 M2	20
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	16
11	Baños hombres	13.30 M2	20
12	Baños mujeres	12.50 M2	20
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	135
14	Postes de iluminación	18 Unid	18
15	Módulo de Exposición	17 M2	17
A	Circulacones	620,72 m2	620,72
B	Zona verdes	747,96 m2	133,00
TOTAL		**3000**	**2999,72**
INCREMENTO DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN			**809,56**

PRESUPUESTO DE ETAPA DE OBRA ACTUALIZADO

SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SACUDETE				CONTRATISTA	
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION	AREA (M2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
1	Cancha de tenis	572 M2	572	$ 405.347	$ 231.858.261
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20	$ 327.434	$ 6.548.682
3	Circuito de trote	Longitud 356 ML	356	$ 327.434	$ 116.566.545
4	Cancha múltiple	608 M2	608	$ 405.347	$ 246.450.739
5	Circuito Sensorial	17 M2	17	$ 327.434	$ 5.566.380
6	Graderías	220 espectadores aprox	30	$ 916.173	$ 27.485.183
7	Juegos infantiles	307 M2	307	$ 1.456.675	$ 447.199.075
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90	$ 3.856.961	$ 347.126.500
9	Cafetería	20 M2	20	$ 3.856.961	$ 77.139.222
10	Sala Comunitaria	16 M2	16	$ 3.856.961	$ 61.711.378
11	Baños hombres	40 M2	20	$ 4.377.273	$ 87.545.451
12	Baños mujeres		20	$ 4.377.273	$ 87.545.451
13	GYM Biosaludables	135 M2	135	$ 370.734	$ 50.049.066
14	Postes de iluminación	18 Unid	18	$ 3.856.961	$ 69.425.300
15	Módulo de Exposición	17 M2	17	$ 3.856.961	$ 65.568.339
TOTAL					$ 1.927.785.572
Administrativos				**25,00%**	$ 481.946.393
Utilidad				**5,00%**	$ 96.389.279
Porcentaje total AU				**30,00%**	$ 578.335.671,69
Valor Total Presupuesto Oficial					$ 2.506.121.244

7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

7.1.1. Actividades Ejecutadas en el periodo.

Cancha Múltiple.

- Se realiza limpieza de viga para retiro de manchas de pintura fogueadas del cerramiento contra impacto.
- Se encuentra pendiente instalación de puerta de acceso.

Graderías.

- Se tiene graderías terminada.
- Se realiza instalación de losetas junto graderías.

Cancha Tenis.

- Se realiza limpieza de viga para retiro de manchas de pintura fogueadas del cerramiento contra impacto.
- Se encuentra pendiente instalación de puerta de acceso.

Auditorio.

- Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se continúa con instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se continúa con la instalación de tuberías de redes eléctricas internas auditorio.
- Se finaliza la instalación de tuberías de agua presión baños y cocina auditorio
- Se continúa con la construcción de muros en mampostería estructural nivel superior y perímetro cónico auditorio.
- Se realiza instalación de concreto fluido para dovelas muros nivel superior y perímetro cónico auditorio.
- Se termina la instalación de malla de refuerzo y Concreto para placa contra-piso auditorio, en todos los sectores.
- Se trabaja en alistamiento de estructura metálica para cubierta de auditorio.
- Llega a campamento de obra, material para acabado de pisos en áreas de servicios del auditorio.
- Llega a campamento de obra, material para cielo-rasos en áreas de servicios del auditorio.
- Se cuenta en obra luminnarias para interior de auditorio.

Urbanismo.

- Se continúa trabajando en instalación de loseta en concreto para las circulaciones zona colindante con área de juegos infantiles y auditorio.
- Se realizan ajustes a tapas de inspección de cajas eléctricas en todas las zonas del proyecto.

- Llega a obra canecas de acero inoxidable para su instalación.

Gimnasio Biosaludable.

- Se termina la instalación de losetas en área de gimnasio biosaludable.
- Se realiza instalación de placas para cimentación de los cinco equipos que configuran el gimnasio biosaludable.
- Se realiza la instalación de los cinco equipos que configuran el gimnasio biosaludable.

Juegos Infantiles.

- Se termina la instalación de confinamiento en área de juegos infantiles.
- Se realiza instalación de malla de refuerzo para placa de concreto de la zona de juegos infantiles.
- Se realiza vaciado de concreto para placa de concreto de la zona de juegos infantiles.

Redes Eléctricas.

- Se cuenta con cajas de inspección eléctricas terminadas.
- Se cuenta con postes de iluminación para exteriores instalados con respectivas luminarias.
- Se realiza visita preliminar de empresa certificadora Retie-Retilap.
- Se realiza visita de profesional electricista de interventoría para verificación obras civiles para componente eléctrico del proyecto.
- Se inicia instalación cableado eléctrico rede exterior.

7.1.2. Actividades Ejecutadas Acumuladas.

- Se continúan las obras de construcción de la propuesta arquitectónica Tipo 2 Opción 1 Sacúdete Parque metropolitano del café.
- Se cuenta con las afiliaciones a seguridad social y ARL, personal de obra.
- Se mantiene el cerramiento perimetral de la Obra.
- Cargue, Retiro, Transporte y disposición final de material sobrante de excavación.
- Se encuentra tuberías de red de 4” de acueducto existentes en el lote.
- Se realiza traslado de tubería red de 4” de acueducto existente en tramo que atraviesa el auditoria.

Cancha Múltiple.

- Excavaciones para llegar a nivel de desplante.
- Nivelación y Mejoramiento de la subrasante.
- Instalación de geotextil T-2400
- Instalación de base granular.
- Se realiza excavaciones para construcción de cimentación de cerramiento contra impacto cancha.
- Se realiza instalación de acero para pilotines y tubería en acero galvanizado de cerramiento contra impacto cancha múltiple.
- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de cerramiento contra impacto.
- Se realiza instalación de concreto para los pilotines de cerramiento contra impacto.

- Se trabaja en instalación de tubería de canalización eléctrica de 2” x 2 en perímetro de canchas.
- Se realiza excavación para construcción graderías en cancha múltiple
- realiza mejoramiento con base granular al suelo de soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de solado de limpieza para mejoramiento soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza excavación para instalación de red de drenaje sector norte, al lado oriental de la cancha.
- se realiza instalación de tubería sanitaria PVC 200 mm.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto.
- Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple.
- Se obtienen resultados satisfactorios de pruebas a cordones de soldadura, evaluados por medio de tintas penetrantes y son conformes a la norma vigente AWS D1.1/D1.1.2020.
- Se realiza instalación de Mástil para luminarias en canchas
- Se realiza instalación de Luminarias para luminarias en canchas
- Se realiza instalación de colectores en gel Luminarias para luminarias en canchas
- Los resultados de resistencia de los concretos utilizados son satisfactorios 100%.
- Se trabaja en aplicación pintura de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra y en sitio.
- Se trabaja en construcción e instalación de juego de marcos para cancha múltiple.
- Se trabaja en construcción de cunetas para conducción aguas lluvias de escorrentía alrededor de urbanismo en canchas.
- Se realiza aplicación de recubrimiento sintético en plexipave y demarcación sobre superficie de cancha.
- Se realiza limpieza de viga para retiro de manchas de pintura fogueadas del cerramiento contra impacto.
- Se encuentra pendiente instalación de puerta de acceso.

Graderías.

- Se realiza excavaciones para cimentación graderías.
- Se realiza mejoramiento a suelo de cimentación graderías.
- Se realiza vaciado de concreto de limpieza en piso de cimentación graderías
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de muros para paredes de las graderías espectadores. Tramo Norte y Sur
- Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación en graderías.
- Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.
- Se realizó aplicación de pañete a muros contrahuellas graderías

- Se realiza limpieza de viga para retiro de manchas de pintura fogueadas del cerramiento contra impacto.
- Se encuentra pendiente instalación de puerta de acceso.

Cancha Tenis.

- Excavaciones para llegar a nivel de desplante.
- Nivelación y Mejoramiento de la subrasante.
- Instalación de geotextil T-2400
- Instalación de base granular.
- Se realiza excavaciones para construcción de cimentación de cerramiento contra impacto cancha.
- Se realiza instalación de acero para pilotines y tubería en acero galvanizado de cerramiento contra impacto cancha múltiple.
- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de cerramiento contra impacto.
- Se realiza instalación de concreto para los pilotines de cerramiento contra impacto.
- Se trabaja en instalación de tubería de canalización eléctrica de 2” x 2 en perímetro de canchas. .
- Se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto
- Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple.
- Se obtienen resultados satisfactorios de pruebas a cordones de soldadura, evaluados por medio de tintas penetrantes y son conformes a la norma vigente AWS D1.1/D1.1.2020.
- Se realiza instalación de Mástil para luminarias en canchas
- Se realiza instalación de Luminarias para luminarias en canchas
- Se realiza instalación de colectores en gel Luminarias para luminarias en canchas
- Los resultados de resistencia de los concretos utilizados son satisfactorios 100%.
- Se trabaja en aplicación pintura de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra y en sitio.
- Se trabaja en construcción e instalación de juego de marcos para cancha múltiple.
- Se trabaja en construcción de cunetas para conducción aguas lluvias de escorrentía alrededor de urbanismo en canchas.
- Se realiza aplicación de recubrimiento sintético en plexipave y demarcación sobre superficie de cancha.
  Se realiza limpieza de viga para retiro de manchas de pintura fogueadas del cerramiento contra impacto.
- Se encuentra pendiente instalación de puerta de acceso.

Auditorio.

- Se trabaja en excavaciones para cimentación de auditorio.
- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de auditorio.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación de auditorio
- Se realiza vaciado de concreto de vigas de cimentación. Se utiliza concreto premezclado de 3500 psi
- Se trabaja en construcción de pedestales y muros en mampostería para sobrecimiento, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural.
- Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.
- Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.
- Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.
- Se aprueba ajustes sistema estructural superestructura Auditorio por Curaduría 2.
- Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas riostras de la cimentación.
- Se trabaja en instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga riostra de sobrecimiento, se dejan acero de arranque para dovelas mampostería.
- Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio.
- Se continúa con instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga riostra de sobrecimiento.
- Se trabaja en instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas circulares en auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se continúa con instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se termina la instalación de tuberías de desagües baños auditorio.
- Se realiza instalación de tuberías de agua presión baños y cocina auditorio
- Se continúa con la construcción de cajas de inspección sanitarias.
- Se continúa con la construcción de muros en mampostería estructural nivel superior.
- Se realiza instalación de concreto fluido para dovelas muros nivel superior.
- Se trabaja en instalación de tubería eléctrica placa contrapiso auditorio.
- Se trabaja en instalación de malla de refuerzo y Concreto para placa contra-piso auditorio, en todos los sectores.
- Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se continúa con instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para viga y columnas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio nivel superior.
- Se continúa con la instalación de tuberías de redes eléctricas internas auditorio.
- Se finaliza la instalación de tuberías de agua presión baños y cocina auditorio
- Se continúa con la construcción de muros en mampostería estructural nivel superior y perímetro cónico auditorio.
- Se realiza instalación de concreto fluido para dovelas muros nivel superior y perímetro cónico auditorio.

- Se termina la instalación de malla de refuerzo y Concreto para placa contra-piso auditorio, en todos los sectores.
- Se trabaja en alistamiento de estructura metálica para cubierta de auditorio.
- Llega a campamento de obra, material para acabado de pisos en áreas de servicios del auditorio.
- Llega a campamento de obra, material para cielo-rasos en áreas de servicios del auditorio.
- Se cuenta en obra luminarias para interior de auditorio.

Urbanismo.

- Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías.
- Se trabaja en instalación de elementos de confinamiento en áreas de gimnasio biosaludable, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles.
- Se trabaja en instalación de tubería red sanitaria que pasa debajo de zona de juegos infantiles.
- Se inicia instalación de tableta en concreto para circulación.
- Se continúa trabajando en instalación de loseta en concreto para las circulaciones.
- Se trabaja en instalación de imprimación asfáltica y posterior aplicación de mezcla asfáltica MDC 19 para pista de trote junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.
- Se continúa trabajando en instalación de loseta en concreto para las circulaciones zona colindante con área de juegos infantiles y auditorio.
- Se realizan ajustes a tapas de inspección de cajas eléctricas en todas las zonas del proyecto.
- Llega a obra canecas de acero inoxidable para su instalación.

Gimnasio Biosaludable.

- Se termina la instalación base granular área de gimnasio biosaludable.
- Se termina instalación de elementos de confinamiento en áreas de gimnasio biosaludable, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles.
- Se trabaja en instalación de imprimación asfáltica y posterior aplicación de mezcla asfáltica MDC 19 para pista de trote junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.
- Se termina la instalación de losetas en área de gimnasio biosaludable.
- Se realiza instalación de placas para cimentación de los cinco equipos que configuran el gimnasio biosaludable.
- Se realiza la instalación de los cinco equipos que configuran el gimnasio biosaludable.

Juegos Infantiles.

- Se termina la instalación base granular área de juegos infantiles.
- Se termina instalación de elementos de confinamiento en áreas de juegos infantiles, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles.
- Se trabaja en instalación de imprimación asfáltica y posterior aplicación de mezcla asfáltica MDC 19 para pista de trote junto área de juegos infantiles y cancha de tenis.
- Se termina la instalación de confinamiento en área de juegos infantiles.
- Se realiza instalación de malla de refuerzo para placa de concreto de la zona de juegos infantiles.
- Se realiza vaciado de concreto para placa de concreto de la zona de juegos infantiles.

Redes Eléctricas.

- Se cuenta con canalización eléctrica.
- Se cuenta con cajas de inspección eléctricas terminadas.
- Se cuenta con postes de iluminación para exteriores instalados con respectivas luminarias.
- Se realiza visita preliminar de empresa certificadora Retie-Retilap.
- Se realiza visita de profesional electricista de interventoría para verificación obras civiles para componente eléctrico del proyecto.
- Se inicia instalación cableado eléctrico rede exterior.

Se asiste a reuniones convocadas por interventoría, Ministerio de interior, secretaria de Deportes de Pereira, entre otros.
Se realiza trámites para desembolso de anticipo del contrato de obra.
Se presentan lluvias durante el mes de febrero, afectando el normal desarrollo de las obras.

7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante este periodo la interventoría cumplió con las siguientes actividades:

INSPECCIÓN PREDIO: Se realiza recorrido de inspección al sitio donde se ejecutarán las obras para el Parque Metropolitano del Café en la ciudad de Pereira. Verificando que no se afecten las áreas y edificaciones contiguas al sitio del proyecto, con respectivo registro fotográfico. Se atiende solicitud de verificación de funcionamiento redes eléctricas zona de canchas de tejo (gimnasio Fighterx).

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO: Se contó con personal idóneo para la verificación que las obras de construcción se realicen según los diseños del proyecto y las especificaciones de los diseños y realización de controles permanentes a ejes y niveles proyectados. Canalizaciones eléctricas, redes de alcantarillado y ubicación de cajillas de inspección sanitarias, chequeo de ejes de vigas, columnas y muros.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: Se programaron y realizaron reuniones conjuntas para verificar el desarrollo del contrato, con la respectiva acta que documenta el estado del mismo. Realizando las recomendaciones necesarias para contribuir en el mejor desempeño para la materialización del proyecto.

BITÁCORA: Se realiza diariamente su registro por parte de la interventoría y el contratista, se registran trabajos realizados y observaciones, correcciones en forma oportuna sobre las actividades realizadas. Ver anexo No. 1

REQUERIMIENTOS: Mediante comunicados escritos, vía oficio, correo electrónico, comités técnicos, en bitácora y de forma verbal se ha venido requiriendo al contratista con el fin de aclarar temas de interés del proyecto, así como de impartir órdenes, recomendaciones específicas con respecto a la ejecución y calidad de las obras, personal y equipos en obra.

SEGUIMIENTO A ENSAYOS: Durante este periodo se realizó ensayos de toma de muestras para ensayo de resistencia a la compresión de concretos para vigas de cimentación y columnas cerramiento Auditorio. Se realizaron prueba de tintas penetrantes a soldaduras de las uniones de elementos del cerramiento contra impacto cancha múltiple.

SEGUIMIENTO FINANCIERO: Se realizó revisión a Plan de inversión, flujo de inversión de anticipo y documentación de la fiducia que administrará los recursos del anticipo, con lo cual se dará tramite al desembolso del anticipo del contrato de obra.

Se realizó revisión de los costos del proyecto, se tiene en cuenta que las especificaciones iniciales de proyecto Sacúdete Parque del Café tienen una variación en menores áreas por espacio planteado con relación a las especificaciones actuales que exige el ministerio de interior. Por lo cual se encuentra tramitando solicitud de adición y prórroga al contrato de obra y de interventoría.

SEGUIMIENTO LEGAL: Se informó a la entidad sobre modificación al contrato de obra, por lo cual la entidad generó Minuta de Modificación 1, por la cual se modifica la Cláusula Octava (8) del contrato de obra No. 3915 de 2022, aclarando que el valor del componente 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $147.100.700 incluido AU.

Debido a variación en las especificaciones entre el anexo técnico de especificaciones y el documento "PRESENTACIÓN SACUDETE AL PARQUE", por aumento de áreas por espacio, se presentó solicitud de prórroga por 75 días para la ejecución total de las obras del contrato.

Por el aumento de áreas por espacio también fue aprobada adición 1 al contrato de obra por valor de $635.284.607,00.

Se presenta solicitud de prórroga al plazo del contrato para dar cumplimiento con el objeto contractual, la nueva fecha de terminación de contrato sería el 15 de abril de 2023.

Se presenta solicitud de prórroga al plazo del contrato para dar cumplimiento con el objeto contractual, la nueva fecha de terminación de contrato sería el 15 de mayo de 2023.

7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023.

	
Foto N.1. Columnas estructura nivel superior Auditorio.	Foto N.2 Columnas estructura nivel superior Auditorio.
	
Foto N.3 Visita Inspección redes eléctricas Auditorio.	Foto N.4 Mampostería muros Auditorio.
	
Foto N.5 Mampostería muros Auditorio.	Foto N.6 Mampostería muros Auditorio.

	
Foto N.7 Mampostería muros Auditorio.	Foto N.8 Avance estructura Auditorio.
	
Foto N.9 Limpieza viga Cerramiento contra-impacto y ajustes en urbanismo junto a cancha múltiple.	Foto N.10 Limpieza viga Cerramiento contra-impacto y ajustes en urbanismo junto a cancha.
	
Foto N.11 Urbanismo tramo zona gimnasios biosaludables a zona de juegos infantiles.	Foto N.12 Urbanismo junto a cancha de tenis y zona de juegos infantiles.

	
Foto N.13. Configuración de Base granular área de zona juegos infantiles.	Foto N.14. Instalación malla de refuerzo para placa soporte juegos infantiles costado occidental parque.
	
Foto N.15. Instalación de concreto para placa soporte juegos infantiles costado occidental parque.	Foto N.16 Configuración de Base granular área de zona juegos infantiles.
	
Foto N.17. Instalación de loseta concreto, urbanismo, zona gimnasio biosaludables.	Foto N.18 Instalación de confinamiento, urbanismo, zona gimnasio biosaludables.


	
Foto N.19. Bases, para instalación, equipos de gimnasios en zona gimnasio biosaludables.	Foto N.20 Equipos de gimnasios en zona gimnasio biosaludables instalados.
	
Foto N.21. Equipos de gimnasios en zona gimnasio biosaludables instalados.	Foto N.22 Equipos de gimnasios en zona gimnasio biosaludables instalados.
	
Foto N.23. Instalación cableado eléctrico red exteriores.	Foto N.24 Instalación cableado eléctrico red exteriores.

	
Foto N.25. Preparación material perfilería metálica para cubierta de Auditorio.	Foto N.26. Preparación material perfilería metálica para cubierta de Auditorio.
	
Foto N.27. Recubrimiento sintético Plexipave cancha tenis.	Foto N.29 Recubrimiento sintético Plexipave cancha múltiple.

8. INDICADORES

8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los reportes semanales realizados por la interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023 objeto del presente informe. **(ANEXO 01).**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES			
Número	**Periodo**	**Programado total del proyecto**	**Ejecutado total del proyecto**
Informe semanal No. 41	03 de abril al 09 de abril de 2023 (Reprogramación 3)	66.00%	65.70%

Informe semanal No. 42	10 de abril al 16 de abril de 2023 (Reprogramación 3)	70.00%	66.70%
Informe semanal No. 43	17 de abril al 23 de abril de 2023 (Reprogramación 3)	78.00%	68.80%
Informe semanal No. 44	24 de abril al 30 de abril de 2023 (Reprogramación 3)	83.00%	70.00%

Al finalizar el mes de abril de 2023 se estudia posibilidad de ampliación del plazo del contrato, debido a demoras en proceso constructivo de estructura y muros para auditorio. El tiempo mínimo requerido en caso de una prórroga al contrato sería de obra dos (02) mes.

8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2023 objeto del presente informe en el **(ANEXO 02)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta de Comité de seguimiento No. 20230413 -5– Seguimiento ejecución contrato de obra - Ministerio Interior	13/04/2023
Acta de Comité de seguimiento No. 20230420 – 6- Seguimiento ejecución contrato de obra - Ministerio Interior	20/04/2023
Acta de Comité de seguimiento No. 28 – Seguimiento ejecución contrato de obra	18/04/2023

9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES

Se anexan cuadros de trazabilidad y seguimiento de las comunicaciones enviadas y recibidas durante el periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2023 (Anexo 03)

9.1. ESTADO FINANCIERO

De acuerdo con el proceso de desarrollo de los productos de la etapa de construcción para el periodo comprendido el 01 de abril al 30 de abril del 2023., objeto del presente informe, se tiene lo siguiente:

CONTRATO 3915/2022								
Acta No.	**Mes/ Año**	**Valor Básico**	**Valor IVA / AU**	**Valor Total**	**Amort. Anticipo**	**Saldo Anticipo**	**Valor Total Ejecutado Acumulado**	**Saldo del Contrato**
								$ 2.017.937.337
Adición 1								$ 635.284.607
Anticipo						$ 561.250.991,00		
Consultoria 1	21/10/2022	$ 123.614.034	$ 23.486.666	$ 147.100.700	$ -	$ 561.250.991,00	$ 147.100.700,00	$ 1.870.836.637
Acta No 01	17/12/2022	$ 290.588.609	$ 87.176.583	$ 377.765.192	$ 113.329.558	$ 447.921.433	$ 377.765.192	$ 1.493.071.445
Acta No 02	23/01/2023	$ 249.710.795	$ 74.913.239	$ 324.624.034	$ 97.387.210	$ 350.534.223	$ 324.624.034	$ 1.803.732.019
Acta No 03	20/02/2023	$ 221.771.430	$ 66.531.429	$ 288.302.858	$ 86.490.858	$ 264.043.366	$ 288.302.858	$ 1.515.429.160
Acta No 04	10/03/2023	$ 310.338.827	$ 93.101.648	$ 403.440.475	$ 121.032.143	$ 143.011.223	$ 403.440.475	$ 1.111.988.685
Acta No 05	20/04/2023	$ 254.592.219	$ 76.377.666	$ 330.969.885	$ 99.290.965	$ 43.720.258	$ 330.969.885	$ 781.018.801
TOTALES		**$ 1.450.615.913**	**$ 421.587.230**	**$ 1.872.203.143**	**$ 517.530.733**	**$ 43.720.258**	**$ 1.872.203.143**	**$ 781.018.801**

CONTRATO 3916/2022								
Acta No.	**Mes/ Año**	**Valor Básico**	**Valor IVA / AU**	**Valor Total**	**Amort. Anticipo**	**Saldo Anticipo**	**Valor Total Ejecutado Acumulado**	**Saldo del Contrato**
								$ 229.999.993,00
Adición 1								$ 51.585.715,00
Adición 2								$ 32.857.143,00
Anticipo						$ 68.999.998,00		
Consultoria 1	17/12/2022	$ 66.779.018	$ 12.688.013	$ 79.467.031	$ 23.840.109	$ 45.159.889	$ 79.467.031	$ 150.532.962
Interventoría 1	23/01/2023	$ 90.929.018	$ 17.276.513	$ 108.205.531	$ 32.461.659	$ 12.698.229	$ 108.205.531	$ 93.913.145
Interventoría 2	20/02/2023	$ 41.451.669	$ 7.875.817	$ 49.327.486	$ 12.698.229	$ -	$ 49.327.486	$ 77.442.802
TOTALES		**$ 199.159.705**	**$ 37.840.344**	**$ 237.000.049**	**$ 68.999.998**	**$ -**	**$ 237.000.049**	**$ 77.442.802**

10. COMPONENTE LEGAL

10.1. ESTADO LEGAL

Al finalizar el periodo de diciembre se evidencia que el Contratista consultor CONSORCIO SACUDETE COL, Logra la aprobación para el componente 1 de estudios y diseños con respectiva entrega a Ministerio de Interior, por lo cual puede dar inicio a la etapa de construcción que corresponde al componente 2 del contrato de obra.

Se evidencian cambios por aumento de áreas en la cartilla de propuesta arquitectónica para proyectos Sacúdete Tipo 2 Opción 1, por lo que se realiza la primera prórroga del contrato de obra, mediante solicitud No. OO-015 de fecha 21/11/2022 por 75 días, dando vigencia al contrato hasta el 15 de marzo de 2023.

Al darse prórroga, se tramita modificación por adición 1 al contrato por mayores cantidades de obra por valor de $ 635.284.607,00., mediante solicitud No. OO-010 de fecha 21/11/2022

El 20 de febrero de 2023, mediante comunicado SMDR-3916-2023-0095 se presentó informe de presunto incumplimiento por atraso en las obras por 20 días, incumplimiento fue cerrado mediante comunicado SMDR-3916-2023-0100 del 02 de marzo de 2023.

Se presenta solicitud de prorroga 2 al plazo del contrato mediante comunicado No. OO-030 de fecha 02/03/2023 por 01 mes, dando vigencia al contrato hasta el 15 de abril de 2023, por proceso constructivo para aplicación de recubrimiento sintético sobre superficies en asfaltos.

Se presenta solicitud de prorroga 3 al plazo del contrato mediante comunicado No. OO-032 de fecha 10/04/2023 por 01 mes, dando vigencia al contrato hasta el 15 de mayo de 2023, por retraso de las obras a causa de las lluvias presentadas en la región.

Al prorrogarse el contrato de obra, también se dio prórrogas al contrato de interventoría en los mismos plazos otorgados al contrato de obra.

10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría, durante el trascurso del presente periodo, los contratos de consultoría e interventoría, fueron prorrogados por 75 días más al plazo del contrato debido a los ajustes en la propuesta arquitectónica Sacúdete Tipo 2 – Opción 1, por aumento en áreas de construcción, con los cuales se podrá dar cumplimiento con las especificaciones Sacúdete Parque Metropolitano del Café - Pereira.

Se adelantó trámite de solicitud de prórroga 2, para que el contratista termine las obras de construcción del objeto del contrato hasta el día 15 de abril de 2023.

Se adelantó trámite de solicitud de prórroga 3, para que el contratista termine las obras de construcción del objeto del contrato hasta el día 15 de mayo de 2023.

10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES

Respecto al estado actual de las pólizas de los contratos de consultoría e interventoría, se manifiesta que los mismos a la fecha están actualizadas según las condiciones establecidos contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto:

El consultor mediante contrato No 3915 de 2022, se encuentran actualizadas las respectivas pólizas por prórroga 2 y cargadas en la página SECOP II.

La interventoría, contrato No 3916 de 2022, realizo la respectiva actualización de pólizas por prórroga 2 y fue cargada al SECOP II se encuentra pendiente de aprobación por la entidad.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta un resumen del estado actual a nivel de pólizas del proceso:

10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	24/06/2022	28/06/2023	$201.793.733,70
ANTICIPO			24/06/2022	28/12/2022	$605.381.201,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			24/06/2022	28/06/2025	$100.896.866,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$605.381.201,10
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			24/06/2022	28/12/2027	$403.587.467,40
CALIDAD DE SERVICIO			28/24/06/2022	28/12/2027	$403.587.467,40

Actualización pólizas contra por prórroga 1, Anexo No. 03 del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	28/06/2022	15/09/2023	$265.322.194,40
ANTICIPO			28/06/2022	15/03/2023	$605.381.201,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			284/06/2022	15/03/2026	$132.661.583,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$530.644.388,80
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			15/03/2023	15/03/2028	$530.644.388,80
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/03/2023	$530.644.388,80

Actualización pólizas contra por prórroga 2, Anexo No. 04 del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	28/06/2022	15/10/2023	$265.322.194,40
ANTICIPO			28/06/2022	15/04/2023	$795.966.583,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			284/06/2022	15/04/2026	$132.661.583,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$795.966.583,20
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			15/04/2023	15/04/2028	$530.644.388,80
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/04/2023	$530.644.388,80

Actualización pólizas contra por prórroga 3, Anexo No. 05 del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	28/06/2022	15/11/2023	$265.322.194,40
ANTICIPO			28/06/2022	15/05/2023	$795.966.583,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			284/06/2022	15/05/2026	$132.661.583,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$795.966.583,20
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			15/04/2023	15/05/2028	$530.644.388,80
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/05/2023	$530.644.388,80

10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	31/07/2023	$45.999.998,60
ANTICIPO			28/06/2022	31/07/2023	$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	31/07/2026	$22.999.999,30
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	31/07/2026	$68.999.997,90

Actualización pólizas por prórroga 1, Anexo 2. Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	15/09/2023	$45.999.998,60
ANTICIPO			28/06/2022	15/09/2023	$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	15/03/2026	$22.999.999,30
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/03/2026	$68.999.997,90

Actualización pólizas por prórroga 2, Anexo 3. Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	15/10/2023	$56.317.141,60
ANTICIPO			28/06/2022	15/10/2023	$84.475.712,40
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	15/04/2026	$28.158.570,80
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/04/2026	$84.475.712,40

Actualización pólizas por prórroga 3, Anexo 4. Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	15/11/2023	$73.205.713,40
ANTICIPO			28/06/2022	15/11/2023	$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	15/05/2026	$36.602.856,70
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/05/2026	$109.808.570,10

11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para cumplimiento del plan de manejo ambiental, se presenta anexo el informe del componente ambiental.

12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Para cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se presenta anexo el informe del componente SG-SST.

13. CONCLUSIONES

- Con la elaboración y entrega del presente informe mensual y los reportes semanales del periodo, así como con la realización de las reuniones semanales de seguimiento, se garantiza, y se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Alcaldía Municipal de Pereira, permitiendo así con ellos evidenciar las acciones desarrolladas en cada uno de los componentes que aplican según el alcance previsto para el presente periodo.
- En el componente técnico a nivel de avance, se informa que, de acuerdo con el seguimiento a la reprogramación de obra vigente con nueva fecha de terminación de la etapa de construcción al 15 de mayo del 2023, el avance programado para el periodo del séptimo mes de ejecución de etapa de obra es del 84.00% versus el porcentaje de avance del 70.00%
- El contratista ha presentado inconvenientes durante la ejecución de las actividades de construcción atribuidos a lluvias en la región del eje cafetero, que representan una afectación del 10% por lo que los avances, no han sido los esperados.
- Con los ajustes a la propuesta arquitectónica actual para proyectos sacúdete Tipo 2 – Opción 1, se incrementó el área de construcción en 31.48% de la inicial contractual, por lo cual fue tramitada y aprobada solicitud de prórroga por 75 días a los contratos de obra e interventoría.

- Por aumento en áreas de construcción, el presupuesto del contrato aumento en la etapa de obra $635.284.607,00
- Con el visto bueno al sistema estructural del Auditorio, se aumentó rendimiento de ejecución de para este frente y se hace necesaria la solicitud de una segunda prórroga a los contratos de obra y de interventoría para poder cumplir con el plazo de entrega del contrato de obra.
- Debido proceso constructivo y no ejecución de algunas actividades en los tiempos programados debido a condiciones climáticas, también se da autorización de prorroga 3, por 1 mes más al plazo de los contratos, para finalizar las obras hasta el día 15 de mayo de 2023.
- Por bajo rendimiento debido a forma de auditorio se estudia propuesta de ampliación al plazo del contrato de obra y de interventoría, se definirá en próximo comité técnico de obra.

(ANEXO 01)

INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMANAL

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº44	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023 - Semana 32 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 83% Actividades – Ejecutado 70.0% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de formaleta y vaciado de concreto para vigas aéreas auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de muros en bloque estructural 2 altura en auditorio. Tramo cónico.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) CUBIERTA 4.1)Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	**Auditorio:** Se Trabaja en preparación de vigas en perfilería metálica para estructura soporte de cubierta.		Según especificaciones del proyecto.
5) ALUMBRADO (PÚBLICO) EXTERIOR DE CANCHA MULTIPLE Y DE TENIS Y AREA EXTERIOR 5.1) Suministro y puesta en servicio de Acometida 2xHFFR6 + 1x6 CU al 8000	**Zona de Exteriores:** Se realiza instalación de cableado eléctrico zona exterior.		Según especificaciones del proyecto.
6) PISOS Y ENCHAPES 6.1. Piso cerámica Duro piso	**Zona de Audidorio:** Se cuenta con material para enchape de pisos.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE 7.1. Suministro e Instalación Barras paralelas. Largo: 2m Ancho: 0,7m Alto: 1,32m	**Zona de Juegos Infantiles:** Se realiza la instalación de gimnasios biosaludables.		Según especificaciones del proyecto.
8) URBANISMO 8.1 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de zona de juegos infantiles, también se instalan tabletas guías según diseño arquitectónico.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.

Se presenta informe de incumplimiento por atraso acumulado del contrato.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº41	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 03/04/2023 AL 09/04/2023 - Semana 29 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 66.00% Actividades – Ejecutado 65.7% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio. Se trabaja en instalación de formaleta para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de Concreto para placa contra-piso auditorio, sector cocina, accesos.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) INSTALACIONES ELECTRICAS * Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra GFCI * Tomacorriente trifasico	**Auditorio:** Se realiza recorrido de obra con profesionales electricistas para verificación instalaciones eléctricas redes internas y externas proyecto.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.1. Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se terminan los trabajos de instalación de bordillos en concreto para confinamiento en senderos junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.2. Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de base granular para conformación estructura área de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.3 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de gimnasio biosaludable.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) CANCHA DE TENNIS 6.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Tenis:** Se cuenta con Recubrimiento sintético canchas de tenis.		Según especificaciones del proyecto.
7) CANCHA MULTIPLE 7.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple:** Se cuenta con Recubrimiento sintético canchas de Múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº42	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 10/04/2023 AL 16/04/2023 - Semana 30 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 70% Actividades – Ejecutado 66.7% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de formaleta y vaciado de concreto para vigas aéreas auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.		Según especificaciones técnicas.
3) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de muros en bloque estructural 2 altura en auditorio.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.1) Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se realiza instalación de malla de refuerzo para placa zona de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.2. Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se terminan los trabajos de instalación de bordillos en concreto para confinamiento área de juegos infantiles.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.3. Placa piso C20.7 MPa E=.10 m	**Zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de concreto de 3000 psi para conformación placa de juegos infantiles.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.3 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de gimnasio biosaludable. Con tableta guía y cunetas fundidas en sitio.		Según especificaciones del proyecto.
6) CANCHA DE TENNIS 6.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Tenis:** Se cuenta con Recubrimiento sintético canchas de tenis.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) CANCHA MULTIPLE 7.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple:** Se cuenta con Recubrimiento sintético canchas de Múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº43	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 17/04/2023 AL 23/04/2023 - Semana 31 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 78% Actividades – Ejecutado 68.8% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de formaleta y vaciado de concreto para vigas aéreas auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de muros en bloque estructural 2 altura en auditorio. Tramo cónico.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) CUBIERTA 4.1)Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	**Auditorio:** Se Trabaja en preparación de vigas en perfilería metálica para estructura soporte de cubierta.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.1) Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se realiza instalación de malla de refuerzo para placa zona de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.2. Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se terminan los trabajos de instalación de bordillos en concreto para confinamiento área de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.3. Placa piso C20.7 MPa E=.10 m	**Zona de Juegos Infantiles:** Se termina la instalación de concreto de 3000 psi para conformación placa de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.4 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de gimnasio biosaludable. Con tableta guía y cunetas fundidas en sitio.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) CANCHA DE TENNIS 6.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Tenis:** Se trabaja en nivelación de tapas de cajas de inspección eléctricas y limpieza de vigas del cerramiento contra impacto.		Limpieza
7) CANCHA MULTIPLE 7.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple:** Se trabaja en nivelación de tapas de cajas de inspección eléctricas y limpieza de vigas del cerramiento contra impacto.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.



Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

(ANEXO 02)

ACTAS DE SEGUIMIENTO A COMITÉ

El futuro es de todos Mininterior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	6
FECHA	20 ABRIL 2023
CIUDAD	Bogotá – Modalidad Virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1782 de 2021
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyectp Sacúdete al parque Tipo 2 en el municipio de Pereira- Risaralda .
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	66 %
MOTIVO:	Seguimiento Estado del Convenio

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio**
Nombre: Natalia Arango Nader Celular: 312 319 8253 Cargo: Apoyo a la Supervisor del Convenio	Nombre : Nancy Julieth Patiño Cargo : Contratista profesional area administrativa secretaria de deportes Nombre : Carlos Andres Velázquez Celular Cargo : Abogado
Interventoría (convenio)	**Obra (convenio)**
Nombre: Jhon Alape Celular: 3209440348 Cargo: Ing. Residente Interventoría	

DESARROLLO DE LA REUNION

Desde el ministerio se solicita al municipio remitir el informe de supervisión del convenio por parte del municipio del mes de marzo, el informe financiero y los soportes que permitan realizar la legalización de los recursos desembolsados por el ministerio, el plan de choque, la reprogramación de obra y las modificaciones a los convenios derivados.
El municipio indica que realizará el envío de la información entre el 20 y 21 de abril de 2023.
El municipio expone el avance de la obra la última semana, este avance ya se está reportando de acuerdo con la reprogramación realizada. De esta manera se cuenta con un 66,7% ejecutado frente a un 70% programado.
Desde el ministerio se recomienda revisar y hacer un seguimiento detallado a la obra ya que ya se presenta un atraso en la reprogramación.
El municipio indica que va a ponerse al frente del tema y que solicitará al contratista de obra la explicación al retraso y el cumplimiento del cronograma.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Enviar la siguiente documentación: Modificaciones a los contratos derivados, reprogramación de obra, informe de supervisión del convenio e informe financiero	21/04/2023

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Anexos: Lista de asistencia
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/natalia_arango_mininterior_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Farango%5Fmininterior%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20%20convenio%201782%2D2021%20Pereira%2DRisaralda%2D20230309%5F100717%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28

Version: 01 — Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO

SUBPROCESO

FECHA: 18 04 23

CONTRATO No.: 3915 de 2022.

OBJETO DE CONTRATO: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCION 1 UBICADO ENEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE, COMUNA EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JULIO TORRES	
Rodolfo A. Arcilas	
DANIEL HENAO MARULANDA	
Nicolas Zorrato Aguirre	
Yaury Julieth Patiño	Yaury Julieth Palma
Carlos Andres Velasquez ciro	
Henry Osuna	
Ivan Harold Alape	
Raul O. Delgado C.	

II. OBJETO DEL COMITÉ:

seguimiento al contrato de obra No. 3915 de 2022.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

se lee los compromisos del acta anterior

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

① Reprogramación del anticipo: El contratista. informa que desde la fiducia informan que el valor que se encuentra pendiente de sacar, se encuentra en liquidación por lo cual quedaria a favor de la entidad $1 381.741, por lo cual se enviaran los soportes necesarios para continuar con la liquidación. La interventoría reitera los documentos pendientes que no se han entregado por parte del consorcio sacudete: • Extractos bancarios de los meses: Noviembre, Diciembre, Enero, FEBRERO, MARZO y ABRIL.

V. TEMAS TRATADOS • Informe mensual del manejo del anticipo
• Relación de rendimientos y gastos bancarios
• Liquidación del anticipo.

② Listado de insumos con proveedores: Se informa que como listado de proveedores se recibieron cotizaciones de puertas metalicas, divisiones de baño, puertas de madera, Guadua y Enchape. Como interventoría se solicita al contratista de manera reiterada es la vinculación comercial de cada uno de los proveedores para las actividades que falten. El contratista informa que ya tiene la definición de los proveedores y actualizará el listado y lo enviará a la interventoría. El compromiso queda para el dia 19/04/23. La interventoría reitera que con ese listado se puede verificar el estado de la compra y de llegada a obra.

③ cumplimiento de Plan de contingencia: Se informa por parte de la interventoría que el día 14/04/23 se firmó la prorroga No. 3 al contrato de obra por un mes, con fecha de terminación actualizada el día

Scanned by TapScanner

15/05/23. La interventoría informa que según recorrido realizado con la gente que se tiene no alcanzará a cumplir con el tiempo contractual por lo cual se le recomienda que aumente el personal, se realice jornadas nocturnas, que se dejen 2 cuadrillas en el auditorio para avanzar en este frente. Se solicita tome las medidas necesarias para cumplir con el objeto dentro del tiempo establecido, ya que de lo contrario la interventoría radicará informe de presunto incumplimiento el día miercoles 26/04/23. La entidad reitera que no habrá más tiempo para prorrogas y acoger las recomendaciones de la interventoría.

La interventoria recomienda que tome las accranes para que con un frente de trabajo se termine la cubierta para poder iniciar las acabados. Se recuerda que este frente es ruta crítica.
Se le recomienda que para fundir las vigas que faltan se use concretes acelerados o de mayor resistencia para avanzar en tema del auditorio.
se le recuerda al contratista que para la certificación RETIE y RETILAP se requiere ya termine todo el componente electrico, segun recomendaciones realizadas por la profesional de la interventoría.
se le recuerda al contratista que la pista de trote según especificaciones del Ministerio del Interior el terminado de esta pista es con piso caucho. El contratista informa que realizara propuesta a la Entidad y al Ministerio del Interior.

④ Actualización de pólizas según modificatorio: Se informa que las pólizas han sido actualizadas hasta la modificación No. 2, se le solicita al contratista que actualice las polizas segun esta prorroga No. 3. El contratista dice que las enviará el dia de 19/04/23.

⑤ Información sobre visita RETIE y RETILAP: se informa que se realizó la visita el día 31/03/23 en donde se tiene un acta de visita por el ente certificador, en conclusión el ente certificador requiere se terminen las obras para realizar la visita de las obras y documental.
Se requiere se implemente un plan de acción para el auditorio para instalar la cubierta y se pueda avanzar en el tema eléctrico.

• TEMAS TECNICOS:

Se reitera a las partes la asistencia a los comites semanales del ministerio en donde se muestra el estado del contrato.
Se reitera al contratista tomar las acciones necesarias para cumplir con el objeto del contrato dentro de los tiempos establecidos, de lo contrario la interventoría tomará las acciones de comunicación a la entidad por un posible incumplimiento.
Otro tema a tratar, es las observaciones a los detalles constructivos, las cuales se han requerido de manera reiterada tales como: Limpieza de pintura del cerramiento en las vigas del cerramiento contra impactos, postes y laseteas. Asi mismo la nivelación de las tapas de las cajas, nivelación de laseteas. Con estas observaciones la interventoría manifiesta que si no se subsanan, no tramitaran las cuentas de actas parciales. El contratista se compromete a realizar la subsanación esta semana.
Desde la programación vigente según modificatorio No. 3 se tienen los siguientes datos:

Programado: 70% EJECUTADO: 66,70% ATRASO: 3,30%

Como recomendación de la interventoría para disminuir el atraso es aumentar el personal, generar diferentes frentes de trabajo con cuadrillas independientes, avanzar en el cerramiento de la cubierta para comenzar a trabajar dentro del auditorio.
Respecto al avance financiero se han tramitado 4 cuentas al contratista.
Se solicita al contratista realizar seguimiento de los despachos de los juegos y el piso caucho para las zonas de juegos y comenzar la instalación de Biosaludables.
se recuerda que a la fecha todas las actividades son ruta critica

Scanned by TapScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28

Version: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

NO APLICA

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Liquidación del anticipo 26/04/23.	contratista
Actualizado de lista de proveedores 19/04/23	Contratista.
Acciones a implementar para cumplir con el tiempo	Contratista
Actualización de pólizas según modificatorio No 3	Contratista - Interventoria
Programación para visita RETIE y RETILAP	contratista
Subsanación de detalles constructivos 21/04/23	Contratista.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 27 (DIA) 04 (MES) 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los Dieciocho (18) días del mes de Abril de 2023

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Scanned by TapScanner

El futuro es de todos Mininterior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	5
FECHA	13 ABRIL 2023
CIUDAD	Bogotá – Modalidad Virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1782 de 2021
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyectp Sacúdete al parque Tipo 2 en el municipio de Pereira- Risaralda .
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	65,7%
MOTIVO:	Seguimiento Estado del Convenio

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio**
Nombre: Natalia Arango Nader Celular: 312 319 8253 Cargo: Apoyo a la Supervisor del Convenio	Nombre : Nancy Julieth Patiño Cargo : Contratista profesional area administrativa secretaria de deportes Nombre : Carlos Andres Velázquez Celular Cargo : Abogado
Nombre: Freddy Lozano Celular: 304 5456544 Cargo: Apoyo a la Subdirección de Proyectos	
Interventoría (convenio)	**Obra (convenio)**
Nombre: Jhon Alape Celular: 3209440348 Cargo: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Jennifer Mejía Jiménez Celular: 3216485834 Cargo: Coordinadora

DESARROLLO DE LA REUNION

Se está solicitando prorroga con la alcaldía motivada por los temas de lluvias constantes que han afectado el desarrollo. La reprogramación de obra sería hasta el 15 de mayo de 2023.

Se realiza la presentación de avance de obra en la cual se reporta un avance del 66% ejecutado frente a un 65,7% proyectado.

Desde el ministerio se recomienda al municipio revisar bien los temas de tiempos, proveedore, afectaciones climáticas y certificación Retie Retilap para realizar las prórrogas a los contratos y la reprogramación de obra.

El municipio indica que ya se encuentra tramitando las modificaciones y que se estableció el plan de trabajo con el contratista detalladamente.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Realizar las prórrogas correspondientes de los contratos derivados	14/04/2023
Municipio	Enviar informe de supervisión del convenio e informe financiero	15/04/2023

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Anexos: Lista de asistencia
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/natalia_arango_mininterior_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Farango%5Fmininterior%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20%20convenio%201782%2D2021%20Pereira%2DRisaralda%2D20230309%5F100717%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1

Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre	Cedula	Telefono	Correo	Entidad	Cargo
4/13/23 10:24:06	4/13/23 10:25:25	Carlos Andrés Velásquez	10009367	3137108296	carlosandresvelasquez@	Secretaría de deporte y r	Contratista
4/13/23 10:25:03	4/13/23 10:26:35	Natalia Arango Nader	42163871	3123198253	natalia.arango@mininter	ministerio	contratista
4/13/23 10:27:20	4/13/23 10:28:10	Nicolas Zapata Aguirre	1004686165		nikosagui06@gmail.com	Consorcio Sacudete	Inspector de obra
4/13/23 10:32:44	4/13/23 10:33:40	Nancy Julieth Patiño	42094515	3146828382	njp2649@gmail.com	Municio de Pereira	Contratista
4/13/23 10:32:38	4/13/23 10:34:18	Angela Mesa	42162631	3016998363	angelamesa.s85@gmail.c	secretaria de deportes	jefe escenarios deportivos
4/13/23 10:32:40	4/13/23 10:35:13	Jhon Harold Alape	79911066	3209440348	proyectos@soliunsas.cor	Interventoría soliunsas	Ingeniero residente interventoría
4/13/23 10:34:11	4/13/23 10:36:46	Leidy Tatiana Restrepo Id	1088252729	+57 313 7194453	Leidyrestrepoidarraga@g	Secretaría del deporte Pe	Asesora jurídica

(ANEXO 03)

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

SOLIUN	CORRESPONDENCIA ENVIADA		CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:

CONTRATO DE OBRA No:	3915-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SACUDETE-COL
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATO INTERV. No:	3916-2022
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PARQUE	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
SMDR-3916-2023-109	lunes, 3 de abril de 2023	Requerimiento para cumplimiento para Trabajos en Alturas	CONSORCIO SACUDETE_COL	Remisión de Requerimiento para trabajos en Alturas	YCA	Se remite via correo electronico el dia 4/04/2023 a las 16:18 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-110	martes, 4 de abril de 2023	Respuesta de suminsitro de material	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita envío de los viculos comerciales con los proveedores	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 4/04/2023 a las 8:55 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-111	martes, 4 de abril de 2023	Solciitud de estado de entrega de juegos y gym	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se informe la fecha prevista de la llegda de los juegos	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 4/04/2023 a las 9:17 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-112	martes, 4 de abril de 2023	Reiteracion de pendientes y plan de contingencia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita presentar plan Contingencia	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 4/04/2023 a las 9:55 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-113	martes, 4 de abril de 2023	Solicitud de polizas actualizadas a modificatorio	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita remitir las pólizas	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 4/04/2023 a las 10:56 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-114	martes, 11 de abril de 2023	Respuesta de prorroga No.3-Cto Obra	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita presentar cuadro de insumos	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 11/04/2023 a las 8:10 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-115	miércoles, 12 de abril de 2023	Solicitud de prorroga No.3- Cto obra 3915 de 2022	SECRETARIA DE DEPORTES	Se solicita prórroga de 1 mes	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 12/04/2023 a las 8:35 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-116	miércoles, 12 de abril de 2023	Solicitud de prorroga No.3- Cto	SECRETARIA DE DEPORTES	Se solicita prórroga de 1 mes	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 12/04/2023 a las 8:52 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-117	viernes, 14 de abril de 2023	remision de informe mensual de marzo-int	SECRETARIA DE DEPORTES	Se remite informe correspondiente al mes de marzo	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 14/04/2023 a las 8:31 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-118	lunes, 17 de abril de 2023	Observaciones componente ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 17/04/2023 a las 11:16 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-119	miércoles, 26 de abril de 2023	Incumplimiento de compromisos	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita entregar el documento	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 26/04/2023 a las 10:25 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-120	miércoles, 26 de abril de 2023	Incumplimiento presentación	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita atender los requerimientos		Se remite via correo electronico el dia 26/04/2023 a las 16:02 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2023-121	jueves, 27 de abril de 2023	Remision de informe de incumplimiento	SECRETARIA DE DEPORTES	Se remite informe para que se inicie el proceso	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 27/04/2023 a las 12:07 pm para fines pertinentes

SOLIUN	CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA No:	3915-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SACUDETE-COL
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATO INTERV. No:	3916-2022
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PARQUE	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
Oficio Solicitud pago	10/4/2023	Solicitud pago	Se solicita se realice el pago del acta final	se archiva, es copia
OO-032	10/4/2023	Solicitud prórroga No. 3	Se solicita se revise dicha solicitud	
No. 19570	24/4/2023	Observación formaleta	Se solicita tomar las medidas necesarias para corregir la formaleta	

(ANEXO 04)

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE AMBIENTAL No.7

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., MAYO DE 2023

TABLA DE CONTROL		*Versión*	*00*			
Elaborado	*Laura Sofia Fernández*	*Copia controlada*	*SI*	*X*	*NO*	
Revisado	*Raúl Delgado*	*Fecha de versión*				

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 6 del plazo del contrato y septimo periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2023, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato	***3915 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO SACUDETE COL**
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.017.937.337)
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de marzo de 2023
Prorroga 1:	15 de abril de 2023
Fecha estimada de finalización:	15 de mayo de 2023

Contrato de interventoría

No. de contrato:	***3916 de 2022***
Contratista de Interventoría:	***SOLIUN SAS***
Objeto:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	31 de diciembre de 2022

Fecha de Terminación actual contrato: 15 de marzo de 2023
Prorroga 1: 15 de abril de 2023
Fecha estimada de finalización: 15 de mayo de 2023

2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.

3 LOCALIZACION

3.2 PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:	
Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77º 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04º 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA

4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÒN AMBIENTAL

4.1. Requerimientos realizados por la interventoría

Durante el periodo del informe la interventoría emitió el siguiente comunicado al contratista relacionados con el componente ambiental:

- SMDR-3916-2022-0118: Observaciones del Componente Ambiental.

4.2. Manejo ambiental de Obra y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

El contratista reporta que para el periodo del informe realiza las siguientes actividades de control ambiental en los frentes de trabajo, las cuales son verificadas por la interventoría

- Instalación de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en cada parque.
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Orden y aseo en los frentes de obra.
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados.
- Identificación y protección a sumideros (donde aplique).
- Capacitación ambiental al personal de obra.
- Manejo y disposición de RCDS en los sitios autorizados.
- Inspecciones ambientales diarias a los frentes de obra.
- Desmonte de frentes de obra.

4.2.1. Gestión ambiental evidenciada en el frente de obra, inspeccionado por la interventoría.

- Acopio de materiales de construcción: El contratista conto con acopios de materiales en el frente de obra, como se observa en la(s) siguiente(s) imagen(es)









Acopio de materiales de construcción

- Instalación de Cerramiento de obra: Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza cerramiento con polisombra del frente de trabajo, lo que permite realizar control de emisiones, evitando que el material particulado salga del perímetro de la obra.





Instalación del cerramiento de obra

- Instalación valla informativa: Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza instalación de valla informativa del proyecto, como se observa a continuación



- Actividades de Orden y Aseo: Como se evidencia en la siguiente imagen, se evidenciaron en el frente de obra la realización de actividades de orden y aseo.





Orden y aseo en las actividades de obra

- Instalación punto ecológico: El contratista instalo el puto ecológico dando cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, así mismo, instalo una cenca de color rojo para disponer residuos con características de peligrosidad.



Punto ecológico campamento de obra

4.1.1 Manejo Ambiental de Campamentos

El contratista dentro del frente de obra adecuo un espacio que funciona como campamento, donde los trabajadores y profesionales que hacen parte de la obra, pueden guardar sus implementemos, realizar los cambios de ropa y tomar su alimentación.

$\frac{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales instalados}}{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales requeridas}} * 100$
$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$

4.1.2 Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo del informe el contratista conto con el punto ecológico en el frente de obra, lo cual fue verificado por la interventoría. El contratista cuenta con recolección de este tipo de residuos por la empresa ATESA DE OCCIDENTE.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{Número de canecas instaladas en frente de obra}}{\text{Número de canecas requeridas}} * 100$
$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$

$\frac{\text{Kg de residuos ordinarios dispuestos adecuadamente}}{\text{Kg de residuos totalesgenerados}} * 100$
$\frac{10}{10} * 100 = 100\%$
$\frac{\text{Kg de residuos reciclados}}{\text{Kg de residuos totales generados}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A$

4.1.2.1 Manejo de residuos de la construcción y la demolición-RCD

Para dar cumplimiento al reporte de retiro de materiales a obra, se requirió al contratista presentar el reporte de los mismos mes vencido, con el propósito de contar con la información real y evitar reprocesos y de esta forma al cierre del proyecto contar con cantidades reales, certificaciones al día y no generar reportes diferentes en cada uno de los informes, por consiguiente a continuación se describen los RCD que se generaron durante el periodo anterior al informe y que fueron reportados y soportados por el contratista:

Mes	Residuos	Cantidad m3
Septiembre	Escombros	348
Octubre	Escombros	596
	Subtotal	**944**
Noviembre	Escombros	126
	Subtotal	**1070**
Diciembre	Escombros	147
	Subtotal	**1217**
Enero	Escombros	0
	Subtotal	**1217**
Febrero	Excavación	35
	Subtotal	**1252**
Marzo	Excavación	37
	Subtotal	**1289**
Abril	Excavación	0
	Subtotal	**1289**

En los anexos del presente informe se anexa la certificación de disposición final de RCD de los meses de febrero y marzo de 2023.

Volquetas ingresadas en el periodo
THZ 350
WCY 313
ARN 083
RBD 007

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría

y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.3 Control de emisiones atmosféricas

Durante la ejecución del proyecto durante el periodo del informe, el contratista realiza control de emisiones atmosféricas, lo cual pudo ser verificado por la interventoría, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- ✓ El material acopiado temporalmente es cubierto con polietileno negro para evitar la dispersión eólica de material particulado.
- ✓ Las volquetas ingresadas al contrato cuentan con su revisión técnico-mecánica vigente.
- ✓ Las volquetas cargadas con material RCD, cuentan con lona de protección para cubrir el material evitando el material particulado.
- ✓ Las volquetas tienen prohibido el uso de bocinas dentro de la obra.
- ✓ Instalación de cerramiento perimetral con polisombra.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.4 Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros

Como parte de las actividades programadas que debe realizar el contratista, se encuentra la protección de pozos y sumideros, sin embargo, para el periodo del informe no se requirió realizar dicha actividad, dado que las áreas intervenidas no contaban con estos en sus proximidades.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{No. de sumideros protegidos}}{\text{No. de sumideros totales en la zona de influencia del frente de obra}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

$\frac{\text{No. de sumideros limpios}}{\text{No. de sumideros presentes}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

4.1.5 Protección de Arboles

La actividad está contemplada dentro del plan de manejo ambiental del contratista, para el periodo del informe el contratista realizo la protección de árboles.

4.1.6 Protocolo ambiental de atención de derrames

Durante el periodo no se presentaron derrames de ningún tipo en los frentes de obra.

4.2. GESTION AMBIENTAL REPORTADA POR EL CONTRATISTA

En la fecha de presentación del presente informe el contratista de obra realizo la entrega del informe mensual Nº7, donde se reportó la siguiente información:

4.2.1. Inspecciones:

El contratista reporta la realización de las siguientes inspecciones en el informe Mensual Nº7

- Inspecciones de orden, aseo y limpieza
- Inspecciones a vehículos, equipos y maquinaria

4.2.2. Implementación de medidas de manejo ambiental

El contratista reporta la implementación de medidas ambientales en el frente de obra, entre ellas:

- Instalación de Poli sombra, para cerramiento.
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados.
- Manejo y disposición de RCD en sitios autorizados.
- Adecuación de puntos ecológicos
- Actividades de aseo y limpieza

De lo anterior el contratista allego registro fotográfico dentro del mismo informe

4.2.3. Capacitaciones

Durante el periodo del informe el contratista realizo capacitación al personal de obra sobre el manejo integral de residuos solidos y uso adecuado de punto ecológico.

4.2.4. Manejo silvicultural

El contratista en su informe N°1 y en la bitácora de obra, deja la trazabilidad sobre la visita silvicultural realizada el 04 de octubre sobre un individuo arbóreo presente en la obra, se determinó que el árbol conocido como Moleluca o árbol de Té, tenía que tener un manejo forestal, ya que presentaba raíces expuestas. Así mismo, a las raíces secundarias se les debe rectificar el corte y aplicar cicatrizantes hormonal. Por último, se rectificó el corte de la rama que se encuentra partida en la parte alta del árbol (primero abajo y luego cortar arriba) con serrucho o motosierra y aplicar cicatrizante.

El contratista remitió en su informe N°2 el registro fotográfico y el seguimiento a las consideraciones técnicas de esta actividad.

ANEXO 1. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD (febrero y marzo 2023)

MOVITRAM
EST. 1998
TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO DEL PAÍS
900.316.025-6

ZONA DE DEPOSITO MATERIAL SOBRANTE DESCAPOTE Y EXCAVACION
VILLA FABIOLA
RESOLUCION 3413
Emitida por La Carder el 22 de junio de 2022

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSORCIO SACUDETE-COL** identificada con **Nit: 901.516.428-2** depositó en el botadero **VILLA FABIOLA** el material resultante de: de la obra parque del café.

Labor ejecutada en febrero año 2023, con un movimiento total de **35m3**. y en marzo año 2023 con un movimiento total de **37m3**

Dicho Botadero está ubicado en la Variante La Romelia el Pollo Sector Paraje Belmonte.

Para constancia se firma a los 20 días del mes de marzo de 2023.

LUIS ENRIQUE PARRA
Representante Legal

Variante La Romelia el Pollo - Sector Paraje Belmonte
Teléfonos: 3104295271-3489025

(ANEXO 05)
SEGUIMIENTO SISTEMA SST

SOLIUN

INFORME SST

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE SST No.7

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022

CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022

SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., 12 DE MAYO DE 2023

TABLA DE CONTROL		*Versión*	*00*			
Elaborado	*Yineth Cruz Aranzalez*	*Copia controlada*	*SI*	*X*	*NO*	
Revisado	*Raúl Delgado*	*Fecha de versión*				

INFORME SST

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 4 del plazo del contrato y cuarto periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2023, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

INFORME SST

1. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL CONTRATO 3915 DE 2022

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento de Gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con la participación de los trabajadores y sus representantes con el fin de cumplir los requisitos mínimos requeridos en la Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es por ello la importancia de mencionarlo ya que de una u otra manera necesitamos del recurso humano en este caso los trabajadores para sacar la obra adelante.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art. 3) Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST NO. 07:

- Mantenimiento de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en el Parque
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afiliaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Entrega de EPP" S
- Capacitaciones SST
- Señalización y Demarcación
- Inspecciones de Seguridad
- Carpeta AZ. Documentación SST
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Elementos de Emergencias (Camilla, extintor y Botiquín)
- Reporte de Orden y Limpieza obra y Campamento
- Protocolos de Bioseguridad
- Reporte de Registro fotográfico de las actividades realizadas
- Reporte de Accidentalidad de 0 accidente durante el periodo
- Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social
- Orden y Aseo en los frentes de Obra
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados
- Manejo y disposición de RCD en los sitios autorizados
- Realización e implementación del SG-SST del CONSORCIO SACUDETE COL

INFORME SST

- Asistencia comité integral de obra del que le corresponde asistir al área SST, de manera presencial y virtual, donde se socializan las actividades realizadas
- Elaboración y presentación de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo

RELACION DE PERSONAL

Durante el séptimo periodo se verifica el personal de Obra como es el operativo al igual que el administrativo entre ellos está el personal contractual o el mínimo requerido para el Contrato de Obra.

INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

La inducción y capacitación son procesos importantes dentro de la gestión del talento humano; permiten brindar información oportuna a los nuevos colaboradores que se vinculan a la organización junto con aprendizaje de nuevos conocimientos que permiten desarrollar las capacidades de los mismos.

El CONSORCIO SACUDETE COL en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 dio cumplimiento al programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Los temas de capacitación al personal fueron los siguientes:

- Generalidades del Consorcio
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de control de sustancias psicoactivas
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Responsabilidades del trabajador frente al SG SST
- Seguridad social (EPS, ARL y AFP)
- Generalidades accidente de trabajo
- Enfermedad laboral
- Condiciones y actos inseguros
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)
- Comité de convivencia laboral
- Brigada de emergencia
- Señalización y rutas de evacuación
- Uso y mantenimiento de EPP
- Plan de emergencia
- Reglamento interno de trabajo
- Turnos y horarios de trabajo
- Aseo e higiene personal
- Peligros y riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)
- Plan de Manejo Ambiental (PMA) y todos sus programas

REINDUCCIÓN SST Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO

La reinducción en SST es el proceso mediante el cual se refuerza a los trabajadores aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo. Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo.

Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto, antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral.

Las respectivas inducciones, reinducciones, notificaciones de riesgo fueron reportadas por el contratista en el informe mensual.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

Son aquellos **exámenes médicos** practicados a los trabajadores con el propósito de: Determinar si un trabajador tiene contraindicación o no para desempeñarse en una situación de riesgo.

Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos.

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

El CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con información en la carpeta de la obra, documento emitido por el Médico Especialista en SST CON LICENCIA No. 2610-2018 JUAN MANUEL HINCAPIE MEDINA del cuidado y custodia de las historias clínicas de la empresa.

En el periodo comprendido del presente informe, se evidencio que el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con todos los certificados médicos de todo el personal. Para los exámenes que se pudieron validar cuentan con un criterio de apto / Sin Restricciones.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verificar cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

En carpeta digital de la obra, el CONSORCIO SACUDETE COL relaciona los peligros y riesgos iniciales. Es importante resaltar que el CONSORCIO describe detalladamente las actividades y los riesgos, dentro de los cuales están riesgo de trabajo seguro en alturas, trabajo en caliente, caída de objetos, entre otros. Se cuenta con la firma del representante legal.

El CONSORCIO SACUDETE COL realizó formato de encuesta para la identificación de peligros, en donde firman los trabajadores.

INFORME SST

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca obtener los índices de accidentalidad.

Algunos ejemplos de estos indicadores son la tasa de accidentalidad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de lesión incapacitante, ausentismo costo del accidente. La taza de accidentalidad usualmente se presenta en casos/100 trabajadores expuestos.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023. No se presentaron accidentes de trabajo en el CONSORCIO SACUDETE COL de obra.

La Interventoria SOLIUN SAS, no presenta índice de accidentalidad durante el periodo del presente informe.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTTRIAL

Se define como una disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores, las actividades desarrolladas en procura de fortalecer las acciones al respecto fueron las siguientes.

- Baños
- Lavamanos
- Agua potable
- Punto de Hidratación

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- Tapabocas
- Gafas de Seguridad
- Guantes de carnaza
- Guantes de Caucho
- Protector Aditivo de inserción
- Protector Auditivo de Copa

INFORME SST

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

En el periodo del presente informe el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con el soporte de entrega de EPP por medio del registro de entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP).

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Inspecciones de seguridad es una herramienta que permite descubrir y evaluar los problemas de salud y seguridad antes de que ocurran lesiones en las personas o pérdidas en los materiales y procesos.

Ayudan a:

- Identificar
- Analizar
- Controlar

Durante el periodo el contratista realizo las siguientes inspecciones:

- Elementos de Emergencias (Botiquín, extintor y camilla)
- Elementos de Protección Personal
- Maquinaria y Equipos

Las anteriores inspecciones fueron reportadas en el Informe Mensual del Contratista.

DEMARCACION Y SEÑALIZACION

La interventoría verificó que en el periodo se contará con una adecuada señalización y demarcación de áreas en la zona del campamento, señalización como: Con cinta de peligro aplicada en cerramiento de todo el parque a intervenir al igual que la protección a los árboles, con el fin de que el Contratista cumpla con los siguientes objetivos:

- Garantizar el uso de señalización y su permanencia
- Implementar la señalización y demarcación requerida
- Delimitar y señalizar las áreas de trabajo

Lo anterior se puede evidenciar en obra por el equipo de trabajo de la interventoría y por medio de registro fotográfico.

ORDEN Y ASEO

Se establecieron mecanismos para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de orden y el aseo en la obra durante el periodo, con el objeto de mantener las áreas de trabajo organizadas y de esta manera evitar incidentes y accidentes de trabajo, el contratista mantiene limpieza y aseo y es verificada por la interventoría y por medio de registro fotográfico presentado en informe Mensual.

Durante el presente periodo correspondiente al Informe el Contratista realiza el respectivo mantenimiento de baños y lava manos dando Cumplimiento a las normas legales vigente resolución 2400 de 1979.

INFORME SST

BRIGADA DE EMERGENCIA

Es un grupo de trabajadores organizados debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. A los cuales se les denomina brigadistas que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos minimizando sus consecuencias.

¿Quiénes deben ser los brigadistas?

- Ser voluntarios
- Representar a todas las áreas.
- Tener permanencia dentro de la empresa.
- Poseer liderazgo que permita la participación de otros integrantes.
- Estar en adecuado estado físico y mental.
- Conocer la institución y sus procesos.
- Estar capacitado y entrenado

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

- Botiquín
- Extintor
- Camilla

El proyecto cuenta con actividades enfocadas a dar cumplimiento del plan de emergencias y socializado al personal con temas alusivos a:

- Señalización y rutas de evacuación.
- Plan de Emergencia

Dentro de los elementos con los que cuenta el plan de emergencia están los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Extintores ABC Multipropósito 20 lb	2 unidades
2	Botiquín	1 unidad
3	Señal 15 x 30 cts. De botiquín	2 unidades
4	Señal 15 x 30 cts. De Camilla	1 unidad
5	Señal 15 x 30 cts. De Extintores	2 unidades
6	Señalización varias rutas de evacuación	Varios
7	Delimitación de áreas	Varios
8	Cinta Peligro	Varios
9	Señalización Control de Trafico	1 unidad

INFORME SST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

El contratista realiza reunión el día 21 de abril del año 2023, se realizó la sexta reunión del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se socializó temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando las funciones y responsabilidades del comité. Ver carpeta de obra.

La Interventoria dando cumplimiento a la normatividad vigente realiza reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 28 de abril de 2023. Adjunta Anexo en el presente informe.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El contratista realiza reunión de Comité de Convivencia laboral el día 21 de abril de 2023

Para la Interventoria no aplica reunión de Comité de Convivencia Laboral, no se reportó ninguna inconformidad entre los trabajadores (Quejas, reclamos y conflictos). (COCOLA) Comité de Convivencia Laboral.

La anterior actividad está contemplada en el Plan de Trabajo SST de la Interventoría y se le realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento según Legislación Vigente.

Actividades Realizadas por la Interventoría **SOLIUN SAS**

- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afiliaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Protocolos de Bioseguridad
- Capacitaciones SST
- Comités COPASST - CONVILAB

Para el presente periodo no aplica reunión del comité de Convivencia Laboral para la Interventoria SOLIUN SAS y es reportado en una Anexo del presente informe.

La interventoría cuenta con toda la documentación de ingreso y para el periodo se realizan las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo SST:

- Se adjunta Seguridad Social correspondiente al Periodo del Informe del personal de la interventoría.

2. CONTROL DE PERSONAL

Teniendo en cuenta el presente informe mensual No. 07, donde el periodo comprendido es del 1 al 30 de abril de 2023, se relaciona el siguiente personal profesional, técnico y operativo adscrito al **CONSORCIO SACUDETE COL**:

PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	JOSE GONZALEZ	1.088.298.588	AYUDANTE DE OBRA
2	JAIRO RAMIREZ	10.106.217	AYUDANTE DE OBRA
3	JULIO CESAR TORRECILLA	91.326.479	AYUDANTE DE OBRA

PERSONAL NUEVO

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	JHON FREDY ARANDA	1007816790	AYUDANTE DE OBRA
2	JORGE CAICEDO	9.861.190	AYUDANTE DE OBRA
3	YHON HENRRY VALENCIA	1.115.744.611	AYUDANTE DE OBRA
4	JAIRO GONZALES	10.137.529	AYUDANTE DE OBRA
5	DIEGO HERNANDEZ	18.612.707	AYUDANTE DE OBRA

PERSONAL OPERATIVO ANTIGUO DE OBRA CONSORCIO SACUDETE COL

N0.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1	GREGORIO ANTONIO RODRIGUEZ	6.423.569	AYUDANTE DE OBRA
2	ORLANDO JOSE ROSSI SAAVEDRA	15.027.778	AYUDANTE DE OBRA
3	JOSE EULISES GARCIA	10.103.255	AYUDANTE DE OBRA
4	JUAN DAVID JARAMILLO	1.089.930.657	AYUDANTE DE OBRA
5	JUAN CARLOS JARAMILLO	4.519.064	AYUDANTE DE OBRA
6	JHOVANY OLAYA	82.260.321	AYUDANTE DE OBRA
7	JEFFERSON GARCIA	6.165.733	AYUDANTE DE OBRA

8	WILVER SORACA	9.023.231	AYUDANTE DE OBRA
9	NICOLAS AGUIRRE ZAPATA	1.004.686.165	AYUDANTE DE OBRA
10	JOSE NELSON GUTIERREZ	10.149.877	AYUDANTE DE OBRA
11	DANIEL NARANJO	18.222.498	AYUDANTE DE OBRA
12	HAMILTON VALENCIA	1.054.856.266	AYUDANTE DE OBRA
13	DANIEL FELIPE MONTAÑO	1.088.025.827	AYUDANTE DE OBRA
14	FRANKLIN LANDAZURI	1.087.809.135	AYUDANTE DE OBRA
15	JAIRO RAMIREZ	10.106.217	AYUDANTE DE OBRA
16	KEVIN MARIN	1.089.932.231	AYUDANTE DE OBRA

De acuerdo con las Actividades realizadas durante el periodo del 1 al 30 de abril 2023, el contratista conto con el personal relacionado en cuadro anterior para adelantar actividades de obra.

CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	JHON HAROLD ALAPE	79.911.066	RESIDENTE DE OBRA
3	YENNY PAOLA REYES	23.782.608	ING. ELECTRICISTA
4	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	1.012.429.934	ING. PRESUPUESTO
5	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	1.015.427.454	MENSAJERO
6	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
7	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA

La interventoría da cumplimiento con los aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la empresa para dar cumplimiento con la normatividad vigentes y obligaciones establecidas.

De acuerdo a la anterior relación se realiza la respectiva verificación de planillas de pagos de Seguridad Social.

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL

Durante el tercer periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social enviada por correo del contratista de obra **CONSORCIO SACUDETE COL**.

El contratista durante el periodo en el informe Mensual Presenta Afiliaciones del personal nuevo administrativo y operativo que ingreso durante el periodo y presentan pagos de planilla de Seguridad Social del personal antiguo presente en el frente de Obra.

INFORME SST

PAGOS REALIZADO POR EL CONSORCIO SACUDETE COL

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
CONSORCIO SACUDETE COL	07/04/2023	E- Dependientes

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E -Y Como pago de ARL Independientes.

PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS

Durante el periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social de SOLIUN SAS

La interventoría en cabeza de la profesional SST realiza la respectiva revisión de Afiliaciones y pagos de la seguridad Social del Personal descrito. Control de personal de SOLIUN SAS, dando aprobación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales según ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura al Sistema de Salud, pensiones, y riesgos Laborales.

Todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, independiente de la forma de remuneración y realizar los pagos correspondientes a los Sistemas.

Decreto 1273 de 2018. Trabajadores independientes pagara Seguridad Social mes Vencido. Este Decreto reglamenta parcialmente los aportes a seguridad Social de los trabajadores independientes, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

El marco regulatorio del Régimen Laboral Colombiano se funda en la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas que reforman y adicionan, asi como los Convenios Internacionales de trabajo, que han sido ratificados por Colombia. Esta regula los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, las cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas mediante los Contratos de trabajo.

Por lo anterior se realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento de los parafiscales del personal vinculado al contrato.

PAGOS REALIZADO POR SOLIUN SAS

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
SOLIUN SAS	14/04/2023	Y -ARL -Independientes
SOLIUN SAS	11/04/2023	E- Dependientes
SOLIUN INGENIERIA	11/04/2023	E- Dependientes

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E - Y Como pago de ARL Independientes.

INFORME SST

PAGOS REALIZADO POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PROFESIONAL	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
Raúl Orlando Delgado	27/03/2023	EPS-AFP -Independientes
John Alape	04/04/2023	EPS-AFP -Independientes
Jenny Paola Reyes	04/04/2023	EPS-AFP -Independientes

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:

El contratista **CONSORCIO SACUDETE COL.** Durante el periodo conto con la siguiente maquinaria durante el periodo.

- BOCAT

Durante los periodos reportados de obra el contratista para sus actividades conto con las siguientes volquetas

RELACIÓN DE VOLQUETAS

No.	PLACA
1	TNG - 575
2	GLO - 015
3	HLD - 447
4	OJF - 441

- 3 doble troque
- 1 sencilla

EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo conto con el Siguiente equipo en obra como ayuda para realizar las actividades de manera más eficaz y rápida.

EQUIPO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO:

- Mezcladora de Concreto
- Vibrador para Concreto
- Herramienta menor
- Pulidora
- Rana
- Taladro Demoledor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista realiza las actividades básicas establecidas en el plan de trabajo SST
- El contratista presenta planilla de seguridad social de personal vinculado al contrato
- El contratista reporta procedimiento en alturas y el seguimiento a los trabajos en alturas

INFORME SST

- El consorcio SACUDETE COL da cumplimiento según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019
- El contratista de obra realiza las actividades establecidas en SG-SST CONSORCIO SACUDETE COL
- El contratista da cumplimiento a las actividades de trabajo de alto riesgo y sus respectivos permisos
- Se da cumplimiento al programa de Capacitación e inducción del personal de obra
- La interventoría SOLIUN SAS, da cumplimiento a lo establecido como interventores en el seguimiento del contrato de la referencia del Componente SST.
- La interventoría da cumplimiento al SG-SST de la empresa según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos establecidos SG-SST
- La interventoría realiza las actividades básicas del SG-SST, establecido para el contrato de la referencia.
- La Interventoria reporta personal con su respectiva seguridad Social
- La Interventoria reporta reunión de Comités COPASST

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SST DE OBRA DURANTE EL SEPTIMO PERIODO

ACTIVIDADES DE OBRA SEGUIMIENTO DE EPP



INFORME SST



MAQUINARIA



PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO



INFORME SST

SEÑALIZACIÓN





SEGUIMIENTO PMT










ELEMENTOS DE EMERGENCIAS Y PUNTO ECOLOGICO



ANEXO 1

Relación de Personal de Interventoria y Soportes de Seguridad Social



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO N0. 3916 DE 2022



							ARL		EPS		AFP		FECHAS DE EXAMEN	
RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA														
No.	**NOMBRE EMPRESA**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**TELEFONO DE LA OFICINA**	**DIRECCION DE LA OFICINA**	**ARL**	**FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO**	**E.P.S**	**FECHA DE ULTIMO PAGO**	**A.F.P.**	**FECHA DE ULTIMO PAGO**	**EXAMEN DE INGRESO**	**SI TIENE RESTRICCIÓN ESPECIFICA**
1	**SOLIUN SAS**	RAUL DELGADO	79.573.492	Director de Interventoria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	18/04/2023	COMPENSAR	27/03/2023	COLPENSIONES	27/03/2023	26/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
2	**SOLIUN SAS**	JHON ALAPE	79.911.066	Residente de Interventoria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	18/04/2023	SURA	4/04/2023	COLPENSIONES	4/04/2023	30/09/2022	APTO PARA TRABAJAR
3	**SOLIUN SAS**	LAURA ELIZABETH JIMENEZ	1.012.429.934	Apoyo Tecnico	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	10/04/2023	FAMISANAR	10/04/2023	PORVENIR	10/04/2023	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR
4	**SOLIUN SAS**	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	Mensajero	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	11/04/2023	FAMISANAR	11/04/2023	PROTECCION	11/04/2023	25/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
5	**SOLIUN SAS**	PAOLA REYES	23.782.608	Ing. Electrcista	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	14/04/2023	SANITAS	4/04/2023	COLFONDOS	4/04/2023	10/03/2020	APTO PARA TRABAJAR
6	**SOLIUN SAS**	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	Secretaria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	10/04/2023	SANITAS	10/04/2023	PORVENIR	10/04/2023	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR
7	**SOLIUN SAS**	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	Contadora	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	10/04/2023	SALUD TOTAL	10/04/2023	PORVENIR	10/04/2023	19/10/2022	APTO PARA TRABAJAR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO 402	7653016	civil.delgado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	27/03/2023	66559300	$869.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	374.600	0		0		0	0	0	0	374.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	479.500	0	0	0	0	0	0		479.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	374.600	374.600
Pensión	1	479.500	479.500
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	869.800	869.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA		CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO 402	7653016	civil.delgado@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	27/03/2023	66559300	$869.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0			N							X										25-14	2.996.400	479.500	0	0	0	0	EPS008	2.996.400	374.600	14-11	2.996.400	1	15.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO	CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh183@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		RISARALDA	PEREIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	04/04/2023	66498221	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO		CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh183@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	04/04/2023	66498221	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79911066	ALAPE OROZCO JHON HAROLD	3	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006012755	9449273283	I	2023/04/05	2023/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$628,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
1	CC	23782608	REYES YENNY	231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$270,000	CCF24	30	$2,160,000	$13,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamer
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias
2023-03	2023-03	2006012755	9449273283	I	2023/04/05	2023/04/04	BANCO DE BOGOTA	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$345,600	$0	$0	$345,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$628,600	$0	$0	$628,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	Y	18/04/2023	67135120	$5.760.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	435.000	0		0		0	0	0	0	435.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	290.000	0		0		0	0	0	0	290.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.115.800				3.115.800	0	0	3.115.800			31.158	3.115.800	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	Y	18/04/2023	67135120	$5.760.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.160.000	1.160.000
Pensión	4	1.484.800	1.484.800
Riesgos Laborales	1	3.115.800	3.115.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.760.600	5.760.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	Y	18/04/2023	67135120	$5.760.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015399966	ARIZA BETANCOURT CINDY PATRICIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1022344450	BECERRA FIALLO FRANCY ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1088340215	GRANADA MARIN MARIA PAULA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.200.000	5	83.600		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	19331658	MEDRANO BERMUDEZ LUIS ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.236.000	5	155.700		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	39576591	PINTO CARDENAS SANDRA MAGNOLIA	59	0			N							X											0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.668.000	5	116.100		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1024481967	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	45551303	BANQUEZ BOSSA CLAUDIA PATRICIA	59	0			N		X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	51870499	CEPEDA SANCHEZ EDNA CONSTANZA	59	0			N								X										0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3.400.000	5	236.700		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	52847813	CASTILLO FERNANDEZ MARTHA ROCIO	59	0			N																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	59662188	ORTIZ ALBAN MARIA DEL CARMEN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	79058365	TORRES PRIETO JAIRO HERNAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0			N							X											0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3.248.000	5	226.100		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1024484733	QUINTERO RIOS HUGO ANDRES	59	0			N																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	51857351	VERGEL JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA	59	0			N																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	72202340	GARRIDO HOYOS LICINIO	59	0			N																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	65782191	ACOSTA AMAYA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.996.000	5	139.000		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	19207798	FONTALVO PAREJO ALVARO ENRIQUE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.400.000	5	167.100		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	70517153	TOBON QUICENO EDGAR OSVALDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.400.000	5	97.500		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	79911066	ALAPE OROZCO JHON HAROLD	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	80411279	LOZANO MORA RAUL ENRIQUE	59	0			N		X																230901	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	31839243	OLAYA VILLEGAS ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	79746462	ROMERO PORRAS CAMILO ALEXIS	59	0			N																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	53107341	RODRIGUEZ COBOS LINA DEL PILAR	59	0			N																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	80279180	DELGADO CORREAL JUAN CARLOS	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.728.000	5	120.300		0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	79261542	CORTES LORA JAVIER EDUARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	79694307	VASQUEZ CARLOS ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	80010131	ALFONSO GONZALEZ GERMAN CAMILO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	91297471	GALVIS VELASCO LUIS CARLOS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	79352621	CUELLAR SALAMANCA JOHN LIAN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.280.000	5	158.700		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	Y	14/04/2023	67081854	$1.964.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.964.700				1.964.700	0	0	1.964.700			19.647	1.964.700	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.964.700	1.964.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.964.700	1.964.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 18 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-03	Y	14/04/2023	67081854	$1.964.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098654004	MENDEZ CAVIATIVA JOHANNA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1098737176	MANTILLA PABON MARLON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1091663963	ALVERNIA CARVAJALINO ANDREA DEL PILAR	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1095813728	TORRES ROJAS JOSUE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1049619892	CORTES APONTE NELSON JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1098734114	PLATA RUEDA JULIETH ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	23782608	REYES COSTILLA YENNY PAOLA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79319140	MONDRAGON CAMACHO LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1098721392	PINTO MENA KAREN VIVIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1102391089	GAITAN LOPEZ DANIELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1026574716	ROBAYO MARTINEZ LINDA XIMENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	52175315	LEAÑO URREGO NANSLHY VIANNEY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.200.000	5	153.200		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	52330117	CANTOR MARTHA LUCIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
14	CC	16755981	BARRETO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	13871828	BENAVIDES CORZO SERGIO ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0
16	CC	79485516	FORIGUA HINCAPIE JOHN ANGEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
17	CC	52243584	MARIN MORA LINA MARIA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1098666798	PEREZ EUGENIO LARIETH AMPARO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66825722	$7.769.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	555.300	0		0		0	0	0	0	555.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	116.800	0		0		0	0	0	0	116.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	219.600	0		0		0	0	0	0	219.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	657.600	0	0	0	0	0	0		657.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.582.600	0	0	0	0	0	0		1.582.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	467.100	0	0	0	0	0	0		467.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.499.200	0	0	0	0	0	0		1.499.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.413.100				1.413.100	0	0	1.413.100			14.131	1.413.100	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.051.700	0	0	1.051.700	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66825722	$7.769.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.098.100	1.098.100
Pensión	4	4.206.500	4.206.500
Riesgos Laborales	1	1.413.100	1.413.100
CCF	1	1.051.700	1.051.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.769.400	7.769.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	11/04/2023	66825722	$7.769.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0			S							X										230201	2.720.000	435.200	0	0	0	0	EPS017	2.720.000	108.800	14-11	2.720.000	5	189.400	CCF24	2.720.000	108.800	0	0	0	0	0
2	CC	1032378460	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA	1	0			S							X										230201	1.390.000	222.400	0	0	0	0	EPS008	1.390.000	55.600	14-11	1.390.000	1	7.300	CCF24	1.390.000	55.600	0	0	0	0	0
3	CC	1032418707	CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY	1	0			S							X										231001	2.919.167	467.100	0	0	0	0	EPS010	2.919.167	116.800	14-11	2.919.167	5	203.200	CCF24	2.919.167	116.800	0	0	0	0	0
4	CC	1032504039	CRUZ NIETO YERLY KATERINE	1	0			S							X										230301	2.770.000	443.200	0	0	0	0	EPS017	2.770.000	110.800	14-11	2.770.000	1	14.500	CCF24	2.770.000	110.800	0	0	0	0	0
5	CC	35478754	CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO	1	0			S							X										25-14	3.560.000	569.600	0	0	0	0	EPS008	3.560.000	142.400	14-11	3.560.000	5	247.800	CCF24	3.560.000	142.400	0	0	0	0	0
6	CC	51689755	DELGADO CABIATIVA LILIA SOFIA	1	3			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S							X										25-14	3.490.000	558.400	0	0	0	0	EPS008	3.490.000	139.600	14-11	3.490.000	5	243.000	CCF24	3.490.000	139.600	0	0	0	0	0
8	CC	80206560	AREVALO GOMEZ DEIVIS ALFONSO	1	0			S										X							25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1072648342	GUATAME RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			S							X										230301	3.120.823	499.400	0	0	0	0	EPS008	3.120.823	124.900	14-11	3.120.823	5	217.300	CCF24	3.120.823	124.900	0	0	0	0	0
10	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	5470331	LOZANO JIMENEZ RONALD RICARDO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS001	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66829515	$6.856.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.200	0		0		0	0	0	0	109.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	238.800	0		0		0	0	0	0	238.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	344.000	0		0		0	0	0	0	344.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	270.800	0		0		0	0	0	0	270.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.911.800	0	0	0	0	0	0		2.911.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	753.600	0	0	0	0	0	0		753.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.311.700				1.311.700	0	0	1.311.700			13.117	1.311.700	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	916.700	0	0	916.700	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	962.800	962.800
Pensión	2	3.665.400	3.665.400
Riesgos Laborales	1	1.311.700	1.311.700
CCF	1	916.700	916.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.856.600	6.856.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66829515	$6.856.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012429934	JIMENEZ ARIAS LAURA ELIZABETH	1	0			S							X										230301	3.560.000	569.600	0	0	0	0	EPS017	3.560.000	142.400	14-11	3.560.000	5	247.800	CCF24	3.560.000	142.400	0	0	0	0	0
2	CC	1030572128	REYES MORALES JEAN PAUL	1	0			S																	25-14	2.390.000	382.400	0	0	0	0	EPS008	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
3	CC	1098730430	RUEDA FORERO JOAN SEBASTIAN	1	0			S							X										230301	2.730.000	436.800	0	0	0	0	EPS002	2.730.000	109.200	14-11	2.730.000	5	190.100	CCF24	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0
4	CC	28797551	CRUZ ARANZALEZ YINETH	1	0			S							X										230301	3.210.000	513.600	0	0	0	0	EPS017	3.210.000	128.400	14-11	3.210.000	5	223.500	CCF24	3.210.000	128.400	0	0	0	0	0
5	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1015461063	SANABRIA PIÑERES JOSE ALFREDO	1	0			S							X										230301	2.090.000	334.400	0	0	0	0	EPS005	2.090.000	83.600	14-11	2.090.000	1	11.000	CCF24	2.090.000	83.600	0	0	0	0	0
7	CC	39534284	CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1049629534	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0			S							X										230301	2.736.000	437.800	0	0	0	0	EPS008	2.736.000	109.500	14-11	2.736.000	5	190.500	CCF24	2.736.000	109.500	0	0	0	0	0
9	CC	1049629534	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0			S										X							230301	1.152.058	184.400	0	0	0	0	EPS008	1.152.058	46.100	14-11	1.152.058	5	0	CCF24	1.152.058	0	0	0	0	0	0
10	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	80264805	GOMEZ DUARTE GUILLERMO	1	0			S							X										230301	2.720.000	435.200	0	0	0	0	EPS005	2.720.000	108.800	14-11	2.720.000	5	189.400	CCF24	2.720.000	108.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66922826	$7.775.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	110.900	0		0		0	0	0	0	110.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	542.300	0		0		0	0	0	0	542.300	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	331.200	0		0		0	0	0	0	331.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	82.800	0		0		0	0	0	0	82.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	54.800	0		0		0	0	0	0	54.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	843.300	0	0	0	0	0	0		843.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.744.300	0	0	0	0	0	0		2.744.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	899.200	0	0	0	0	0	0		899.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.050.100				1.050.100	0	0	1.050.100			10.501	1.050.100	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.116.400	0	0	1.116.400	13

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66922826	$7.775.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.122.000	1.122.000
Pensión	3	4.486.800	4.486.800
Riesgos Laborales	1	1.050.100	1.050.100
CCF	1	1.116.400	1.116.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.775.300	7.775.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstructores@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66922826	$7.775.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014266409	ALGECIRAS CASTRO KAREN ADRIANA	1	0			S							X										230201	2.770.000	443.200	0	0	0	0	EPS008	2.770.000	110.800	14-11	2.770.000	5	192.800	CCF24	2.770.000	110.800	0	0	0	0	0
2	CC	1015393327	MARQUEZ ACUÑA RUBEN DARIO	1	0			S							X										230301	1.420.000	227.200	0	0	0	0	EPS005	1.420.000	56.800	14-11	1.420.000	5	98.900	CCF24	1.420.000	56.800	0	0	0	0	0
3	CC	1018459148	DELGADO DUARTE JEISON ORLANDO	1	0			S							X										230301	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS008	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	1	22.800	CCF24	4.350.000	174.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019049949	GALE FUERTES DIEGO ANDRES	1	0			S							X										25-14	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	5	121.200	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
5	CC	1023033683	BERMUDEZ MOJICA JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	1121934579	MAHECHA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	1	0			S							X										25-14	2.720.000	435.200	0	0	0	0	EPS005	2.720.000	108.800	14-11	2.720.000	5	189.400	CCF24	2.720.000	108.800	0	0	0	0	0
7	CC	1022437241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0			S							X										230301	1.863.000	298.100	0	0	0	0	EPS005	1.863.000	74.600	14-11	1.863.000	5	129.700	CCF24	1.863.000	74.600	0	0	0	0	0
8	CC	1022437241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0			S											X						230301	138.007	22.100	0	0	0	0	EPS005	138.007	5.600	14-11	138.007	5	0	CCF24	138.007	0	0	0	0	0	0
9	CC	1013664547	HURTADO GRANADOS IVAN DAVID	1	0			S							X										230301	2.070.000	331.200	0	0	0	0	EPS037	2.070.000	82.800	14-11	2.070.000	5	144.100	CCF24	2.070.000	82.800	0	0	0	0	0
10	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1010210066	RODRIGUEZ PRIETO LUIS	1	0			S							X										230201	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS005	1.083.334	43.400	14-11	1.083.334	1	5.700	CCF24	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
12	CC	1010210066	RODRIGUEZ PRIETO LUIS	1	0			S													X				230201	1.416.667	226.700	0	0	0	0	EPS005	1.416.667	56.700	14-11	1.416.667	1	0	CCF24	1.416.667	56.700	0	0	0	0	0
13	CC	1022956705	CASTILLO MORA LIZETH ALEIDA	1	0			S							X										230301	1.570.000	251.200	0	0	0	0	EPS005	1.570.000	62.800	14-11	1.570.000	1	8.200	CCF24	1.570.000	62.800	0	0	0	0	0
14	CC	1033753610	DUQUE CADENA SOLBEY MAYERLY	1	0			S							X										230301	2.400.667	384.200	0	0	0	0	EPS002	2.400.667	96.100	14-11	2.400.667	1	12.600	CCF24	2.400.667	96.100	0	0	0	0	0
15	CC	1033753610	DUQUE CADENA SOLBEY MAYERLY	1	0			S													X				230301	369.334	59.100	0	0	0	0	EPS002	369.334	14.800	14-11	369.334	1	0	CCF24	369.334	14.800	0	0	0	0	0
16	CC	1022386488	BERNAL DUARTE YENNIFER ALEXANDRA	1	0			S							X										230301	1.370.000	219.200	0	0	0	0	EPSC34	1.370.000	54.800	14-11	1.370.000	1	7.200	CCF24	1.370.000	54.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2

ACTIVIDADES SST DE INTERVENTORIA COPASST

SOLIUN	SISTEMA DE GESTIÓN	PAGINA 1 DE 1 SST-FR-043
		Version 1
		1/03/2022
	ACTA REUNION COPASST	Pag 1 de 1

REUNION No.	13	FECHA:	DD	28	MES	4	AAAA	2023	

LUGAR DE REUNION: Oficina Soliun.

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Lectura de Acta Anterior.

Cordial Saludo, a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo **(COPASST)** de la Empresa **(SG-SST)** año 2023.

Compromisos del anterior comité con el objetivo de cumplir y tratar los temas a considerar importantes durante el periodo de abril de 2023.







II. TEMAS TRATADOS

Se realiza reunion el dia 28 de Abril de 2023, con los integrantes del COPASST. Temas importantes a tratar SG-SST y Plan de Trabajo:

Verificación de Seguridad Social: Personal Dependiente e Independiente por Prestación de Servicios cumplen 100% con la entrega del pago.

Se realiza inspección de Botiquin y extintor con el fin de dar con el cumplimiento al Pland eTrabajo SST y al **(SG-SST)** de la empresa y Proyectos

Durante el periodo se entregaron cascos y chaquetas a diferentes proyectos con el fin de dar cumplimiento entrega de EPP, según el **(SG-SST)**.

Durante el periodo se cumplio con la capacitación de Riesgo Mecanico enviada por el grupo de Whatsapp para la participación de todos.

Durante el periodo se reporta 0 accidentes Laborales en la empresa, se realiza diligenciamiento de Formato de indice de Accidentalidad

Se revisa Plan de Capacitación de la empresa para complementar con ARL - SURA y cumplimiento del Plan de Trabajo del SG-SST.

Se realizo verificación del SG-SST. Adecuación de Cartelera SST de la Empresa. Se realiza seguimiento a las actividades del SG-SST.

Durante el periodo los trabajadores contaron con puntos de Hidratación, atención de campamentos y punto ecologico.

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Verificacion Cartelera SST.	**YINETH CRUZ A. SST. Se cumplio**
Verificación de Aportes Parafiscales	**YINETH CRUZ A. SST. Se cumplio**

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

Veinte y ocho	28	Abril	de	2023
(día en letras)	(día en números)	(mes en letras)		(Año)

Proxima Reunion el dia ------ Mes de Mayo de 2023.

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
YANETH DUARTE	PRINCIPAL DEL EMPLEADOR	
KATERINE CRUZ	PRINCIPAL DE LOS TRABAJADORES	
JUAN CARLOS RAMIREZ	SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES	

INVITADOS	CARGO	FIRMA
LAURA SOFIA FERNANDEZ	ING. SST-MA	
YINETH CRUZ ARANZALEZ	PROFESIONAL SST	

(ANEXO 06)
BITÁCORA

demarcación de las líneas


El personal se queda laborando hasta las 7:00 p.m. adelantando actividades de obra.

Se termina de compactar la pista de trote, quedando lista para imprimar el día de mañana.

Se compacta igualmente en la parte exterior de la pista de trote para darle más rigidez.

Juliath Cano

Residente de obra



Nota 164 Viernes 31 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de pavimento, 06 ayudantes de asfalto, 01 coordinador de asfalto, 01 almacenista, 01 topógrafo, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llega a primera hora los implementos para el gimnasio al aire libre; además, llegan 6 barricadas y un ciclo parqueo.

Se termina de pintar las líneas para demarcar la cancha múltiple.

Se hace revisión de las canchas y es aceptado por parte de interventoría y del contratista.

Se imprima la pista de trote, quedando listo el día de hoy.

Se funde la decima circular para la red sanitaria del auditorio cerrado.

Se pega la placa con espesor de 10 cm en el circulo exterior del auditorio cerrado


Se continúa figurado e instalando el acero de refuerzo para la viga cárcel del auditorio cerrado.

Se programa para el día de mañana realizar el ensayo de briquetas para el diseño de la pista de trote

SE SOLICITA QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ALTURA SE DE CUMPLIMIENTO CON EL USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.

Juliath Cano

Residente de obra



Interventoría

Nota 165 Sábado 01 de abril de 2023

Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 06 ayudantes de asfalto, 01 coordinador de asfalto, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Powered by CamScanner

Maquinaria: -

En horas de la mañana llega el asfalto y se comienza a aplicar en la pista de trote.
Se admira de aplicar el asfalto y de compactarlo en la pista de trote, y se toman los ensayos de briquetas; se hace acompañamiento SST para esta actividad.
Se continúan instalando la losata en el urbanismo del proyecto.
Se fragua el acero de refuerzo para la viga cerca del auditorio cerrado.
Se realiza la compactación por fuera del bordillo de la pista de trote para una mayor resistencia.
Se desencofra la cámara circular fundida y se entrega a Mayi Equipos.
Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga cerca del auditorio.
Para los ensayos de las briquetas se definen los cinco puntos donde se realizan las muestras, definiendo dos en el área del gimnasio al aire libre, uno en la pista del lado oeste de la cancha de tenis y dos ubicados en la zona de juegos infantiles.
El personal se queda laborando hasta las 5:00pm para adelantar actividades de obra de acuerdo con el Plan de Contingencia.
Además, el día de mañana trabajará una cuadrilla para adelantar las actividades extras que más generan retrasos.

Juliath Cano
Residente de obra

Juan Mayo
Interventoría

Nota 166 Lunes 03 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llovió durante la noche anterior, por lo tanto, el terreno se encuentra un poco húmedo.
En horas de la mañana llega la malla para el implemento deportivo de la cancha de tenis.
Se continúa trabajando en el auditorio cerrado, el cual es uno de los más críticos se fragua el acero de refuerzo y se instala en el sitio para la viga cerca, además se comienza a instalar la formaleta para fundir la viga del auditorio.
Se instalan los tapes de los sardineles circulares.
Se funde la cámara circular con concreto de 3500 PSI en las paredes, y de igual forma se instala el acero de refuerzo.
Se continúa instalando la losata peatonal en el urbanismo del proyecto y se comienza a instalar en el circo del gimnasio al aire libre.

Powered by CamScanner

Se realiza limpieza general en la obra para mantener el área de trabajo en orden y libre de posibles accidentes.

El personal de alturas cumple los implementos y requerimientos para poder laborar en alturas; adicionalmente se cuenta con coordinador de alturas

El personal labora el día de hoy hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades de obra

Juliett Cano
Residente de obra

JUAN NOSA
INTERVENTORIA

Lunes 03 Martes 04 de abril de 2023

Clima: mañana: lluvia - nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 12 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llueve durante la noche anterior, por lo que el terreno del proyecto amaneció lleno.

Llueve en horas de la mañana dando las 8:10 am. hasta las 9:40 aproximadamente, durante 1 hora, afectando el avance de obra

Se continúa con la instalación de la tubería en la zona de juegos infantiles.

La pista de trote es aprobada por interventoría, sin embargo solicita mejorar el asfalto con aplicación y compactación de arena; debido a las grietas de alrededor, solicita la recomendada pintar en la pista de todas las líneas de demarcación.

Se continúa laborando en la zona del auditorio cercada para continuar con las actividades de acero de refuerzo para la viga aérea, función de los muros, que incluyo formaleteado y desencofrado de los áreas fundidas.

Se comienza a pasar base para poder instalar la malla electrosoldada para la placa en la zona de juegos infantiles.

Comienza a llover en horas de la tarde, desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. durante aproximadamente dos horas, afectando el avance de obra.

El personal se quedará laborando hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio y locales.

Juliett Cano
Residente de obra

INTERVENTORIA

Miércoles 05 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: parcialmente soleado - lluvia

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se realiza visita por parte de los ingenieros eléctricos del contratista y de interventoría.

Tema eléctrico: Se realiza recorrido de obra identificando desde el punto de conexión inicial que corresponde al transformador existente; que se debe recomendar mantenimiento, así como mantenimiento al tablero de medidores existe
Se continua con el recorrido de la acometida existente, llegando a la caja en la bahía de parqueo de auditorio donde se realiza la conexión para el proyecto. Se evidencia la construcción de todas la cajas eléctricas alrededor de las canchas, pendiente terminar la del auditorio. Se evidencia la instalación de los postes de iluminación según diseño fotométrico de la marca Schreder. con fecha 16/09/2022. Pendiente la instalación de las acometidas, cableado a luminarias y tableros en la zona exterior y toda el sistema de iluminación en el auditorio. Se observa una puesta a tierra, pendiente de la medida de resistividad de tierra.
Se recomienda indicar la fecha de instalación de la tubería en cielo raso de auditorio y el cableado. en general, con la llegada del cable debe estar acompañado del certificado de calidad

rm
5/04/23
Byron Ruiz
Contratista

Pedro Reyes
Ing. Electricista
Interventoría

Jhon Alegre
Interventoría

Se verifica el certificado del tablero con fecha de vigencia 13 de septiembre del 2023.
Se solicita al contratista foto de fabrica del tablero y video con pruebas en sitio

Powered by CamScanner

antes de salir de fabrica.
Se verifica el certificado de calidad de los luminarios encontrando las especificaciones del proyecto en la linea 9 y 16.
Se recibe parte de certificado de producto de los postes, este pendiente el certificado de producto, poco ser entregado por el contratista
Se evidencia discrepancias entre el diagrama unifilar y el plano de instalaciones electricas 1 de 3; se solicita al contratista actualizar el diagrama unifilar e ir adelantando el plano record con los ajustes presentados en obra.

Ing. Electricista
I. Interventoria

INTERVENTORIA

PARA ENTREGA DE ESCENARIO SE DEBE REVISAR ACABADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, HAY DETALLES EN PINTURA Y CAJAS DE INSPECCIÓN QUE SE DEBE CORREGIR.
AÚN NO HA LLEGADO TABLETA TACTIL Y ESTÁ AFECTANDO CONFINAMIENTO LOSETA EN CONCRETO 40 x 40 CM. SE DEBE REVISAR ASENTAMIENTO TABLETAS A CAUSA DE SEGREGACIÓN DE ARENA POR LLUVIA, SE DEBE VOLVER A NIVELAR SUPERFICIE DE TABLETAS (LOSETAS 40 x 40 CM)
Llega material de Magi Equipos, formaleta, para continuar con las actividades del auditorio cerrado.
De igual manera, llega material de la Gran Forestal para el cuarto de data.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para los vigas de 30x30 y 15 x 30 cm del auditorio cerrado.
Se continúan instalando la loseta en el área del gimnasio área libre, y se alimina de instalar en el corredor del lado de la cancha múltiple y de la cancha de tenis, quedando pendiente su compactación.
Se instala la malla electrosoldada en la zona de juegos infantiles para poder fundir la data.
Se comienza a instalar la formaleta en el tutorial costa de la cancha múltiple para la cimentación.

Powered by CamScanner

Se continúa armando el arco de refuerzo en la viga cerca del auditorio.
Se formaleta y se funde otro tramo de la viga del auditorio.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades.

Juliath Baro
Residente de obra

Juan Naps
Inspector

Nota 169 Jueves 06 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: nublado
Personal: 18 ayudantes, 5 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 Coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
A pesar de ser jueves santo, el personal labora para adelantar actividades y cumplir con el Plan de Contingencia.
Se continúan instalando los bloques estructurales para levantar los muros del auditorio.
Se continúa instalando la losa en el arco del gimnasio al eje libre, quedando pendiente su respectiva compactación.
Se instala la formaleta acero y se cierra el arco de refuerzo para las columnas de 40 cm del auditorio cerrado.
Se nivela el terreno de la zona de juegos para poder fundir la placa.
Se continúa figurando el acero de refuerzo de las vigas y columnas del auditorio cerrado
Se instala la tubería para la red hidráulica en el auditorio para los baños.
Llega arena para poder continuar con la ejecución de actividades.
Se comienza a fundir la cañuela del lado oeste de la cancha de tenis.
Se comienzan a fundir las columnas para terminarlas de nivelar.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades de obra.

Juliath Baro
Residente de obra

Juan Naps
Inspector

Nota 170 Viernes 7 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: nublado
Personal: 18 ayudantes, 5 oficiales, 01 maestro, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Al igual que ayer, el día de hoy es festivo, sin embargo, se labora para adelantar actividades acabas como lo es en el auditorio cerrado.
Se desencofran las columnas fundidas en el auditorio y se hace el respectivo curado.

Powered by CamScanner

Se fragua e instala el acero de refuerzo en las columnas del auditorio y en la viga.

Se formaleteon dos columnas y un tramo de la viga y se funden con concreto de 4000 PSI.

Se continúa instalando la formaleta en la cenefa del lado oeste de la cancha de tenis y se funde.

Se continúa instalando la losa en la zona del gimnasio al aire libre.

Se concreta a fundir la otra con concreto de 3500 PSI en la zona de los juegos infantiles, y se programa para el día lunes el concreto premezclado.

Se continúan instalando los bloques estructurales para muros del auditorio.

El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio.

Juliath Cano
Residente de obra

JUAN ALDAS
INSPECTOR

Nota N°1 Sábado 08 de abril de 2023

Clima: mañana: Soleado; tarde: soleado

Personal: 18 ayudantes, 8 oficiales, 1 maestro, 01 almacenista, 01 coordinador de oficios, 01 residente

Maquinaria: -

Luego el personal del asfalto para hacer correcciones a la pista de trote con asfalto y compactando con rana solicitado por interventoría.

Se realiza limpieza general de la obra para mantener el área de trabajo organizada y evitar accidentes o incidentes.

Se continúa instalando la losa en el área del gimnasio al aire libre.

Se continúa instalando la malla electrosoldada para la placa en la zona de juegos.

Se continúa fundiendo las vigas aéreas en los puntos formaletados del auditorio.

Se instala la formaleta circular para las columnas del auditorio cerrado.

Llovió durante la madrugada, por lo tanto, el terreno se encuentra húmedo.

Se realiza el respectivo curado en las columnas fundidas del auditorio cerrado.

Se fragua e instala el acero de refuerzo en las columnas restantes para fundir y en los tramos de la viga aérea restantes.

Se continúan las actividades en la cañuela ubicada en el lateral oeste de la cancha de tenis, desencofrando la parte fundida.

El interventor dio recorrido en el proyecto y aprobó la pista de trote, recomendando que la pista se termine de compactar con el paso del personal y barra, cuando esté culminando el proyecto, quedando lista dicha pista de trote.

El personal se quedó laborando el día de hoy hasta las 5:00 p.m. para adelantar actividades

Powered by CamScanner

y cumplir con el Plan de Contingencia, el día de mañana no se laborará para continuar el día lunes con buen rendimiento.

Juliath Cano
Residente de obra

Voto 172 lunes 10 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: parcialmente soleado

Personal: 1 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 laborant, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para la viga canal del auditorio cerrado.

Se continúa instalando los bloques estructurales en los muros de las vigas y columnas fundidas en el auditorio cerrado.

Se continúa instalando la losaleta en la zona del gimnasio al aire libre.

Se continúa fundando la placa de la zona de los juegos infantiles.

Se continúa figurando y armando el acero de refuerzo de las columnas del auditorio cerrado.

Se programa para el día de mañana el concreto premezclado de 3500 PSI, con volumen de 10 m³, aproximadamente.

Se funde otro tramo de la cañuela del lateral oeste de la cancha de fútbol.

El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m. para adelantar actividades y cumplir con el Plan de Contingencia de acuerdo con el cronograma.

Juliath Cano
Residente de obra

SE REITERA QUE PARA EL RECIBO DE OBRA, SE DEBE CORREGIR PINTURA EN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO, PUNTOS DONDE NO SE APLICÓ PINTURA O DONDE HAY ESCORIA DE SOLDADURA. CORREGIR MANCHAS DE PINTURA DEL CERRAMIENTO SOBRE VIGAS DE CONCRETO, REJILLAS A CÁRCAMO, LOSETAS DE CONCRETO, POSTES DE ILUMINARIA EN ZONAS DE CANCHAS.

SE DEBE REALIZAR CASAL DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA AL NIVEL DE LOSETAS EN ZONAS DURAS.

SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS UTILIZADOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

PARA CONCRETO, MATERIALES GRANULARES, ASFALTOS, ENTRE OTROS

LOS DOS PRESENTE MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA USO ADECUADO DE CADA UNA DE LAS AREAS; CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, AUDITORIO, GIMNASIOS, ETC.

SE TRAMITA ANTE SECRETARIA DE DEPORTES Y CULTURA SOLICITUD DE PRÓRROGA #3 POR LLUVIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Juliett Cano
Residente de obra

JHON ALEX INTERVENTORIA

Vale 193 Martes 11 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde soleado - lluvia

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electrico, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de obras y 01 residente

Maquinaria: 02 mixer

El terreno se encuentra un poco húmedo debido a que llovió durante la noche.

Llega en horas de la mañana la mixer de placa GXU 365 con concreto premezclado de 3000 psi para fundir parte de la placa de la zona de juegos infantiles.

El personal se dispone a ubicar y nivelar bien el concreto por la placa.

Se continúan instalando los bolardos en los puntos curvos de la zona del gimnasio.

Se ajustan los flejes para el acero de refuerzo de los vigas del auditorio cancha.

Se termina de fundir la cubierta ubicada en el lateral oeste de la cancha de tenis

Comienza a llover desde las 3:15 p.m. hasta las 5:00 p.m. aproximadamente de manera intermitente, afectando la ejecución de obra.

Se termina de instalar la loseta en el gimnasio al aire libre.

El personal electrico acomodando las cajas eléctricas e instalando la tubería y cajas para los tomas del auditorio cancha.

El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m. para adelantar actividades

Juliett Cano
Residente de obra

JHON ALEX

Vale 194 Miércoles 12 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electrico, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúan las labores para la ejecución de obra, sin embargo, debido a que llu
durante la noche, el terreno se encuentra húmedo.

Se continúan instalando los bloques estructurales en los muros del auditorio cerrado
las partes fundidas de las vigas y columnas.

Se continúa fogueando e instalando el acero de refuerzo en las columnas y vigas
auditorio cerrado.

Se terminan de fundir las columnas del auditorio cerrado con concreto de 4000 PSI.

Se terminan de fundir, de igual manera, la viga aérea de 30x30 del auditorio.

Se realiza el respectivo curado en las columnas del auditorio con cinipel.

El personal labora hasta las 6:30 p.m. para adelantar con las actividades del auditorio.

Juliath Card
Residente de obra

JUAN ALEJO
INTERVENTORIA

Nota 115 Jueves 13 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector,
01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El terreno amaneció húmedo debido a la lluvia de la noche anterior.

Se continúan instalando los bloques estructurales split en el auditorio cerrado para
los muros.

Se cortan e instalan los pasos peatonales en los andenes del urbanismo del
proyecto general.

Se comienza a figurar el acero de refuerzo para la viga de 15x35 del auditorio

Se continúan ajustando y acomodando las cajas eléctricas.

Se obtienen los resultados de las briquetas, dando un buen resultado para
el asfalto de la pista de trote.

El personal labora hasta las 6:30 para adelantar actividades.

Juliath Card
Residente de obra

JUAN ALEJO
INTERVENTORIA

Nota 116 Viernes 14 de abril de 2023

Clima: mañana: lluvia - nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 almacenista, 01 maestro, 01 interventor,
01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Powered by CamScanner

Maquinaria: -

Amanece lloviendo el día de hoy y continúa así hasta las 7:40 a.m. por lo que las actividades inician apenas Oscampa.

Se continúa instalando las duchas en el muro de bloque estructural del auditorio, instalando 1 cada 40 cm.

Se rellenan los espacios de los bloques estructurales donde están las duchas con concreto pobre para dale estabilidad al acero de refuerzo.

El personal que trabaja en alturas es el personal autorizado y cumple con los elementos de protección personal (EPP); además, en obra se cuenta con un coordinador de alturas supervisando al personal; también, se les realiza una capacitación antes de comenzar a ejecutar las actividades en altura.

Se instala la malla electrosoldada en el área donde será instalado el balcón.

Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga cárcel del auditorio.

Se continúa instalando el piso podotáctil en los cercados de los laterales de las canchas.

Se realiza la respectiva demolición diseñada de las cajas eléctricas para reubicarlas y que queden al nivel del acabado de la losa.

Se procura Ranja en la zona de juegos infantiles para instalar los bordillos.

Se realizan cajas de inspección eléctricas antes del auditorio cerrado y la cancha múltiple.

Llueve desde las 11:30 a.m hasta la 1:00 p.m. y llueve nuevamente desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. afectando un poco el avance de las actividades; sin embargo, el personal labora hasta las 6:00 p.m. para cumplir con el Plan de Contingencia.

Judith Cano
Residente de obra

Juan Mejía
Interventoría

Lote 177 Sábado 15 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Debido a la lluvia de la noche anterior, el terreno del parqueo amanece húmedo.

Se continúa instalando el piso podotáctil en los cercados del ubicacismo en los laterales de las canchas.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros superiores del auditorio cerrado.

Se continúa instalando las duchas en los muros del auditorio cerrado.

Se definen los diámetros y coordenadas en la zona del gimnasio al aire libre y se

concreto a capa, la hasta de 5cm creada para fundir la placa en concreto, los implementos deportivos.

Juliath Cano
Residente de obra

SE CUENTA CON APROBACIÓN DE PRÓRROGA Nº 03 A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA MATERIAL POR LLUVIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR UN MES MAS, ES DECIR, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2023

SE DEBE TENER CUIDADO CON EL POLVO DE LAS CANCHAS SE DEBE EVITAR CONTAMINACIÓN CON MATERIAL DE POLVO DE CORTE DE LOSETAS EN CONCRETO.

Juliath Cano
Residente de obra

JHON ALEXIS
INTERVENTORIA

Obra 139 Lunes 17 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electrico, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Se continuo instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio con

Se terminan de instalar el piso podotactil en los corredores de los lados de la c

Se continúa instalando las divisiones en los muros del auditorio y se dejan los espacios para una distancia mayor de los accesos.

Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para los vigas del audi

Se continúa instalando el bordillo prefabricado en la zona de juegos infantiles.

Se continúa haciendo los cortes en la losa para fundir la placa de los elemen deportivos en el circo del gimnasio al aire libre.

Se continúa excavando al lado sur-este del auditorio para instalar el colector y la acometida que conecta a la tubería principal.

Las excavaciones de las Zanjas tienen una medida de 0.70x0.92x5m y el apique 1.2x1.73x2m, para un volumen total de excavación de 3.97 m³

Juliath Cano
Residente de obra

Obra 179 Martes 18 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrica, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

En horas de la mañana se realiza comité de obra, el cual interventoría informa que no se realizará el pago del acta nº5 hasta que no se subsanen los siguientes detalles:

1. Colocación de marco y tapa de cajas eléctricas
2. Limpieza de pintura en los postes metálicos
3. Limpieza de pintura en vigas de cimentación en canchas
4. Limpieza de pintura en tapas del circuito
5. Nivelación y compactación de bordes
6. Limpieza de pintura en acometidas

Debido a los temas tocados en el comité, se realiza un plan de acción y se conforma una cuadrilla para realizar las correcciones de dichas actividades.

Llega formaleta y otros materiales de Mtto Equipos para continuar con las actividades de fundición del auditorio.

Se continúa figurando y armando e instalando el acero de refuerzo para los vigas del auditorio cercado.

Se lijan las vigas de cimentación de las canchas para quitar la pintura vieja.

Se figura e instala el acero de refuerzo para las columnas indicadas del auditorio.

Se comienza a acomodar las tapas y marcos de las cajas eléctricas.

Se comienza a retirar los pilotes para la instalación de los implementos deportivos en el área del gimnasio al aire libre.

Se continúa excavando la zanja para la instalación de los bordillos en la zona de los juegos infantiles.

Juliette Cano
Residente de obra

Obra 180 Miércoles 19 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 eléctrico, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Llega a primera hora, material de la Gran Tenaleria para continuar con las actividades de ejecución de obra.

Powered by CamScanner

Adicionalmente, llegan arena para continuar con las actividades de retiro de concreto.
Se continua nuevamente con las alturas para nuevo personal para los labores en alturas auditorio cerrado.
Se instala el acero de los platos en las tres áreas de los implementos deportivos de la zona del gimnasio al aire libre.
Se continua a preparar la mezcla y a fundir las placas en tres áreas para la instalación de los implementos deportivos del gimnasio.
Se continua a donde la bosta para fundir la placa de los dos implementos faltantes para el gimnasio al aire libre.
Se donde la bosta alrededor de las cajas de inspección y eléctricas para nivelar las marcos y las tapas.
Se fundan y nivelan las cajas eléctricas ubicadas en el cerrado del lateral esta entre las gradas y la cancha múltiple, quedando a nivel del acabado de la bosta.
Se continúa figurando el acero de inspección e instalándolo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.
Se continúa con la limpieza de la pintura verde en los postes por el fogueo provocado al pintar el concreto contra impacto.
Se termina de instalar la malla electrosoldada y de fundir las placas de las tres áreas para los implementos deportivos ubicados al frente de la cancha múltiple.
Se compacta la bosta instalada en los cerramientos ubicados en el lado este de la cancha múltiple y lado oeste de la cancha de tenis.
Se lija la corrosa y las vigas de las canchas para quitar la pintura verde ocasionada por el fogueo al pintar el concreto contra impacto.
Se comienza a lijar las tapas del cárcamo para eliminar la pintura verde.
Se continua con las actividades del componente eléctrico en el auditorio cerrado.

Julieth Card
Residente de obra

Nota 181 Jueves 20 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado - lluvia; tarde: lluvia
Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 sisa, 01 residente
Maquinaria: -
Se continua con las actividades de elaboración de detalles, lijando las vigas de amarración de las canchas, las tapas del cárcamo y la cañuela; además se continúa limpiando la pintura de los postes de iluminación.

Powered by CamScanner

Se continua compactando la losa de los corredores ubicados a los costados de los muros, cerca de torres y cerca multiple.

Comienza a llover desde las 10:40 a.m. hasta las 12:00 p.m., aproximadamente durante una hora y 20 minutos.

Luego, llueve nuevamente desde la 1:00 p.m. hasta las 4:30 p.m., durante tres horas y media aproximadamente, afectando el avance de obra al día de hoy.

Llega un viaje de recebo de 7 m^3 en una volqueta sencilla con placa TNG 575 para continuar con las actividades de marcha de concreto.

Se realiza inducción/reinducción al personal de obra sobre SGSST y Gestión ambiental (Plan de manejo ambiental) y charla sobre reporte de accidentes de trabajo y lección aprendida por parte de la SISO en compañía del coordinador de alturas y la residente de obra.

Se comienza a instalar la formaleta para fundir las columnas inclinadas y vigas aéreas del auditorio cerrado.

Se funde la placa aérea y se instala provisionalmente la malla electrosoldada en la zona de los juegos infantiles.

Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga del auditorio cerrado.

Se continúa acomodando las cajas eléctricas del proyecto para que queden a nivel.

Se terminan de cortar los hierros para las placas de los dos implementos deportivos faltantes, se realiza la respectiva excavación de los pilotes y se instala el acero de refuerzo de estos pilotes.

Juliath Cano
Residente de obra

Acta 182 Viernes 21 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Debido a la lluvia del día de ayer y de la noche, el terreno amaneció en pocas horas

Se continúa figurando el acero de refuerzo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros inclinados del auditorio.

Se continúan con las actividades de socavación de detalles para limpiar la pintura vieja de las vigas, pernos, concreto y la cal del alrededor.

Se continúa con la compactación de los hierros de los corredores.

Se continúan ajustando y nivelando las tapas y marcos de las cajas eléctricas.

Se instala la malla electrosoldada y se funden las placas para los implementos deportivos

Powered by CamScanner

del ajuste al area libre.
Se continúa instalando los bastos en el lado norte de la zona de juegos infantiles
Se termina de instalar los bastidores en la zona de juegos infantiles.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 183 Sábado 22 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde soleado
Personal: 14 ayudantes, 03 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúan instalando los bloques estructurales en los muros existentes; el personal cumple con los implementos de protección personal y cuentan con supervisión del coordinador de alturas.
Se nivela el terreno en el área norte de la zona de los juegos infantiles y se aplica la cama para instalar la baldosa.
Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.
Se continúan solucionando los detalles presentados por la pintura verde.
Se continúa instalando las baldosas en el lado norte de la zona de juegos infantiles.
Interventoría aprueba la instalación del piso podotáctil de 40x40 cm en la zona de juegos infantiles para que coincida con el tamaño de las baldosas.
El personal labora hasta las 4:00 p.m. para adelantar actividades en el auditorio cerrado.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 184 Lunes 24 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado
Personal: 13 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente, 02 soldadores
Maquinaria: -
En horas de la mañana llega material para la estructura metálica de la cubierta
Llega un viaje de triturado de 7 m³ en una volqueta roralla de placa TVG 515.
Se comienzan las labores con la estructura metálica, aplicando anticorrosivo en la

labores para los cables de la cubierta
Se funde el tramo de la viga acero fabricado en el auditorio cerrado
Se continúa figurado el acero de refuerzo para los platos de las vigas del auditorio
Se continúa fundando la placa para el piso caucho en la zona de los juegos infantiles
Se instala la malla electrosoldada en el área faltante por fundir de la placa en la zona de los juegos infantiles
Se continúa instalando el piso podotáctil y la boda en el lado norte de la zona de los juegos infantiles
Se continúa con las actividades de observación de detalles, lijando y limpiando las pinturas vaciadas figuradas en las vigas de cimentación.
Se termina de limpiar los restos de la pintura vaciada fraguada al entorno del cerramiento.
El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m para adelantar las actividades de operación.

Julieth Cano
Residente de obra

Lista las 7:00 Martes 25 de abril de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 16 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria:-
Se continúa laborando con la instalación y figuración del acero de refuerzo para las vigas y columnas aéreas del auditorio cerrado.
Se continúan ajustando y nivelando las tapas y marcos de las cajas eléctricas dejadas en el cerrado del lateral norte de la cancha de tenis.
Se cuenta con supervisión por parte del coordinador de alturas y el personal permitido para laborar en alturas cuenta con los elementos de protección personal.
Se continúan instalando las tuberías en la zona de los juegos infantiles, al lado norte de esta.
Se continúa instalando el piso podotáctil en el lado norte de la zona de los juegos infantiles.
Se termina de instalar la malla electrosoldada para fundir la placa del piso caucho en la zona de juegos infantiles
Se termina la actividad de fundición de la losa de 3000 PSI para la instalación del piso caucho en la zona de juegos infantiles
Vaciar el anchapo para el piso y parados de las tuberías y la zona común

del auditorio cerrado.
El personal laboro hasta las 6:00 p.m. para adelantar labores en el auditorio cerrado.
El Consorcio Dominico PMC, encargado del proyecto de arborizado, realizo desconexión de energía desde la 1:30 p.m. para la comodidad, el uso del proyecto SACUDETE no hacia labores de actividades con energía, como la soldadura de la estructura metálica para la cubierta, Concretadora, corte de bloque y acero, entre otros.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 186 Miércoles 26 de abril de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 16 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 inge, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente, 01 SISO
Maquinaria: -
Por motivos personales, yo Vanessa Mejía Varela con cédula de ciudadanía numero 1088275312 con Licencia SST 1686-20 renuncio a partir del día de hoy al cargo de asesora en seguri y salud en el trabajo para la obra Sacudete - Parque del C Consorcio Sacudete Col a partir de este momento. El informe d mes será remitido dentro de los cinco (5) días del mes de mayo como se tenía establecido con todos sus anexos

Mejía. Asesora SST Obra

Se realiza entrega al ingeniero (Inspector) Nicolai Zapat quién es el coordinador de trabajo en altura.

Mejía Asesora SST Obra
Ing Ing Ing Inspector de obra
Juliath Cano Residente de obra

SE REQUIERE EL INGRESO DE PROFESIONAL SST PARA QUE REMPLACE A LA PROFESIONAL VANESSA MEJIA VARELA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE PARA QUE LA OBRA CUENTE CON RESPONSABLE EN SG-SST, LA RESPONSABILIDAD DE OCURRENCIA DE ALGIN EVENTO, ES RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SACUDETE COL.

Juliath Cano

Llega en horas de la mañana la tanqueta y el personal para la cerámica del auditorio.
Desde el día de ayer el proyecto se encuentra sin energía debido a la acometida, al cual afecta el avance de determinadas actividades, tal cual dependen de esta. La energía fue volver a colocar a las 10:30 a.m.
Antes llega la energía, se retoman las actividades de estudiantes para cerrar la estructura metálica de la cubierta del auditorio.
Se realiza limpieza general de obra, en la zona de juegos infantiles, auditorio, canchas y urbanismo.
Se nivela el terreno circundante del auditorio de acuerdo con las pendientes especificadas.
Se instala la formaleta para fundir la viga cerca de 30x30 en el auditorio cerrado.
Se continúa con la instalación de la loseta y en el piso podotáctil en el lado norte de la zona de juegos infantiles y auditorio.
Se encuentra caja de inspección para su nivelación de acuerdo con el acabado del piso.
Se funde banda que divide las losetas en el área norte de la zona de juegos.
Se continúa lijando las vigas de cimentación para eliminar la pintura vieja.
Llega un viaje de arena de $7 m^3$ para continuar con las actividades de obra.
El personal labora hasta las 6:30 p.m. para poder cumplir con el Plan de Contingencia.
El Ingeniero y Coordinador de Alturas Nicolás Zapata queda a cargo de la supervisión de los trabajadores mientras se consigue un nuevo profesional SST.

Yeliath Cano
Residente de obra

Nota 187 Jueves 27 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 dibujante, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de lijado en vigas de cimentación de las canchas para eliminar la pintura vieja ocasionada por el fogón al pintar el cerramiento.
Se nivela el suelo circundante del auditorio para instalar las losetas.
Se instalan las losetas en el lado norte de la zona de juegos infantiles.
Se funde la viga cerca con concreto de 4000 PSI de 30x30 cm en el auditorio.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para las vigas y columnas inclinadas del auditorio cerrado.
Se funde caja de inspección ubicada entre el auditorio cerrado y la cancha múltiple.

Powered by CamScanner

Se corta el cable electrico para instalarlo en sus respectivas cajas para la iluminacion del proyecto SACUDETE en el parque del café.

Comienza a llover dando las 4:40 p.m. por lo que toca suspender las actividades de obra, llueve hasta horas de la noche.

Judith Cano
Residente de obra

Obra 188 Viernes 28 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia - nublado - nublado

Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 SISO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 Coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Ingresa el día de hoy el nuevo profesional SST encargado del personal de obra del proyecto SACUDETE - Parque Metropolitano del Café.

Yo, JOSE JOAQUIN FEIJOO RUIZ con cedula 16218821 de Cartago Valle - TP-SST 0813-16. INGRESO como NUEVO profesional en seguridad y salud en el trabajo en remplazo de la profesional Vanessa Mejia

Profesional en Seguridad y salud en el trabajo.

El día de hoy amanece lloviendo, por lo que el terreno se encuentra húmedo.

Se realiza capacitación SST y presentación del nuevo profesional con los trabajadores de la obra.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio.

Se continúa figurando el acero de refuerzo e instalando el acero para las vigas y columnas del auditorio cerrado.

Se formaletean las vigas y columnas para poder dar concreto de 4000 PSI en auditorio cerrado.


Se nivela las cajas de inspección para que queden a nivel del terminado de la losa.

Se continúan instalando las losetas y el piso podotáctil en la zona de juegos infantiles y alrededor del auditorio.

Se instalan los implementos deportivos de la zona del gimnasio al aire libre, quedando listo esta item.

Se realiza visita por parte del proveedor para los barandales de la zona de juegos infantiles, para verificación de medidas en campo.

Juliath Cano
Residente de obra



Obra 139 Sábado 29 de abril de 2023

Clima: mañana: Soleado, todo soleado

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 inspector, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Llega material para los barandales de la zona de juegos infantiles y se comienza a labores. soldando y armando el material.

Se continúa izando y armando el acero de refuerzo para los muros y columnas del auditorio cerrado

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para los muros del auditorio cerrado.


Se instalan los bancos y el piso podotáctil en la zona de juegos infantiles y alrededor del auditorio cerrado.

Se replantea la pendiente de la losa entre el auditorio cerrado y la cancha múltiple.

El personal labora hasta las 4:00 p.m. y laboran el día de mañana para adelantar actividades.

Se realiza visita por parte de los proveedores de la puerta de madera para verificar medidas.

Juliath Cano
Residente de obra



Powered by CamScanner

(ANEXO 07)
CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL ESTADI DEL TIEMPO

FECHA: 30/04/2023
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 3915 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SACUDETE COL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 **PROYECTO:** PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3916 DE 2022 **INTERVENTOR:** SOLIUN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	Total
Seco	7	8	8	7	7	8	8	7	8	6	8	8	8	7	8	8	8	8		5	8	8	8	3	8	7	5	7	8	8	0	212
Lluvias moderadas	1									1				1						2												5
Lluvias intensas				1	1			1		1										1				5		1	3	1				15
Total horas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JULIETH KARINA CARO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JHON HAROLD ALAPE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

(ANEXO 08)
CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: ABRIL **CONTRATO No.** 3915 DE 2022 **SECTOR :** RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATISTA **CONSORCIO SACUDETE COL**

DIA / MAQUINA	Sab 1	Dom 2	Lun 3	Mar 4	Mie 5	Jue 6	Vie 7	Sab 8	Dom 9	Lun 10	Mar 11	Mie 12	Jue 13	Vie 14	Sab 15	Dom 16	Lun 17	Mar 18	Mie 19	Jue 20	Vie 21	Sab 22	Dom 23	Lun 24	Mar 25	Mie 26	Jue 27	Vie 28	Sab 29	Dom 30	Lun 1
VOLQUETA 7 M3					A	A				A		A	A	A					A	A				A		A					
VOLQUETA 15 M3		A	A														A											A	A		
RETROEXCAVADORA																															
BOBCAT																															
VIBROCOMPACTADOR		A	A	A	A	A	A			A		A					A														
DEMOLEDOR																															
PULIDORA			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MEXER CONCRETO																															
EQUIPO SOLDADURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						A					
COMPRESOR-PINTURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA-CONCRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO = **A** REPARACION = **R** INACTIVO = **I**

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez
Residente de Obra

Matrícula No.: _____

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco
Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155

ALCALDÍA DE PEREIRA

(ANEXO 09)
CONTROL PERSONAL

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - MES O PERIODO

PROCESO _____ SUBPROCESO _____ CONTRATO No: **3915 DE 2022**

Nombre	Cargo	Período laborado	No Días mes (Base Liquidación)	Cédula No.	MES O PERIODO ABRIL																									EPS		ARP	PENSIONES		CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA		Razon Social	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
					M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
Gregorio Antonio Rodriguez Ladino	AYUDANTE	abr-23	30	6.423.569																									30			30		30			
Orlando Jose Rossi Saavedra	AYUDANTE	abr-23	30	15.027.778																									30			30		30			
RAMIREZ JAIRO	AYUDANTE	abr-23	30	10.106.217																									30			30		30			
OLAYA JHOVANY	AYUDANTE	abr-23	30	82.260.321																									30			30		30			
NARANJO DANIEL	RESPONSABLE SG SST	abr-23	30	18.222.498																									30			30		30			
MONTAÑO DANIEL	RESPONSABLE SG SST	abr-23	30	1.088.025.827																									30			30		30			
FEIJOO JOSE	RESPONSABLE SG SST	abr-23	30	16.218.821																									30			30		30			
MEJIA VANESSA	RESPONSABLE SG SST	abr-23	30	1.088.275.312																									30			30		30			
Julieth Karina Caro Jiménez	RESIDENTE	abr-23	30	1.088.031.565																									30			30		30			
JARAMILLO JUAN	AYUDANTE	abr-23	30	1.089.930.657																									30			30		30			
JARAMILLO JUAN	OFICIAL	abr-23	30	4.519.064																									30			30		30			
ZAPATA NICOLAS	AYUDANTE	abr-23	30	1.004.686.165																									30			30		30			
VALENCIA HAMILTON	AYUDANTE	abr-23	30	1.054.856.266																									30			30		30			
MARIN KEVIN	AYUDANTE	abr-23	30	1.089.932.231																									30			30		30			
SORACA WILVER	AYUDANTE	abr-23	30	9.023.231																									30			30		30			
VALENCIA YHON	AYUDANTE	abr-23	30	1.115.744.611																									30			30		30			
GONZALEZ JOSE	AYUDANTE	abr-23	30	1.088.298.588																									30			30		30			
HERNANDEZ DIEGO	AYUDANTE	abr-23	30	18.612.707																									30			30		30			
GUTIERREZ JOSE	AYUDANTE	abr-23	30	10.144.877																									30			30		30			
GUTIERREZ JONNY	AYUDANTE	abr-23	30	1.087.492.990																									30			30		30			
GONZALEZ JAIRO	AYUDANTE	abr-23	30	10.137.529																									30			30		30			
GARCIA JEFFERSON	AYUDANTE	abr-23	30	6.165.733																									30			30		30			
ARANDA JOHN	AYUDANTE	abr-23	30	1.007.816.790																									30			30		30			
CAICEDO JORGE	AYUDANTE	abr-23	30	9.861.190																									30			30		30			
GARCIA JOSE	AYUDANTE	abr-23	30	10.103.255																									30			30		30			

9450783578 (EPS) 9450783578 (PENSIONES) 9450783578 (CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA)

Firma _____

Nombre : JULIO CESAR TORRECILLA
Director de Obra
Matricula No.:

Firma _____

Nombre :RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Director de Interventoria
Matricula No.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901516428	2	CONSORCIO SACUDETE COL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	MZ C CASA D	PEREIRA-RISARALDA	5742136	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	9450783578	9450783578	E	2023/05/10	2023/05/10	BANCOLOMBIA	2	$7,125,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007816790	ARANDA JOHN	X																	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF44	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
2	CC	9861190	CAICEDO JORGE	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF44	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
3	CC	1088031565	CARO JULIETH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	16218821	FEIJOO JOSE	X																	230201	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF44	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
5	PT	6165733	GARCIA JEFFERSON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	10103255	GARCIA JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	10137529	GONZALEZ JAIRO	X																	230301	22	$850,667	$136,200	ESSC62	22	$850,667	$34,100	CCF44	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1087492990	GUTIERREZ JONNY	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF44	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
9	CC	10144877	GUTIERREZ JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	18612707	HERNANDEZ DIEGO	X																	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF44	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0	Si	$311,500
11	CC	1089930657	JARAMILLO JUAN		X																230301	28	$1,082,667	$173,300	ESSC62	28	$1,082,667	$43,400	CCF44	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	Si	$335,500
12	CC	4519064	JARAMILLO JUAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1089932231	MARIN KEVIN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	1088275312	MEJIA VANESSA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1088025827	MONTAÑO DANIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	18222498	NARANJO DANIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	82260321	OLAYA JHOVANY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	10106217	RAMIREZ JAIRO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	PT	6423569	RODRIGUEZ GREGORIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	15027778	ROSSI ORLANDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	9023231	SORACA WILVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	1054856266	VALENCIA HAMILTON																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
23	CC	1115744611	VALENCIA YHON	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$1,600	CCF44	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
24	CC	1004686165	ZAPATA NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(24)**																						$23,006,669	$3,681,500			$23,006,669	$920,800			$23,006,669	$920,800			$23,006,669	$1,602,600		$0	$0		$7,125,700

2023/05/10 19:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901516428	2	CONSORCIO SACUDETE COL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	MZ C CASA D	PEREIRA-RISARALDA	5742136	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	9450783578	9450770471	E	2023/05/10	2023/05/10	BANCOLOMBIA	2	$7,125,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$3,681,500	$0	$0	$3,681,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,567,800	$0	$0	$2,567,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$742,500	$0	$0	$742,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,602,600	$0	$0	$1,602,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$1,602,600	$0	$0	$1,602,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$920,800	$0	$0	$920,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	24	$920,800	$0	$0	$920,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$920,800	$0	$0	$920,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$171,900	$0	$0	$171,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$187,200	$0	$0	$187,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$232,200	$0	$0	$232,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$51,100	$0	$0	$51,100
TOTAL				**24**	**$7,125,700**	**$0**	**$0**	**$7,125,700**

(ANEXO 10)
LABORATORIOS

GEOING

Laboratorio de suelos
Geotecnia e Ingenieria.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E-410

CLIENTE CONSORCIO SACUDETE COL

OBRA CONSORCIO SACUDETE PARQUE DEL CAFÉ


DATOS CILINDROS

# ENSAYO	CONSECUTIVO OBRA	ELEMENTO	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	RESISTENCIA ESPERADA (Lb/pulg2)	SLUM (pulg)	DIAS	DIAMETRO CILINDRO (Cm)	AREA CILINDRO (pulg2)	CARGA (Lb)	RESISTENCIA (Lb/pulg2)	DESARROLLO DEL CEMENTO (%)	TIPO DE CEMENTO	TIPO DE FALLA
1	1	COLUMNAS AUDITORIO	22/02/2023	1/03/2023	4000		7	15,5	29,25	66708	2280,8	57%	ALION HECHO EN OBRA	a
2	2	COLUMNAS AUDITORIO	22/02/2023	8/03/2023	4000		14	15	27,39	79564	2904,8	73%	ALION HECHO EN OBRA	b
3	3	COLUMNAS AUDITORIO	22/02/2023	15/03/2023	4000		21	15,1	27,76	88004	3170,5	79%	ALION HECHO EN OBRA	c
4	4	COLUMNAS AUDITORIO	22/02/2023	22/03/2023	4000		28	15	27,39	97371	3554,9	89%	ALION HECHO EN OBRA	a

CONCLUSIONES

MUESTRAS TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE.
EL CONCRETO **NO CUMPLE** CON LA RESISTENCIA DE DISEÑO ESPECIFICADA PARA 28 DIAS.

TIPOS DE FALLAS



Elaboro.

MICHAEL STIVEN CARDONA RODRIGUEZ
LABORATORISTA

Reviso y Aprobo.

JESUS DAVID ALVAREZ ECHEVERRI
GEOLOGO-ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Calle 41 #14-44. Barrio Buenos Aires, Dosquebradas, Colombia.
3116381148 - 3117875490
geoingl287@gmail.com

GEOING
Laboratorio de suelos Geotecnia e Ingenieria.

TOMA DE DENSIDAD EN TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA
I.N.V.E. 161 - I.N.V.E. 150

Código: DN-GEOING--001
Revisión: 01
Fecha: 28/01/2021

Cliente	CONSORCIO SACUDETE COL	Fecha	5-may-23	Tipo Material	BASE GRANULAR
Proyecto	SACUDETE PARQUE DEL CAFÉ				

N°	Muestra	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
1	Abscisa					
2	Cota					
3	Peso del frasco + Arena inicial (g)	6202	6136	6102		
4	Peso del frasco + Arena restante (g)	3495	3629	3649		
5	Peso de la arena total usada (3-4) (g)	2707	2507	2453		
6	Constante peso arena del cono (g)	1610	1610	1610		
7	Peso de la arena en el hueco (3-4-6) (g)	1097	897	843		
8	Densidad de la arena (g/cm3)	1,413	1,413	1,413		
9	Volumen del hueco (7/8) (cm3)	776,4	634,8	596,6		
10	Peso de material extraido	1783	1485	1417		
11	Peso unitario humedo (10/9) (gr/cm³)	2,297	2,339	2,375		
12	Humedad del material extraido (%)	3,4%	4,8%	7,0%		
13	Peso unitario material seco (11/(1+12)) (gr/cm³)	2,221	2,232	2,220		
14	Densidad maxima laboratorio (gr/cm³)	2,262	2,262	2,262		
15	Humedad optima de laboratorio (%)	7,7%	7,7%	7,7%		
16	% De Compactación de Terreno (13/14)*100 (%)	**98,2**	**98,7**	**98,1**		



Observacion D-1



Observacion D-2



Observacion D-3

31

Observacion D-4

32

Observacion D-5

Observaciones: Según las especificaciones generales de construccion de carreteras, articulo **310, 320, 330 -13** numerales 310.5.2.2.2 ; 320.5.2.2.2; 330.5.2.2.2; el porcentaje de compactacion de los materiales Afirmado y Sub-Base debe ser como minimo GCi(90)>=**95.0%**, para Base granular debe ser como minimo GCi(90)>=98.0% Según relacion de densidad de campo contra densidad maxima de laboratorio obtenida por medio del ensayo de proctor modificado (I.N.V.E - 142 - 13)

proctor (densidad maxima laboratorio), localizacion y tipo de material suministrado por el cliente

Elaboro:	MICHAEL STIVEN CARDONA R.		Reviso:	JESUS DAVID ALVAREZ ECHEVERRI
Cargo:	LABORATORISTA		Cargo:	GEOLOGO-ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y Comercializado por:

DFP INGENIERÌA ELÈCTRICA S.A.S.

NIT: 900.137.433-1
URBANIZACIÓN BOSQUES DE LA RIVERA MANZANA 33 CASA 6 CIUDAD PORFÍA VILLAVICENCIO (Colombia)

Evaluado conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE- Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 numerales 20.23.1 (Tableros de baja tensión) y 20.23.3 (Certificación de tableros y celdas)

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

Fecha de aprobación: 14-septiembre-2020
Fecha del primer seguimiento: 14-septiembre-2021
Fecha del segundo seguimiento: 14-septiembre-2022
Fecha de vencimiento: 13-septiembre-2023

Autorizado por

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
12-CPR-007

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

CERTIFICADO No 1227
Versión: 0

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	TABLEROS DE BAJA TENSION	ARMARIO DE MEDIDORES DE 6 CUENTAS HASTA 24 CUENTAS	DFP - T.M
2		TABLERO DE DISTRIBUCION	DFP - T.D
3		TABLERO DE SERVICIOS COMUNES	DFP – S.C
4		TABLERO DE TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS	DFP - T.T.A

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
12-CPR-007

Documento Firmado digitalmente valido como copia digital

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

ENCERRAMIENTOS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y Comercializado por:

DFP INGENIERÌA ELÈCTRICA S.A.S.

NIT: 900.137.433-1
URBANIZACIÓN BOSQUES DE LA RIVERA MANZANA 33 CASA 6 CIUDAD PORFÍA VILLAVICENCIO (Colombia)

Evaluado conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE- Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 numerales 20.5 (Cajas y conduletas (encerramientos))

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

Fecha de aprobación: 14-septiembre-2020
Fecha del primer seguimiento: 14-septiembre-2021
Fecha del segundo seguimiento: 14-septiembre-2022
Fecha de vencimiento: 13-septiembre-2023

Autorizado por

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
12-CPR-007

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

CERTIFICADO No 1228
Versión: 0

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	ENCERRAMIENTO	COFRES METALICOS PARA CONTROL	DFP - C .T
2		EQUIPO DE MEDIDA AE 914 GRIS RAL 7032 / ROJO HZ 1022	DFP - G.M
3		CAJA PARA 4 CUENTAS VERTICAL Y/O HORIZONTAL	DFP - C.4
4		CAJAS PARA 2 Y 3 CUENTAS MONOFASICAS, BIFASICAS, TRIFASICAS ET 905	DFP - C.2-3
5		CAJAS DE PASO	DFP – CP

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
12-CPR-007

Documento Firmado digitalmente valido como copia digital

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

SCHRÉDER COLOMBIA S.A.S.

Ubicado en: Avenida Calle 26 No. 69-63 Edificio Torre 26 Oficina 404- 405. Bogotá D.C. Colombia

Para los productos

LUMINARIAS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:
SCHRÉDER COLOMBIA S.A.S.
Ubicado en: Avenida Calle 26 No. 69-63 Edificio Torre 26 Oficina 404- 405. Bogotá D.C. Colombia

y fabricados por:
Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 320 de la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010, del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	18E5-0077-07		
Fecha de emisión:	2018-02-20	Fecha de última actualización:	2021-03-08
Fecha de renovación:	2021-03-08	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2022-03-07
Fecha de expiración:	2024-03-07	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2023-03-07

William Pizzano M.
Gerente General
NYCE Colombia

NYCE COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 18E5-0077-07

F9T01-05

Razón social:	SCHRÉDER COLOMBIA S.A.	Referencial:	Artículo 320 de la Resolución 180540 de 2010-03-30 30 de marzo de 2010, del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP
Fecha de emisión:	20 de febrero de 2018	Fecha de actualización	08 de marzo de 2021
Fecha de renovación:	08 de marzo de 2021	Fecha estimada 1er seguimiento	07 de marzo de 2022
Fecha de vencimiento	07 de marzo de 2024	Fecha estimada 2do seguimiento	07 de marzo de 2023

Referencias cubiertas por el certificado código **18E5-0077-07**

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	PONTO	Luminaria de Uso Exterior	IP 67 IK 10 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 5W Número de LEDs: Hasta 3 Corriente: Hasta 350mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER ILUMINACÁO, S.A. ETAP.SCHRÉDER-ILUMINACÁO INTERIOR, LDA. Parque Tejo XXI, Bloco, Lote1, Estrada Nacional 10; Km 131,2 2625-455 Forte da casa Portugal	20 de febrero de 2018
2	ILUM UP	Luminaria de Uso Exterior	IP 67 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 59W Número de LEDs: Hasta 24 Corriente: Hasta 350mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	20 de febrero de 2018
3	BJ-E	Señalización de Túneles	IP 66 IK 10 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 8W Número de LEDs: Hasta 27 Corriente: Hasta 350mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	COMATELEC SCHREDER Zone Industrielle FR-18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 3, rue du Cercle Roissytech BP 10058 Roissy-en-France FR-95723 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX 6 rue Bruyas FR-42800 SAINT MARTIN LA PLAINE	20 de febrero de 2018
4	BALPLAST	Señalización de Túneles	IP 66 IK 10 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 8W Número de LEDs: Hasta 27 Corriente: Hasta 350mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	COMATELEC SCHREDER Zone Industrielle FR-18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 3, rue du Cercle Roissytech BP 10058 Roissy-en-France FR-95723 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX 6 rue Bruyas FR-42800 SAINT MARTIN LA PLAINE	20 de febrero de 2018

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
5	BALJAL	Señalización de Túneles	IP 66 IK 10 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 8W Número de LEDs: Hasta 27 Corriente: Hasta 350mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	COMATELEC SCHREDER Zone Industrielle FR-18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 3, rue du Cercle Roissytech BP 10058 Roissy-en-France FR-95723 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX 6 rue Bruyas FR-42800 SAINT MARTIN LA PLAINE	20 de febrero de 2018
6	INDU BAY 150	Luminarias de uso interior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: 148W Número de LEDs: 140 Corriente: 4000mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	20 de febrero de 2018
7	INDU BAY 200	Luminarias de uso interior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: 195W Número de LEDs: 192 Corriente: 3700mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	20 de febrero de 2018
8	INDU BAY 250	Luminarias de uso interior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: 255W Número de LEDs: 240 Corriente: 6000mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	20 de febrero de 2018
9	INDU LINE	Luminarias de uso interior	IP 65 IK 07 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 38W Número de LEDs: Hasta 110 Corriente: Hasta 1000mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	20 de febrero de 2018

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	PERCEPTO	Luminarias de uso interior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 105W Número de LEDs: Hasta 44 Corriente: Hasta 700mA Clase eléctrica: I, II	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER MAGYARORSZÁG ZRT. SCHRÉDER HUNGARY PLC 2084 Pilisszentiván, Tópart 2., Hungary	20 de febrero de 2018
11	INDU FLOOD 1	Luminaria de Uso Exterior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 240V Potencia: 36 W Número de LEDs: 24 Corriente: 1400mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	15 de agosto de 2019
12	INDU FLOOD 2	Luminaria de Uso Exterior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 240V Potencia: 70 W Número de LEDs: 48 Corriente: 1400mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	15 de agosto de 2019
13	INDU FLOOD 3	Luminaria de Uso Exterior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 240V Potencia: 130 W Número de LEDs: 88 Corriente: 1400mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	15 de agosto de 2019
14	INDU FLOOD 4	Luminaria de Uso Exterior	IP 66 IK 08 Tensión Nominal: Hasta 240V Potencia: 205 W Número de LEDs: 96 Corriente: 1400mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	15 de agosto de 2019

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 18E5-0077-07

F9T01-05

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
15	INDU BAY GEN3	Luminaria de gran altura	IP 66 IK 08/10 Tensión Nominal: Hasta 240V Potencia: Hasta 210 W Número de LEDs: Hasta 640 Corriente: 106mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	02 de octubre de 2020
16	INDU FLOOD GEN2	Luminaria de Uso Exterior	IP 66 IK 09 Tensión Nominal: Hasta 277V Potencia: Hasta 375 W Número de LEDs: Hasta 288 Corriente hasta: 4000mA Clase eléctrica: I	SCHREDER	Luminaria	SCHRÉDER (CHINA) LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD. N° 40, 2# Xinye Street Tianjin Economic Technological Development Area West Tianjin China	08 de marzo de 2021

Fin del listado

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PROCABLES	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

CÓDIGO IAF:	**19**	**CÓDIGO NACE:**	**27.32, 27.90**	**CÓDIGO ICS:**	**29.060**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013/04/11
Fecha de Renovación: 2022/04/26
Fecha de Vencimiento: 2025/04/26

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/04/26 y 2024/04/26

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/04/26
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PROCABLES

Tipo	Alambres y cables termoplásticos					
Referencia	Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil					Calibres desde 6 mm^2 hasta 240 mm^2
Voltaje	600 V					
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000					Cobre suave
Cableado	Concéntrico, comprimido, compactado o flexible, clases AA, B, C, D, J o K. Construcciones UDC y SIW No aplica para alambres.de cobre.					Compactado, clase 2
Designación	TW	THW	THHW	THHW-LS	THWN/THHN	THWN-2
Aislamiento	PVC			PVC Baja emisión de humos (LS)	PVC	
Máxima Temperatura	60°C Seco o mojado	75°C Seco o mojado	90°C Seco, 75°C mojado			90°C Seco o mojado
Cubierta	No aplica				Nylon	
Marcación adicional aprobado	Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT" para THHW			Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT"; Resistente a la intemperie: "SR"; Resistente a gasolina y aceite: "GR II" para THHN/THWN-2; Resistente al fuego: "VW-1" para THHN/THWN-2		
Norma	UL 83				UL 83 o ET-116	UL 83 / E-BT-001
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) o NEC (National Electrical Code)					
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)					

Notas:

- Este certificado unifica los certificados 02808, 02809, 03330, 03331 y 04808.
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011, UL 83/2017, CODENSA ET-116/2019 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011 con sello ANAB.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Bogotá, 07 de febrero de 2023

016-23

Señores:
DFP TAPAS Y TABLEROS SAS
At: Diego Fernando Parra
Gerente

Asunto: Proceso de certificación de producto

Respetados Señores:

Le informamos que se encuentra en proceso de certificación conforme del producto que se describe a continuación con sus respectivas referencias, de conformidad con Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.RESOLUCIÓN No. 180540 de marzo 30 de 2010 Sec.390.2 "Postes y brazos metálicos (Requisitos de producto)". ET 240 Tapas y marcos para cajas de inspección en redes subterráneas bajo las condiciones contractuales de la propuesta comercial N°. **PC 4362-1**

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	NORMA O REGLAMENTO TECNICO REFERENTE
POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y BRAZOS	POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	3 METROS HASTA 12 METROS	RETILAP.RESOLUCIÓN No. 180540 de marzo 30 de 2010 Sec.390.2 "Postes y brazos metálicos (Requisitos de producto)". ET 240 Tapas y marcos para cajas de inspección en redes subterráneas
	BRAZOS	BRAZO DOBLE	
		BRAZO SENCILLO	
TAPAS Y MARCOS	MARCO Y TAPA ALUMBRADO PUBLICO	CS 274	
	MARCO Y TAPA ENERGIA SENCILLO	CS 275	
	MARCOY TAPA ENERGIA DOBLE	CS 276	
	MARCO Y TAPA ENERGIA TRIPLE	CS 278	

El presente documento no es un certificado de conformidad de producto, tiene una validez de 20 días hábiles a partir de la fecha de emisión y se expide a solicitud del interesado.

Javier Camilo Diaz R.
Director comercial

Elaborado por: Laura Chipatecua Triana.
Analista SAC

Bogotá, 07 de febrero de 2023

015-23

Señores
DFP TAPAS Y TABLEROS SAS
Atn: Diego Fernando Parra
Gerente

Asunto: Proceso de certificación de producto

Respetados Señores:


Le informamos que se encuentra en curso el proceso de certificación de producto, que se describe a continuación con sus respectivas referencias, de conformidad con REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. Resolución 90708 de agosto 30 de 2013. Art 20 Núm. - 20.5.1 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS) (Requisitos de producto.) - 20.23.1 TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS (TABLEROS DE BAJA TENSIÓN) - 20.23.1.1 TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS (Condiciones de la envolvente o encerramiento (también llamado gabinete o armario) - 20.23.3 CERTIFICACION DE TABLEROS Y CELDAS -20.24 Transferencias bajo las condiciones contractuales de la propuesta comercial N°. **PC 4301-4**

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	NORMA O REGLAMENTO TECNICO REFERENTE	CODIGO NACE
ENCERRAMIENTOS Y TABEROS BT	ARMARIOS DE MEDIDORES	**DFP-TM**	RETIE. Resolución 90708 de agosto 30 de 2013. Art 20 Num. - 20.5.1 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS) (Requisitos de producto.) - 20.23.1 TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS (TABLEROS DE BAJA TENSIÓN) - 20.23.1.1 TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS (Condiciones de la envolvente o encerramiento	27.12 Y 27.33
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	**DFP - TT**		
	TABLERO DE DISTRIBUCION	**DFP- TD**		
	CAJA PARA 3Y 4 MEDIDORES TRIFASICOS	**CAJA PARA 3 Y 4 MEDIDORES**		
	CAJA PARA 2 Y 3 MEDIDORES VERTICALES	**CAJA PARA 2 Y 3 MEDIDORES VERTICALES**		
	CAJA PARA 1 Y 2 CUENTAS	**CAJA 50 (150)**		
	TABLEROS GENERAL DE ACOMETIDAS	**TABLEROS GENERAL DE ACOMETIDAS**		

	GRUPO DE MEDIDA	**GRUPO DE MEDIDA**	(también llamado gabinete o armario) - 20.23.3 CERTIFICACION DE TABLEROS Y CELDAS -20.24 Transferencias.	

El presente documento no es un certificado de conformidad de producto, tiene una validez de 20 días hábiles a partir de la fecha de emisión y se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,



Javier Camilo Diaz R.
Director comercial

Elaborado por: Laura Chipatecua Triana.
Analista SAC

Tema electrico: Se realiza recorrido de obra identificando desde el punto de conexion inicial que corresponde al transformador existente; que se debe recomendar mantenimiento, asi como mantenimiento al tablero de medidores existente. Se continua con el recorrido de la acometida existente, llegando a la caja en la bahia de parqueo de auditorio donde se realiza la conexion para el proyecto. Se evidencia la construccion de todas la cajas electricas alrededor de las canchas, pendiente terminar la del auditorio. Se evidencia la instalacion de los postes de iluminacion segun diseño fotometrico de la marca Schreder. con fecha 16/09/2022. Pendiente la instalación de las acometidas, cableado a luminarias y tableros en la zona exterior y toda el sistema de iluminación en el auditorio. Se observa una puesta a tierra, pendiente de la medida de resistividad de terreno.
Se recomienda indicar la fecha de instalacion de la tuberia en cielo raso de auditorio y el cableado. en general, con la llegada del cable debe estar acompañado del certificado de calidad.

rm
5/04/23
Byron Ruiz
Contratista

Paola Tapia
Ing. Electricista
Interventoria

Jhon Alape
Interventoria

Powered by CamScanner

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA ELIPTICA



ELIPTICA (440 X 1140 X 1615 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114mm) - Espesor e=3 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3" (88 mm) - Espesor e=3.2 mm. Refuerzo en lamina HR e=5/16" o 8mm. Buje Tubo presión negro Ø 48 mm e= 5.7 mm - electrosoldado con soldaduramig-mag.
2. BASE DE FIJACION A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8 mm, 4 Pie de Amigo, espesor e= 5/16"o 8mm. - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en polipropileno de alta densidad
3. BRAZO MOVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø1" (33mm) - e=2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 11/4"(42 mm) - e=2.9 mm. Buje Tubo presión negro Ø 48mm e= 5.7 mm.
4. SOPORTE PIES	Tubería cuadrada en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, 2"(50,8 mm) x 2"(50,8 mm), Espesor e= 3 mm. Buje Tubo presión negro Ø 48 mm e= 5.7 mm. Platina HR e=6 mm. Estribo en Laminaalfajor e=2.5 mm.
5. MANILAR	Manilas en polipropileno.
6. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en cromo - Ø 1" (25,4 mm).
7. RODAMIENTOS	Rodamientos Ref. 6004 (Sellado en todas las partes móviles).
8. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en cromo y prisionero.
9. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
10. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
11. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA CAMINADOR AEREO



CAMINADO AEREO (460 X 1110 X 1330 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4" (114mm) - Espesor e=3mm.Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, c Ø 3" (88 mm) - e=3.2mm. Tuboen acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/4" (42mm) - e=2.9mm. Buje Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60mm) e=3mm, coninserto en acero 1020 e=30mm. Refuerzo Lamina HR 1020 Espesor e= 5/16" o 8mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8mm, 4 Pie de Amigo Espesor e= 5/16" o 8mm. - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora defijación en Polipropileno de Alta densidad
3. SOPORTE PIE MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø11/2" (48mm) e= 2.9mm. Estribo y refuerzos en lamina alfajor e=2.5mm.
4. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en cromo Ø 1 1/4" (31,75 mm).
5. RODAMIENTOS	Rodamiento ref. 6205 (Sellado en todas las partes móviles).
6. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
7. MANILAR	Manilas en polipropileno.
8. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
9. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA PENDULO



PENDULO (720 X 1510 X 1050 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 con recubrimiento en Zinc Ø4" (114mm) - Espesor e=3mm. Camisa de fijación acero SCH 40 Ø 130mm, Espesor e=8 mm. Tubo en acero AISI/SAE1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/4" (42mm) - e=2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33mm) - e=2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS GSPHT 1, Ø 3/4" (26mm) - e=2 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø, 1 1/2" (48mm) - e=3.2mm. c. Lamina HR 1020 de Espesor e=5/16" o 8mm., con buje en acero 1020 Ø58 mm - e=20mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (59mm) - e=3mm, con insertoen acero 1020 e=30mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8 mm, 4 Pie de Amigo, espesor e= 5/16"o 8mm. - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en polipropileno de alta densidad
3. SOPORTE MÓVIL PIES	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60mm) - e= 2.9mm. Plafón y refuerzos en lamina alfajor e=2.5mm.
4. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en cromo - Ø 1 1/4" (31,75mm).
5. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6205 (Sellado en todas las partes móviles).
6. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
7. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
8. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA BARRAS



BARRAS (1670 X 565 X 1435 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114 mm), Espesor e= 3 mm.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm - e=5/16" o 8 mm. - 6 Pie de amigo - e=5/16" o 8mm. - electro soldados consoldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en lámina de alfajor e=2.5 mm.
3. CONJUNTO BARRA	Camisa de fijación acero SCH 40 Ø 130 mm e= 8 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/4" (42 mm) - e=2.9 mm. Platina HR e=5/16" (8mm), electrosoldados con soldadura Mig-Mag.
4. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en Cromo - Ø 1 1/4" (31,75 mm).
5. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
6. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
7. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromo y prisionero en Acero.
8. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA PIERNAS



PIERNAS (2030 X 400 X 1480 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114 mm) - e=3mm. Camisa de fijaciónacero SCH 40 Ø 130mm, Espesor e=8 mm. Lamina HR 1020 paralelas Espesor e= 1/4" o 6 mm - electro soldados con soldadura Mig-Mag. Soporte Tubo en Acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3/4" (26mm) - e=2mm. Lamina alfajor e= 2.5 mm - electro soldados con soldadura Mig-Mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8 mm, 4 Pie de Amigo, Espesor e= 5/16" o 8mm - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropilenode Alta Densidad
3. PARTE ARTICULADA	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø11/2" (48mm) - e= 2.9mm. Pie de amigoe= 5/16" (8mm). Asiento-espalda lamina HR Espesor e=1.5mm. Refuerzos lamina alfajor Espesor e= 2.5mm. Buje Tubo presión negro Ø58 mm e=5,7 mm - electro soldados con soldadura Mig-Mag.
4. TAPÓN	Tapón en caucho.
5. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en Cromo - Ø 1 1/4" (31,75 mm).
6. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6205 (Sellado en todas las partes móviles).
7. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
8. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromado y prisionero en Acero.
9. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
10. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA POTRO



POTRO (950 X 605 X 1100 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114 mm) - e=3mm. Lamina soporte HR 1020 e= 5/16" o 8mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33mm) -e= 2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 11/2" (48mm) - e= 2.9mm - electrosoldado con soldadura Mig-Mag. Tapón de caucho para asiento.
2. SOPORTE MOVIL BRAZOS-PIES	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1" (33 mm) - e= 2.9 mm. Tubo en aceroAISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/4" (42 mm) - e=2.9 mm. Platina e= 5/16" o 8 mm. Buje tubo presión negro Ø 58 mm e= 6 mm - electrosoldado con soldadura Mig-Mag.
3. ASIENTO (parte móvil)	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/2" (48 mm) - e= 2.9 mm. Platina HRe=1/4" (6 mm). Lámina alfajor 2.5 mm. Asiento lámina HR e= 1.5 mm. Buje tubo presión Ø 58 mm e= 6 mm - electro soldados con soldadura Mig-Mag.
4. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8 mm. 4 Pie de Amigo, Espesore=5/16" o 8mm - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropileno de Alta Densidad.
5. PASADORES	Acero 1045 Ø 1 1/4" (31,75 mm) / Acero 1045 - Ø 1" (25,4 mm) con recubrimiento en cromo.
6. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6205 - Rodamiento Ref. 6004 (Sellado en todas las partes móviles).
7. PERILLA	Nylon negro.
8. MANILA	Manilas en polipropileno.
9. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

10. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromo y prisionero en Acero.
11. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
12. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

FICHA TECNICA ABDOMINALES



ABDOMINALES (725 X 1210 X 1860 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. Estructura Principal (Pedestal)	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 4" (114 mm) - e=3.2 mm. Disco Ø 295 mm - e=5/16" (8 mm) - 6 Pie de amigo - e=5/16" (8mm) - electro soldados consoldadura mig-mag.
2. Estructura camillas y soportes.	Camisa de fijación acero SCH 40 Ø 130 mm e=8 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3" (88 mm) - e= 3,5 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2 1/2" (72 mm) - e= 3,5 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008,ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60 mm) - e= 3,5 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, 66 Ø 1" (33 mm) - e= 3,5 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3/4" (26 mm) - e= 3,5 mm. Tubo estructural rectangularnegro 50 X 13mm e=1.5 mm.
3. Pasadores	Acero 1045 - Ø 1 1/4" (31,75 mm). con recubrimiento en Acero
4. Capota	Capota protectora de fijación en Polipropileno de Alta Densidad

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

5. Manila	Manilas en polipropileno.
6. Tapón	Tapón en Nylon.
7. Acabado	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.

FICHA TECNICA REMO



REMO (920 x 1450 x 1180 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø entre 110 mm a 140 mm) - Espesor entre e=3 mm a 4 mm. Platina soporte HR e= 5/16" (8 mm).Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1" (33 mm) - e= 2.9 mm - electrosoldado consoldadura Mig-Mag.
2. SOPORTE MOVIL BRAZOS-PIES	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1" (33 mm) - e= 2.9 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1 1/4" (42 mm) - e=2.9 mm. Platina e= 5/16" (8 mm). Buje tubo presión negro Ø 58 mm e= 6 mm - electrosoldado consoldadura Mig-Mag.
3. ASIENTO (parte móvil)	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1 1/2" (48 mm) - e= 2.9 mm. Platina HR e=1/4" (6 mm). Lámina alfajor 2.5 mm. Asiento lámina HR e= 1.5 mm. Buje tubopresión Ø 58 mm e= 6 mm - electro soldados con soldadura Mig-Mag.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

4. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" (8 mm), Pie de Amigo 4, Espesor e= 5/16" (8mm) - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora defijación en Polipropileno de alta densidad.
5. PASADORES	Acero 1045 Ø 1 1/4" (31,75 mm) / Acero 1045 - Ø 1" (25,4 mm) con recubrimiento en cromo.
6. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6205 - Rodamiento Ref. 6004 (Sellado en todas las partes móviles).
7. PERILLA	Nylon negro.
8. MANILA	Manilas en polipropileno.
9. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor - Especial para exteriores.
10. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromo y prisionero en Acero.
11. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas en Acero
12. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

FICHA TECNICA PECHO



PECHO (660 X 1880 X 1640 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114mm) - e=3mm. Lamina HR 1020

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

	de Espesor e=1/4" o 6mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8mm., 6 Pie de Amigo - Espesor e= 5/16" o 8mm. - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropileno de alta densidad.
3. SOPORTE BRAZO MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 11/4" (42mm) - e=2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3/4" (26mm) - e=2mm. Buje Tubo presión negro Ø 58mm - e= 6mm. Buje Tubo presión negro Ø 48 mm - e= 5.7mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1" (33mm) - e=2.9mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
5. ASIENTO MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/2" (48mm) - e=3mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60mm) - e=3 mm. Platina HR 1020 de Espesor e=1/4" o 6mm. Asiento-espalda HR 1,5mm. y refuerzos en lamina de alfajor Espesor e=2,5mm.
6. TAPÓN	Tapón en caucho.
7. PASADORES	Acero 1045 Ø 1 1/4" (31,75 mm) / Acero 1045 - Ø 1" (25,4 mm).
8. RODAMIENTOS	Rodamiento ref. 6205 - Rodamiento ref. 6004 (Sellado en todas las partes móviles).
9. MANILAR	Manilas en polipropileno.
10. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
11. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en cromo y prisionero en Acero.
12. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
13. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA BICICLETA ESTATICA



BICICLETA ESTATICA (400 x 930 x 1000 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, con recubrimiento en ZincØ entre 110 mm a 140 mm) - Espesor entre e=3 mm a 4 mm.
2. ESTRUCTURA SECUNDARIA	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1- Ø 1 1/2" (48 mm) - e= 3,5mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1- Ø 1" (33 mm) - e= 3,5 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1- Ø 3/4" (26 mm) - e= 3,5 mm.
3. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm - e=5/16" o 8 mm -4 Pie de amigo - e=5/16" o 8 mm - electrosoldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropileno de alta densidad.
4. PEDALES	Pedales metálicos.
5. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor - Especial para exteriores.
6. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas con recubrimiento en zinc.
7. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA ESCALADORA



ESCALADORA (1040 X 1380 X 500 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. Estructura Principal	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114mm), Espesor e= 3 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø11/2"(48mm) - e=3.2mmTubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm.
2. Parte Móvil	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø11/2"(48mm) - e=3.2mm. Tuboen acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm. Platina HR 1020 de Espesor e=1/4" o 6mmx2". Lamina alfajor e= 2.5 mm - electrosoldados con soldaduraMig-Mag.
3. Base De Fijación A Piso	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" (8 mm), Pie de Amigo 4, Espesor e= 5/16" (8mm) - electrosoldados con soldadura mig-mag. Capota protectora defijación en Polipropileno de alta densidad.
4. Pasadores	Acero 1045 con recubrimiento en Acero - Ø 1 1/4" (31,75 mm).
5. Acabado	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor - Especial para exteriores.
6. Terminaciones	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromo y prisionero en Acero.
7. Fijación	Tornillos y Tuercas en Acero 304.
8. Soldadura	Soldadura MIG-MAG.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

FICHA TECNICA BRAZOS



BRAZOS (660 X 1880 X 1640 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114mm) - e=3mm. Lamina HR 1020 de Espesor e=1/4" o 6mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8mm., 6 Pie de Amigo - Espesor e= 5/16" o 8mm. - electro soldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropileno de alta densidad.
3. SOPORTE BRAZO MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 11/4" (42mm) - e=2.9mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 3/4" (26mm) - e=2mm. Buje Tubo presión negro Ø 58mm - e= 6mm. Buje Tubo presión negro Ø 48 mm - e= 5.7mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø 1" (33mm) - e=2.9mm. - electrosoldado con soldadura mig-mag.
5. ASIENTO MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/2" (48mm) - e=3mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60mm) - e=3 mm. Platina HR 1020 de Espesor e=1/4" o 6mm. Asiento-espalda HR 1,5mm. y refuerzos en lamina de alfajor Espesor e=2,5mm.
6. TAPÓN	Tapón en caucho.
7. PASADORES	Acero 1045 Ø 1 1/4" (31,75 mm) / Acero 1045 - Ø 1" (25,4 mm).
8. RODAMIENTOS	Rodamiento ref. 6205 - Rodamiento ref. 6004 (Sellado en todas las partes móviles).
9. MANILAR	Manilas en polipropileno.
10. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

11. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en cromo y prisionero en Acero.
12. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
13. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

FICHA TECNICA MASAJE



BRAZOS (660 X 1880 X 1640 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4"(114mm) - e=3.2 mm. Camisa de fijacion acero sch 40 Ø 130mm, Espesor e=8 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS GSPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm. Buje Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1,Ø 1 1/2" (48 mm) - e= 2.9 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm. Lamina HR 1020, Espesor e= 1/4" o 6 mm - electrosoldados con soldadura Mig-Mag. Asiento-espalda HR 1,5 mm. Refuerzos en lamina de alfajor e=2.5 mm.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295mm - e=5/16" o 8 mm -4 Pie de amigo - e=5/16" o 8 mm - electrosoldados con soldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Polipropileno de alta densidad.
3. BRAZO MÓVIL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1 1/2" (48 mm) - e= 2.9 mm.
4. TAPÓN	Tapón en caucho.
5. RODILLO	Caucho negro.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

6. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en Acero Ø 1" (25.4 mm)
7. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6004. (Sellado en todas las partes moviles).
8. MANILAR	Manilas en polipropileno.
9. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
10. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.

FICHA TECNICA ROTACION DE MUÑECAS



ROTACION DE MUÑECAS (1000 X 1100 X 1280 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4" (114mm) - e= 3.2 mm. Tuboen acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 2" (60 mm) - e= 2.9 mm. Buje en tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 Ø2" 58mm - con inserto acero Ref. 1020 e= 30 mm. Conjunto electrosoldado soldadura Mig- Mag.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm - e=5/16" (8 mm) - 4 Pie de amigo - e=5/16" (8mm) - electrosoldados consoldadura mig-mag. Capota protectora de fijación en Poliprolpileno de Alta Densidad
	Anillo Ø 420 mm. en tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1,Ø 3/4" (26mm)

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com

3. PARTE MOVIL	- e= 2mm. Refuerzo en tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1 , Ø 3/4" (26mm), Espesor e= 2 mm. Buje central tubo presión negro acero Ø 58 mm e= 6 mm - inserto 12L14 Ø19 mm - electrosoldado soldadura Mig-Mag.
4. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en Cromo - Ø 1 1/4" (31,75 mm).
5. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6205 (Sellado en todas las partes móviles).
6. PERILLA	Nylon negro.
7. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
8. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
9. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.

FICHA TECNICA CINTURA



CINTURA (Ø1467 X h=1235 mm)	
Ítem	**Descripción**
1. ESTRUCTURA PRINCIPAL	Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø4" (114mm)- Espesor e=3mm.
2. BASE DE FIJACIÓN A PISO	Disco Ø 295 mm con 4 agujeros de fijación - Espesor e= 5/16" o 8 mm, 6 Pie de Amigo,Espesor e=5/16" o 8mm. - electrosoldados con soldadura mig-mag.
3. BRAZO FIJO	Camisa de fijacion acero sch 40 Ø 130 mm e=8 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 1" (33 mm) - e=2.9 mm. Lamina HR 1020, Espesor e=1/4" o 6 mm - electrosoldados con soldadura Mig-Mag.

DYSLECTRICAS SAS - MOBILIARIO URBANO

NIT. 900.747.991-5

4. SOPORTE PIE MOVIL	Camisa de 15ijación acero sch 40 Ø 130 mm e=8 mm. Tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø1 ¼" (42 mm) – e=2,9 mm. buje tubo en acero AISI/SAE 1008, ASTMA1011, JIS G SPHT 1, Ø 86 mm e=3 mm. Soporte pies en lamina de Alfajor e= 2.5 mmcon Ø 320 mm.
5. CAPOTA	Capota protectora de fijación en Polipropileno de alta e=2.5 mm.
6. PASADORES	Acero 1045 con recubrimiento en Cromo - Ø 1 1/4" (31,75 mm).
7. RODAMIENTOS	Rodamiento Ref. 6208 (Sellado en todas las partes móviles).
8. MANILAR	Manilas en polipropileno.
9. FIJACIÓN	Tornillos y Tuercas Ø 5/8" con recubrimiento en Zinc.
10. ACABADO	Pintura electrostática poliéster con 60 micras de espesor.
11. SOLDADURA	Soldadura MIG-MAG.
12. TERMINACIONES	Tapón en Acero 1045 con recubrimiento en Cromo y prisionero en Acero.

TRANSVERSAL 64 N° 1-56 TEL: 3188937483 BOGOTA D.C

E-mail: mobiliariodyselectricas@gmail.com