| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 12 | 3 | 2023 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 |
| 4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: | 06/03/2023 AL 12/03/2023 | | | 5. ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 23 | 2 | 2023 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 3.684.062.560,88 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 11. PLAZO: | 12 | Meses | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 0757-23 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 22 | 2 | 2023 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 272.766.458 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 6 | 3 | 2023 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 | 3 | 2024 | 22. PLAZO: | 12 | Meses | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | UT INTERCOMEDOR ITSI | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR : | ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CAPITULO | Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) ( A ) | % Acumulado programado por capitulo (B) | % Total Programado del capitulo (C)=AxB | % Acumulado de ejecución física por capitulo ( D ) | % Total ejecutado por capitulo ( E )=AxD | (% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B | % Total de adelanto o atraso (G)=E-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 62.232.747,27 | 2,37% | 11,00% | 0,26% | 14,00% | 0,33% | 3,00% | 0,07% |
| MOVIMIENTO DE TIERRA | $ 94.876.917,49 | 3,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO | $ 857.130.403,29 | 32,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MANPOSTERIA Y FRISOS | $ 67.044.377,69 | 2,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ARQUITECTURA Y ACABADO | $ 659.895.591,50 | 25,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 25.370.591,48 | 0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES SANITARIAS | $ 35.349.760,00 | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ALCANTARILLADO | $ 25.408.509,57 | 0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES DE GAS | $ 17.555.284,59 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 126.700.117,78 | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EQUIPOS COCINA | $ 93.153.731,11 | 3,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | $ 550.538.021,48 | 20,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DOTACIÓN | $ 12.807.869,00 | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | $ 2.628.063.922,25 | 100% | 0,85% | 0,26% | 1,08% | 0,33% | 0,23% | 0,07% |

### 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 1,08% | 0,85% | 0,23% |
| Acumulado Actual | 1,08% | 0,85% | 0,23% |

### 33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 0,26% | 0,26% |
| Valor de la Obra Programada | $ 6.845.602,20 | $ 6.845.602,20 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,33% | 0,33% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 8.712.584,62 | $ 8.712.584,62 |

### 34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| OBREROS | 5 | DEMOLEDOR ELECTRICO | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELÉCTRICO | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 10 | MARTES | L |
| PERSONAL SST | 1 | | | MIERCOLES | L |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | S |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L)<br>FAVORABLE (F)<br>SOLEADO (S) | |

## D. TECNICO

1. Se realizó el levantamiento topográfico perimetral de la obra, con el fin de delimitar la zona del cerramiento.
2. Se construyó el cerramiento perimetral en lámina de zinc, madera rolliza, lona verde y cinta de peligro.
3. Se realizó el desmonte de los módulos de sillas y mesas de la cafetería.
4. Se realizó la demolición de la zapata del arco de futbol y su respectivo retiro y movimiento hacia otra área.
5. Se inicia la actividad de desmonte de cubierta, iniciando con el retiro de las tejas de eternit.
6. Se inicia el retiro y desmonte de los ventiladores y puntos eléctricos del área de las cafeterías.

## E. ADMINISTRATIVO

1. En el presente periodo el contratista incorporó a 5 trabajadores a la obra, presentando las respectivas afiliaciones previas al ingreso.
2. La interventoría ofició al contratista mediante el comunicado 001 en el cual se realizó la solicitud de la documentación necesaria para dar inicio a la obra.

## F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

## G. SOCIAL

1. Se realiza la instalación de la valla informativa con los datos mas relevantes del contrato.

## H. SST

1. Se realizan las charlas diarias de SST por parte del profesional HSE.
2. Se demarcan las áreas de trabajo con cinta de peligro, al igual que los acopios de material sobrante.

## I. AMBIENTAL

1. Se realizó una visita técnica acompañados por los profesionales ambientales y el supervisor del contrato para validar y solicitar antes la CAS el permiso de tala de los individuos arbóreos que se encuentran en el área de influencia del proyecto.

## J. CONTABLE

1. Durante este periodo no se han solicitado ni registrado pagos por ningún concepto al contratista.

## K. JURIDICA

1. Durante este periodo no se presentan modificaciones al contrato.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| UT. INTERCOMEDOR ITSI | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 12 | 3 | 2023 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. | 1 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 0756-23 | CONTRATISTA | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 0757-23 | INTEVENTORÍA | UT INTERCOMEDOR ITSI |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 8 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte de las sillas y mesas existentes en la cafetería.



FECHA FOTO: 10 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de zapata en arco de futbol, para su reubicación.




FECHA FOTO: 11 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte de ventiladores y puntos eléctricos.



FECHA FOTO: 11 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta existente.



FECHA FOTO: 12 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de cerramiento en lámina de zinc y madera rolliza.




FECHA FOTO: 12 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de valla informativa.