1. FECHA ELABORACIÓN:	19	3	2023	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	13/03/2023 AL 19/03/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12 Meses
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12 Meses
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	26,00%	0,62%	22,00%	0,52%	-4,00%	-0,09%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	2,00%	0,62%	1,69%	0,52%	-0,31%	-0,09%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	1,08%	0,85%	0,23%
Durante el periodo	0,61%	1,15%	-0,54%
Acumulado Actual	1,69%	2,00%	-0,31%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
% Programado	0,36%	0,62%
Valor de la Obra Programada	$ 9.347.548,09	$ 16.180.514,29

	SEMANA	ACUMULADO
% Ejecutado	0,19%	0,52%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.018.593,46	$ 13.691.204,40

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	1	LUNES	F
TÉCNICO ELÉCTRICO	1	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	S
PERSONAL SST	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	L
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realizó el desmonte de aparatos sanitarios.
2. Se realizó el desmonte de puertas y ventanas metálicas.
3. Se realizó el desmonte de los módulos de sillas y mesas de la cafetería.
4. Se realizó el retiro de reja metálica en el pasillo de los baños.
5. Se realizó el desmonte de las barandas metálicas de las cafeterías.
6. Se realizó demolición parcial de enchape en la cafetería pricipal.
7. Se realizó demonte de cielo raso en las cafeterías.
8. Se realizó demonte de la canal metálica de la cafetería #3.

E. ADMINISTRATIVO

1. Durante este periodo no se solicitó ni se recibió documentación.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Se realizo un comité con los representates de los padres de familia y el rector de la institución en donde se arcodaron mejoras en el cerramiento para prevenir acciden-.
tes en la comunidad estudiantil, el contratista y la interventoria se comprometieron en instalar y mantener en buen estado las medias preventivas pactadas.

H. SST

1. El contratista cumple con el personal capacitado y las actividades necesarias para realizar los trabajos desde el área SST.

I. AMBIENTAL

1. Se realio el inventario forestal por parte de los profesionales ambietales de la secretaria distrital de infraestructura y de la interventoria, en este inventario forestal se identificaron 10 especies arboreas en el area de influencia del proyecto; se realizó la debida solicitud de tala de estos árboles bajo el radicado N° EE-20230315-000003808.

J. CONTABLE

1. Durante este periodo no se han solicitado ni registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. Durante este periodo no se presentan modificaciones al contrato.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	19	3	2023	No. INFORME	2	SEMANA No. 2

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de enchape en la cafetería.



FECHA FOTO: 13 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte de baños existentes.



FECHA FOTO: 14 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Desmonte de reja metálica en el área de baños.



FECHA FOTO: 15 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de lona verde y barrera auxiliar con cinta de peligro para evitar acercamiento al cerramiento con lámina.



FECHA FOTO: 16 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Limpieza y retiro de escombros en áreas de trabajo.



FECHA FOTO: 18 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de muros en mampostería.