1. FECHA ELABORACIÓN:	7	5	2023	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	9
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	01/05/2023 AL 07/05/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	61,00%	2,20%	10,12%	0,37%	-50,88%	-1,84%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	12,38%	4,57%	8,47%	2,73%	-3,91%	-1,84%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,43%	11,31%	-2,88%
Durante el periodo	0,04%	1,07%	-1,03%
Acumulado Actual	8,47%	12,38%	-3,91%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,49%	4,57%
Valor de la Obra Programada	$ 12.882.658,91	$ 120.107.666,94

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,01%	2,73%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 350.952,63	$ 71.834.291,32

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	12	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Finaliza la instalación de la acometida eléctrica del campamento de la obra.
2. Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados por gestión del riesgo.
3. Se inicia la actividad de excavación manual de material común, buscando el nivel demarcado por topografía.
4. Se realiza movimiento de material sobrante hacia acopio temporal en obra, para luego ser retirado a disposición final.
5. Se realiza jornada de orden y aseo general en toda la zona de trabajo.

Observación: La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional esta en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se atienden los requerimientos de los padres de familia, personal del colegio y personal foraneo que tiene dudas o preguntas acerca del proyecto.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST.
2. Se realiza cambio y demarcación de sendero peatonal que se encuentra en mal estado.
3. Se verifica por la interventoría que el contratista cambie periodicamente los EPP's que se encuentren en mal estado.
4. Se realiza aseguramiento de lona verde que cubre el cerramiento en lámina, el cual se afectó por el paso del tiempo.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se generaron comentarios y/o observaciones en el componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	7	5	2023	No. INFORME	9	SEMANA No. 9
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Extracción de raices de los árboles talados.



FECHA FOTO: 03 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno y retiro de material a acopio temporal.



FECHA FOTO: 04 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Charla diaria de SST por parte del profesional HSE.



FECHA FOTO: 03 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno y retiro de material a acopio temporal.



FECHA FOTO: 02 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Conexión final de acometida eléctrica para campamento.



FECHA FOTO: 04 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno demarcado por topografía.