Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0930 - CAS-OAJ-CDPSP-0593-2023 de 2023-04-20 cuyo Objeto: REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Hasta la fecha 20/05/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0930 presenta una ejecución del 67% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$7.539.840,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$7.539.840,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$2.513.280,00		
TOTAL	$7.539.840,00	$0,00	$5.026.560,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Revisar y verificar los documentos que hacen parte del componente técnico de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico: Infraestructura de gas. 2. Emitir concepto técnico al componente presupuestal de los diferentes proyectos de inversión pertenecientes al sector de Minas y Energía en el proyecto estratégico : Infraestructura de gas. 3. Realizar revisión al componente técnico y económico de los estudios inherentes para lograr los productos de plan de desarrollo derivados de los proyectos de inversión. 4. Presentar informe mensual de la ejecución de las actividades del contrato. 5. Las demás actividades que disponga el supervisor y que sean aplicables al desarrollo del objeto del contrato

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
* Durante este periodo se realizó revisión al componente técnico del proyecto radicado No. 20230329-2709: "CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SIRIVANA, SAN RAFAEL DE GUANAPALO, PALMARITO, PIRICHIGUA, CAÑAS, LOS PATOS, SAN FRANCISCO, ARENITAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se verificaron los requisitos sectoriales y se solicitó al formulador CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ, Ingeniero Civil M.P. 15202-252219 BYC realizar algunos ajustes a la información y complementar con otros documentos pendientes. Se elaboró un documento de "ajustes" para entrega al formulador.	67	1
* Durante este periodo se realizó revisión al componente técnico del proyecto radicado No. 20230331-99261: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA SAN RAFAEL Y AMPLIACION DE REDES EN LAS VEREDAS TASAJERA, VERDE, SAN ISIDRO, BANCO, MATALARGA, GARZON, BRISAS, REGALITO, MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE", se verificaron los requisitos sectoriales y se solicitó al formulador CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ, Ingeniero Civil M.P. 15202-252219 BYC realizar algunos ajustes a la información y complementar con otros documentos pendientes. Se elaboró un documento de "ajustes" para entrega al formulador.	67	1
* Durante este periodo se realizó revisión al componente técnico del proyecto radicado No. 20230623-8090: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA DE MORICHAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE	67	1

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0930 - CAS-OAJ-CDPSP-0593-2023 de 2023-04-20 cuyo Objeto: REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

Yopal, 23 de Mayo del 2023.

Doctor(a)
SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0930 - CAS-OAJ-CDPSP-0593-2023 de 2023-04-20.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 21/04/2023 hasta 20/05/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. **OBJETO**: REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: Un (1) MES Y Quince (15) DIAS

3. **FECHA DE INICIO:** 2023-04-21

4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 2023-06-04

5. **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. **PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. **NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-06-04

8. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $7.539.840,00 M.L.C.

9. **ADICIONES**: $0,00 M.L.C.

10. **VALOR DEFINITIVO CONTRATO**: $7.539.840,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0930 - CAS-OAJ-CDPSP-0593-2023 de 2023-04-20 cuyo Objeto: REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONOMICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA (INFRAESTRUCTURA DE GAS), EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO , ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, 2020-2023.

CASANARE.", se verificaron los requisitos sectoriales y se solicitó al formulador INGFOX S.A.S. (donante del proyecto) a través del ingeniero DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON, Ingeniero Civil M.P. 15202-338179 BYC realizar algunos ajustes a la información y complementar con otros documentos pendientes. Se elaboró un documento de "ajustes" para entrega al formulador.		
* Se presenta informe del primer período de actividades, correspondiente a un (01) mes, enmarcadas dentro del objeto contractual y las demás asignadas por el supervisor del contrato (Ingeniera Sulma Oriana López Castellanos-Directora Técnica de Programación de la Secretaría de Infraestuctura Departamental).	67	4

F. OBSERVACIONES:
Anexo CD.

Atentamente,

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____