OF-04-SA-SI-001-2023

Yarumal, 17 de mayo de 2023

Señores
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Yarumal
La Ciudad

Referencia: Contrato No. SA-SI-001-2023: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ENTREGA DE PROYECCIÓN FINAL

Cordial saludo,

Envío la Proyección de Obra final, con las memorias de cálculo, que contiene todas las actividades y las cantidades para la terminación definitiva de los trabajos, necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos del proyecto de referencia. En resumen, la proyección nos muestra la no necesidad de adición presupuestal, ya que se alcanzaría un total de 99.46% del presupuesto contractual.

Sin embargo, debido a retrasos en el cronograma, como se mostró en el Informe de Obra No. 2. El contrato tiene un retraso considerable de mas o menos el 25% del plazo inicial, con respecto al avance en el presupuesto. Retraso debido a que algunos de los ítems, más pesados presupuestalmente hablando, son actividades que se realizan al aire libre (cambio de teja averiada, envarillado de techo, techo nuevo en estructura metálica) y que en la temporada de lluvias, que aún se desarrolla y de la cual ustedes también han sido testigos, ha afectado el normal desarrollo de estas.

Por lo anterior, solicitamos muy encarecidamente se nos proporcione una prórroga al contrato de cuarenta y cinco (45) días más. Prórroga que sería suficiente para terminar de realizar todas las actividades propuestas según se ven en la proyección de obra anexa a este oficio.

Cordialmente,

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN
Contratista

SUCURSAL Calle 34 No 64ª-30 Int. 801
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com