	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

Mayo 16 de 2023

Dra.
MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de infraestructura
Gobernación

Referencia: Solicitud prórroga No.4 al contrato de interventoría No.1591 de 2022 de 2022.

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es "Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico para los estudios, diseños y construcción de obras para la estabilización y protección de taludes en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Marsella del Departamento de Risaralda", me permito solicitar trámite de PRÓRROGA, de acuerdo con los siguientes términos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC
Valor:	$ 250.993.454
Plazo:	Cuatro (4) meses
Fecha de Iniciación:	Junio 13 de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	Octubre 12 de 2022
Fecha de Suspensión:	NA
Fecha de Reinicio:	NA
Fecha de Terminación:	Octubre 12 de 2022

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022

Valor inicial:	$ 250.993.454
Valor adición:	$ 125.707.182
Valor total:	$ 250.993.454
Prórroga 1:	2 meses y 19 días (Hasta el 31 de diciembre de 2022)

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022

Prórroga No.2:	2 meses (Hasta el 28 de febrero de 2023)

Contrato No .1591 de 2022

TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022

Valor adición 2:	$ 158.757.528
Valor total:	$ 535.426.698
Prórroga No.3:	3 meses (Hasta el 31 de mayo de 2023)

CUARTA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022 (ACTUAL)

Prórroga No.4:	1 mes (Hasta el 30 de junio de 2023)

SUSTENTACIÓN DE LA PRÓRROGA

Como es de su conocimiento, el contratista del contrato de obra No.1590-2022, sobre el cual ejercemos la interventoría, solicitó prórroga por 1 mes, con el fin de garantizar la total ejecución de las obras del sector Pontón quebrada Tabor de la vereda Volcanes del municipio de Santa Rosa de Cabal. La solicitud se puede resumir en los siguientes apartes:

- Las condiciones actuales del Pontón difieren considerablemente de las evaluadas en el diagnóstico realizado en la etapa de estudios y diseños, que finalizó en el mes de septiembre de 2022, debido principalmente a la acción erosiva del cauce en las temporadas de lluvias acontecidas desde el momento del diagnóstico hasta la fecha actual.

- Se están adelantando ajustes de acuerdo a la segunda alternativa realizada por el contratista con el fin de acometer las obras de reforzamiento del pontón, ajustes de diseños que se adelantan de manera paralela a la ejecución de las obras preliminares y de cimentación de la reconstrucción de las aletas colapsadas.

- Las obras actualmente definidas requieren de un tiempo adicional al actualmente establecido, dada la complejidad de excavación de los Caisson en el lecho del río y la ejecución de la protección el cauce bajo las condiciones actuales de lluvias.

  De acuerdo con lo anterior, en caso de que la Entidad conceda dicha prórroga al contrato de obra, se haría necesario prorrogar por el mismo tiempo, el plazo del contrato de Interventoría No.1591-2022.

Contrato No .1591 de 2022

A la fecha, debido a la optimización de los recursos del contrato de interventoría, se cuenta con un saldo que cubriría el plazo de esta prórroga, que sería hasta el 30 de junio de 2023.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración la siguiente modificación al contrato de Interventoría No.1591-2022, que consisten en una prórroga de 1 mes, quedando como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2023.

Cordialmente,

Firma
Nombre: OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Supervisor

Anexo: Comunicación RPC-103-2022 Solicitud prórroga 4 al contrato de interventoría

Elaboró: Olga Liliana Ospina Jiménez