CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SABANA

ACTA PARCIAL 001

SOGAMOSO – BOYACÁ

ABRIL DEL 2023

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO SEP	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
1.00		**OBRAS PRELIMINARES**					**TIPO:**	**OBRA PÚBLICA**										
1.01	1.01.66 (MOD)	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro cuadrado	27.104,73		$ 4.025,00	$ 109.096.538,00	0,3%	29.610,20	$ 4.025,00	$ 119.181.055,00	29.610,20	$ 119.181.055,00	29.610,20	$ 119.181.055,00	-	$ -
1.02	1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	Precios Gober.	Metro cuadrado	19.458,16		$ 8.053,00	$ 156.696.562,00	0,4%	20.868,23	$ 8.053,00	$ 168.051.856,00	20.868,23	$ 168.051.856,00	20.868,23	$ 168.051.856,00	-	$ -
1.03	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro Lineal	811,83		$ 41.795,00	$ 33.930.435,00	0,1%	796,10	$ 41.795,00	$ 33.273.000,00	796,10	$ 33.273.000,00	796,10	$ 33.273.000,00	-	$ -
1.04	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Precios Gober.	Metro cubico	1.101,08		$ 74.809,00	$ 82.370.694,00	0,2%	1.101,08	$ 74.809,00	$ 82.370.694,00	354,50	$ 26.519.791,00	354,50	$ 26.519.791,00	746,58	$ 55.850.903,00
1.05	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	9.615,26		$ 12.449,00	$ 119.700.372,00	0,3%	9.615,26	$ 12.449,00	$ 119.700.372,00	9.615,26	$ 119.700.372,00	9.615,26	$ 119.700.372,00	-	$ -
1.06		**ITEMS NO PREVISTOS**																
1.06.01	ITEM N.P. 1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TEJA DE ZINC H=2.40 M DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		516,50	$ 69.094,00	$ 35.687.051,00	516,50	$ 35.687.051,00	516,50	$ 35.687.051,00	-	$ -
1.06.02	ITEM N.P. 2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		764,65	$ 27.067,00	$ 20.696.782,00	764,65	$ 20.696.782,00	764,65	$ 20.696.782,00	-	$ -
1.06.03	ITEM N.P. 3	DESMONTE DE ANDEN EN ADOQUIN PREFABRICADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		310,00	$ 3.589,00	$ 1.112.590,00	150,00	$ 538.350,00	150,00	$ 538.350,00	160,00	$ 574.240,00
1.06.04	ITEM N.P. 4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		278,45	$ 21.447,00	$ 5.971.917,00		$ -	-	$ -	278,45	$ 5.971.917,00
1.06.05	ITEM N.P. 5	DEMOLICION CAMARAS 2.5<h<3.0m	Precios Gober.	Unidad	-		$ -	$ -		6,00	$ 232.186,00	$ 1.393.116,00	2,00	$ 464.372,00	2,00	$ 464.372,00	4,00	$ 928.744,00
1.06.06	ITEM N.P. 6	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 12" A 24"	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		347,49	$ 17.457,00	$ 6.066.133,00	347,49	$ 6.066.133,00	347,49	$ 6.066.133,00	-	$ -
1.06.07	ITEM N.P. 7	DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		476,31	$ 4.677,00	$ 2.227.702,00	321,31	$ 1.502.767,00	321,31	$ 1.502.767,00	155,00	$ 724.935,00
								COSTO DIRECTO GRUPO:	**$ 501.794.601,00**	**1,3%**		**$ 595.732.268,00**		**$ 531.681.529,00**		**$ 531.681.529,00**		**$ 64.050.739,00**
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 110.394.812,00	0,28%		$ 131.061.099,00		$ 116.969.936,00		$ 116.969.936,00		$ 14.091.163,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 15.053.838,00	0,04%		$ 17.871.968,00		$ 15.950.446,00		$ 15.950.446,00		$ 1.921.522,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 25.089.730,00	0,06%		$ 29.796.613,00		$ 26.584.076,00		$ 26.584.076,00		$ 3.202.537,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		**$ 150.538.380,00**	**0,39%**		**$ 178.719.680,00**		**$ 159.504.458,00**		**$ 159.504.458,00**		**$ 19.215.222,00**
								COSTO TOTAL CAPITULO:	**$ 652.332.981,00**	**1,7%**		**$ 774.451.948,00**		**$ 691.185.987,00**		**$ 691.185.987,00**		**$ 83.265.961,00**
2.00		**CIMENTACIÓN Y DESAGUES**					**TIPO:**	**OBRA PÚBLICA**										
2.01		**TRIBUNA OCCIDENTAL**																
2.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	1.804,29		$ 12.449,00	$ 22.461.606,00	0,1%	1.804,29	$ 12.449,00	$ 22.461.606,00	1.804,29	$ 22.461.606,00	1.804,29	$ 22.461.606,00	-	$ -
2.01.02	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	3.988,30		$ 66.121,00	$ 263.710.384,00	0,7%	3.879,65	$ 66.121,00	$ 256.526.338,00	3.879,65	$ 256.526.338,00	3.879,65	$ 256.526.338,00	-	$ -
2.01.03	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	Precios Gober.	Metro cubico	1.825,91		$ 420.561,00	$ 767.906.536,00	2,0%	1.789,10	$ 420.561,00	$ 752.425.685,00	1.789,10	$ 752.425.685,00	1.789,10	$ 752.425.685,00	-	$ -
2.01.04	1.02.29 (MOD)	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 17.5 MPa (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	558,80		$ 38.896,00	$ 21.735.085,00	0,1%	558,80	$ 38.896,00	$ 21.735.085,00	131,19	$ 5.102.766,00	131,19	$ 5.102.766,00	427,61	$ 16.632.319,00
2.01.05	1.02.11 (MOD)	CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	563,02		$ 783.969,00	$ 441.390.226,00	1,1%	527,08	$ 783.969,00	$ 413.214.381,00	364,84	$ 286.023.250,00	364,84	$ 286.023.250,00	162,24	$ 127.191.131,00
2.01.06	1.02.13 (MOD)	CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro cubico	378,82		$ 753.377,00	$ 285.394.275,00	0,7%	236,65	$ 753.377,00	$ 178.286.667,00	68,44	$ 51.561.122,00	68,44	$ 51.561.122,00	168,21	$ 126.725.545,00
2.01.07	1.02.20 (MOD)	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=10 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.577,55		$ 90.146,00	$ 232.355.822,00	0,6%	2.513,31	$ 90.146,00	$ 226.564.843,00		$ -	-	$ -	2.513,31	$ 226.564.843,00
2.01.08	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	81.185,40		$ 4.427,00	$ 359.407.766,00	0,9%	103.266,82	$ 4.427,00	$ 457.162.212,00	56.539,36	$ 250.299.747,00	56.539,36	$ 250.299.747,00	46.727,46	$ 206.862.465,00
2.01.09	3.13.26	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	7.196,52		$ 4.669,00	$ 33.600.552,00	0,1%	7.196,52	$ 4.669,00	$ 33.600.552,00		$ -	-	$ -	7.196,52	$ 33.600.552,00
2.01.10	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	1.159,09		$ 73.029,00	$ 84.647.184,00	0,2%	1.069,13	$ 73.029,00	$ 78.077.495,00		$ -	-	$ -	1.069,13	$ 78.077.495,00
2.02		**TRIBUNA SUR**																
2.02.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	926,16		$ 12.449,00	$ 11.529.766,00	0,0%	1.162,01	$ 12.449,00	$ 14.465.862,00	1.162,01	$ 14.465.862,00	1.162,01	$ 14.465.862,00	-	$ -
2.02.02	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	717,48		$ 73.029,00	$ 52.396.847,00	0,1%	786,35	$ 73.029,00	$ 57.426.354,00	786,35	$ 57.426.354,00	786,35	$ 57.426.354,00	-	$ -
2.02.03	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	1.271,70		$ 66.121,00	$ 84.086.076,00	0,2%	913,68	$ 66.121,00	$ 60.413.435,00	913,68	$ 60.413.435,00	913,68	$ 60.413.435,00	-	$ -
2.02.04	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	Precios Gober.	Metro cubico	341,50		$ 420.561,00	$ 143.621.582,00	0,4%	341,50	$ 420.561,00	$ 143.621.582,00	341,50	$ 143.621.582,00	341,50	$ 143.621.582,00	-	$ -
2.02.05	1.02.29 (MOD)	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 17.5 MPa (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	217,90		$ 38.896,00	$ 8.475.438,00	0,0%	472,23	$ 38.896,00	$ 18.367.858,00	472,23	$ 18.367.858,00	472,23	$ 18.367.858,00	-	$ -
2.02.06	1.02.11 (MOD)	CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	136,60		$ 783.969,00	$ 107.090.165,00	0,3%	136,60	$ 783.969,00	$ 107.090.165,00	136,60	$ 107.090.165,00	136,60	$ 107.090.165,00	-	$ -
2.02.07	1.02.13 (MOD)	CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro cubico	174,31		$ 753.377,00	$ 131.321.145,00	0,3%	161,41	$ 753.377,00	$ 121.602.582,00	161,41	$ 121.602.582,00	161,41	$ 121.602.582,00	-	$ -
2.02.08	1.02.20 (MOD)	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=10 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.259,10		$ 90.146,00	$ 113.502.829,00	0,3%	1.168,59	$ 90.146,00	$ 105.343.714,00	1.168,59	$ 105.343.714,00	1.168,59	$ 105.343.714,00	-	$ -
2.02.09	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	30.976,26		$ 4.427,00	$ 137.131.903,00	0,4%	49.188,73	$ 4.427,00	$ 217.758.508,00	49.188,73	$ 217.758.508,00	49.188,73	$ 217.758.508,00	-	$ -
2.02.10	3.13.26	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	3.515,41		$ 4.669,00	$ 16.413.449,00	0,0%	3.515,41	$ 4.669,00	$ 16.413.449,00	3.515,41	$ 16.413.449,00	3.515,41	$ 16.413.449,00	-	$ -
2.03		**CIMENTACION DE TORRES LUMINARIAS**																
2.03.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	128,00		$ 66.121,00	$ 8.463.488,00	0,0%	320,00	$ 66.121,00	$ 21.158.720,00	320,00	$ 21.158.720,00	320,00	$ 21.158.720,00	-	$ -
2.03.02	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	19,20		$ 73.029,00	$ 1.402.157,00	0,0%	-	$ 73.029,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.03.03	3.13.31	PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	Precios Gober.	Metro Lineal	500,00		$ 317.016,00	$ 158.508.000,00	0,4%	-	$ 317.016,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.03.04	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	5.361,00		$ 4.427,00	$ 23.733.147,00	0,1%	17.140,20	$ 4.427,00	$ 75.879.665,00	5.248,56	$ 23.235.375,00	5.248,56	$ 23.235.375,00	11.891,64	$ 52.644.290,00
2.03.05	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	32,00		$ 712.355,00	$ 22.795.360,00	0,1%	-	$ 712.355,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.04		**ITEMS NO PREVISTOS**																
2.04.01		**CIMENTACION GRADERIA OCCIDENTAL**																
2.04.01.01	ITEM N.P. 8	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		1.615,05	$ 58.829,00	$ 95.011.776,00	1.615,05	$ 95.011.776,00	1.615,05	$ 95.011.776,00	-	$ -
2.04.01.02	ITEM N.P. 9	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PLACA DE CONTRAPISO	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		786,80	$ 20.162,00	$ 15.863.462,00		$ -	-	$ -	786,80	$ 15.863.462,00
2.04.01.03	ITEM N.P. 10	BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	Precios Gober.	Hora	-		$ -	$ -		5.760,00	$ 9.777,00	$ 56.315.520,00	2.580,00	$ 25.224.660,00	2.580,00	$ 25.224.660,00	3.180,00	$ 31.090.860,00
2.04.01.04	ITEM N.P. 11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL RECEBO UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		570,51	$ 70.610,00	$ 40.283.711,00	180,15	$ 12.720.392,00	180,15	$ 12.720.392,00	390,36	$ 27.563.320,00
2.04.01.05	ITEM N.P. 12	SOBRECIMIENTO TOILETE COMUN E=0.12 mts.	Precios Ref. (**)	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		185,28	$ 58.954,00	$ 10.922.997,00		$ -	-	$ -	185,28	$ 10.922.997,00
2.04.01.06	ITEM N.P. 13	CONCRETO DE ZAPATAS DE 4.500 PSI + FORMALETA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		1,71	$ 789.326,00	$ 1.350.734,00		$ -	-	$ -	1,71	$ 1.350.734,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.585.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JJUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	CODIGOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
2.04.01.07	ITEM N.P. 14	CONCRETO DE ZAPATAS DE 5.000 PSI + FORMALETA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		1,82	$ 822.840,00	$ 1.499.626,00		$ -	-	$ -	1,82	$ 1.499.626,00
2.04.01.08	ITEM N.P. 15	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 4.500 PSI. SECCION RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		30,72	$ 787.165,00	$ 24.181.709,00		$ -	-	$ -	30,72	$ 24.181.709,00
2.04.01.09	ITEM N.P. 16	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 5.000 PSI. SECCION RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		30,72	$ 809.347,00	$ 24.863.140,00		$ -	-	$ -	30,72	$ 24.863.140,00
2.04.02		CIMENTACION TORRES DE ILUMINACION																
2.04.02.01	ITEM N.P. 17	CONCRETO PARA ANILLOS DE CAISSON DE 4.000 PSI + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		12,80	$ 783.970,00	$ 10.034.816,00	12,80	$ 10.034.816,00	12,80	$ 10.034.816,00	-	$ -
2.04.02.02	ITEM N.P. 10	BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	Precios Gober.	Hora	-		$ -	$ -		768,00	$ 9.777,00	$ 7.508.736,00	768,00	$ 7.508.736,00	768,00	$ 7.508.736,00	-	$ -
2.04.02.03	ITEM N.P. 18	CONCRETO PARA CAISSON DE 4.000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		66,06	$ 812.355,00	$ 53.664.171,00	66,06	$ 53.664.171,00	66,06	$ 53.664.171,00	-	$ -
2.04.02.04	ITEM N.P. 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL RECTO PRE DISEÑADO ASTM A 490 DE 25 MM L=1500 ROSCA EN EXTREMOS, CON 2 TUERCAS ESTRUCTURALES ASTM A 194 GRADO 2H, 1 ARANDELA ESTRUCTURAL ASTM F436, PLATINA CUADRADA A36 HR DE 1/2	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		48,00	$ 165.200,00	$ 7.929.600,00	48,00	$ 7.929.600,00	48,00	$ 7.929.600,00	-	$ -
2.04.03		CIMENTACION GRADERIA SUR																
2.04.03.01	ITEM N.P. 9	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PLACA DE CONTRAPISO	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		768,22	$ 20.162,00	$ 15.488.852,00		$ -	-	$ -	768,22	$ 15.488.852,00
2.04.03.02	ITEM N.P. 12	SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.	Precios Ref. (**)	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		113,38	$ 58.954,00	$ 6.684.205,00	113,38	$ 6.684.205,00	113,38	$ 6.684.205,00	-	$ -
2.04.03.03	ITEM N.P. 15	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 4.500 PSI. SECCION RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		10,56	$ 787.165,00	$ 8.312.462,00		$ -	-	$ -	10,56	$ 8.312.462,00
2.04.03.04	ITEM N.P. 16	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 5.000 PSI. SECCION RECTANGULAR	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		10,56	$ 809.347,00	$ 8.546.704,00		$ -	-	$ -	10,56	$ 8.546.704,00
2.04.03.05	ITEM N.P. 20	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		9,83	$ 1.230.801,00	$ 12.098.774,00		$ -	-	$ -	9,83	$ 12.098.774,00
2.04.03.06	ITEM N.P. 21	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		19,14	$ 109.661,00	$ 2.098.912,00		$ -	-	$ -	19,14	$ 2.098.912,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 3.533.080.788,00	9,0%			$ 3.802.256.965,00		$ 2.750.076.474,00		$ 2.750.076.474,00		$ 1.052.180.192,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 777.277.773,00	1,99%			$ 836.496.466,00		$ 605.016.824,00		$ 605.016.824,00		$ 231.479.642,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 105.992.424,00	0,27%			$ 114.067.700,00		$ 82.502.294,00		$ 82.502.294,00		$ 31.565.406,00
							UTILIDAD	5,00% $ 176.654.039,00	0,45%			$ 190.112.833,00		$ 137.503.824,00		$ 137.503.824,00		$ 52.609.010,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 1.059.924.236,00	2,71%			$ 1.140.676.999,00		$ 825.022.942,00		$ 825.022.942,00		$ 315.654.058,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 4.593.005.024,00	11,8%			$ 4.942.933.964,00		$ 3.575.099.416,00		$ 3.575.099.416,00		$ 1.367.834.250,00
3.00		ESTRUCTURAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
3.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
3.01.01	1.03.28 (MOD)	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Gober.	Metro cubico	368,97		$ 1.425.174,00	$ 525.846.451,00	1,3%	294,35	$ 1.425.174,00	$ 419.499.967,00		$ -	-	$ -	294,35	$ 419.499.967,00
3.01.02	1.03.14 (MOD)	PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - (4000 PSI) E= 0.10 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	3.963,72		$ 105.457,00	$ 418.002.020,00	1,1%	-	$ 105.457,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.01.03	1.03.10 (MOD)	PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	110,77		$ 205.349,00	$ 22.746.509,00	0,1%	110,77	$ 205.349,00	$ 22.746.509,00		$ -	-	$ -	110,77	$ 22.746.509,00
3.01.04	1.03.23 (MOD)	VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Gober.	Metro cubico	1.156,97		$ 1.235.937,00	$ 1.429.942.031,00	3,7%	947,37	$ 1.235.937,00	$ 1.170.889.636,00		$ -	-	$ -	947,37	$ 1.170.889.636,00
3.01.05	3.13.28	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	11.066,71		$ 4.669,00	$ 51.670.469,00	0,1%	11.066,71	$ 4.669,00	$ 51.670.469,00		$ -	-	$ -	11.066,71	$ 51.670.469,00
3.01.06	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro cubico	19,34		$ 1.230.801,00	$ 23.803.691,00	0,1%	19,34	$ 1.230.801,00	$ 23.803.691,00		$ -	-	$ -	19,34	$ 23.803.691,00
3.01.07	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	307.273,86		$ 4.427,00	$ 1.360.301.378,00	3,5%	371.798,13	$ 4.427,00	$ 1.645.950.322,00	36.518,10	$ 161.665.629,00	36.518,10	$ 161.665.629,00	335.280,03	$ 1.484.284.693,00
3.01.08	1.02.21 (MOD)	LOSA MACIZA CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=15 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.891,52		$ 114.632,00	$ 331.460.721,00	0,8%	3.963,72	$ 114.632,00	$ 454.369.151,00		$ -	-	$ -	3.963,72	$ 454.369.151,00
3.01.09	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	167.757,87		$ 17.936,00	$ 3.008.905.156,00	7,7%	167.757,87	$ 17.936,00	$ 3.008.905.156,00		$ -	-	$ -	167.757,87	$ 3.008.905.156,00
3.02		TRIBUNA SUR																
3.02.01	1.03.28 (MOD)	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Gober.	Metro cubico	178,38		$ 1.425.174,00	$ 254.222.538,00	0,7%	149,35	$ 1.425.174,00	$ 212.851.162,00	149,35	$ 212.849.737,00	149,35	$ 212.849.737,00	0,00	$ 1.425,00
3.02.02	1.03.14 (MOD)	PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - (4000 PSI) E= 0.10 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	271,39		$ 105.457,00	$ 28.619.975,00	0,1%	-	$ 105.457,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.02.03	1.03.23 (MOD)	VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI)	Precios Gober.	Metro cubico	436,34		$ 1.235.937,00	$ 539.288.751,00	1,4%	415,22	$ 1.235.937,00	$ 513.185.761,00		$ -	-	$ -	415,22	$ 513.185.761,00
3.02.04	1.02.21 (MOD)	LOSA MACIZA CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=15 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.561,78		$ 114.632,00	$ 293.661.965,00	0,8%	271,39	$ 114.632,00	$ 31.109.978,00		$ -	-	$ -	271,39	$ 31.109.978,00
3.02.05	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	138.946,88		$ 4.427,00	$ 615.117.838,00	1,6%	179.340,09	$ 4.427,00	$ 793.938.598,00	124.750,48	$ 552.270.375,00	124.750,48	$ 552.270.375,00	54.589,61	$ 241.668.223,00
3.02.06	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	4.459,36		$ 17.936,00	$ 79.983.081,00	0,2%	4.459,36	$ 17.936,00	$ 79.983.081,00		$ -	-	$ -	4.459,36	$ 79.983.081,00
3.03		ESTRUCTURA DE TORRES LUMINARIAS																
3.03.01	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	12.684,50		$ 17.936,00	$ 227.509.192,00	0,6%	-	$ 17.936,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.04		TANQUE DE RESERVA																
3.04.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	194,51		$ 12.449,00	$ 2.421.455,00	0,0%	532,24	$ 12.449,00	$ 6.625.856,00	532,24	$ 6.625.856,00	532,24	$ 6.625.856,00	-	$ -
3.04.02	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro cuadrado	148,05		$ 33.242,00	$ 4.921.478,00	0,0%	320,59	$ 33.242,00	$ 10.657.053,00	320,59	$ 10.657.053,00	320,59	$ 10.657.053,00	-	$ -
3.04.03	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Gober.	Metro cuadrado	169,60		$ 7.194,00	$ 1.220.102,00	0,0%	508,22	$ 7.194,00	$ 3.656.135,00	508,22	$ 3.656.135,00	508,22	$ 3.656.135,00	-	$ -
3.04.04	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL AL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Precios Gober.	Metro cubico	182,18		$ 74.809,00	$ 13.628.704,00	0,0%	254,12	$ 74.809,00	$ 19.010.463,00		$ -	-	$ -	254,12	$ 19.010.463,00
3.04.05	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	12,98		$ 37.248,00	$ 483.479,00	0,0%	117,57	$ 37.248,00	$ 4.379.247,00	117,57	$ 4.379.247,00	117,57	$ 4.379.247,00	-	$ -
3.04.06	1.02.13 (MOD)	CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro cubico	5,18		$ 753.377,00	$ 3.902.493,00	0,0%	11,79	$ 753.377,00	$ 8.882.315,00		$ -	-	$ -	11,79	$ 8.882.315,00
3.04.07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Gober.	Metro cubico	8,45		$ 868.630,00	$ 7.339.924,00	0,0%	34,90	$ 868.630,00	$ 30.315.187,00	29,81	$ 25.893.860,00	29,81	$ 25.893.860,00	5,09	$ 4.421.327,00
3.04.08	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precios Gober.	Metro cubico	24,30		$ 905.973,00	$ 22.015.144,00	0,1%	46,43	$ 905.973,00	$ 42.064.326,00		$ -	-	$ -	46,43	$ 42.064.326,00
3.04.09	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Precios Gober.	Metro cubico	11,51		$ 773.457,00	$ 8.902.490,00	0,0%	25,81	$ 773.457,00	$ 19.962.925,00		$ -	-	$ -	25,81	$ 19.962.925,00
3.04.10	3.13.11	CINTA SIKA PVC V=0.15	Precios Gober.	Metro Lineal	63,00		$ 23.198,00	$ 1.461.474,00	0,0%	119,50	$ 23.198,00	$ 2.772.161,00	116,70	$ 2.707.207,00	116,70	$ 2.707.207,00	2,80	$ 64.954,00
3.04.11	1.15.05	ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	Precios Gober.	Metro Lineal	5,40		$ 200.033,00	$ 1.080.178,00	0,0%	5,40	$ 200.033,00	$ 1.080.178,00		$ -	-	$ -	5,40	$ 1.080.178,00
3.04.12	NUEVO	SUMUNISTRO E INSTALCION DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 277.178,00	$ 554.356,00	0,0%	2,00	$ 277.178,00	$ 554.356,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 554.356,00
3.04.13	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	7.743,62		$ 4.427,00	$ 34.281.006,00	0,1%	10.753,71	$ 4.427,00	$ 47.606.674,00	10.753,71	$ 47.606.674,00	10.753,71	$ 47.606.674,00	-	$ -
3.05		ITEMS NO PREVISTOS																

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO PUNSER NIT: 901.588.781-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ítems Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
3.05.01		**ESTRUCTURA TRIBUNA OCCIDENTAL**																
3.05.01.01	ITEM N.P. 22	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A572 y ASTM A500 INCLUYE IZAJE	Precios Ref. (*)	Kilogramo	-		$ -	$ -		891,87	$ 23.447,00	$ 20.911.723,00		$ -	-	$ -	891,87	$ 20.911.723,00
3.05.01.02	ITEM N.P. 23	LOSA MACIZA PARA GRADAS PREFABRICADAS SECCION L EN CONCRETO DE 5000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		404,81	$ 854.546,00	$ 345.931.159,00		$ -	-	$ -	404,81	$ 345.931.159,00
3.05.01.03	ITEM N.P. 24	COLUMNAS EN CONCRETO 4500 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		38,22	$ 1.460.585,00	$ 55.823.559,00		$ -	-	$ -	38,22	$ 55.823.559,00
3.05.01.04	ITEM N.P. 25	COLUMNAS EN CONCRETO 5000 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		36,40	$ 1.497.450,00	$ 54.507.180,00		$ -	-	$ -	36,40	$ 54.507.180,00
3.05.01.05	ITEM N.P. 26	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 4500 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		124,50	$ 1.312.450,00	$ 163.400.025,00		$ -	-	$ -	124,50	$ 163.400.025,00
3.05.01.06	ITEM N.P. 27	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 5000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		85,10	$ 1.349.315,00	$ 114.826.707,00		$ -	-	$ -	85,10	$ 114.826.707,00
3.05.01.07	ITEM N.P. 28	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H 3.5 MTS	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		2,63	$ 866.119,00	$ 2.273.562,00		$ -	-	$ -	2,63	$ 2.273.562,00
3.05.01.08	ITEM N.P. 29	SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMEROS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		8,00	$ 459.718,00	$ 3.677.744,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 3.677.744,00
3.05.02		**TORRE DE ILUMINACION**																
3.05.02.01	ITEM N.P. 30	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TORRES DE ILUMINACION METALICA EN ACERO ASTM A572 GALVANIZADO EN CALIENTE. UNIONES SOLDADAS EN ARCO SUMERGIDO Y DEMAS UNIONES SOLDADAS CON MIG SEGUN AWS D1.1. CUMPLIENDO ASTM A123 Y ASTM A153	Precios Ref.	Kilogramo	-		$ -	$ -		11.792,00	$ 30.580,00	$ 360.599.360,00		$ -	-	$ -	11.792,00	$ 360.599.360,00
3.05.03		**ESTRUCTURA GRADERIA SUR**																
3.05.03.01	ITEM N.P. 22	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A572 y ASTM A500 INCLUYE IZAJE	Precios Ref. (*)	Kilogramo	-		$ -	$ -		391,87	$ 23.447,00	$ 9.188.223,00		$ -	-	$ -	391,87	$ 9.188.223,00
3.05.03.02	ITEM N.P. 23	LOSA MACIZA PARA GRADAS PREFABRICADAS SECCION L EN CONCRETO DE 5000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		326,57	$ 854.546,00	$ 279.065.807,00		$ -	-	$ -	326,57	$ 279.065.807,00
3.05.03.03	ITEM N.P. 24	COLUMNAS EN CONCRETO 4500 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		9,01	$ 1.460.585,00	$ 13.158.410,00		$ -	-	$ -	9,01	$ 13.158.410,00
3.05.03.04	ITEM N.P. 25	COLUMNAS EN CONCRETO 5000 PSI, ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		20,02	$ 1.497.450,00	$ 29.978.949,00		$ -	-	$ -	20,02	$ 29.978.949,00
3.05.03.05	ITEM N.P. 26	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 4500 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		10,56	$ 1.312.450,00	$ 13.859.472,00		$ -	-	$ -	10,56	$ 13.859.472,00
3.05.03.06	ITEM N.P. 27	VIGA AEREA SECCION RECTANGULAR DE 5000 PSI	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		10,56	$ 1.349.315,00	$ 14.248.766,00		$ -	-	$ -	10,56	$ 14.248.766,00
3.05.03.07	ITEM N.P. 28	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H 3.5 MTS	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		3,50	$ 866.119,00	$ 3.031.417,00		$ -	-	$ -	3,50	$ 3.031.417,00
3.05.03.08	ITEM N.P. 29	SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMEROS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		12,00	$ 459.718,00	$ 5.516.616,00		$ -	-	$ -	12,00	$ 5.516.616,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 9.313.294.049,00	23,8%			$ 10.116.469.036,00		$ 1.028.311.773,00		$ 1.028.311.773,00		$ 9.088.157.263,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 2.048.924.691,00	5,25%			$ 2.226.423.188,00		$ 226.228.590,00		$ 1.999.394.598,00	
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 279.398.821,00	0,72%			$ 303.464.071,00		$ 30.849.353,00		$ 272.644.718,00	
							UTILIDAD	5,00%	$ 465.664.702,00	1,19%			$ 505.823.452,00		$ 51.415.589,00		$ 454.407.863,00	
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 2.793.988.214,00	7,15%			$ 3.034.940.711,00		$ 308.493.532,00		$ 308.493.532,00		$ 2.726.447.179,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 12.107.282.263,00	31,0%			$ 13.151.409.747,00		$ 1.336.805.305,00		$ 1.336.805.305,00		$ 11.814.604.442,00

4.00		MAMPOSTERÍA					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
4.01		**TRIBUNA OCCIDENTAL**																
		NIVEL 1																
4.01.01	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.462,18		$ 96.984,00	$ 238.792.065,00	0,6%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL 2																
4.01.02	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.995,47		$ 96.984,00	$ 193.528.662,00	0,5%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL 3																
4.01.03	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	640,50		$ 96.984,00	$ 62.118.252,00	0,2%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL VIP																
4.01.04	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	990,45		$ 96.984,00	$ 96.057.803,00	0,2%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.02		**TRIBUNA SUR**																
		NIVEL 1																
4.02.01	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.404,09		$ 96.984,00	$ 136.174.265,00	0,3%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL 2																
4.02.02	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	218,45		$ 96.984,00	$ 21.186.155,00	0,1%	-	$ 96.984,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL 3																
4.02.03	1.18.09	MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM	Precios Gober.	Metro cuadrado	144,50		$ 143.915,00	$ 20.795.718,00	0,1%	-	$ 143.915,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.03		**ITEMS NO PREVISTOS**																
		MAMPOSTERIA TRIBUNA OCCIDENTAL																
4.03.01	ITEM N.P. 31	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	Precios Ref.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		5.643,51	$ 47.225,00	$ 266.514.760,00		$ -	-	$ -	5.643,51	$ 266.514.760,00
4.03.02	ITEM N.P. 32	ALFAJIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		296,00	$ 33.734,00	$ 9.985.264,00		$ -	-	$ -	296,00	$ 9.985.264,00
4.03.03	ITEM N.P. 33	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		162,66	$ 46.966,00	$ 7.639.490,00		$ -	-	$ -	162,66	$ 7.639.490,00
4.03.04	ITEM N.P. 34	PILAR COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		1.417,20	$ 53.085,00	$ 75.232.062,00		$ -	-	$ -	1.417,20	$ 75.232.062,00
4.03.05	ITEM N.P. 35	MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		643,74	$ 66.420,00	$ 42.757.211,00		$ -	-	$ -	643,74	$ 42.757.211,00
		MAMPOSTERIA TRIBUNA SUR																
4.03.06	ITEM N.P. 31	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		1.578,23	$ 47.225,00	$ 74.531.912,00		$ -	-	$ -	1.578,23	$ 74.531.912,00
4.03.07	ITEM N.P. 32	ALFAJIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		136,40	$ 33.734,00	$ 4.601.318,00		$ -	-	$ -	136,40	$ 4.601.318,00
4.03.08	ITEM N.P. 33	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		53,47	$ 46.966,00	$ 2.511.272,00		$ -	-	$ -	53,47	$ 2.511.272,00
4.03.09	ITEM N.P. 34	PILAR COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		423,48	$ 53.085,00	$ 22.480.436,00		$ -	-	$ -	423,48	$ 22.480.436,00
4.03.10	ITEM N.P. 35	MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		167,50	$ 66.420,00	$ 11.125.350,00		$ -	-	$ -	167,50	$ 11.125.350,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 768.652.920,00	2,0%			$ 517.379.075,00		$ -	-	$ -		$ 517.379.075,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUN SER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) dias del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	CODIGO BER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
							ADMINISTRACION 22,00%	$ 169.103.642,00	0,43%			$ 113.823.397,00		$ -		$ -		$ 113.823.397,00
							IMPREVISTOS 3,00%	$ 23.059.588,00	0,06%			$ 15.521.372,00		$ -		$ -		$ 15.521.372,00
							UTILIDAD 5,00%	$ 38.432.648,00	0,10%			$ 25.868.954,00		$ -		$ -		$ 25.868.954,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 230.595.876,00	0,59%			$ 155.213.723,00		$ -		$ -		$ 155.213.723,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 999.248.796,00	2,6%			$ 672.592.798,00		$ -		$ -		$ 672.592.798,00
5.00		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
5.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
5.01.01		TUBERIA SANITARIA																
5.01.01.01	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober.	Metro Lineal	51,75		$ 18.029,00	$ 933.001,00	0,0%	51,75	$ 18.029,00	$ 933.001,00		$ -	-	$ -	51,75	$ 933.001,00
5.01.01.02	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro Lineal	111,70		$ 22.981,00	$ 2.566.978,00	0,0%	371,34	$ 22.981,00	$ 8.533.765,00		$ -	-	$ -	371,34	$ 8.533.765,00
5.01.01.03	1.02.40 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro Lineal	530,96		$ 39.868,00	$ 21.168.313,00	0,1%	346,38	$ 39.868,00	$ 13.809.478,00	80,70	$ 3.217.348,00	80,70	$ 3.217.348,00	265,68	$ 10.592.130,00
5.01.01.04	1.06.41	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA. INCLUYE INSTALACION	Precios Gober.	Metro Lineal	286,66		$ 56.917,00	$ 16.315.827,00	0,0%	130,71	$ 56.917,00	$ 7.439.621,00	69,00	$ 3.927.273,00	69,00	$ 3.927.273,00	61,71	$ 3.512.348,00
5.01.01.05	2.05.59 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Precios Ref.	Metro Lineal	96,36		$ 70.148,00	$ 6.759.461,00	0,0%	467,98	$ 70.148,00	$ 32.827.861,00	370,37	$ 25.980.715,00	370,37	$ 25.980.715,00	97,61	$ 6.847.146,00
5.01.01.06	2.05.53 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Precios Gober.	Metro Lineal	168,26		$ 115.734,00	$ 19.473.403,00	0,0%	269,53	$ 115.734,00	$ 31.193.785,00	251,37	$ 29.092.056,00	251,37	$ 29.092.056,00	18,16	$ 2.101.729,00
5.01.01.07	2.05.54 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Precios Gober.	Metro Lineal	57,30		$ 166.956,00	$ 9.566.579,00	0,0%	-	$ 166.956,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.02		BAJANTES SANITARIAS																
5.01.02.01	1.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 6"	Precios Gober.	Metro Lineal	15,60		$ 76.441,00	$ 1.192.480,00	0,0%	121,95	$ 76.441,00	$ 9.321.980,00		$ -	-	$ -	121,95	$ 9.321.980,00
5.01.02.02	NUEVO (1.06.08MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 8"	Precios Ref.	Metro Lineal	40,40		$ 136.484,00	$ 5.513.954,00	0,0%	-	$ 136.484,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.03		REVENTILACION																
5.01.03.01	1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	479,30		$ 65.164,00	$ 31.233.105,00	0,1%	-	$ 65.164,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.03.02	1.06.27	REVENTILACION PVC 3"	Precios Gober.	Metro Lineal	130,65		$ 24.482,00	$ 3.198.573,00	0,0%	130,65	$ 24.482,00	$ 3.198.573,00		$ -	-	$ -	130,65	$ 3.198.573,00
5.01.04		ACCESORIOS																
5.01.04.01	2.05.68	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"	Precios Gober.	Unidad	49,00		$ 16.819,00	$ 824.131,00	0,0%	49,00	$ 16.819,00	$ 824.131,00		$ -	-	$ -	49,00	$ 824.131,00
5.01.04.02	2.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Gober.	Unidad	332,00		$ 27.920,00	$ 9.269.440,00	0,0%	157,00	$ 27.920,00	$ 4.383.440,00		$ -	-	$ -	157,00	$ 4.383.440,00
5.01.04.03	2.05.70	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"	Precios Gober.	Unidad	23,00		$ 132.164,00	$ 3.039.772,00	0,0%	23,00	$ 132.164,00	$ 3.039.772,00		$ -	-	$ -	23,00	$ 3.039.772,00
5.01.04.04	NUEVO (1.06.02MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	80,00		$ 34.023,00	$ 2.721.840,00	0,0%	-	$ 34.023,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.04.05	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	Precios Gober.	Unidad	12,00		$ 41.349,00	$ 496.188,00	0,0%	12,00	$ 41.349,00	$ 496.188,00		$ -	-	$ -	12,00	$ 496.188,00
5.01.04.06	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	39,00		$ 34.716,00	$ 1.353.924,00	0,0%	39,00	$ 34.716,00	$ 1.353.924,00		$ -	-	$ -	39,00	$ 1.353.924,00
5.01.04.07	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 4"	Precios Ref.	Unidad	31,00		$ 41.280,00	$ 1.279.680,00	0,0%	31,00	$ 41.280,00	$ 1.279.680,00		$ -	-	$ -	31,00	$ 1.279.680,00
5.01.04.08	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 6"	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 82.327,00	$ 823.270,00	0,0%	10,00	$ 82.327,00	$ 823.270,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 823.270,00
5.01.04.09	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	47,00		$ 31.164,00	$ 1.464.708,00	0,0%	47,00	$ 31.164,00	$ 1.464.708,00		$ -	-	$ -	47,00	$ 1.464.708,00
5.01.05		CAJAS																
5.01.05.01	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 492.494,00	$ 984.988,00	0,0%	14,00	$ 492.494,00	$ 6.894.916,00	9,00	$ 4.432.446,00	9,00	$ 4.432.446,00	5,00	$ 2.462.470,00
5.01.05.02	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	9,00		$ 593.076,00	$ 5.337.684,00	0,0%	6,00	$ 593.076,00	$ 3.558.456,00	6,00	$ 3.558.456,00	6,00	$ 3.558.456,00	-	$ -
5.01.05.03	1.02.03	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	1,00		$ 787.552,00	$ 787.552,00	0,0%	7,00	$ 787.552,00	$ 5.512.864,00	4,00	$ 3.150.208,00	4,00	$ 3.150.208,00	3,00	$ 2.362.656,00
5.01.06		PUNTOS DE DESAGUES																
5.01.06.01	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober.	Unidad	172,00		$ 44.105,00	$ 7.586.060,00	0,0%	172,00	$ 44.105,00	$ 7.586.060,00		$ -	-	$ -	172,00	$ 7.586.060,00
5.01.06.02	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	115,00		$ 88.027,00	$ 10.123.105,00	0,0%	293,00	$ 88.027,00	$ 25.791.911,00		$ -	-	$ -	293,00	$ 25.791.911,00
5.01.07		RED PLUVIAL																
5.01.07.01	NUEVO (1.06.04)	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 8"	Precios Ref.	Metro Lineal	68,00		$ 40.693,00	$ 2.767.124,00	0,0%	-	$ 40.693,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.08		EXCAVACIONES Y RELLENOS																
5.01.08.01	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro cubico	76,28		$ 48.835,00	$ 3.725.134,00	0,0%	350,33	$ 48.835,00	$ 17.108.366,00	350,33	$ 17.108.366,00	350,33	$ 17.108.366,00	-	$ -
5.01.08.02	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	492,88		$ 16.320,00	$ 8.043.802,00	0,0%	1.813,61	$ 16.320,00	$ 29.598.115,00	1.806,95	$ 29.489.424,00	1.806,95	$ 29.489.424,00	6,66	$ 108.691,00
5.01.08.03	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	569,16		$ 27.066,00	$ 15.404.885,00	0,0%	193,03	$ 27.066,00	$ 5.224.550,00		$ -	-	$ -	193,03	$ 5.224.550,00
5.01.09		TUBERIA DE SUMINISTRO																
5.01.09.01	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION D = ½" RDE 9	Precios Gober.	Metro Lineal	429,80		$ 5.246,00	$ 2.254.731,00	0,0%	232,18	$ 5.246,00	$ 1.218.016,00		$ -	-	$ -	232,18	$ 1.218.016,00
5.01.09.02	2.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION D = 1" RDE 13.5	Precios Gober.	Metro Lineal	611,79		$ 10.581,00	$ 6.473.350,00	0,0%	120,16	$ 10.581,00	$ 1.271.413,00		$ -	-	$ -	120,16	$ 1.271.413,00
5.01.09.03	2.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	161,00		$ 17.064,00	$ 2.747.304,00	0,0%	161,00	$ 17.064,00	$ 2.747.304,00		$ -	-	$ -	161,00	$ 2.747.304,00
5.01.09.04	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	560,65		$ 24.081,00	$ 13.501.013,00	0,0%	149,83	$ 24.081,00	$ 3.603.240,00		$ -	-	$ -	149,83	$ 3.603.240,00
5.01.09.05	NUEVO (2.01.22 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN D = 2 1/2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	159,00		$ 50.712,00	$ 8.063.208,00	0,0%	159,00	$ 50.712,00	$ 8.063.208,00		$ -	-	$ -	159,00	$ 8.063.208,00
5.01.09.06	2.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D = 3/4" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	298,16		$ 6.376,00	$ 1.901.068,00	0,0%	42,84	$ 6.376,00	$ 273.148,00		$ -	-	$ -	42,84	$ 273.148,00
5.01.09.07	NUEVO (2.01.22 MOD)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D = 4" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	108,60		$ 118.092,00	$ 12.824.791,00	0,0%	14,27	$ 118.092,00	$ 1.685.173,00		$ -	-	$ -	14,27	$ 1.685.173,00
5.01.09.08	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC. D = 3" RDE 21 UNION MECANICA	Precios Gober.	Metro Lineal	109,25		$ 42.770,00	$ 4.672.623,00	0,0%	109,25	$ 42.770,00	$ 4.672.623,00		$ -	-	$ -	109,25	$ 4.672.623,00
5.01.09.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN QUE CONSTA DE 3 BOMBAS DE 20 HP 4 TANQUES DE 1000 LITROS INCLUYE MANOMETROS, PRESOSTATOS, VALVULA DE PASO Y TUBERIA DE INTERCONEXION ENTRE BOMBAS Y FLAUTAS	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 56.921.592,00	$ 56.921.592,00	0,1%	-	$ 56.921.592,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.09.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION QUE CONSTA DE 2 BOMBAS DE 30 HP 3 TANQUES DE 1000 LITROS INCLUYE MANOMETROS, PRESOSTATOS, VÁLVULA DE PASO Y TUBERIA DE INTERCONEXION ENTRE BOMBAS Y FLAUTAS	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 50.422.032,00	$ 50.422.032,00	0,1%	-	$ 50.422.032,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO PUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD IDIGER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
5.01.10		ACCESORIOS																
5.01.10.01	NUEVO	ACCESORIOS PVC -P ½"	Precios Ref.	Unidad	250,00		$ 9.257,00	$ 2.314.250,00	0,0%	-	$ 9.257,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.10.02	NUEVO	ACCESORIOS PVC -P 3/4"	Precios Ref.	Unidad	156,00		$ 9.412,00	$ 1.468.272,00	0,0%	-	$ 9.412,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.10.03	NUEVO	ACCESORIOS PVC -P 1"	Precios Ref.	Unidad	377,00		$ 9.960,00	$ 3.754.920,00	0,0%	-	$ 9.960,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.10.04	NUEVO	ACCESORIOS PVC -P 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	247,00		$ 16.184,00	$ 3.997.448,00	0,0%	-	$ 16.184,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.10.05	NUEVO	ACCESORIOS PVC -P 2"	Precios Ref.	Unidad	177,00		$ 16.889,00	$ 2.989.353,00	0,0%	-	$ 16.889,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.11		VALVULAS																
5.01.11.01	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION MACROMEDICOR 2"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 753.651,00	$ 753.651,00	0,0%	1,00	$ 753.651,00	$ 753.651,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 753.651,00
5.01.11.02	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION MICROMEDIDOR 1/2"	Precios Ref.	Unidad	33,00		$ 211.436,00	$ 6.977.388,00	0,0%	-	$ 211.436,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.01.11.03	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 3/4"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 80.433,00	$ 80.433,00	0,0%	1,00	$ 80.433,00	$ 80.433,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 80.433,00
5.01.11.04	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 1"	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 70.031,00	$ 280.124,00	0,0%	4,00	$ 70.031,00	$ 280.124,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 280.124,00
5.01.11.05	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 67.011,00	$ 67.011,00	0,0%	1,00	$ 67.011,00	$ 67.011,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 67.011,00
5.01.11.06	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 2"	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 106.193,00	$ 424.772,00	0,0%	4,00	$ 106.193,00	$ 424.772,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 424.772,00
5.01.11.07	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 186.661,00	$ 746.644,00	0,0%	4,00	$ 186.661,00	$ 746.644,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 746.644,00
5.01.11.08	NUEVO	SUMINISTRO INSTALACION VALVULA DE CORTE 4"	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 319.211,00	$ 957.633,00	0,0%	3,00	$ 319.211,00	$ 957.633,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 957.633,00
5.02		TRIBUNA SUR																
5.02.01		TUBERIA SANITARIA																
5.02.01.01	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober.	Metro Lineal	32,05		$ 18.029,00	$ 577.829,00	0,0%	32,05	$ 18.029,00	$ 577.829,00	32,05	$ 577.829,00	32,05	$ 577.829,00	-	$ -
5.02.01.02	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro Lineal	65,10		$ 22.981,00	$ 1.496.063,00	0,0%	65,10	$ 22.981,00	$ 1.496.063,00	52,56	$ 1.207.881,00	52,56	$ 1.207.881,00	12,54	$ 288.182,00
5.02.01.03	1.02.40 (MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro Lineal	245,65		$ 39.868,00	$ 9.793.574,00	0,0%	121,09	$ 39.868,00	$ 4.827.616,00	85,15	$ 3.394.760,00	85,15	$ 3.394.760,00	35,94	$ 1.432.856,00
5.02.01.04	1.06.41	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA INCLUYE INSTALACION	Precios Gober.	Metro Lineal	54,20		$ 56.917,00	$ 3.084.901,00	0,0%	54,20	$ 56.917,00	$ 3.084.901,00	54,20	$ 3.084.901,00	54,20	$ 3.084.901,00	-	$ -
5.02.02		REVENTILACION																
5.02.02.01	1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	67,87		$ 65.164,00	$ 4.422.681,00	0,0%	-	$ 65.164,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.02.02.02	1.06.27	REVENTILACION PVC 3"	Precios Gober.	Metro Lineal	140,40		$ 24.482,00	$ 3.437.273,00	0,0%	66,17	$ 24.482,00	$ 1.619.974,00	66,17	$ 1.619.974,00	66,17	$ 1.619.974,00	-	$ -
5.02.03		ACCESORIOS																
5.02.03.01	2.05.68	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"	Precios Gober.	Unidad	75,00		$ 16.819,00	$ 1.261.425,00	0,0%	75,00	$ 16.819,00	$ 1.261.425,00	50,00	$ 840.950,00	50,00	$ 840.950,00	25,00	$ 420.475,00
5.02.03.02	2.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Gober.	Unidad	197,00		$ 27.920,00	$ 5.500.240,00	0,0%	104,00	$ 27.920,00	$ 2.903.680,00	73,00	$ 2.038.160,00	73,00	$ 2.038.160,00	31,00	$ 865.520,00
5.02.03.03	2.05.70	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"	Precios Gober.	Unidad	16,00		$ 132.164,00	$ 2.114.624,00	0,0%	16,00	$ 132.164,00	$ 2.114.624,00	16,00	$ 2.114.624,00	16,00	$ 2.114.624,00	-	$ -
5.02.03.04	NUEVO (1.06.02MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	27,00		$ 34.023,00	$ 918.621,00	0,0%	27,00	$ 34.023,00	$ 918.621,00	27,00	$ 918.621,00	27,00	$ 918.621,00	-	$ -
5.02.03.05	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	Precios Gober.	Unidad	10,00		$ 41.349,00	$ 413.490,00	0,0%	10,00	$ 41.349,00	$ 413.490,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 413.490,00
5.02.03.06	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 34.716,00	$ 104.148,00	0,0%	3,00	$ 34.716,00	$ 104.148,00	3,00	$ 104.148,00	3,00	$ 104.148,00	-	$ -
5.02.03.07	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° SANITARIO EN PVC 4"	Precios Ref.	Unidad	52,00		$ 41.280,00	$ 2.146.560,00	0,0%	17,00	$ 41.280,00	$ 701.760,00	17,00	$ 701.760,00	17,00	$ 701.760,00	-	$ -
5.02.03.08	NUEVO (1.06.01MOD)	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° SANITARIO EN PVC 3"	Precios Ref.	Unidad	177,00		$ 31.164,00	$ 5.516.028,00	0,0%	-	$ 31.164,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.02.04		PUNTOS DE DESAGUES																
5.02.04.01	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	79,00		$ 88.027,00	$ 6.954.133,00	0,0%	79,00	$ 88.027,00	$ 6.954.133,00	79,00	$ 6.954.133,00	79,00	$ 6.954.133,00	-	$ -
5.02.04.02	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober.	Unidad	73,00		$ 44.105,00	$ 3.219.665,00	0,0%	73,00	$ 44.105,00	$ 3.219.665,00	50,00	$ 2.205.250,00	50,00	$ 2.205.250,00	23,00	$ 1.014.415,00
5.02.05		TUBERIA DE SUMINISTRO																
5.02.05.01	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = ½" RDE 9	Precios Gober.	Metro Lineal	132,04		$ 5.246,00	$ 692.682,00	0,0%	132,04	$ 5.246,00	$ 692.682,00		$ -	-	$ -	132,04	$ 692.682,00
5.02.05.02	2.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1" RDE 13.5	Precios Gober.	Metro Lineal	507,55		$ 10.581,00	$ 5.370.387,00	0,0%	66,29	$ 10.581,00	$ 701.414,00		$ -	-	$ -	66,29	$ 701.414,00
5.02.05.03	2.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1 1/2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	68,72		$ 17.064,00	$ 1.172.638,00	0,0%	68,72	$ 17.064,00	$ 1.172.638,00		$ -	-	$ -	68,72	$ 1.172.638,00
5.02.05.04	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	141,82		$ 24.081,00	$ 3.415.167,00	0,0%	32,56	$ 24.081,00	$ 784.077,00		$ -	-	$ -	32,56	$ 784.077,00
5.02.05.05	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2 1/2" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	20,10		$ 50.712,00	$ 1.019.311,00	0,0%	20,10	$ 50.712,00	$ 1.019.311,00		$ -	-	$ -	20,10	$ 1.019.311,00
5.02.05.06	2.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D = 3/4" RDE 21 E L	Precios Gober.	Metro Lineal	50,41		$ 6.376,00	$ 321.414,00	0,0%	50,41	$ 6.376,00	$ 321.414,00		$ -	-	$ -	50,41	$ 321.414,00
5.02.05.07	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 21 UNION MECANICA	Precios Gober.	Metro Lineal	177,44		$ 42.770,00	$ 7.589.109,00	0,0%	117,00	$ 42.770,00	$ 5.004.090,00		$ -	-	$ -	117,00	$ 5.004.090,00
5.03		DRENAJES URBANISMO																
5.03.01	2.05.06	POZO DE INSPECCION. DIAMETRO INTERIOR 1.2m. 1.0< H <1.5m	Precios Gober.	Unidad	6,00		$ 1.178.933,00	$ 7.073.598,00	0,0%	10,00	$ 1.178.933,00	$ 11.789.330,00	10,00	$ 11.789.330,00	10,00	$ 11.789.330,00	-	$ -
5.03.02	1.10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6"4	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 34.533,00	$ 276.264,00	0,0%	8,00	$ 34.533,00	$ 276.264,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 276.264,00
5.03.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO C-32	Precios Ref.	Metro Lineal	374,22		$ 154.104,00	$ 57.668.799,00	0,1%	374,22	$ 154.104,00	$ 57.668.799,00		$ -	-	$ -	374,22	$ 57.668.799,00
5.03.04	2.06.23	SUMIDERO LATERAL SL-100 H= 1.25M (FUNDIDO EN SITIO. CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE TAPA)	Precios Gober.	Unidad	7,00		$ 2.136.588,00	$ 14.956.116,00	0,0%	-	$ 2.136.588,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.03.05	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLD ROLLER CAL 0.20 D= 0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro Lineal	105,50		$ 75.217,00	$ 7.935.394,00	0,0%	16,20	$ 75.217,00	$ 1.218.515,00		$ -	-	$ -	16,20	$ 1.218.515,00
5.03.06	2.05.59	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Precios Gober.	Metro Lineal	71,54		$ 70.148,00	$ 5.018.388,00	0,0%	116,80	$ 70.148,00	$ 8.193.286,00		$ -	-	$ -	116,80	$ 8.193.286,00
5.03.07	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Precios Gober.	Metro Lineal	138,30		$ 115.734,00	$ 16.006.012,00	0,0%	-	$ 115.734,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.03.08	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Precios Gober.	Metro Lineal	127,75		$ 166.956,00	$ 21.328.629,00	0,1%	30,00	$ 166.956,00	$ 5.008.680,00		$ -	-	$ -	30,00	$ 5.008.680,00
5.03.09	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	364,38		$ 16.320,00	$ 5.946.682,00	0,0%	-	$ 16.320,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.03.10	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	290,65		$ 27.066,00	$ 7.866.733,00	0,0%	-	$ 27.066,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.04		SISTEMA DE RIEGO																
5.04.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	324,41		$ 66.121,00	$ 21.450.314,00	0,1%	-	$ 66.121,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	CODIGO BER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Balance y Mayores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
5.04.02	2.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC. D = 2" RDE 26 UNIÓN MECANICA	Precios Gober.	Metro Lineal	690,92		$ 10.462,00	$ 7.228.405,00	0,0%	690,92	$ 10.462,00	$ 7.228.405,00		$ -	-	$ -	690,92	$ 7.228.405,00
5.04.03	2.04.76	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	Precios Gober.	Unidad	48,00		$ 14.993,00	$ 719.664,00	0,0%	48,00	$ 14.993,00	$ 719.664,00		$ -	-	$ -	48,00	$ 719.664,00
5.04.04	2.04.30	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 26 D=2"	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 38.360,00	$ 306.880,00	0,0%	8,00	$ 38.360,00	$ 306.880,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 306.880,00
5.04.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO DE ESTACIONES, CON TRANSFORMADOR DE 1150W, SENSOR DE LLUVIA	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 2.113.973,00	$ 2.113.973,00	0,0%	1,00	$ 2.113.973,00	$ 2.113.973,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.113.973,00
5.04.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR STANDARD PARA VALVULA CON TAPA, INCLUYE VALVULAS SOLENOIDES DE 2"/24V	Precios Ref.	Unidad	7,00		$ 987.996,00	$ 6.915.972,00	0,0%	7,00	$ 987.996,00	$ 6.915.972,00		$ -	-	$ -	7,00	$ 6.915.972,00
5.04.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN FLEXIBLE SWING JOINT DE 1"X12"	Precios Ref.	Unidad	42,00		$ 235.160,00	$ 9.876.720,00	0,0%	42,00	$ 235.160,00	$ 9.876.720,00		$ -	-	$ -	42,00	$ 9.876.720,00
5.04.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR ROTOR, VASTAGO PLÁSTICO	Precios Ref.	Unidad	42,00		$ 479.943,00	$ 20.157.606,00	0,1%	42,00	$ 479.943,00	$ 20.157.606,00		$ -	-	$ -	42,00	$ 20.157.606,00
5.04.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 5,5HP A 3500 RPM, 1 1/2" X 1 1/2", Q: 540PM XADT 70M, CON ARRANCADOR DIRECTO, RELEVO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO, SWITCH TADO PARA TANQUE BAJO, CONEXION DE SUCCION PVC CON VALVULA DE PIE DE 2" Y CONEXION DE DESCARGA CON REGISTRO TIPO CORTINA EN BRONCE DE 2"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 7.050.510,00	$ 7.050.510,00	0,0%	1,00	$ 7.050.510,00	$ 7.050.510,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.050.510,00
5.04.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE DISCO DE 2" AMIAD DE 2"X2"/120 MESH CON DOS ADAPTADORES HEMBRAS DE 2" PVC, DOS (2) UNIONES UNIVERSALES DE 2" PVC Y DOS MANOMETROS 0-100 PSI	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 645.428,00	$ 645.428,00	0,0%	1,00	$ 645.428,00	$ 645.428,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 645.428,00
5.04.11	1.02.06	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	6,00		$ 492.494,00	$ 2.954.964,00	0,0%	6,00	$ 486.782,00	$ 2.920.692,00		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.920.692,00
5.04.12	1.02.34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN FILTRO	Precios Gober.	Metro Lineal	1.225,62		$ 43.094,00	$ 52.816.868,00	0,1%	1.225,62	$ 43.094,00	$ 52.816.868,00	140,53	$ 6.056.000,00	140,53	$ 6.056.000,00	1.085,09	$ 46.760.868,00
5.04.13	1.02.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO	Precios Gober.	Metro Lineal	309,80		$ 70.604,00	$ 21.873.119,00	0,1%	309,80	$ 70.604,00	$ 21.873.119,00		$ -	-	$ -	309,80	$ 21.873.119,00
5.04.14	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Precios Gober.	Metro cubico	447,40		$ 201.380,00	$ 90.097.412,00	0,2%	447,40	$ 201.380,00	$ 90.097.412,00	59,02	$ 11.885.448,00	59,02	$ 11.885.448,00	388,38	$ 78.211.964,00
5.05		**ITEMS NO PREVISTOS**																
5.05.01	ITEM N.P. 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 2 " INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 506.085,00	$ 506.085,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 506.085,00
5.05.02	ITEM N.P. 37	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		208,00	$ 83.501,00	$ 17.368.208,00	47,00	$ 3.924.547,00	47,00	$ 3.924.547,00	161,00	$ 13.443.661,00
5.05.03	ITEM N.P. 38	PUNTO HIDRAULICO 1" UNIDAD	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		115,00	$ 104.138,00	$ 11.975.870,00		$ -	-	$ -	115,00	$ 11.975.870,00
5.05.04	ITEM N.P. 39	PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" UNIDAD	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		159,00	$ 117.192,00	$ 18.633.528,00		$ -	-	$ -	159,00	$ 18.633.528,00
5.05.05	ITEM N.P. 40	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1 1/4" RDE 21 E.L	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		251,62	$ 13.583,00	$ 3.417.754,00		$ -	-	$ -	251,62	$ 3.417.754,00
5.05.06	ITEM N.P. 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1/2 " EN BRONCE TIPO PESADO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		32,00	$ 62.129,00	$ 1.988.128,00		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.988.128,00
5.05.07	ITEM N.P. 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1 " EN BRONCE TIPO PESADO	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		16,00	$ 77.463,00	$ 1.239.408,00		$ -	-	$ -	16,00	$ 1.239.408,00
5.05.08	ITEM N.P. 43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/4" TIPO PESADO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		21,00	$ 91.641,00	$ 1.924.461,00		$ -	-	$ -	21,00	$ 1.924.461,00
5.05.09	ITEM N.P. 44	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 111.151,00	$ 1.222.661,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.222.661,00
5.05.10	ITEM N.P. 45	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		35,00	$ 2.912,00	$ 101.920,00		$ -	-	$ -	35,00	$ 101.920,00
5.05.11	ITEM N.P. 46	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		76,00	$ 3.907,00	$ 296.932,00		$ -	-	$ -	76,00	$ 296.932,00
5.05.12	ITEM N.P. 47	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		105,00	$ 7.731,00	$ 811.755,00		$ -	-	$ -	105,00	$ 811.755,00
5.05.13	ITEM N.P. 48	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 10.462,00	$ 115.082,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 115.082,00
5.05.14	ITEM N.P. 49	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		13,00	$ 14.993,00	$ 194.909,00		$ -	-	$ -	13,00	$ 194.909,00
5.05.15	ITEM N.P. 50	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2 1/2"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		19,00	$ 40.462,00	$ 768.778,00		$ -	-	$ -	19,00	$ 768.778,00
5.05.16	ITEM N.P. 51	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		10,00	$ 54.451,00	$ 544.510,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 544.510,00
5.05.17	ITEM N.P. 52	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=4"	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		3,00	$ 116.866,00	$ 350.598,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 350.598,00
5.05.18	ITEM N.P. 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION COMPUESTO POR 3 BOMBAS DE SUPERFICIE DE 20 HP 3F 230V, TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL CON ARRANCA DORES SUAVES, 3 TANQUES HIDRONEUMATICOS DE DIAFRAGMA DE 500 LITROS. BASE, CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS. CAUDAL TOTAL: 23 LPS TDH: 67 MC	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 90.243.900,00	$ 90.243.900,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 90.243.900,00
5.05.19	ITEM N.P. 54	SOPORTE TIPO PERA 1" A 2 1/2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		277,00	$ 34.540,00	$ 9.567.580,00		$ -	-	$ -	277,00	$ 9.567.580,00
5.05.20	ITEM N.P. 55	CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 359.721,00	$ 359.721,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 359.721,00
5.05.21	ITEM N.P. 56	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		103,42	$ 105.811,00	$ 10.942.974,00	103,42	$ 10.942.974,00	103,42	$ 10.942.974,00	-	$ -
5.05.22	ITEM N.P. 57	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		45,10	$ 73.051,00	$ 3.294.600,00	45,10	$ 3.294.600,00	45,10	$ 3.294.600,00	-	$ -
5.05.23	ITEM N.P. 58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		302,92	$ 256.135,00	$ 77.588.414,00	235,82	$ 60.401.756,00	235,82	$ 60.401.756,00	67,10	$ 17.186.659,00
5.05.24	ITEM N.P. 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		79,50	$ 598.865,00	$ 47.609.768,00	62,60	$ 37.488.949,00	62,60	$ 37.488.949,00	16,90	$ 10.120.819,00
5.05.25	ITEM N.P. 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=30"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		56,70	$ 872.545,00	$ 49.473.302,00		$ -	-	$ -	56,70	$ 49.473.302,00
5.05.26	ITEM N.P. 61	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4"4"3 ALUMINIO	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		96,00	$ 21.965,00	$ 2.108.640,00		$ -	-	$ -	96,00	$ 2.108.640,00
5.05.27	ITEM N.P. 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D= 3"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		109,00	$ 15.829,00	$ 1.725.361,00	37,00	$ 585.673,00	37,00	$ 585.673,00	72,00	$ 1.139.688,00
5.05.28	ITEM N.P. 63	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 26.629,00	$ 292.919,00	3,00	$ 79.887,00	3,00	$ 79.887,00	8,00	$ 213.032,00
5.05.29	ITEM N.P. 64	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		52,00	$ 19.768,00	$ 1.027.936,00	15,00	$ 296.520,00	15,00	$ 296.520,00	37,00	$ 731.416,00
5.05.30	ITEM N.P. 65	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		45,00	$ 27.952,00	$ 1.257.840,00	17,00	$ 475.184,00	17,00	$ 475.184,00	28,00	$ 782.656,00
5.05.31	ITEM N.P. 66	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		9,00	$ 342.016,00	$ 3.078.144,00	4,00	$ 1.368.064,00	4,00	$ 1.368.064,00	5,00	$ 1.710.080,00
5.05.32	ITEM N.P. 67	SOPORTE TIPO PERA DE 4" Y 6"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		375,67	$ 46.068,00	$ 17.306.366,00		$ -	-	$ -	375,67	$ 17.306.366,00
5.05.33	ITEM N.P. 68	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		159,00	$ 40.694,00	$ 6.470.346,00		$ -	-	$ -	159,00	$ 6.470.346,00
5.05.34	ITEM N.P. 69	REVENTILACION PVC 2"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		119,02	$ 23.007,00	$ 2.738.293,00	119,02	$ 2.738.293,00	119,02	$ 2.738.293,00	-	$ -
5.05.35	ITEM N.P. 70	REVENTILACION PVC 4"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		29,00	$ 36.079,00	$ 1.046.291,00	29,00	$ 1.046.291,00	29,00	$ 1.046.291,00	-	$ -
5.05.36	ITEM N.P. 71	MAXIVEN ventilacion espacios sin cubiertas	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		8,00	$ 333.188,00	$ 2.665.504,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.665.504,00
5.05.37	ITEM N.P. 72	PLACA FONDO POZO CONCRETO 4000 PSI INC. ACERO 60000PSI Y CAÑUELA D 1.5	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		7,00	$ 1.317.348,00	$ 9.221.436,00	5,00	$ 6.586.740,00	5,00	$ 6.586.740,00	2,00	$ 2.634.696,00
5.05.38	ITEM N.P. 73	PLACA CUBIERTA POZO CONCRETO 4000 PSI INC. ACERO 60000PSI Y TAPA HF D 1.5	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		7,00	$ 2.405.934,00	$ 16.841.538,00	5,00	$ 12.029.670,00	5,00	$ 12.029.670,00	2,00	$ 4.811.868,00
5.05.39	ITEM N.P. 74	CILINDRO POZO EN LADRILLO REFORZADO CON CONCRETO DE 4000 PSI E=5 CM INC. PASO GATO D 1.5	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		10,10	$ 1.566.347,00	$ 15.820.105,00	7,55	$ 11.825.920,00	7,55	$ 11.825.920,00	2,55	$ 3.994.185,00
5.05.40	ITEM N.P. 75	PLACA FONDO POZO CONCRETO 4000 PSI INC. ACERO 60000PSI Y CAÑUELA D 1.8	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 1.417.692,00	$ 1.417.692,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.417.692,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
										CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
5.05.41	ITEM N.P. 76	PLACA CUBIERTA POZO CONCRETO 4000 PSI INC. ACERO 60000PSI Y TAPA HF D 1.8	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 2.405.934,00	$ 2.405.934,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.405.934,00
5.05.42	ITEM N.P. 77	CILINDRO POZO EN LADRILLO REFORZADO CON CONCRETO DE 4000 PSI E=5 CM INC. PASO GATO D 1.8	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		1,70	$ 1.915.416,00	$ 3.256.207,00		$ -	-	$ -	1,70	$ 3.256.207,00
5.05.43	ITEM N.P. 78	LLENOS COMPACTADOS A DR>70% o PM>95 CON GRAVILLA SELECCIONADA TMN 1 1/2"	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		353,45	$ 102.396,00	$ 36.191.866,00	353,45	$ 36.191.866,00	353,45	$ 36.191.866,00	-	$ -
5.05.44	ITEM N.P. 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS (GRANULARES Y/O SUBGRENESUELTOS	Precios Ref. (*)	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		5.462,92	$ 4.885,00	$ 26.686.364,00	4.779,23	$ 23.346.539,00	4.779,23	$ 23.346.539,00	683,89	$ 3.339.826,00
5.05.45	ITEM N.P. 80	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		1.062,46	$ 90.099,00	$ 95.726.584,00	951,67	$ 85.744.515,00	951,67	$ 85.744.515,00	110,79	$ 9.982.068,00
5.05.46	ITEM N.P. 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHAPALETA DE 30"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 10.418.945,00	$ 10.418.945,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.418.945,00
5.05.47	ITEM N.P. 8	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Ref. (**)	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		345,30	$ 58.829,00	$ 20.313.654,00	308,67	$ 18.158.747,00	308,67	$ 18.158.747,00	36,63	$ 2.154.906,00
5.05.48	ITEM N.P. 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		5,22	$ 862.988,00	$ 4.504.797,00		$ -	-	$ -	5,22	$ 4.504.797,00
5.05.49	ITEM N.P. 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		4,50	$ 667.019,00	$ 3.001.586,00		$ -	-	$ -	4,50	$ 3.001.586,00
5.05.50	ITEM N.P. 84	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		5,74	$ 420.561,00	$ 2.414.020,00	-	$ -	-	$ -	5,74	$ 2.414.020,00
5.05.51	ITEM N.P. 85	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO #0000 PSI 420 Mpa	Precios Ref. (**)	Kilogramo	-		$ -	$ -		4.995,04	$ 4.427,00	$ 22.113.042,00	2.500,75	$ 11.070.820,00	2.500,75	$ 11.070.820,00	2.494,29	$ 11.042.222,00
5.05.52	ITEM N.P. 86	SUMIDERO TRANSVERSAL SECCION SEGUN DISEÑO (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL. SUMINI. FORMA, REF.Y CONST. INCL. TAPA)	Precios Ref. (**)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		26,40	$ 1.353.115,00	$ 35.722.236,00	26,40	$ 35.722.236,00	26,40	$ 35.722.236,00	-	$ -
5.05.53	ITEM N.P. 87	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TANQUE DE 1"1 EN ACERO CAL 20	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		2,00	$ 669.817,00	$ 1.339.634,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.339.634,00
5.05.54	ITEM N.P. 88	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 10HP A 3500 RPM, 1 1/2" X 1 1/2", Q: 54GPM XA0T.70M, CON ARRANCADOR DIRECTO, RELEVO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO, SWITCH TADO PARA TANQUE BAJO, CONEXION DE SUCCION PVC CON VALVULA DE PIE DE 2" Y CONEXION DE DESCARGA CON REGISTRO TIPO CORTINA EN BRONCE DE 2"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 35.118.823,00	$ 35.118.823,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 35.118.823,00
5.05.55	ITEM N.P. 89	SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL. SUMINI. FORMA, REF.Y CONST. INCL. TAPA)	Precios Ref. (**)	Unidad	-		$ -	$ -		3,00	$ 2.434.099,00	$ 7.302.297,00	3,00	$ 7.302.297,00	3,00	$ 7.302.297,00	-	$ -
5.05.58	ITEM N.P. 90	CARCAMO DE PROTECCION LATERAL SECCION VARIABLE EN CONCRETO DE 28 MPA (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL. SUMINI. FORMALETA)	Precios Ref. (**)	Metro cubico	-		$ -	$ -		14,14	$ 980.621,00	$ 13.861.078,00		$ -	-	$ -	14,14	$ 13.861.078,00
5.05.57	ITEM N.P. 91	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DRENAJE 2HP PARA LIMPIEZA DE TANQUES	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		3,00	$ 5.474.963,00	$ 16.424.889,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 16.424.889,00
5.05.58	ITEM N.P. 92	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA DE CORTE DE 2" INCLUYE BOLA DE BRONCE	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		3,00	$ 622.151,00	$ 1.866.453,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.866.453,00
5.05.59	ITEM N.P. 93	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE 6"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 1.539.394,00	$ 1.539.394,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.539.394,00
5.05.60	ITEM N.P. 94	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PIE DE BRONCE DE 4"	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		5,00	$ 1.217.422,00	$ 6.087.110,00		$ -	-	$ -	5,00	$ 6.087.110,00
5.05.61	ITEM N.P. 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 6"	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		4,00	$ 462.836,00	$ 1.851.344,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.851.344,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 837.374.595,00	2,1%			$ 1.377.520.000,00		$ 546.072.149,00		$ 546.072.149,00		$ 831.447.851,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 184.222.497,00	0,47%			$ 303.054.400,00		$ 120.135.873,00		$ 120.135.873,00		$ 182.918.527,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 25.121.250,00	0,06%			$ 41.325.600,00		$ 16.382.164,00		$ 16.382.164,00		$ 24.943.436,00
							UTILIDAD	5,00% $ 41.868.749,00	0,11%			$ 68.876.000,00		$ 27.303.607,00		$ 27.303.607,00		$ 41.572.393,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 251.212.496,00	0,64%			$ 413.256.000,00		$ 163.821.644,00		$ 163.821.644,00		$ 249.434.356,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 1.088.587.481,00	2,8%			$ 1.790.776.000,00		$ 709.893.793,00		$ 709.893.793,00		$ 1.080.882.207,00
6.00		INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
6.01		RED DE ELECTRICA Y DE ILUMINACION DE LA CANCHA																
6.01.01	1.07.02	SALIDA BIFASICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Precios Gober	Unidad	96,00		$ 213.913,00	$ 20.535.648,00	0,1%	164,00	$ 213.913,00	$ 35.081.732,00		$ -	-	$ -	164,00	$ 35.081.732,00
6.01.02	1.07.13	SOPORTE PROYECTORES	Precios Gober	Unidad	96,00		$ 85.980,00	$ 8.254.080,00	0,0%	164,00	$ 85.980,00	$ 14.100.720,00		$ -	-	$ -	164,00	$ 14.100.720,00
6.01.03	1.07.52	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Precios Gober	Unidad	1,00		$ 353.927,00	$ 353.927,00	0,0%	1,00	$ 353.927,00	$ 353.927,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 353.927,00
6.01.04	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X1/0+1/0N+6T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	75,00		$ 253.734,00	$ 19.030.050,00	0,0%	-	$ 253.734,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.01.05	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA UN 208/120V - IR 40GA -ICC 25 KA. INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, CHAPA Y LLAVE	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 13.891.164,00	$ 13.891.164,00	0,0%	-	$ 13.891.164,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.01.06	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA GALVANIZADA DE 1MX1MX40CM	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 821.171,00	$ 821.171,00	0,0%	1,00	$ 821.171,00	$ 821.171,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 821.171,00
6.01.07	1.02.03	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	Precios Gober	Unidad	16,00		$ 787.552,00	$ 12.600.832,00	0,0%	26,00	$ 787.552,00	$ 20.476.352,00		$ -	-	$ -	26,00	$ 20.476.352,00
6.01.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN2F (3X2/0)+2/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	300,00		$ 406.457,00	$ 121.937.100,00	0,3%	-	$ 406.457,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.01.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN3X4/0+4/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	343,00		$ 334.805,00	$ 114.838.115,00	0,3%	-	$ 334.805,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.01.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X10+10N+10T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref.	Metro Lineal	718,00		$ 82.447,00	$ 59.196.946,00	0,2%	-	$ 82.447,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.01.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SPORTS 1200 W UNV40D	Precios Ref.	Unidad	96,00		$ 8.300.028,00	$ 796.802.688,00	2,0%	164,00	$ 8.300.028,00	$ 1.361.204.592,00		$ -	-	$ -	164,00	$ 1.361.204.592,00
6.01.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	427,00		$ 65.286,00	$ 27.877.122,00	0,1%	396,00	$ 65.286,00	$ 25.853.256,00	396,00	$ 25.853.256,00	396,00	$ 25.853.256,00	-	$ -
6.01.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 4"	Precios Ref.	Metro Lineal	427,00		$ 92.202,00	$ 39.370.254,00	0,1%	396,00	$ 92.202,00	$ 36.511.992,00	396,00	$ 36.511.992,00	396,00	$ 36.511.992,00	-	$ -
6.02		TRUBUNA OCCIDENTAL																
6.02.01	1.07.06	SALIDA T.V PVC COMPLETA	Precios Gober	Unidad	10,00		$ 118.213,00	$ 1.182.130,00	0,0%	10,00	$ 118.213,00	$ 1.182.130,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.182.130,00
6.02.02	1.07.09	SALIDA TRIFASICA + TOMA, TUBO EMT	Precios Gober	Unidad	2,00		$ 246.870,00	$ 493.740,00	0,0%	2,00	$ 246.870,00	$ 493.740,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 493.740,00
6.02.03	1.07.14	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	Precios Gober	Unidad	56,00		$ 180.066,00	$ 10.083.696,00	0,0%	56,00	$ 180.066,00	$ 10.083.696,00		$ -	-	$ -	56,00	$ 10.083.696,00
6.02.04	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Precios Gober	Unidad	272,00		$ 127.959,00	$ 34.804.848,00	0,1%	440,89	$ 127.959,00	$ 56.415.844,00		$ -	-	$ -	440,89	$ 56.415.844,00
6.02.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 18W	Precios Ref.	Unidad	64,00		$ 30.164,00	$ 1.930.496,00	0,0%	64,00	$ 30.164,00	$ 1.930.496,00		$ -	-	$ -	64,00	$ 1.930.496,00
6.02.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 24W	Precios Ref.	Unidad	85,00		$ 42.960,00	$ 3.651.600,00	0,0%	-	$ 42.960,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 40W	Precios Ref.	Unidad	273,00		$ 243.727,00	$ 66.537.471,00	0,2%	258,00	$ 243.727,00	$ 62.881.566,00		$ -	-	$ -	258,00	$ 62.881.566,00
6.02.08	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60*60 46W	Precios Gober	Unidad	210,00		$ 97.638,00	$ 20.503.980,00	0,1%	210,00	$ 97.638,00	$ 20.503.980,00		$ -	-	$ -	210,00	$ 20.503.980,00
6.02.09	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS	Precios Gober	Unidad	15,00		$ 355.872,00	$ 5.338.080,00	0,0%	11,00	$ 355.872,00	$ 3.914.592,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 3.914.592,00
6.02.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 587.618,00	$ 1.175.236,00	0,0%	2,00	$ 587.618,00	$ 1.175.236,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.175.236,00
6.02.11	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS	Precios Gober	Unidad	9,00		$ 163.298,00	$ 1.469.682,00	0,0%	9,00	$ 163.298,00	$ 1.469.682,00		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.469.682,00
6.02.12	1.07.52	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Precios Gober	Unidad	1,00		$ 353.927,00	$ 353.927,00	0,0%	1,00	$ 350.385,00	$ 350.385,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 350.385,00
6.02.13	1.07.56	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	Precios Gober	Unidad	81,00		$ 75.741,00	$ 6.135.021,00	0,0%	81,00	$ 75.741,00	$ 6.135.021,00		$ -	-	$ -	81,00	$ 6.135.021,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0

INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9

PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JJUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	CUD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
6.02.14	1.07.58	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2".	Precios Gober	Unidad	632,00		$ 119.498,00	$ 75.522.736,00	0,2%	498,66	$ 119.498,00	$ 59.588.314,00		$ -	-	$ -	498,66	$ 59.588.314,00
6.02.15	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PVC DE SOBREPONER. INCLUYE CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, LAMPARA DE EMERGENCIA. CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 LSHF CU Y TUBERIA EMT	Precios Ref.	Unidad	111,00		$ 291.406,00	$ 32.346.066,00	0,1%	111,00	$ 291.406,00	$ 32.346.066,00		$ -	-	$ -	111,00	$ 32.346.066,00
6.02.16	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X40A. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	9,00		$ 236.000,00	$ 2.124.000,00	0,0%	2,00	$ 237.120,00	$ 474.240,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 474.240,00
6.02.17	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X50A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 244.705,00	$ 734.115,00	0,0%	3,00	$ 244.705,00	$ 734.115,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 734.115,00
6.02.18	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X80A. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 213.297,00	$ 213.297,00	0,0%	1,00	$ 213.297,00	$ 213.297,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 213.297,00
6.02.19	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X75A. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 237.618,00	$ 475.236,00	0,0%	-	$ 237.618,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.20	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X4+4N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	145,00		$ 120.009,00	$ 17.401.305,00	0,0%	-	$ 120.009,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.21	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X8+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	631,00		$ 99.514,00	$ 62.793.334,00	0,2%	548,00	$ 99.514,00	$ 54.533.672,00		$ -	-	$ -	548,00	$ 54.533.672,00
6.02.22	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X6+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	258,00		$ 104.886,00	$ 27.060.588,00	0,1%	77,00	$ 104.886,00	$ 8.076.222,00		$ -	-	$ -	77,00	$ 8.076.222,00
6.02.23	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X2/0+2/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	100,00		$ 406.457,00	$ 40.645.700,00	0,1%	-	$ 406.457,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.24	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN3 F (3X500+500N+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU . INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref.	Metro Lineal	10,00		$ 2.416.295,00	$ 24.162.950,00	0,1%	-	$ 2.414.925,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.25	NUEVO	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE CABLE XLPE 2 AWG CINTA AL 133% CANALIZADO EN TUBERIA PVC 4"	Precios Ref.	Metro Lineal	161,47		$ 351.319,00	$ 56.727.479,00	0,1%	161,47	$ 351.319,00	$ 56.727.479,00		$ -	-	$ -	161,47	$ 56.727.479,00
6.02.26	NUEVO	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION CON PORTAFUSIBLE EN MT 15KV CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y BASE PORTAFUSIBLES - SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) - SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE) - JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A - MANDO MANUAL CI1 - DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSIÓN - DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSION FUSIBLES - BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 FUSIBLES NORMAS DIN - SEÑALIZACION MECANICA FUSION	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 29.841.286,00	$ 29.841.286,00	0,1%	1,00	$ 29.841.286,00	$ 29.841.286,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 29.841.286,00
6.02.27	NUEVO	CELDA DE SECCIONAMIENTO EN MT 15KV 9 0 CELDA DE LLEGADA O SALIDA DE LINEA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA - SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) - JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A - MANDO MANUAL CI2 - DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION - BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR - RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN REF: IM_24KV	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 24.299.492,00	$ 48.598.984,00	0,1%	2,00	$ 24.299.492,00	$ 48.598.984,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 48.598.984,00
6.02.28	NUEVO	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA EN MT 15KV CELDA DE MEDIDA CON ENTRADA POR CABLES SALIDA POR BARRA EQUIPO BASE GBCA_SM-ENERGY CELDA PREPARADA PARA ALOJAR - JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A - CAJA DE BAJA TENSION SUPERIOR APTA PARA INSTALACION DE CONTADOR DE ENERGÍA - TRES (3) TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (HASTA 100A) - TRES (3) TRANSFORMADORES DE TENSION CALIBRADOS CON BURDEN AL 25% -MEDIDOR ELECTRONICO -BORNERA PARA MEDIDORES	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 57.118.306,00	$ 57.118.306,00	0,1%	1,00	$ 57.118.306,00	$ 57.118.306,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 57.118.306,00
6.02.29	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 400 KVA, IP 21 INCLUYE SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y VENTANAS DE INSPECCION, REJILLAS DE VENTILACIÓN, BARRAJE DE TIERRA, MARQUILLADO, CERRADURA Y ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 7.790.181,00	$ 7.790.181,00	0,0%	1,00	$ 7.790.181,00	$ 7.790.181,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.790.181,00
6.02.30	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 400 KVA TIPO SECO CLASE F CONEXION DYN5 CON TENSIÓN NOMINAL 13.2KV/220-127V. INCLUYE PLACA DE CARACTERISTICAS EN ACERO INOXIDABLE, TOMAS DE TIERRA, TERMINALES EN PLATINA PERFORADA DE ALUMINIO PARA SUJECCION DE CABLES.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 69.718.490,00	$ 69.718.490,00	0,2%	-	$ 69.718.490,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.31	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL ACOMETIDAS UN 208/120V - IR 1200A - ICC 40 KA. INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER PRINCIPAL SECUNDARIOS, CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 18.204.395,00	$ 18.204.395,00	0,0%	-	$ 18.204.395,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.32	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA UN 208/120V - IR 850A -ICC 40 KA. INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER PRINCIPAL Y SECUNDARIO CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 18.961.922,00	$ 18.961.922,00	0,0%	-	$ 18.961.922,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.33	NUEVO	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BY PASS COMPACTO AUTOSOPORTADO LINEA T-POWER TABLERO COMPACTO AUTOSOPORTADO LINEA T-POWER. FABRICADO EN CHAPA DE ACERO CALIBRE 16-14. P30. PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. TEXTURIZADA. DIM: 1400X800X500 MM EQUIPO BASE: -PUERTA METALICA SENCILLA TC -PANEL POSTERIOR DESMONTABLE TC -BASE SUP. E INFERIOR TC (ENTRADA DE CABLES INFERIOR) PLACA DE MONTAJE SISTEMA T-POWER TC 1200X800MM KIT DE ZOCALOS DE SOPORTE & FIJACION SISTEMA T-POWER FRENTE MUERTO DE PROTECCION SISTEMA T-POWER	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 15.501.059,00	$ 15.501.059,00	0,0%	1,00	$ 15.501.059,00	$ 15.501.059,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.501.059,00
6.02.34	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL REGULADO UN 208/120V - IR 175 A - ICC 25 KA. INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER PRINCIPAL Y SECUNDARIO, CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 5.914.614,00	$ 5.914.614,00	0,0%	1,00	$ 5.914.614,00	$ 5.914.614,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.914.614,00
6.02.35	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA. INCLUYE VARILLAS 5/8 2.4M. CABLE 2/0 DESNUDO Y CAJAS DE INSPECCIÓN 0.3X0.3 (INCLUYE EXCAVACION Y EQUIPO TENCIALIZACION DE TABLEROS Y EQUIPOS)	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 4.636.480,00	$ 4.636.480,00	0,0%	1,00	$ 4.636.480,00	$ 4.636.480,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.636.480,00
6.02.36	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BAJA -BAJA TRIFASICO DE 150KVA CON TENSION NOMINAL 208V/440V. INCLUYE PLACA DE CARACTERISTICAS EN ACERO INOXIDABLE, TOMAS DE TIERRA, TERMINALES EN PLATINA PERFORADA DE ALUMINIO PARA CONEXION DE FASES S	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 34.383.797,00	$ 34.383.797,00	0,1%	-	$ 34.383.797,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.37	NUEVO	SUMINIST. TRASPORTE E INSTALACION PLANTA ELECTRICA 300 KVA 120/220V 60HZ CON CONTROL. INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 191.197.066,00	$ 191.197.066,00	0,5%	-	$ 191.197.066,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.38	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON TOTALIZADOR 3X800A. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 850A1. MARQUILLADO. ACCESORIOS Y BARRAJE DE TIERRA.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 28.874.947,00	$ 28.874.947,00	0,1%	-	$ 28.874.947,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.39	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO BOMBA CONTRA INCENDIO 150 KVA CON PROTECCIÓN 3X400 MAGNÉTICO 480/277V INCLUYE MARQUILLADO, ACCESORIOS Y BARRAJE DE TIERRA.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 47.499.185,00	$ 47.499.185,00	0,1%	-	$ 47.499.185,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.40	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METÁLICA GALVANIZADA DE 1M X1M X40CM.	Precios Ref.	Unidad	35,00		$ 821.171,00	$ 28.740.985,00	0,1%	-	$ 821.171,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.41	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA DE CAPTACION PARA SUBE. INCLUYE PUNTAS DE CAPTACIÓN, ALAMBRON, BAJES Y ACCESORIOS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 18.325.822,00	$ 18.325.822,00	0,0%	1,00	$ 18.325.822,00	$ 18.325.822,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.325.822,00
6.02.42	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 30KVA CON AUTONOMIA DE 30 MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO POR GPRS	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 65.451.629,00	$ 65.451.629,00	0,2%	-	$ 65.451.629,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.43	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 1X8+8N+10T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU . INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	132,00		$ 84.518,00	$ 11.156.376,00	0,0%	403,00	$ 84.518,00	$ 34.060.754,00		$ -	-	$ -	403,00	$ 34.060.754,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.357-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBEF	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
6.02.44	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 1X6+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	796,00		$ 101.417,00	$ 80.727.932,00	0,2%	64,00	$ 101.417,00	$ 6.490.688,00		$ -	-	$ -	64,00	$ 6.490.688,00
6.02.45	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE EN MEDIA TENSION, INCLUYE CRUCETA DE MADERA DE 2MTS, 2 DIAGONALES EN V, HERRAJES, ESPARRAGOS AISLADORES Y ACCESORIOS DE FIJACION.	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 1.373.351,00	$ 2.746.702,00	0,0%	2,00	$ 1.373.351,00	$ 2.746.702,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.746.702,00
6.02.46	NUEVO	SUMINISTRO, E INSTALACION TENDIDO DE RED AEREA MEDIA TENSION EN CABLE 3 X 2 AWG ECOLOGICO AISLADO	Precios Ref.	Metro Lineal	21,10		$ 60.175,00	$ 1.269.693,00	0,0%	21,10	$ 60.175,00	$ 1.269.693,00		$ -	-	$ -	21,10	$ 1.269.693,00
6.02.47	NUEVO	SUMINISTRO E INTALACION DE JUEGO DE 3 CORTACIRCUITOSY 3 PARARAYOS INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 1.846.356,00	$ 3.692.712,00	0,0%	2,00	$ 1.846.356,00	$ 3.692.712,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.692.712,00
6.02.48	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE 12 X 1050 Kg INCLUYE BASE EN CONCRETO	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 1.613.015,00	$ 1.613.015,00	0,0%	1,00	$ 1.613.015,00	$ 1.613.015,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.613.015,00
6.02.49	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON TOTALIZADOR 3X500A, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 500A), MARQUILLADO, ACCESORIOS Y BARRAJE DE TIERRA.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 26.034.991,00	$ 26.034.991,00	0,1%	-	$ 26.034.991,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.50	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTROL ILUMINACION	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 1.083.103,00	$ 3.249.309,00	0,0%	3,00	$ 1.083.103,00	$ 3.249.309,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.249.309,00
6.02.51	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR RED DE INCENDIOS (3N)F (1X4/0)+4/0N+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	40,00		$ 659.569,00	$ 26.382.760,00	0,1%	-	$ 659.569,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.52	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	483,00		$ 65.286,00	$ 31.533.138,00	0,1%	-	$ 65.286,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.53	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 4"	Precios Ref.	Metro Lineal	322,94		$ 92.202,00	$ 29.775.714,00	0,1%	-	$ 92.202,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.02.54	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE APROXIMACION 360°	Precios Ref.	Unidad	44,00		$ 108.433,00	$ 4.771.052,00	0,0%	44,00	$ 108.433,00	$ 4.771.052,00		$ -	-	$ -	44,00	$ 4.771.052,00
6.02.55	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ILUMINACION CON ENERGIA SOLAR 35W INCLUYE LUMINARIA, PANEL SOLAR, CON SOPORTES CONTROLADOR, BATERIAS, CABLE SOLAR, INTERRUPTORES Y GABINETE DE PROTECCION.	Precios Ref.	Unidad	22,00		$ 6.575.195,00	$ 144.654.290,00	0,4%	22,00	$ 6.575.195,00	$ 144.654.290,00		$ -	-	$ -	22,00	$ 144.654.290,00
6.02.56	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA 2008 EBSA	Precios Ref.	Unidad	6,00		$ 767.075,00	$ 4.602.450,00	0,0%	6,00	$ 767.075,00	$ 4.602.450,00		$ -	-	$ -	6,00	$ 4.602.450,00
6.02.57	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A	Precios Ref.	Unidad	228,00		$ 25.360,00	$ 5.782.080,00	0,0%	144,00	$ 25.360,00	$ 3.651.840,00		$ -	-	$ -	144,00	$ 3.651.840,00
6.02.58	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X2+2/N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	222,00		$ 163.122,00	$ 36.213.084,00	0,1%	302,00	$ 163.122,00	$ 49.262.844,00		$ -	-	$ -	302,00	$ 49.262.844,00
6.03		TRUBUNA SUR																
6.03.01	1.07.06	SALIDA T V PVC COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 118.213,00	$ 236.426,00	0,0%	2,00	$ 118.213,00	$ 236.426,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 236.426,00
6.03.02	1.07.07	SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	1,00		$ 139.321,00	$ 139.321,00	0,0%	1,00	$ 139.321,00	$ 139.321,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 139.321,00
6.03.03	1.07.14	SALIDA TOMA GFCI CABLE 12AWG THHN, PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	Precios Gober.	Unidad	17,00		$ 180.066,00	$ 3.061.122,00	0,0%	17,00	$ 180.066,00	$ 3.061.122,00		$ -	-	$ -	17,00	$ 3.061.122,00
6.03.04	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	71,00		$ 127.959,00	$ 9.085.089,00	0,0%	71,00	$ 127.959,00	$ 9.085.089,00		$ -	-	$ -	71,00	$ 9.085.089,00
6.03.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 18W	Precios Ref.	Unidad	20,00		$ 30.164,00	$ 603.280,00	0,0%	20,00	$ 30.164,00	$ 603.280,00		$ -	-	$ -	20,00	$ 603.280,00
6.03.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 24W	Precios Ref.	Unidad	28,00		$ 42.960,00	$ 1.202.880,00	0,0%	-	$ 42.960,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 40W	Precios Ref.	Unidad	72,00		$ 243.727,00	$ 17.548.344,00	0,0%	57,00	$ 243.727,00	$ 13.892.439,00		$ -	-	$ -	57,00	$ 13.892.439,00
6.03.08	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W	Precios Gober.	Unidad	21,00		$ 97.638,00	$ 2.050.398,00	0,0%	21,00	$ 97.638,00	$ 2.050.398,00		$ -	-	$ -	21,00	$ 2.050.398,00
6.03.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 587.618,00	$ 587.618,00	0,0%	1,00	$ 587.618,00	$ 587.618,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 587.618,00
6.03.10	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 355.872,00	$ 711.744,00	0,0%	2,00	$ 355.872,00	$ 711.744,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 711.744,00
6.03.11	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS	Precios Gober.	Unidad	9,00		$ 163.298,00	$ 1.469.682,00	0,0%	9,00	$ 163.298,00	$ 1.469.682,00		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.469.682,00
6.03.12	1.07.56	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR	Precios Gober.	Unidad	24,00		$ 75.741,00	$ 1.817.784,00	0,0%	24,00	$ 75.741,00	$ 1.817.784,00		$ -	-	$ -	24,00	$ 1.817.784,00
6.03.13	1.07.58	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2"	Precios Gober.	Unidad	141,00		$ 119.498,00	$ 16.849.218,00	0,0%	278,00	$ 119.498,00	$ 33.220.444,00		$ -	-	$ -	278,00	$ 33.220.444,00
6.03.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA EN PVC DE SOBREPONER, INCLUYE CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, LAMPARA DE EMERGENCIA, CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 LSHF CU Y TUBERIA EMT.	Precios Ref.	Unidad	23,00		$ 291.406,00	$ 6.702.338,00	0,0%	23,00	$ 291.406,00	$ 6.702.338,00		$ -	-	$ -	23,00	$ 6.702.338,00
6.03.15	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X3/0+3/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	239,00		$ 387.154,00	$ 92.529.806,00	0,2%	-	$ 387.154,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.16	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 1X8+8N+10T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	361,00		$ 84.518,00	$ 30.510.998,00	0,1%	168,00	$ 84.518,00	$ 14.199.024,00		$ -	-	$ -	168,00	$ 14.199.024,00
6.03.17	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X1/0+1/0N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref.	Metro Lineal	239,00		$ 253.734,00	$ 60.642.426,00	0,2%	-	$ 253.734,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.18	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 6KVA CON AUTONOMIA DE 20 MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO POR GPRS.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 23.069.645,00	$ 23.069.645,00	0,1%	-	$ 23.069.645,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE APROXIMACION 360°	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 108.433,00	$ 1.084.330,00	0,0%	10,00	$ 108.433,00	$ 1.084.330,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.084.330,00
6.03.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	239,00		$ 65.286,00	$ 15.603.354,00	0,0%	-	$ 65.286,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 4"	Precios Gober.	Metro Lineal	239,00		$ 92.202,00	$ 22.036.278,00	0,1%	-	$ 92.202,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.22	1.07.02	SALIDA BIFASICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 213.913,00	$ 427.826,00	0,0%	2,00	$ 213.913,00	$ 427.826,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 427.826,00
6.03.23	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 2008 EBSA	Precios Ref.	Unidad	8,00		$ 767.075,00	$ 6.136.600,00	0,0%	-	$ 767.075,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.03.24	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A	Precios Ref.	Unidad	36,00		$ 25.360,00	$ 912.960,00	0,0%	36,00	$ 25.360,00	$ 912.960,00		$ -	-	$ -	36,00	$ 912.960,00
6.03.25	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2X8+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS AWG CU , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref.	Metro Lineal	12,00		$ 92.542,00	$ 1.110.504,00	0,0%	-	$ 92.542,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6.04		ITEMS NO PREVISTOS																
6.04.01	ITEM N.P. 96	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO GENERAL ILUMINACION CANCHA UN 220/127V - IR 600A -ICC 40 KA, INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 36.898.611,00	$ 36.898.611,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 36.898.611,00
6.04.02	ITEM N.P. 97	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X3/0+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		140,00	$ 210.893,00	$ 29.525.020,00	112,00	$ 23.620.016,00	112,00	$ 23.620.016,00	28,00	$ 5.905.004,00
6.04.03	ITEM N.P. 98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(3X3/0)+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		295,83	$ 294.483,00	$ 87.116.437,00	293,00	$ 86.283.519,00	293,00	$ 86.283.519,00	2,83	$ 832.918,00
6.04.04	ITEM N.P. 99	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X300KCMIL)+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL , INCLUYE ACCESORIOS.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		479,00	$ 363.989,00	$ 174.350.731,00	445,00	$ 161.975.105,00	445,00	$ 161.975.105,00	34,00	$ 12.375.626,00
6.04.05	ITEM N.P. 100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA TIPO SECO CLASE F CONEXION DYN5 CON TENSION NOMINAL 13,2KV/220-127V, INCLUYE PLACA DE CARACTERISTICAS EN ACERO INOXIDABLE, TOMAS DE TIERRA. TERMINALES EN PLATINA PERFORADA DE ALUMINIO PARA SUJECCION	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 86.229.646,00	$ 86.229.646,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 86.229.646,00
6.04.06	ITEM N.P. 101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO GENERAL ACOMETIDAS UN 220/127V - IR 1300A - ICC 40 KA, INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER PRINCIPAL SECUNDARIOS, CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 39.100.807,00	$ 39.100.807,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.100.807,00
6.04.07	ITEM N.P. 102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA UN 220/127V - IR 1200A -ICC 40 KA, INCLUYE BARAJES DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER PRINCIPAL Y SECUNDARIO CHAPA Y LLAVE.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 29.155.959,00	$ 29.155.959,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 29.155.959,00
6.04.08	ITEM N.P. 103	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION PLANTA ELECTRICA 438 KVA 120/220V 60HZ CON CONTROL, INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 321.819.100,00	$ 321.819.100,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 321.819.100,00
6.04.09	ITEM N.P. 104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON TOTALIZADOR 3X1200A, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 1200A), MARQUILLADO, ACCESORIOS Y BARRAJE DE TIERRA.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 36.650.492,00	$ 36.650.492,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 36.650.492,00
6.04.10	ITEM N.P. 105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 20KVA CON AUTONOMIA DE 20 MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO POR GPRS.	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 32.711.973,00	$ 32.711.973,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.711.973,00
6.04.11	ITEM N.P. 106	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 5 W	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		177,00	$ 16.236,00	$ 2.873.772,00		$ -	-	$ -	177,00	$ 2.873.772,00
6.04.12	ITEM N.P. 107	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED APLIQUE 12 W	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		13,00	$ 21.851,00	$ 284.063,00		$ -	-	$ -	13,00	$ 284.063,00
6.04.13	ITEM N.P. 108	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL PARA LAMPARA TIPO SPOT	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		46,00	$ 46.522,00	$ 2.140.012,00		$ -	-	$ -	46,00	$ 2.140.012,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) dias del mes de Abril del año 2023 se reunieron JJUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
6.04.14	ITEM N.P. 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO SPOT 18 W	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		26,00	$ 54.156,00	$ 1.408.056,00		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.408.056,00
6.04.15	ITEM N.P. 110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X25A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		17,00	$ 279.430,00	$ 4.750.310,00		$ -	-	$ -	17,00	$ 4.750.310,00
6.04.16	ITEM N.P. 111	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X30A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 237.225,00	$ 2.609.475,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 2.609.475,00
6.04.17	ITEM N.P. 112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X70A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		2,00	$ 272.503,00	$ 545.006,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 545.006,00
6.04.18	ITEM N.P. 113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X100A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 293.570,00	$ 3.229.270,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 3.229.270,00
6.04.19	ITEM N.P. 114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER DE DRX 100 3X200A INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		2,00	$ 739.313,00	$ 1.478.626,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.478.626,00
6.04.20	ITEM N.P. 115	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 30A	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 22.372,00	$ 22.372,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.372,00
6.04.21	ITEM N.P. 116	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 40A	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		9,00	$ 23.886,00	$ 214.974,00		$ -	-	$ -	9,00	$ 214.974,00
6.04.22	ITEM N.P. 117	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 45A	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		2,00	$ 33.769,00	$ 67.538,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 67.538,00
6.04.23	ITEM N.P. 118	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 20A	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 42.838,00	$ 42.838,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 42.838,00
6.04.24	ITEM N.P. 119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA GALVANIZADA DE 30X45X81	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		11,00	$ 162.511,00	$ 1.787.621,00		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.787.621,00
6.04.25	ITEM N.P. 120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA GALVANIZADA DE 30X45X81	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		23,00	$ 76.898,00	$ 1.768.654,00		$ -	-	$ -	23,00	$ 1.768.654,00
6.04.26	ITEM N.P. 121	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X2/0+2/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		74,00	$ 210.893,00	$ 15.606.082,00		$ -	-	$ -	74,00	$ 15.606.082,00
6.04.27	ITEM N.P. 122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/3X4/0+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		105,00	$ 272.464,00	$ 28.608.720,00		$ -	-	$ -	105,00	$ 28.608.720,00
6.04.28	ITEM N.P. 123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X1/0+1/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		136,00	$ 126.747,00	$ 17.237.592,00		$ -	-	$ -	136,00	$ 17.237.592,00
6.04.29	ITEM N.P. 124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3/0+3/0N+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		106,00	$ 136.846,00	$ 14.505.676,00		$ -	-	$ -	106,00	$ 14.505.676,00
6.04.30	ITEM N.P. 125	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 3X2+4T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		105,00	$ 140.890,00	$ 14.793.450,00		$ -	-	$ -	105,00	$ 14.793.450,00
6.04.31	ITEM N.P. 126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN4 F (3X700MCM +700MCM N+2/0T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		10,00	$ 1.054.669,00	$ 10.546.690,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 10.546.690,00
6.04.32	ITEM N.P. 127	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN4 F (3X500MCM +500 MCM N+2/0T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		30,00	$ 952.680,00	$ 28.580.400,00		$ -	-	$ -	30,00	$ 28.580.400,00
6.04.33	ITEM N.P. 128	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTROLADOR DE UPS REPOSICION DE 10 KVA CON AUTONOMIA DE 20 MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO POR	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 24.383.630,00	$ 24.383.630,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 24.383.630,00
6.04.34	ITEM N.P. 129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/3X4/0+4/0+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		193,00	$ 316.128,00	$ 61.012.704,00		$ -	-	$ -	193,00	$ 61.012.704,00
6.04.35	ITEM N.P. 130	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/3X4/0+4/0+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL INCLUYE ACCESORIOS	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		197,00	$ 187.097,00	$ 36.858.109,00		$ -	-	$ -	197,00	$ 36.858.109,00
6.04.36	ITEM N.P. 131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CONTROLADOR XFER4 RED INCENDIOS INCLUYE ELEMENTOS DE PLACON	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 26.570.082,00	$ 26.570.082,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.570.082,00
6.04.37	ITEM N.P. 132	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR RED INCENDIOS EN 2X4/0+2T LIBRE DE HALOGENOS AWG AL TUBERIA IMC	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		96,00	$ 387.732,00	$ 37.222.272,00		$ -	-	$ -	96,00	$ 37.222.272,00
6.04.38	ITEM N.P. 133	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR COLOR 100 W LED	Precios Ref. (*)	Unidad	-		$ -	$ -		45,00	$ 358.259,00	$ 16.121.655,00		$ -	-	$ -	45,00	$ 16.121.655,00
6.04.39	ITEM N.P. 134	SUMINISTRO, TRANSPORTE ALIMENTADOR DE CIRCUITO CABLE CU 1X12+1X12N +1 X 12 TAMBIEN INCLUYE	Precios Ref. (*)	Metro Lineal	-		$ -	$ -		100,00	$ 45.313,00	$ 4.531.300,00		$ -	-	$ -	100,00	$ 4.531.300,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 3.150.470.227,00	8,1%			$ 3.644.967.146,00		$ 334.343.888,00		$ 334.343.888,00		$ 3.310.743.258,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 693.103.450,00	1,77%			$ 801.892.172,00		$ 73.533.655,00		$ 73.533.655,00		$ 728.363.517,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 94.514.107,00	0,24%			$ 109.349.814,00		$ 10.027.317,00		$ 10.027.317,00		$ 99.322.798,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 157.523.511,00	0,40%			$ 182.249.357,00		$ 16.712.194,00		$ 16.712.194,00		$ 165.537.163,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 945.141.068,00	2,42%			$ 1.093.496.143,00		$ 100.273.166,00		$ 100.273.166,00		$ 993.222.978,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 4.095.611.295,00	10,5%			$ 4.738.483.289,00		$ 434.517.054,00		$ 434.517.054,00		$ 4.303.966.236,00
7.00		PAÑETES					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
7.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
		NIVEL 1																
7.01.01	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	4.659,94		$ 20.186,00	$ 94.065.549,00	0,2%	4.659,94	$ 20.186,00	$ 94.065.549,00		$ -	-	$ -	4.659,94	$ 94.065.549,00
7.01.02	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	665,08		$ 27.451,00	$ 18.257.111,00	0,0%	-	$ 27.451,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
		NIVEL 2																
7.01.03	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	3.880,24		$ 20.186,00	$ 78.326.525,00	0,2%	3.613,47	$ 20.186,00	$ 72.941.505,00		$ -	-	$ -	3.613,47	$ 72.941.505,00
7.01.04	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	587,33		$ 27.451,00	$ 16.122.796,00	0,0%	587,33	$ 27.451,00	$ 16.122.796,00		$ -	-	$ -	587,33	$ 16.122.796,00
		NIVEL 3																
7.01.05	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	1.281,00		$ 20.186,00	$ 25.858.266,00	0,1%	1.281,00	$ 20.186,00	$ 25.858.266,00		$ -	-	$ -	1.281,00	$ 25.858.266,00
7.01.06	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	523,43		$ 27.451,00	$ 14.368.677,00	0,0%	523,43	$ 27.451,00	$ 14.368.677,00		$ -	-	$ -	523,43	$ 14.368.677,00
		NIVEL VIP																
7.01.07	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	1.980,90		$ 20.186,00	$ 39.986.447,00	0,1%	1.980,90	$ 20.186,00	$ 39.986.447,00		$ -	-	$ -	1.980,90	$ 39.986.447,00
		FACHADAS																
7.01.08	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober	Metro cuadrado	1.735,50		$ 23.672,00	$ 41.082.756,00	0,1%	1.651,80	$ 23.672,00	$ 39.101.410,00		$ -	-	$ -	1.651,80	$ 39.101.410,00
7.02		TRIBUNA SUR																
7.02.01	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	3.248,26		$ 20.186,00	$ 65.569.376,00	0,2%	2.198,18	$ 20.186,00	$ 44.372.461,00		$ -	-	$ -	2.198,18	$ 44.372.461,00
7.02.02	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	Precios Gober	Metro cuadrado	1.847,42		$ 27.451,00	$ 50.713.526,00	0,1%	-	$ 27.451,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.02.03	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober	Metro cuadrado	554,80		$ 23.672,00	$ 13.133.226,00	0,0%	483,72	$ 23.672,00	$ 11.450.620,00		$ -	-	$ -	483,72	$ 11.450.620,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:		$ 457.484.255,00	1,2%			$ 358.267.731,00		$ -		$ -		$ 358.267.731,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 100.646.536,00	0,26%			$ 78.818.901,00		$ -		$ -		$ 78.818.901,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 13.724.528,00	0,04%			$ 10.748.032,00		$ -		$ -		$ 10.748.032,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 22.874.213,00	0,06%			$ 17.913.387,00		$ -		$ -		$ 17.913.387,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 137.245.277,00	0,35%			$ 107.480.320,00		$ -		$ -		$ 107.480.320,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 594.729.532,00	1,5%			$ 465.748.051,00		$ -		$ -		$ 465.748.051,00
8.00		PINTURA					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
8.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
8.01.01	1.18.08	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	Precios Gober	Metro cuadrado	338,21		$ 10.884,00	$ 3.681.078,00	0,0%	338,21	$ 10.884,00	$ 3.681.078,00		$ -	-	$ -	338,21	$ 3.681.078,00
8.01.02	1.18.07	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	Precios Gober	Metro cuadrado	1.397,29		$ 15.910,00	$ 22.230.884,00	0,1%	1.128,74	$ 15.664,00	$ 17.680.583,00		$ -	-	$ -	1.128,74	$ 17.680.583,00
8.01.03	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober	Kilogramo	167.757,87		$ 2.982,00	$ 500.253.968,00	1,3%	167.757,87	$ 2.982,00	$ 500.253.968,00		$ -	-	$ -	167.757,87	$ 500.253.968,00
		NIVEL 1																
8.01.04	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	Precios Gober	Metro cuadrado	665,08		$ 22.299,00	$ 14.830.619,00	0,0%	-	$ 22.299,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.01.05	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober	Metro cuadrado	4.357,12		$ 12.642,00	$ 55.082.711,00	0,1%	3.990,99	$ 12.642,00	$ 50.454.096,00		$ -	-	$ -	3.990,99	$ 50.454.096,00
		NIVEL 2																
8.01.06	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	Precios Gober	Metro cuadrado	587,33		$ 22.299,00	$ 13.096.872,00	0,0%	587,33	$ 22.299,00	$ 13.096.872,00		$ -	-	$ -	587,33	$ 13.096.872,00
8.01.07	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober	Metro cuadrado	3.769,54		$ 12.642,00	$ 47.654.525,00	0,1%	3.181,21	$ 12.642,00	$ 40.216.857,00		$ -	-	$ -	3.181,21	$ 40.216.857,00
		NIVEL 3																
8.01.08	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	Precios Gober	Metro cuadrado	523,43		$ 22.299,00	$ 11.671.966,00	0,0%	523,43	$ 22.299,00	$ 11.671.966,00		$ -	-	$ -	523,43	$ 11.671.966,00
8.01.09	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober	Metro cuadrado	1.281,00		$ 12.642,00	$ 16.194.402,00	0,0%	1.281,00	$ 12.642,00	$ 16.194.402,00		$ -	-	$ -	1.281,00	$ 16.194.402,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.585.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO PUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD SOBEP	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
		NIVEL VIP																
8.01.10	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.809,90		$ 12.642,00	$ 22.880.756,00	0,1%	1.809,90	$ 12.642,00	$ 22.880.756,00		$ -	-	$ -	1.809,90	$ 22.880.756,00
8.02		TRIBUNA SUR																
8.02.01	1.18.07	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	Precios Gober.	Metro cuadrado	736,55		$ 15.910,00	$ 11.718.511,00	0,0%	479,72	$ 15.910,00	$ 7.632.345,00		$ -	-	$ -	479,72	$ 7.632.345,00
8.02.02	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	Precios Gober.	Metro cuadrado	736,55		$ 22.299,00	$ 16.424.328,00	0,0%	-	$ 22.299,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.02.03	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	4.459,36		$ 2.982,00	$ 13.297.812,00	0,0%	4.459,36	$ 2.982,00	$ 13.297.812,00		$ -	-	$ -	4.459,36	$ 13.297.812,00
8.02.04	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.657,25		$ 12.642,00	$ 20.950.955,00	0,1%	1.657,25	$ 12.642,00	$ 20.950.955,00		$ -	-	$ -	1.657,25	$ 20.950.955,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 768.969.387,00	2,0%			$ 718.011.690,00		$ -		$ -		$ 718.011.690,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 169.393.265,00	0,43%			$ 157.962.572,00		$ -		$ -		$ 157.962.572,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 23.099.082,00	0,06%			$ 21.540.351,00		$ -		$ -		$ 21.540.351,00
							UTILIDAD	3,00%	$ 38.498.469,00	0,10%			$ 36.900.585,00		$ -		$ -		$ 36.900.585,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 230.990.816,00	0,59%			$ 215.403.508,00		$ -		$ -		$ 215.403.508,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 1.000.960.203,00	2,6%			$ 933.415.198,00		$ -		$ -		$ 933.415.198,00

9.00		ENCHAPES					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
9.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
		NIVEL 1																
9.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO	Precios Ref.	Metro cuadrado	418,89		$ 70.190,00	$ 29.401.889,00	0,1%	418,89	$ 70.190,00	$ 29.401.889,00		$ -	-	$ -	418,89	$ 29.401.889,00
		NIVEL 2																
9.01.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO	Precios Ref.	Metro cuadrado	591,32		$ 70.190,00	$ 41.504.751,00	0,1%	432,26	$ 70.190,00	$ 30.340.329,00		$ -	-	$ -	432,26	$ 30.340.329,00
		NIVEL 3																
9.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO	Precios Ref.	Metro cuadrado	242,02		$ 70.190,00	$ 16.987.384,00	0,0%	242,02	$ 70.190,00	$ 16.987.384,00		$ -	-	$ -	242,02	$ 16.987.384,00
		NIVEL VIP																
9.01.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO	Precios Ref.	Metro cuadrado	102,73		$ 70.190,00	$ 7.210.619,00	0,0%	102,73	$ 70.190,00	$ 7.210.619,00		$ -	-	$ -	102,73	$ 7.210.619,00
9.02		TRIBUNA SUR																
9.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 60 TIPO PARED BLANCA CORONA O SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO	Precios Ref.	Metro cuadrado	471,47		$ 70.190,00	$ 33.092.479,00	0,1%	530,52	$ 70.190,00	$ 37.237.451,00		$ -	-	$ -	530,52	$ 37.237.451,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 128.197.122,00	0,3%			$ 121.177.672,00		$ -		$ -		$ 121.177.672,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 28.203.367,00	0,07%			$ 26.659.088,00		$ -		$ -		$ 26.659.088,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 3.845.914,00	0,01%			$ 3.635.330,00		$ -		$ -		$ 3.635.330,00
							UTILIDAD	3,00%	$ 6.409.856,00	0,02%			$ 6.058.884,00		$ -		$ -		$ 6.058.884,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 38.459.137,00	0,10%			$ 36.353.302,00		$ -		$ -		$ 36.353.302,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 166.656.259,00	0,4%			$ 157.530.974,00		$ -		$ -		$ 157.530.974,00

10.00		PISOS - BASES - ACABADOS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
10.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
10.01.01	NUEVO	PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS	Precios Ref.	Metro cuadrado	2.891,52		$ 13.347,00	$ 38.593.117,00	0,1%	2.891,52	$ 13.347,00	$ 38.593.117,00		$ -	-	$ -	2.891,52	$ 38.593.117,00
		NIVEL 1																
10.01.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELANICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 0.60X0.60 O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	304,82		$ 128.083,00	$ 39.042.260,00	0,1%	451,57	$ 128.083,00	$ 57.838.440,00		$ -	-	$ -	451,57	$ 57.838.440,00
10.01.03	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro cuadrado	304,82		$ 24.940,00	$ 7.602.211,00	0,0%	304,82	$ 24.940,00	$ 7.602.211,00		$ -	-	$ -	304,82	$ 7.602.211,00
10.01.04	1.11.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	Precios Gober.	Metro Lineal	80,25		$ 40.000,00	$ 3.210.000,00	0,0%	-	$ 40.000,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.05	NUEVO	PULIDO MECANICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO.	Precios Ref.	Metro cuadrado	1.132,40		$ 62.948,00	$ 71.282.315,00	0,2%	924,31	$ 62.948,00	$ 58.183.466,00		$ -	-	$ -	924,31	$ 58.183.466,00
10.01.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO SPC	Precios Ref.	Metro cuadrado	91,54		$ 122.683,00	$ 11.230.402,00	0,0%	91,54	$ 122.683,00	$ 11.230.402,00		$ -	-	$ -	91,54	$ 11.230.402,00
10.01.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	Precios Ref.	Metro cuadrado	559,79		$ 81.067,00	$ 45.380.496,00	0,1%	559,79	$ 81.067,00	$ 45.380.496,00		$ -	-	$ -	559,79	$ 45.380.496,00
10.01.08	1.11.17	PISO EN GRANITO LAVADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	8,18		$ 153.035,00	$ 1.251.826,00	0,0%	8,18	$ 153.035,00	$ 1.251.826,00		$ -	-	$ -	8,18	$ 1.251.826,00
10.01.09	1.11.09 (MOD)	PASO ESCALERA GRANITO DE 130 CM	Precios Gober.	Metro Lineal	5,63		$ 161.562,00	$ 909.594,00	0,0%	5,63	$ 161.562,00	$ 909.594,00		$ -	-	$ -	5,63	$ 909.594,00
		NIVEL 2																
10.01.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELANICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 0.60X0.60 O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	401,12		$ 128.083,00	$ 51.376.653,00	0,1%	218,50	$ 128.083,00	$ 27.986.136,00		$ -	-	$ -	218,50	$ 27.986.136,00
10.01.11	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro cuadrado	401,12		$ 24.940,00	$ 10.003.933,00	0,0%	218,50	$ 24.940,00	$ 5.449.390,00		$ -	-	$ -	218,50	$ 5.449.390,00
10.01.12	1.11.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	Precios Gober.	Metro Lineal	126,28		$ 40.000,00	$ 5.051.200,00	0,0%	-	$ 40.000,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.13	NUEVO	PULIDO MECANICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO.	Precios Ref.	Metro cuadrado	1.210,78		$ 62.948,00	$ 76.216.179,00	0,2%	1.417,28	$ 62.948,00	$ 89.214.941,00		$ -	-	$ -	1.417,28	$ 89.214.941,00
10.01.14	1.11.17	PISO EN GRANITO LAVADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	8,18		$ 153.035,00	$ 1.251.826,00	0,0%	8,18	$ 153.035,00	$ 1.251.826,00		$ -	-	$ -	8,18	$ 1.251.826,00
10.01.15	1.11.09 (MOD)	PASO ESCALERA GRANITO DE 130 CM	Precios Gober.	Metro Lineal	9,83		$ 161.562,00	$ 1.588.154,00	0,0%	9,83	$ 161.562,00	$ 1.588.154,00		$ -	-	$ -	9,83	$ 1.588.154,00
		NIVEL 3																
10.01.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRES PORCELANICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 0.60X0.60 O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	209,58		$ 128.083,00	$ 26.843.635,00	0,1%	143,86	$ 128.083,00	$ 18.426.020,00		$ -	-	$ -	143,86	$ 18.426.020,00
10.01.17	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro cuadrado	209,58		$ 24.940,00	$ 5.226.925,00	0,0%	209,58	$ 24.940,00	$ 5.226.925,00		$ -	-	$ -	209,58	$ 5.226.925,00
10.01.18	NUEVO	PULIDO MECANICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO.	Precios Ref.	Metro cuadrado	653,18		$ 62.948,00	$ 41.116.375,00	0,1%	653,18	$ 62.948,00	$ 41.116.375,00		$ -	-	$ -	653,18	$ 41.116.375,00
10.01.19	1.11.17	PISO EN GRANITO LAVADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	8,18		$ 153.035,00	$ 1.251.826,00	0,0%	8,18	$ 153.035,00	$ 1.251.826,00		$ -	-	$ -	8,18	$ 1.251.826,00
10.01.20	1.11.09 (MOD)	PASO ESCALERA GRANITO DE 130 CM	Precios Gober.	Metro Lineal	5,63		$ 161.562,00	$ 909.594,00	0,0%	5,63	$ 161.562,00	$ 909.594,00		$ -	-	$ -	5,63	$ 909.594,00
		NIVEL VIP																
10.01.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRES PORCELANICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 0.60X0.60 O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	78,58		$ 128.083,00	$ 10.064.762,00	0,0%	49,81	$ 128.083,00	$ 6.379.814,00		$ -	-	$ -	49,81	$ 6.379.814,00
10.01.22	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro cuadrado	78,58		$ 24.940,00	$ 1.959.785,00	0,0%	78,58	$ 24.940,00	$ 1.959.785,00		$ -	-	$ -	78,58	$ 1.959.785,00
10.01.23	1.11.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	Precios Gober.	Metro Lineal	30,82		$ 40.000,00	$ 1.232.800,00	0,0%	-	$ 40.000,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion

ITEM	CODIGUBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
10.01.24	NUEVO	PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO.	Precios Ref.	Metro cuadrado	551,70		$ 62.948,00	$ 34.728.412,00	0,1%	621,60	$ 62.948,00	$ 39.128.477,00		$ -	-	$ -	621,60	$ 39.128.477,00
10.02		TRIBUNA SUR																
10.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	435,53		$ 128.083,00	$ 55.783.989,00	0,1%	308,07	$ 128.083,00	$ 39.458.530,00		$ -	-	$ -	308,07	$ 39.458.530,00
10.02.02	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro cuadrado	435,53		$ 24.940,00	$ 10.862.118,00	0,0%	308,07	$ 24.940,00	$ 7.683.266,00		$ -	-	$ -	308,07	$ 7.683.266,00
10.02.03	NUEVO	PINTURA EPOXICA PARA GRADERIAS	Precios Ref.	Metro cuadrado	2.306,14		$ 13.347,00	$ 30.780.051,00	0,1%	2.306,14	$ 13.347,00	$ 30.780.051,00		$ -	-	$ -	2.306,14	$ 30.780.051,00
10.02.04	1.11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	Precios Gober.	Metro Lineal	119,40		$ 40.000,00	$ 4.776.000,00	0,0%	-	$ 40.000,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.02.05	NUEVO	PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO	Precios Ref.	Metro cuadrado	663,84		$ 62.948,00	$ 41.787.400,00	0,1%	807,36	$ 62.948,00	$ 50.821.697,00		$ -	-	$ -	807,36	$ 50.821.697,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 631.313.838,00	1,6%			$ 589.622.359,00		$ -		$ -		$ 589.622.359,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 138.889.044,00	0,36%			$ 129.716.919,00		$ -		$ -		$ 129.716.919,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 18.939.415,00	0,05%			$ 17.688.671,00		$ -		$ -		$ 17.688.671,00
							UTILIDAD	5,00% $ 31.565.692,00	0,08%			$ 29.481.118,00		$ -		$ -		$ 29.481.118,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 189.394.151,00	0,48%			$ 176.886.708,00		$ -		$ -		$ 176.886.708,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 820.707.989,00	2,1%			$ 766.509.067,00		$ -		$ -		$ 766.509.067,00
11.00		CUBIERTAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
11.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
11.01.01	1.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.599,81		$ 115.863,00	$ 301.221.786,00	0,8%	2.599,81	$ 115.863,00	$ 301.221.786,00		$ -	-	$ -	2.599,81	$ 301.221.786,00
11.01.02	1.12.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Precios Gober.	Metro cuadrado	232,00		$ 105.666,00	$ 24.514.512,00	0,1%	232,00	$ 105.666,00	$ 24.514.512,00		$ -	-	$ -	232,00	$ 24.514.512,00
11.01.03	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA	Precios Gober.	Metro Lineal	286,11		$ 35.951,00	$ 10.285.941,00	0,0%	76,00	$ 35.951,00	$ 2.732.276,00		$ -	-	$ -	76,00	$ 2.732.276,00
11.02		ITEMS NO PREVISTOS																
		TRIBUNA OCCIDENTAL																
11.02.01	ITEM N.P. 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE MANTO ASFALTICO INCLUYE PLANCHE EN LAMINA	Precios Ref.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		188,40	$ 75.539,00	$ 14.231.548,00		$ -	-	$ -	188,40	$ 14.231.548,00
11.02.02	ITEM N.P. 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360	Precios Ref.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		255,00	$ 85.096,00	$ 21.699.480,00		$ -	-	$ -	255,00	$ 21.699.480,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 336.022.239,00	0,9%			$ 364.399.602,00		$ -		$ -		$ 364.399.602,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 73.924.893,00	0,19%			$ 80.167.912,00		$ -		$ -		$ 80.167.912,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 10.080.667,00	0,03%			$ 10.931.988,00		$ -		$ -		$ 10.931.988,00
							UTILIDAD	5,00% $ 16.801.112,00	0,04%			$ 18.219.980,00		$ -		$ -		$ 18.219.980,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 100.806.672,00	0,26%			$ 109.319.880,00		$ -		$ -		$ 109.319.880,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 436.828.911,00	1,1%			$ 473.719.482,00		$ -		$ -		$ 473.719.482,00
12.00		CIELO RASOS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
12.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
		NIVEL 1																
12.01.01	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.153,09		$ 60.100,00	$ 69.300.709,00	0,2%	1.153,09	$ 60.100,00	$ 69.300.709,00		$ -	-	$ -	1.153,09	$ 69.300.709,00
		NIVEL 2																
12.01.02	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Precios Gober.	Metro cuadrado	443,47		$ 60.100,00	$ 26.652.547,00	0,1%	443,47	$ 60.100,00	$ 26.652.547,00		$ -	-	$ -	443,47	$ 26.652.547,00
		NIVEL 3																
12.01.03	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Precios Gober.	Metro cuadrado	231,79		$ 60.100,00	$ 13.930.579,00	0,0%	231,79	$ 60.100,00	$ 13.930.579,00		$ -	-	$ -	231,79	$ 13.930.579,00
		NIVEL VIP																
12.01.04	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Precios Gober.	Metro cuadrado	325,45		$ 60.100,00	$ 19.559.545,00	0,1%	325,45	$ 60.100,00	$ 19.559.545,00		$ -	-	$ -	325,45	$ 19.559.545,00
12.02		TRIBUNA SUR																
12.02.01	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	Precios Gober.	Metro cuadrado	490,16		$ 60.100,00	$ 29.458.616,00	0,1%	490,16	$ 60.100,00	$ 29.458.616,00		$ -	-	$ -	490,16	$ 29.458.616,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 158.901.996,00	0,4%			$ 158.901.996,00		$ -		$ -		$ 158.901.996,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 34.958.439,00	0,09%			$ 34.958.439,00		$ -		$ -		$ 34.958.439,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 4.767.060,00	0,01%			$ 4.767.060,00		$ -		$ -		$ 4.767.060,00
							UTILIDAD	5,00% $ 7.945.100,00	0,02%			$ 7.945.100,00		$ -		$ -		$ 7.945.100,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 47.670.599,00	0,12%			$ 47.670.599,00		$ -		$ -		$ 47.670.599,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 206.572.595,00	0,5%			$ 206.572.595,00		$ -		$ -		$ 206.572.595,00
13.00		CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
13.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
13.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE D=2" C. 1.00 M. SOLDADO Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Ref.	Metro Lineal	788,51		$ 441.508,00	$ 348.133.473,00	0,9%	-	$ 441.508,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MALLA ESTLABONADA Y ANGULO CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Ref.	Metro cuadrado	18,75		$ 175.794,00	$ 3.296.138,00	0,0%	43,76	$ 175.794,00	$ 7.692.745,00		$ -	-	$ -	43,76	$ 7.692.745,00
13.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 1.960.805,00	$ 7.843.220,00	0,0%	3,00	$ 1.960.805,00	$ 5.882.415,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 5.882.415,00
13.01.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA ANGULO EN ACERO CAL 18	Precios Ref.	Metro cuadrado	69,06		$ 214.570,00	$ 14.818.204,00	0,0%	126,90	$ 214.570,00	$ 27.228.933,00		$ -	-	$ -	126,90	$ 27.228.933,00
13.01.05	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro cuadrado	195,44		$ 224.636,00	$ 43.902.860,00	0,1%	167,75	$ 224.636,00	$ 37.682.689,00		$ -	-	$ -	167,75	$ 37.682.689,00
13.01.06	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	Precios Gober.	Metro cuadrado	27,55		$ 303.420,00	$ 8.359.221,00	0,0%	27,55	$ 303.420,00	$ 8.359.221,00		$ -	-	$ -	27,55	$ 8.359.221,00
13.01.07	1.15.17	DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	537,28		$ 587.724,00	$ 315.772.351,00	0,8%	419,28	$ 587.724,00	$ 246.420.919,00		$ -	-	$ -	419,28	$ 246.420.919,00
13.01.08	1.15.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR	Precios Gober.	Metro cuadrado	5,25		$ 221.232,00	$ 1.161.468,00	0,0%	-	$ 221.232,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.09	1.15.16	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	Precios Gober.	Metro cuadrado	374,67		$ 184.513,00	$ 69.131.486,00	0,2%	416,04	$ 184.513,00	$ 76.764.789,00		$ -	-	$ -	416,04	$ 76.764.789,00
13.02		TRIBUNA SUR																
13.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE D=2" C. 1.00 M. SOLDADO Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Ref.	Metro Lineal	267,50		$ 441.508,00	$ 118.103.390,00	0,3%	-	$ 441.508,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.02	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro cuadrado	44,84		$ 224.636,00	$ 10.072.678,00	0,0%	95,05	$ 224.636,00	$ 21.351.652,00		$ -	-	$ -	95,05	$ 21.351.652,00
13.02.03	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	Precios Gober.	Metro cuadrado	28,70		$ 303.420,00	$ 8.708.154,00	0,0%	28,70	$ 303.420,00	$ 8.708.154,00		$ -	-	$ -	28,70	$ 8.708.154,00
13.02.04	1.15.17	DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	380,48		$ 587.724,00	$ 223.617.228,00	0,6%	220,04	$ 587.724,00	$ 129.322.789,00		$ -	-	$ -	220,04	$ 129.322.789,00
13.02.05	1.15.16	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	Precios Gober.	Metro cuadrado	2,74		$ 184.513,00	$ 505.566,00	0,0%	60,20	$ 184.513,00	$ 11.107.683,00		$ -	-	$ -	60,20	$ 11.107.683,00
13.03		ITEMS NO PREVISTOS																

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	COD GOBEP	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
13.03.01	ITEM N.P. 137	BARANDA EN TUBERIA METALICA DE D=2" C. 0.80, SOLDADO Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Precios Ref.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		1.113,80	$ 351.508,00	$ 391.509.762,00		$ -	-	$ -	1.113,80	$ 391.509.762,00
13.03.02	ITEM N.P. 138	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ANTIPANICO CALIBRE 18 INCLUYE PINTURA ELECTROESTATICA	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		4,00	$ 6.055.228,00	$ 24.220.912,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 24.220.912,00
13.03.03	ITEM N.P. 139	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y PUERTA MADERA ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		17,00	$ 891.815,00	$ 15.160.855,00		$ -	-	$ -	17,00	$ 15.160.855,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 1.173.425.437,00	3,0%			$ 1.011.413.518,00		$ -		$ -		$ 1.011.413.518,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 258.153.596,00	0,66%			$ 222.510.974,00		$ -		$ -	$ 222.510.974,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 35.202.783,00	0,09%			$ 30.342.406,00		$ -		$ -	$ 30.342.406,00
							UTILIDAD	3,00%	$ 58.671.272,00	0,15%			$ 50.570.678,00		$ -		$ -	$ 50.570.678,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 352.027.631,00	0,90%			$ 303.424.056,00		$ -		$ -	$ 303.424.056,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 1.525.453.068,00	3,9%			$ 1.314.837.574,00		$ -		$ -	$ 1.314.837.574,00
14.00		APARATOS SANITARIOS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
14.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
14.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS 6610 SENSOR	Precios Ref.	Unidad	135,00		$ 222.278,00	$ 30.007.530,00	0,1%	70,00	$ 222.278,00	$ 15.559.460,00		$ -	-	$ -	70,00	$ 15.559.460,00
14.01.02	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Precios Gober.	Unidad	126,00		$ 665.593,00	$ 83.864.718,00	0,2%	98,00	$ 665.593,00	$ 65.228.114,00		$ -	-	$ -	98,00	$ 65.228.114,00
14.01.03	1.16.02	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	32,00		$ 82.641,00	$ 2.644.512,00	0,0%	32,00	$ 82.641,00	$ 2.644.512,00		$ -	-	$ -	32,00	$ 2.644.512,00
14.01.04	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	Precios Gober.	Unidad	122,00		$ 253.098,00	$ 30.877.956,00	0,1%	86,00	$ 253.098,00	$ 21.766.428,00		$ -	-	$ -	86,00	$ 21.766.428,00
14.01.05	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	14,00		$ 804.636,00	$ 11.264.904,00	0,0%	12,00	$ 804.636,00	$ 9.655.632,00		$ -	-	$ -	12,00	$ 9.655.632,00
14.01.06	1.16.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Precios Gober.	Unidad	9,00		$ 214.218,00	$ 1.927.962,00	0,0%	9,00	$ 214.218,00	$ 1.927.962,00		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.927.962,00
14.01.07	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIFTRADICIONAL CROMO	Precios Gober.	Unidad	49,00		$ 240.818,00	$ 11.800.082,00	0,0%	41,00	$ 240.818,00	$ 9.873.538,00		$ -	-	$ -	41,00	$ 9.873.538,00
14.01.08	1.16.20	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	Precios Gober.	Unidad	13,00		$ 762.563,00	$ 9.913.319,00	0,0%	8,00	$ 762.563,00	$ 6.100.504,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 6.100.504,00
14.02		TRIBUNA SUR																
14.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS 6610 SENSOR	Precios Ref.	Unidad	42,00		$ 222.278,00	$ 9.335.676,00	0,0%	30,00	$ 222.278,00	$ 6.668.340,00		$ -	-	$ -	30,00	$ 6.668.340,00
14.02.02	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Precios Gober.	Unidad	80,00		$ 665.593,00	$ 53.247.440,00	0,1%	39,00	$ 665.593,00	$ 25.958.127,00		$ -	-	$ -	39,00	$ 25.958.127,00
14.02.03	1.16.02	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	1,00		$ 82.641,00	$ 82.641,00	0,0%	1,00	$ 82.641,00	$ 82.641,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 82.641,00
14.02.04	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	Precios Gober.	Unidad	80,00		$ 253.098,00	$ 20.247.840,00	0,1%	65,00	$ 253.098,00	$ 16.451.370,00		$ -	-	$ -	65,00	$ 16.451.370,00
14.02.05	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	6,00		$ 804.636,00	$ 4.827.816,00	0,0%	6,00	$ 804.636,00	$ 4.827.816,00		$ -	-	$ -	6,00	$ 4.827.816,00
14.02.06	1.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Precios Gober.	Unidad	3,00		$ 214.218,00	$ 642.654,00	0,0%	3,00	$ 214.218,00	$ 642.654,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 642.654,00
14.02.07	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIFTRADICIONAL CROMO	Precios Gober.	Unidad	20,00		$ 240.818,00	$ 4.816.360,00	0,0%	20,00	$ 240.818,00	$ 4.816.360,00		$ -	-	$ -	20,00	$ 4.816.360,00
14.02.08	1.16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	Precios Gober.	Unidad	4,00		$ 762.563,00	$ 3.050.252,00	0,0%	4,00	$ 762.563,00	$ 3.050.252,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 3.050.252,00
14.03.		ITEMS NO PREVISTOS																
14.03.01	ITEM N.P. 140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		50,00	$ 154.962,00	$ 7.748.100,00		$ -	-	$ -	50,00	$ 7.748.100,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 278.551.662,00	0,7%			$ 203.001.810,00		$ -		$ -		$ 203.001.810,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 61.281.366,00	0,16%			$ 44.660.398,00		$ -		$ -	$ 44.660.398,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 8.356.550,00	0,02%			$ 6.090.054,00		$ -		$ -	$ 6.090.054,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 13.927.583,00	0,04%			$ 10.150.091,00		$ -		$ -	$ 10.150.091,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 83.565.499,00	0,21%			$ 60.900.543,00		$ -		$ -	$ 60.900.543,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 362.117.161,00	0,9%			$ 263.902.353,00		$ -		$ -	$ 263.902.353,00
15.00		INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIOS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
15.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
15.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MODELO EPU-04 CON UN CAUDAL TOTAL DE 428 LPM, COMPUESTO POR 04 BOMBAS DE PISTONES, PRESION MAXIMA DE 110 BAR, MOVIDAS POR CUATRO MOTORES ELECTRICOS (440 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACION COMPLETA. TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS MOTORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD.	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 694.467.073,00	$ 694.467.073,00	1,8%	-	$ 694.467.073,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS ATMOSFERICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*960*1585 Y UNA CAPACIDAD DE 3.000 LITROS.	Precios Ref.	Unidad	5,00		$ 11.349.822,00	$ 56.749.110,00	0,1%	-	$ 11.349.822,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VALVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIA DE 30 MM	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 13.024.496,00	$ 52.097.984,00	0,1%	-	$ 13.024.496,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH. PARA PURGA DE LA INSTALACION	Precios Ref.	Unidad	8,00		$ 1.076.226,00	$ 8.609.808,00	0,0%	-	$ 1.076.226,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVALVULA SELECTORA SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIA DE 30 MM.	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 7.173.272,00	$ 21.519.816,00	0,1%	-	$ 7.173.272,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESION, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBUS) A LA LINEA DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Precios Ref.	Unidad	380,00		$ 420.738,00	$ 159.880.440,00	0,4%	-	$ 420.738,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA IMC 9MB 1000 PARA ALTA PRESION CON UN FACTOR K DE 1.90, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA HI-FOG A TUBERIA DE 12 MM	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 639.341,00	$ 6.393.410,00	0,0%	-	$ 639.341,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA, PARA ALTA PRESION CON UN FACTOR K DE 2.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERIA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Precios Ref.	Unidad	59,00		$ 819.682,00	$ 48.361.238,00	0,1%	-	$ 819.682,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.545.347-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-8
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
15.01.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEVANADERA, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RAPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA, A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 17.271.107,00	$ 172.711.070,00	0,4%	-	$ 17.271.107,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	199,00		$ 513.800,00	$ 102.246.200,00	0,3%	-	$ 513.800,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 30 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	1.006,00		$ 361.769,00	$ 363.939.614,00	0,9%	-	$ 361.769,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 16 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	63,00		$ 161.334,00	$ 10.164.042,00	0,0%	-	$ 161.334,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 12 MM X 1.2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	862,00		$ 139.121,00	$ 119.922.302,00	0,3%	-	$ 139.121,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCAMISADO PARA TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	108,00		$ 127.183,00	$ 13.735.764,00	0,0%	-	$ 127.183,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Precios Ref.	Metro Lineal	60,00		$ 97.754,00	$ 5.865.240,00	0,0%	-	$ 97.754,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3"	Precios Ref.	Metro Lineal	169,00		$ 136.583,00	$ 23.082.527,00	0,1%	-	$ 136.583,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Precios Ref.	Metro Lineal	267,00		$ 201.430,00	$ 53.781.810,00	0,1%	-	$ 201.430,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Precios Ref.	Unidad	36,00		$ 41.893,00	$ 1.591.934,00	0,0%	-	$ 41.893,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Precios Ref.	Unidad	17,00		$ 49.358,00	$ 839.086,00	0,0%	-	$ 49.358,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Precios Ref.	Unidad	21,00		$ 56.250,00	$ 1.181.250,00	0,0%	-	$ 56.250,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	81,00		$ 25.787,00	$ 2.087.127,00	0,0%	-	$ 25.787,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3"	Precios Ref.	Unidad	38,00		$ 38.043,00	$ 1.445.634,00	0,0%	-	$ 38.043,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.23	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Precios Ref.	Unidad	43,00		$ 42.923,00	$ 1.845.889,00	0,0%	-	$ 42.923,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.24	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	19,00		$ 15.745,00	$ 299.155,00	0,0%	-	$ 15.745,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.25	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	Precios Ref.	Unidad	50,00		$ 17.810,00	$ 890.500,00	0,0%	-	$ 17.810,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.26	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Precios Ref.	Unidad	75,00		$ 17.810,00	$ 1.335.750,00	0,0%	-	$ 17.810,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.27	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORRESISTENTE LONGITUDINAL 3"	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 101.688,00	$ 1.016.880,00	0,0%	-	$ 101.688,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 3"	Precios Ref.	Unidad	18,00		$ 138.240,00	$ 2.179.840,00	0,0%	-	$ 138.240,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.29	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"	Precios Ref.	Unidad	12,00		$ 144.688,00	$ 1.736.256,00	0,0%	-	$ 144.688,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.30	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"	Precios Ref.	Unidad	23,00		$ 144.688,00	$ 3.327.824,00	0,0%	-	$ 144.688,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.31	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CLASE I VÁLVULA ANGULAR 2-1/2"	Precios Ref.	Unidad	15,00		$ 647.166,00	$ 9.707.490,00	0,0%	-	$ 647.166,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.32	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD 110 MM FM APPROVED	Precios Ref.	Metro Lineal	6,00		$ 102.543,00	$ 615.258,00	0,0%	-	$ 102.543,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.33	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PEAD 110 MM FM APPROVED	Precios Ref.	Unidad	3,00		$ 217.573,00	$ 652.719,00	0,0%	-	$ 217.573,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02		TRIBUNA SUR																
15.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL CÓN INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM,	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 13.024.498,00	$ 13.024.498,00	0,0%	-	$ 13.024.498,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 1.076.226,00	$ 2.152.452,00	0,0%	-	$ 1.076.226,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR ECQUIPADO CON DOBLE LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Precios Ref.	Unidad	94,00		$ 420.738,00	$ 39.549.372,00	0,1%	-	$ 420.738,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	Precios Ref.	Unidad	24,00		$ 819.682,00	$ 19.672.368,00	0,1%	-	$ 819.682,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 38 MM X 3.0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	110,00		$ 513.800,00	$ 56.518.000,00	0,1%	-	$ 513.800,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 30 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	237,00		$ 361.769,00	$ 85.739.253,00	0,2%	-	$ 361.769,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 16 MM X 2.5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	16,00		$ 161.334,00	$ 2.581.344,00	0,0%	-	$ 161.334,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1 4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIAMETRO EXTERIOR 12 MM X 1.2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	Precios Ref.	Metro Lineal	195,00		$ 139.121,00	$ 27.128.595,00	0,1%	-	$ 23.596,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.09	NUEVO	SUMINISTRO DE DEVANADERA HI-FLOW CODIGO A20520, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RAPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA ,A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 17.271.107,00	$ 34.542.214,00	0,1%	-	$ 17.271.107,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	Precios Ref.	Metro Lineal	1,00		$ 97.754,00	$ 97.754,00	0,0%	-	$ 97.754,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	Precios Ref.	Metro Lineal	6,00		$ 201.430,00	$ 1.208.580,00	0,0%	-	$ 201.430,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 41.893,00	$ 83.786,00	0,0%	-	$ 41.893,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 56.250,00	$ 225.000,00	0,0%	-	$ 56.250,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.357-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.781-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
15.02.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 25.767,00	$ 51.534,00	0,0%	-	$ 25.767,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	Precios Ref.	Unidad	6,00		$ 42.923,00	$ 257.538,00	0,0%	-	$ 42.923,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4"	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 17.810,00	$ 35.620,00	0,0%	-	$ 17.810,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION CLASE I VALVULA ANGULAR 2-1/2"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 647.166,00	$ 647.166,00	0,0%	-	$ 647.166,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 110 MM FM APPROVED	Precios Ref.	Metro Lineal	135,00		$ 102.543,00	$ 13.843.305,00	0,0%	-	$ 102.543,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PEAD 110 MM FM APPROVED	Precios Ref.	Unidad	12,00		$ 217.573,00	$ 2.610.876,00	0,0%	-	$ 217.573,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.02.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA DE INYECCION 2 1/2" X 4" X 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 1.786.464,00	$ 1.786.464,00	0,0%	-	$ 1.786.464,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.03		**ITEMS NO PREVISTOS**																
15.03.01	ITEM N.P. 141	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED DE EXTINCION DE INCENDIOS DE 250GPM-140PSI. EQUIPO ELECTRICO. INCLUYE TABLERO DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACION. EL EQUIPO DEBE SER LISTADO A MENOS QUE EL CUERPO DE BOMBEROS PERMITA UN EQUIPO HOMOLOGADO. PARA EFECTOS DE COMPRA EL EQUIPO EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE PRESION Y POTENCIA SEGUN LAS MEMORIAS DE CALCULO	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 186.003.368,00	$ 186.003.368,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 186.003.368,00
15.03.02	ITEM N.P. 142	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO BARRIL 8 ULFM * 250. COLOR AMARILLO DE 32-63LTS/SG. SEGUN UBICACION DE PLANOS	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 9.329.468,00	$ 9.329.468,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.329.468,00
15.03.03	ITEM N.P. 143	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA U DE ENTRADA DE 4" X 2 1/2". UL/FM CPL GIACOM. INCLUYE NIPLES Y PLACA BRONCE TAPAS Y CADENA CON CHEQUE	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 2.285.730,00	$ 2.285.730,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.285.730,00
15.03.04	ITEM N.P. 144	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA DE ENTRADA DE 21 /2"*2 1/2" *2 1/2" NIPLES Y PLACA BRONCE TAPAS Y CADENA CON CHEQUE.	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 1.512.214,00	$ 1.512.214,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.512.214,00
15.03.05	ITEM N.P. 145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION CLASE I RED MANUAL DE 2 1/2". VALVULA ANGULAR DE 2 1/2". UBICADO SEGUN DISEÑO Y DEBE INCLUIR UNA VALCULA DE 2 1/2" PARA USO EXCLUSIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS.	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		16,00	$ 760.337,00	$ 12.165.392,00		$ -	-	$ -	16,00	$ 12.165.392,00
15.03.06	ITEM N.P. 146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE 3". UNA POR CADA PISO DE TRIBUNA SUR Y OCCIDENTAL.	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		5,00	$ 3.522.651,00	$ 17.613.255,00		$ -	-	$ -	5,00	$ 17.613.255,00
15.03.07	ITEM N.P. 147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 3.195.334,00	$ 3.195.334,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.195.334,00
15.03.08	ITEM N.P. 148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1".	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1.105,49	$ 48.788,00	$ 53.934.646,00		$ -	-	$ -	1.105,49	$ 53.934.646,00
15.03.09	ITEM N.P. 149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1 1/4".	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		93,54	$ 40.787,00	$ 3.815.216,00		$ -	-	$ -	93,54	$ 3.815.216,00
15.03.10	ITEM N.P. 150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 1 ½"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		115,69	$ 72.393,00	$ 8.375.146,00		$ -	-	$ -	115,69	$ 8.375.146,00
15.03.11	ITEM N.P. 151	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		78,64	$ 98.954,00	$ 7.781.743,00		$ -	-	$ -	78,64	$ 7.781.743,00
15.03.12	ITEM N.P. 152	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 2 ½"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		342,91	$ 145.695,00	$ 49.960.272,00		$ -	-	$ -	342,91	$ 49.960.272,00
15.03.13	ITEM N.P. 153	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 3"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		122,26	$ 159.817,00	$ 19.539.226,00		$ -	-	$ -	122,26	$ 19.539.226,00
15.03.14	ITEM N.P. 154	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 X 4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		378,83	$ 256.958,00	$ 97.343.399,00		$ -	-	$ -	378,83	$ 97.343.399,00
15.03.15	ITEM N.P. 155	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PM 75mm. TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA EN POLIETILENO	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		71,72	$ 91.456,00	$ 6.559.224,00		$ -	-	$ -	71,72	$ 6.559.224,00
15.03.16	ITEM N.P. 156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PM 90mm. TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA EN POLIETILENO	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		141,36	$ 108.290,00	$ 15.307.874,00		$ -	-	$ -	141,36	$ 15.307.874,00
15.03.17	ITEM N.P. 157	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES RIESGO LEVE K 5.6 TEMPERATURA DE ACTIVACION 57°-67°C TIPO PENDENT DE COBERTURA ESTANDAR	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		384,00	$ 31.974,00	$ 12.278.016,00		$ -	-	$ -	384,00	$ 12.278.016,00
15.03.18	ITEM N.P. 158	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 1"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		407,00	$ 16.597,00	$ 6.754.979,00		$ -	-	$ -	407,00	$ 6.754.979,00
15.03.19	ITEM N.P. 159	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 3"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		13,00	$ 35.638,00	$ 463.294,00		$ -	-	$ -	13,00	$ 463.294,00
15.03.20	ITEM N.P. 160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		27,00	$ 47.634,00	$ 1.286.118,00		$ -	-	$ -	27,00	$ 1.286.118,00
15.03.21	ITEM N.P. 161	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		87,00	$ 21.561,00	$ 1.875.807,00		$ -	-	$ -	87,00	$ 1.875.807,00
15.03.22	ITEM N.P. 162	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 1"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		187,00	$ 13.228,00	$ 2.473.636,00		$ -	-	$ -	187,00	$ 2.473.636,00
15.03.23	ITEM N.P. 163	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		65,00	$ 18.280,00	$ 1.188.200,00		$ -	-	$ -	65,00	$ 1.188.200,00
15.03.24	ITEM N.P. 164	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		5,56	$ 19.589,00	$ 108.850,00		$ -	-	$ -	5,56	$ 108.850,00
15.03.25	ITEM N.P. 165	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		43,21	$ 21.149,00	$ 913.778,00		$ -	-	$ -	43,21	$ 913.778,00
15.03.26	ITEM N.P. 166	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 3"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		26,09	$ 23.189,00	$ 605.078,00		$ -	-	$ -	26,09	$ 605.078,00
15.03.27	ITEM N.P. 167	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION COUPLYN DE 4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		43,31	$ 26.789,00	$ 1.160.232,00		$ -	-	$ -	43,31	$ 1.160.232,00
15.03.28	ITEM N.P. 168	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		736,99	$ 15.434,00	$ 11.374.755,00		$ -	-	$ -	736,99	$ 11.374.755,00
15.03.29	ITEM N.P. 169	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		31,18	$ 16.874,00	$ 526.131,00		$ -	-	$ -	31,18	$ 526.131,00
15.03.30	ITEM N.P. 170	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		38,56	$ 17.714,00	$ 683.111,00		$ -	-	$ -	38,56	$ 683.111,00
15.03.31	ITEM N.P. 171	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		114,30	$ 18.314,00	$ 2.093.351,00		$ -	-	$ -	114,30	$ 2.093.351,00
15.03.32	ITEM N.P. 172	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 3"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		40,75	$ 21.128,00	$ 861.036,00		$ -	-	$ -	40,75	$ 861.036,00
15.03.33	ITEM N.P. 173	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA TUBERIA 4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		126,28	$ 21.183,00	$ 2.674.919,00		$ -	-	$ -	126,28	$ 2.674.919,00
15.03.34	ITEM N.P. 174	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		15,73	$ 123.607,00	$ 1.944.091,00		$ -	-	$ -	15,73	$ 1.944.091,00
15.03.35	ITEM N.P. 175	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		68,58	$ 114.826,00	$ 7.874.997,00		$ -	-	$ -	68,58	$ 7.874.997,00
15.03.36	ITEM N.P. 176	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 3"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		40,75	$ 126.355,00	$ 5.149.387,00		$ -	-	$ -	40,75	$ 5.149.387,00
15.03.37	ITEM N.P. 177	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		75,77	$ 127.555,00	$ 9.664.332,00		$ -	-	$ -	75,77	$ 9.664.332,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 2.246.035.557,00	5,8%			$ 566.675.605,00		$ -	-	$ -		$ 566.675.605,00
							ADMINISTRACION 22,00%	$ 494.127.823,00	1,27%			$ 124.668.633,00		$ -	-	$ -		$ 124.668.633,00
							IMPREVISTOS 3,00%	$ 67.381.067,00	0,17%			$ 17.000.268,00		$ -	-	$ -		$ 17.000.268,00
							UTILIDAD 5,00%	$ 112.301.778,00	0,29%			$ 28.333.780,00		$ -	-	$ -		$ 28.333.780,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 673.810.668,00	1,73%			$ 170.002.681,00		$ -	-	$ -		$ 170.002.681,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 2.919.846.225,00	7,5%			$ 736.678.286,00		$ -	-	$ -		$ 736.678.286,00
16.00		**INSTALACION DE RED VOZ Y DATOS**					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
16.01		**TRIBUNA OCCIDENTAL**																
16.01.01	1.22.04	CAJA INSPECCION A.P. CS 274 CODENSA	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 460.386,00	$ 920.772,00	0,0%	2,00	$ 460.386,00	$ 920.772,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 920.772,00
16.01.02	1.22.07	CANALETA METALICA 10 X 4	Precios Gober.	Metro Lineal	73,50		$ 69.053,00	$ 5.075.396,00	0,0%	73,50	$ 69.053,00	$ 5.075.396,00		$ -	-	$ -	73,50	$ 5.075.396,00
16.01.03	1.22.09	CORAZA METALICA 3	Precios Gober.	Metro Lineal	60,00		$ 95.602,00	$ 5.736.120,00	0,0%	60,00	$ 95.602,00	$ 5.736.120,00		$ -	-	$ -	60,00	$ 5.736.120,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de interventoria para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades) MODIFICATORIO No. 001			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACTA 001		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
16.01.04	1.22.14	DUCTOS VERTICALES 30 X 8	Precios Gober.	Metro Lineal	12,00		$ 131.526,00	$ 1.578.312,00	0,0%	12,00	$ 131.526,00	$ 1.578.312,00		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.578.312,00
16.01.05	1.22.15	GABINETE RACK CERRADO	Precios Gober.	Unidad	4,00		$ 950.825,00	$ 3.803.300,00	0,0%	4,00	$ 950.825,00	$ 3.803.300,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 3.803.300,00
16.01.06	1.22.26	MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	Precios Gober.	Unidad	45,00		$ 14.920,00	$ 671.400,00	0,0%	45,00	$ 14.920,00	$ 671.400,00		$ -	-	$ -	45,00	$ 671.400,00
16.01.07	1.22.28	PATCH PANEL 24 PUERTOS	Precios Gober.	Metro Lineal	2,00		$ 543.296,00	$ 1.086.592,00	0,0%	2,00	$ 543.296,00	$ 1.086.592,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.086.592,00
16.01.08	1.22.31	SALIDA DE DATOS Y VOZ	Precios Gober.	Unidad	207,00		$ 40.875,00	$ 8.461.125,00	0,0%	207,00	$ 40.875,00	$ 8.461.125,00		$ -	-	$ -	207,00	$ 8.461.125,00
16.01.09	1.22.32	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	Precios Gober.	Unidad	77,00		$ 29.508,00	$ 2.272.116,00	0,0%	77,00	$ 29.508,00	$ 2.272.116,00		$ -	-	$ -	77,00	$ 2.272.116,00
16.01.10	1.22.33	PATCH CORD 5 M Cat 6A	Precios Gober.	Metro Lineal	414,00		$ 88.611,00	$ 36.684.954,00	0,1%	414,00	$ 88.611,00	$ 36.684.954,00		$ -	-	$ -	414,00	$ 36.684.954,00
16.01.11	1.22.34	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	Precios Gober.	Metro Lineal	12.570,00		$ 4.323,00	$ 54.340.110,00	0,1%	12.570,00	$ 4.323,00	$ 54.340.110,00		$ -	-	$ -	12.570,00	$ 54.340.110,00
16.01.12	1.22.35	PATCH PANEL 48 PUERTOS	Precios Gober.	Unidad	4,00		$ 1.287.989,00	$ 5.151.956,00	0,0%	4,00	$ 1.287.989,00	$ 5.151.956,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.151.956,00
16.01.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE , TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE DETECTOR	Precios Ref.	Unidad	133,00		$ 516.001,00	$ 68.628.133,00	0,2%	133,00	$ 516.001,00	$ 68.628.133,00		$ -	-	$ -	133,00	$ 68.628.133,00
16.01.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE , TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE ESTACION	Precios Ref.	Unidad	21,00		$ 699.338,00	$ 14.686.098,00	0,0%	21,00	$ 699.338,00	$ 14.686.098,00		$ -	-	$ -	21,00	$ 14.686.098,00
16.01.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE SIRENAS	Precios Ref.	Unidad	21,00		$ 583.221,00	$ 12.247.641,00	0,0%	21,00	$ 583.221,00	$ 12.247.641,00		$ -	-	$ -	21,00	$ 12.247.641,00
16.01.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA MODULO DE RELE TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE MODULO	Precios Ref.	Unidad	10,00		$ 432.329,00	$ 4.323.290,00	0,0%	10,00	$ 432.329,00	$ 4.323.290,00		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.323.290,00
16.01.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	4,00		$ 1.297.862,00	$ 5.191.448,00	0,0%	4,00	$ 1.297.862,00	$ 5.191.448,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.191.448,00
16.01.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4	Precios Ref.	Unidad	400,00		$ 24.915,00	$ 9.966.000,00	0,0%	400,00	$ 24.915,00	$ 9.966.000,00		$ -	-	$ -	400,00	$ 9.966.000,00
16.01.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M	Precios Ref.	Unidad	8,00		$ 82.707,00	$ 661.656,00	0,0%	8,00	$ 82.707,00	$ 661.656,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 661.656,00
16.01.20	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE 10 GB	Precios Ref.	Unidad	8,00		$ 70.888,00	$ 567.104,00	0,0%	8,00	$ 70.888,00	$ 567.104,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 567.104,00
16.01.21	NUEVO	SALIDA DE SONIDO	Precios Ref.	Metro Lineal	526,00		$ 75.838,00	$ 39.890.788,00	0,1%	526,00	$ 75.838,00	$ 39.890.788,00		$ -	-	$ -	526,00	$ 39.890.788,00
16.01.22	1.22.01	BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80	Precios Gober.	Unidad	228,00		$ 132.969,00	$ 30.316.932,00	0,1%	228,00	$ 132.969,00	$ 30.316.932,00		$ -	-	$ -	228,00	$ 30.316.932,00
16.01.23	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE DETECCIÓN INCLUYE TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 10.625.231,00	$ 10.625.231,00	0,0%	1,00	$ 10.625.231,00	$ 10.625.231,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.625.231,00
16.01.24	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	77,00		$ 127.959,00	$ 9.852.843,00	0,0%	77,00	$ 127.959,00	$ 9.852.843,00		$ -	-	$ -	77,00	$ 9.852.843,00
16.02		**TRIBUNA SUR**																
16.02.01	1.22.07	CANALETA METALICA 10 X 4	Precios Gober.	Metro Lineal	7,00		$ 69.053,00	$ 483.371,00	0,0%	7,00	$ 69.053,00	$ 483.371,00		$ -	-	$ -	7,00	$ 483.371,00
16.02.02	1.22.09	CORAZA METALICA 3	Precios Gober.	Metro Lineal	7,00		$ 95.602,00	$ 669.214,00	0,0%	7,00	$ 95.602,00	$ 669.214,00		$ -	-	$ -	7,00	$ 669.214,00
16.02.03	1.22.14	DUCTOS VERTICALES 30 X 8	Precios Gober.	Metro Lineal	3,00		$ 131.526,00	$ 394.578,00	0,0%	3,00	$ 131.526,00	$ 394.578,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 394.578,00
16.02.04	1.22.15	GABINETE RACK CERRADO	Precios Gober.	Unidad	1,00		$ 950.825,00	$ 950.825,00	0,0%	1,00	$ 950.825,00	$ 950.825,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 950.825,00
16.02.05	1.22.26	MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 14.920,00	$ 119.360,00	0,0%	8,00	$ 14.920,00	$ 119.360,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 119.360,00
16.02.06	1.22.28	PATCH PANEL 24 PUERTOS	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 543.296,00	$ 1.086.592,00	0,0%	2,00	$ 543.296,00	$ 1.086.592,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.086.592,00
16.02.07	1.22.31	SALIDA DE DATOS Y VOZ	Precios Gober.	Unidad	33,00		$ 40.875,00	$ 1.348.875,00	0,0%	33,00	$ 40.875,00	$ 1.348.875,00		$ -	-	$ -	33,00	$ 1.348.875,00
16.02.08	1.22.32	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	Precios Gober.	Unidad	19,00		$ 29.508,00	$ 560.652,00	0,0%	19,00	$ 29.508,00	$ 560.652,00		$ -	-	$ -	19,00	$ 560.652,00
16.02.09	1.22.33	PATCH CORD 5 M Cat 6A	Precios Gober.	Metro Lineal	64,00		$ 88.611,00	$ 5.671.104,00	0,0%	64,00	$ 88.611,00	$ 5.671.104,00		$ -	-	$ -	64,00	$ 5.671.104,00
16.02.10	1.22.34	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	Precios Gober.	Metro Lineal	1.980,00		$ 4.323,00	$ 8.559.540,00	0,0%	1.980,00	$ 4.323,00	$ 8.559.540,00		$ -	-	$ -	1.980,00	$ 8.559.540,00
16.02.11	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE DETECCIÓN INCLUYE TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 10.625.231,00	$ 10.625.231,00	0,0%	1,00	$ 10.625.231,00	$ 10.625.231,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.625.231,00
16.02.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE , TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE DETECTOR	Precios Ref.	Unidad	39,00		$ 516.001,00	$ 20.124.039,00	0,1%	39,00	$ 516.001,00	$ 20.124.039,00		$ -	-	$ -	39,00	$ 20.124.039,00
16.02.13	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE , TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE ESTACION	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 699.338,00	$ 1.398.676,00	0,0%	2,00	$ 699.338,00	$ 1.398.676,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.398.676,00
16.02.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PLACA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - INCLUYE SIRENAS	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 583.221,00	$ 1.166.442,00	0,0%	2,00	$ 583.221,00	$ 1.166.442,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.166.442,00
16.02.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 1.737.686,00	$ 1.737.686,00	0,0%	1,00	$ 1.737.686,00	$ 1.737.686,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.737.686,00
16.02.16	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 1.297.862,00	$ 1.297.862,00	0,0%	1,00	$ 1.297.862,00	$ 1.297.862,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.297.862,00
16.02.17	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO MO4	Precios Ref.	Unidad	80,00		$ 24.915,00	$ 1.993.200,00	0,0%	80,00	$ 24.915,00	$ 1.993.200,00		$ -	-	$ -	80,00	$ 1.993.200,00
16.02.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 82.707,00	$ 165.414,00	0,0%	2,00	$ 82.707,00	$ 165.414,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 165.414,00
16.02.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE 10 GB	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 70.888,00	$ 141.776,00	0,0%	2,00	$ 70.888,00	$ 141.776,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 141.776,00
16.02.20	1.22.01	BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80	Precios Gober.	Unidad	35,64		$ 132.969,00	$ 4.739.015,00	0,0%	35,64	$ 132.969,00	$ 4.739.015,00		$ -	-	$ -	35,64	$ 4.739.015,00
16.02.21	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	19,00		$ 127.959,00	$ 2.431.221,00	0,0%	19,00	$ 127.959,00	$ 2.431.221,00		$ -	-	$ -	19,00	$ 2.431.221,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 398.403.990,00	1,0%			$ 398.403.990,00		$ -	-	$ -		$ 398.403.990,00
							ADMINISTRACION	22,00% $ 87.648.878,00	0,22%			$ 87.648.878,00		$ -		$ -		$ 87.648.878,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 11.952.120,00	0,03%			$ 11.952.120,00		$ -		$ -		$ 11.952.120,00
							UTILIDAD	5,00% $ 19.920.200,00	0,05%			$ 19.920.200,00		$ -		$ -		$ 19.920.200,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	$ 119.521.198,00	0,3%			$ 119.521.198,00		$ -		$ -		$ 119.521.198,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:	$ 517.925.188,00	1,3%			$ 517.925.188,00		$ -		$ -		$ 517.925.188,00

ITEM	COD GOBER	VIDRIOS Y CERRADURAS	FUENTE	UNIDAD	TIPO: OBRA PÚBLICA													
17.01		**TRIBUNA OCCIDENTAL**																
17.01.01	1.17.02	CERRADURA BAÑO	Precios Gober.	Unidad	16,00		$ 48.320,00	$ 773.120,00	0,0%	16,00	$ 48.320,00	$ 773.120,00		$ -	-	$ -	16,00	$ 773.120,00
17.01.02	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Precios Gober.	Unidad	54,00		$ 109.515,00	$ 5.913.810,00	0,0%	54,00	$ 109.515,00	$ 5.913.810,00		$ -	-	$ -	54,00	$ 5.913.810,00
17.01.03	1.17.04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Precios Gober.	Metro cuadrado	100,78		$ 76.043,00	$ 7.663.614,00	0,0%	100,78	$ 76.043,00	$ 7.663.614,00		$ -	-	$ -	100,78	$ 7.663.614,00
17.01.04	1.17.06	VIDRIO 5 MM	Precios Gober.	Metro cuadrado	339,47		$ 48.168,00	$ 16.351.591,00	0,0%	339,47	$ 48.168,00	$ 16.351.591,00		$ -	-	$ -	339,47	$ 16.351.591,00
17.02		**TRIBUNA SUR**																
17.02.01	1.17.02	CERRADURA BAÑO	Precios Gober.	Unidad	77,00		$ 48.320,00	$ 3.720.640,00	0,0%	77,00	$ 48.320,00	$ 3.720.640,00		$ -	-	$ -	77,00	$ 3.720.640,00
17.02.02	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Precios Gober.	Unidad	13,00		$ 109.515,00	$ 1.423.695,00	0,0%	13,00	$ 109.515,00	$ 1.423.695,00		$ -	-	$ -	13,00	$ 1.423.695,00
17.02.03	1.17.04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Precios Gober.	Metro cuadrado	29,70		$ 76.043,00	$ 2.258.477,00	0,0%	29,70	$ 76.043,00	$ 2.258.477,00		$ -	-	$ -	29,70	$ 2.258.477,00
17.02.04	1.17.06	VIDRIO 5 MM	Precios Gober.	Metro cuadrado	2,74		$ 48.168,00	$ 131.980,00	0,0%	2,74	$ 48.168,00	$ 131.980,00		$ -	-	$ -	2,74	$ 131.980,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 38.236.927,00	0,1%			$ 38.236.927,00		$ -	-	$ -		$ 38.236.927,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.566.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD ICGBF	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 8.412.124,00	0,02%			$ 8.412.124,00		$ -		$ -		$ 8.412.124,00
						IMPREVISTOS	3,00%	$ 1.147.108,00	0,00%			$ 1.147.108,00		$ -		$ -		$ 1.147.108,00
						UTILIDAD	5,00%	$ 1.911.846,00	0,00%			$ 1.911.846,00		$ -		$ -		$ 1.911.846,00
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 11.471.078,00	0,03%			$ 11.471.078,00		$ -		$ -		$ 11.471.078,00
						COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 49.708.005,00	0,1%			$ 49.708.005,00		$ -		$ -		$ 49.708.005,00
18,00		OBRAS EXTERIORES					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
18.01	1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA	Precios Gober.	Metro cuadrado	11.569,30		$ 5.402,00	$ 62.497.359,00	0,2%	11.569,30	$ 5.402,00	$ 62.497.359,00		$ -	-	$ -	11.569,30	$ 62.497.359,00
18.02	1.18.10	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Precios Gober.	Metro cuadrado	2.728,95		$ 28.517,00	$ 77.821.467,00	0,2%	2.728,95	$ 28.517,00	$ 77.821.467,00	1.851,00	$ 52.784.967,00	1.851,00	$ 52.784.967,00	877,95	$ 25.036.500,00
18.03	3.13.35	PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	Precios Gober.	Unidad	58,00		$ 42.822,00	$ 2.483.676,00	0,0%	58,00	$ 42.822,00	$ 2.483.676,00		$ -	-	$ -	58,00	$ 2.483.676,00
						COSTO DIRECTO GRUPO:		$ 142.902.502,00	0,4%			$ 142.902.502,00		$ 52.784.967,00		$ 52.784.967,00		$ 90.017.535,00
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 31.416.550,00	0,08%			$ 31.416.550,00		$ 11.612.693,00		$ 11.612.693,00		$ 19.803.858,00
						IMPREVISTOS	3,00%	$ 4.284.075,00	0,01%			$ 4.284.075,00		$ 1.583.549,00		$ 1.583.549,00		$ 2.700.526,00
						UTILIDAD	5,00%	$ 7.140.125,00	0,02%			$ 7.140.125,00		$ 2.639.248,00		$ 2.639.248,00		$ 4.500.877,00
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 42.840.750,00	0,11%			$ 42.840.750,00		$ 15.835.490,00		$ 15.835.490,00		$ 27.005.261,00
						COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 185.643.252,00	0,5%			$ 185.643.252,00		$ 68.620.457,00		$ 68.620.457,00		$ 117.022.796,00
19,00		INSTALACIONES DEPORTIVAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
19.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	3.094,43		$ 12.449,00	$ 38.522.559,00	0,1%	3.585,56	$ 12.449,00	$ 44.636.692,00	3.585,56	$ 44.636.636,00	3.585,56	$ 44.636.636,00	0,00	$ 56,00
19.02	3.13.37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 . 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	Precios Gober.	Metro cubico	1.031,48		$ 102.396,00	$ 105.619.426,00	0,3%	1.547,21	$ 102.396,00	$ 158.428.371,00		$ -	-	$ -	1.547,21	$ 158.428.371,00
19.03	2.01.07	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	2.002,28		$ 140.918,00	$ 282.157.293,00	0,7%	2.062,95	$ 140.918,00	$ 290.706.788,00		$ -	-	$ -	2.062,95	$ 290.706.788,00
19.04	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Gober.	Metro cuadrado	10.314,75		$ 7.194,00	$ 74.204.312,00	0,2%	20.629,50	$ 7.194,00	$ 148.408.623,00		$ -	-	$ -	20.629,50	$ 148.408.623,00
19.05	1.18.10	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Precios Gober.	Metro cuadrado	10.314,75		$ 28.517,00	$ 294.145.726,00	0,8%	10.314,75	$ 28.517,00	$ 294.145.726,00		$ -	-	$ -	10.314,75	$ 294.145.726,00
19.06	1.19.08	PORTERIA (JUEGO CANCHAS FUTBOL)	Precios Gober.	Juego	1,00		$ 7.090.311,00	$ 7.090.311,00	0,0%	1,00	$ 7.090.311,00	$ 7.090.311,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.090.311,00
19.07	NUEVO	DEMARCACION CANCHA en .010 M	Precios Ref.	Metro Lineal	718,90		$ 667,00	$ 479.506,00	0,0%	718,90	$ 667,00	$ 479.506,00		$ -	-	$ -	718,90	$ 479.506,00
19.08	NUEVO	BANCO PARA JUGADORES	Precios Ref.	Unidad	2,00		$ 10.912.774,00	$ 21.825.548,00	0,1%	2,00	$ 10.912.774,00	$ 21.825.548,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 21.825.548,00
19.09	1.19.10	TUBO SOPORTE MALLA	Precios Gober.	Unidad	4,00		$ 95.932,00	$ 383.728,00	0,0%	4,00	$ 95.932,00	$ 383.728,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 383.728,00
19.10		ITEMS NO PREVISTOS																
19.10.01	ITEM N.P. 141	CONFORMACION COMPACTACION SUBRASANTE CBR=95%	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		10.314,75	$ 6.406,00	$ 66.076.289,00	10.244,47	$ 65.626.075,00	10.244,47	$ 65.626.075,00	70,28	$ 450.214,00
19.10.02	ITEM N.P. 142	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		2.578,69	$ 82.427,00	$ 212.553.475,00	2.561,12	$ 211.105.438,00	2.561,12	$ 211.105.438,00	17,57	$ 1.448.036,00
						COSTO DIRECTO GRUPO:		$ 824.428.409,00	2,1%			$ 1.244.735.057,00		$ 321.368.149,00		$ 321.368.149,00		$ 923.366.907,00
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 181.374.250,00	0,46%			$ 273.841.713,00		$ 70.700.993,00		$ 70.700.993,00		$ 203.140.720,00
						IMPREVISTOS	3,00%	$ 24.732.852,00	0,06%			$ 37.342.052,00		$ 9.641.044,00		$ 9.641.044,00		$ 27.701.007,00
						UTILIDAD	5,00%	$ 41.221.420,00	0,11%			$ 62.236.753,00		$ 16.068.407,00		$ 16.068.407,00		$ 46.168.345,00
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 247.328.522,00	0,63%			$ 373.420.518,00		$ 96.410.444,00		$ 96.410.444,00		$ 277.010.072,00
						COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 1.071.756.931,00	2,7%			$ 1.618.155.575,00		$ 417.778.593,00		$ 417.778.593,00		$ 1.200.376.979,00
20,00		OTROS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
20.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
20.01.01	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E.S.10	Precios Gober.	Metro cuadrado	156,27		$ 135.022,00	$ 21.099.888,00	0,1%	156,27	$ 135.022,00	$ 21.099.888,00		$ -	-	$ -	156,27	$ 21.099.888,00
20.01.02	1.20.03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Precios Gober.	Metro cuadrado	156,27		$ 241.140,00	$ 37.682.948,00	0,1%	156,27	$ 241.140,00	$ 37.682.948,00		$ -	-	$ -	156,27	$ 37.682.948,00
20.01.03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR -SIN SALA DE MAQUINAS PARA 10 PASAJEROS EQUIVALENTES A 800 KGS DE CARGA. INCLUYE CABINA TERMINADA DE ACUERDO A DISEÑO DEL PROVEEDOR. INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	Precios Ref.	Unidad	1,00		$ 128.619.274,00	$ 128.619.274,00	0,3%	-	$ 128.619.274,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02		TRIBUNA SUR																
20.02.01	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E.S.10	Precios Gober.	Metro cuadrado	50,22		$ 135.022,00	$ 6.780.805,00	0,0%	50,22	$ 135.022,00	$ 6.780.805,00		$ -	-	$ -	50,22	$ 6.780.805,00
20.02.02	1.20.03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	Precios Gober.	Metro cuadrado	50,22		$ 241.140,00	$ 12.110.051,00	0,0%	50,22	$ 241.140,00	$ 12.110.051,00		$ -	-	$ -	50,22	$ 12.110.051,00
20.03		ITEMS NO PREVISTOS																
20.03.01	ITEM N.P. 143	SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR -SIN SALA DE MAQUINAS 4 PARADAS PARA 11 PASAJEROS EQUIVALENTES A 825 KGS DE CARGA. INCLUYE CABINA TERMINADA DE ACUERDO A DISEÑO DEL PROVEEDOR. INCLUYE TRANSPORTE A OBRA	Precios Ref.	Unidad	-		$ -	$ -		1,00	$ 170.325.514,00	$ 170.325.514,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 170.325.514,00
						COSTO DIRECTO GRUPO:		$ 206.292.966,00	0,5%			$ 247.999.206,00		$ -		$ -		$ 247.999.206,00
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 45.384.453,00	0,12%			$ 54.559.825,00		$ -		$ -		$ 54.559.825,00
						IMPREVISTOS	3,00%	$ 6.198.789,00	0,02%			$ 7.439.976,00		$ -		$ -		$ 7.439.976,00
						UTILIDAD	5,00%	$ 10.314.648,00	0,03%			$ 12.399.960,00		$ -		$ -		$ 12.399.960,00
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 61.897.890,00	0,16%			$ 74.399.761,00		$ -		$ -		$ 74.399.761,00
						COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 268.190.856,00	0,7%			$ 322.398.967,00		$ -		$ -		$ 322.398.967,00
21,00		FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
21.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
21.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	846,95		$ 239.523,00	$ 202.864.005,00	0,5%	846,95	$ 239.523,00	$ 202.864.005,00		$ -	-	$ -	846,95	$ 202.864.005,00
21.02		TRIBUNA SUR																
21.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	Precios Ref.	Metro cuadrado	628,45		$ 239.523,00	$ 150.528.229,00	0,4%	628,45	$ 239.523,00	$ 150.528.229,00		$ -	-	$ -	628,45	$ 150.528.229,00
						COSTO DIRECTO GRUPO:		$ 353.392.234,00	0,9%			$ 353.392.234,00		$ -		$ -		$ 353.392.234,00
						ADMINISTRACION	22,00%	$ 77.746.291,00	0,20%			$ 77.746.291,00		$ -		$ -		$ 77.746.291,00
						IMPREVISTOS	3,00%	$ 10.601.787,00	0,03%			$ 10.601.787,00		$ -		$ -		$ 10.601.787,00
						UTILIDAD	5,00%	$ 17.669.612,00	0,05%			$ 17.669.612,00		$ -		$ -		$ 17.669.612,00
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 106.017.670,00	0,27%			$ 106.017.670,00		$ -		$ -		$ 106.017.670,00
						COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 459.409.904,00	1,2%			$ 459.409.904,00		$ -		$ -		$ 459.409.904,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
22.00		SARDINELES Y ANDENES					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
22.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	2.392,56		$ 66.121,00	$ 158.198.460,00	0,4%	54,90	$ 66.121,00	$ 3.630.043,00	54,90	$ 3.630.043,00	54,90	$ 3.630.043,00	-	$ -
22.02	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Precios Gober.	Metro cubico	1.727,41		$ 90.099,00	$ 155.637.914,00	0,4%	1.059,93	$ 90.099,00	$ 95.498.363,00	833,51	$ 75.098.417,00	833,51	$ 75.098.417,00	226,42	$ 20.399.945,00
22.03	2.01.07	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	381,54		$ 140.918,00	$ 53.765.854,00	0,1%	-	$ 140.918,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.04	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	Precios Gober.	Metro Lineal	2.837,10		$ 43.536,00	$ 123.515.986,00	0,3%	574,00	$ 43.536,00	$ 24.989.664,00		$ -	-	$ -	574,00	$ 24.989.664,00
22.05	3.08.08	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	Precios Gober.	Metro Lineal	677,38		$ 19.033,00	$ 12.892.574,00	0,0%	338,69	$ 19.033,00	$ 6.446.287,00		$ -	-	$ -	338,69	$ 6.446.287,00
22.06	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LINEAS) 40*40 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	122,27		$ 72.638,00	$ 8.881.448,00	0,0%	-	$ 72.638,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.07	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	128,56		$ 75.764,00	$ 9.740.220,00	0,0%	-	$ 75.764,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.08	3.08.14	LOSETA PREFABRICA A-40	Precios Gober.	Metro cuadrado	1.454,90		$ 83.220,00	$ 121.076.778,00	0,3%	-	$ 83.220,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.09	3.08.06	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	Precios Gober.	Metro Lineal	252,00		$ 180.150,00	$ 45.397.800,00	0,1%	-	$ 180.150,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.10	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	848,12		$ 48.748,00	$ 41.344.154,00	0,1%	-	$ 48.748,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.11	1.11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*20*25 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	4.879,87		$ 75.847,00	$ 370.123.500,00	0,9%	-	$ 75.847,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.12	1.11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM	Precios Gober.	Metro cuadrado	197,02		$ 55.048,00	$ 10.845.557,00	0,0%	-	$ 55.048,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.13	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro cubico	665,32		$ 82.427,00	$ 54.840.332,00	0,1%	-	$ 82.427,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.14	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	316,04		$ 28.716,00	$ 9.075.405,00	0,0%	125,49	$ 28.716,00	$ 3.603.513,00	125,48	$ 3.603.284,00	125,48	$ 3.603.284,00	0,01	$ 230,00
22.15	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	138,18		$ 712.355,00	$ 98.433.214,00	0,3%	-	$ 712.355,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.16	1.02.24	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Precios Gober.	Metro cubico	226,25		$ 816.734,00	$ 184.786.068,00	0,5%	-	$ 816.734,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.17	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	87.878,18		$ 4.427,00	$ 389.036.703,00	1,0%	30.302,82	$ 4.427,00	$ 134.150.584,00	11.502,06	$ 50.919.620,00	11.502,06	$ 50.919.620,00	18.800,76	$ 83.230.965,00
22.18	3.05.04 (MOD)	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS. ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL) INCLUYE ACABADO ESTAMPADO COLOR SEGUN DISEÑO	Precios Gober.	Metro cubico	603,16		$ 839.947,00	$ 506.622.433,00	1,3%	-	$ 839.947,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.19	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	Precios Gober.	Metro Lineal	2.614,69		$ 4.159,00	$ 10.874.496,00	0,0%	-	$ 4.159,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.20	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	Precios Gober.	Metro cuadrado	133,65		$ 51.710,00	$ 6.911.042,00	0,0%	-	$ 51.710,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.21	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS. LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Metro Lineal	49,50		$ 2.328,00	$ 115.236,00	0,0%	1.000,94	$ 2.328,00	$ 2.330.188,00		$ -	-	$ -	1.000,94	$ 2.330.188,00
22.22	1.18.04 (MOD)	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - 3000 PSI	Precios Gober.	Metro cuadrado	522,15		$ 109.661,00	$ 57.259.491,00	0,1%	255,78	$ 109.661,00	$ 28.049.091,00		$ -	-	$ -	255,78	$ 28.049.091,00
22.23	3.13.25	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	1.011,93		$ 4.825,00	$ 4.882.562,00	0,0%	14.189,96	$ 4.825,00	$ 68.466.550,00		$ -	-	$ -	14.189,96	$ 68.466.550,00
22.24		ITEMS NO PREVISTOS																
22.24.01	ITEM N.P. 144	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		4.242,85	$ 16.318,00	$ 69.234.826,00	4.242,85	$ 69.234.826,00	4.242,85	$ 69.234.826,00	-	$ -
22.24.02	ITEM N.P. 145	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		258,05	$ 138.437,00	$ 35.723.668,00	258,05	$ 35.723.668,00	258,05	$ 35.723.668,00	-	$ -
22.24.03	ITEM N.P. 146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Ref.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		8.398,79	$ 7.757,00	$ 65.149.414,00	8.200,89	$ 63.614.304,00	8.200,89	$ 63.614.304,00	197,90	$ 1.535.110,00
22.24.04	ITEM N.P. 147	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		774,14	$ 111.672,00	$ 86.449.762,00	774,14	$ 86.449.762,00	774,14	$ 86.449.762,00	-	$ -
22.24.05	ITEM N.P. 148	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 28 MPa - (4000 PSI) INCLUYE JUNTA Y SELLADO	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		516,09	$ 727.995,00	$ 375.710.940,00	516,09	$ 375.710.940,00	516,09	$ 375.710.940,00	-	$ -
22.24.06	ITEM N.P. 149	SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Unidad	-		$ -	$ -		4,00	$ 522.397,00	$ 2.089.588,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.089.588,00
22.24.07	ITEM N.P. 150	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Precios Gober.	Unidad	-		$ -	$ -		4,00	$ 350.990,00	$ 1.403.960,00		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.403.960,00
22.24.08	ITEM N.P. 151	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO ESTAMPADO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE PLANTILLA Y SELLADO	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		5.818,33	$ 118.499,00	$ 689.466.287,00		$ -	-	$ -	5.818,33	$ 689.466.287,00
22.24.09	ITEM N.P. 152	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	-		$ -	$ -		1.247,85	$ 58.741,00	$ 73.299.957,00		$ -	-	$ -	1.247,85	$ 73.299.957,00
22.24.10	ITEM N.P. 25	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		22,95	$ 1.230.801,00	$ 28.246.883,00		$ -	-	$ -	22,95	$ 28.246.883,00
22.24.11	ITEM N.P. 153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10. INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Precios Gober.	Metro Lineal	-		$ -	$ -		627,44	$ 51.796,00	$ 32.498.882,00	627,44	$ 32.498.882,00	627,44	$ 32.498.882,00	-	$ -
22.24.12	ITEM N.P. 154	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RAJON TAMAÑO MAXIMO DE 6" A 8", CON NO MÁS DE UN 10% EN PARTICULAS DE DIAMETROS DE 1" A 6" Y NO MAS DE 9% EN PARTICULAS MENORES DE 1/.. (INCLUYE ACAREO 5KM)	Precios Gober.	Metro cubico	-		$ -	$ -		1.290,23	$ 102.387,00	$ 132.102.779,00	1.290,23	$ 132.102.779,00	1.290,23	$ 132.102.779,00	-	$ -
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 2.434.257.227,00	6,2%			$ 1.958.541.229,00		$ 928.586.525,00		$ 928.586.525,00		$ 1.029.954.705,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 535.536.590,00	1,37%			$ 430.879.070,00		$ 204.289.036,00		$ 204.289.036,00		$ 206.590.035,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 73.027.717,00	0,19%			$ 58.756.237,00		$ 27.857.596,00		$ 27.857.596,00		$ 30.898.441,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 121.712.961,00	0,31%			$ 97.927.061,00		$ 46.429.326,00		$ 46.429.326,00		$ 51.497.635,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 730.277.168,00	1,87%			$ 587.562.368,00		$ 278.575.958,00		$ 278.575.958,00		$ 308.986.411,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 3.164.534.395,00	8,1%			$ 2.546.103.597,00		$ 1.207.162.483,00		$ 1.207.162.483,00		$ 1.338.941.116,00
23.00		SILLETERIA GRADERIAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
23.01		TRIBUNA OCCIDENTAL																
23.01.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PLASTICA EN POLIPROPILENO ORIGINAL DE 43CM X 44.5CM X 35CM INY. ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	2.551,00		$ 147.063,00	$ 375.157.713,00	1,0%	2.551,00	$ 147.063,00	$ 375.157.713,00		$ -	-	$ -	2.551,00	$ 375.157.713,00
23.02		TRIBUNA SUR																
23.02.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PLASTICA EN POLIPROPILENO ORIGINAL DE 43CM X 44.5CM X 35CM INY. ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	2.476,00		$ 147.063,00	$ 364.127.988,00	0,9%	2.476,00	$ 147.063,00	$ 364.127.988,00		$ -	-	$ -	2.476,00	$ 364.127.988,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	$ 739.285.701,00	1,9%			$ 739.285.701,00		$ -		$ -		$ 739.285.701,00
							ADMINISTRACION	22,00%	$ 162.642.854,00	0,42%			$ 162.642.854,00		$ -		$ -		$ 162.642.854,00
							IMPREVISTOS	3,00%	$ 22.178.571,00	0,06%			$ 22.178.571,00		$ -		$ -		$ 22.178.571,00
							UTILIDAD	5,00%	$ 36.964.285,00	0,09%			$ 36.964.285,00		$ -		$ -		$ 36.964.285,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):		$ 221.785.710,00	0,57%			$ 221.785.710,00		$ -		$ -		$ 221.785.710,00
							COSTO TOTAL CAPITULO:		$ 961.071.411,00	2,5%			$ 961.071.411,00		$ -		$ -		$ 961.071.411,00
24.00		CERRAMIENTO					TIPO:	OBRA PÚBLICA										
24.01		MALLA CONTRA IMPACTO																
24.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro cubico	401,11		$ 12.449,00	$ 4.993.418,00	0,0%	401,11	$ 12.449,00	$ 4.993.418,00		$ -	-	$ -	401,11	$ 4.993.418,00
24.01.02	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro cubico	83,56		$ 66.121,00	$ 5.525.071,00	0,0%	83,56	$ 66.121,00	$ 5.525.071,00		$ -	-	$ -	83,56	$ 5.525.071,00
24.01.03	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	Precios Gober.	Metro cubico	28,98		$ 420.561,00	$ 12.187.858,00	0,0%	28,98	$ 420.561,00	$ 12.187.858,00		$ -	-	$ -	28,98	$ 12.187.858,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Última Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
										MODIFICATORIO No. 001			ACTA 001					
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL
24.01.04	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 17.5 MPa (2000 PSI)	Precios Gober.	Metro cuadrado	14,36		$ 37.250,00	$ 534.910,00	0,0%	14,36	$ 37.250,00	$ 534.910,00		$ -	-	$ -	14,36	$ 534.910,00
24.01.05	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro cubico	28,90		$ 712.355,00	$ 20.587.060,00	0,1%	28,90	$ 712.355,00	$ 20.587.060,00		$ -	-	$ -	28,90	$ 20.587.060,00
24.01.06	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro cubico	36,73		$ 682.050,00	$ 25.051.697,00	0,1%	36,73	$ 682.050,00	$ 25.051.697,00		$ -	-	$ -	36,73	$ 25.051.697,00
24.01.07	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	Kilogramo	9.407,44		$ 4.427,00	$ 41.646.737,00	0,1%	9.407,44	$ 4.427,00	$ 41.646.737,00		$ -	-	$ -	9.407,44	$ 41.646.737,00
24.01.08	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro cubico	442,64		$ 73.029,00	$ 32.325.557,00	0,1%	442,64	$ 73.029,00	$ 32.325.557,00		$ -	-	$ -	442,64	$ 32.325.557,00
23.02		**CERRAMIENTO LATERAL**																
24.02.01	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE ALTO IMPACTO	Precios Gober.	Kilogramo	16.573,10		$ 17.936,00	$ 297.255.122,00	0,8%	25.073,10	$ 17.936,00	$ 449.711.122,00		$ -	-	$ -	25.073,10	$ 449.711.122,00
							COSTO DIRECTO GRUPO:	**$ 440.107.430,00**	**1,1%**			**$ 592.563.430,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 592.563.430,00**
							ADMINISTRACION	22,00% $ 96.823.635,00	0,25%			$ 130.363.955,00		$ -		$ -		$ 130.363.955,00
							IMPREVISTOS	3,00% $ 13.203.223,00	0,03%			$ 17.776.903,00		$ -		$ -		$ 17.776.903,00
							UTILIDAD	5,00% $ 22.006.372,00	0,06%			$ 29.628.172,00		$ -		$ -		$ 29.628.172,00
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$ 132.032.230,00**	**0,34%**			**$ 177.769.030,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 177.769.030,00**
							COSTO TOTAL CAPITULO:	**$ 572.139.660,00**	**1,5%**			**$ 770.332.460,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 770.332.460,00**
		COSTO DIRECTO						**$ 29.861.776.449,00**	**76%**			**$ 29.861.776.449,00**		**$ 6.493.125.454,00**		**$ 6.493.125.454,00**		**$ 23.368.650.996,00**
		Bienes						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
		Servicios						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
		Obra Pública						29.861.776.449,00				29.861.776.449,00		6.493.125.454,00		6.493.125.454,00		23.368.650.996,00
		COSTO INDIRECTO			**$**			**9.192.198.541,00**	**24%**			**$ 9.192.198.541,00**		**$ 2.025.483.171,00**		**$ 2.025.483.171,00**		**$ 7.166.715.372,00**
		Administración 22,0%					$ 6.599.590.819,00					$ 6.599.590.819,00		$ 1.428.487.600,00		$ 1.428.487.600,00		$ 5.141.103.219,00
		Imprevistos 3,0%				A.I.U	$ 895.853.293,00	$ 8.958.532.934,00			A.I.U	$ 895.853.293,00	A.I.U	$ 194.793.784,00	A.I.U	$ 194.793.784,00	A.I.U	$ 701.059.509,00
		Utilidad 5,0%					$ 1.493.088.822,00					$ 1.493.088.822,00		$ 324.656.273,00		$ 324.656.273,00		$ 1.168.432.550,00
		Otros Costos	**RETIE Y RETILAP**		1,00		$ 29.598.413,00	$ 29.598.413,00	0,1%	1,00	$ 29.598.413,00	$ 29.598.413,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 29.598.413,00
		Otros Costos	**P.M.T.**		1,00		$ 68.051.166,00	$ 68.051.166,00	0,2%	1,00	$ 68.051.166,00	$ 68.051.166,00	0,38	$ 25.859.443,00	0,38	$ 25.859.443,00	0,62	$ 42.191.723,00
		Otros Costos	**P.A.P.S.O**		1,00		$ 74.197.028,00	$ 74.197.028,00	0,2%	1,00	$ 74.197.028,00	$ 74.197.028,00	0,38	$ 28.194.871,00	0,38	$ 28.194.871,00	0,62	$ 46.002.157,00
		Otros Costos	**P.M.A.**		1,00		$ 61.819.000,00	$ 61.819.000,00	0,2%	1,00	$ 61.819.000,00	$ 61.819.000,00	0,38	$ 23.491.220,00	0,38	$ 23.491.220,00	0,62	$ 38.327.780,00
		COSTO TOTAL DE OBRA			**$**			**39.053.974.990,00**	**100%**			**$ 39.053.974.990,00**		**$ 8.518.608.625,00**		**$ 8.518.608.625,00**		**$ 30.535.366.368,00**

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2023	VERSION 01

ACTA No. 0001
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 0400-2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.568.367-0
INTERVENTOR: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.781-9
PERIODO A PAGAR: DEL lunes, 11 de julio de 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

En Sogamoso, a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2023 se reunieron JUAN CARLOS MONROY MEJIA Representante legal del contratista y JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan à continuacion:

ITEM	COD GOBER	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO (Ultima Acta de Mayores y Menores Cantidades)			CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS		CANTIDADES EJECUTADAS Y VALORES EJECUTADOS ACUMULADOS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICATORIO No. 001 CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	ACTA 001 CANTIDAD DEL ACTA	VR PARCIAL DEL ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS	VR PARCIAL ACUMULADO	CANTIDAD	VR PARCIAL

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	$	39.053.974.990,00
VR ADICIONES:		
VR ACTUAL CONTRATO:	$	39.053.974.990,00

VR ANTICIPO:	$	11.716.192.497,00
% ANTICIPO :		30,00%
% RETEGARANTIA :		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1,00	Acta Parcial No 001 correspondiente al periodo del 11 de julio del 2022 al 30 de abril del 2023	30 DE ABRIL DEL 2023	$ 8.518.608.625,00	21,81%		$ 2.555.582.587,50	$ 9.160.609.909,50	$ 5.963.026.037,50	$ 30.535.366.365,00	21,81%
		TOTAL	$ 8.518.608.625,00	21,81%	$ -	$ 2.555.582.587,50	$ 9.160.609.909,50	$ 5.963.026.037,50	$ 30.535.366.365,00	21,81%

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.963

30 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE ELABORACION

INTERVENTORIA :
REPRESENTANTE LEGAL: JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS
CC: 1.049.609.109

SUPERVISION:
DESIGNADA: DEISSY LORENA COY SALAMANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA