INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 30 de noviembre de 2022

1. **DATOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MUNICIPIO DE PONEDERA CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ALTLÁNTICO.**

NUMERO DEL CONVENIO	202204461
OBJETO DEL CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MUNICIPIO DE PONEDERA CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ALTLÁNTICO
FECHA DE SUSCRIPCION	11-10-2022
BENEFICIARIO	Municipio de Ponedera - Departamento del Atlántico
NIT	890.116.278-9
VALOR DEL CONVENIO	2.136.051.150
PLAZO DEL CONVENIO	Hasta el 31 de diciembre del 2022
FECHA DE INICIO	14-10-2022
FECHA TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	31-12-2022
ADICION No 1	0
PRORROGA No.1	0
FECHA TERMINACION REAL	31-12-2022

2. **Datos del Supervisor del Convenio por parte del municipio**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. LUIS CARLOS ROJANO BOLAÑO

3. Información de la ejecución física y financiera del Convenio

3.1. Información de aportes recursos **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.**

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
$ 14.642,28	$ 14.643,48	$ 0,0	$ 14.642.43

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2022	$ 1.068.025.575
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	$ 0,00

4. Información Contractual del Convenio

4.1. Plan de contratación del proyecto

Componente	Ejecutor	Modalidad	Valor
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO	Municipio de Ponedera	Directa	$ 1.989.715.702,50
INTERVENTORIA	Municipio de Ponedera	Directa	$ 145.002.690
Total			$ 2.136.051.150

4.2. Contratación inicial del proyecto

Componente	Ejecutor	Contratista	Fecha Suscripción		Valor
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO	Municipio de Ponedera	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA identificada con Nit. 802.002.960, representada legalmente por EMILIA ALVAREZ GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1140834430-Atlántico,	14-10-2022		$ 1.989.715.702,50
INTERVENTORIA	Municipio de Ponedera	GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORIA E INTEVENTORIA S.A.S – GECO NORTE S.A.S. NIT.900.668.726-0 Rep. Legal. EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS. C.C. 3.715.865 de Barranquilla, Atlántico	14-10-2022		$ 145.002.690
Total					$ 2.136.051.150

4.3 Contratación ajustada del proyecto

Componente	Ejecutor	Contratista	Fecha Suscripción	Valor

5. Resumen Ejecución del Contrato de obra civil

PAGO ANTICIPO				
Fecha	**Concepto**	**Valor del anticipo**	**Acta**	**Amortización**
31-10. -2022	Pago 50%	994.857.851	0	0
28-11-2022	ACTA PARCIAL	**$ 253.262.341,**	1	50%
Total		**$ 741.595.509,93**	Total	
Saldo por amortizar				

Pagos realizados de obra e interventoría						Total Pagado
Obra Civil			Interventoría			
Fecha	No. Acta	Valor pagado	Fecha	No. Acta	Valor pagado	
	0		31-10-2022	0	$ 73.167.724	
	0		28-11-2022	1	$ 38.425.712,85	
Total						

ITEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO Contratos: Obra Civil NO CO N°002-2022 Contrato Interventoría No : CI N°002	VALOR
1	PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	25.47%
2	VALOR VIABILIZADO DE OBRA E INTERVENTORIA	50%
3	VALOR CONTRATOS DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORIA)	$ 2.136.051.150
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 1.068.025.575
5	AHORROS DE CONTRATACION (2) - (3)	
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) - (4)	

6. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

1. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se describe estado de avance del proyecto enmarcado en el convenio **202204461**

Información presupuestal: CDP 202202532 $ 2.136.051.150 FECHA 07-10-2022

Información del avance físico: actualmente la obra presenta un avance físico de un 25.47% debido a que durante el mes de noviembre del 2022 se realizaron; LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 : CORTE, EXCAVACION, COMPACTACION E INSTALACION DE 30 METROS LINEALES DE TUBERIS DE 8" SE REALIZO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE 3 REGISTROS BIFAMILIARES, SE REALIZO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE-FUNDICION DE TAPAS DE REGISTROS- ESTA SEMANA NO SE TRABAJO EN EL TRAMO DE LA CRA 13 YA QUE LA PAJARITA NO ESTABA EN OBRA.
- EN LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 : CORTE, EXCAVACION, COMPACTACION E INSTALACION DE 30 METROS LINEALES DE TUBERIS DE 8" SE REALIZO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE 3 REGISTROS BIFAMILIARES, SE REALIZO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE-FUNDICION DE TAPAS DE REGISTROS- ESTA SEMANA NO SE TRABAJO EN EL TRAMO DE LA CRA 13 YA QUE LA PAJARITA NO ESTABA EN OBRA.
- EN LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 :SE FUNDE TRAMO DE ANDEN(15M2)- EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 8" RELLENO Y COMPACTACION, ACTIVIDAD EN EJECUCION-- SE REALIZO MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION REALIZADA EN TRAMO DE ANDEN- CONSTRUCCION DE REGISTROS Y FUNDICION DE 14 TAPAS DE REGISTROS- CORTE DE ANDEN Y EXCAVACION EN LA OTRA ACERA DE VIA Y SE INICIO LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN LA ACERA IZQUIERDA DE VIA. -
  TRAMO CRA 13 ENTRE 15 Y 18: SE ESTABILIZA TRAMO EN PUNTO CRITICO QUE PRESENTABA MATERIAL CONTAMINADO , SE RETIRO TODO EL MATERIAL CONTAMINADO SE ESTABILIZO CON PIEDRA Y SUELO CEMENTO, SE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y SE REALIZO LA COMPACTACION--SE

PREPARO TAMBIEN TRAMO DE 30 M2 Y SE REALIZO LIMPIEZA--SE INSTALARON 2 TUBOS DE 16"SE RELLENO CON GRANZON EN TRAMO UBICADO FRENTE DEL HOSPITAL, SE REALIZO LA EXCAVACION, SE INSTALARON LOS ENTIBADOS Y SE HIZO EL MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA DE 4"--SE REALIZO LA CONEXION DE DOS VIVIENDAS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADAS QUE PRESENTABAN FALLAS EN LOS BAÑOS Y PATIOS, DANDO ASI LA SOLUCION DEL PROBLEMA PRESENTADO--LA COMISION TOPOGRAFICA REALIZO LA SUPERVICION DE LOS PUNTOS, NIVELES Y DEMARCACIONES-- SE RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y FUE ACOPIADO EN SITIO AUTORIZADO-- MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LA SEMANA: PAJARITA-SALTARIN-CORTADORA DE CONCRETO-MINICARGADOR- 3 MOTOBOMBAS--EQUIPO TOPOGRAFICO.

Análisis de disposición de equipos, personal y materiales. Equipos retroexcavadora minicargador con pala, minicargador con martillo, motobomba 2", motobomba 4", sumergible 3", compactado saltarín, compactador 1.5 toneladas, compactador rana, volquetas dobles 2, volquetas sencillas 4. Mezcladora de concreto.
Personal: Topógrafo, 1 Cadenero 1 Ing. residente 1 Auxiliar SST Profesional SST Maestro de obra 1 Oficiales 3 Ayudantes 6 Operarios equipos 3

Modificaciones y ajustes a los diseños: NO

Registro fotográfico.






2022/11/3 13:18





2022/11/15 09:18


2022/11/17 11:41

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se le hace seguimiento a las labores de interventoría hacia en contratista, que ejecute bien las actividades de la obra, que le haga cumplir al contratista con todas las obligaciones que están estipuladas en el contrato.



Supervisor: Arq. LUIS CARLOS ROJANO B
Cargo – Secretario de Planeación M
Municipio de Ponedera Atlántico.