Estado del contrato GGC 621-20

MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Mié 10/05/2023 11:36

Para: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>

CC: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Marcela

Para el contrato del asunto tenemos los siguientes avances de los diferentes proyectos:

Evaristo: 94.58%
La paz :45.58%
Olaya :51.01%
Los Ángeles: 51.93%
Por fin: 50.4%
San Roque: 45.58%

Por fin y San Roque no ha empezado obra, hay inconvenientes con la comunidad que no se han resuelto a fecha de hoy. El avance mostrado en estos proyectos es de acuerdo a insumos ya adquiridos.

Del contrato GGC 621 está pendiente desembolsar lo siguiente:

*c) Tercer desembolso, $ 228.865.830,50 con recursos de la **vigencia 2021.***
*d) Cuarto desembolso, $ 228.865.830,50 con recursos de la **vigencia 2021.***
*e) Quinto desembolso, $ 85.824.687 con recursos de la **vigencia 2021.***
*f) Sexto desembolso, $ 85.824.687 con recursos de la **vigencia 2021.***

Los proyectos están así distribuidos financieramente y por usuarios así:

PROYECTOS

No.	OPERADOR DE RED	PROYECTO	MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	TOTAL USUARIOS	VALOR POR USUARIO
1	AIR- E S.A.S. E.S.P.	EVARISTO SOURDIS	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$154.432.024	30	$5.147.734,13
2	AIR- E S.A.S. E.S.P.	LA PAZ	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$375.671.041	131	$2.867.717,87
3	AIR- E S.A.S. E.S.P.	LOS ANGELES DOS	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$215.868.834	52	$4.151.323,73
4	AIR- E S.A.S. E.S.P.	POR FIN	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$348.568.219	120	$2.904.735,16
5	AIR- E S.A.S. E.S.P.	SAN ROQUE	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$304.519.425	92	$3.309.993,75
6	AIR- E S.A.S. E.S.P.	OLAYA LA PLAYA	ATLÁNTICO/BARRANQUILLA	$317.434.188	106	2.994.662, 15

Desembolso total pendiente: **$ 629.381.035.00**

De acuerdo a lo manifestado por Aire con respecto al cumplimiento tendrían el siguiente estado:

1. **Desembolso pendiente, en riesgo medio que no cumpla el Hito este 2023:**

Motivo: Poco rendimiento del contratista.

Los Ángeles dos
Olaya la plata
La paz

2. **Desembolso pendiente, en riesgo que no cumpla el Hito este 2023:**

Motivo: inconveniente con la comunidad no inicia la obra todavia:

SAN ROQUE: $ 111.400.443.19
POR FIN: $127.764.350

Gracias

Saludos.
Miguel Fajardo G.
Dirección de Energía Eléctrica
Grupo de Supervisión

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA