MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-778-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	15-05-2023	**Periodo Informe**	22-04-2023 - 28-04-2023
Departamento	Atlántico	**Municipio**	Barranquilla	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Angelica Rocio Olave Gutierrez	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO LAS AMERICAS				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LAS AMERICAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28-04-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	30-12-2020	08-01-2020	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	01-10-2020	24-11-2020	%1,37	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	31-10-2020	24-11-2020	%1,37	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	25-11-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	11-12-2020	07-01-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-01-2021	16-02-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-01-2021	16-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-01-2021	16-02-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	07-01-2021	07-01-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	01-10-2020	25-11-2020	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	07-01-2021	18-02-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	31-10-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-11-2020	25-11-2020	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-11-2020	12-01-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	05-08-2020	02-03-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo	15-01-2021	22-01-2021	%7	%100
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-03-2021	30-03-2021	%7	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	15-01-2021	08-10-2021	%7	%100
Etapa 3	Suministro de materiales	01-03-2021	21-12-2021	%7	%100
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	23-03-2021	20-01-2022	%7	%100
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	05-01-2022	22-04-2022	%7	%70
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	20-01-2022	22-04-2022	%7	%10
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	10-01-2022	22-04-2022	%7	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-02-2022	26-04-2022	%7	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	25-03-2022	12-05-2022	%7	%60
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	24-03-2022	24-05-2022	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	25-05-2022	28-04-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	30-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-778-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribe Sol de la Costa S.A.S. E.S.P. (Air-E)
GGC-778-2019-02	04-05-2021	Modificar el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022
GGC-778-2019-03	17-12-2021	modificar las fechas del Cronograma Anexo 2, con lo cual se tendría como fecha para la terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en el Contrato PRONE GGC 778 de 2019 el trece (13) de junio de 2022

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	349	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%71,8	**Retraso contrato**	%28,2		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%97	**Retraso obra**	%3		
Ultimo informe Constratista	22-04-2023 - 28-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Con Radicado No.: 2-2023-010897 Fecha: 05-05-2023, se solicitan documentación pendiente para el cierre de la Etapa 4, cuya fecha de vencimiento fue el 28 de abril del 2023.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento a la documentación pendiente.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 920.382.718	**Valor Total Pagado**	$ 920.382.718

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 460.191.359	Pagado
19-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 - Pago RECHAZADO a la fecha de 10-08-2021.	$ 276.114.815	Pagado
22-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 184.076.544	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Comunicaciones 2022040000185391 Alcance solicitud ampliación Actividad 2 Etapa 4 PRONE GGC 778 - 2019 778 2022040000365581 Oficio remisorio informes PRONE 2019 jul 22 778 y 782 Radicado No. 2-2022-018434 778	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo