Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	3	
FECHA DEL ACTA	24/05/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	424 - 28/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3.	
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S
	C.C./NIT	900930834
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
	C.C./NIT	1095797169
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
	C.C./NIT:	1098637112
VALOR DEL CONTRATO	$ 656.793.100,25	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	6598, 1525
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	12587, 1133
	FECHA:	28/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización	23/08/2023
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SIETE (07) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL	96-40-101063160	28/12/2022	28/07/2023	$ 232.000.000,00
		96-40-101063160- 2	24/01/2023	24/08/2023	$ 232.000.000,00

		EXTRACONTRACTUAL				
		PAGO DE SALARIOS,	96-44-101178377	28/12/2022	28/07/2026	$ 65.679.310,03
		PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101178377-3	24/01/2023	24/08/2026	$ 65.679.310,03
		CALIDAD DE	96-44-101178377	28/07/2023	28/07/2028	$ 131.358.620,05
		SERVICIO	96-44-101178377-3	24/08/2023	24/08/2028	$ 131.358.620,05
		CUMPLIMIENTO DE	96-44-101178377	28/12/2022	28/01/2024	$ 131.358.620,05
		LAS OBLIGACIONES	96-44-101178377-3	24/01/2023	24/02/2024	$ 131.358.620,05
		DEL CONTRATO				
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	19/01/2023, 19/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2023			
	HASTA: 30/04/2023			
VALOR A COBRAR	$ 92.129.883,30			
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
	Abril	04/05/2023	9450626410	$ 29.850.000,00
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	
	VR PAGADO $ 3.731.300,00	**VR PAGADO $** 4.826.000,00	**VR PAGADO $** 2.077.700,00	

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ quien actúa en nombre y representación de SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 3	$ 92.129.883,30
Valor IVA:	$ 14.709.813,30
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 77.420.070,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300184006	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300184006	$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Mayo de 2023.

Supervisor

JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACH
Revisó: ING. EDWIN FERNANDO AYALA CADENA
Revisó: ING. GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
AL FECHA 26/05/23
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÌA No 424 DE 2022

OBJETO:	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3
FECHA DEL CONTRATO:	28/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 656.793.100,25
TÉRMINO:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	N.I.T. 900.930.834 YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ C.C. 1.095.797.169
SUPERVISOR	ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
FECHA DE INICIO:	24/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/08/2023
NUMERO DE POLIZA	96-44-101178377-3 96-40-101063160-2
FECHA DE APROB. POLIZA AJUSTADA AL INICIO	17/02/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	6598 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 1525 DEL 22 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12587 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 1133 DEL 22 DE ENERO DE 2023

ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 424 de 2022

En Bucaramanga a los 24 días de mayo de 2023 se reunieron el ingeniero JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA, Supervisor del Contrato y la ING. YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ, quién obra en representación de la SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS, firma contratista; con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial No. 3 del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 424 DE 2022, correspondiente el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, así:

VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3 (Incluye Factores Multiplicadores)	**$ 92.129.883,30**

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

NOTA: El supervisor deja constancia que el contratista presento el informe de consultoría No 3 correspondiente al período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, se verificó el pago de aportes al sistema de seguridad social del correspondiente periodo.

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		**11**
APORTES A	**DETALLE**	**INFORMACION**
SALUD	Periodo de cotización	may-23
	Fecha de pago	4/05/2023
	Nº de Planilla	9450626410
	Ingreso Base de Cotización	$29.850.000
	Valor cotizado	$3.731.300
	EPS	SALUD TOTAL - EPS SURA - SANITAS - COOSALUD - NUEVA EPS
PENSION	Periodo de cotización	abr-23
	Fecha de pago	4/05/2023
	Nº de Planilla	9450626410
	Ingreso Base de Cotización	$29.850.000
	Valor cotizado	$ 4.826.000
	Fondo de pensión	SKANDIA - COLPENSIONES -PORVENIR - PROTECCIÓN
ARL	Periodo de cotización	abr-23
	Fecha de pago	4/05/2023
	Nº de Planilla	9450626410
	Ingreso Base de Cotización	$ 29.850.000
	Valor cotizado	$ 2.077.700
	ARL	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	$ 601.200,00
	ICBF	$ 901.800,00
	Caja de compensación familiar	$ 1.202.300
	CAJA DE COMPENSACION	CAJASAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÌA No 424 DE 2022

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor Unitario	Valor del Acta
CONTRATO PRINCIPAL	28-dic.-22	$ 656.793.100,25	
ACTA PARCIAL No. 01	10-abr.-23		$ 119.206.344,61
ACTA PARCIAL No. 02	2-may.-23		$ 92.264.680,55
ACTA PARCIAL No. 03	24-may.-23		$ 92.129.883,30
ACUMULADO			**$ 303.600.908,46**
Pendiente por Ejecutar			$ 353.192.191,79
SUMAS IGUALES		**$ 656.793.100,25**	**$ 656.793.100,25**

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
R.L. SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
Contratista

ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Coordinador Oficina de Alumbrado Público
Supervisor del Contrato

VoBo. Ing. Edwin Fernando Ayala Cadena
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS
VoBo. Ing. German Augusto Montero Parra
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS
VoBo. Emerson Jair Brilla Lache
Profesional CPS. Oficina de Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 26/05/23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÌA No 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3

GOBERNAR ES HACER

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANT	DESCRIPCION	TIEMPO	MESES	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01				ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	
						INFORME 1		INFORME 1		INFORME 2		INFORME 3	
						Del 24 al 31 de enero 2023		Del 1 al 28 de febrero 2023		Del 1 al 31 marzo de 2023		Del 1 al 30 de abril de 2023	
						Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA Milena Castaño Trespalacios	100%	7	$ 5.000.000	$ 35.000.000	0,23	$ 1.166.666,67	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA ELECTRICO - FASE I Daniel Tarazona	100%	7	$ 3.500.000	$ 24.500.000	0,23	$ 816.666,67	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA ELECTRICO - FASE II Luis Carlos Sandoval	100%	7	$ 3.500.000	$ 24.500.000	0,23	$ 816.666,67	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CIVIL - FASE I Ronald Ferney Espinel Vargas	100%	7	$ 3.500.000	$ 24.500.000	0,23	$ 816.666,67	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CIVIL - FASE II Yuly Lucero Garzon Ruiz	100%	7	$ 3.500.000	$ 24.500.000	0,23	$ 816.666,67	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
1	PROFESIONAL HSEQ - FASE I Martha Camargo	100%	7	$ 3.000.000	$ 21.000.000	0,23	$ 700.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,67	$ 2.000.000,00		$ -
1	PROFESIONAL HSEQ - FASE I Sergio Gomez Arteta	100%				0,23	$ -	1,00	$ -	0,33	$ 1.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
1	PROFESIONAL HSEQ - FASE II Pedro Armenta Ronderos	100%	7	$ 3.000.000	$ 21.000.000	0,23	$ 700.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
1	PROFESIONAL SOCIAL Margeli Ramirez	50%	7	$ 2.500.000	$ 8.750.000	0,23	$ 291.666,67	1,00	$ 1.250.000,00	1,00	$ 1.250.000,00	1,00	$ 1.250.000,00
1	AUXILIAR DE INGENIERIA - FASE I Juan Carlos Florez Amariz	100%	7	$ 1.800.000	$ 12.600.000	0,23	$ 420.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	0,53	$ 960.000,00
1	AUXILIAR DE INGENIERIA - FASE I Miguel Cardenas	100%					$ -		$ -		$ -	0,47	$ 840.000,00
1	AUXILIAR DE INGENIERIA - FASE II Jose Luis Epalsa	100%	7	$ 1.800.000	$ 12.600.000	0,23	$ 420.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				$ 208.950.000,00		$ 6.965.000,00		$ 29.850.000,00		$ 29.850.000,00		$ 29.850.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,07		2,07		2,07		2,07		2,07
	A= SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				$ 432.526.500,00		$ 14.417.550,00		$ 61.789.500,00		$ 61.789.500,00		$ 61.789.500,00
	A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					$	76.207.050,00				$ 61.789.500,00		$ 61.789.500,00

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

2. OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	VALOR UNT MENSUAL	VALOR PARCIAL
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1	7	$ 700.000	$ 4.900.000,00
2,1,5	PAPELERIA	MES	1	7	$ 250.000	$ 1.750.000,00
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1	7	$ 250.000	$ 1.750.000,00
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES ,AUXILIAR	MES	1	7	$ 4.430.000	$ 31.010.000,00
2,2,5	EQUIPOS DE MEDICION	MES	2	2	$ 2.000.000	$ 8.000.000,00
					B= SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 47.410.000,00
					B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	
					C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 479.936.500,00
					D= FACTOR ADMINISTRACIÓN 15,0%	$ 71.990.475,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (A+B)	$ 551.926.975,00
					IVA 19%	$ 104.866.125,25
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	$ 656.793.100,25

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01				ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	
INFORME 1		INFORME 1		INFORME 2		INFORME 3	
Del 24 al 31 de enero 2023		Del 1 al 28 de febrero 2023		Del 1 al 31 marzo de 2023		Del 1 al 30 de abril de 2023	
INFORME 1				INFORME 2		INFORME 3	
Del 24 al 31 de enero 2023		Del 1 al 28 de febrero 2023		Del 1 al 31 marzo de 2023		Del 1 al 30 de abril de 2023	
Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total
0,23	$ 163.333,33	1	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00
0,23	$ 98.320,00	1	$ 166.600,00	1	$ 250.800,00	1	$ 152.300,00
0,23	$ 58.333,33	1	$ 250.000,00	1	$ 250.000,00	1	$ 250.000,00
0,23	$ 1.033.666,67	1	$ 4.430.000,00	1	$ 4.430.000,00	1	$ 4.430.000,00
0,00	$ 0,00	1	$ 4.000.000,00	0	$ 0,00	0	$ -
	$ 1.353.653,33		$ 9.546.600,00		$ 5.630.800,00		$ 5.532.300,00
$	10.900.253,33				$ 5.630.800,00		$ 5.532.300,00
$	87.107.303,33				$ 67.420.300,00		$ 67.321.800,00
$	13.066.095,50				$ 10.113.045,00		$ 10.098.270,00
$	100.173.398,83				$ 77.533.345,00		$ 77.420.070,00
$	19.032.945,78				$ 14.731.335,55		$ 14.709.813,30
$	119.206.344,61				$ 92.264.680,55		$ 92.129.883,30
INFORME 1				INFORME 2		INFORME 3	

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
$	119.206.344,61	$ 92.264.680,55	$ 92.129.883,30
VALOR DIRECTO	$ 100.173.398,83	$ 77.533.345,00	$ 77.420.070,00
IVA	$ 19.032.945,78	$ 14.731.335,55	$ 14.709.813,30

ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÌA No 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3

GOBERNAR ES HACER

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
		INFORME 1	INFORME 1	INFORME 2	INFORME 3
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		Del 24 al 31 de enero 2023	Del 1 al 28 de febrero 2023	Del 1 al 31 marzo de 2023	Del 1 al 30 de abril de 2023
A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (ACUMULADO)		$ 76.207.050,00		$ 137.996.550,00	$ 199.786.050,00
B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (ACUMULADO)		$ 10.900.253,33		$ 16.531.053,33	$ 22.063.353,33
C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA (ACUMULADO)		$ 87.107.303,33		$ 154.527.603,33	$ 221.849.403,33
D= FACTOR ADMINISTRACIÓN	15,00%	$ 13.066.095,50		$ 23.179.140,50	$ 33.277.410,50
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (A+B)		$ 100.173.398,83		$ 177.706.743,83	$ 255.126.813,83
IVA	19,00%	$ 19.032.945,78		$ 33.764.281,33	$ 48.474.094,63
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA (ACUMULADO)		$ 119.206.344,61		$ 211.471.025,16	$ 303.600.908,46

Se firma en Bucaramanga, en el mes de mayo de 2023 por los que intervinieron

ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Coordinador Oficina de Alumbrado Público
Supervisor del Contrato

VoBo. Ing. Edwin Fernando Ayala Cadena
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS
VoBo. Ing. German Augusto Montero Parra
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS
VoBo. Emerson Jair Brilla Lach
Profesional CPS. Oficina de Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 26/05/23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ING. ENLRAGLA BOHORQUEZ MENDEZ
K.L SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
Contratista