Paola Rodríguez Alcalá

Ingeniera Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos, Universidad del Tolima
Especialista en infraestructura Vial y de Transporte, Universidad de los Andes

Ricaurte 1 de junio de 2023

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA 247-2022

Ricaurte-Cundinamarca.

REFERENCIA:
- Contrato de interventoría 244 - 2022
- Contrato de obra No 247 - 2022

Asunto: Entrega aprobación de solicitud de prórroga de fecha 31 de mayo de 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, después de analizado este documento, se aprueba la solicitud de prórroga de fecha 31 de mayo de 2023 expuesta por el contratista del Contrato de obra No 247 – 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta interventoría considera necesario prorrogar seis (6) días el contrato de obra, y prorrogar seis (6) días el contrato de interventoría para continuar ejerciendo las funciones sin generar costos adicionales.

Las justificaciones planteadas por el contratista son válidas, referentes a la entrega de los equipos de cocina que según manifiesta el contratista, se encuentran en fabricación y se entregan el día sábado 3 de junio.

Atentamente interventoría.

Paola A. Rodríguez A.

Ing. PAOLA ANDREA ROGRIGUEZ ALCALA
C.C. No. 28.548.736 de IBAGUE
Contratista de Interventoría

Cra 5 No. 11-24 Oficina 802 Edificio Torre Empresarial – Teléfonos: (8) 2607436 – 3123065921 – E-mail: proyectosconsultoriaspyj@gmail.com
Ibagué - Tolima

ACTA DE SUSPENSIÓN No.2
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 244 – 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ** **C.C. 28.548.736 de Ibagué**
CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 244-2022**
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 44.408.625,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**
SUPERVISORA:	**ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** **Secretaria de infraestructura y Obras Publicas**
FECHA DE CONTRATO:	**14 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE INICIO:	**10 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**9 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.1:	**8 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.1:	**SEIS (6) DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1:	**15 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.2:	**15 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.2:	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2:	**25 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	**24 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1:	**INDEFINIDO**
FECHA DE ACTA DE REINICIO No.1:	**17 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.3:	**17 DE MAYO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.3:	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.3:	**1 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**1 DE JUNIO DE 2023**
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2:	**INDEFINIDO**
FECHA PRESENTE ACTA:	**1 DE JUNIO DE 2023**

En Ricaurte, Cundinamarca, al primer (1) día del mes de junio de 2023 , se reunieron: la Ing. **PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ** identificada con NIT: 28.548.736-7 en calidad de Interventora y la Ing. **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas en su calidad de Supervisora del contrato de interventoría No.244 – 2022, con el fin de suscribir el Acta de Suspensión No.2 del Contrato de interventoría No.244-2022 cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA**", motivado y justificado por el siguiente aspecto:

- Que el contrato de obra No.247-2022 generador de este contrato de interventoría, fue suspendido mediante Acta de Suspensión No.2 de fecha 1 de junio de 2023 por las razones allí expuestas y justificadas, surge la necesidad de suspender solidariamente las labores de control objeto del presente contrato de interventoría.

Por el motivo expuesto, las partes acuerdan la suspensión inmediata del contrato de interventoría No.244-2022 hasta que se superen los aspectos que motivaron la suspensión del contrato de obra No.247-2022.

El Contratista de interventoría se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas de acuerdo al reinicio.

Hace parte integral de la presente acta el oficio de fecha 1 de junio de 2023 emitido por la Interventoría.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron al primer (1) día del mes de junio de 2023.

Ing. PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Interventora
Contrato de interventoría No.244 – 2022

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisora

Proyecto: Ing. Hector Morales Devia
Profesional universitario SIOP