Fecha 2023-02-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C

CONTRATO No. IDU-1725-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Mercedes Riveros Perez - Apoyo Principal, Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.44%
% EJECUTADO	1.49%
% VARIACIÓN	-4.95%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución de etapa de estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.	**Contratista**	CONSORCIO INTERCAMBIADOR CAA
Contrato No.	IDU-1725-2022	**Contrato No.**	IDU-1730-2022
Valor Inicial	$ 2.770.076.620,00	**Valor Inicial**	$ 1.146.835.005,00
Total Contrato	$ 2.770.076.620,00	**Total Contrato**	$ 1.146.835.005,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	210 días	**Plazo Inicial**	240 días
Plazo Actualizado	210 días	**Plazo Actualizado**	240 días
Fecha de Iniciación	2023-02-13	**Fecha de Iniciación**	2023-02-13
Fecha de Terminación Actual	2023-09-12	**Fecha de Terminación Actual**	2023-10-12
No. Empleos generados	5	**No. Empleos generados**	3

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - TOPOGRAFÍA	45.83	46.0	0.17	
RAI - DISEÑO GEOMÉTRICO	45.83	34.0	-11.83	
RAI - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	45.65	0.0	-45.65	
RAI - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	45.83	0.0	-45.83	

RAI - PREDIAL	45.83	0.0	-45.83	
RAI - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	45.83	34.0	-11.83	
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	45.83	0.0	-45.83	
RAI - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	45.83	0.0	-45.83	
RAI - SUELOS, GEOTECNIA	45.83	0.0	-45.83	
RAI - PAVIMENTOS	45.83	25.3	-20.53	
RAI - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	49.73	21.95	-27.78	
RAI - ESTUDIOS SOCIALES	45.83	0.0	-45.83	
RAI - ARQUEOLOGÍA	45.83	0.0	-45.83	
FACTIBILIDAD - TOPOGRAFÍA	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - PREDIAL	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
FACTIBILIDAD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
Estudio de Tránsito aprobado por la Subdirección de Infraestructura de la SDM -Prediseños de Señalización y Semaforización	0.0	0.0	0.0	