INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ				
NÚMERO DEL CONTRATO:	GGC 137-2023				
NO. CEDULA:	1.054.708.894	De	NUEVO COLÓN	Teléfono	316-533-2281
CORREOS:	jcpuerto@minenergia.gov		Fecha de Radicación:	Mayo de 2023	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
ENTREGABLE	**FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA**
Presentar 1 informe (29 de mayo) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.	29 de mayo de 2023
Presentar un informe (29 de mayo) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	29 de mayo de 2023
Presentar un informe final al (29 de mayo) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.	29 de mayo de 2023

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de prestación de servicios GGC 137 de 2023, se presenta informe ejecutivo correspondiente al mes de mayo del presente año.

Acorde a comunicación 2-2023-011307 de fecha 10 de mayo de 2023, a la fecha se realiza el apoyo a la supervisión técnica a un total de veintitrés (23) contratos, de los cuales: Siete (7) se encuentran dentro del plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, Tres (3) se encuentran en Liquidación y/o Liquidación Anticipada, Doce (12) se encuentran en ejecución y uno (1) se encuentra suspendido.

Dado lo anterior, a continuación, se detalla por cada uno de los Operador de Red (OR) y/o Administrador el estado de cada uno de los contratos, resaltando los hechos más relevantes de los mismos:

1. ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. – EMSA S.A E.S.P.:

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa/Estado Contrato
FAZNI GGC 417-15	Meta	Suspendido
PRONE GGC 442-15	Bolívar – La Guajira	Ejecución
PRONE GGC 443-15	Bolívar – La Guajira	Ejecución
FAER GGC 647-17	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero
FAER GGC 648-17	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero
FAER GGC 649-17	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero
FAER GGC 650-17	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero
FAER GGC 410-19	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero
FAER GGC 561-20	Meta	Ejecución
PRONE GGC 658-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 661-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 701-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 702-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 704-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 705-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 706-21	Meta	Ejecución
PRONE GGC 707-21	Meta	Ejecución

➢ **ESTADO – AVANCE FAZNI GGC 417-15**

El Contrato FAZNI GGC 417 de 2015 se encuentra suspendido hasta el 8 de agosto de 2022, con un día más de ejecución, tiene el 100% de los recursos desembolsados, no se han realizado pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de los recursos. Los hechos que provocan la suspensión son: 1. Se requiere adicionar recursos al contrato por compensación ambiental y cambios en las especificaciones del proyecto, se envió solicitud de concepto al IPSE para su revisión y viabilización; 2. Existen viviendas en zona de alto riesgo las cuales deben ser reubicadas por la Alcaldía de Mapiripán, ya que ocupan la servidumbre del proyecto y de esta forma no se cumplen con las distancias mínimas de seguridad exigidas en el RETIE.

- **PENDIENTE:**
  - Respuesta por parte del IPSE Al concepto de viabilización de los cambios en el proyecto que conlleva a la adición de recursos.
  - Reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo por parte de la Alcaldía de Mapiripán para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE, se debe hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la alcaldía de Mapiripán el día 2 de diciembre de 2022.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 442-15**

Este Contrato tiene cuatro (4) proyectos. A la fecha, el Contrato PRONE GGC 442 de 2015 se encuentra en ejecución hasta el 3 de octubre de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que se encuentran pendientes la realización de los pagos 2 y 3 de este concepto, esto porque EMSA no ha alcanzado los hitos correspondientes.

Ya se cuenta con todas las actas de energización y de entrega en AOM a AFINIA y AIR-E según corresponde cada proyecto, de esta forma ya se puede dar paso a la liquidación del Contrato.

- **PENDIENTE:**
  - Tramitar las dos remuneraciones pendientes y comenzar la elaboración del concepto técnico para la liquidación del Contrato.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 443-15**

Este Contrato tiene doce (12) proyectos. A la fecha, el Contrato PRONE GGC 443 de 2015 se encuentra en ejecución hasta el 3 de noviembre de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que se encuentran pendientes la realización de los pagos 2 y 3 de este concepto, esto porque EMSA no ha alcanzado los hitos correspondientes.

Ya se cuenta con todas las actas de energización y de entrega en AOM a AFINIA y AIR-E según corresponde cada proyecto, de esta forma ya se puede dar paso a la liquidación del Contrato.

- **PENDIENTE:**
  - Tramitar las dos remuneraciones pendientes y comenzar la elaboración del concepto técnico para la liquidación del Contrato.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 647-17**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 647 de 2017 se encuentra en etapa de AOM, pendiente de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del sesenta y nueve por ciento (69%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos no se han realizado por el proceso de incumplimiento que se adelantó al Contrato, todos estos pendientes financieros se pretenden cerrar con la elaboración del acta de Terminación y balance financiero, ya se cuenta con el referido balance con el cual se elaboró concepto técnico y se envió a GGC para la elaboración de la mencionada Acta.

- **PENDIENTE:**

- Revisión del concepto técnico por parte de GGC para que elabore el Acta de Terminación y Balance Financiero, se suscriba la misma y se soliciten los recursos pendientes al CAFAER.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 648-17**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 648 de 2017 se encuentra en etapa de AOM, pendiente de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del sesenta y nueve por ciento (69%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos no se han realizado por el proceso de incumplimiento que se adelantó al Contrato, todos estos pendientes financieros se pretenden cerrar con la elaboración del acta de Terminación y balance financiero, ya se cuenta con el referido balance con el cual se elaboró concepto técnico y se envió a GGC para la elaboración de la mencionada Acta.

- **PENDIENTE:**
  - Revisión del concepto técnico por parte de GGC para que elabore el Acta de Terminación y Balance Financiero, se suscriba la misma y se soliciten los recursos pendientes al CAFAER.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 649-17**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 649 de 2017 se encuentra en etapa de AOM, pendiente de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del sesenta y nueve por ciento (69%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos no se han realizado por el proceso de incumplimiento que se adelantó al Contrato, todos estos pendientes financieros se pretenden cerrar con la elaboración del acta de Terminación y balance financiero, ya se cuenta con el referido balance con el cual se elaboró concepto técnico y se envió al abogado encargado al interior de la Dirección para la respectiva revisión.

- **PENDIENTE:**
  - Revisión del concepto técnico por parte del apoyo jurídico de la Dirección de Energía Eléctrica.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 650-17**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 650 de 2017 se encuentra en etapa de AOM, pendiente de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del sesenta y nueve por ciento (69%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos no se han realizado por el proceso de incumplimiento que se adelantó al Contrato, todos estos pendientes financieros se pretenden cerrar con la elaboración del acta de Terminación y balance financiero, ya se cuenta con el referido balance con el cual se elaboró concepto técnico y se envió a GGC para la elaboración de la mencionada Acta.

- **PENDIENTE:**
  - Revisión del concepto técnico por parte de GGC para que elabore el Acta de Terminación y Balance Financiero, se suscriba la misma y se soliciten los recursos pendientes al CAFAER.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 410-19**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 410 de 2019 se encuentra en el término de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero con plazo hasta el 23 de junio de 2023, no obstante se está tramitando un Otrosí para ampliar este plazo hasta el 23 de marzo de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos se realizaron en un cien por ciento (100%).

- **PENDIENTE:**
  - Envío por parte de EMSA de la liquidación del encargo fiduciario para efectos de la elaboración del concepto técnico para enviar a GGC para la elaboración del Acta de terminación y Balance Financiero.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 561-20**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 561 de 2020 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 16 de diciembre de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cincuenta por ciento (50%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que no se ha realizado ningún pago, esto porque EMSA no ha alcanzado los hitos correspondientes. Se indica que al Contrato se le adelanta un proceso de presunto incumplimiento en contra de EMSA, esto por la demora en la contratación de la interventoría, la ejecución de las actividades de las etapas 1 y 2 sin el acompañamiento de la firma interventora, la ejecución de las actividades de las etapas 1 y 2 sin respetar el orden de las mismas y por el atraso tan significativo que presenta el cronograma, si bien, a la fecha el contrato ya cuenta con interventoría y obra, es necesario indicar que los atrasos siguen siendo grandes en especial en la etapa 3 que corresponde a la construcción. La última actualización del informe de presunto incumplimiento se envió a GGC el 27 de octubre de 2022.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma, así como la presentación de los informes mensuales del Operador de Red, los cuales no presentan desde mayo de 2022 a pesar de los requerimientos realizados.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 658-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 658 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 28 de octubre de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 661-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 661 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 2 de marzo de 2024, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 701-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 701 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 2 de marzo de 2024, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 702-21**

Este Contrato tiene dos (2) proyectos. A la fecha, el Contrato PRONE GGC 702 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 17 de octubre de 2023 para el proyecto El Paraíso, mientras que para el proyecto Nueva Esperanza, el plazo de ejecución es hasta el 19 de julio de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 de los cronogramas que corresponden a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades de los cronogramas.
  - Pendiente trámite de Otrosí No. 3 que EMSA no ha querido aprobar en SECOP 2 dado que alegan que, el Ministerio no le concedió los tiempos que ellos solicitaron.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 704-21**

Este contrato tiene tres (3) proyectos. A la fecha, el Contrato PRONE GGC 704 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 13 de octubre de 2023 en el proyecto Rincón Pompeya Nuevo Amanecer, plazo hasta el 14 de noviembre de 2023 para el proyecto Villa Mónica, y plazo hasta el 9 de octubre de 2023 para el proyecto El Oasis, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 de los cronogramas que corresponden a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades de los cronogramas.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 705-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 705 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 17 de diciembre de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 706-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 706 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 8 de febrero de 2024, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

➢ **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 707-21**

A la fecha, el Contrato PRONE GGC 707 de 2021 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 15 de abril de 2024, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta por ciento (40%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, este Contrato no contempla pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de recursos. Se evidencian atrasos significativos en la etapa 3 del cronograma que corresponde a actividades de construcción y puesta en operación del proyecto.

- **PENDIENTE:**
  - EMSA debe ponerse al día con el cumplimiento de las actividades del cronograma.

2. ELECTRICARIBE EN LIQUIDACION S.A. E.S.P.:

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa/Estado Contrato
FAER GGC 304-14	Magdalena	Acta de Liquidación
FAER GGC 307-14	Cesar	Acta de Liquidación

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 304-14**

El contrato está conformado por dos (2) proyectos los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en un cien por ciento (100%), el Ministerio desembolsó la totalidad de los recursos asignados. El proyecto de Pijiño del Carmen tiene pendiente la suscripción del acta de energización y del acta de entrega en AOM a AFINIA SAS ESP, El Concepto Técnico requerido para proyección de Acta de Liquidación se encuentra en elaboración, esto debido a que el OR no ha realizado el cierre y liquidación del encargo fiduciario.

- **PENDIENTE:**
  - Cierre y liquidación del encargo fiduciario.
  - Suscripción de acta de energización con ECAL y de entrega en AOM con AFINIA. Trámite en manos de ECAL. Proyecto Pijiño del Carmen.
  - Suscripción Acta de Liquidación entre MINISTERIO y ELECTRICARIBE EN LIQUIDACION.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 307-14**

El contrato está conformado por tres (3) proyectos los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en un cien por ciento (100%), el Ministerio desembolsó la totalidad de los recursos asignados. Todos los proyectos cuentan con la suscripción del acta de energización y del acta de entrega en AOM a AFINIA SAS ESP. El Concepto Técnico requerido para proyección de Acta de Liquidación se encuentra en elaboración, esto debido a que el OR no ha realizado el cierre y liquidación del encargo fiduciario.

- **PENDIENTE:**
  - Cierre y liquidación del encargo fiduciario.
  - Suscripción Acta de Liquidación entre MINISTERIO y ELECTRICARIBE EN LIQUIDACION.

3. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. - EBSA S.A E.S.P.:

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa/Estado Contrato
FAER GGC 657-20	Boyacá	En Ejecución

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 657-2020:**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 657 de 2020 se encuentra en ejecución con plazo hasta el 26 de octubre de 2024, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cuarenta y tres por ciento (43%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, en cuanto a los pagos por concepto de remuneración de la actividad de administración de los recursos, no se ha realizado ningún pago, esto teniendo en cuenta que, el OR no ha logrado ninguno de los hitos establecidos.

- **PENDIENTE:**
  - EBSA sigue insistiendo en realizar adición de recursos al Contrato.
  - Los recursos de la vigencia 2021 van a expiraron, EBSA ya solicitó el segundo desembolso, se elaboró informe correspondiente, se debe estar atento al trámite de vigencia expirada.

4. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa/Estado Contrato
FAER GGC 709-19	Cundinamarca	Acta de Terminación y Balance Financiero

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 709-19**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 709 de 2019 se encuentra en el término de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero con plazo hasta el 27 de julio de 2023, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica que estos se realizaron en un cien por ciento (100%).

- **PENDIENTE:**
  - Envío por parte de ENEL COLOMBIA SA ESP de la liquidación del encargo fiduciario para efectos de la elaboración del concepto técnico para enviar a GGC para la elaboración del Acta de terminación y Balance Financiero.

5. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A E.S.P. – ENERGUAVIARE S.A E.S.P.

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa/Estado Contrato
FAZNI GGC 520-075 de 2017	Guaviare	Liquidación
FAER GGC 372-16	Meta	Acta de Terminación y Balance Financiero

- **ESTADO – AVANCE FAZNI 520-075 de 2017:**

A la fecha del presente informe, para efectos de la liquidación del Contrato FAZNI GGC 520-075 de 2017, con plazo hasta el 30 de junio de 2023 día en que se pierde la competencia.

- **PENDIENTE:**
  - Envío del informe final de la supervisión a GGC y liquidar el Contrato.

- **ESTADO – AVANCE FAER 372-16:**

A la fecha, el Contrato FAER GGC 372 de 2016 se encuentra en etapa de AOM, pendiente de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero, a la fecha del presente informe, el Ministerio realizó desembolso del ochenta y nueve (89%) de los recursos económicos asignados para la ejecución de las obras, con relación a los recursos destinados para la administración del contrato es decir REMUNERACIÓN, se indica solamente se ha realizado el primer pago por este concepto, esto por el proceso de incumplimiento que se adelanta en contra de ENERGUAVIARE SA ESP. Se suscribió acta de energización del proyecto, los pendientes financieros se pretenden cerrar con la elaboración del acta de Terminación y balance financiero, una vez se cuente con el referido balance con el cual se elaborará concepto técnico para Acta de Terminación y Balance Financiero.

- **PENDIENTE:**
  - Que ENERGUAVIARE envíe la documentación correspondiente para la liquidación del Contrato
  - Elaborar concepto técnico.
  - Suscribir acta de terminación y balance financiero y gestionar los recursos pendientes ante el CAFAER.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista



Juan Camilo Puerto Rodríguez
Contratista
Dirección de Energía Eléctrica