INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:	Juan Camilo Puerto Rodríguez				
Número del Contrato:	GGC-137-2023				
No. Cedula:	1.054.708.894	De	Nuevo Colón	Teléfono	3165332281
Correo:	jcpuerto@minenergia.gov.co		Fecha de radicación:	Mayo de 2023	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
Entregable	Fecha programada de Entrega
1. Presentar 1 informe (29 de mayo) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.	29 de mayo de 2023
2. Presentar un informe (29 de mayo) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	29 de mayo de 2023
3. Presentar un informe final al (29 de mayo) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.	29 de mayo de 2023

3. INFORME DE ENTREGABLE No 1

El presente informe ejecutivo se detalla las actividades ejecutadas durante la vigencia del Contrato GGC-137-2023, que deja evidencia de la gestión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.

A continuación, se presenta un resumen de los datos validados en la plataforma AVANZAME con relación a los contratos que se encuentran en liquidación:


CONTRATO	VALIDACIÓN		
	VALOR	USUARIOS	LOCALIZACIÓN
FAER 304-14 PIJIÑO	OK	SIN DATOS	OK
FAER 304-14 PIVIJAY	OK	SIN DATOS	OK
FAER 307-14 CURUMANÍ	OK	SIN DATOS	OK
FAER 307-14 BOSCONIA	OK	SIN DATOS	OK
FAER 307-14 CODAZZI	OK	SIN DATOS	OK
FAER 372-16	OK	SIN DATOS	NO COINCIDE

FAER 417-17	OK	SIN DATOS	OK
FAER 648-17	OK	SIN DATOS	OK
FAER 649-17	OK	SIN DATOS	OK
FAER 650-17	OK	SIN DATOS	OK
FAZNI 520-17	OK	SIN DATOS	OK
FAER 410-19	OK	SIN DATOS	OK

Anexo al presente informe cada uno de los informes que arroja la plataforma AVANZAME de los contratos a los cuales apoyo la supervisión.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista



Juan Camilo Puerto Rodríguez
Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

DEL

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-561-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-05-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Puerto Rico	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Magda Carolina Rodriguez Gonzalez	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	3-1-96336				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordán, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

Construccion Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordan, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	08-03-2021	**Fecha acta de inicio**	08-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario (20 despues de la firma del contrato)	08-03-2021	28-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	08-03-2021	08-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la interventoria	08-03-2021	07-04-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	07-04-2021	07-05-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	07-05-2021	21-06-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	21-06-2021	01-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	21-07-2021	20-08-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20-08-2021	30-08-2021	%1,09	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20-08-2021	19-09-2021	%1,67	%0
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	19-10-2021	03-12-2021	%1,66	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-09-2021	19-10-2021	%1,67	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	03-12-2021	17-01-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	17-01-2022	16-02-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	17-01-2022	03-03-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	17-04-2022	01-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	14-10-2022	13-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	13-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	13-03-2023	11-06-2023	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	11-06-2023	09-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-09-2023	09-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	09-09-2023	12-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	09-09-2023	09-10-2023	%1	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-10-2023	11-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	12-10-2023	11-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-10-2023	11-12-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	07-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	07-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%82,47	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%82,47
Avance obra proyectado	%80	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%80

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 6.040.655.993	**Valor Total Pagado**	$ 3.020.327.997

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 3.020.327.997	Pagado
14-09-2021	2	segundo tercero y cuarto desembolso vigencia 2021 VALOR LIQUIDO CERO 2021 VL0 2021	$ 1.812.196.798	Grabado
21-10-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
17-11-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
16-03-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.599	Grabado
20-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.600	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato FAER GGC 561 de 2020 el 12 de diciembre de 2022, mediante el cual se amplió el plazo de la actividad de la construcción y puesta en operación hasta el 16 de diciembre de 2023	31-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No 2 FAER GGC 561 de 2020	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe en esta plataforma, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a GGC actualización de informe de presunto incumplimiento mediante radicado 3-2022-025874 del 27 de octubre de 2022	31-10-2022		Alarma Apagada	Actualización informe presunto incumplimiento 27102022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El día 13 de diciembre de 2021 se remitió informe de incumplimiento de algunas actividades de la etapa 1. En atención a que el tramite estaba quieto se consulto al GGC quien solicito actualización del informe de incumplimiento. Estamos a la espera de que la interventoría nos confirme las actividades incumplidas para aportar como soporte.	20-09-2022	26-09-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-657-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	02-06-2023	**Periodo Informe**	23-04-2023 - 22-05-2023
Departamento	Boyacá	**Municipio**	Boyacá	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	56	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER 657				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto ?Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca ? Boyaca?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER.

Alcance del Contrato

Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacá

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA

Fecha de suscripción	03-05-2021	**Fecha acta de inicio**	03-05-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	26-09-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-05-2021	06-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	05-05-2021	21-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la Interventoria	21-05-2021	20-06-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para la contratacion de interventoria	20-06-2021	19-08-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio	19-08-2021	18-09-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Realizacion de socialización y verificacion de usuarios	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localizacion prevista del proyecto en el campo	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%97

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicada en zonas de alto riesgo.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	16-01-2022	15-02-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	15-02-2022	29-07-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion cn el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	15-02-2022	29-07-2022	%1,09	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	29-07-2022	28-08-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-08-2022	10-04-2023	%1,67	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	10-04-2023	06-11-2023	%60	%13
Etapa 3	Acta de recibo de obras	06-11-2023	01-12-2023	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-12-2023	30-01-2024	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30-01-2024	30-03-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	30-03-2024	28-06-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	28-06-2024	26-09-2024	%3,34	%0
Etapa 2	Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-02-2023	10-04-2023	%1,66	%100

Fecha de terminación del contrato	02-05-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-05-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-657-2020-01	10-06-2021	Modificar el literal 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda del contrato FAER GGC No. 657 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	529	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%32,23	**Avance contrato real**	%27,77	**Retraso contrato**	%4,46
Avance obra proyectado	%17	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%17

Ultimo informe Constratista	23-04-2023 - 22-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EBSA ha sido insistente en solicitar adición de recursos al proyecto del Contrato FAER GGC 657-20, sin embargo esto no ha afectado, a la fecha, la ejecución del proyecto	**Acciones a realizar – último informe**	Hacer seguimiento convencional al proyecto

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%43,44	**Valor Total del Contrato**	$ 6.560.783.403	**Valor Total Pagado**	$ 2.849.835.336

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 2.849.835.336	Pagado
13-08-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
30-09-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
29-10-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 656.078.339	Grabado
18-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado
13-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
EBSA lleva más de 8 meses insistiendo sobre el alza en los precios de los materiales, sin embargo no ha radicado una solicitud con los debidos soportes para su respectivo análisis, es importante recalcar a EBSA sobre el tiempo que está dejando pasar y las actividades que están dejando vencer sin evidenciarse alguna actuación que permita continuar con el normal desarrollo del proyecto	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe notificar a EBSA sobre los presuntos incumplimientos evidenciados en algunas actividades propias del cronograma del Contrato	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato suspendido del 16/03/2022 al 26/07/2022 por problemas en replanteo. Para actualizar cronograma y póliza. El contratista manifiesta insuficiencia de recursos por alza de precios del mercado.	20-09-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-658-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	23-03-2023 - 21-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Carlos de Guaroa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Julio Gabriel Lara Álvarez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MARIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Villa Maria

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112930	$ 42.170.607		10-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101112930	$ 42.170.607		10-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-10-2021	**Fecha acta de inicio**	28-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	29-10-2021	%1,18	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-10-2021	17-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	17-11-2021	27-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%150
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-10-2021	07-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	12-11-2021	20-11-2021	%1,17	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-11-2021	12-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-12-2021	10-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10-02-2022	12-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	12-03-2022	22-03-2022	%3	%200
Etapa 3	Apertura de huecos MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	11-04-2022	21-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	11-04-2022	21-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-04-2022	01-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-04-2022	26-12-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-04-2022	05-01-2023	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	05-01-2023	15-01-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-05-2022	21-05-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	21-05-2022	20-06-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	23-08-2023	02-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	02-09-2023	12-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	12-09-2023	22-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	12-03-2022	26-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	02-10-2023	12-10-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	27-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	27-10-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-658-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	128	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%82	**Avance contrato real**	%46,1	**Retraso contrato**	%35,9
Avance obra proyectado	%79	**Avance de obra real**	%31,25	**Retraso obra**	%47,75

Ultimo informe Constratista	23-03-2023 - 21-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció la casilla dificultades, sin embargo se aprueba el informe teniendo en cuenta la demás información allegada. SE evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Se debe requerir a EMSA el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos, además se debe notificar a EMSA sobre los presuntos incumplimietos en los que pudiere estar incurriendo

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 210.853.036	**Valor Total Pagado**	$ 84.341.214

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
21-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 84.341.214	Pagado
23-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 21.085.304	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 4 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 658 de 2021, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución de la actividad de la construcción y puesta en operación hasta el 28 de octubre de 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí 2 PRONE GGC 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El cronograma presenta atrasos significativos, aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 658 de 2021 el día 18 de octubre de 2022, estableciendo como fecha de finalización el 28 de junio de 2023	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 30 de agosto se solicitó otrosí No 1, pendiente de trámite por parte de GGC, vence plazo a prorrogar fecha de finalización el día 28 de octubre de 2022 más un mes de suspensión, vence 28 nov 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-701-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	ALVARO RICARDO MONTUFAR MUNOZ	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PARAISO”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	23-08-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%60
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%50
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2022	11-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2022	01-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2022	21-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-06-2022	21-07-2022	%3	%50
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	21-07-2022	31-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	31-07-2022	28-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	28-12-2022	17-01-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	17-01-2023	17-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-04-2023	17-05-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-05-2023	01-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	02-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	31-07-2023	23-08-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	815	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%87,65	**Avance contrato real**	%42,8	**Retraso contrato**	%44,85		
Avance obra proyectado	%93	**Avance de obra real**	%1,3	**Retraso obra**	%91,7		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 2.592.352.433	**Valor Total Pagado**	$ 1.036.940.973

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 1.036.940.973	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 648.088.108	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 648.088.109	Grabado
24-12-2021	4	Cuarto desembolso	$ 259.235.243	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se evidencian atrasos significativos en el cronograma aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 701-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosi No. 1 PRONE 701-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Actividad de administración de la construcción y puesta en operación termina el 2 Enero 2023, Se Pide Prórroga 6 Meses Hasta 2 De Julio De 2023 El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 701-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-661-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	06-03-2023 - 04-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto ?NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	11-11-2021	**Fecha acta de inicio**	11-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	06-02-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	11-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	01-12-2021	11-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-11-2021	01-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-11-2021	11-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-12-2021	31-12-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	31-12-2022	20-01-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	01-07-2022	11-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	11-07-2022	21-07-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	10-08-2022	09-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	09-09-2022	09-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	09-09-2022	09-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	09-10-2022	08-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%80
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%80
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	10-08-2022	30-08-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30-08-2022	19-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	19-09-2022	29-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-07-2022	08-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-09-2022	29-10-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	29-10-2022	27-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-04-2023	23-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	23-11-2023	23-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-07-2022	16-07-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	22-01-2024	06-02-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	10-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	10-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	415	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%85,08	**Avance contrato real**	%33,2	**Retraso contrato**	%51,88
Avance obra proyectado	%61	**Avance de obra real**	%14,33	**Retraso obra**	%46,67

Ultimo informe Constratista	06-03-2023 - 04-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas de dificultades ni factores de atraso, no obstante se evidencian atrasos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contarto	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 475.635.550	**Valor Total Pagado**	$ 190.254.220

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
16-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 190.254.220	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 118.908.888	Grabado
29-12-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 118.908.887	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 47.563.555	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 26 De mayo De 2023 Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 661 De 2021 Mediante El Cual Se Amplió El Plazo De Ejecución Hasta El 2 De marzo de 2024	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 25 de noviembre de 2022 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 661 de 2021 mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 2 de septiembre de 2023	24-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento del cronograma, aún cuando se concedió la prórroga al Contrato	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato el 08/08/2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En ejecución según cronograma, EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 2 de abril del 2023. El 16 de septiembre se solicitó a GGC aprobación de póliza según otrosí No 1, pendiente de aprobación	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-07-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%69
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-11-2022	06-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-11-2022	06-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-12-2022	15-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	06-12-2022	15-12-2022	%3	%82
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	15-12-2022	24-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	24-12-2022	20-05-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	20-05-2023	30-05-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	30-05-2023	29-06-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	26-06-2023	04-07-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-07-2023	09-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	07-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-07-2023	12-07-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	09-07-2023	12-07-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	12-07-2023	15-07-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	54	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%79,27	**Avance contrato real**	%50,23	**Retraso contrato**	%29,04		
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%16,51	**Retraso obra**	%74,49		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas de logros ni dificultades, se evidencian atrasos en el cumplimiento del cronograma del contrato, mpas aún cuando en los factores de atrasos se relacionan temas del replanteo	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir el cumplimineto de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos según contrato		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 4.810.077.813

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Grabado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021, el día 25 de enero de 2023, con esta modificación se amplió el plazo del proyecto Nueva Esperanza hasta el día 19 de julio de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni los nuevos cronogramas según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó el Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 702-21 el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencia atrasos significativos en el cronograma, aún cuando se suscribió el otrosí No. 1 accediendo a la solicitud presentada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Paraiso

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	09-12-2022	%3	%85
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-12-2022	12-04-2023	%3	%85
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-04-2023	27-05-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2023	11-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2023	11-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2023	11-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-04-2023	11-07-2023	%3	%20
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-07-2023	10-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	10-08-2023	09-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-09-2023	19-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	30-11-2022	29-04-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-04-2023	28-06-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	28-06-2023	27-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-08-2023	06-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	06-09-2023	21-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	28-03-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	21-09-2023	29-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-09-2023	29-09-2023	%3,33	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	29-09-2023	07-10-2023	%3,34	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	12-04-2023	12-05-2023	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	3100	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%49,36	**Avance contrato real**	%28,1	**Retraso contrato**	%21,26		
Avance obra proyectado	%79	**Avance de obra real**	%4,54	**Retraso obra**	%74,46		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 4.810.077.813

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Grabado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
MEdiante Otrosí No. 2 publicado en la plataforma SECOP 2 el 25 de enero de 2023, se prorrogó el plazo de ejeccución del proecto el Paraíso hasta el 17 de octubre de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE GGC 702 de 2021	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo con el nuevo Otrosí, la finalización de la primera etapa del contrato quedó para el día 17/07/2023, sin embargo, a la fecha se siguen evidenciando atrasos significativos e incumplimientos en el nuevo cronograma	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	28-03-2023 - 26-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Rincon Pompeya Nuevo Amanecer

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	07-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	07-12-2021	01-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	01-01-2022	03-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	07-01-2022	11-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	11-01-2022	21-01-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-01-2022	04-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-02-2022	14-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-02-2022	01-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	01-03-2022	11-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	11-03-2022	05-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	11-03-2022	26-03-2022	%3	%70
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	26-03-2022	05-04-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	05-04-2022	15-04-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	15-04-2022	25-04-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	25-04-2022	05-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	05-05-2022	15-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Apertura de huecos BT	15-05-2022	25-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	25-05-2022	09-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	09-06-2022	24-06-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	24-06-2022	09-07-2022	%3	%80
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-07-2022	25-07-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	25-07-2022	22-12-2022	%7,5	%10
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	22-12-2022	20-07-2023	%7,5	%10
Etapa 3	Inspectoría RETIE	20-07-2023	08-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	08-09-2023	18-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	18-09-2023	28-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-03-2022	16-03-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	28-09-2023	03-10-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	28-09-2023	03-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	03-10-2023	07-10-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	397	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%80,05	**Avance contrato real**	%43,1	**Retraso contrato**	%36,95		
Avance obra proyectado	%78	**Avance de obra real**	%64,05	**Retraso obra**	%13,95		
Ultimo informe Constratista	28-03-2023 - 26-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas dificultades ni factores de atraso, sin embargo se aprueba el informe por la demás documentación presentada, se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Se debe requerir a EMSA el cumplimiento del cronograa en los términos y plazos establecidos		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 450.850.526	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El 21 de marzo de 2021 Se Publicó Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704 De 2021 Mediante El Cual Se Prorrogó El Plazo De Ejecución Del Proyecto Rincón Pompeya Nuevo Amanecer Hasta El 13 De octubre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí 3 Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 704 de 2021 mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto Rincón Pompeya Nuevo Amanecer hasta el 13 de junio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Oasis

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	13-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-12-2021	13-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	08-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	08-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	08-11-2021	26-11-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	17-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	27-04-2022	07-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-04-2022	07-05-2022	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-05-2022	17-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-05-2022	14-10-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	13-11-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	13-11-2022	23-12-2022	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	23-12-2022	21-02-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-02-2023	20-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	21-02-2023	08-03-2023	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-09-2023	24-09-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	38	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%88,57	**Avance contrato real**	%45,8	**Retraso contrato**	%42,77		
Avance obra proyectado	%84	**Avance de obra real**	%65,54	**Retraso obra**	%18,46		
Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 450.850.526	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704 De 2021 El 21 de marzo de 2023, Mediante El Cual Se Prorrogó El Plazo De Ejecución Del Proyecto El Oasis Hasta El 9 De Octubre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 704 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto El Oasis hasta el 9 de junio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma según el nuevo cronograma aprobado mediante Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El nuevo cronograma acordado mediante Otrosí No. 1 del 30 de agosto y corrección del mismo del 12 de octubre de 2022, presenta atrasos significativos por parte de EMSA S.A. E.S.P., se debe requerir al OR sobre el cumplimiento de tales actividades	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	28-03-2023 - 26-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Villa Monica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-11-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	13-11-2021	23-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	13-11-2021	03-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	03-12-2021	23-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	23-12-2021	22-01-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	22-01-2022	01-02-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	01-02-2022	03-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	01-02-2022	03-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	03-03-2022	02-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	02-04-2022	02-05-2022	%3	%10
Etapa 1	Suministro e instalación de transformadores	02-04-2022	02-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	02-04-2022	02-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	02-05-2022	01-06-2022	%5	%10
Etapa 3	Apertura de huecos BT	03-03-2022	02-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	03-03-2022	02-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	02-04-2022	02-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	02-05-2022	01-06-2022	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	01-06-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	16-06-2022	13-11-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	13-11-2022	13-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	13-12-2022	13-03-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	13-03-2023	10-08-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-08-2023	29-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	22-01-2022	06-02-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	24-09-2023	24-10-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	24-09-2023	24-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	24-10-2023	01-11-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	266	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%85,99	**Avance contrato real**	%45,2	**Retraso contrato**	%40,79		
Avance obra proyectado	%80	**Avance de obra real**	%54,87	**Retraso obra**	%25,13		
Ultimo informe Constratista	28-03-2023 - 26-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció dificultades ni factores de atraso, no obstante se aprueba el informe teniendo en cuenta la documentación aportada, se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA el cumplimiento del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos, además se les debe infomar sobre los presuntos incumplimientos en los que pudiere estar incurriendo		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 450.850.526	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El publicó Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704-21 El 23 de marzo de 2023, Mediante El Cual Se Amplió El Plazo De Ejecución Del Proyecto Villa Mónica Hasta El 14 De noviembre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
S epublicó Otrosí No. 2 al COntrato PRONE GGC 704-21 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución del proyecto Villa Mónica hasta el 14 de julio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-705-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	22-02-2023 - 23-03-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RUBI el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RUBI

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113326	$ 724.618.482		02-02-2024	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113326	$ 724.618.482		02-02-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-12-2021	13-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-01-2022	14-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-03-2022	13-04-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	13-04-2022	23-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	23-04-2022	13-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	23-04-2022	23-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	23-05-2022	22-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	22-06-2022	22-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	22-06-2022	07-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	22-06-2022	27-06-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	07-07-2022	22-07-2022	%5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos BT	23-05-2022	12-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	23-05-2022	12-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	12-06-2022	02-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	22-07-2022	11-08-2022	%3	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	11-08-2022	10-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	10-09-2022	06-08-2023	%7,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	06-08-2023	05-09-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	05-09-2023	05-10-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	05-10-2023	04-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-11-2023	04-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	13-04-2023	28-04-2023	%2	%-100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	04-12-2023	14-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	04-12-2023	09-12-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-12-2023	14-12-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1280	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%72,78	**Avance contrato real**	%27,65	**Retraso contrato**	%45,13
Avance obra proyectado	%68	**Avance de obra real**	%12,27	**Retraso obra**	%55,73

Ultimo informe Constratista	22-02-2023 - 23-03-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no presenta los informes mensuales del Operador de red de manera oportuna, además se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA la entrega oportuna de los informes mensuales del Operador de Red en los términos y plazos establecidos, además se debe informar sobre los presuntos incumplimientos en los que pudiere estar incurriendo

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 3.623.092.413	**Valor Total Pagado**	$ 1.449.236.965

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2022	$ 1.449.236.965	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 905.773.103	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 905.773.104	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 362.309.241	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
EL 4 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 4 al Contrato PRONE GGC 705 de 2021, mediante el cual se prorrogó el plazo de la actividad de construcción y puesta en operación hasta el 17 de diciembre de 2023	30-05-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 705 de 2021 el 7 de febrero de 2023, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 17 de agosto de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Memo solicitu Otrosí No. 3 PRONE GGC 705-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En Ejecución Normal, Mediante Otrosí No 2 Del 31 De Agosto De 2022 Modifica El Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 17 De Junio De 2023, Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-706-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	24-03-2023 - 22-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Puerto Gaitán	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional -SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113334	$ 379.936.899		27-01-2042	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-01-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	29-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%50
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-12-2021	13-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-01-2022	14-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-03-2022	13-04-2022	%1,66	%170
Etapa 3	Replanteo de obras	13-04-2022	28-04-2022	%3	%800
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	25-05-2022	27-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-04-2022	28-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-06-2022	27-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-07-2022	26-08-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-07-2022	26-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-07-2022	06-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	27-07-2022	06-08-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	28-05-2022	17-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	17-06-2022	17-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	28-05-2022	17-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	07-07-2022	27-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	27-07-2022	06-08-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	06-08-2022	04-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	05-03-2023	01-10-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	01-10-2023	31-10-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	31-10-2023	30-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30-11-2023	30-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	13-04-2022	28-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-11-2023	10-11-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-11-2023	09-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	10-01-2024	25-01-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	969	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%77,31	**Avance contrato real**	%22,43	**Retraso contrato**	%54,88		
Avance obra proyectado	%65	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%65		
Ultimo informe Constratista	24-03-2023 - 22-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Esta supervisión recibe con extraneza el hecho de que el contrato de obra se encuentre suspendido desde el mes de enero de 2023, ya que a la fecha, EMSA no había notificado al Ministerio, se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato, EMSA no presenta los informes del Operador de Red de manera oportuna, lo cual dificulta la labor de supervisión en el Contrato, EMSA no diligenció la casilla logros	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA información acerca de la suspensión del Contrato de obra, así mismo reuerir la entrega oportuna d elos informes mensuales del operador de red y el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contrato en los términos y plazos establecidos so pena de informar al ordenador del gasto sobre un presunto incumplimiento		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.899.684.499	**Valor Total Pagado**	$ 759.873.800

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 759.873.800	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 474.921.125	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 474.921.124	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 189.968.450	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se publicó Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 706-21 el 4 de abril de 2023, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 8 de febrero de 2024	23-04-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 706 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución del Contrato hasta el 8 de agosto de 2023	23-02-2023		Alarma Apagada	Otrosí No. 2 PRONE 706-21	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato el día 8 de agosto de 2022.	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 706-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En Ejecución, Mediante Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022 Modifica Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 8 De Junio De 2023, Modifica Etapa 3 (4 Abril 2023) Y 4 (8 Junio 2023)	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-707-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	23-04-2023 - 22-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL BRILLANTE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL BRILLANTE

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113335	$ 598.762.661		15-01-2024	Cardinal Compañía de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113335	$ 598.762.661		15-01-2024	Cardinal Compañía de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	29-11-2021	**Fecha acta de inicio**	29-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	10-04-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-11-2021	19-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	19-12-2021	29-12-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-11-2021	15-01-2023	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2021	14-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-11-2021	09-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-12-2021	22-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-12-2021	20-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20-01-2022	21-03-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	21-03-2022	20-04-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	20-04-2022	30-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	30-04-2022	20-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	30-04-2022	30-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	30-05-2022	29-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	29-06-2022	29-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	29-06-2022	19-07-2022	%5	%49,4
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-06-2022	09-07-2022	%5	%86
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	19-07-2022	08-08-2022	%5	%33
Etapa 3	Apertura de huecos BT	30-05-2022	19-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	30-05-2022	19-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	19-06-2022	09-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	08-08-2022	28-08-2022	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	28-08-2022	17-09-2022	%3	%78
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	15-09-2023	%7,5	%43
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	16-04-2023	15-11-2023	%7,5	%10
Etapa 3	Inspectoría RETIE	15-11-2023	15-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	24-12-2023	23-01-2024	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-02-2024	02-03-2024	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15-09-2022	30-09-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	11-03-2024	21-03-2024	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-03-2024	31-03-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	31-03-2024	10-04-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	28-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	28-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1731	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%73,41	**Avance contrato real**	%61,44	**Retraso contrato**	%11,97		
Avance obra proyectado	%59	**Avance de obra real**	%70,28	**Retraso obra**	%-11,28		
Ultimo informe Constratista	23-04-2023 - 22-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligencio las casillas de dificultades ni factores de atraso, no obstante, se aprueba el informe mensual teniendo en cuenta la demás información suministrada	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento convencional al Contrato, se evidencian atrasos menores que el contratista podría subsanar en el corto plazo		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 5.987.626.612	**Valor Total Pagado**	$ 2.395.050.645

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 2.395.050.645	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 1.496.906.653	Grabado
23-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 1.496.906.653	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 598.762.661	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 15 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 707-21, el cual prorrogó el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de abril de 2024	23-04-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 PRONE 707-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 707 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 15 de noviembre de 2023	21-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 707 -21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 707-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 707-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Vence Contrato El 15 De Enero De 2023, El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 707-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-307-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDAS ALTOS MINA, EL EDEN-LA FORTUNA DEL MUNICIPIO BOSCONIA DEPARTAMEN CESAR	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Cesar	**Municipio**	Bosconia	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés		

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificacion Rural Veredas Altos Mina, El Eden-La Fortuna Del Municipio Bosconia Departamento Cesar

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061777 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA. de la CLÁUSULA CUARTA, de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 11.432.580.206	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 10.549.175.361	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía / La NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-307-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDAS SANTA RITA, NUEVA AVENTURA, EL PLATANAL, SICARARE MEDIO, FERNAMBUCC LA AGUATERA, MIRAFLORES, LA DUDA ALTA, GUAMAL ALTO, EL MILAGRO,CAÑ FRIO, ZORROCUCO, MIGUEL Y AGUA BONITA.	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Cesar	**Municipio**	Agustín Codazzi	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificación Rural Veredas Santa Rita, Nueva Aventura, El Platanal, Sicarare Medio, Fernambuco, La Aguatera, Miraflores, La Duda Alta, Guamal Alto, El Milagro,Caño Frio, Zorrocuco,San Miguel Y Agua Bonita.

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061777 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA. de la CLÁUSULA CUARTA, de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 11.432.580.206	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 10.549.175.361	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación

Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio

NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios

NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales

NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-307-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDAS SAN PEDRO MEDIO, EL TRIUNFO, EL BOLSILLO - EL ESPEJO, EL ALGARROBO Y NUEVA GRANADA,	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Cesar	**Municipio**	Curumaní	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificacion Rural Veredas San Pedro Medio, El Triunfo, El Bolsillo - El Espejo, El Algarrobo Y Nueva Granada,

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061777 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA. de la CLÁUSULA CUARTA, de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 11.432.580.206	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 10.549.175.361	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-372-2016 - CONSTRUCCI(ELECTRIFICA(RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Sucre	**Municipio**	Palmito	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-5439	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Electrificacion Rural En Media Y Baja Tension En 11 Veredas Del Municipio De Puerto Concordia Y 1 Vereda Del Municipio De Mapiripan

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GU066179, 12 GU066179, 12 GU066179, GU 066187, GU 066187, 12 GU066179	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	2016-12-29 hasta 2019-08-10

Fecha de suscripción	2016-12-23	**Fecha acta de inicio**	2016-12-23	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2018-08-10	Fecha para liquidación contrato	2018-08-10	Terminó legal para liquidación	

Número de otrosíes	1	Suspendido	NO	Desde	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

2019-01-08 prorrogar el plazo para la terminacion de la actividad de administracion y ejecucion de los recursos descrito en el anexo 2 del cronograma en ejecucion , hasta el 10 de agosto de 2018.

Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados		Fecha acta energización de usuarios	
Valor contrato actual	$ 11.213.641.875	Aporte Fondo	PENDIENTE	Cofinanciación	$ 11.213.641.875	Cofinanciador	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		Saldo por Desembolsar		Porcentaje Desembolsado		Saldo en la cuenta	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 11.213.641.875	Valor Remuneración tramitado		Número de Remuneraciones		Número Remuneraciones tramitadas	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	Acciones a realizar

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	Acciones a realizar

Estado tramite liquidación o etapa de terminación

Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Administrativo Sancionatorio

NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios

NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales

NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-647-2017 - CONSTRUCCI(Y COMPLEMENT DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y BRISAS DE CAMOA MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74940	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construcción Y Complementación De Redes Eléctricas En Media Y Baja Tensión En Las Veredas El Carmen Y Brisas De Camoa Municipio De San Martin Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GUO71543, 12 GUO71543	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios		**Número de usuarios**		**Número de usuarios**		**Fecha acta energización de**	

contratados		**replanteo actual**		**energizados**		**usuarios**	
Valor contrato actual	$ 1.131.183.501	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.131.183.501	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.131.183.501	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-648-2017 - CONSTRUCCI(DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS JUAN PABLO, SAN JOAQUIN, CHEPERO ALTO Y VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Meta	**Municipio**	Cumaral	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	ELECTRIFICADOR. DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74936	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion De Redes Electricas En Media Y Baja Tension Veredas Juan Pablo, San Joaquin, Chepero Alto Y Veracruz Del Municipio De Cumaral Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GUO71541, 12 GUO71541	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de		**Número de**		**Número de**		**Fecha acta**	

usuarios contratados		**usuarios replanteo actual**		**usuarios energizados**		**energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 1.088.809.401	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.088.809.401	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.088.809.401	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
Terminado			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-649-2017 - CONSTRUCCI(REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOS META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR. DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74938	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Redes Electricas En Media Y Baja Tension En Las Veredas Costa Rica Y Termales En El Municipio De Vistahermosa Meta

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 1.145.891.756	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.145.891.756	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.145.891.756	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía · La NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-650-2017 - CONSTRUCCI(REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS JERICO Y PUERTO LUCAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOS META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74942	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Redes Electricas En Media Y Baja Tension En Las Veredas Jerico Y Puerto Lucas En El Municipio De Vistahermosa Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	GUO71557, GUO71557	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	
Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 1.032.288.536	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.032.288.536	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.032.288.536	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-304-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDA CAÑO CAMACHO.	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Pivijay	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7386	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificacion Rural Vereda Caño Camacho.

Alcance del Contrato

Pólizas	2446804, 2446804, 2446804, 2446804, 2446804, 2446804	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Seguros del Estado S.A., Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Seguros del Estado S.A., Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar	**Vigencia Pólizas**	2016-12-27 hasta 2034-12-29		
Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**					
Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**					
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**					
				Hasta					

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-15 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 304 de 2014 celebrada el dia 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061779 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto. dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre, obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos, esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA, de la CLÁUSULA CUARTA. de la CLÁUSULA

NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 304 de 2014, 2017-12-12 SE REDUCE PRESUPUESTO Y SE PRORROGA EL PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN.

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 7.035.242.999	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 12.022.545.249	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
Terminado			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA