INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	13 de marzo de 2023	Hasta:	31 de Marzo de 2023	

FECHA DE ELABORACIÓN	*06*	de	abril	de	*2022*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ____ **CONVENIO __X__**	NÚMERO:	CONV-SOL 001-2023		
	FECHA DEL CONTRATO:	13	Marzo	2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOA EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FRL CAMINO DE HERRADURA DENOMINADO, PALENCIA (vereda claritas) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIA:		PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CLARITAS		
	CC/ NIT	800.158.390-9		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($6.869.000)		
	ADICIONES	-----		
	TOTAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($6.869.000)		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	*TREINTA (30) DIAS*		
	PRORROGAS	---		
	TOTAL	*TREINTA (30) DIAS*		
FECHA ACTA DE INICIO		13	03	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	0200		
	FECHA	27	02	2023
CERTIFCADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	0143		
	FECHA	17	02	2023
	CDP NUMERO:	0144		
	FECHA	17	02	2023
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:

Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA: JAC VEREDA CLARITAS

ÍTEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION EN EL PERIODO REPORTADO	CONCEPTO SUPERVISOR
1	Excavación manual material heterogéneo 0-2mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	36 m3	36 m3	100%	*De acuerdo al informe No.1 presentado por la JAC y revisado por la supervisión del contrato que la efectúa la Dirección de Planeación Municipal, el contratista ha cumplido a plena satisfacción con el avance de obra en un 100 % con el objeto contractual*
2	Remoción manual de derrumbes menores	13 m3	13 m3	100%	*De acuerdo al informe No.1 presentado por la JAC y revisado por la supervisión del contrato que la efectúa la Dirección de Planeación Municipal, el contratista ha cumplido a plena satisfacción con el avance de obra en un 100 % con el objeto contractual*
3	Conformación con material de la excavación incluye conformación de cunetas	2074 m2	3089 m2	149%	*De acuerdo al informe No.1 presentado por la JAC y revisado por la supervisión del contrato que la efectúa la Dirección de Planeación Municipal, el contratista ha cumplido a plena*

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

					satisfacción con el avance de obra en un 100 % con el objeto contractual
4	Construcción de desagües para caminos (encoles y descoles)	55 und	70 ud	127%	*De acuerdo al informe No.1 presentado por la JAC y revisado por la supervisión del contrato que la efectúa la Dirección de Planeación Municipal, el contratista ha cumplido a plena satisfacción con el avance de obra en un 100 % con el objeto contractual*
5	Rocería, h=3-4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante	1 has	1 has	100%	*De acuerdo al informe No.1 presentado por la JAC y revisado por la supervisión del contrato que la efectúa la Dirección de Planeación Municipal, el contratista ha cumplido a plena satisfacción con el avance de obra en un 100 % con el objeto contractual*

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$6.869.000	-----	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.005	----	------	0%
Adiciones	$0	$0		-----	-----	------
Anticipos	$0	$0	---	$0	-----	------
Pago No.1	$6.869.000	$6.869.000	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.005	$0	06/04/2023	100%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						0%

VALOR APORTE POR EL DEPARTAMENTO	***$ 3.931.395.76***
VALOR APORTE POR EL MUNICIPIO	***$ 2.937.604.24***

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud,

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($6.869.000)**

***FORMA DE PAGO**: EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA A TRAVES DE ACTA FINAL, TENIENDO EN CUENTA LAS EVIDENCIAS E INFORMES PRESENTADOS CON RELACION AL MANTENIMIENTO EJECUTADO. PREVIA PRESENTACION DE LA CUANTA DE COBRO O FACTURA, Y DESPUES DE RECIBIDO EL CERTIFICADO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y CONTANDO CON EL FLUJO DE CAJA EN LA TESORERIA MUNICIPAL.*

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato número **CONV-SOL 001-2023**

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**0%**

5. SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los síes (06) días del mes de abril de 2023

JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ
Director Departamento Administración de Planeación
Supervisor

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co