Mocoa, 15 de Mayo del 2023

OFC – CONCER - 006

Señor
ING. ALAN FRANCIS MOSQUERA
Contratista Interventor
Cto No. 387 del 16/11/2022

Asunto: Solicitud de Suspensión al Contrato de Obra 381 del 09/11/2022

Cordial saludo,

Que como contratista de obra según contrato de referencia cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** y que de acuerdo a obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE OBRA 381 - CLAUSULA 09 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, me permito informa a la Interventoría que se de acurde al comité de obra 01 del 20/02/2023, en el cual se evidencio la necesidad de ampliar o realizar un reforzamiento del boxcoulvert en dos puntos críticos, donde se evidencia que el incremento de caudal puede afectar la cimentación del cerramiento, con el fin de adelantar y dar solución a la problemática se solicita a la interventoría una **SUSPENSIÓN DE DOS (02)** meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de suspensión del contrato de referencia, con el fin de adelantar levantamiento topográfico y rediseño del sistema boxcoulvert, cuyos estudios y diseños se adelantaran durante el periodo de suspensión.

Atentamente

ING. LAURA MARIA HUELGAS QUINTIAN
R.L. CONSORCIO SUNTREE JV
Contratista de Obra

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

Alma Corazón y Vida

Alcaldía de Mocoa

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. _1_

CONTRATO: Obra		**MUNICIPIO**	Mocoa
Contrato No 381	**FECHA**	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	
OBJETO	"CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."		
CONTRATISTA/BENEFICIARIO	CONSORCIO SUNTREE JV NIT: 901.639.816-5		
FECHA DE COMITÉ	20 de Febrero del 2023	**Hora:** 9:00 am	
CONVOCADO POR	INTERVENTORIA		
TEMA PRINCIPAL	Comité Técnico		

CONVOCADOS	**DEPENDENCIA/ENTIDAD**
ING. LAURA MARIA HUELGASR/Legal de Consorcio Suntree Jv	Contratista de obra
ING. ALAN MOSQUERA GARCÍA	Interventor

Siendo las 9:00 am en las instalaciones de la Institución Educativa Fray Placido se reunieron por parte del contratista, la Ingeniera **LAURA MARIA HUELGAS** R/Legal de la CONSORCIO SUNTREE JV, por parte del interventor el Ingeniero **ALAN MOSQUERA GARCÍA.**

CONSIDERACIONES

El contratista de obra, procede a exponer los motivos de la solicitud de comité técnico.

1. Que el Municipio de Mocoa y el **CONSORCIO SUNTREE JV**, suscribieron el contrato de Obra 381 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." por un valor de MIL SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.070.448.612,8) y un plazo de ejecución de seis (06) meses.
2. Que el Municipio de Mocoa, y el **ING. ALAN MOSQUERA GARCÍA** identificada con CC. 1.127.072.201, suscribieron un contrato de Interventoría No. Contrato 387 del 16/11/2022, para que realice el seguimiento y control de los aspectos técnicos administrativos y financieros del proyecto a ejecutar.
3. Que el día seis (06) de Diciembre del 2022, se firma acta de inicio del contrato de Obra No. 381 del 03/11/2022 con fecha de terminación del 04/06/2023.
4. Que el contrato de obra No. 381 del 03/11/2022, a la fecha se encuentra vigente.
5. Que durante la ejecución el contratista de obra solicito visita técnica de obra con el fin de verificar las cantidades contratadas y las condiciones del terreno, se evidencio que las cantidades contratadas para los ítem *7.0 BOX SECCION 1.2X1.2m L = 4.00m*, no alcanzan a contemplar dicha actividad, esto debido a las condiciones presentadas en el terreno lo cual amerita un incremento de cantidades para su terminación.

6. El contratista de obra hace la aclaración que por el predio a intervenir con la construcción del cerramiento cruza una vertiente de agua, sobre la cual se realizara la construcción de los BOX COULVERT, debido a esto, a los trabajos adelantados con la construcción del cerramiento y a la

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. _1_

alta intensidad de lluvia que presenta la región se han presentado en esta vertiente sedimentación y taponamientos, por lo cual se ve la necesidad de incrementar cantidades para la construcción de los BOX COULVERT.

7. El contratista de obra informa a la interventoría que, en las actividades de localización y replanteo del proyecto en diferentes tramos a intervenir, se evidencio ciertas áreas del proyecto movimientos de tierra y áreas construidas nuevas que no se contemplaron en el proyecto inicial, se hace la aclaración que estas áreas fueron intervenidas durante los tiempos de aprobación y contratación del proyecto.
8. Que el contratista manifiesta la solicitud a la interventoría para realizar un balance de MAYORES Y MENORES CANTIDADES, teniendo en consideración lo mencionado anteriormente y que dentro del proyecto no se cuantifico de manera adecuada las actividades contratadas.
9. Que entre contratista de obra y el interventor se procede a realizar un balance de MAYORES Y MENORES CANTIDADES de obra de todas las actividades contratadas y determinar la viabilidad de un adicional al contrato de obra.

ACUERDAN

1. Que el contratista de obra e interventoría realizaran una visita de obra para realizar un balance de las actividades contratadas relacionadas con la construcción de los Box Coulvert.
2. Que la interventoría procederá a verificar el balance de Mayores y Menores de obra y lo expresado por parte del contratista, considerará viable la aprobación del Balance y de adicional al presupuesto de obra.
3. Que posterior a la verificación de balance de Mayores y Menores de Obra y lo expresado por parte del contratista la interventoría considera viable la aprobación del Balance y del adicional al presupuesto de obra.
4. Que se procederá a poner en conocimiento a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL Supervisora del contrato, de la solicitud y viabilidad del Balance de Mayores y Menores como también adicional al presupuesto de obra, para lo cual se hará llegar el cuadro de balance realizado por parte del contratista e interventoría.

Para constancia se firma en la Institución Educativa Fray Placido el día 20 de febrero del 2023 por quienes intervinieron:

CONSORCIO SUNTREE JV
R/Legal Laura María Huelgas
Contratista de Obra

ING. ALAN MOSQUERA GARCIA
Contratista interventor.