
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Firma		
Nombre	EDWARD VERA REDONDO	VLADIMIR POLO PAZ
Cargo	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	ELABORÓ	APROBÓ

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Powered by CamScanner

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bucaramanga, 05 de mayo del 2023.

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Ciudad

Ref.: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GR 1-GR2-GR3

Asunto: **INFORME MENSUAL 2**

Cordial saludo.

Yo, **VLADIMIR POLO PAZ**, representante legal de JESAK S.A.S, del contrato de Interventoría No. 429 de 2022, me permito hacer entrega del informe mensual No: 2, del contrato en cuestión, comprendido en el periodo entre el 01 al 30 de abril 2023.

El siguiente informe contiene la información de los contratos de obra e interventoría del objeto en cuestión, así como las actividades realizadas en cada uno de los contratos en el periodo del presente informe.

De antemano me permito manifestar que me declaro responsable por toda la información aquí reportada.

Cordialmente,



R.L. ING. VLADIMIR POLO PAZ
C.C. 73.153.848
JESAK S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO


CARTA DE PRESENTACIÓN 2
1.1 Contrato De Interventoría 7
1.2 Recursos Físicos 7
2. CONTRATO DE OBRA 9
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
2.2 RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 9
3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA 11
4 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO 16
5 ACTIVIDADES EJECUTADAS 18
6 CLIMA 28
7 INFORME DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA 28
8 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 28
9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 29

INTRODUCCIÓN

El proyecto **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER",** se encuentra localizado en el municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, específicamente en los barrios el rosal, campo Madrid, la independencia, la juventud, san Cristóbal, chapinero, la universidad, san alonso, los pinos, la aurora, limoncito, la vega y Albania.



Localización geográfica del proyecto – Departamento de Santander – Municipio de Bucaramanga



Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub

bases granulares), acabados (Concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieren. La Secretaría de Infraestructura se propone brindar a la comunidad en general, estancias seguras para realizar el desplazamiento de las personas en la ciudad, realizar recreación pasiva (caminata), mediante la recuperación de espacio público, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de Oportunidades en Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, Componente: Espacio Público Vital, Programa; Equipamiento Comunitario, cuya meta para el cuatrienio es construir y/o mejorar 100,000 m2 (Metros Cuadrados) de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad, no obstante, para apoyar en el cumplimiento de esta meta, dentro de este proyecto se prevé recuperar 14,076 metros cuadrados (m2), materializados en 15 de las 17 comunas del Municipio, impactando a una población estimada en 457,427 persona

Es por esto que, mediante proceso, el cual tiene como objeto "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER**", se realiza la selección para la ejecución de obra y mediante proceso se realiza la selección de la interventoría.

El presente informe tiene como objetivo describir el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el primer periodo, el cual se encuentra comprendido entre el primero (01) de abril de 2023 y el treinta (30) de abril de 2023, para la construcción de las obras correspondientes con el contrato de obra en referencia.

Cabe destacar que tanto el contrato de Interventoría como el contrato de obra se encuentran a la fecha se encuentran activos y en ejecución.

En este informe se analizarán los aspectos técnicos, administrativos y financieros concernientes a las obras, como el avance real de la misma, los controles ejecutados por la Interventoría y el estado del contrato.

En el informe también se detalla un control de personal, de seguridad industrial y salud ocupacional, el cual da un reporte sobre el personal que labora en la obra y la gestión que se realiza para garantizar las normas de seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad de todos los trabajadores.

Se continuo con el respectivo seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se implementó por el contratista y que a la fecha se ejecuta completamente en el cual se han evidenciado certificaciones, permisos, mantenimiento (materiales, maquinaria y equipos) constancia de capacitaciones a los trabajadores en la realización de actividades. Todo esto con el fin de cumplir con los aspectos requeridos en el Plan de Manejo Ambiental.

Es así, que al haber transcurrido el primer periodo de actividades, esta interventoría hace entrega del presente informe en el cual se plasman y expresan las cotidianidades y aspectos relevantes en todos los hitos del alcance y/o especialidades, y en sí, todo el resultado del seguimiento y acompañamiento realizado tanto al contratista como a la entidad, en aras de garantizar el normal desarrollo de las actividades conminando al contratista al cumplimiento del objeto de su contrato dentro de los plazos previstos.

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1 Contrato De Interventoría

NÚMERO DEL CONTRATO	429 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.457.250
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 627.457.250
CONTRATISTA	JESAK SAS R/L VLADIMIR POLO PAZ
SUPERVISOR	ING EDGAR BAYONA FLOREZ
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN #4	15 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PERÍODO EJECUTADO	01/04/2023 a 30/04/2023
% DE AVANCE EN TIEMPO	37,19%

1.2Recursos Físicos

1. Vehículos
2. Dotación
3. Oficina
4. computadores
5. Equipos de impresión
6. Herramienta de medición

Recursos Humanos de interventoría

Nombre	Cargo	Estado
Vladimir Polo Paz	Director de Interventoría	Activo
Edward Vera Redondo	Residente Interventoría	Activo
Esledy Corzo Aguilar	Residente Social Interventoría	Activo
Beatriz León Suárez	Residente Ambiental y SST	Activo
Javier Eduardo León	Inspector Interventoría	Activo
Albeiro Rodríguez Cortez	Inspector Interventoría	Activo

2. CONTRATO DE OBRA

2.1INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO No:	**022 DE 24 FEBRERO 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO 30%	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901.677.862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK SAS R/L VLADIMIR POLO PAZ
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
% DE AVANCE EN TIEMPO	37,19%

2.2RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

PROFESIONALES CONTRATISTA	
GERENTE DE PROYECTO	ING YEISON ANDRES GARCES
DIRECTOR DE OBRA	ING. ERNESTO MONTAÑEZ MORA
RESIDENTE DE OBRA	ING LAYDE ILIANA VELANDIA
PROFESIONAL HSEQ	ING. BERNARDO SUAREZ CARREÑO

TECNICO SOCIAL	LEIDY ANDREA AYALA
INSPECTOR DE OBRA	OSCAR ALIRIO PRADA
INSPECTOR DE OBRA	YULI MELISSA SUAREZ
INSPECTOR DE OBRA	LINA MARIA CRISTANCHO

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA

N.º	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES						
1	1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00	1.282,73	$ 2.950.279,00
Subtotal						**$ 15.356.640,00**		**$ 2.950.279,00**
		DEMOLICIONES						
2	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00	69,37	$14.422.023,00
Subtotal						**$ 270.062.100,00**		**$14.422.023,0**
		EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00	30,80	$ 2.365.440,00
4	3.2	Relleno compactado con material de	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00	73,04	$15.404.136,00

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
N.º	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
		subbase granular						
Subtotal						**$ 284.279.700,00**		**$17.769.576,00**
		ESPACIO PUBLICO						
5	4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00	368,6	$50.940.520,00
6	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00	166,16	$14.073.752,00
7	4.3	Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		
8	4.4	Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		
9	4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00		

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
N.º	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
10	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		
11	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		
12	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		
Subtotal						**$ 1.134.170.160,00**		**$65.014.272,0**
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
13	5.1	Realce cajas de servicios públicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00	4	$576.800,00
14	5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00	2	$489.000,00
15	5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00		

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
N.º	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
Subtotal						**$ 47.205.700,00**		**$ 1.065.800,00**
		CARPINTERIA METÁLICA						
16	6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		
Subtotal						**$ 57.423.220,00**		
		ASEO Y LIMPIEZA						
17	7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00		
Subtotal						**$ 18.070.520,00**		
		PLAN DE MANEJO						
18	8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00		
19	8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00	0,35	$21.832.895,00

3.1 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE OBRA								
N.º	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
Subtotal						**$ 72.873.700,00**		**$21.832.895,0**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.899.441.740,00**		**$123.054.845,0**

4 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO

Una vez iniciado el contrato a partir de la firma del acta de inicio el día 16 de marzo de 2023 tanto de obra como de interventoría, se procede a iniciar con el reconocimiento de los espacios a intervenir, a su vez se continua con la ejecución durante el periodo correspondiente desde el 1de abril hasta el 30 de abril, completando un total de 5 frentes de trabajo a intervenir

Una vez realizada la medición se procede a realizar un balance por frente y zona, partiendo de las necesidades presentadas por la comunidad en los presupuestos participativos y también con la ayuda de los recursos propios con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual

La interventoría ha evidenciado la necesidad de aumentar en algunos frentes y lo hará de manera formal en una solicitud para agregar actividades y aumento de cantidades con el fin de garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la obra


A continuación, se identifica el flujo de caja a la fecha con su respectivo % de obra ejecutado a la fecha

semana	Fecha inicial	valor programado	valor ejecutado acumulado	%programado acumulado	%ejecutado acumulado	Adelanto / Atraso
1	16 a 22 MARZO	9.610.860,00	$ 5.118.880,00	0,49%	0,26%	-0,23%
2	23 a 29 MARZO	54.919.200,00	$ 12.766.817,00	2,80%	0,65%	-2,15%
3	30 MARZO a 5 ABRIL	130.433.100,00	$ 15.316.637,00	6,65%	0,78%	-5,87%
4	06. A 12. ABRIL	175.349.160,00	$ 17.670.317,00	8,94%	0,90%	-8,04%
5	13. A 19. ABRIL	198.493.680,00	$ 72.589.517,00	10,12%	3,70%	-6,42%
6	20. A 26 ABRIL	243.213.600,00	$ 123.054.845,00	12,40%	6,27%	-6,13%
7		317.746.800,00	$ -	16,20%	0,00%	
8		360.897.600,00	$ -	18,40%	0,00%	
9		444.649.380,00	$ -	22,67%	0,00%	
10		317.746.800,00	$ -	16,20%	0,00%	
11		644.516.040,00	$ -	32,86%	0,00%	
12		726.306.420,00	$ -	37,03%	0,00%	
13		855.562.680,00	$ -	43,62%	0,00%	
14		1.160.952.660,00	$ -	59,19%	0,00%	
15		1.275.890.700,00	$ -	65,05%	0,00%	
16		142.005.360,00	$ -	7,24%	0,00%	
17		1.758.198.960,00	$ -	89,64%	0,00%	
18		1.961.400.000,00	$ -	100,00%	0,00%	

Debido a las actividades presentadas en el presupuesto inicial del proyecto y con el fin de cumplir los tiempos establecidos se presenta una programación con fecha de finalización el día 15 de julio de 2023

A continuación, se presenta el flujo de caja del contrato en mención y su fracción en semanas para cumplir el objeto contractual de cada uno de los frentes a ejecutar

La interventoría recomienda el incluir suficiente personal para cada uno de los frentes de trabajo y suplir los atrasos que se vienen marcando en la tendencia de las seis semanas programadas



5 ACTIVIDADES EJECUTADAS

San Alonso	Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18



1.1 localizacion y replanteo

DIMENSIONES		TOTAL	
ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
4,00		114,00	456,00

Antes	Despues
	

2.1 Demoliciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Demolición	1,500	0,180	12,900	3,48
	1,900	0,170	19,000	6,14
	0,900	0,170	12,900	1,97
	0,150	0,350	26,900	1,41
	2,400	0,170	1,000	0,41
	1,500	0,160	30,000	7,20
	4,000	0,350	16,400	22,96

Antes	Despues
	

3.1 Excavaciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Excavación	0,30	0,30	16,50	1,485
	0,30	0,30	16,30	1,467
	0,30	0,30	3,50	0,315
	0,30	0,30	6,40	0,576
	0,30	0,30	10,00	0,900

Antes	Despues
	

3.2 sub base

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sub Base granular	4,00	0,15	56,20	33,72

Antes	Despues
	

4.1 Espacio Publico

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sendero Peatonal	4,00		44,70	178,80

4.2 Sardinel

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sendero Peatonal			56,2	56,2

Antes	Despues
	

	Cra 34 entre cll 12 y 14 costado oriental	121,55 m²



1.1 localizacion y replanteo

DIMENSIONES		TOTAL	
ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
1,60		56,20	89,92
1,60		58,20	93,12

Antes	Despues
	

2.1 Demoliciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Demolición	1,330	0,170	26,600	6,014
	1,340	0,180	29,600	7,140
	0,175	0,350	41,660	2,552
	0,160	0,250	0,650	0,026
	0,160	0,170	3,300	0,090
	1,480	0,200	58,200	17,227
	0,175	0,350	58,200	10,185

Antes	Despues
	

3.1 Excavaciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Excavación	0,30	0,30	34,13	3,072
	0,30	0,30	22,07	1,986

	0,30	0,30	58,20	5,238

Antes	Despues
	

4.1 sub base

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sub Base granular	1,5	0,15	47,20	10,62
	1,5	0,15	48,20	10,85

Antes	Despues
	

4.1 Espacio Publico

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sendero Peatonal	1,5		47,20	70,80


Antes	Despues
	

4.2 Sardinel

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sardinel			25,86	25,86
			24,60	24,60

Antes	Despues
	

COMUNA 14. MORRORICO		
La Vega	Calle 10 vegas de morrorico	59,50 m²



1.1 localizacion y replanteo

DIMENSIONES		TOTAL	
ANCHO	**ALTO**	**LONG**	**TOTAL**
1,60		56,20	89,92
1,60		58,20	93,12

Antes	Despues
	

2.1 Demoliciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Demolición	0,15	0,35	26,30	1,381
	0,15	0,35	10,00	0,525
	0,15	0,35	5,70	0,299
	0,80	0,2	0,75	0,120
	0,7	0,2	4,50	0,630
	0,55	0,18	11,80	1,168
	0,86	0,18	15,21	2,355

Antes	Despues
	

3.1 Excavaciones

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Excavación	0,50	0,20	42,00	4,200
	1,20	0,2	42,00	10,080
	1,00	0,80	4,50	3,600
	0,2	0,35	5,70	0,399

Antes	Despues
	

4.1 sub base

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sub Base granular	2	0,15	59,50	17,85

4.1 Espacio Publico

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sendero Peatonal	2		59,50	119,00

4.2 Sardinel

	ANCHO	ALTO	LONG	TOTAL
Sendero Peatonal			59,50	59,50

Antes	Despues
	

6 CLIMA

A continuación, se presenta el estado del clima en cada uno de los días de ejecución del contrato, donde se evidencia el trascurso de cada día y las afectaciones que puede llegar a tener en la ejecución del contrato

MES: ABRIL	DIRECCIÓN: REPORTE GENERAL DE LOS 3 FRENTES																												AÑO: 2023
	B LLUVIAS DE BAJA INTENSIDAD									F LLUVIAS FUERTES							S SOLEADO					N NEBLINA							
HORA \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7:00 -8:00	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	B		S	S	S	S	S	S	
8:00 -9:00	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	F		S	S	S	S	S	S	
9:00 -10:00	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	F		S	S	S	S	S	S	
10:00 -11:00	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	B		S	S	S	S	S	S	
11:00 -12:00	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	B		S	S	S	S	S	S	
12:00 -13:00	S		S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	F	S			S	S	S	S	S		
13:00 -14:00	S		S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	F	S			S	S	S	S	S		
14:00 -15:00	S		S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	F	S			S	S	S	S	S		
15:00 -16:00	S		S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	F	S			S	S	S	S	F		
16:00 -17:00	S		S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	F	S			S	S	S	S	F		

El día 22 de abril se presentan lluvias de baja intensidad sobre las 7 de la mañana y a partir de las 8 am, hasta las 10 am se presentan fuertes lluvias, por lo cual se suspende la jornada laboral por este día.

7 INFORME DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

La interventoría realiza seguimiento a la calidad de los materiales usados en obra para garantizar la idoneidad de los trabajos realizados en los diferentes frentes, en este momento de la obra se están realizando actividades de instalación de subbase e instalación de senderos peatonales en cada uno de los frentes a intervenir, cumpliendo con los estándares de calidad.

8 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

La interventoría realiza el seguimiento en cada uno de los frentes donde se está realizando la intervención (Pinos, San Alonso y La Vega), donde se evidencia el uso adecuado del plan obteniendo una ponderación del 91% en la implementación del plan de manejo de trafico debido a que solo cuenta con los debidos controladores viales en 1 de los 3 frentes a intervenir, donde la interventoría solicita la implementación en posibles escenarios en los cuales se puede generar un accidente por

9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Se ha enviado solicitudes al contratista con la finalidad de atender los requerimientos en la parte administrativa, técnica, SST y socio ambienta
- Se ha realizado comités semanales de obra para analizar el avance de la obra y platear compromisos por cada uno de as partes que integran el proyecto para lograr un correcto desarrollo de este
- La interventora realizo la revisión de las hojas de vida del personal administrativo y los aportes a la seguridad social de los trabajadores operativos que ingresaron a la obra en el presente periodo
- Se realizan anotaciones diarias en la bitácora de obra donde se dejan plasmadas las actividades diarias y requerimientos por parte de la interventoría, contratista y entidad contratista a que haya lugar
- Las pólizas de contrato de obra se encuentran actualizadas y vigentes
- La interventoría realiza seguimiento sobre el plan de contingencia entregado por el contratista debido a los atrasos presentados a lo largo del proyecto

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 1

Powered by CamScanner

Fecha: 30/3/2023 Clima: Soleado
Trabajo interno en Oficina Consorcio

Lina Cristancho Residente Interventoria
Inspector de obra

Fecha: 31/3/2023 Clima: Soleado
Trabajo interno en Oficina Consorcio

Lina Cristancho Residente Interventoria
Inspector de obra

Fecha: 1/4/2023 Clima: soleado
Trabajo interno en Oficina Consorcio.

Lina Cristancho Residente Interventoria
Inspector de obra

Fecha: 3/4/2023 Clima: soleado
Trabajo interno en Oficina Consorcio

Lina Cristancho Residente Interventoria
Inspector de obra

Fecha: 4/4/2023 Clima: soleado Muvioso
Trabajo interno en oficinas Consorcio

Lina Cristancho Residente Interventoria
Inspector de obra

Fecha: 5/4/2023 Clima: soleado
Trabajo interno en Oficina Consorcio y
Se inician actas de vecindad en la carrera 33a
con calle 17 y 18 del barrio San Alonso, comuna
13 Oriental en compañía del area social del
Consorcio y el interventor, Tambien se realizaron
actas de acceso vehicular en donde se evidencia
Parqueadero y solicitando a los Propietarios entregar
Planos o escrituras del Predio donde se evidencie
que el predio cuenta con Parqueadero y en
el momento este sin dicho uso Con un Plazo

Powered by CamScanner

Maximo de 15 días.

Lina Cristancho — Residente — Interventoría
Inspector de obra
Fecha: 8/4/2023 Clima: Soleado
Trabajo interno en oficina Consorcio.

Lina Cristancho — Residente — Interventoría
Inspector de obra
Fecha: 10/4/2023 Clima: Soleado
Se realizan actas de vecindad en la Carrera 33a con calle 18 y 19 del barrio San Alonso, Comuna 13 oriental en compañía del area Social del Consorcio y los interventores Ing. Javier Leon y Alvaro Rodriguez, Tambien se realizaron actas de acceso vehicular en donde se evidencia Parqueadero y se solicita a los Propietarios que se haga entrega de Planos o escrituras del Predio donde se evidencie que el Predio cuenta con Parqueadero con un Plazo maximo de 15 días

Lina Cristancho — Residente — Interventoría
Inspector de obra
Fecha: 11/4/2023 Clima: Soleado
Se continuan realizando actas de vecindad en la Carrera 33a con calle 18 y 19 del barrio San Alonso, Comuna 13 oriente en compañía del area Social del Consorcio y El interventor Alvaro Rodriguez, Tambien se realizaron actas de acceso vehicular en donde se evidencio Parqueadero y se solicita a los Propietarios que se haga entrega de Planos o escrituras del Predio donde se evidencia que el Predio cuenta con Parqueadero con un Plazo maximo de 15 dias.

Lina Cristancho — Residente — Interventoría
Inspector de obra

Powered by CamScanner

Fecha: 12/4/2023 Clima: Soleado

Se inician labores de cerramiento en la carrera 33a con calle 17 y 18 del barrio San Alonso, comuna 13 oriental en compañía de interventoría Ing. Javier Leon y Alberto Rodriguez, Adecuacion de Bodega.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 13/4/2023 Clima: Soleado

Se continua con actividades de cerramiento en la zona a intervenir en la carrera 33a con calle 17 y 19 del barrio San Alonso, Comuna 13 oriental y se realiza sendero peatonal con colombinas (señalizador Tubular) y cinta Peligro, en compañía interventoría.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de Obra

Fecha: 14/4/2023 Clima: Soleado

Se inician actividades de demolición de muros en concreto 7:00 am con el personal en obra (1 oficial y 3 ayudantes) Con un ancho de 1.5 m y en espera que interventoría defina el ancho final en la carrera 33a con calle 17 y 18 del barrio San Alonso, Comuna 13 oriental, se Presenta visita del inspector de interventoría Javier Leon y se revisan pedidos y asesores.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 15/4/2023 Clima: Soleado

Se continuan labores de demolicion de muros en concreto en la carrera 33 a con calle 17 y 18 a las 7:00 am con el Personal en obra (1 oficial y 3 ayudantes), se identifican cajas de servicio y canaletas existentes.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 17/04/2023 Obra: Soledad

Se continuan con demolición de muros en concreto con un ancho de 2,40 respecto al Sardinel existente en la carrera 33a entre calles 17 y 18 del barrio San Alonso, se inician labores 7:00 Am con el personal de obra (1 oficial y 3 ayudantes) y en compañía de interventoria con el inspector Ing. Junior Leon. Se evidencia que durante el Fin de semana le llevaron 4 señalizadores Tubulares del Frente.

Jaime Cristancho Inspector de obra — Residente — Interventoria

Fecha: 18/4/2023 Obra: Soledad

Se continua con actividades de demolicion de muros en concreto en la carrera 33a entre calles 17 y 18 del barrio San Alonso, Se inician labores 7:00 Am con el Personal de obra (1 oficial y 3 ayudantes), Se Presenta en obra Interventoria el Ing. Residente Edwar vera y se define el ancho a intervenir en la zona de 4m desde el sardinel existente, entre ellos se encuentra 1,5 de Franja Peatonal y 2,5 de Franja ambiental incluyendo el sardinel, se Presenta a obra tambien el Ing. Junior Leon y se define que la loseta son con Adricado.

Jaime Cristancho Inspector de obra — Residente — Interventoria

Fecha: 19/4/2023 Obra: Soledad

Se continuan con actividades de demolicion de muros en concreto y se inicia con excavacion de Franja Para instalacion de Sardinel en la carrera 33a entre calles 17 y 18, se inician labores 7:00 Am con el Personal de obra (1 oficial y 3 Ayudantes), Se Presenta en obra el Inspector de interventoria

Ing. Javier Leon, se identifican frente a la casa 17-26 Tubos de agua y electricos sobre el nivel del andén existente.

Lina Cristancho — Residente. — Interventoria

Inspector de Obra

Fecha: 20/4/2023 — Clima: Soleado / Lluvioso

Se inicia demolición de estación de metrolinea ubicada en la carrera 33a entre calles 12 y 13 del barrio San Alonso aprobada por Interventoria por el Ing Edgar Vera, Residente y tambien se define y aprueba corte de Pavimento por el borde del sardinel para nivelar, se inician labores 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 3 ayudantes), se presenta en obra el Inspector de Interventoria Ing. Javier Leon, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde y es necesario parar las actividades.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 21/4/2023 — Clima: Nublado

Se continua con labores de excavación, demolición estación de metrolinea y corte de Pavimento en la carrera 33a con calle 12 y 13, se inician labores 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 3 ayudantes), se Presenta en obra Interventoria Ing. HSEQ Beatriz y Profesional Social olenda para realizar charla al Personal Junto con el Personal del Consorcio Ing HSEQ Raimundo Suarez y Profesional Social Andrea Ruiz sobre la importancia del uso y cuidado de la Protección Personal.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 22/4/2023 — Clima: Lluvioso

Se continuan con labores de excavación y demolición

de Sardinel en la carrera 33 a entre calle 17 y 18, con el personal de obra (1 Oficial y 3 ayudantes), las actividades se ven afectadas por la lluvia y el mal estado del tiempo (Neblina) generando atrasos, se presenta un intento de robo de una de las señales pero se logra recuperar.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

Fecha: 24/4/2023 Clima: Nublado

Se continuan con actividades de demolición en el borde del Pavimento donde se realizo el corte, en sardinel existente y excavación, se inician actividades 7:00 AM con el personal de obra (1 Oficial y 3 ayudantes) en San Alonso Carrera 33a entre calle 17 y 18, se realizan 15 ML de cerramiento adicional, se Presenta en obra el inspector de Interventoria Javier Leon y la HSEQ Beatriz.

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra.

Fecha: 25/4/2023 Clima: Soleado

Se continuan con la demolición del borde de Pavimento con martillo demoledor Pequeño y llega a obra sardinel VC-510 Para dar inicio a actividades de instalación de sardinel Prefabricado, en la carrera 33a entre calles 17 y 18 San Alonso, se Presenta en obra el ing Javier Leon inspector de interventoria, Se inician labores 7:00 AM con el Personal de Obra (1 Oficial y 3 Ayudantes)

Lina Cristancho — Residente — Interventoria

Inspector de obra

CONTRATO DE OBRA No 022

DE 2023

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

CONSORCIO SANTANDER

2023

INSPECTOR 2

Powered by CamScanner

un maximo de 10 días donde evidencie que existe legalmente la zona de parques en la vivienda.

Maribel Suárez Taborda. Jorge M. Interventoría.
INSPECTOR DE OBRA. Residente

Fecha 01/04/2023.
Clima: Soleado.
Trabajo interno. de oficina consorcio.

Maribel Suárez Taborda. Jorge M. INTERVENTORIA
INSPECTOR OBRA Residente

Fecha 03/04/2023
Clima: Soleado
Trabajo interno de oficina consorcio.

Maribel Suárez Taborda Jorge M.
INSPECTOR OBRA Residente Interventoría.

Fecha 04/04/2023
Clima: Soleado
Trabajo interno de oficina consorcio.

Maribel Suárez Taborda Jorge M. Interventoría
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE

Fecha 05/04/2023
Clima. Soleado.
Trabajo interno de oficina consorcio.

Maribel Suárez Taborda. Jorge M. Interventoría
INSPECTOR OBRA RESIDENTE

Fecha 06/04/2023 al 07/04/2023 Receso Semana Santa.
Fecha 10/04/2023
Clima: Soleado.
Se realiza trabajos de acondicionamiento de inicio de Obra (campamento) y funde baldes para cerramiento de

Powered by CamScanner

zona a intervenir, se hace recomdo con maestros por la zona.

INSPECTOR OBRA Residente. Interventoría

Fecha 11/04/2023.

Clima: Nublado.

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR 1.

- SE INICIA ACTIVIDADES DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL FRENTE DE LOS PINOS CRA 34 ENTRE CALLE 12 Y 13, REALIZANDO EL CERRAMIENTO DEL AREA A INTERVENIR.

- EL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA SIN DOTACION Y SIN (EPP), TAMPOCO SE MUESTRAN LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL.

- POR ORDEN DE HSQE DE INTERVENTORIA SE LE INFORMA A LA ING MELISSA INSPECTORA DEL CONTRATISTA QUE DE PARE LA ACTIVIDAD HASTA TENER TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES AL TEMA DE AFILIACIONES Y DE DOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Fecha 11/04/2023

Clima: Nublado

Se inician actividades de cerramiento en el área a Intervenir (Cra 34 entre calles 12 y 13 Los pinos) y se termina campamento. en la compañía de la interventoria.

Residente Interventoría

INSPECTOR OBRA.

Fecha 12/04/2023

Clima: Soleado

Se continua con actividades de cerramiento. dejando señalización instalada, se en la zona a Intervenir. (Personal en obra: 1 Oficial y 3 ayudantes)

Se realiza visita en obra de la supervisión de la alcaldia por parte del Ingeniero Edgar Bayona. y la interventora dando el aval de iniciar actividades, tambien se establece el ancho del anden a intervenir de medida 1,50 m incluyendo el sardinel

Powered by CamScanner

se deja claro que las cajas de servicio solo se realzaran.

Muller Suarez Tulcan — Residente — Interventoria

INSPECTOR DE OBRA

Fecha 13/04/2023

Clima: Soleado.

Se inicia actividades de obra a las 7:00 am. Demolición de varias en concreto a cargo del personal en obra (1 oficial y 3 ayudantes) identificando cajas de registro y conexiones de Servicios existentes. Se implementa el PMT en la zona a intervenir (carrera 34 entre calles 12 y 13.) en compañia de la interventora en representación del Inspector Albeiro Rodriguez.

Muller Suarez Tulcan — Residente — Interventoria

INSPECTOR DE OBRA

Fecha 14/04/2023.

Clima: Soleado.

Se inicia actividades de obra 7:00 am continuando con la demolición de varias en concreto a cargo del personal en obra (1 oficial y 3 ayudantes). Por petición de la interventora Ing. Edvar Vera se pasan hilos de esquina a esquina para definir alineamientos llegando a la conclusión de seguir por la linea del sardinel existente y no afectar el ancho de la via existente. Tambien se define el espesor del morteiro (pega) de la Las losetas de 0,05 m, por otro lado nos aprueban irños con el espesor minimo de subbase en la parte peatonal es de 0,10 m y en vehicular 0,20 m determinando en campo segun sus niveles dicho valor.

Muller Suarez Tulcan — Residente — Interventoria

INSPECTOR DE OBRA

Fecha 15/04/2023

Clima: Soleado.

Se continuan actividades de demolición empezando. 7:00 am. en a cargo del personal en obra.

Powered by CamScanner

(1 oficial y 3 ayudantes) identificando cajas de servicio y conexiones existentes.

Marlon Suarez Tula — Residente. — Interventoría

INSPECTOR OBRA

Fecha 17/04/23

Clima: Soleado

Se iniciaan actividades a la 7 am de excavación manual, se recogen escombros por volqueta aprobada por interventoria. Se recabe visita por parte del alcalde Juan Carlos Cardenas. Se continua con actividad de demolición faltantes. Se reciben equipos (Mezcladora, Saltarines y cortadura de pavimento). Personal en obra (2 oficiales y 4 ayuda)

Marlon Suarez Tabla — Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha: 18/04/23

Clima: Soleado.

Se continuan con actividades de excavación manual empezando 7:00 am., se recibe pedido de sardineles prefabricados y materiales. Se recogen escombros por volqueta autorizada por interventoria. Se realiza actividad de corte de pavimento para instalación de sardinel aprobada por mg. Edgar Bayona (Alcaldia) y la interventoria. Personal en obra (2 oficiales y 4 Ayudantes)

Marlon Suarez Tabla — Residente — interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha 19/04/23

Clima: Nublado

Se iniciaan actividades de instalación sardinel UC-S10 y UC-S20 a la 7:00 am; se continua con actividades de demoliaon en zonas de parqueaderos y excavaaón manual en las mismas. (Personal en obra 2 oficiales, 4 Ayudntes)

Marlon Suarez Tabla — Residente — Interventoría

INSPECTOR OBRA

Powered by CamScanner

Fecha 20/04/23

Clima: Nublado / Lluvioso.

Se iniaan actividades de demolicaón de vanas en concreto a las 7:00 am Se realiza actvidad de replanteo en landen intervenido. Se realiza actividad de señalizacaón y cerramiento acopio de materiales. (Personal en obra 2 oficiales y 4 Ayudantes) Se paran actividades 3:00pm pur lluvia.

Muller Suarez Tulcedo — Jayder M. — Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha: 21/04/23.

Clima: Nublado / lluvioso.

Se continuan actividades de instalación de sardinel UC-S10 y UC-S20 a las 7:00 am, se continua con actividades de demolicaón de vanas, excavacaón manual y replanteo zona a intervenir. Personal en obra (2 oficiales y 4 Ayudantes). Se recogen escombros por volqueta autorizada.

Muller Suarez Tulcedo — Jayder M. — Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha: 22/04/23.

Clima: lluvia.

Se continua con actividades de instalación de sardinel y replanteo a la 7:00am. (Personal en obra: 2 oficiales y 4 Ayudantes) Se paran actividades 8:30 am por lluvias.)

Muller Suarez Tulcedo. — Jayder M. — Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA

Fecha: 24/04/23

Clima: Soleado.

Se inician actividades de cerramiento en la caltera 34 entre calles 13 y 14 Barrio Los Pinos. Se implementa PMT y señalizacaón de zona a intervenir. Actividad de limpieza y aseo.

Muller Suarez Tulcedo — Jayder M. — Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA

Powered by CamScanner

Fecha 25/04/23

Clima: Soleado

Se inician actividades de realce cajas de servicios publicos a las 7:00 am (carrera 34 entre calle 12 y 13) Se Comienza con actindades de demolición en la crr 34 entre calles 13 y 14, se realiza jurnada de aseo y limpieza. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes.

Muller Suarez Tulcan — Jayder M. Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA

Fecha 26/04/23

Clima: Soleado

Se continua con actividades de demolición en Cr 34 entre calles 13 y 14 y a su vez se inicia actividad de excavación manual. Se recogen escombros por volqueta autorizada. Se reabe pedido loseta. Se realiza actividades de aseo y limpieza. Personal en obra (1 oficial y 4 Ayudantes).

Muller Suarez Tulcan — Jayder M. Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha 27/04/23.

Clima: Soleado.

Se continua con actividades de demolicón y excavación manual en la crr 34 entre calles 13 y 14. Se realiza actividades de Aseo y limpieza Personal Obra (1 oficial y 4 Ayudantes)

Muller Suarez Tulcan — Jayder M. Residente — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha 28/04/23.

Clima: Soleado.

Se continua con actividades de demolicón y excavación manual en la Crr 34 entre calles 13 y 14. Se realiza realce caja de servicios publicos e instalación de sardinel UC-S10. en la crr 34 entre calles 12 y 13 a su vez se implementa

Powered by CamScanner

jornada de aseo y limpieza. Personal en obra (4 ayudantas y 1 oficial). Se recogen escombros.

Muleby Sevy Tulaba — Jayde M. — Residente — [signature] — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Fecha 29/04/23.

Clima: Soleado.

Se continua con actividades de demolicion, excavacion manual y replanteo de terreno (cr 34 entre calles 13 y 14) Se continua con actividades de instalacion de sardinel UC-S20 en cr 34 entre calles 12 Y 13. Se implementa jornada de aseo y limpeza. Personal Obra (1 oficial y 4 Ayudantes).

Muleby Sevy Tulaba — Jayde M. — Residente — [signature] — Interventoria

INSPECTOR OBRA.

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 3

Powered by CamScanner

31/03/2023
Trabajo en oficina.

Inspector de Obra — Residente — Interventoria

03.04.2023
Trabajo en oficina.

Inspector de obra — Residente

04-04-2023
Clima Soleado
Trabajo en oficina

Inspector de obra — Residente

05-04-2023

Trabajo en oficina

Inspector Obra — Residente

10-04-2023
clima soleado

Recibimiento de material para el campamento provisional en pinos y material para cerramiento en vegas de momonico

11-04-2023
clima soleado
Se realizó la elaboración de delineadores para el cerramiento en vegas de momonico

Residente

Powered by CamScanner

12-04-2023
clima soleado
Se acondicionó la bodega para los elementos y materiales de vegas de Monorco.
instalación de los delineadores para instalar la tela verde de cerramiento.
visita del supervisor de infraestructura Ing. Bayona, Ing. Vladimir Polo director y Jefe de interventoría

Inspector de obra — Residente

13/04/2023

Acondicionamiento de la nueva tela de cerramiento. + Sendero peatonal

Inspector de obra — Residente

14/04/2023 clima 23°c

Se inicia intervención de obra demolición de bordillo y excavación a las 7:00 AM con la presencia de
1 Inspector
1 Residente
1 HSEQ
1 Maestro
1 oficial
3 ayudantes
2 paleteros
Se realiza hombres J retiro de arbustos (duranta) 85 unidades
Según visita del supervisor de infraestructura Ing. Bayona el día 12-04-23 autoriza

Powered by CamScanner

prolongar 10.50m mal tomando la curva de la via para un total de 42m y prolongar hacia la via, desde el paramento 1.50m hacia la via. estuvieron presentes tambien Vladimir Polo Director y jefe de interventoria, el interventor Edward Javier León.

Oscar Parra
Inspector de obra

Jurpeim
Residente

15/04/2023

clima Soleado.
Se realizo trabajo de demolicion de resto de bordillo existente y excavacion
Se encontraron 3 cajas palo a Tierra. cerca a los nichos de los contadores de energia de la empresa de comunicaciones TIGO UNE.
Se obtuvo una rasante en concreto reforzado de (0.10 x 0.35) la estructura de la vecindad contigua.
visita deporte a la contraloria

Oscar Parra
Inspector de obra

Jurpeim
Residente

17/04-/2023

Se continuan trabajos de demoliciones y excavacion para sardinel nuevo. Se reciben 10 señales viales informativas y 2 malletines. tambien se reciben 100 sacos para disposicion residuos solidos. la residente autoriza depositar los residuos solidos en la parte superior para facilitar el cargue del material.
Ingreso el ayudante Juan Gabriel Mendoza

Powered by CamScanner

Visita de los Señores Ing. Pedro Ballesteros y el Ing. Ivan Vargas de la alcaldia para supervisar y garantizar la via peatonal

Oscar Pardo
Inspector de obra

Jorge M.
Residente

18-04-2023

Se continúa con replanteo para el nuevo sardinel demolicion de zapata y piso de los nichos de los contadores de energia de Tigo.
Excavacion en la cerca con lomo para instalacion de la loseta.
Visita del ing. Eduard vera para definir el entronque hacia la via para garantizar el ancho y punto peatonal. Se retiran 4m³ de escombros

Oscar Pardo
Inspector de obra

Jorge M.
Residente

19-04-2023
Se continúa con la demolicion de 0.10m de zapata de la estructura con aprobacion del ing Javier Leon replanteo del terreno para colocacion del sardinel nuevo, se retiran 4m³ de tierra. Replanteo para instalacion de la loseta excavacion
Segun reunión de comite el dia de hoy en presencia del Supervisor del contrato, Ing. Edgar Bayona, interventoria, Vladimir Polo, el ing Eduard Vera y Consorcio se determino revisar en sitio la viabilidad de cerrar la calzada, segun indicaciones dadas se debe hacer levantamiento de via existente

Powered by CamScanner

y realizar apiques para revisar la raiz del árbol. Otro para ver si se puede ampliar la via en el costado oriental.

Oscar Parra
Inspector
Jayder H.
Residente

20-04-23

continuan trabajos de reperfilado para instalar losas, se realiza apique al lado del árbol del costado oriental. hay 2 capas de relleno; gas y agua (llave en cuadrante y llave de paso) en presencia del interventor se revisa medida de la excavación por reperfilado: 42m x 1.20 x 0.10 regar suelo hay que retirar la capa vegetal. se presta a los pinos 2 alineadores o colombinas Se presentan lluvias a las 2:48 PM se suspende obra. continua lluvia; se presenta retraso en obra x lluvias toda la tarde.

Oscar Parra
Inspector de obra
Jayder H.
Residente

21/04/2023

Se realizó limpieza de barro, el candado de la bodega lo trataron de abrir, se solicita una cadena de 1 metro para mas seguridad.
Se socializó el avance de la adecuación del andén con la JAC, con HSEQ y Gestión Social se les paso en conocimiento la posible ampliación de la franja de circulación peatonal a 2m, el tratamiento a las palmas y posible alargue de la franja de circulación. Recogido de escombro y Tierra aprox 6m³. Se van 3 ayudantes para los pinos: Samuel Ernesto, Emiliecto Vides y Juan Gabriel Mendoza para regresar después de lluvia

Según visita del interventor ing. Edward Vega y el ing. Oscar parada se determinó la ampliación de la franja de circulación peatonal a 2m que inicial era de 1.5m. se autoriza tomar parte de la calzada donde estime conveniente y el costado oriental instalar el nuevo sardinel desde la curva hasta donde inicia la nueva franja. garantizar los 5m a mano si se queda de calzada. Tambien realizar el empalme con el andén existente. construir 2 rampas; una en la curva y la otra al lado del sumidero donde va a terminar la franja de circulación. construir al borde al lado de los arboles (contenedor de raiz) y de acuerdo a ello, se inician labores de corte de piso en via y demolición. Tambien autoriza el ing Edwar Vega la demolición del bordillo existente del costado oriental desde la curva hasta en frente del donde se empalma la franja con el andén existente, adecuar de acuerdo a la altura del sardinel, prolongación de la franja de circulación hasta el sumidero (inicial) 23.5m

Edwar Rojas
Inspector obra

Interventor

22-04-2023

Dia Nublado con lluvias de mediana intensidad desde las 6:00 ms.
Continúan trabajos de demolición en la parte superior de la via. Visita de la ing. Illana para verificar el avance de obra para el empalme con el andén existente hay que mirar la inclinación a 1.60m

Edwar Rojas
Inspector de Obra

Interventor

Powered by CamScanner

24-04-23

Se calcula la excavación para sardinel en la ampliación de la vía; la excavación para los estes; todo lo que falte de la ampliación de la vía. excavación ampliación anden $1.62m^3$ excavación para losetes adicional $0.20m: 2.1m^3$ se recogen en volqueta $5m^3$ aprox de escombros un ayudante falto el día de hoy: el señor Samuel Rovira. el señor pedro administrador de dicha asunción expresa seguir los trabajos en la parte exterior donde estan los contadores de las antenas, vió la tapa con los pasillos en acero expuestos.

Oscar Jurado
Inspector de obra

Jonathan
Residente

25-04-2023

Visita del interventor Ing. Edwar Vera realizamos en las rampas 1.50 mas los hombros y otra al finalizar el sumidero. tambien confirma que de el empalme sea fundido y encerrado se continuan trabajos de instalación de sardinel nuevo.
Reunión en la oficina 1:30 pm en cabeza del ing. encargado para despejar dudas.
el ayudante Samuel Rovira fue trasladado al frente de pinos

Oscar Jurado
Inspector Cobr

Jonathan
Residente

26.04-23

se continuo la instalación de sardineles se reciben 10 discos de Coste y 6 se envian

Powered by CamScanner

pero pinos (3 para S. alonso y 3 pinos) se inicio cerramiento a la extensión de 23.5m con tela de cerramiento. esto pendiente la decisión de los arboles que interfieren en ese tramo. Levantar a nivel el sumidero. Según informe del ing. Eduad Vega retiran 30 bolsas de cemento para S. alonso de los 80 que llegaron. pendiente el cambio de malla gallinero; no era galvanizada.

Inspector de obra — Contratista

27-04-23

Se inician trabajos en el tramo prolongado por la calle 10 hasta el sumidero y realizar rampa de acceso. (23,5m)
se inician tambien trabajos de excavación localización y replanteo y demolición de bordillo existente.

Inspector de obra — Contratista

28/04/2023

Se continúa trabajos de demolición y excavación. ingresa nuevo ayudante Diomedes Mendoza.
De acuerdo a la visita realizada por funcionarios de la alcaldia: el ing. Vladimir Polo; ing Nidia interventoria y Consorcio Suntrader para decidir el tema de los palmas y arboles que obstaculizan el trazo de la franja peatonal y se decide: Trasplantar 3 palmas, las mas jovenes

Powered by CamScanner

y eliminar los otros 2 que son más grandes, y reposición de ellos. en cuanto a los 2 arboles y el pino no se pueden quitar. por tanto se determinó realizar la poda a 1,40 m. ya que era de 2m; para proteger la raíz y raíces de los arboles; en cuanto a las raíces indicó que se debían cortar y aplicar cicatrizante. se retiran 3m³ de tierra

Oscar Posada
Inspector de obra

Jorge M.
Residente

29-04-23

continuamos trabajos de demolición de bordillo existente y excavación en el tramo prolongado hacia el sumidero.

Oscar Posada
Inspector de obra

Jorge M.
Residente

02-05-2023

Continuamos con excavaciones y demoliciones para instalación de sardinel.
se suelda faldon de cortete para colombinas en madera rolliza para el cerramiento del costado oriental 28,6 m

Oscar Posada
Inspector de obra

Jorge M.
Residente

03-05-2023

Se Realizan cortes en la vía para alinear los sardineles 20,2 m.
se realiza el cerramiento al costado oriental 28,6 m

Powered by CamScanner

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 4
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	1	**Periodo:**	09/4/2023 AL 15/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Instalación de cerramiento e instalación de PMT

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Estado final de la instalación de cerramiento y del PMT

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Estado inicial del andén antes de su intervención

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Demolición manual y mecánica de andenes y sardineles

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Estado inicial del andén antes de su intervención

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Demolición manual y mecánica de andenes y sardineles

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SEMANA 4
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	1	**Periodo:** 09/4/2023 AL 15/04/2023
		Área:	TÉCNICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1			

7



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Estado inicial del andén antes de su intervención

8



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Demolición manual y mecánica de andenes y sardineles

9



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

10



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

11



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

12



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 5
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	16/4/2023 AL 22/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Excavación manual para instalación de sardineles

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Excavación manual para instalación de sardineles

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Excavación manual para instalación de sardineles

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Excavación manual para instalación de sardineles

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Instalación de sardineles

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Instalación de sardineles

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 6
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	23/4/2023 AL 29/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Durante el replanteo de andenes

2



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del replanteo de andenes

3



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Durante el replanteo de andenes

4



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del replanteo de andenes

5



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Realce de sumideros

6



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del realce de sumideros

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 6
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	23/4/2023 AL 29/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

7



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Antes del realce del sumidero

8



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del realce del sumidero

9



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Antes del realce de cajas

10



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del realce de cajas

11



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Antes del realce de cajas

12



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 12 y 13
Descripción:	Después del realce de cajas

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 6
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	23/4/2023 AL 29/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

13



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Antes del cerramiento

14



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Después del cerramiento

15



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Antes de la protección de los sumideros

16



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Protección de los sumideros

17



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Antes de la intervención del anden peatonal

18



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Demolición de anden peatonal

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 6
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	23/4/2023 AL 29/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

19



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Antes de la intervención del anden peatonal

20



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Demolición de anden peatonal

21



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Antes de la intervención del anden peatonal

22



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Excavación manual sobre anden peatonal

23



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

24



Localización:	Comuna 13 Oriental, Barrio Los Pinos Cra 34 entre calle 13 y 14
Descripción:	Levantamiento de actas de vecindad

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SEMANA 6
ENTIDAD CONTRATANTE:	**Alcaldía de Bucaramanga**	**Informe No.**	2	**Periodo:**	23/4/2023 AL 29/04/2023
		Área:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GR1				

1



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

2



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

3



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

4



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

5



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

6



Localización:	Comuna 14 Morrorico, Barrio Limoncitos
Descripción:	Socialización del proyecto con la comunidad

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				LA VEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	4	**Periodo:**	10/04/23 AL 15/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inspeccion para iniciar cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inspeccion para iniciar cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implementacion de cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	instalacion de polisombra verde y azul



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	instalacion de polisombra verde y azul



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	instalacion de polisombra verde y azul



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implemetacion de PMT (sendero peatonal)



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implemetacion de PMT (sendero peatonal)



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implemetacion de PMT (sendero peatonal)



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implemetacion de PMT (sendero peatonal)



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Implemetacion de PMT (sendero peatonal)



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Inicio de excavacion para sardinel y demolicion

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL			SAN ALONSO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	4	**Periodo:**	10/04/23 AL 15/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Descripcion	cerramiento



Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento



Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento



Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento



Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento



Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento







Descripcion	colombinas en concreto para cerramiento



Descripcion	cerramiento con polisombra verde y azul



Descripcion	cerramiento con polisombra verde y azul



Descripcion	cerramiento con polisombra verde y azul



Descripcion	cerramiento con polisombra verde y azul



Descripcion	implementacion sendero peatonal (PMT)



Descripcion	implementacion sendero peatonal (PMT)



Descripcion	demolicion placa piso





	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				LA VEGA (SEMANA 5)
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	5	**Periodo:**	17/04/23 AL 22/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Demolicion de Sardinel



2

Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Demolicion de Sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Demolicion de Sardinel



4

Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Demolicion viga existente



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Excavacion para nuevo sardinel



6

Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	escavacion para placa pisdo de anbden en adoquin



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion talud para ampliar el paso peatonal

8



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	ingresa volqueta autorizada para retiro de escombros



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion para nuevo sardinel

10



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion para nuevo sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion para nuevo sardinel

2



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	limpieza y retiro de escombros en lugar de trabajo



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	corte y demolicion de viga existente



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	limpieza del punto de acopio de escombros



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	limpieza de lugar de trabajo en excavacion de placa piso



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion para nuevo anden



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion para nuevo anden



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion y corte para ampliacion de la via



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	corte y demolicion de placa piso para la ampliacion del sendero peatonal



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	corte y demolicion de placa piso para la ampliacion del sendero peatonal



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	corte y demolicion de placa piso para la ampliacion del sendero peatonal



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	corte y demolicion de placa piso para la ampliacion del sendero peatonal

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				LA VEGA (SEMANA 6)
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	6	**Periodo:**	22/04/23 AL 29/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Prolongacion de cerramineto



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Demolicion de placa vial



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Instalacion de sardinel



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	Cerramiento



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	excavacion



Localización:	Calle 10 vegas de Morrorrico
Descripción:	señalizacion

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SAN ALONSO (SEMANA 5)
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	5	**Periodo:**	17/04/23 AL 22/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:		**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Acopio de escombros



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Acopio de escombros



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso para instalacion de adoquin



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Ingresdo volqueta, para retiro de escombros



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Corte de placa piso para franja de ajuste



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	limpieza de lugar de trabajo



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	limpieza de escombros y del sitio de trabajo



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	recoleccion de escombros en volqueta autorizada



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Asegueran con madera rolliza el cerramiento



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	Demolicion de placa piso



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	demolicion placa piso



Localizacion	San Alonso, cra 33A entrre calles 17 y 18
Descripcion	demolicion placa piso

	REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL				SAN ALONSO (SEMANA 6)
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**	**Informe No.**	6	**Periodo:**	22/04/23 AL 29/04/23
		Area:	TÉCNICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	**CTO. OBRA No.**		22 DE 2023	
INTERVENTOR:	JESAK SAS	**CTO. INTERVENTORÍA No.**		429 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER				



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Demolicion de placa piso



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Retiro de escombros en punto de acopio



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Excavacion Manual



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Retiro de escombros en punto de acopio



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10



Localización:	Cra 33A San Alonso entre calles 17 y 18
Descripción:	Instalacion sardinel A-10

COMITE DE SEGUIMIENTO

NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. 1 DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander

LUGAR: Sala Juntas Interventoría FECHA: 14/Abril/23 HORA: 8:00 AM.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Vladimir Pob Paz	Jesak SAS	Director I/ria	—	3108118774	
Beatriz León Suárez	Jesak SAS	Profesional HSEQ	beatrizleon3@hotmail.	3022375206	
Eskedy Carto Aguilar	Jesak SAS	Profesional Social		3104622104	
Carol Andrea Ayala	Consorcio Santander	Profesional Social		3223094703	
Oscar Parada	Consorcio Santander	Inspector Obra	—	3178188384	
Ernesto Montañez	C. Santander	Director		3102213620	
Edgar Bayona Flórez	Sec. Infraest	Supervisor Int.	ebayona@bucaramanga.gov.co	3174602934	
Alexander Rueda Cuevas	Sec Infraestructura	Apoyo supervisor HSEQ	arq.alexanderdiazrueda@hotmail.com	3154434504	
Bernardo Suárez Cueto	Consorcio Santander		inspectorbog@gmail.com	3104966325	
LUIS ILDEMAR ORLANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	RESIDENTE DE OBRA	residentedeobra@gmail.com	3204936435	
Edward Ricardo Díaz P	JESAK SAS	Residente Interventor	edwar.diaz@jesak.com	3185184445	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 19/Abril/23

Componente Social.

Se ha dado cumplimiento a compromisos y actividades, se recibió el informe mensual. Se programa para esta semana socialización la Universidad y la aurora para el 21/Abril. Estamos a espera del Frente limoncito. En el frente San Alonzo frente al batallon la Comunidad solicita Rampas, sin embargo no todas tienen en la escritura la rampa. Para predios donde hay locales comerciales que no son usados como garages no se autoriza la construccion de rampas. El supervisor requiere que los Dueños de predios presenten los planos aprobados donde se apruebe la rampa. Y para predios donde se evidencie que ingresan Vehiculos y utilizan parqueadero dentro del predio se dejará la rampa.

Componente Hseq.

Se cumplieron compromisos pactados en el comite anterior. Se tienen pendientes algunas afiliaciones. Se tiene cumplimiento de dotación y elementos de P.P. Se han implementado los PMT. El contratista envió el MAO Version 4 ayer 18/Abril23 para revisión de Interventoria. Se debe enviar oficio a la CDMB para informar sobre los traslados de las palmas en el Frente la vega. Se debe informar el sitio donde se va a trasladar. El contratista debe presentar el APU del traslado de las palmas.

Componente Técnico.

Actualmente se tiene un retraso del 8,04%. El contratista debe presentar plan de contingencia y justificación de retrasos. Se Aprueba al contratista por el cumplimiento del Flujo de inversiones. Se solicita presentar el plano o esquema del Frente vega a escala.

En el Frente San alonzo se define por parte de supervisor dejar el sardinel en la misma linea actual debido a la cantidad de postes de media tensión que quedarian sobre la calzada con el perfil vial. Se dejará en promedio 2,5 de F.A. y 1,5. F.C.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ABRIL
Aclaración diseño barrio San Cristobal	Interventoría - Entidad	Viernes 21 de 2023.
APU no previstos	Contratista	Viernes 21 de 2023
Actas de Vecindad de Inicio	Contratista	Martes 25 de 2023. Actas de vecindad, la comunidad y la Junta
Programación de Reuniones de Socialización de Inicio de todas las frentes	Contratista	Sabado 22 de 2023
Oficio a la CDMB para informar el traslado de los polvos.	Contratista	Martes 25 de 2023
Envio de oficio informando costos por los cruces de los retiros justificados	Contratista	Viernes 21 de 2023
Plan de contingencia meta a 15 días y a 30 días	Contratista	Viernes 21 de 2023.

Powered by CamScanner

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO								
FRENTE DE OBRA :								
PERIODO:	01 A 30 DE ABRIL DE 2023							
RESIDENTE INTERVENTORIA:	EDWARD RICARDO VERA							
ITEM	**PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD**	**ponderación**	**FRENTES DE INTERVENCION**			**% de cumplimiento**	**OBSERVACIONES**	**CALIFICACION**
		100%	**SAN ALONSO**	**PINOS**	**LA VEGA**			**91%**
1	**Señalización general frente**	**33%**						**30%**
	Señales fijas	10%	SI	SI	SI	100%		10,00%
	Señales moviles de aproximación	20%	SI	SI	SI	100%		20,00%
	Señalización luminosa	3%	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Cerramiento en tela- lona	10%	SI	SI	SI	100%		10,00%
2	**Manejo peatonal**	**45%**						**43%**
	Estado de Señalización	12%	SI	SI	SI	100%		12,00%
	Delineadores tubulares y cinta plastica	25%	SI	SI	SI	100%		25,00%
	Paletas Pare - Siga	4%	N/A	N/A	SI	80%	Se evidencia falta de señalizacion en el fin de obra	3,20%
	Barricadas y/o maletines	4%	N/A	N/A	SI	80%	Se evidencia falta de maletines en la zona occidental del frente	3,20%
3	**Personal asignado al PMT**	**18%**						**14%**
	Asesor de transito	4%	N/A	N/A	N/A	0%		0,00%
	Pmt vigente aprobado	4%	SI	SI	SI	100%		4,00%
	Controlador de tráfico (minimo 2)	10%	SI	SI	SI	100%		10,00%
4	**Actividades de contigencia**	**4%**						**4%**
	Atención oportuna	4%	SI	SI	SI	100%		4,00%

Nota 1: Para el item que no aplique la calificación será del 100%

Nota 2: Para la calificación general del periodo de corte de promediara el total de las semanas del periodo por frente



Firma:
Residente de interventoria
ING EDWARD RICARDO VERA R.

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

CONTRATO N°:	No 22 de febrero 24 de 2023
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-LP-014-2022
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. GRUPO 1
No. DE RP Y FECHA	No. 3010 de febrero 27 de 2023
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP 3010
FUNTES DE FINANCIACION	Recursos propios y recursos de presupuestos participativos
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$569,832,522.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER NIT: 901677862-6
VALOR CONTRATO:	$1,961,400,000.00
PLAZO:	Cuatro (04) Meses
INTERVENTOR CONTRATO:	JESAK SAS
ANTICIPO (30%)	$569,832,522.00
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	Ing. Edgar Baycna Flórez
FECHA DE INICIACIÓN:	Marzo 16 de 2023
AVANCE FINANACIERO	0,00%
AVANCE FÍSICO	2,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:	Julio 15 de 2023
MUNICIPIO:	Bucaramanga - Santander
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga el veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil veintitrés (2.023), se reunieron en la secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **Iván José Vargas Cárdenas,** secretario de **Infraestructura** Municipal, **Vladimir Polo Paz**, representante legal de la firma **JESAK SAS**, interventor de obra y **Ernesto Montañez Mora**. representante legal del **CONSORCIO SANTANDER**, Contratista de obra, con el fin de aclarar y ordenar el valor del anticipo del contrato;

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato establece en la cláusula 6 "Anticipo y/o pago anticipado", que el valor del anticipo es equivalente al 30% del valor total de las actividades del contrato. sin incluir el valor correspondiente al fondo de reajuste de precios.

2. El valor del contrato, está establecido en la propuesta económica del proponente, correspondiendo de la siguiente forma:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1,899,441,740.00
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 61,958,260.00
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1,961,400,000.00

3. Que por aplicación incorrecta de la forma de pago del anticipo en el Acta de Pago del Anticipo del 24/04/2023, se contempló el valor base para obtener el 30% del valor del anticipo, el valor total de las obras correspondiente a $ 1,961,400,000.00 (incluido el fondo de reajuste de precios), cuando debe ser sobre el valor del subtotal de obras, correspondiente a $ 1,899,441,740.00 (sin incluir el valor correspondiente al fondo de reajustes).

4. Que a la fecha no ha sido generada la tarea de pago del anticipo a la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, a través de la plataforma del secop ii.

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

ACUERDAN:

Corregir el valor de anticipo a pagar, consignado equivocadamente en el Acta de Pago de Anticipo del 24/04/2023, autorizando la entrega del anticipo al contratista en la suma de **Quinientos sesenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil quinientos veintidós pesos. ($569,832,522.00) m/cte,** ajustado de acuerdo a lo establecido a la cláusula 6. "ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO" del contrato de obra N° 22 del 2023.

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

Vladimir Polo Paz
R.L. JESAK SAS
Interventor

Ernesto Montañez Mora
R.L CONSORCIO SANTANDER
Contratista

Iván José Vargas Cardenas
Secretario de Infraestructura Municipal

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 030

Bogotá D C, 05 de abril de 2023

Señores
JESAK
Att// VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal
Interventoría del contrato.
jesak429grupo1@gmail.com

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Entrega de Plan de Contingencia.

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega de Plan de Contingencia de acuerdo a las necesidades de la obra en avance y cumplimiento de actividades programadas.

De acuerdo a lo solicitado a corto plazo se tiene contemplado activar los siguientes sectores.

- **LOS PINOS**

PERSONAL	PINOS Cra. 34 entre Calle 13 y 14	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
2 Oficiales y 4 Ayudantes	Demolición de varias en concreto																		
	Excavación manual																		
	Instalación sardineles																		
	Instalación sub base granular 3/4																		
	Malla, mortero de pega y Loseta																		

En la programación actual se tenía contemplado activar este frente de manera secuencial, una vez terminada la obra en la Cra 34 entre calle 12 y 13, se iniciaba la de la Cra. 34 entre calle 13 y 14, debido a la solicitud y necesidad del proyecto en la actualidad éste frente ya se encuentra activo desde el día 25 de abril.

CONSORCIO SANTANDER

- **SAN ALONSO**

PERSONAL	SAN ALONSO Cra. 33a entre Calle 18 y 19	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						SEMANA 5					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
2 Oficiales y 6 Ayudantes	Demolición de varias en concreto																														
	Excavación manual																														
	Instalación sardineles																														
	Instalación sub base granular 3/4																														
	Malla, mortero de pega y Loseta																														

En la programación actual se tenía contemplado activar este frente de manera secuencial, una vez terminada la obra en la Cra 33A entre calle 17 y 18, se iniciaba la de la Cra. 33 entre calle 18 y 19, debido a la solicitud y necesidad del proyecto en la actualidad éste frente se proyecta para activación inmediata.

- **LA UNIVERSIDAD**

PERSONAL	UNIVERSIDAD Cra. 29 entre Calle 10 y 11	D	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3					
		1	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
	Socialización																			
2 Oficiales y 4 Ayudantes	Demolición de varias en concreto																			
	Excavación manual																			
	Instalación sardineles																			
	Instalación sub base granular 3/4																			
	Malla, mortero de pega y Loseta																			

- **LA AURORA**

PERSONAL	AURORA Calle 31 entre Cra. 28 y 29	D	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3					
		1	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
	Socialización																			
2 Oficiales y 4 Ayudantes	Demolición de varias en concreto																			
	Excavación manual																			
	Instalación sardineles																			
	Instalación sub base granular 3/4																			
	Malla, mortero de pega y Loseta																			

Se tiene programado inicio de contratación el 03 de mayo y posterior inicio de actividades el 08 de mayo, activación que fue corrida ya que el sector de La Universidad presenta manifestaciones lo cual genera alteración de orden publico e incertidumbre en la ejecución de las actividades.

CONSORCIO SANTANDER

A largo plazo el Consorcio Santander proyecta iniciar actividades en 30 días en los frentes de los Barrios Limoncito y Albania.

Cordialmente,



ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: LIVT
Aprobó: OAP

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

CONTRATO:	CONTRATO DE CONCESIÓN No 0368 DE 2004	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.**	**001**
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE TRES ESQUINAS LA PUNTA – CUROS LA PUNTA; LOS SANTOS.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER		
INTERVENTOR:	ING. VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	16 DE MARZO DE 2023
SUPERVISOR:	ING. EDGAR BAYONA FLÓREZ	**PERIODO ACTA FINAL:**	25 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO BUCARAMANGA	**TOTAL A PAGAR ACTA:**	**$ 127.042.162,00**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
				PRELIMINARES								
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00	770,04	$ 1.771.092,00	770,04	$ 1.771.092,00
Subtotal								**$ 15.356.640,00**				
				DEMOLICIONES								
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00	93,29	$ 19.394.991,00	93,29	$ 19.394.991,00
Subtotal								**$ 270.062.100,00**				
				EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00	33,32	$ 2.558.976,00	33,32	$ 2.558.976,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00	73,04	$ 15.404.136,00	73,04	$ 15.404.136,00
Subtotal								**$ 284.279.700,00**				
				ESPACIO PUBLICO								
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00	368,6	$ 50.940.520,00	368,6	$ 50.940.520,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00	166,16	$ 14.073.752,00	166,16	$ 14.073.752,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00	0	$ -	0	$ -
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00	0	$ -	0	$ -
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00	0	$ -	0	$ -
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00	0	$ -	0	$ -
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00	0	$ -	0	$ -
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00	0	$ -	0	$ -
Subtotal								**$ 1.134.170.160,00**				
				OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00	4	$ 576.800,00	4	$ 576.800,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00	2	$ 489.000,00	2	$ 489.000,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00	0	$ -	0	$ -
Subtotal								**$ 47.205.700,00**				
				CARPINTERIA METÁLICA								

16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00	0	$ -	0	$ -
Subtotal								**$ 57.423.220,00**				
				ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00	0	$ -	0	$ -
Subtotal								**$ 18.070.520,00**				
				PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00	0	$ -	0	$ -
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00	0,35	$ 21.832.895,00	0,35	$ 21.832.895,00
Subtotal								**$ 72.873.700,00**				
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.899.441.740,00**		$ 127.042.162,00		$ 127.042.162,00

FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS		$ 61.958.260,00
INTERVENTORIA		
	VALOR TOTAL OBRA	**$ 1.961.400.000,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	32%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	37%

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	1 PRELIMINARES	**UNIDAD**	M²	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	770,04	**VALOR UNIDAD**	$ 2.300,00
ÍTEM:	1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO							
Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 1	4,00		114,00	$ 2.300,00	456,00	m²	$ 1.048.800,00
LOS PINOS							
Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental	1,60		56,20	$ 2.300,00	89,92	m²	$ 206.816,00
Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental	1,60		58,20	$ 2.300,00	93,12	m²	$ 214.176,00
LA VEGA							
Calle 10 vegas de morrorico	2,00		65,50	$ 2.300,00	131,00	m²	$ 301.300,00
				TOTAL	**770,04**		**$ 1.771.092,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	05 de mayo de 2023

CAPITULO:	2 DEMOLICIONES	**UNIDAD**	M³	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	93,29	**VALOR UNIDAD**	$ 207.900,00
ÍTEM:	2.1 DEMOLICIÓN DE VARIAS EN CONCRETO, INCLUYE						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Demolición	1,500	0,180	12,900	$ 207.900,00	3,48	m³	$ 724.115,70
	1,900	0,170	19,000	$ 207.900,00	6,14	m³	$ 1.275.882,30
	0,900	0,170	12,900	$ 207.900,00	1,97	m³	$ 410.332,23
	0,150	0,350	26,900	$ 207.900,00	1,41	m³	$ 293.606,78
	2,400	0,170	1,000	$ 207.900,00	0,41	m³	$ 84.823,20
	1,500	0,160	30,000	$ 207.900,00	7,20	m³	$ 1.496.880,00
	4,000	0,350	16,400	$ 207.900,00	22,96	m³	$ 4.773.384,00
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							
Demolición	1,330	0,170	26,600	$ 207.900,00	6,014	m³	$ 1.250.364,65
	1,340	0,180	29,600	$ 207.900,00	7,140	m³	$ 1.484.306,21
	0,175	0,350	41,660	$ 207.900,00	2,552	m³	$ 530.493,23
	0,160	0,250	0,650	$ 207.900,00	0,026	m³	$ 5.405,40
	0,160	0,170	3,300	$ 207.900,00	0,090	m³	$ 18.661,10
	1,480	0,200	58,200	$ 207.900,00	17,227	m³	$ 3.581.534,88
	0,175	0,350	58,200	$ 207.900,00	10,185	m³	$ 2.117.461,50
LA VEGA Calle 10a							
Demolición	0,15	0,35	26,30	$ 207.900,00	1,381	m³	$ 287.057,93
	0,15	0,35	10,00	$ 207.900,00	0,525	m³	$ 109.147,50
	0,15	0,35	5,70	$ 207.900,00	0,299	m³	$ 62.214,08
	0,80	0,2	0,75	$ 207.900,00	0,120	m³	$ 24.948,00
	0,7	0,2	4,50	$ 207.900,00	0,630	m³	$ 130.977,00
	0,55	0,18	11,80	$ 207.900,00	1,168	m³	$ 242.868,78
	0,86	0,18	15,21	$ 207.900,00	2,355	m³	$ 489.502,21
				TOTAL	**93,29**		**$ 19.393.966,68**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE COBRO No.:	001
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	PERIODO DE ACTA INICIAL:	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR:	VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	PERIODO DE ACTA FINAL:	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO			FECHA DE EMISIÓN	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	3 EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD	M³	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	33,32	VALOR UNIDAD	$ 76.800,00
ÍTEM:	3.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN Y/O						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18								
Excavación	0,30	0,30	16,50	$ 76.800,00	1,485	m³	$ 114.048,00	
	0,30	0,30	16,30	$ 76.800,00	1,467	m³	$ 112.665,60	
	0,30	0,30	3,50	$ 76.800,00	0,315	m³	$ 24.192,00	
	0,30	0,30	6,40	$ 76.800,00	0,576	m³	$ 44.236,80	
	0,30	0,30	10,00	$ 76.800,00	0,900	m³	$ 69.120,00	
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13								
Excavación	0,30	0,30	34,13	$ 76.800,00	3,072	m³	$ 235.906,56	
	0,30	0,30	22,07	$ 76.800,00	1,986	m³	$ 152.547,84	
	0,30	0,30	58,20	$ 76.800,00	5,238	m³	$ 402.278,40	
LA VEGA Calle 10a								
Excavación	0,50	0,20	42,00	$ 76.800,00	4,200	m³	$ 322.560,00	
	1,20	0,2	42,00	$ 76.800,00	10,080	m³	$ 774.144,00	
	1,00	0,80	4,50	$ 76.800,00	3,600	m³	$ 276.480,00	
	0,2	0,35	5,70	$ 76.800,00	0,399	m³	$ 30.643,20	
				TOTAL	**33,32**		**$ 2.558.822,40**	








OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	3 EXCAVACIONES Y RELLENOS	**UNIDAD**	M³	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	73,04	**VALOR UNIDAD**	$ 210.900,00
ÍTEM:	3.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Instalación Sub Base granular	4,00	0,15	56,20	$ 210.900,00	33,72	m³	$ 7.111.548,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							$ -
Instalación Sub Base granular	1,5	0,15	47,20	$ 210.900,00	10,62	m³	$ 2.239.758,00
	1,5	0,15	48,20	$ 210.900,00	10,85	m³	$ 2.287.210,50
							$ -
							$ -
							$ -
LA VEGA Calle 10a							$ -
Intalación Sub Base granular	2	0,15	59,50	$ 210.900,00	17,85	m³	$ 3.764.565,00
							$ -
							$ -
							$ -
				TOTAL	**73,04**		**$ 15.403.081,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	4 ESPACIO PUBLICO	**UNIDAD**	M²	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	368,60	**VALOR UNIDAD**	$ 138.200,00
ÍTEM:	4.1 CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18								
Construcción espacio público	4,00		44,70	$ 138.200,00	178,80	m³	$ 24.710.160,00	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							$ -	
Construcción espacio público	1,5		47,20	$ 138.200,00	70,80	m³	$ 9.784.560,00	
						m³	$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
LA VEGA Calle 10a							$ -	
Construcción espacio público	2		59,50	$ 138.200,00	119,00	m³	$ 16.445.800,00	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
				TOTAL	**368,60**		**$ 50.940.520,00**	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	4 ESPACIO PUBLICO	**UNIDAD**	M	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	166,16	**VALOR UNIDAD**	$ 84.700,00
ÍTEM:	4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL UC-S10						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Sardinel UC-S10			56,20	$ 84.700,00	56,20	m²	$ 4.760.140,00
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							
Sardinel UC-S10			25,86	$ 84.700,00	25,86	m²	$ 2.190.342,00
			24,60	$ 84.700,00	24,60	m²	$ 2.083.620,00
LA VEGA Calle 10a							
Sardinel UC-S10			59,50	$ 84.700,00	59,50		$ 5.039.650,00
				TOTAL	**166,16**		**$ 14.073.752,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE COBRO No.:	001
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	PERIODO DE ACTA INICIAL:	01 de abril de 2023
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	PERIODO DE ACTA FINAL:	30 de abril de 2023
	INTERVENTOR:	VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	FECHA DE EMISIÓN	Viernes 05 de mayo de 2023

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:	5 OBRAS COMPLEMETARIAS	UNIDAD	UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4,00	VALOR UNIDAD	$ 144.200,00
ÍTEM:	5.1 REALCE DE CAJAS DE SERVICIOS PUBLICOS						

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Realce de cajas servicios públicos				$ 144.200,00	0,00	Und	$ -
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							
Realce de cajas servicios públicos				$ 144.200,00	4,00	Und	$ 576.800,00
LA VEGA Calle 10a							
Realce de cajas servicios públicos				$ 144.200,00	0,00	Und	
				TOTAL	**4,00**		**$ 576.800,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	5 OBRAS COMPLEMETARIAS	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	2,00	**VALOR UNIDAD**	$ 244.500,00
ÍTEM:	5.1 REALCE DE POZOS EMPAS						

SECTOR / TRAMO	**DIMENSIONES** ANCHO	ALTO	LONG	**VR PARCIAL**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**TOTAL**
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Realce pozos Empas				$ 244.500,00	0,00	Und	$ -
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							
Realce pozos Empas				$ 244.500,00	2,00	Und	$ 489.000,00
LA VEGA Calle 10a							
Realce pozos Empas				$ 244.500,00	0,00	Und	$ -
				TOTAL	**2,00**		**$ 489.000,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

JESAK NIT. 901320986-8	**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**	**ACTA DE COBRO No.:**	**001**
	OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER		
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	**PERIODO DE ACTA INICIAL:**	01 de abril de 2023
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK	**PERIODO DE ACTA FINAL:**	30 de abril de 2023
MEMORIA DE CALCULO		**FECHA DE EMISIÓN**	Viernes 05 de mayo de 2023

CAPITULO:	8 PLAN DE MANEJO	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	1,00
ÍTEM:	8.2 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			**VALOR UNIDAD**	$ 62.379.700,00

SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONG	VR PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	TOTAL
SAN ALONSO Cra. 33A entre Calle 17 y 18							
Aseo y limpieza				$ 62.379.700	0,11666667	Und	$ 7.277.631,87
LOS PINOS Cra 34 entre calle 12 y 13							
Aseo y limpieza				$ 62.379.700	0,11666667	Und	$ 7.277.631,87
LA VEGA Calle 10a							
Aseo y limpieza				$ 62.379.700	0,11666667	Und	$ 7.277.631,87
				TOTAL	**0,35**		**$ 21.832.896**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA
ING LAIDE ILIANA VELANDIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING EDWARD RICARDO VERA

NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA N°022 DE 2023

La empresa JESAK **SAS.**, identificado con nit No 901.320.986-8., en calidad de interventoría, me permito certificar como INTERVENTOR, que he recibido a entera satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023, que se describen a continuación:

CONTRATO No.:	022 del 24 de febrero del 2023.	
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-014-2022.	
OBJETO:	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE	
N° DE RP Y FECHA	No. 3010 DE FEBRERO 27 DE 2023.	
VALOR DE RP	$1,265.056.188,00	$696.343.812,00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP 3010.	
FUNTES DE FINANCIACION	Recursos propios Recursos presupuestos	
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$127.042.162,00	
VALOR INICIAL:	$1,961.400.000,00	
VALOR ADICIONAL:	N. A	
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) Meses	
PLAZO ADICIONAL:	N. A	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER	
SUPERVISOR:	Edgar Bayona Flórez	
INTERVENTOR CONTRATO:	JESAK SAS	
ANTICIPO (30%)	$569.832.522,00	
FECHA DE INICIACIÓN:	Marzo 16 de 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N. A	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N. A	
ACTA DE REINICIACIÓN	N. A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Julio 15 de 2023	

MUNICIPIO:	Bucaramanga - Santander
OFICINA GESTORA:	Secretaria de infraestructura

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción dando cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo por parte de la interventoría, de acuerdo del Acta de Recibo Parcial N°1 suscrita el cinco (05) del mes de mayo del año 2023.

Dada en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de mayo del año 2023

Cordialmente,

ING VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING EDWARD VERA REDONDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JESAK
NIT. 901320986-8

Bogotá D.C 10 de mayo de 2023

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Cordial saludo.

De acuerdo con los compromisos adquiridos contractualmente la empresa **JESAK SAS.**, identificado con nit No 901.320.986-8., en calidad de interventoría para el contrato de obra 22 de 2023 GR1, certifica que el plan de calidad-Aprobado mediante oficio JSK-MB-429-038, se esta cumpliendo a cabalidad según los procesos indicados a entera satisfacción de las actividades en el periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023

Que las actividades fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría dando cumplimiento sobre el plan de calidad empleado durante el periodo.

Dada en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de mayo del año 2023

Cordialmente,



ING VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ING EDWARD VERA REDONDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 429 de 2022
INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

INFORME HSEQ INTERVENTORÍA

Firma	Beatriz León.	
Nombre	ING. BEATRIZ LEON SUAREZ	ING, VLADIMIR POLO PAZ
Cargo	PROFESIONAL HSEQ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	ELABORÓ	APROBÓ

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

BUCARAMANGA

2023

Powered by CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 4
1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 5
4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 7
4.1 Recurso Humano Interventoría. 7
4.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 7
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 8
5.1 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 8
5.1.1 Seguridad Social. 8
5.1.2 Recurso Humano. 8
5.1.3 Capacitación y Sensibilización del Personal. 10
5.1.4 Exámenes Médicos. 11
5.1.5 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 11
5.1.6 Puntos de Hidratación. 12
5.1.7 Gestión de Tareas. 12
5.1.8 Inspecciones y Preoperacionales. 12
5.1.9 Elementos de Protección Personal EPP. 12
5.1.10 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. 13
5.1.11 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 13
5.1.12 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 14
5.2 Plan de Calidad. 14
5.3 Manejo Ambiental en la Obra. 15
5.3.1 Fuente de Materiales y Proveedores. 15
5.3.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 15
5.3.3 Manejo de materiales de construcción. 15
5.3.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 16
5.3.5 Manejo Residuos de Construcción (RDC). 17
5.3.6 Control de Emisiones Atmosféricas. 18
5.3.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. 18
5.3.8 Uso Eficiente de los Recursos. 18
5.3.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 19
5.3.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 19
5.3.11 Orden, Aseo y Limpieza en Obra. 20
5.3.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 20
5.4 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias. 21
5.5 Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 22
6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 22
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 24

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra. 5
Tabla 2. Marco Legal de Referencia..... 5
Tabla 3. Personal de Interventoría..... 7
Tabla 4. Relación Personal Contratista de Obra. 8
Tabla 5. Relación Personal Operativo Contratista. 8
Tabla 6 Novedades del personal Contratista de Obra..... 9
Tabla 7. Registro de Charlas y Capacitaciones..... 10
Tabla 8. Exámenes Médicos ocupacionales. 11
Tabla 9. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad. . 11
Tabla 10. Gestión de Tareas (ATS, Permisos) 12
Tabla 11. Inspecciones y Preoperacionales..... 12
Tabla 12. Seguimiento EPP. 12
Tabla 13. Indicadores Cumplimiento al Plan SST. 14
Tabla 14. Equipos y Herramientas mínimas del proyecto. 15
Tabla 15. Material Adquirido. 15
Tabla 16. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en la Obra. 16
Tabla 17. Gestión de Residuos. 17
Tabla 18. Consolidado de Material dispuesto en el Botadero El Parque. 17
Tabla 19. Listado de Vehículos y Maquinaria usados en la Obra. 18
Tabla 20. Listado de Sumideros en Frentes de Obra. 19
Tabla 21. Listado de Vegetación en Frentes de Obra. 19
Tabla 22. Indicadores de cumplimiento Plan de Manejo Ambiental. 20
Tabla 23. Verificación de Elementos de Emergencia en Frentes de Obra. 21
Tabla 24. Atención de Emergencias. 21
Tabla 25. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo. 22

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Grafica Novedades del Personal de Obra. 10
Figura 2. Grafica Exámenes Médicos. 11
Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentes y Enfermedad. 12
Figura 4. Clasificación de Residuos. 16
Figura 5. Gráfica Residuos Sólidos Generados. 17
Figura 6. Gráfica Residuos de Construcción Generados..... 18

INTRODUCCION

El proyecto cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER" es el resultado de la implementación de la estrategia general de Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto 0085 de 2018, trazando los lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó, resultado de la ejecución exitosa de la estrategia previamente citada.

Ahora bien, este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras. En ese mismo sentido tales serán adecuados conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto la ejecución planteada inicialmente, será conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (Concretos in situ y prefabricados), y se verificará la calidad de materiales; por último se instalará carpintería metálica (baranda) a modo de amoblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieren.

Por lo anterior, El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA suscribió mediante el Contrato de Interventoría No. 429 de 2022, se adjudicó a la firma JESAK S.A.S., la "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", EL cual tiene como finalidad controlar, asegurar, apoyar y verificar la ejecución y cumplimiento del contratista frente a las obligaciones contractuales y legales del Contrato de obra 22 de 2023 cuyo objeto contractual es la "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1" por parte del contratista CONSORCIO SANTANDER.

El siguiente informe mensual constituye el No. 2 de interventoría de la etapa de construcción, enfocado en la coordinación, acompañamiento y supervisión de la frente a las diferentes actividades y métodos de carácter HSEQ y Protocolo de Bioseguridad que el Contratista estableció para el desarrollo del proyecto, de tal manera que se controle el cumplimiento y la gestión realizada de los componentes establecidos en el contrato, el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Calidad durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023.

1. OBJETIVO

Verificar y realizar seguimiento de todas las actividades HSEQ realizadas por el contratista CONSORCIO SANTANDER, derivadas del contrato de obra No. 22 de 2023, conforme a la normatividad legal vigente en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el área HSEQ de la Interventoría JESAK SAS, a las actividades desarrolladas por el CONSORCIO SANTANDER, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, en el marco de la gestión HSEQ en la ejecución de los procesos constructivos que se realizan para el proyecto denominado “ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 1 –

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra.

PROYECTO	GRUPO	COMUNA	BARRIO	ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO (M2)
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	1	1 Norte	Rosal	491
			Campo Madrid	340
		2 Nororiental	La Independencia	221
			La Juventud	613
		3 San Francisco	Chapinero	335
			La Universidad	301
		13 Oriental	San Alonso	501
			Los Pinos	362
			La Aurora	401
		14 Morrorico	La Vega	301
			Limoncito	481
			Albania	521

Fuente. Anexo técnico.

3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

Tabla 2. Marco Legal de Referencia

Norma	Descripción
Ley 9 del 24 de enero de 1979	Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos contaminantes del medio ambiente.
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Ministerio de Trabajo).	Por la cual se establecen las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. Esta resolución busca preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en las diferentes áreas en las que se realizan actividades de obra o actividades conexas con la misma.
Resolución 2413 de 1979 (Mintrabajo).	Por la cual se reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los

Norma	Descripción
	mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta actividad.
Decreto 02 del 11 de enero de 1982 (Minsalud).	Por el cual se reglamentan parcialmente el título i de la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Aunque en su gran mayoría este Decreto se encuentra derogado por el Decreto 948 de 1995, aún se encuentran vigentes las normas relacionadas con los métodos de medición de contaminantes al aire.
Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 (presidencia).	Por el cual se reglamenta parcialmente el título i de la ley 9 de 1979, así como el capítulo ii del título vi -parte iii- libro ii y el título iii de la parte iii -libro i- del decreto - ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Se establecen también los parámetros para vertimientos en las redes de alcantarillado público cuando haya necesidad de ello y dentro del desarrollo de las obras se establece la prohibición de verter combustibles y aceites a estas redes.
Resolución No. 1792 del 3 de mayo de 1990 (ministerio de salud).	Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido.
Ley 55 del 2 de julio de 1993.	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo.
Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Esta ley en su título X establece los modos y procedimientos de participación ciudadana en las actuaciones administrativas que afecten el medio ambiente.
Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.	Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
Decreto 806 del 4 de agosto de 1998.	Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud.
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2.005.	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Resolución 627 del 7 de abril de 2006 (M.A.V.D.T.).	Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Resolución 910 de 2008.	Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Ley 1333 de 2009.	Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Ley 1562 de 2012.	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409 de 2012.	Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas.

Norma	Descripción
Resolución 0652 de 2012.	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Ley 1643 de 2013.	Por medio de la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1072 de 2015.	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Resolución 0312 de 2019.	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

4.1 Recurso Humano Interventoría.

La interventoría actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas especificadas de seguimiento al contratista. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales:

Tabla 3. Personal de Interventoría.

PROFESIONALES INTERVENTORÍA			
No.	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CARGO**
1	73.153.848	Vladimir Polo Paz	Director de Obra
2	1098697864	Edward Ricardo Vera Redondo	Residente de Obra
3	1.098.636.032	Beatriz Leon Suarez	Profesional HSEQ
4	63.532.664	Eslendy Corzo Aguilar	Profesional Social
5	91.529.578	Javier Edwardo Leon Reyes	Inspector de Obra
6	1.116.544.009	Albeiro Rodríguez Cortez	Inspector de Obra

4.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa JESAK S.A.S., a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realiza:

- ✓ Exámenes médicos.
- ✓ Pago y Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Proceso de Capacitación e Inducción.
- ✓ Entrega de EPPs a su personal incluyendo mascarilla.

Anexo 1. Afiliaciones a Seguridad Social Interventoría.
Anexo 2. Exámenes médicos Interventoría.
Anexo 3. Proceso de Inducción Interventoría.
Anexo 4. Entrega de Dotación y EPP Interventoría.

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, la interventoría realiza actividades de control y supervisión de las diferentes medidas ejecutadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

A continuación, se realiza un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos por el contratista para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

5.1 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Interventoría realiza revisión del plan de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que presenta el contratista, bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y el ciclo de mejora continua PHVA.

5.1.1 Seguridad Social. La INTERVENTORIA realiza el seguimiento y verificación a las afiliaciones al sistema de seguridad social integral del personal inicial aprobado. Dicho documento fue enviado por el contratista, revisando que estas personal cuenten con documentación en regla. La INTERVENTORIA ha velado por el complimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo durante el período del presente informe.

5.1.2 Recurso Humano. La interventoría realiza seguimiento y control del personal que cuenta el contratista durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023.

Tabla 4. Relación Personal Contratista de Obra.

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO
1	1.098.663.816	Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente del Proyecto
2	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de Obra
3	1.090.363.682	Leyde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra
4	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ
5	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Trabajador Social
6	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra 1
7	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra 2
8	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra 3

Tabla 5. Relación Personal Operativo Contratista.

No.	ESTADO	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FRENTE
1	**ACTIVO**	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	Pinos
2	**ACTIVO**	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	Pinos
3	**ACTIVO**	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	Pinos
4	**ACTIVO**	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	Pinos

No.	ESTADO	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FRENTE
5	**ACTIVO**	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	Pinos
6	**ACTIVO**	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	Pinos
7	**ACTIVO**	91.263.099	Amauri Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	La Vega
8	**ACTIVO**	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	La Vega
9	**ACTIVO**	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	La Vega
10	**ACTIVO**	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	La Vega
11	**ACTIVO**	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	La Vega
12	**ACTIVO**	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	La Vega
13	**ACTIVO**	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	La Vega
14	**ACTIVO**	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	La Vega
15	**ACTIVO**	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra	La Vega
16	**ACTIVO**	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	San Alonso
17	**ACTIVO**	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	San Alonso
18	**ACTIVO**	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	San Alonso
19	**ACTIVO**	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	San Alonso
20	**RETIRADO**	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	----------
21	**RETIRADO**	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	----------
22	**RETIRADO**	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	----------
23	**RETIRADO**	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	----------
24	**RETIRADO**	1.008.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	----------
25	**RETIRADO**	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Controladora de Trafico	----------
26	**RETIRADO**	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	----------

Tabla 6 Novedades del personal Contratista de Obra.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO SANTANDER			
DESCRIPCIÓN	**PROFESIONALES**	**OPERATIVOS**	**TOTAL DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	8	19	27
No. de Ingresos en el Periodo	0	26	26
No. de Egresos en el Periodo	0	7	7




Figura 1. Grafica Novedades del Personal de Obra.

5.1.3 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, el contratista realizo charlas de 5 a 10 minutos en temas HSEQ a todos los trabajadores en los frentes de obra activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 7. Registro de Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/04/2023	INDUCCIÓN / REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6	50 min
2/04/2023	DOMINGO		
3/04/2023	¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO?	6	5 – 10 min
4/04/2023	INTOXICACION CON ALIMENTOS	6	5 – 10 min
5/04/2023	DATOS SOBRE EL CIGARRILLO	6	5 – 10 min
6/04/2023	* DIA NO LABORADO		
7/04/2023	* DIA NO LABORADO		
8/04/2023	* DIA NO LABORADO		
9/04/2023	DOMINGO		
10/04/2023	PAUSA ACTIVA - ESTIRAMIENTO	6	5 – 10 min
11/04/2023	INDUCCIÓN / RIESGO ELECTRICO	16	50 min
12/04/2023	RESIDUOS SOLIDOS	16	5 – 10 min
13/04/2023	PAUSA ACTIVA	16	5 – 10 min
14/04/2023	INDUCCIÓN / PREVENCION EN LESION EN LAS MANOS	22	50 min
15/04/2023	PAUSA ACTIVA - MANEJO DEL ESTRÉS	22	5 – 10 min
16/04/2023	DOMINGO		
17/04/2023	REFLEXION: EN TU CASA TE ESPERAN	22	5 – 10 min
18/04/2023	HIPERTENSIÓN ARTERIAL	22	5 – 10 min
19/04/2023	CARGAS MANUALES	22	5 – 10 min
20/04/2023	USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	22	5 – 10 min
21/04/2023	INDUCCIÓN / TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN ASERTIVA E INTEGRIDAD DE LA MUJER	22	50 min
22/04/2023	PAUSA ACTIVA - CONFIANZA Y SEGURIDAD	23	5 – 10 min
23/04/2023	DOMINGO		
24/04/2023	OBESIDAD Y SOBREPESO	23	5 – 10 min
25/04/2023	ALCOHOLISMO	23	5 – 10 min
26/04/2023	COMUNICACIÓN ASERTIVA	23	5 – 10 min

27/04/2023	USO DE CELULAR EN PUESTOS DE TRABAJO	23	5 – 10 min
28/04/2023	INDUCCIÓN / ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	24	50 min
29/04/2023	PRESENTACION PERSONAL	24	5 – 10 min
30/04/2023	DOMINGO		

5.1.4 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados y entregador por el contratista en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Tabla 8. Exámenes Médicos ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO SANTANDER		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	26	0	7
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0
TOTAL	**26**	**0**	**7**




Figura 2. Grafica Exámenes Médicos.

5.1.5 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. La Interventoría realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 9. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	TOTAL
Atención por primeros auxilios	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	1	1
Remisión ARL	0	0
TOTAL	**0**	**0**




Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentes y Enfermedad.

5.1.6 Puntos de Hidratación. La Interventoría verifica la instalación y mantenimiento del punto de hidratación en los frentes de obra activos, los cuales se encuentran ubicados en las áreas de trabajo del personal operativo, mediante botellones de agua.

5.1.7 Gestión de Tareas. A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo:

- La interventoría verifica presente periodo el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS e inspecciones de los equipos usados en el desarrollo de la actividad.

Tabla 10. Gestión de Tareas (ATS, Permisos)

Tipo de Trabajo	Descripción	No. Permisos o ATS	Observaciones
Demolición, Excavación	**ATS**	9	Actividades de demolición, excavación e instalación de sardinel

5.1.8 Inspecciones y Preoperacionales. La interventoría verifica en el presente periodo el diligenciamiento de inspecciones y preoperacionales para el desarrollo de las actividades.

Tabla 11. Inspecciones y Preoperacionales.

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección							
	Máquinas y Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra San Alonso, Pinos y Vegas de Morrorrico	X	X	----	X	X	X	---	X

5.1.9 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo la interventoría evidencia la entrega y reposición de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 12. Seguimiento EPP.

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	CASCO	Ingreso Personal
 Protección Facial	GAFAS CLARAS Y/O OSCURAS	Ingreso Personal
 Protección Facial – COVID-19	MASCARILLA O TAPABOCAS	Ingreso Personal
 Protección auditiva	Tapaoido de Inserción	Ingreso Personal
 Protección Corporal	Camisa manga larga	Ingreso – Una vez cumplido el periodo de prueba
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal
 Protección Miembros superiores	Guantes de Vaqueta con refuerzo	Ingreso – Una vez cumplido el periodo de prueba

5.1.10 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. Interventoría verifica la instalación de cerramiento perimetral como medida preventiva, para el aislamiento de las zonas de obra y evitar el paso de personal no autorizado ingrese a las mismas, esto mediante tela de polipropileno de color verde, malla de color azul, con una altura de 1.8 metros y parales de madera rolliza hincados cada 2.5 metros en los frentes de obra de La Vega, Los Pinos y San Alonso.

La interventoría verifica que el Consorcio instala en el frente de trabajo señalización preventiva e informativa, como acción preventiva para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. De igual manera se realiza instalación de señalización informativa y advertencias pertinentes como ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO, SENDEROS PEATONALES, CERRAMIENDO DE CARRIL, INICIO Y FIN DE OBRA.

Durante la actividad de excavaciones se realiza la señalización y demarcación de las áreas de trabajo con delineadores tubulares, conos y cinta de peligro. De igual manera el contratista realiza instalación de la señalización informativa (uso obligatorio de EPP), emergencias (ruta de emergencia, punto de encuentro), prohibición (prohibido el ingreso de personal) mostrando la información y advertencias pertinentes de acuerdo a la normatividad.

5.1.11 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

- ✓ Afiliaciones del personal.
- ✓ Pago de Seguridad Social.
- ✓ Inspecciones y Preoperacionales.
- ✓ Exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Charlas diarias y capacitaciones.
- ✓ Estadísticas de ausentismo y accidentalidad.
- ✓ Entrega de EPP.
- ✓ Cerramiento, demarcación y señalización.
- ✓ Instalación de punto de primeros auxilios.

5.1.12 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

Tabla 13. Indicadores Cumplimiento al Plan SST.

#	INDICADOR CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	**100 %**
Implementación del SGSST	ISGSST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con el SG-SST.	ISGSST **= 100 %**
Entrega de EPP	$\% \, CEPP = \frac{\# \, EPP \, ENTREGADO}{\# \, EPP \, REQUERIDO} * 100$	$\%CEPP = \frac{579}{579} * 100 = \mathbf{100}\%$
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Trabajadores usan correctamente los EPP })}{(\# \text{ Total Trabajadores})}$	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(27)}{(27)}$ **= 100 %**
Inducción, charlas diarias y capacitaciones.	$CI = \frac{\# \, PERSONAS \, ASISTEN}{\# \, PERSONAS \, INGRESAN} * 100$	$CI = \frac{27}{27} * 100 = \mathbf{100}\%$
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales.	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	**100 %**
Capacitaciones SST	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Capacitaciones realizadas})}{(\# \text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(27)}{(27)}$ **= 100 %**
Señalización y aislamiento	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas señalizadas})}{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas que deben señalizarse})}$	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$ **= 100 %**
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\# \text{ Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(15)}{(15)}$ **= 100 %**
ATS	$\text{ATS} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ ATS realizadas})}{(\# \text{ ATS por actividades semanales y frentes})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(9)}{(9)} = \mathbf{100} \, \%$

5.2 Plan de Calidad.

La interventoría realiza revisión del Plan de Calidad diseñado por el contratista y los certificados de los equipos y demás herramientas para la ejecución del proyecto. A continuación, se hace referencia a las herramientas y el equipo usados en obra para el desarrollo del proyecto:

Tabla 14. Equipos y Herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.

5.3 Manejo Ambiental en la Obra.

A continuación, se presenta la Gestión Ambiental realizada en el periodo por el contratista CONSORCIO SANTANDER, el cual tiene como finalidad presentar las acciones implementadas para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. Se encuentra en proceso de ajuste el Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO) para las actividades del contrato.

5.3.1 Fuente de Materiales y Proveedores. La Interventoría como parte de sus funciones contractuales, ha realizado seguimiento durante los recorridos a las fuentes de materiales que utiliza el contratista para la construcción y obras que desarrolla actualmente en el proyecto.

El contratista entrega los certificados de extracción de materiales pétreos y certificado de RUCOM, expedidos por la Agencia Nacional Minera, provenientes de la ARENERA LOS PINOS LTDA identificada con Nit 900.309.138, propiedad del señor Ángel Miguel Niño Prieto identificado con CC 91.101.017, ubicada en la Vereda San Pedro finca los potreritos 2 kilometro arriba del puente de pescadero vía Bucaramanga – San Gil.

5.3.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Interventoría evidencia que el contratista destina y cuentan con oficina administrativa ubicada en la Carrera 22 No. 11 – 12 Barrio San Francisco. Se destina dentro del frente San Alonso toma en arriendo un local de 2 mts x 2 mtr para el bodegaje de las herramientas, de igual manera en el frente Pinos el parqueadero del inmueble ubicado en la carrera 34 # 12 - 23 como campamento, donde se cuenta con un área para el almacenamiento, para el frente la Vega se tomó en arriendo una construcción en obra gris donde se adecuo el campamento para guardar materiales y herramientas. Cada uno de los campamentos cuenta con punto de primeros auxilios. Para cada uno de los frentes se dispone de un baño portátil flusing con lavamanos, dando cumplimiento de protocolo de bioseguridad y normatividad legal.

5.3.3 Manejo de materiales de construcción. Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista adquiere el siguiente material:

Tabla 15. Material Adquirido.

Material	Volumen / Unidad
Arena	11 m^3
Triturado ¾	8 m^3
Cemento Gris	136 Und.
Malla gallinero 1.20 x mts	108 M
Tubo sanitario linea azul 2 X mtr	90 m

Material	Volumen / Unidad
Ladrillos Temosa	100 Und.
Loseta Toperol de 40x40x6	36 Und.
Loseta Guía de 40x40x6	163 Und.
Loseta Lisa de 40x40x6	244 Und.
Loseta visual o amarilla de 40x40x6	164 Und.
Bloque de cemento sardinel rampa	10 Und.
Bloque de cemento sardinel recto	68 Und.

El material pétreo como arena y triturado fue suministrado por proveedor Arenera Chicamocha S.A.S., empresa que cuenta con los permisos ambientales y mineros respectivos. Adicionalmente la interventoría verifica que se encuentre como anexo al informe mensual.

5.3.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el contratista CONSORCIO SANTANDER instaló un punto ecológico en cada uno de los frentes, los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.



Figura 4. Clasificación de Residuos.

Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** para depositar los residuos aprovechables como el plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

La empresa encargada de hacer la recolección de estos residuos sólidos es la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga), quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y el colaborador encargado del aseo diario acopia las bolsas con residuos para que estas sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 16. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en la Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
7 kg	3 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril de 2023




Figura 5. Gráfica Residuos Sólidos Generados.

Tabla 17. Gestión de Residuos.

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
PELIGROSO	Envases contaminados químicos	Acopio temporal En la obra	Cuando se tenga la cantidad mínima para su entrega
ORDINARIO	Empaques de comida, Residuos de alimento. Desechables, toallas de papel, tapabocas o mascarillas.	Acopio temporal EMAB (Contenedores)	3 veces por semana
RECICLABLE	Papel, cartón, plásticos limpios y secos, envases de vidrio, metales	Acopio temporal EMAB	2 veces por semana

5.3.5 Manejo Residuos de Construcción (RDC). Durante el periodo del presente informe, interventoría evidencia la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) en la escombrera Botadero El Parque (lugar que cuenta la autorización del ente ambiental), del material generado de las actividades de excavación y demolición. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

Interventoría verifica en el informe mensual del contratista los recibos y/o certificación de la escombrera El Parque por el valor correspondiente generado en el periodo.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en el frente de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 18. Consolidado de Material dispuesto en el Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE

Cantidad Total	Unidad	Periodo	Cantidad Certificada
96 m³	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril de 2023	**96 m³**




Figura 6. Gráfica Residuos de Construcción Generados.

5.3.6 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, la interventoría observo el cubrimiento con plástico negro los acopios temporales de materiales granulares y escombros, el cubrimiento de vehículos y humectación de las zonas para el barrido esto como medidas mitigación para evitar la emisión de material particulado en los frentes de obra y vías.

5.3.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. Interventoría verifica y realiza seguimiento a la maquinaria y Vehículos utilizados para actividades de transporte de materiales, evacuación de residuos,

Tabla 19. Listado de Vehículos y Maquinaria usados en la Obra.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA				ESTADO EN OBRA		SOAT	TECNICO - MECANICA
		PLACA/ REF	TIPO	COLOR	CAPACIDAD Kg/PSJ	ACT	NO ACT		
1	CHEVROLET	ICF925	VOLQUETA	AMARILLO	6000	X		19/01/2024	7/02/2024
2	CHEVROLET	KFG461	VOLQUETA	AZUL BRUMA	9000	X		20/08/2023	22/08/2023
3	DODGE	RDC740	VOLQUETA	BLANCA	6000	X		29/12/2023	30/12/2023

De igual manera el contratista realiza previamente al inicio de las actividades el preoperacional de las mismas. Se realiza el llenado de combustible de las volquetas en las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

5.3.8 Uso Eficiente de los Recursos. De acuerdo con los permisos de servicios necesarios para el desarrollo de la obra como agua y energía en los puntos de cada frente de obra se realizó el siguiente convenio:

- Frente San Alonso se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el local El Arsenal ubicado en el predio de la carrera 33A # 17 – 38. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente Pinos se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando al señor Carlos Parra ubicado en el predio de la carrera 34 # 12 – 23. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente Vegas de Morrorrico se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando al señor Nelson Tolosa ubicado en el predio de la carrera 36 # 10 – 29 interior 02 Barrio el Diviso. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

5.3.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. EL CONSORCIO SANTANDER cuenta con un inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponde en cada frente de Obra.

Tabla 20. Listado de Sumideros en Frentes de Obra.

N° DE SUMIDERO	FRENTE	MEDIDA	ESTADO DEL SUMIDERO
1	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
2	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
3	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza

5.3.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente periodo se ejecutaron actividades de reconocimiento e inventario forestal de los tres frentes iniciales a intervenir (LA VEGA, LOS PINOS y SAN ALONSO). El día 28 de abril realiza visita de campo al frente Vegas de Morrorrico la profesional ambiental de la alcaldía de Bucaramanga Ing. Nidia Centeno Medina para verificación del procedimiento a seguir referente al manejo de las especies vegetales que están presentes en el área de intervención. En la calle 10 entrada La Vega Morrorrico se realizará el traslado de las tres primeras palmas y para las dos siguientes serán reemplazadas por otros dos individuos vegetales. De acuerdo con la instrucción dada por el Ing. Edgar Bayona, se extendió la zona de intervención sobre la Calle 10ª del barrio Villa Asunción y en la zona se encuentran tres individuos vegetales, de los cuales uno debe ser intervenido con poda radicular y aérea.

Tabla 21. Listado de Vegetación en Frentes de Obra.

NOMBRE COMÚN	TIPO DE INTERVENCIÓN (PODA, TALA, TRASLADO, CONSERVACIÓN)	FRENTE	OBSERVACIÓN
PALMA	TRASLADO	VEGA	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA A INTERVENIR
PALMA	TRASLADO	VEGA	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA A INTERVENIR
PALMA	TRASLADO	VEGA	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA A INTERVENIR
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA A INTERVENIR

PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA A INTERVENIR
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A

5.3.11 Orden, Aseo y Limpieza en Obra. Para esta actividad, el Consorcio dispuso de un trabajador quien es el encargado del orden y aseo dentro de los frentes activos. Se realizan actividades de barrido con previa humectación de las zonas para el barrido esto como medidas mitigación para evitar la emisión de material particulado en los frentes de obra y vías.

5.3.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta los indicadores de cumplimiento de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista y el seguimiento que realizó la interventoría en el periodo.

Tabla 22. Indicadores de cumplimiento Plan de Manejo Ambiental.

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Capacitaciones Ambientales	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Capacitaciones realizadas})}{(\#\text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(1)}{(1)}$ **= 100 %**
Manejo de Residuos sólidos	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos Reciclados})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IRS} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(10)}$ **= 30 %**
Disposición de Escombros	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos con recibo})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IDE} = 100 \text{ X } \frac{(96)}{(96)}$ **= 100%**
Vehículos Certificados	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Vehículos que cumplen})}{(\#\text{ Total de Vehículos})}$	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$ **= 100%**
Permiso de Aprovechamiento Forestal	$\text{IPAF} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Talados})}{(\#\text{ Árboles Autorizados para tala})}$	**No aplica para el periodo**
Compensación de árboles	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Sembrados})}{(\#\text{ Árboles requeridos para siembra})}$	**No Aplica para el periodo**
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	**100 %**
Cumplimiento Actividades Ambientales	$\text{ICAA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Actividades implementadas})}{(\#\text{ Actividades programadas})}$	**No Aplica para el periodo**
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(1)}{(1)}$ **= 100 %**
Baterías Sanitarias requeridas	$\text{UBS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$ **= 100 %**
Manejo de campamento e	0 % deficiente 50 % regular	**100 %**

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
instalaciones provisionales	100 % adecuado.	
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	**100 %**

5.4 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

La interventoría verifica las medidas planteadas en el Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el contratista CONSORCIO SANTANDER, el cual dispone para el componente de atención a emergencias con botiquín de emergencias, camilla, extintor multipropósito con recarga vigente durante la ejecución del proyecto en los frentes de obra activos LA VEGA, LOS PINOS Y SAN ALONSO.

Tabla 23. Verificación de Elementos de Emergencia en Frentes de Obra.

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
Campamento de Obra Frente SAN ALONSO	Botiquín	1	13-04-2022	Buen Estado
	Camilla	1	13-04-2022	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 1 - 10 lb	1	13-04-2022	Buen Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Frente LOS PINOS	Botiquín	1	13-04-2022	Buen Estado
	Camilla	1	13-04-2022	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 2 - 10 lb	1	13-04-2022	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Frente VEGAS	Botiquín	1	13-04-2022	Buen Estado
	Camilla	1	13-04-2022	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	13-04-2022	Buena Estado Vencimiento Abril 2024

Se evidencia inspección realizada por el contratista al punto de primeros auxilios instalado en los frentes de obra.

Tabla 24. Atención de Emergencias.

Tipo de Atención	Fecha	Tiempo	Asistentes	Observaciones
Conformación brigada de emergencias	N.A.	N.A.	N.A.	No se ha conformado Brigada de emergencias
Emergencias reportadas en el mes	---	---	---	No se reportaron emergencias en el mes
Simulacros en el mes	N.A.	N.A.	N.A.	No se tiene programado simulacro de emergencias

El contratista tiene pendiente la conformación de la brigada de emergencia para la atención de las emergencias en los frentes de obra y de igual manera la capacitación de sus miembros.

5.5 Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

La interventoría evidencia que el contratista adopto un protocolo de bioseguridad para mitigar la posibilidad de contagio del COVID-19, bajo la Resolución 350 de 2022, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional y la declaración de pandemia establecida por la Organización Mundial de la salud el 11 de marzo de 2020, ante la presencia inminente del coronavirus COVID-19 en Colombia.

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, el CONSORCIO SANTANDER no reporto casos positivos de COVID-19 en su personal directo y subcontratista.

Tabla 25. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo.

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, la Interventoría ha velado para que la gestión HSEQ, y se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente y los planes diseñados por el contratista. Por otro lado, se ha dado acompañamiento y se ha hecho seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por el CONSORCIO SANTANDER durante la etapa de ejecución de obra.

- La Interventoría realiza la revisión del informe mensual entregado por el contratista de la Gestión HSEQ cumpliendo con requerimientos. Se le remiten observaciones para aplicar en el siguiente periodo.

- Se verifica la documentación de ingreso del personal, como: Afiliaciones a Seguridad Social (EPS, AFP, ARL, CCF), Exámenes médicos de Ingreso, inducción, notificación de riesgos, de cada uno de los colaboradores que ingresan al proyecto.

- El contratista realizo entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP), para los trabajadores.

- Dentro del periodo la interventoría ha solicitado al contratista la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo de la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias, las cuales han sido atendidas por parte del mismo, garantizando la circulación segura de los peatones y/o residentes de la zona.

- Se evidencia el compromiso del contratista en el acatamiento de las observaciones emanadas de la interventoría a fin de mejorar la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los frentes. El contratista en consiente de la importancia de cumplir con los requisitos legales aplicables al proyecto.

- Todos los requerimientos que se le realizaron al contratista fueron en base a los LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en la APRENDICE I, Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El contratista cuenta con una bitácora A&SST en la cual se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

- Interventoría ha solicitado al contratista, la conformación y elección de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.

- Interventoría ha solicitado al contratista, la conformación y elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1356 de 2012 Art. 1.

- Interventoría ha solicitado al contratista, la conformación de las Brigadas de Emergencia, la cual están pendiente por conformación y capacitación.

- En el presente periodo se registró cero (0) de casos COVID-19 positivos.

- Se encuentra pendiente para ser entregado en el próximo informe, el certificado de disposición de residuos líquidos generados por la limpieza de batería sanitaria MARCA ARMAL tipo FLUSHING de la empresa MASSI NIT: 901.380.775-7.

- Durante este periodo se llevó a cabo comité de obra con el ente contratante (Alcaldía) en compañía del supervisor y los profesionales tanto de la Interventoría como del contratista de obra dejando constancia en las actas.

- De acuerdo con la revisión por parte de esta interventoría se emiten observaciones y pendientes para el cumplimiento del documento MAO y que a la fecha de corte no ha sido entregado nuevamente a esta interventoría.

- Se realizo visita de la Ingeniera Nidia Centeno Medina, Profesional Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga el día 28 de abril de 2023 con el fin de revisar el manejo de la vegetación y paisajismo desde el componente ambiental y establecer los requerimientos con los cuales el contratista debe cumplir, los cuales quedaron establecidos en la Bitácora de A&SST de obra.

- De acuerdo a la evaluación realizada por la interventoría a la Ficha de Seguimiento de labores ambientales y SST, se da una calificación del 91%.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Alcaldía de Bucaramanga	**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023



Figura 1. Sensibilizacion del personal



Figura 2 Capacitaciones de Seguridad y Medio Ambiente.



Figura 3. Orden, Aseo y limpieza en la Obra.





Figura 4. Uso de EPP.

	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023





Figura 5. Control de Maquinaria.





Figura 6. Equipos de Emergencias.





Figura 7. Cerramiento de Obra





Figura 8. Proteccion de Sumideros.

Alcaldía de Bucaramanga	**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023





Figura 9. Señalizacion Preventiva e Informativa Instalada.





Figura 10. Señalizacion Plan de Manejo de Trafico.





Figura 11. Instalacion de Baterias Sanitarias en Frentes de Obra.





Figura 12. Mantenimiento y limpieza Baterias Sanitarias.

Alcaldía de Bucaramanga	**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023





Figura 13. Puntos Ecologicos en Obra.





Figura 14. Recolección de Residuos Solidos por la EMAB.





Figura 15. Residuos de Construccion Generados de actividades de excavación y demolición.





Figura 16. Evidencia Actividad de Evacuación de RCD.

Alcaldía de Bucaramanga	**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**	JESAK NIT. 901320986-8

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023





Figura 17. Entrega de Dotación y EPP.





Figura 18. Campamento de Obra.





Figura 19. Cubrimiento de Materiales.





Figura 20. Pausas Activas.

	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES	

PERIODO: Del 01 al 30 de Abril de 2023



Figura 21.Comite de Obra.



Figura 22.Comite de Obra .



Figura 23.Visita Profesional Ambiental de la Alcaldia. ING. Nidia Centeno.



Figura 24.Visita Profesional Ambiental de la Alcaldia. ING. Nidia Centeno.

ARL | sura

Medellín, 11 de Abril de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JESAK SAS, en el centro de trabajo 0000000004 - CONTRATO ALCALDIA BUCARAMANGA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1116544009	RODRIGUEZ CORTEZ ALBEIRO	11/04/2023		19601735	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C4576377823101631 58

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/04/2023 17:32:38.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.82.64.19, 198.143.41.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Famisanar

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ identificado(a) con CC 1116544009 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	17/03/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO BUCARAMANGA
Categoría:	B

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 02 días del mes mayo del 2023.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT. 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.116.544.009**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 10 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

Bucaramanga, 13 de abril de 2023

Señor Empleador
JESAK SAS
NIT. 901320986
SUCURSAL: PRI - JESAK SAS
MARIAISABELDELRIO@HOTMAIL.COM

Asunto: Aprobación Inscripción de trabajador dependiente.
Radicado: ITD_202304110800_1116544009.

Dando respuesta a la solicitud de inscripción del trabajador ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ con documento de identificación CC 1116544009, con base en la información y los documentos aportados por su parte, seguida de la verificación respectiva por parte de Comfenalco Santander, debemos informar que ha sido APROBADA la inscripción a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER.

En virtud de lo anterior, el trabajador tiene acceso a servicios en educación, recreación, cultura, deporte, turismo social, salud, crédito social. Las categorías A y B tienen subsidio en especie (vivienda, salud, escolar) y tarifas subsidiadas. Además, el trabajador con remuneración mensual, fija o variable, igual o menor a 4 SMLMV, que labora al menos 96 horas al mes y que sumados los ingresos con los de su cónyuge o compañero permanente no sobrepasen los 6 SMLMV, tiene derecho a recibir cuota monetaria por la afiliación de personas a su cargo.

Se deja constancia que con esta inscripción el trabajador no registró personas a su cargo.

Cordialmente,

Alexander Garzón Valderrama
Jefe de aportes y subsidio
COMFENALCO SANTANDER

www.comfenalcosantander.com.co
Avenida González Valencia 52 - 59
Centro de contacto
PBX: 6577000
Bucaramanga, Santander
Colombia
Código postal
680001

VIGILADO SuperSubsidio

AUDIOMIC SAS

804006167
Dirección: Calle 31A Nro 31 - 18 Bucaramanga
Tel: 6855055

Pres. Jur. 142 de Marzo 18/92.
NIT: 804006167

SALUD OCUPACIONAL

0000042496 **CERTIFICADO DE APTITUD**

LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL NUMERO 00654 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER

Tipo de examen: Ingreso [✓] Periódico [ ] Retiro [ ] Pos incapacidad [ ] Otros [ ] Fecha: Día 10 Mes 04 Año 2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: JESAK SAS

2. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y apellidos: ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ



Identificación: 1116544009 Edad: 34 Años

Cargo: INSPECTOR DE INTERVENTORIA Teléfono: 3134271759

Estado civil: SOLTERO(A) Escolaridad: Técnica F. Nacimiento:13/06/1988

Seguridad social: **EPS** FAMISANAR **ARL**

3. DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL

Apto [✓] No apto [ ] Apto con restricciones [ ] Aplazado [ ]

Apto para laborar en: Alturas SI [ ] No [ ] Espacios confinados SI [ ] No [ ] Con alimentos SI [ ] No [ ]

4. RESULTADOS

Examen	Resultados	Examen	Resultados
Físico	✓	Val. columna	
Visiometría		Laboratorio	
Audiometría		Espirometría	
Vértigo		Optometría	
RX		Psicología	
Electroencefalograma:		Electrocardiograma/Ekg:	
Otros:			

5. RECOMENDACIONES

Disminuir peso corporal	Debe continuar con tratamiento formulado
Usar protección auditiva	Requiere doble protección auditiva
Usar corrección visual	Requiere valoración por eps
Utilizar protección respiratoria	Requiere valoración por arl
Requiere valoración especialista	Usar corrección visual obligatoria

Otro: USO DE EPP, CUMPLIR PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - PAUSAS Y ESTIRAMIENTOS DURANTE JORNADA LABORAL.
EJERCICIO.

6. RESTRICCIONES

Espacios confinados	Manipulación de cargas mayor a
Alturas	Conducir vehículo
Posturas forzadas	
Otra, cuál	

INGRESO A PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Riesgo biomecánico	Químico - respiratorio
Salud auditiva	Biológico
Salud visual	Cardiovascular
	Psicolaboral

SO CARLOS FERNANDO BOADA HARKER
Especialidad: MEDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL
CC: 91252966 RM: 1146/93

Firma del trabajador

Huella

JESAK NIT. 901320986-8	CONTROL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	FO-003
		Versión 001
		Marzo 2022

Nombre del Trabajador	Fabiano Rodriguez Cortez.	
N° de Cedula	1116544009.	Proceso de Re-inducción: N.A.
Cargo	Esp. Inteligencia	
Fecha de Ingreso	10-04-2023	Fecha Reinducción: N.A.

TEMAS GENERALES	CUMPLIMIENTO	
	SI	NO
Generalidades de la empresa.	✓	
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	✓	
Política de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.	✓	
Reglamentos de la empresa.	✓	
Divulgación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	✓	
Divulgación de los objetivos y metas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	✓	
Funciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, derechos y obligaciones del trabajador.	✓	
Conceptos básicos de Accidente e Incidente de Trabajo y Enfermedad Laboral.	✓	
Reporte y atención de Accidentes de Trabajo.	✓	
Divulgación de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos identificación y reporte de riesgos en el área.	✓	
COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y COCOLA (Comité de Convivencia Laboral)	✓	
Uso y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.	✓	
Divulgación de procedimientos seguros para tareas críticas.	✓	
Esquema de respuesta básico en caso de emergencias médicas, incendios, sismos y evacuación de áreas.	✓	
Normas para uso de áreas comunes baños, vestiers.	✓	
Normas básicas de seguridad para áreas de trabajo.	✓	
Programa de orden y aseo de áreas.	✓	
Funciones y responsabilidades inherentes al cargo (Manual de Funciones).	✓	
Protocolo de bioseguridad y medidas preventivas para la propagación del COVID-19.	✓	

Yo Fabiano Rodriguez Cortez con CC 1116544009 de Aguazul Casanare. Declaro que he recibido la inducción/reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y entendido en todo su alcance los temas aquí tratados, y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad, procedimientos, instrucciones y responsabilidades a mi asignada.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Beatriz León.

FIRMA RESPONSABLE SST

JESAK NIT. 901320986-8	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FO-004
		Versión: 001
		Marzo 2022

Nombre Trabajador	Yeimi Rodriguez Correa.			Fecha: 10-04-23
Documento de identidad	1116.544.004	Cargo	TASA. DE MANTENIMIENTO	Calificación: 5.0

INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN _____

1. **Relacione por medio de una linea las siglas con el nombre correcto:**

ARL	ADMINITSRADORA DE FONDO DE PENSIONES
EPS	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
AFP	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD

2. **Seleccione las politicas de JESAK S.A.S:** ✓

A. POLÍTICA DEL SST
B. POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL
C. POLÍTICA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
D. POLÍTICAS NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y/O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
(E) TODAS LAS ANTERIORES

3. **Indique si es verdadero (V) o falso (F):**

- (V) El trabajador es responsable de informar las condiciones de salud diarias
- (V) Participar activamente en las inducciones, entrenamientos y capacitaciones que sean necesarios para ejercer su cargo.
- (V) Reportar los accidentes e incidentes de trabajo al jefe inmediato y área de SST, **APENAS OCURRE,** Asi mismo, contar claro y verazmente lo ocurrido.
- (V) Cumplir con todas la normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
- (F) Asistir a la EPS en caso de accidente de trabajo
- (F) Si tengo algún sintoma como gripa, tos, dolor de garganta, fiebre mayor a 38°C, tengo que ir al trabajo a reportarme PERSONALMENTE.
- (V) El cuidado y responsabilidad de los elementos de protección personal, dotación y kit de limpieza y desinfección es responsabilidad de cada trabajador.
- (V) Cada tres horas debo lavarme las manos con agua y jabón, de no ser posible desinfectarlas con alcohol al 70% o gel antibacterial.

4. **Relacione la caneca con el nombre de los residuos que se deben depositar dentro.**




LETRA	DESCRIPCIÓN
C	**RESIDUOS NO APROVECHABLES:** Papel higienico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comidas, papeles metalizados, Tapabocas. ✓
A	**RESIDUOS APROVECHABLES:** Plástico, cartón, vidrio, papel, metales ✓
B	**RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:** Restos de comida, desechos agricolas ✓

JESAK NIT. 901320986-8	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FO-004
		Versión: 001
		Marzo 2022

5. **De acuerdo a la actividad que usted realiza, señala con una "X" la dotación y/o los elementos de protección personal que debe utilizar.**



6. **Relacione el recurso de emergencia con la emergencia a atender mediante una linea.**



Transporte de pacientes	Detención y contención de derrames	atención de primeros auxilios	Extinción de incendios

FIRMA TRABAJADOR

Beatriz León

FIRMA EVALUADOR

JESAK NIT. 901320986-8	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS	FO-006
		Versión 001
		Marzo 2022

Fecha	10-04-23	Lugar	Oficina
Nombre	Fabio Gomez Cortez.		
Cedula	1116544009.	Cargo	Inspector Inter.

Descripción: Notificación de peligros y riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores durante las actividades a realizar de acuerdo al cargo dentro de la empresa.

Peligros existentes:

X	**Físicos:** Ruido, iluminación, Radiaciones no ionizantes.	X	**Biológicos.** Virus, bacterias, fluidos o excrementos, COVID-19.
X	**Biomecánicos:** Postura, Esfuerzo, Movimiento repetitivo, manipulación de cargas.	X	**Condiciones de seguridad.** Mecánicos, Eléctrico, locativo.
X	**Químicos:** Material particulado, Polvos, humos, líquidos, gases y vapores.		**Condiciones de seguridad:** Trabajo en alturas.
X	**Psicosocial:** Gestión organizacional, Características de la organización del trabajo, Condiciones de la tarea.	X	**Fenómenos naturales:** Sismo, terremoto, Inundación, derrumbe, precipitaciones.

Acciones preventivas:

- Mantenga el orden del área de trabajo, esto evitará accidentes e incidentes.
- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la empresa u obra y/o si está en representación de la misma.
- No olvide tener en cuenta y cumplir con las normas de seguridad y señales preventivas en la empresa; así como verificar que sus compañeros o el personal a su cargo las cumpla.
- Consulte con el personal SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo vigentes para realizar las actividades.
- No permita que se almacenen inseguramente combustibles o cualquier producto químico.
- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección personal en su actividad y No olvide utilizarlos adecuadamente.
- No olvide las rutas de evacuación y el punto de encuentro en caso de emergencia.
- No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.
- Reporte oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo.
- Tome las medidas de seguridad personales correspondientes.
- De acuerdo con el Protocolo de Bioseguridad recuerde el lavado de manos y el distanciamiento mínimo de 2 metros.
- **Recuerde que tiene derecho a examen ocupacional de retiro.**

Firma del trabajador

JESAK NIT. 901320986-8	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION	FO-006
		Versión 001
		Marzo 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Contrato de Interventoria 429 de 2022	Objeto "Interventoria a la adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos, del Municipio de Bucaramanga Santander".			
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Fabio Rodriguez C.	No. CEDULA	1116[illegible]9	CARGO	Insp. Interventoria

FECHA DE ENTREGA (Dia/Mes/Año)	MOTIVO DE LA ENTREGA				ELEMENTOS A ENTREGAR									FIRMA DEL TRABAJADOR QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN
	Primera Vez	Reposición periodica	Desgaste	Perdida	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	CHALECO REFLECTIVO	PROTECCION AUDITIVO TIPO INSERCION O COPA	ALCOHOL ANTICEPTICO 70%	MASCARILLA DESECHABLE	IMPERMEABLE	OTRO ¿CUAL?	
10-04-23	X				X	X	X	X	X					Fabio R C.

Como trabajador de la empresa me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos a satisfación, equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Quien Entrega:

Firma: Beatriz León

Nombre: Beatriz León

Cargo: Profesional HSEQ.

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	PERIODO					
	ENTRE			HASTA		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	0%	Se evidencia que el contratista cuenta con las carpetas A&SST pero su contenido esta desactualizado	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el municipio de Bucaramanga mediante la secretaria de infraestructura en el desarrollo de las actividades del proyecto.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista acato las observaciones en el ambito A&SST hechas por la Interventoria y La Ingeniera Nidia Centeno Profesional Ambiental de la Alcaldia.	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%	Cuentan con Brigada de Orden, Aseo y limpieza BOAL.	**7,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	El contratista ha entregado de manera oportuna los soportes de proveedores de materiales asi como los del sitio de disposicion final de RCD.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	0%	En el presente periodo aun esta en proceso de aprobacion el MAO.	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista ha implemento la debida proteccion a los sumideros en los frentes de obra intervenidos.	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista mantiene un acopio debidamente delimitado para los materiales y RCD	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista Cuenta con un campamento de obra en cada frente debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con 3 volquetas las cuales transportan los RDC y cumplen con la normatividad vigente.	**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	Los vehiculos y maquinarias que salen de los frentes de obra intervenidos se encuentran libres de residuos de materiales y/ RCD que puedan llegar a generar un accidente.	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza diariamente jornada de Orden, aseo y limpieza en los fremtes de obra.	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza medidas de control de emision de material particulado en la obra.	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**4,0%**	Aplica	100%	Las zonas verdes en el area de intervencion de la obra no se ven afectadas ya que se encuentran libres de materiales de construccion.	
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza la debida proteccion de los individuos arboreos sin afectacion alguna por las actividades o acciones de la obra.	8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica	0%	No aplica esta actividad	

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	PERIODO					
	ENTRE			HASTA		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica	0%	No aplica esta actividad	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con un baño portatil en cada frente de obra.	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza la proteccion a las excavaciones realizadas en los frentes de obra.	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista suministro la Dotacion y Los Elementos de Proteccion Personal para realizar las labores establecidas a cada trabajdor, hacen uso adecuado de ellos.	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con un kit de emergencia en cada frente de obra con los elementos requeridos y debida señalizacion.	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista implemento la señalizacion preventiva e informativa y la señalizacion del Plan de Maneo de Trafico.	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con el Plan de Emegencia el cual es implementado en los frentes de obra.	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta en los campamentos de obra con equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	El contratista cumple con os requerimientpos de maquinarias, equipos y vehiculos.	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza las afiliaciones del personal a ARL, EPS, y AFP.	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista ha socializado la politica de SST, el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y se encuentra publicado.	**36%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	0%	No se cuenta con COPASST ni Comité de Convivencia Laboral, se le requiere al contratista su conformacion.	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista realizo la induccion, capacitacion al SG-SST y SGA y notifica los riesgos de acuerdo al cargo a la actividad a desarrollar.	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista realiza actividades de Promocion y Prevencion a todos los trabajadores.	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con sitio en los frentes de obra para que los trabajadors se cambien y guarden sus objetos personales y EPP.	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con inventario y hojas de seguridad de las sustancias quimicas.	

	FORMATO	
	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	Versión: 001

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2023

INTERVENTORÍA: JESAK S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 429 de 2022

CONTRATO DE OBRA N° 22 de 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1

PERIODO					
ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			91%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	El contratista cuenta con un programa de mantenimiento para la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados en la obra.	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	0%	No se han conformado las brigadas de emergencias, se le requirio al contratista la conformacion de las mismas.	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	El contratista Instalo el cerramiento en los frentes de obra.	5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**91%**

(FIRMA)
(Nombre) BEATRIZ LEON SUAREZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA

(FIRMA)
(NOMBRE) BERNARDO SUAREZ CARREÑO
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista

JESAK
NIT. 901320986-8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato 429 de 2022

"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER" GRUPO 1

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME SOCIAL MENSUAL No 2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Estado de revisión y aprobación

Elaboró	Aprobó
ESLENDY CORZO AGUILAR	ING. VLADIMIR POLO PAZ
Profesional Social de Interventoria	Director de Interventoria

Powered by CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN……..... Pág. 3

2. OBJETIVOS……. Pág. 4

2.1 Objetivo General…… Pág. 4

2.2 Objetivos Específicos…….. Pág. 4

3. DESCRPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO……. Pág. 5

3.1 Contrato de Interventoría Pág. 5

4. LINEA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA…… Pág. 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLAN DE DIALOGO CIUDADANO…….. Pág. 5

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía……. Pág. 5

4.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana……... Pág. 10

4.3 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas…… Pág. 12

4.4 Acciones de Formación a Empleados de Obra……..... Pág. 14

4.5 Programa de Gobernanza para la Movilidad……. Pág. 14

4.6 Línea Estratégica: Comunicación Estratégica…… Pág. 16

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA……..... Pág. 18

5.1 Informe de Gestión……..... Pág. 18

6. CONCLUSIONES……. Pág. 20

7. ANEXOS……. Pág. 21

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales del Contrato de Interventoría **5**

Tabla 2. Horarios y Puntos de Atención al Ciudadano PAC **6**

Tabla 3. PQRS Recibidas **7**

Tabla 4. Recorridos por Frentes de Obra **8**

Tabla 5. Participantes de Comités Veedores **9**

Tabla 6. Reuniones de Socialización de Inicio **10**

Tabla 7. Actas de Vecindad, de Entorno y Rampas **13**

Tabla 8. Personal Mano de Obra No Calificada San Alonso **15**

Tabla 9. Personal Mano de Obra No Calificada Las Vegas de Morrorico **15**

Tabla 10. Personal Mano de Obra No Calificada Los Pinos **15**

Tabla 11. Personal Mano de Obra No Calificada Femenina **18**

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al contrato 429 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, se describe a continuación el Plan de Acción para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el cual tiene como propósito establecer los lineamientos, estrategias, instrumentos y periodicidad de las acciones que la Interventoría aplicará para el seguimiento y verificación de todas las actividades contractuales de orden social, de acuerdo al apéndice J de la Alcaldía de Bucaramanga.

Este informe presenta la recopilación de las responsabilidades concretas dentro del componente de Gestión Social y los programas establecidos para la ejecución del mismo durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023, en base en la etapa que cursa el Proyecto y la consolidación puntual de las tareas realizadas en cada uno de sus programas con el grupo 1.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Supervisar, asesorar y controlar de forma oportuna las acciones y avances del contratista, garantizando su cumplimiento en las obligaciones del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, las cuales están descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes que contribuyen en el desarrollo de las actividades comprendidas para la ejecución del componente de Gestión Social.

2.2. Objetivos Específicos

- Revisar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del contratista, conforme a los documentos contractuales.
- Elaborar y desarrollar el Plan de Acción atendiendo a los procesos y lineamientos que hacen parte del componente de gestión social.

- Auditar y garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la interventoría para el desarrollo del Contrato de obra.

- Presentar los informes correspondientes a las obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.

- Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por el Contratista para el desarrollo del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1. Contrato de Interventoría

Tabla 1: *Datos Generales del Contrato de Interventoría*

CONTRATO	**429 de 2022**
OBJETO	**"INTERVENTORIA A LA EDECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"**
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.470.935.00
INTERVENTORÍA	JESAK S.A.S.
SUPERVISOR	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA (Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ)
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JULIO DE 2023
PERIODO EJECUTADO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
POR EJECUTAR	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

4. LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA DE PLAN DE DIALOGO CIUDADANO

La Interventoría realiza seguimiento a cada una de las actividades del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual se divide en 3 líneas estratégicas, que agrupan los programas y acciones enfocadas a maximizar los beneficios del proyecto y mitigar los impactos sociales producidos por el mismo, los cuales se mencionan a continuación:

4.1. Programa De Servicio A La Ciudadanía

Este programa busca crear un espacio entre las entidades involucradas en el desarrollo del contrato y la comunidad beneficiada del mismo con el fin de ser un puente de comunicación entre las partes, para esto es necesario que el contratista cumpla con ciertos requerimientos así:

- **Punto De Atención al Ciudadano**

En el desarrollo del contrato se implementan Puntos de Atención al Ciudadano PAC, según lo estipulado en el Apéndice J del componente de gestión social, en el cual, para su adecuado funcionamiento el contratista estableció un espacio, horarios y formatos para registrar gestionar y tramitar las diferentes **PQRSD** de manera oportuna y promover un dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del contrato, se cuenta con el apoyo de la Junta de Acción Comunal JAC y ediles.

Tabla 2: *Horarios y Puntos de Atención al Ciudadano PAC*

ATENCION AL CIUDADANO				
BARRIO	**HORARIO**	**UBICACIÓN:**	**LINEA TELEFÓNICA**	**CORREO**
Las Vegas	9:00am – 12:00p	Calle 10 Las Vegas de Morrorico	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
Los Pinos	9:00am – 12:00p	Carrera 34 entre calles 12-14	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
San Alonso	9:00am – 12:00p	Carrera 33ª entre calles calles 17 y 19	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

Fotografías 1, 2 y 3: *Puntos de Atención Al Ciudadano PAC*



Las Vegas de Morrorico



San Alonso



Los Pinos

- **Gestionar y Tramitar Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de Manera Eficaz y Oportuna.**

Para garantizar una adecuada atención a la comunidad la empresa contratista Adecuaciones Santander creó un formato de PQRSD en el cual los beneficiarios pueden registrar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes directamente relacionados con el proyecto y el cual encontraran en los puntos PAC. Información que ya fue socializada con la población aferente del proyecto, además se les compartió el número de contacto y el correo electrónico con el fin de tener una comunicación directa y poder resolver situaciones dentro de los tiempos establecidos.

Mensualmente se realizará un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron durante el período reportado, con base en lo anterior; del formato ya diligenciado se realizará un balance del estado en el que se encuentran cada PQRSD mediante informe, dando así seguimiento y verificación al proceso de atención a estas solicitudes.

En el tiempo comprendido del presente informe se recibieron cuatro (4) PQRS las cuales se encuentran en trámite para dar respuesta dentro del tiempo establecido **(Anexo 1)**

Tabla 3: *PQRS Recibidas*

PQRS		
Fecha	**Sector**	**Entidad que da respuesta**
24 / de abril / 2023	Limoncito: Solicita copia del proyecto de andenes y pasamanos del barrio limoncito. – Licitación de dicha obra. – pólizas de ejecución actuales y contractuales. – Estudios de ejecución y planeación de la obra.	-Contratista Consorcio Santander. -Interventoría Jesak SAS -Taller de Infraestructura alcaldía de Bucaramanga.
25 / abril / 2023	San Alonso: Los comerciantes le solicitan a la presidenta de la JAC que avancen rápidamente en la ejecución de la obra ya que se están viendo muy afectados en las ventas, debido al cierre de esta.	-Consorcio Santander
25 / abril / 2023	San Alonso: Solicitan que en la dirección Cra 33ª – 17 -48 se le permita el acceso a rampa	-Consorcio Santander

	vehicular en dos garajes.	
27 / Abril / 2023	San Alonso: El propietario de la vivienda Calle 14 – 34- 05 solicita la continuidad del trabajo del andén por la calle 14 debido al deterioro tan grande	-Interventoría Jesak SAS

- **Recorridos Urbanos**

Los recorridos urbanos permiten identificar acciones que puedan afectar a la comunidad, minimizando situaciones que interfieran para el óptimo desarrollo del contrato.

Para llevar a cabo estos recorridos la interventoría programará en conjunto con la profesional social de la firma contratista, las fechas y hora de esta actividad.

Las profesionales sociales de interventoría y contratista realizaron acompañamiento y reconocimiento a los siguientes sectores, además se menciona en otros puntos del presente informe actividades que se llevaron a cabo en cada barrio.

Tabla4: *Recorridos por los frentes de Obra*

BARRIOS
Las Vegas de Morrrorico: Reunión de Veeduría Ciudadana
San Alonso: Información a la comunidad sobre las rampas para acceso a garajes y acompañamiento a capacitación Mano de obra no calificada MONC
Los Pinos: Acompañamiento a Capacitación Mano de obra no calificada MONC
La Universidad: Reconocimiento del sitio de intervención y entrega de Volantes para reunión de Socialización de Inicio
La Aurora: Reconocimiento del sitio de intervención y entrega de Volantes para reunión de Socialización de Inicio
Limoncito: Reconocimiento del sitio de intervención y entrega de Volantes para reunión de Socialización de Inicio

Fotografías 4, 5, 6 y 7: *Recorridos Sociales*





- **Conformación de Comités de Veeduría**

La interventoría verifica la conformación de los comités de veeduría y participación ciudadana con el fin de promover la importancia de las obras, sus cuidados y el buen uso para la sostenibilidad de las mismas y realizará seguimiento a la información que se solicite.

En las reuniones de socialización de inicio fue posible conformar las veedurías ciudadanas de los barrios La Universidad, La Aurora y Limoncito, las personas inscritas en el comité de participación y veedurías se pueden observar en el siguiente cuadro. **(Anexo 2)**

Tablas 5: *Participantes de Comités Veedores*

COMUNA	BARRIO	VEEDURIA	QUIENES LA CONFORMAN	INTEGRANTES
Comuna 3 Sanfrancisco	Barrio La Universidad	Creada	3 representantes de la comunidad: presidente JAC Y Veedores ciudadanos	Claudia Bermúdez
				Javier Fonseca
				Miguel Gonzales
Comuna 13 Oriental	Barrio La Aurora	Creada	2 representantes de la comunidad: Ediles	Margarita victoria
				Elsa Gualdron
Comuna 14 Morrorico	Barrio Limoncito	Creada	5 representantes de la comunidad: veedores ciudadanos y ediles	Saúl Sandoval
				Nathalie Quintero
				Hedilio Flórez
				Saluciano Pinto
				Reinaldo Molina

Dando continuidad a las reuniones de veeduría ciudadanas conformadas en el mes de marzo se realiza seguimiento para informar el avance de la obra en Los Pinos y las Vegas de Morrorico donde los profesionales del área social y técnica del contratista e interventoría socializan el paso a paso de lo que se ha hecho durante la obra, dando inicio con el cerramiento hasta lo intervenido a la fecha. **(Anexo 3)**

Fotografías 8 y 9: *Reuniones de Veedurias*





En el sector de San Alonso no fue posible llevar a cabo esta actividad debido a la dificultad en los horarios de los participantes, mas sin embargo queda el compromiso de re agendarla para el mes de mayo.

4.2. Programa De Dialogo Y Participación Ciudadana

Este programa se define por la necesidad de establecer el buen manejo de la información en relación con la comunidad y el desarrollo de la obra.

Por medio de la interventoría social se realizó la verificación de los diferentes momentos informativos así:

- **Reunión de Inicio**

Con el fin de dar inicio a las actividades técnicas e informar a la comunidad las obras a ejecutar se adelantaron las reuniones de socialización de inicio en los barrios La Universidad, La Aurora y Limoncito. **(Anexo 4)**

Para esta actividad fueron convocados los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC, los Ediles, líderes comunitarios, representantes de la entidad contratante, interventoría, contratista y comunidad en general.

Se realizó la invitación por medio de volantes informativos puerta a puerta con el fin de que la comunidad asista y participe de la socialización y conozcan aspectos importantes respecto a la ejecución del contrato.

Para esta actividad se contó con el acompañamiento de la profesional Social Xiomara Tarazona de la alcaldía de Bucaramanga, profesionales sociales de la firma interventora Eslendy Corzo, ediles, representantes de las JAC y la comunidad en general aledaña a los tres sectores a intervenir.

Tablas 6: *Reuniones de Socialización de Inicio*

FECHA HORA	DESCRIPCIÓN	ASISTENTES
LA UNIVERSIDAD 21/04/2023 6:00 pm	La interventoría realiza acompañamiento y asiste a las tres (3) reuniones de socialización de inicio del grupo 1. Se hace la presentación de los asistentes y por medio de diapositivas los profesionales encargados del área técnica, ambiental, SST y social brindan información relacionada con el contrato, se despejan las dudas y se resuelven inquietudes de la comunidad respecto al proyecto.	**9**
LIMONCITO 24/04/2023 3:30 pm		**18**
LA AURORA 25/04/2023 3:30 pm		**5**

Fotografías 10, 11 y 12: *Reuniones de Socialización de Inicio*

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha: 21/04/2023
Lugar: B/La Universidad</td><td>Fecha: 24/04/2023
Lugar: B/Limoncito</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha: 25/04/2023 Lugar: B/La Aurora</td></tr>
</table>

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Santander lleva un total de seis (6) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se va a intervenir.

- **Reunión de Avance**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se ejecute el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha ejecutado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades faltantes.

- **Reunión de Finalización:**

Esta reunión se lleva a cabo cuando se presente el 100% de la obra física terminada, es decir finalizada la etapa de construcción.

- **Actas de socialización, volantes informativos, registro fotográfico, formato de entrega de piezas divulgativas.**

Se creó un modelo de volante informativo el cual fue aprobado por la interventoría y posteriormente entregado en la zona donde se realizaron las reuniones de socialización de inicio, esta actividad se ejecutó puerta a puerta, además esta misma información se le compartió vía WhatsApp a los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC, ediles y líderes comunitarios de los barrios La Universidad, Limoncito y La Aurora.

Fotografías 13, 14 y 15: *Volantes de Invitación*



4.3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Actas de Vecindad y/o Entorno**

Con el fin de conocer el estado de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tendrá en cuenta el criterio técnico que permite ubicar las zonas que posiblemente puedan verse afectadas con los trabajos que se van a realizar. Adicional a lo anterior se levantó el formato acta de vecindad de inicio registrando de manera detallada el estado inicial de las áreas susceptibles de ser afectadas con la construcción.

El area de gestión social realizo acompañamiento al area técnica para el levantamiento de las Actas de Vecindad de Inicio a cargo del contratista, se conto con la presencia de la interventoría, esta actividad se realiza con el fin de conocer el estado actual de cada una de las viviendas ubicadas frente a la obra para evitar futuras reclamaciones, pero en el caso de que exista algun daño o afectación el contratista debera dejar igual o en mejores condiciones de como se encontraba.

Ademas si se evidencias rampas de acceso vehicular también se realizan las actas correpondientes como soporte del estado en el que se encuentran para el desarrollo del contrato ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS.

Tabla7: *Actas de Vecindad y/o Entorno y Rampas*

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
LAS VEGAS DE MORRORICO	Actas de vecindad	Calle 10 #34-11	30/ Marzo
	Acta de Entorno	Calle 10	05/ Marzo

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
LOS PINOS	Acta de vecindad	Carrera 34 # 12-07	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera 34 # 12- 13	30/ Marzo
	Acta Rampa de acceso vehicular	Carrera34 # 12- 13	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera34 # 12- 23	30/ Marzo
	Acta Rampa de acceso vehicular	Carrera 34 # 12- 23	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera 34 # 13 Esquina	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Calle 13 # 34-06	30/ Marzo
	Acta Rampa de acceso vehicular	Calle 13 # 34-06	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera 34 # 13- 15-19	30/ Marzo
	Acta Rampa de acceso vehicular	Carrera 34 # 13- 15-19	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera 34 # 13- 25	30/ Marzo
	Acta de vecindad	Carrera 34 # 13- 25	30/ Marzo

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
SAN ALONSO	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 02	05/ abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 08	05/ abril
	Acta de Entorno	Lote	05/ abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 26	05/ abril
	Acta Rampa de acceso vehicular	Carrera 33ª #17- 26	05/ abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 30	05/ abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 36	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 38	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 48	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 52	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 56	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 68 D1	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 76	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 80	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 86	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 96	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 100 Barbería	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #17- 100 Droguería	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 10	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 12	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 14	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 18	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 22	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 28	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 36	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 42	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 52	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 58	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 66	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 70	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 72	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 76	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 82	10/ Abril
	Acta Rampa de acceso vehicular	Carrera 33ª #18- 82	10/ Abril
	Actas de vecindad	Carrera 33ª #18- 88	10/ Abril

Para este informe la interventoría recibe un archivo PDF de los formatos anteriormente mencionados.

- **Actas de Compromiso**

La interventoría veló por que el contratista, en caso de requerirse, firmara acuerdos con los propietarios de predios, que permita el normal desarrollo de las actividades de obra programadas.

En el tiempo comprendido del presente informe no se realizaron actas de compromiso.

4.4. Acciones de Formación a Empleados de Obra

Se verificará el cumplimiento de un plan pedagógico con los trabajadores que ejecutan actividades en el desarrollo del contrato por medio de charlas preventivas.

En el tiempo comprendido del presente informe el contratista da cumplimiento a este punto, por lo tanto, en el mes de abril se realizaron charlas a los trabajadores, donde se les recalco la importancia del trabajo en equipo con el lema “Cuando un grupo de personas trabaja en conjunto hacia un objetivo colectivo de manera eficiente todo fluye mejor”, además de trataron temas sobre la comunicación asertiva, la forma para dirigirse a un compañero, personas o comunidad en general, teniendo la habilidad para exponer opiniones o comentarios de forma respetuosa sin que nadie se sienta ofendido y evitando al máximo que se generen conflictos entre sí. **(Anexo 5)**

Fotografías 16 y 17: *Capacitación Mano de Obra No Calificada MONC*





4.5. Programa de Gobernanza para la Movilidad

- **Articulaciones Interinstitucionales**

A la fecha no se han realizado actividades de gestión y articulación institucional pero el contratista tendrá en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto, logrando un trabajo articulado con cada una de las entidades o instituciones.

- **Generación de Empleo**

Este programa busca vincular a personal, brindando oportunidades que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas de los habitantes de la localidad.

El Consorcio Santander a la fecha de 30 de abril de 2023 realizo convocatoria por medio de los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC y en las reuniones de socialización de inicio de los sectores a intervenir para que la comunidad en general tenga conocimiento de las ofertas y oportunidades laborales que hay para el personal del área metropolitana de Bucaramanga.

Para este informe se contrataron dos (2) mujeres para el cargo de controladoras de tráfico vehicular “Paletera” dando cumplimiento al apéndice J, conde hace referencia en la importancia que tiene la contratación de mano de obra femenina.

Por medio del correo electrónico corporativo, el whatsapp y de manera presencial recibieron las hojas de vida de las personas interesadas.

Tabla 8: *Personal Mano de Obra No Calificada frente San Alonso*

ESTADO	FRENTE	"CARGO"	NOMBRE	CC
ACTIVO	San Alonso	Ayudante	Armando José Guarache	17730051
ACTIVO	San Alonso	Ayudante	Carlos Andres Payares Azcanio	1007406151
ACTIVO	San Alonso	Ayudante	Carlos Eduardo Pereira Calderón	13514146

Tabla 9: *Personal Mano de Obra No calificada frente Las Vegas de Morrorico*

ESTADO	FRENTE	"CARGO"	NOMBRE	CC
ACTIVO	La Vega	Oficial	Orlando León	91283192
ACTIVO	La Vega	Ayudante	Gregorio López	91540153
ACTIVO	La Vega	Ayudante	Emilecto Videos	1002494980
ACTIVO	La Vega	Ayudante	Samuel Rovira	91182107
ACTIVO	La Vega	Ayudante	Juan Gabriel Mendoza	1097305602
ACTIVO	La vega	Auxiliares de trafico	Jicela Jacome Rincon	37334498
ACTIVO	La vega	Auxiliares de trafico	Yanetsy Carolina Solorzano	3916616

Tabla 10: *Personal Mano de Obra No calificada frente Los Pinos*

ESTADO	FRENTE	"CARGO"	NOMBRE	CC
ACTIVO	Los Pinos	Oficial	Daniel Pacheco	88285407
ACTIVO	Los Pinos	Oficial	Orlando Alfonso	5746735
ACTIVO	Los Pinos	Ayudante	Jairo Ojeda	91541667
ACTIVO	Los Pinos	Ayudante	Carlo Quijano	91208815
ACTIVO	Los Pinos	Ayudante	Elkin Martínez	88200718
ACTIVO	Los Pinos	Ayudante	José Ovidiedo	5645538

4.6. LÍNEA ESTRATÉGICA: Comunicación Estratégica

La interventoría verificó la entrega de las piezas generales de divulgación como herramientas de información que describen aspectos de la obra los cuales serán distribuidos a los residentes del área de influencia.

El Consorcio Santander por medio de la profesional social propicia canales de información claros, veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto; Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos. Además, para la segunda fase de inicio se busca sensibilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, por lo tanto, se da a conocer que todas estas adecuaciones son incluyentes porque tienen en cuenta a la población en condición de discapacidad.

Para el logro de lo anterior se ha hecho uso de las siguientes estrategias de comunicación

- Volantes Informativos
- Sistema de Cornetas
- Voz a Voz
- Grupos Whatsapp de la Comunidad

- **Piezas Informativas**

La profesional social del contratista hizo entrega de las piezas de divulgación para su respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría.

- **Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto**

Reuniones de articulación solicitadas por el municipio de Bucaramanga a través de la secretaría de infraestructura.

El día 28 de abril se realizó una reunión con las trabajadoras sociales Laura Ojeda y Xiomara Tarazona de la secretaria de infraestructura, la profesional social de la interventoría JESAK SAS y profesionales sociales del grupo 1 Andrea Ayala, grupo 2 Laura Parra y grupo 3 Natalia López del proyecto “Adecuación de Andenes, Escaleras y Pasamanos del municipio de Bucaramanga Santander”, con el fin de tratar temas y estrategias que mitiguen los impactos sociales en la comunidad, teniendo en cuenta las necesidades que se presenten en el proceso de ejecución del contrato, además de dar a conocer las actividades y los avances realizados por el componente de gestión social dentro del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

Fotografías 18 y 19: *Reunión del Área Social*

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Fecha: 28/04/2023 Alcaldía de Bucaramanga</td>
</tr>
</table>

- **Valla Informativa**

Se envió la información solicitada con relación a la valla a utilizar durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos requeridos por la oficina de prensa de la alcaldía municipal, una vez aprobada será ubicada en un punto estratégico de la obra.

Fotografía 20: *Imagen de la Valla Informativa*



- **Divulgación de información PMT**

Se han implementado señales informativas en cada frente de trabajo, con el fin de evitar índices de accidentalidad en las zonas donde se está ejecutando la obra, generando condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos en general.

Fotografías 21 y 22: *Señalización y Senderos Peatonales*





- **Cintas de seguridad:**

Las cintas reflectivas ayudan a prevenir el riesgo de accidentes de tránsito al advertir a las personas que transitan en las vías de otros vehículos, de cerramientos o señalamientos. Los tres (3) Frentes activos en obra cumplen con la norma vial con sus respectivas cintas de seguridad.

- **Controlador de Trafico:**

En el mes de abril se ha implementado esta medida con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el tráfico y transporte terrestre. Se tiene en cuenta para la contratación la importancia de generar empleo a mujeres, y apoyar a amas de casa del sector que se está interviniendo.

Tabla 11: *Personal Mano de Obra No Calificada Femenina "Auxiliares de Tráfico"*

ESTADO	FRENTE	"CARGO"	NOMBRE	CC
ACTIVO	La vega	Auxiliares de trafico	Jicela Jacome Rincon	37334498
ACTIVO	La vega	Auxiliares de trafico	Yanetsy Carolina Solorzano	3916616

Para las controladoras de tráfico se llevaron a cabo charlas sobre tolerancia a la frustración, con la finalidad que puedan afrontar los problemas y limitaciones que se pueden encontrar a lo largo del día y las molestias o incomodidades que puedan ocasionarles el trabajar con la comunidad aledaña.

Fotografías 23 y 24: *Capacitación Controladoras de Trafico*





- **Tecnologías de la Información y Comunicación:**

Por medio de este ítem se hizo relevancia en la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información por medio de:

- Mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico
- Imágenes, folletos, avisos o carteles en físico o digital

5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

5.1. Informes de Gestión

- **Informe Mensual.**

Con el fin de dar cumplimiento al ítem de entrega informes mensuales la interventoría recibió el informe mensual social No 2 de la firma contratista, el cual fue revisado y aprobado por esta interventoría, de la misma manera se presenta el informe mensual social de la interventoría No 2 para su revisión y aprobación.

- **Inspección de Campo.**

Los criterios que sigue la interventoría para valorar el desempeño social del contratista están basados en los acompañamientos y resultados de las inspecciones semanales realizados en el proyecto.

- **Bitácora Social**

La profesional social del contratista registra en la bitácora social información del componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica lo cual permite tener claridad en cada una de las actividades realizadas en campo y la cual es revisada y firmada por la profesional social de la interventoría.

- **Comités Integrales.**

El área social estará presente en las reuniones en las que sea convocada y/o pertinente la participación, brindando información relacionada y actualizada en el tema del componente de gestión social. **(Anexo 6)**

Se propone realizar reuniones y acompañamientos desde el área social de la interventoría al grupo 1 del contratista para conocer el trabajo desarrollado, los avances, aciertos e inconvenientes identificados durante la ejecución de las obligaciones estipuladas desde el componente de gestión social.

Fotografías 25 y 26: *Acompañamientos Comités Técnicos*





- **Calificación del Componente de Gestión Social**

Durante el mes de abril se diligencia el Excel correspondiente a la lista de chequeo que permite evidenciar de manera detallada el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista Consorcio Santander. **(Anexo 7)**

6. CONCLUSIONES

El contratista dio alcance a las actividades del componente social que se ha venido desarrollando en esta etapa del contrato y a las actividades descritas en el Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

Es fundamental seguir contando con el acompañamiento por parte de las profesionales sociales de la Alcaldía en las diferentes reuniones y socializaciones que se desarrollen con la comunidad ya que son las persona que representan en el área social a la entidad contratante durante la ejecución del proyecto.

El lineamiento para el componente de Gestión Social se propone a los contratistas teniendo en cuenta el apéndice J y se está implementado tal y como se muestra en el presente informe.

Se está dando cumplimiento al Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para mitigar los impactos que se ocasionan en la ejecución del contrato y de esta manera generar apropiación y sostenibilidad en las comunidades que garantice el adecuado desarrollo del proyecto.

7. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATO DE PQRS

ANEXO 2: ACTA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VEEDURÍAS

ANEXO 3: ACTAS DE REUNIÓN SEGUIMIENTO COMITÉ VEEDOR

ANEXO 4: ACTA DE REUNIONES SOCIALIZACIÓN DE INICIO

ANEXO 5: CAPACITACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC

ANEXO 6: ACTA DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTOS A COMITES TÉCNICOS

ANEXO 7: CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-PO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 24/04/2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Margy Rodriguez
Número del documento de Identidad	63337138
Dirección	Calle 15 #55-215
Número(s) de teléfono(s)	3214339846
Correo electrónico	

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Se Anexa Petición de la Señora Margy Rodriguez
Barrio Limonito - Carrera 14 Marrorico

Firma del peticionario:

Escaneado con CamScanner

Bucaramanga Abril 23 de 2023

Andrea Ayala
Profesional Social
Consorcio Santander

Señores
Consorcio Santander
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Planeacion

4:30pm
23/abril/2023

Ref: Derecho de peticion Art. 23 "CPC"
literal 5-6

Solicito copia de.

(1) la socialisacion del proyecto Andenes y pasamanos del Barrio Limoncito de la Comuna 14 de Proyectos participativos

(2) solicito visitacion de dicha obra.

(3) Policisas de ejecucion actuales y contra actuales copias de todo lo ejecucion de dicha obra

(4) Estudios de ejecucion y Planeacion de la obra

Atte
Morgy Rodriguez Baron
Cedula 63337138 Bga
Celular 321 433 9846
calle 45 #55-215 Barrio Limoncito

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-088
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 25 de Abril 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Sandra Johanna Gómez Mantilla.
Número del documento de identidad	37725819
Dirección	Carrera 31A #N-09 Apt 602.
Número(s) de teléfono(s)	3154599628
Correo electrónico	Wisa28@gmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Los comerciantes solitan, q se encuentran preocupados por que no tienen ventas y si deben cancelar compromisos, desean saber cuanto tiempo se realizara la obra por favor, lo cual sugieren que si pueden tener más opciones para que no resulten afectados en sus ventas ya que los gastos no esperan, solicitan esto. Solicitan ayuda SOS para que no sean más afectados ya que van a 30 días de mora en el proceso.

Firma del peticionario:

[illegible] 37725819

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	27/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 25 Abril 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Sandra Johanna Gómez Marín
Número del documento de identidad	37 725 899
Dirección	Carrera 31A-N 16-09 Apt 602.
Número(s) de teléfono(s)	3154599628
Correo electrónico	Wisa28@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Siendo la presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Alonso realizo la petición de que en la Dirección Carrera 31A-17-48 se identifiquen los garajes y lo cual el propietario se encuentra en el exterior y me contacto para pedirme que se le respete el acceso ya que en 3 meses llega después de una ausencia de 2 años y llega a comprar su vehículo y en este garaje lo guardara que en el momento está alquilado pero que en tres(3) meses estaría desocupado para el otro vehículo es igual que el otro que existe que guarden los motos que son de gran monstruo como son la marca Harley-Davidson y no caben en un sitio garaje y debe usar los dos garajes con el propósito inicial.

Firma del peticionario:

C.C. 37725899

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 26 de Abril 2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia	X	Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Rafael Eduardo Carrillo Villamizar
Número del documento de Identidad	1.018.446.802.
Dirección	Calle 14 # 34-05. Barrio los Pinos
Número(s) de teléfono(s)	3153786061 / 3164677025.
Correo electrónico	carrilloacevedo@hotmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Como propietario de la vivienda acá mencionada y en razón a que se están realizando trabajo de mejoramiento de andenes en la cra 34 entre calles 12 y 14 del barrio los Pinos, solicito comedidamente la continuidad del trabajo del anden por la calle 14 frente a la casa. Esta casa es esquinera y solo esta proyectado una parte. La presente solicitud la hago por las siguientes razones.

- Algunos vehículos los parquean sobre el anden invadiendo el espacio público y obstaculizando el paso de personas incluyendo adultos mayores y discapacitados quienes tienen que utilizar la calle vehicular para caminar.
- Es la entrada principal y unica del barrio la cual presenta congestión vehicular.
- En el trabajo sólo está proyectado una parte del frente de la casa, quedando una muela que presentara riesgo para los transeuntes.
- El anden se encuentra deteriorado y a nivel de la calle presentando dificultades para transitar en epocas de lluvia.

Gracias por su atención.

Firma del peticionario:


Powered by CamScanner



Frente de la Casa por la Calle 14




Powered by CamScanner



Frente de la casa por la calle 14




Powered by CamScanner





Deterioro del anden a nivel de la calle

Powered by CamScanner



Entrada al Garaje de la casa por la calle 14

Powered by CamScanner

	CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR	Código	CS-SYSOC-008
GOBERNAR ES HACER · CS Construcción Santander		Fecha	27/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 21/04/2023

TEMA: conformación comité veedor barrio la universidad.

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Claudia patricia bamaca	PAC	
Javier fontes Manuel	3169790104 comunidad	
Miguel Angel Gonzales	comunidad.	
Claudia Patricia Ramírez	Presidente Jo universidad	

Se deja constancia, que cada _____ días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Cámara de Comercio de Santander	CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-VE-010
		Fecha	11/01/2021
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 24/04/2023

TEMA: Conformación comité veedor Barrio - Limonato

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Saul Sandoval	x	Saul
Natalia Nathalie Quintero	3198381067	Natalia Quintero
Hedilio Flores Capacho		
Salvadora Pinto Pinto	3202141303	
Reinaldo Mateus Lopez		

Se deja constancia, que cada _____ días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

	CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR	Código	
		Fecha	
CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 25-04-2023

TEMA: Conformación comité veedor barrio la Aurora

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
Margarita perez de delgado	Edil	
Elsa victoria valdiron	Edil	

Se deja constancia, que cada 15 días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY AMERIA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE HACER CS	REUNIONES COMITÉ VEEDOR	Código	CS-10-SOC-004
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 21/04/2023 Barrio: Mariorico Los vegas

TEMA: Recorrido por obra con el comité veedor y la parte técnica del contratista

Por medio de la presente, se deja constancia de las personas que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución.

PARTICIPANTES DEL COMITE VEEDOR SANTANDER		
NOMBRE	CARGO / ROL	FIRMA
José D. Pedraza	Veedor.	
Ricardo Bayle Duarte	Veedor	
Diego Jesus Angarita A.	Presidente JAC	
Estefany Coral Aguilar	Desk Interlocutor Social	
Bernardo Sierra Garcia	Inspector HSEQ	
Amaury Mendoza	Inspector	

Se deja constancia, que cada _____ días estas personas se reunirán en pro de conocer los avances constructivos que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado.

LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

CS Escaneado con CamScanner

CONSTRUIMOS TU PLACER CS Consorcio Santander	ASISTENCIA COMITÉ VERDOR ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-HSE-085
		Fecha	23/03/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 26/04/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Recorrido obra civil. – Varios temas

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Jonatha Piedad Peña Ch.	40384149	3214954619	
Gloria Rocha	63349876	3162123036	
Rafael Carrillo Acevedo	5419762	315-3786611	
Leyde Velandia Torres	1193153692	3204139535	
Edwyn R Vega R	1098673864	3185484445	
Yenifer Mayorga Alvarez	97245275	3008955511	
Ramiro Sacristán Cuervo	1098620549	3012761750	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los mismos a las reuniones realizadas al interior de esta organización.

FECHA: 21 / Abril / 2023	**HORA INICIO: 6:00 pm**	**ACTA N°: #4**
LUGAR: Punto vive digital Colegio Santander	**HORA FIN: 7:30 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas, a su vez expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:


- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, la presidenta de la junta de acción comunal la señora Claudia Patricia Bermudez pide que el tramo a intervenir que es el Costado oriental Carrera 29 entre calle 10 y 11 se haga completo subiendo por la calle 11 ya que ese segmento ha generado mucha inseguridad en la comunidad, “Se convirtió en un basurero, todos llevan las basuras y las arrojan ahí, además consumen sustancias psicoactivas” Por tal se pasara la solicitud a la profesional social de Interventoría Eslendy Corzo y queda pendiente pedir concepto técnico de ese sector para dar respuesta a la inquietud que tienen.

Además, desde el área técnica se le da claridad a la comunidad de dudas e inquietudes acerca del presente proyecto,

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**Abril – Mayo**
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	**Área social- infraestructura**	**Mayo**

4. ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




CS
SOCIALIZACIÓN - LA UNIVERSIDAD




CS
SOCIALIZACIÓN - LA UNIVERSIDAD


CS
21 abr 2023 18:36:14.29
7°8'18,87979"N -73°7'20,32586"W
SOCIALIZACIÓN - LA UNIVERSIDAD

INVITACION A REUNION



GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**LISTADO DE ASISTENCIA**	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 21 ABril 2023

TEMA DE REUNIÓN: Socialización de inicio de obra como la comunidad

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Lady Andrea Ayala	1095953039		
Bernardo Suárez Ariño	1098620599		
Javier Fonseca M.	91244216		
Lucas asoria Vega	91229213		
Miguel Angel Gonzalez Carrero	91248038	3182232380	
Guillermo Campos T	63733340		
Claudia Patricia Bermúdez	63728163	3016085171	
Edendy Cargo Aguilar	63532664	3104622104	
Oscar Peñuela	1098714707	3182858384	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a la reunión realizada a través de esta diapositiva

FECHA: 24 / Abril / 2023	**HORA INICIO: 3:30 pm**	**ACTA N°: #5**
LUGAR: Curva la Piscina, Caseta Sra. Marina	**HORA FIN: 5:30 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura, Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas, a su vez expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante el desarrollo de la reunión surgen algunas dudas de la comunidad referente al año correspondiente de la ejecución de los presupuestos asignados para la ejecución del contrato, las profesionales Xiomara Tarazona de Infraestructura y Eslendy Corzo Social de interventoría, le dan claridad a la comunidad respecto a lo mencionado anterior mente.

La comunidad Solicita al área de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga que aclare la cantidad de dinero que se le asigno al barrio limoncito ya que el presupuesto que ellos habían solicitado y que les habían asignado no corresponde al que se les socializo este día.

Se le socializa a la comunidad la importancia de ejecutar esta obra, ya que muchas casas están presentando diversos daños debido a las fuertes lluvias, esto se deriva al no tener un adecuado sardinel que cumpla con el manual de espacio público.


Se recibe un derecho de petición por parte de la señora Margy Rodríguez Barón Veedora de la comunidad, la cual solicitó algunas claridades frente a:

- Copia de la Socialización de andenes y pasamanos del barrio limoncito de la comuna 14 de proyectos participativos.
- Licitación de dicha obra.
- Pólizas de ejecución actuales y contra actuales.
- Copia de toda la ejecución de dicha área.
- Estudios de ejecución y planeación de obra.

Estas solicitudes se le darán respuesta en el tiempo establecido.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**Junio**
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	**Área social- infraestructura**	**Mayo**
Dar respuesta a las PQRSD	**Área social- Consorcio Santander**	**Mayo**

4. ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO






CS


CS


CS
24/4/23 15:56:58
Comuna 14 Morrorico
socialización inicio de obra barrio LIMONCITO

INVITACION A REUNION



LISTADO DE ASISTENCIA

CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-SOC-001
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 1

FECHA: 29/abril/2023

TEMA DE REUNIÓN: Socialización Inicio de obra barrio Limonal

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Jorge Andres Cano Godoy	91.539.094	3181432315	
Yuli Villamizar Conde	91.295.190	3135326168	
Claudia Marcela Montealegre	65462796	3165142114	
Hernando Galvis G.	91255208	3173318952	
Elicha Nieves Cocero	63.312.121	3202416912	
Nathalia Vanessa Gamboa Suarez	1098686397	3008415409	
Salustiano Pinzon M.	91229363	3202141303	
Luis Velazco	13735049		Luis Velazco
Reinaldo Jimenez	13735		
Marina Jaspe Cano	28161070	3141462017	
Saul Sandoval	91.290.956		
Edilio Perez	13.880.708		Edilio Perez
Carmen Ballesteros	28645.2607	3173673858	
Norelba Bohorquez	31604335563	3160433563	
Isabelia Antolinez	37330 1002	607 645 7026	Isbelia Antolinez
INGRID FUENTES	3167737565	1098742010	
Mauricio Rodriguez Bueno	63337358	3214339846	
Melissa Delgadillo	2835-7350	3167623985	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 021-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

FECHA: 25 / Abril / 2023	**HORA INICIO: 3:30 pm**	**ACTA N°: #6**
LUGAR: Caí parque de los Niños	**HORA FIN: 5:15 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la reunión de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista del consorcio Santander, interventoría Jesak SAS. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas, a su vez expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Se le socializa a la comunidad la importancia de ejecutar esta obra, debido al deterioro significativo en el que se encuentran los andenes de este sector, impidiendo que el peatón tenga un espacio seguro en el cual pueda transitar.

La comunidad pide al área de interventoría a la profesional Eslendy Corzo que ellos en el presupuesto participativo habían solicitado más tramos y era más dinero, en el momento se le da respuesta a la señora Elsa Guadrón edil de la comuna 13 que al grupo 1 solo le habían asignado un tramo, pero que hay otro grupo en el mismo contrato que tiene los demás frentes que ellos habían pedido.


Se resuelven dudas, preguntas e inquietudes que se presentaron, se culmina la reunión satisfactoriamente, sin embargo, se contó con poca participación de la comunidad

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	**Área social- Consorcio Santander**	**Junio**

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	**Profesional del área social**	
ESLENDY CORZO AGUILAR	**Trabajadora social interventoría Jesak SAS**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CS
25 abr 2023 16:23:27
7°7'33,41744"N -73°7'8,95048"W
Antonia Santos
socialización inicio obra aurora


CS
25 abr 2023 16:23:33
7°7'33,38062"N -73°7'8,98936"W
Antonia Santos
socialización inicio obra aurora

INVITACION A REUNION



LISTADO DE ASISTENCIA



LISTADO DE ASISTENCIA — ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código: CS-FO-SOC-001 | Fecha: 22/03/2023 | Versión: 1 | Página: 2 de 2

FECHA: 25-04-2023

TEMA DE REUNIÓN: Socialización presupuesto Inicio de Obra. Sector la Aurora

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Elga V. Guglidón Acosta	37826820	3013777710	
Margarita Pérez de Delgado	63281.294	3142390931	
Nayibe Ilana Delgadillo Torres	1098393872	3004436835	
Bernardo Sierra Gamboa	1098620199	3164966325	
Andrea Ayala Jaimes	1098393979	3223054803	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

	ASISTENCIA Capacitaciones	Código	CS-SISTEMA-005
GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/01/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 21/04/2023

TEMA DE REUNIÓN: Frente de trabajo: Sonalonso

Charla: Comunicación asertiva, trabajo en equipo, integridad de la mujer

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Carlos Ruiz	1331414	3186464167	
CARLOS ANDRES PALLARES	1007496151	3125438189	
ARMANDO JOSE C	1977005?	3109897	
Alexis Valderrama R.	13877207	3195231274	
Estefy Cano Aguilar	62332664	3104627609	
Ana María Gutierrez	1098940946	3184943424	
Beatriz León	1098636032	3022375206	
Bernardo Sierra Garcia	1098620559	3012769950	
Leidy Andrea Ayala	1095963039	3223094982	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 El CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 023-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizados al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander	ASISTENCIA capacitaciones ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-HO-SOC-004
		Fecha	22/05/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 21/abril/2023

TEMA DE REUNIÓN:

charla: Comunicacion asertiva, trabajo en equipo frente la vega

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Samuel Rovira	91182107	3142900541	Samuel Rovira
Emilce da Vidca	1002499480	3001908191	Emilce da Vidca
Geovanny Lopez	91550753	3153277240	Geovanny Lopez
Juan Gabriel Morales	1074305602	3223126226	Juan Gabriel Morales
Orlando Lopez	91287192	3207142186	Orlando Lopez
Leidy Andrea Ayala	1004913039	3212494463	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	ASISTENCIA Capacitaciones ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-HSEQ-009
			Fecha	3/05/2023
			Versión	1
			Página	1 de 1

FECHA: 21/04/2023

TEMA DE REUNIÓN:

Charla: Comunicación asertiva, trabajo en equipo frente Perros

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
JAIRO ANDRES OJEDA	91541667	3138443884	
Elmer Eugenio Manrique	88200716	3229260160	
Carlos H. Rueda	91209815	3209250981	
Orlando Alfonso Ayala	5746735	3214992049	orlando
JOSE ROA	5695539	3153731912	JOSE ROA
DANIEL J. PACHECO	88785402	3156731208	
Esteban Cano Aguilar	63532667	3104622104	
Bernardo Suárez Gamboa	1098620599	3012767950	
Leidy Andrea Ayala	1098953039	3223094905	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

COMITE DE SEGUIMIENTO

NIT. 901320986-8

TEMA: COMITE No. 1 DE SEGUIMIENTO PARA LA CABAL EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 429 de 2022 DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y JESAK SAS CON NIT 901320986-8 Y 22 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y Consorcio Santander.

LUGAR: Sala Juntas Interventoría | FECHA: 14/abril/23 | HORA: 8:00 AM.

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Vladimir Pob Paz	JESAK SAS	Director Ilria	———	3108118774	
Beatriz León Suárez	JESAK SAS	Profesional HSEQ	beatrizleon82@hotmail.	3012315206	
Eslendy Cortes Aguilar	Jesak SAS	Practicante Social		3104622104	
Carol Andrea Ayala	Consorcio Santander	Profesional Social	leidyayala@hotmail.com	3223098903	
Oscar Parada	Consorcio Santander	Inspector obra	———	3176818384	
Ernesto Montañez	C Santander	Director		3102436250	
Edgar Bayona Flórez	Sec. Infraestruct	Supervisor Int.	ebayona@bucaramanga.gov.co	3114402934	
Alexander Rueda Guevara	Sec Infraestructura	Apoyo supervisor HSEQ	alexanderdaniel.rueda@hotmail.com	3154434504	
Bernardo Suárez Cuesta	Consorcio Santander		inspectorbsc@gmail.com	3104966325	
LEIDY SILENIA VELANDIA TORRES	CONSORCIO SANTANDER	RESIDENTE DE OBRA	residentevelandia@gmail.com	3004438415	
Edward Rolando Ruiz P	JESAK SAS	Residente Interventor	residente.interventoria@gmail.com	3185484445	

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

FECHA: 19/Abril/23

Componente Social.

Se ha dado cumplimiento a compromisos y actividades, se recibió el informe mensual. Se programa para esta semana socialización la Universidad y la aurora para el 21/Abril. Estamos a espera del Frente limoncito. En el frente San Alonzo frente al batallon la Comunidad solicita Rampas, sin embargo no todas tienen en la escritura la rampa. Para predios donde hay locales comerciales que no son usados como garages no se autoriza la construccion de rampas. El supervisor requiere que los Dueños de predios presenten los planos aprobados donde se apruebe la rampa. Y para predios donde se evidencie que ingresan Vehiculos y utilizan parqueadero dentro del predio se dejará la rampa.

Componente Hseq.

Se cumplieron compromisos pactados en el comite anterior. Se tienen pendientes algunas afiliaciones. Se tiene cumplimiento de dotación y elementos de P.P. Se han implementado los PMT. El contratista envió el MAO Version 4 ayer 18/Abril/23 para revisión de Interventoria. Se debe enviar oficio a la CDMB para informar sobre los traslados de las palmas en el frente la vega. se debe informar el sitio donde se va a trasladar. El contratista debe presentar el APU del traslado de las palmas.

Componente Técnico.

Actualmente se tiene un retraso del 8,04%. El contratista debe presentar plan de contingencia y justificación de retrasos. Se Aprueba al contratista por el cumplimiento del Flujo de inversiones. Se solicita presentar el plano o esquema del Frente vega a escala.

En el Frente San alonzo se define por parte de supervisor dejar el sardinel en la misma linea actual debido a la cantidad de postes de media tensión que quedarán sobre la calzada con el perfil vial. Se dejará en promedio 2,5 de F.A. y 1,5 F.C.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

COMITE DE SEGUIMIENTO

JESAK
NIT. 901320986-8

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Actividades dicentes bolivia Son Contabel	Interventoria - Entidad	ABRIL Viernes 21 de 2023
APU no previstos	Contratista	Viernes 21 de 2023
Actas de Veracidad de Inicio	Contratista	Martes 25 de 2023 Actas de veracidad la comunidad y la Alcaldía
Programación de Reuniones de Socialización de Inicio de todos los frentes	Contratista	Sabado 22 de 2023
Oficio a la CDMB para informar el Estado de los polvos	Contratista	Martes 25 de 2023
Envio de oficio a Epam con los cortes de las interrupciones justificados	Contratista	Viernes 21 de 2023
Plan de contingencia meta a 15 días y a 30 días	Contratista	Viernes 21 de 2023

Powered by CamScanner

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	MES DE ABRIL				Calificación mes
		100%	0,00%					
Talento humano para el diálogo ciudadano y la comunicación estratégica				3 AL 8 DE ABRIL	10 AL 15 DE ABRIL	17 AL 22 DE ABRIL	24 AL 29 DE ABRIL	
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
Línea estratégica: Diálogo Ciudadano								
Programa Servicio a la Ciudadanía								
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por la Oficina de Atención al Ciudadano.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
4	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
5	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
7	Durante la ejecucion del contrato el punto atención al ciudadano conto con la dotación exigida para su funcionamiento.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
8	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
9	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
10	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana								
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	NA	100	100	100
3	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	NA	100	100	100
4	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	NA	NA
5	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA

6	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
9	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio y finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	100	100	100	100
10	Conformó el número de comité , de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	100	100	NA
11	El Comité se reunió el número de veces establecidas cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
12	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité cumpliendo con lo establecido en el manual de identidad visual del IDU, tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**100**	**100**	**100**	**100**
Programa Acompañamiento Actividades Técnicas								
1	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
2	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
3	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	NA	100
4	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	NA	100
5	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	NA	100
7	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	NA	100
8	Entregó copias de las actas de vecindad a la Comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	100	NA	N/A	NA
9	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
10	Entrego las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoria de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apendice	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	N/A	N/A
11	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
12	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
13	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
14	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
15	el contratista cumplio con los compromisos establecidos en las actas de compromiso en condiciones de oportunidad y calidad.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Programa de Gobernanza para la Movilidad								
1	Entregó una metodología del proceso de gestión y articulación interinstitucional.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Desarrollo Económico								
1	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en la localidad (es) de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal de MONC y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	Cumplió	No Cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
4	Cumplió con los parametros establecidos en la metodologia para ser un seguimiento al comportamiento de la actividad de vendedores informales.	Cumplió	No Cumplió	NA	NA	100	100	100
5	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Educación								
1	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal necesarias y de coordinación.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	**N/A**
Programa de Cultura Ciudadana								
1	el contratista cumplio con las acciones de formación para la prevención de accidentes de obra cuando se requirio	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
2	el contratista ejecuto las acciones de formacion a empleados de obra y subcontratista de acuerdo a los requisitosdel presente apendice	Cumplió	No cumplió	NA	N/A	NA	100	100
			SUBTOTAL	**N/A**	**N/A**	**NA**	**100**	**100**
Línea estratégica: comunicación estratégica								
Programa de información para el desarrollo del proyecto								
1	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	Cumplió	No cumplió	NA	100	100	100	100
2	Elaboró y distribuyó predio a predio las piezas de comunicación de Inicio de obra y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	100	100	100
3	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
4	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	100	100	100
5	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Atención al Ciudadano, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	100	100	NA	NA	100

7	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	100	100	100	100
8	Instaló el (los) Punto(s) Satélite(s) de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No cumplió	NA	NA	NA	NA	NA
9	Realizó mantenimiento a (los) punto(s) satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	NA	NA	NA	NA
			SUBTOTAL	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**
REPORTES								
1	Proporcionó a la Interventoría la información social del proyecto cuando se le solicitó.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
2	Tiene a disponibilidad la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	NA	NA	NA	100	100
4	Registró y entregó a la Interventoría y la información mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, en el aplicativo BACHUE, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
6	El contratista entrego a la interventoría el informe de preliminares de acuerdo con las especificaciones del apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
7	Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado adelantada durante todo el contrato, con criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
8	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	Cumplió	No Cumplió	100	100	100	100	100
			SUBTOTAL	**100**	**100**	**NA**	**100**	**100**
			TOTAL GENERAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**



ESLENDY CORZO AGUILAR

PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA



ANDREA AYALA

PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA