BEL-PGC-ADM-152-22

Bogotá D.C., abril 26 de 2023

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES DE TIEMPO, AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

Estimados Señores:

Acorde con las condiciones contractuales para el desarrollo de las actividades de obra, y en observancia al tiempo establecido para la terminación del contrato, comedidamente nos permitimos presentar a ustedes la solicitud para la realización de una prórroga al contrato de la referencia por un periodo de tiempo de tres (3) meses, bajo los fundamentos que consideramos han afectado el avance programado de las actividades contratadas:

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

1. El entorno de las condiciones del contrato son atípicas, toda vez que para poder determinar los componentes que conforman la bolsa de recursos asignados a BELZCON SAS., no son de determinación directa, puesto que;
   a-) los parques asignados para el mantenimiento han variado en cantidad requerida inicialmente,
   b-) las actividades han sido modificadas con base a la caracterización de los parques,
   c-) su posibilidad de implantación ha variado con base al alcance proyectado dentro de la entidad.

2. En concordancia con los aspectos mencionados, y en pro de dar el mejor y óptimo manejo a los recursos asignados, encontramos variados aspectos que requieren ser atendidos dentro de las actividades asignadas y que requieren el ajuste de los presupuestos de los parques donde son solicitados.

3. las cantidades de obra han requerido ser modificadas, con base a las necesidades que se presentan en estos, y con el ánimo de poder dar alcance de estos recursos a otros parques que requieren ser atendidos. Es así como se puede observar la trazabilidad de solicitudes de modificaciones que se han requerido durante el trascurso de ejecución del contrato, que hasta la fecha se vienen realizando para la inclusión de nuevos parques, buscando dar mayor alcance a los recursos y los parques intervenidos mediante el objeto del contrato 2664 de 2022;

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

- En los meses de noviembre y diciembre Belzcon SAS., para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales requiere hacer la presentación de más de seiscientos APU, en concordancia a la oferta económica, siendo trabajo administrativo que es parte de los productos entregables del contrato.
- En noviembre se realiza visita técnica a diferentes parques proyectados a la ejecución de obra, y que entraran a formar parte de la bolsa económica.
- El siete (7) de diciembre se realiza una segunda visita de reconocimiento de los parques localizados en las localidades de Kennedy y Tunjuelito.
- Acorde a las visitas de obra, el IDRD determina realizar la intervención de más de 9 parques, a los cuales se nos da la directriz de realizar la investigación sobre la posibilidad que estos no presenten pólizas de estabilidad de obras realizadas por las Alcaldías Locales.
- Establecidos cuales de estos, no presentan ninguna intervención por parte de las Alcaldías Locales, se requiere hacer la presentación de los presupuestos particularizados en cada parque.
- Si bien es cierto, a la presentación de la oferta económica por parte de BELZCON SAS, donde se presenta un presupuesto inicial, para realizarles el *MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA*, a los posibles parques localizados en los sectores de Kennedy, Bosa y Tunjuelito; cabe anotar que este no se encuentra en valor determinado para los parques a intervenir.
- De acuerdo al comité de obra celebrado el día 10 de enero de 2023 y la mesa de trabajo realizada el día 12 de enero de 2023, se atienden los nuevos ajustes indicados por la supervisión de IDRD en cuanto a la relación de parques priorizados.
- Habiendo sido determinados los parques conforme a las visitas técnicas con interventoría y la supervisión del IDRD, se requiere realizar la presentación de los presupuestos, memorias y demás componentes que requieren para la aprobación de los recursos asignados a cada parque. Actividad que viene a realizarse sobre el mes de enero de 2023
- Finalmente se da inicio de actividades el día primero de febrero de 2023, habiendo sido aprobados por la interventoría los presupuestos presentados para cada parque priorizado.

Todos estos aspectos fueron debidamente expuestos a la Interventoría mediante nuestro oficio *BEL-PGC-ADM-074-22* del día 13 de enero de 2023, lo cual se relaciona en el cuadro siguiente;

FECHA	MEDIO DE ENVIO O RECIBIDO	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCION
14-12-2022	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 2 comite de seguimiento de obra	Se solicita presupuesto de los 5 primeros parques priorizados con fecha limite del 20-12-2022
20-12-2022	Correo electronico	Consorcio Dispark	-	Entrega presupuestos preliminares Vol con los siguientes parques priorizados Piamonte (07-150), Llano de Bosa (07-072) y Bertha Hernandez (08-136)
20-12-2022	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 3 comite de seguimiento de obra	Se solicitan cambios en los presupuestos presentados (inclusión de juegos ninja ajustes en las zonas duras y en baranda M-83) Asi mismo se priorizan 7 parques mas quedando por compromiso la actualizacion del presupuesto con fecha limite del 26-12-2022

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

26 12 2022	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-062-22	Entrega presupuestos preliminares Vo2 junto con memorias y esquemas de 10 parques priorizados. Piamonte (07-150), Llano de Bosa (07-072), Bertha Hernández (08-136), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-005), El Claret (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-003) y Carboquimica (08-804) De igual manera, se anexa el presupuesto del parque San Andres (08-025) como prioridad de la subdirección del IDRD
27 12 2022	Reunión virtual	Belzcon SAS	Acta No 4 comité de seguimiento de obra	Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados. • inclusión zonas de areneros • ajustes de cantidades con el fin de reducir los presupuestos • Se retira el parque Piamonte • Cambios por parte de la supervision en el CIO 12541 y 13069 • Inclusión de zona canina Estos ajustes quedan sujetos a fecha limite del 27 12 2022
27 12 2022	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-065-22	Entrega presupuestos preliminares Vo3, memorias y esquemas de 10 parques priorizados Llano de Bosa (07-072), Bertha Hernández (08-136), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-005), El Claret (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-003), Carboquimica (08-804) y San Andres (08-025)
29 12 2022	Correo electrónico	Belzcon SAS	DPK-2928-G4-027-2022	Interventoria solicita realizar los siguientes cambios en cuanto al presupuesto y memorias enviadas: • No considerar el parque San Andres (08-025) hasta no realizar la visita y diagnostico preliminar. • Adjuntar memoria grafica que permita relacionar las medidas descritas en los presupuestos
02 01 2023	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-069-22	Respuesta al comunicado dpk-2928-g4-027-2022. presupuestos parques priorizados. Se envia presupuesto general Vo4 con todas las observaciones solicitadas por la interventoria

10 01 2023	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 6 comite de seguimiento	Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados • Retiro de parque Carboquimica (08-804) y Carbonell. • Se retiran los circuitos ninja • En los areneros cambiar el filtro francés por tubería perforada (CIO 12477) • Ajuste en cantidades de mobiliario • Cambios de juegos infantiles • Inclusión de nuevos CIOS (13115-13120) correspondientes a mantenimiento de biosaludables • Incluir CIO 14674 correspondiente a suministro de redes de baloncesto • Cambiar si es posible los senderos peatonales en adoquín por granoquin • Para el parque Carvajal, incluir el mantenimiento de la cancha de fútbol • Realizar la incorporacion de reverdecimiento en todos los parques a intervenir
13 01 2023	Reunión virtual	Belzcon SAS	Mesa de trabajo IDRD	Por parte de la supervisión del IDRD se definen nuevos parámetros para cada uno de los parquet a intervenir De igual manera, queda sujeto a cambios la zona infantil Se deben de hacer los respectivos ajustes con fecha limite del 13 01 2023
13 01 2023	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-074-22	Entrega presupuesto general Vo5. con memorias de los siguientes parques priorizados: Llano de Bosa (07-072), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-003), El Clare (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-005), Bertha Hernández (08-136), San Andrés (08-025), Pastranita II (08-045) y Carvajal (08-014)

4. BELZCON SAS., ha desarrollado todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual, teniendo como precedente que por ser un contrato para el *"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"*, el cual tiene de fondo unas características de ejecución NO ATIPICAS, por lo cual ha requerido realizar todos los procesos de acompañamiento, evaluación, determinación y valoración de cantidades y costos necesarios en cada uno de los parques que han sido incluidos por la entidad a través de la supervisión en coordinación con la Interventoría, dentro de la bolsa de recursos asignados; acción que presenta la necesidad de unos tiempos no establecidos para la ejecución del contrato y que no están estipulados dentro del plazo contractual, en concordancia a la finalización del contrato de obra No. 2664 de 2022 debidamente celebrado con el IDRD.

5. Es de entender, que por la forma establecida para la inversión de los recursos a monto agotable y las variantes que ello conlleva, requiere de unos tiempos de mayor ejecución para dar el alcance al cumplimiento del objeto contractual, teniendo como referente allí mismo la intención del buen manejo de los recursos y el mayor favorecimiento de las comunidades de las Localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito, es por esto, que ha sido necesario ajustar en varias ocasiones los presupuestos a los parques determinados por la Supervisión del IDRD e Interventoría, con la inclusión de dos últimos parques en la

presente semana (Actual versión - V11), requiriéndose con ello la necesidad de ajuste de los presupuestos y por ende la programación de las actividades de estos.

6. Teniendo en cuenta los hechos que han afectado en tiempo el proyecto, los cuales no son imputables al contratista de obra, se solicita comedidamente prorrogar el contrato en **TRES (03) meses adicionales,** siendo este un plazo razonable y plausible para finalizar a satisfacción las obras aprobadas al contrato de la referencia

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, durante la celebración de un contrato las entidades estatales:

> *"1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado"*

En relación con la modificación de los contratos, el Consejo de Estado a través de sentencia la definió como:

> *"(...) la modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo".*

En tal sentido, para que proceda una modificación en los contratos estatales, debe existir la voluntad de las partes, lo cual, se encuentra consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ya que, en ella se le otorga la libertad a las partes de establecer las cláusulas que consideren convenientes, siempre y cuando estas no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.

En cuanto a la prórroga de los contratos estatales, el Consejo de Estado ha señalado que la misma no sólo procede por la voluntad de las partes, sino que, a través de ella se deben de cumplir los fines del estado, al respecto:

> *"De modo que de esas disposiciones se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3o a 5o de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato."*

Belzcon
Construccion Propositiva
Nit: 901.252.860-7

En tal sentido, la prórroga de un contrato se realiza con la finalidad de velar por el cumplimiento del interés público o general, sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha señalado:

> *"(...) (iv) En cualquier caso, tanto la decisión de prorrogar un contrato celebrado por alguna entidad pública, como la duración y las condiciones de dicha prórroga, deben obedecer a lo previsto en la ley y a la aplicación de los principios generales que gobiernan la contratación estatal, entre ellos el de planeación. En general, la prórroga puede celebrarse si constituye en cada caso concreto un medio adecuado, eficiente, económico y eficaz para realizar el interés público o general involucrado en el respectivo contrato, y no exclusiva ni principalmente para favorecer al contratista respectivo. (v) En consecuencia, la prórroga de cualquier contrato celebrado por una entidad estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública contratante, luego de evaluar las opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con relación a la terminación o a la continuación del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras (...)"*

De conformidad con lo anterior, respecto de la prórroga solicitado se concluye lo siguiente:

- En el marco de la contratación estatal, a la luz de la ley 80 de 1993, el legislador establece mediante el Art. 3, *De los Fines de la Contratación Estatal*, los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, dándole el carácter potestativo para cumplir con el objeto contractual.
- Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato
- Con las modificaciones de los contratos las entidades buscan "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.

De esta forma, bajo los presupuestos establecidos en la Ley 80 de 1993, en virtud de los principios de contratación y dirección general de un contrato, es posible la adopción de medidas que permitan que su ejecución continúe en garantía de los derechos y deberes de cada una de las partes y se reconozca cuando se han presentado situaciones exógenas y así con la implementación de medidas de evitar mayor onerosidad. Siendo así, la propuesta de prórroga que tiene objeto y causa lícita y a su vez permitiría a las partes restablecer el sinalagma contractual.

Agradecemos su valiosa atención y colaboración al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal.

Proyecto: Ing. O.U.S.C.
Reviso: Ing. N.O.B.C.
Aprobó: Ing. W.P.B.S.

Anexo:

Oficios relacionados con los ajustes o cambio solicitados en mesas de trabajo para la ejecución de las actividades autorizadas para el cumplimiento del objeto contractual.

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

Oficios:

1. BEL-PGC-ADM-074-22 (enero 13 de 2023), entrega y trazabilidad de presupuestos y memorias de los parques priorizados.
2. BEL-PGC-ADM-062-22 (26/12/2022), Entrega presupuestos preliminares Vo2 junto con memorias y esquemas de 10 parques priorizados.
3. BEL-PGC-ADM-065-22 (27/12/2022), Entrega presupuestos preliminares Vo3, memorias y esquemas de 10 parques priorizados.
4. DPK-2928-G4-027-2022 (29/12/2022), Interventoría solicita realizar los siguientes cambios en cuanto al presupuesto y memorias enviadas.
5. BEL-PGC-ADM-069-22 (02/01/2023), Respuesta al comunicado dpk-2928-g4-027-2022: presupuestos parques priorizados. Se envía presupuesto general Vo4
6. BEL-PGC-ADM-074-22 (13/01/2023), Entrega presupuesto general Vo5, con memorias de los siguientes parques priorizados.

COMITES DE OBRA;

7. Acta No 2 comité de seguimiento de obra (14/12/2022), Se solicita presupuesto de los 3 primeros parques priorizados con fecha límite del 20/12/2022.
8. Acta No 3 comité de seguimiento de obra (20/12/2022), Se solicitan cambios en los presupuestos presentados (inclusión de juegos ninja, ajustes en las zonas duras y en baranda M-83). Así mismo, se priorizan 7 parques más, quedando por compromiso la actualización del presupuesto con fecha límite del 26/12/2022.
9. Acta No 4 comité de seguimiento de obra, (27/12/2022), Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados.
10. Acta No 6 comité de seguimiento (10/01/2023), Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados.
11. Mesa de trabajo IDRD (12/01/2023), Por parte de la supervisión del IDRD se definen nuevos parámetros para cada uno de los parques a intervenir. De igual manera, queda sujeto a cambios la zona infantil.

ACTA No. 4	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento Grupo 4	DD	MM	AA
		14	12	2022

LUGAR: TRD HORA DE INICIO: 08:00am HORA FIN: 10:00am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Nestor Bautista	Profesional PDTS	Belzcon SAS
Gustavo Franco Garcia	Director de obra	Belzcon SAS
[illegible] Pulgarin	Apoyo a la Supervisión	IDRD-GIP
Cristian Barahona	Residente Interventoría	Dispark
Paola Andrea Cardenez C	Inspectora Interventoría	Dispark
José Luis Vergara T	Residente Ambiental	Dispark
Jaime Echeverra	Director Interventoría	Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Lectura compromisos anteriores
2. Entrega de APUs
3. Intervención Apoyo a la Supervisión
4. Intervención del Contratista
5. Intervención de la Interventoría
6. Actividades priorizadas en corta porque

TEMAS TRATADOS

-Entrega de informes: Se realizo mesa de trabajo donde se dieron observaciones se cumplieron las entregas parcialmente. donde el plan ambiental esta en revisión por interventoria (PMA y plan de RCD). El PMA estara revisado el dia 15/12/2022. Los presupuestos y Presupuesto ya se habian solicitado desde el 23/11/2022. El PIN Ambiental saldrá con el mínimo. Para el día de hoy estará revisado para el día de hoy. Toda la información plasmada en los informes semanales para tener control de la trazabilidad. Los planes PMA y PCD van unificados.
Los informes mensuales de interventoría y de obra ya fueron radicados. En este comité el contratista hace entrega oficial de los APU'S para la gestión de firma del director de interventoría para su posterior radicación.
La supervisora consulta sobre el avance del programa de gerencia ofertada por el contratista. A lo que el contratista responde que hace entrega el día lunes, 19 de diciembre, que consiste en una metodología para la ejecución del proyecto y seguimiento.

TEMAS TRATADOS

Se hace una entrega preliminar según los lineamientos y [illegible]

[illegible] juegos para parques, luego de [illegible] se [illegible] juegos y así sucesivamente [illegible] con las [illegible] de los juegos. [illegible] se [illegible] [illegible] se [illegible] la hoja completa y recomienda el [illegible] [illegible] el contratista debe [illegible] la [illegible] [illegible] se [illegible] a [illegible] que este material sea [illegible]

La [illegible] [illegible] [illegible] sobre los [illegible] [illegible] que debe [illegible] malla portinet, el contratista [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Vigilancia. La malla no es esta siendo [illegible] actualmente. La interventoría exige que de acuerdo a la [illegible] se debe garantizar calidad y durabilidad. El contratista [illegible] [illegible] y propuesto al respecto.

Se está realizando la actualización de [illegible] [illegible] IDRD.

- Tener en cuenta el parque Gaitana para los animales.
- Generar avances en zonas infantiles.
- Tener en cuenta juegos musicales principalmente [illegible] niños
- La supervisión [illegible] al contratista que se [illegible] recibir, en máximo 15 a 30 días, los implementos [illegible] Hay que tener cuidado con los juegos que están [illegible] de [illegible] Saber contar y los respectivos certificados de calidad y [illegible]
Los modelos de parques y especies [illegible] juegos El [illegible] del contratista esta enfocado en la integralidad [illegible]
Los [illegible] [illegible] presentar propuestas donde [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

TEMAS TRATADOS

[illegible]

[illegible]

el [illegible] por [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisar el PMA del Contratista	Interventoría	13/12/2022
Retroalimentar el PMA al Contratista	Interventoría	
Firmar acta de inicio (Preliminar)	Contratista	14/12/2022
Aspectos de apoyo: Puntos previos	Contratista	2/12/2022
Actualización de anexos	Contratista / Interventoría	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI [X] NO [ ]

Observaciones

Las partes acuerdan que las próximas comités se realicen los días martes a las 2:00 pm en las instalaciones del IDRD

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Paola Andrea Ordoñez Cera

BOGOTÁ

ACTA No. 3 COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento 64 DD 20 MM 12 AA 2022

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO 2:15 pm HORA FIN 4:[illegible] pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Paula Andrea Cardona Cano	Inspector Interventoría	Consorcio DISPARK
Jairo A. Guevara	Dir Interventoría	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1 Presentación propuesta de Proveedores Juegos
2 Parques priorizados con sus actividades
3. Solicitudes del IDRD
4 Compromisos contratista e interventoría
5 Entrega de presupuestos 3 parques priorizados.
6

TEMAS TRATADOS

Se dio inicio al comité de seguimiento con presencia de la supervisión, interventoría, contratista y proveedores de Juegos. Se presentaron propuestas de los parques priorizados con los juegos que estan en la lista de los CIO de acuerdo a cada área:

07-195. Urb. La Esperanza: Cuenta con circuito ninja. Se le acbró al proveedor que este parque tiene una connotación y es que cuenta unas secciones que estan con pólizas. Se debe priorizar las 2 secciones como la concha y zona de interacción. (zona infantil y biosaludable) Proveedor realizará ajustes.

07-150: Desarrollo Piamonte Está pendiente verificar certificaciones del DADEP. Se propone circuito ninja en zona verde. Se habio propuesto que en esta zona conformar zona infantil, no endurecer piso, mantener zona verde, trabajar sobre la huella existente. La supervisión solicitó hasta donde va el RUPI, averiguar linderos. No alterar los espacios existentes.

07 072: Desarrollo Llano de Bosa: Se propuso un Juego torre y musicales. Se va a hacer la averiguación por parte de la supervisión si es posible trasladar biosaludables y optimizar área de zona infantil.

12

TEMAS TRATADOS

Se contempla circuito ninja

07-044 Desarrollo Gran Colombiano: Se requiere hacer la averiguación en zona de bici-cross (dirty-Jump) si esa zona hace parte del parque. Cuenta con 3 zonas donde se van a incluir juegos infantiles y musicales.

- 08-136 Bertha Hernández de Ospina: Revisar tema de accesos de vehículos. Interventoría acoto no intervenir estos espacios. Garantizar que los vehículos no invadan el parque. De acuerdo a las zonas de seguridad redistribuir juegos.
- 08-013: El Progreso Se planteo Juego torres y musicales. Es un espacio con gran área. Se prioriza este parque para la realización de presupuesto. Revisar cancha, cambio de mobiliario, confinamiento de senderos, cambio de juegos en madera. Proveedor planteó circuito ninja.

Supervisión solicitó al proveedor incluir el 08 804 Carboquímica.

Se continuó con el desarrollo del comité, dando la priorización de los parques El Progreso 08-013; el 08 804 Carboquímica y la Laguna CC-CC3, en este último intervenir cancha, senderos, mobiliario y biosaludables y revisar en que zonas incluir módulos para discapacitados y sumideros.

En zonas de mascotas aún no están actualizados los precios, se remitió última versión de listado de insumos y APU's por parte de la Supervisión - Contratista propuso que en lugar de canecas, instalar puntos ecológicos.

Los codigos CIO para cerramientos están propuestos los siguientes 12733; 14010; 11541.

Otro parque priorizado es el 06-004 El claret, intervenir cancha de baloncesto, mobiliario, pintura de gradas

El 08-319 Timiza: Cambio de mobiliario de cancha múltiple, verificar si el piso de biosaludable requiere mantenimiento, para las máquinas, el mantenimiento será en colores rojo y gris. En zona de juegos cambiar juegos metálicos.

En total se liberan 10 parques, de los cuales 3 ya cuentan con los presupuestos, que se van a revisar por interventoría, se solicitó que lo que entreguen este debidamente revisados

Supervision solicitó un consolidado con AIU y sin AIU y un cuadro con especificaciones de cada parque.

13

TEMAS TRATADOS

El contratista presentó 3 presupuestos con un cuadro de áreas, queda pendiente memorias de cálculo.
Durante la marcha del proyecto se van a presentar emergencias. que deberán ser atendidas.
La Supervisión solicitó a la interventoria el manual de procedimientos (calidad).
El contratista debe ajustar el capítulo de cerramiento, ya que no se va a trabajar el M-83.
Cada parque debe tener su identidad.
El contratista se comprometió a hacer entrega de los 10 presupuestos el día 26/12/2022 con los ajustes de los 3 iniciales.
Contratista preguntó sobre la disposición de juegos que se desmonten y se encuentren medianamente en buen estado, a los que esten en mal estado, la supervisión aclaró que se deben chatarizar con su debido proceso.
La supervision solicitó que se revise el tema de luminarias, y tener en cuenta conformar una zona de juegos en arena.
En los presupuestos se presentan algunos NP's, se solicitó revisar el trámite de acuerdo al listado C10, estos se generaron con precios C11, no requieren modificatorio.
La Interventoria solicitó al contratista que se entreguen en avdo el esquema o topografía el partir del cual obtienen los mediciones o longitudes consignados en la memoria.
El contratista hizo entrega de una versión 1.0 de los presupuestos de los 3 parques priorizados: Desarrollo Llano de Boso, Piamonte y Bertha Hernández de Ospina. No se ejecutarán los parques 08-202 Urb Carimagua I sector y el 08-347 II sector

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega presupuestos de los 10 parques	Contratista	26/12/2022
Entrega del Manual de Procedimientos	Interventoría	A la mayor brevedad.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	☐	NO	☐

Observaciones

Siendo las 4:00 p.m se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA	SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: PAULA ANDREA ORDÓÑEZ COCA

15

BOGOTÁ

De manera consecutiva conforme a la ACTA No. 4 | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento G4 | DD: 27 | MM: 12 | AA: 2022

LUGAR: Virtual por Teams | HORA DE INICIO: 11:00a.m | HORA FIN: 1:00p.m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Angelica Cleves	Profesional SST	Belzcon
Johanna Ricourte	Profesional Ambiental	Belzcon
Nestor Bautista	Profesional Costos	Belzcon
Gustavo Franco Carbonell	Director de Obra.	Belzcon
Marcela Ricourte		
Liliana Barbosa	Apoyo a la supervisión	IDRD
Jairo Guevara	Director Interventoria	Dispark
Cristián Barahona	Residente Interventoría	Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos comité anterior	4. Solicitudes de la Interventoría
2. Presentacion presupuestos	5. Compromisos
3. Solicitudes de la Supervisión	6.

TEMAS TRATADOS

Con los presupuestos entregados por el contratista sobrepasan el valor contractual. A lo que el contratista respondió que esto incluí dos zona de areneros, módulos para discapacitados, se está a la espera de la decisión dela entidad, una depuracion de los elementos que van. las únicas zonas nuevas son la de areneros con cerramiento tipo M-83

En el caso del parque el Progreso contiene senderos innecesarios, se va a optimizar estos espacios. Se debe tener en cuenta el enfoque dotacional y lineamientos del IDRD, a trabajar sobre la huella. la interventoria ya radicó el Manual de Procedimientos y Ensayos. El 23/12/2022 ya entrego informes, están pendientes SST y social. El contratista entregó los siguientes presupuestos: Piamonte de Bolla-llano de Bosa. la Esperanza Gran Colombiano, La tajora, El claret, Carboquímica, Timiza, San Andrés, El Progreso y Bertha Hernández de Ospina, entotal, 11 parques.

la supervisión solicita verificar los costos de los parques que están pasando de los mil millones, la interventoría se adhiere al respecto.

16

TEMAS TRATADOS

El contratista aclaró que el enfoque de cada parque incluye los 4 tipos. niños, jóvenes, adultos mayores y zona de mascotas, esto esta sujeto a la revisión por las partes, y aprobación del subdirector del IDRD
La alcaldía local de Bosa respondió que hay parques con polizas de estabilidad como el parque la Esperanza y José María Carbonell. (21/11/2022)
El Parque Piamonte está en un proceso sancionatorio, no se puede hacer intervención por las condiciones actuales.
Se esta a la espera de las respuestas de las otras alcaldías.
Se implementaron todos los elementos para dar enfoque a parques integrales.
La interventoria acotó que luego de la revision de los presupuestos, la instalación de juegos infantiles supera los 2 mil millones fuera de los pisos en grano caucho. Llegando fácilmente a más de 3500 millones para zona de juegos.
La supervisión solicita revisar el diagnóstico y presupuesto del parque Pastranito II sector ya que se hizo recorrido.
Para las cantidades se tomaron en campo y con ayuda de Google Earth.
Contratista expuso presupuesto de cada parque. Inicio con el Llano de Bosa.
la supervisión solicitó especificar las áreas de cada intervención. Si corresponde a zona infantil, biosaludables, etc. Contratista expuso memorias de cálculo donde especifica las zonas.
El cerramiento en lona es importante para la seguridad de la zona
Aún esta pendiente la averiguación sobre el traslado de zonas.
La supervisión recordó al contratista que para las zona de juegos el cerramiento debe ser tipo Fortinet, el contratista debe ajustar el cerramiento de areneros, la entidad solicitó que también se maneje el tipo fortinet.
Contratista contempló ciclo parqueaderos en todos los parques, que estaran distribuidos en zona de juegos y biosaludables.
Contratista tiene programado reunión con Berlar para elementos de zona de caninos.
En este Parque el área no cumple para módulo de biosaludables para discapacitados.
Para pisos evaluar el 12541, el contratista propone el 11074. Y el 13069 para evaluar. Evaluar cual es mas favorable, con interventoría.

TEMAS TRATADOS

El modelo propuesto modular [illegible]
[illegible]
La intervención propuesta por el [illegible] de [illegible],
por ejemplo el parque [illegible] el programa de [illegible]
el [illegible] zonas de [illegible] están contempladas en el [illegible]
[illegible] la [illegible]. Los proyectores de los parques de
[illegible] tienen algunas características que cumplen [illegible]
de esta planta, los asesores de sitio brindan una [illegible]
producto Interventoría solicita la necesidad de [illegible]
en Bertha Hernández de Ospina se van a desmontar todos los juegos en
madera. La estructura de la cancha de microfútbol [illegible]
a conformar senderos para garantizar la circulación, revisar [illegible]
van a reconformar, unas son en zona verde, se van a [illegible]
existentes. Se aclaró que no necesariamente todas son [illegible]
Contratista propone zona de biosaludables donde se [illegible]
descapasto todos. Se van a generar barreras y bolardos en [illegible]
para evitar el tránsito de motos. Revisar zona de [illegible]
para que se integre todos los componentes.

Parque San Andrés, presenta inconveniente con la comunidad. Se [illegible]
visita conjunto con la supervisión, este presupuesto fue solicitado [illegible]
sector directamente. Interventoría manifiesta que no fue invitada a la [illegible]

Parque Timiza, requiere un mantenimiento grande, cuenta con juegos [illegible]
letos, se propone desmonte de juegos en madera, senderos peatonales, [illegible]
areneros. Revisar con el componente social si en estas zonas verdes son [illegible]
lizadas por la comunidad.

Establecer áreas de zonas duras y zonas verdes.

Se postula circuito ninja, no se incluyen biosaludables [illegible] porque [illegible]
cuenta con ellos. Verificar la parte de mantenimiento, modelos con pintura
electroestática. Se va evaluar limpieza y mantenimiento sin la necesidad
de desmontar. Interventoría enfatiza la necesidad de un mantenimiento bonos de las pistas
La interventoría preguntó sobre el tiempo de estabilidad por mantenimiento,
la Supervisión responde es que es a 2 años

Parque la Laguna, Parque con un área pequeña, se contemplaron actividades de mantenimiento. Se va a mejorar zona dura para conformar biosa-

II MAS TRATADOS

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de Presupuestos con observaciones	Contratista	27/12/2022
Diligenciamiento formato Pertinentes Financ	Contratista	A la mayor brevedad.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI [ ] NO [ ]

Observaciones

Siendo las 13 00 hrs se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Paula Andrea Ordóñez Coca

BOGOTÁ

ACTA No. 6 COMITÉ/REUNIÓN: Comite de Seguimiento G4 Belzcon SAS DD 10 MM 01 AA 22

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO [illegible] HORA FIN [illegible]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
GUSTAVO [illegible]	[illegible]	[illegible]
Jorge Toncel Arevalo	Residente de Obra	Belzcon SAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
CRISTIAN A. BARRAGAN C.	RESIDENTE INTERVENTORIA	DUPARK.
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Viviana Pinzon	Apoyo Super - IDRD	[illegible]

ORDEN DEL DIA

1 Lectura de [illegible] anterior
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6

TEMAS TRATADOS

[illegible]

TEMAS TRATADOS

En las medidas informativas punto 1
Determinar donde se [illegible]
En cuentas, revisar que el pago se [illegible]
Volver con [illegible]
Se quita el [illegible] y se cambia por [illegible]
[illegible]
Contratos: [illegible]
Revisar el manejo de [illegible]
[illegible]
Revisar [illegible]
Se [illegible]
Zona de [illegible]
- [illegible]
Revisar [illegible]
Verificar [illegible]
Se [illegible]
Se deja en [illegible]
Se quita [illegible]
Revisar [illegible]
Se [illegible]
Se [illegible] de [illegible]
de [illegible]
[illegible]
[illegible]
- [illegible]
Contratos: [illegible]
[illegible]
- [illegible]
Revisar [illegible]
[illegible]
- [illegible]
Revisar [illegible]

TEMAS TRATADOS

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de propuestas completas	Contratista	A [illegible] de la fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las [illegible] se da por terminado el comité/reunión en constancia firman

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA	SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: [illegible]

Belzcon
Construccion Propositivo
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-062-22

Bogotá D.C., diciembre 26 de 2022

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: ENTREGA PRESUPUESTOS PRELIMINARES PARQUES PRIORIZADOS

Estimados Señores:

De acuerdo a los compromisos adquiridos enviamos para su revisión presupuestos preliminares junto con las memorias de cantidades de los 11 parques priorizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, es pertinente aclarar que las observaciones realizadas mediante oficio DPK-2928-G4-021-2022 del 23 de diciembre de 2022 fueron tenidas en cuenta en los presentes documentos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra

Belzcon
Construccion Propositiva
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-065-22

Bogotá D.C., diciembre 27 de 2022

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: ENTREGA PRESUPUESTOS, MEMORIAS Y ESQUEMAS PARQUES PRIORIZADOS

Estimados Señores:

De acuerdo al comité del día 27 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta la respuesta enviada por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa los parques priorizados son los siguientes:

1. URBANIZACIÓN LA ESPERANZA 07-195
2. DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II 07-049
3. DESARROLLO EL LLANO DE BOSA 07-072
4. BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA 08-136
5. URBANIZACIÓN TIMIZA 08-319
6. URBANIZACIÓN PREDIO CARBOQUIMICA 08-804
7. URBANIZACIÓN LA LAGUNA 06-003
8. EL CLARET 06-004
9. URBANIZACIÓN EL PROGRESO 08-013
10. SAN ANDRÉS 08-025

Es pertinente aclarar, que el parque DESARROLLO PIAMONTE I fue excluido de los presupuestos debido al acto administrativo que se encuentra en curso entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y el contratista que se encuentra a cargo del parque en mención.

De acuerdo a lo anterior, se envía para su revisión y aprobación los documentos mencionados a continuación:

- Presupuestos preliminares
- Memorias de cantidades
- Esquema de las zonas a intervenir
- Shapefile para verificación (Google Earth – ArcGis)

Belzcon
Construccion Propositivo
Nit: 901.252.860-7

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra

Belzcon
Construccion Propositivo
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-069-22

Bogotá D.C., enero 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO DPK-2928-G4-027-2022 PRESUPUESTOS PARQUES PRIORIZADOS

Estimados Señores:

De acuerdo al comunicado DPK-2928-G4-027-2022 nos permitimos dar respuesta y atender las observaciones de la siguiente manera:

1. Se realiza el ajuste en las memorias en cuanto a las actividades que tienen por unidad de medida (JGO, UN) de acuerdo a las celdas resaltada en color amarillo.
2. Se desglosa las medias en las actividades con unidad de medida (ML), sin embargo, es pertinente aclarar que varias de estas medidas resultan ser el perímetro de figuras geométricas (circulo, óvalo) las cuales pueden ser verificadas en el shape (ArcGis, Google Earth) enviado con anterioridad, razón por la cual estas actividades ya se encuentran desglosadas y pueden ser corroboradas por parte de Interventoría.
3. De acuerdo a los juegos inclusivos resaltados en color naranja manifestamos que la supervisión del contrato por medio de correos electrónicos donde se han adjuntado documentos técnicos de la nueva dotación del IDRD ha manifestado y expresado la intención de instalar este tipo de juegos en los diferentes parques priorizados, razón por la cual estos deben mantenerse dentro de los presupuestos.
4. Respecto al Parque San Andrés 08-025 nos permitimos indicar que este presupuesto fue una solicitud expresa por parte de la entidad contratante en cabeza del Subdirector de acuerdo a la priorización que tiene el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, debido a lo anterior, este parque debe ser tenido en cuenta dentro de los presupuestos preliminares de acuerdo al comité

Belzcon
Construccion Propositiva
Nit: 901.252.860-7

realizado el día 27 de diciembre de 2022 donde asistieron integrantes de Contratista, Interventoría y Supervisión.

5. Teniendo en cuenta la solicitud de los levantamientos topográficos de los parques, nos permitimos manifestar que BELZCON SAS se encuentra realizando los diagnósticos de los 11 parques priorizados, por lo cual, en este momento la comisión topográfica se encuentra realizando este trabajo en el sitio de obra, de esta manera los esquemas serán entregados en los diagnósticos de cada uno de los parques. Sin embargo, con el animo de dar respuesta y celeridad a la aprobación de los presupuestos preliminares adjuntamos al presente comunicado esquema mediante Google Earth donde se evidencia el área de zona verde brindando total seguridad de que los elementos del circuito ninja tienen el espacio adecuado para ser instalados.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra

Belzcon
Construcción Productiva
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-074-22

Bogotá D.C., enero 13 de 2023

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2564:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: ENTREGA Y TRAZABILIDAD DE PRESUPUESTOS Y MEMORIAS DE LOS PARQUES PRIORIZADOS

Estimados Señores:

De acuerdo al comité de obra celebrado el día 10 de enero de 2023 y la mesa de trabajo realizada el día 12 de enero de 2023, se atienden los nuevos ajustes indicados por la supervisión de IDRD en cuanto a la relación de parques priorizados, teniendo como resultado el siguiente listado:

1. URBANIZACIÓN LA ESPERANZA 07-195
2. DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II 07-049
3. DESARROLLO EL LLANO DE BOSA 07-072
4. BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA 08-136
5. URBANIZACIÓN TIMIZA 08-319
6. URBANIZACIÓN LA LAGUNA 06-003
7. EL CLARET 06-004
8. URBANIZACIÓN EL PROGRESO 08-013
9. SAN ANDRÉS 08-025
10. PASTRANITA II SECTOR 08-045
11. CARVAJAL 08-014

De acuerdo a lo anterior, se envía para su revisión y aprobación los documentos mencionados a continuación:

- Presupuesto general Vo 5.
- Memorias de cantidades por parque priorizado.

Es pertinente aclarar, que por parte de BELZCON SAS siempre se han acatado todos los requerimientos y ajustes que ha manifestado la supervisión del IDRD en los últimos comités y mesas de trabajo y en aras de evidenciar la trazabilidad del trabajo enviado, a continuación, se relaciona toda la documentación enviada referente a presupuestos y memorias preliminares junto con las fechas de envió:

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

FECHA	MEDIO DE ENVIÓ O RECIBIDO	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
14/12/2022	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 2 comité de seguimiento de obra	Se solicita presupuesto de los 3 primeros parques priorizados con fecha límite del 20/12/2022
20/12/2022	Correo electrónico	Consorcio Dispark	-	Entrega presupuestos preliminares Vo1 con los siguientes parques priorizados: Piamonte (07-150), Llano de Bosa (07-072) y Bertha Hernández (08-136)
20/12/2022	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 3 comité de seguimiento de obra	Se solicitan cambios en los presupuestos presentados (inclusión de juegos ninja, ajustes en las zonas duras y en baranda M-83). Así mismo, se priorizan 7 parques más, quedando por compromiso la actualización del presupuesto con fecha límite del 26/12/2022.
26/12/2022	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-062-22	Entrega presupuestos preliminares Vo2 junto con memorias y esquemas de 10 parques priorizados: Piamonte (07-150), Llano de Bosa (07-072), Bertha Hernández (08-136), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-003), El Claret (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-003) y Carboquimica (08-804). De igual manera, se anexa el presupuesto del parque San Andrés (08-025) como prioridad de la subdirección del IDRD.
27/12/2022	Reunión virtual	Belzcon SAS	Acta No 4 comité de seguimiento de obra	Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados: • inclusión zonas de areneros • ajustes de cantidades con el fin de reducir los presupuestos • Se retira el parque Piamonte • Cambios por parte de la supervisión en el CIO 12541 y 13069. • Inclusión de zona canina Estos ajustes quedan sujetos a fecha límite del 27/12/2022

Belzcon
Construcción Proactiva
Nit: 901.252.860-7

FECHA	MEDIO DE ENVIÓ O RECIBIDO	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
27/12/2022	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-065-22	Entrega presupuestos preliminares Vo3, memorias y esquemas de 10 parques priorizados Llano de Bosa (07-072), Bertha Hernández (08-136), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-003), El Claret (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-003). Carboquimica (08-804) y San Andrés (08-025)
29/12/2022	Correo electrónico	Belzcon SAS	DPK-2928-G4-027-2022	Interventoría solicita realizar los siguientes cambios en cuanto al presupuesto y memorias enviadas: • No considerar el parque San Andrés (08-025) hasta no realizar la visita y diagnostico preliminar. • Adjuntar memoria gráfica que permita relacionar las medidas descritas en los presupuestos.
02/01/2023	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-069-22	Respuesta al comunicado dpk-2928-g4-027-2022: presupuestos parques priorizados. Se envía presupuesto general Vo4 con todas las observaciones solicitadas por la interventoría.
10/01/2023	Presencial	Belzcon SAS	Acta No 6 comité de seguimiento	Se solicitan nuevos cambios en los presupuestos presentados: • Retiro de parque Carboquimica (08-804) y Carbonell. • Se retiran los circuitos ninja • En los areneros cambiar el filtro francés por tubería perforada (CIO 12477) • Ajuste en cantidades de mobiliario • Cambios de juegos infantiles • Inclusión de nuevos CIOS (13115-13120) correspondientes a mantenimiento de biosaludables • Incluir CIO 14674 correspondiente a suministro de redes de baloncesto • Cambiar si es posible los senderos peatonales en adoquín por gramoquin • Para el parque Carvajal, incluir el mantenimiento de la cancha de futbol • Realizar la incorporación de reverdecimiento en todos los parques a intervenir

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

FECHA	MEDIO DE ENVIÓ O RECIBIDO	DESTINATARIO	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
12/01/2023	Reunión virtual	Belzcon SAS	Mesa de trabajo IDRD	Por parte de la supervisión del IDRD se definen nuevos parámetros para cada uno de los parques a intervenir. De igual manera, queda sujeto a cambios la zona infantil. Se deben de hacer los respectivos ajustes con fecha límite del 13/01/2023
13/01/2023	Correo electrónico	Consorcio Dispark	BEL-PGC-ADM-074-22	Entrega presupuesto general Vo5, con memorias de los siguientes parques priorizados: Llano de Bosa (07-072), La Esperanza (07-195), Gran Colombiano (07-049), La Laguna (06-003), El Claret (06-004), Timiza (08-319), El progreso (08-003), Bertha Hernández (08-136), San Andrés (08-025), Pastranita II (08-045) y Carvajal (08-014)

Conforme a la trazabilidad mencionada y los documentos adjuntos, quedamos atentos a sus respectivos comentarios.

Cordialmente,

GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra

35

DPK-2928-G4-027-2022

Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2022

Señores
BELZCON SAS
Atn: Willy Patrick Belzner Salazar
Representante Legal
correo.bzc@gmail.com
Ciudad.

Referencia 1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA No. 2664 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Asunto: Observaciones a los diez Presupuestos de los Parques Priorizados.: El Llano de Bosa, La esperanza de Bosa, El Gran colombiano de Bosa, La Laguna de Tunjuelito, El Claret de Tunjuelito, Carboquímica de Kennedy, Timiza de Kennedy, San Andres de Kennedy, El Progreso de Kennedy y Bertha Hernández de Kennedy.

Respetados Señores,

Teniendo en cuenta la revisión realizada a la documentación presentada con relación a los presupuestos de los diez parques priorizados mencionados anteriormente de BELZCON S.A.S., se tienen las siguientes observaciones y/o recomendaciones para su pronta atención:

- En las memorias de cantidades, con pestañas de color amarillo, se encuentran subrayadas los renglones que no tienen información, esto es necesario para poder corroborar las cantidades descritas en los respectivos presupuestos.
- Falta una memora grafica complementaria donde se pueda corroborar con medidas las cantidades cuantificadas finalmente en las memoria de cantidades, ya que por ejemplo se habla de *90 ml de Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ** del parque la Esperanza*, sin saber

35

cómo se llegó a esta medida. Esta situación se observa principalmente en las cantidades de metros lineales de los presupuestos.

- En el presupuesto general consolidado, con pestañas de color naranja, se encuentran subrayadas en los ítems no previstos, los juegos que consideramos no estaban previstos inicialmente, que no se tuvieron en cuenta en las vistas técnicas programadas, es decir, son espacios sin huella, lo cual se configura como el primer aspecto a seguir, exigido por la entidad para poder proponer juegos nuevos dentro del proyecto. Por lo tanto, sugerimos que estos no se tengan en cuenta en los presupuestos finales, esto con el fin de conservar el equilibrio financiero al proyecto, respetando cierto principio de equidad entre los parques que finalmente se van a intervenir.
- Con relación al Parque San Andrés con ID 08-025 de la Localidad de Kennedy, consideramos que no se puede avalar el presupuesto hasta tanto no se haga la visita por parte de la Interventoría. La visita fue adelantada únicamente por el contratista de forma inconsulta.
- En el presupuesto general consolidado, con pestañas de color verde, se encuentran subrayados los ítems de los juegos del circuito Ninja, para los Parques Timiza y de San Andres, este último aún no se ha visitado por parte de la interventoría. De acuerdo a lo anterior, consideramos que aún no es claro si estos juegos tienen el espacio suficiente para ser considerados dentro de los parques ya mencionados, ya que estos necesitan de un espacio considerable. Por lo tanto, solicitamos se adjunte el levantamiento de dicho parque para corroborar si los espacios cumplen con las medidas necesarias para el desarrollo de los juegos anteriormente mencionados.

Por lo anterior estas observaciones y recomendaciones deben ser subsanadas lo antes posible, con un plazo perentorio no mayor al dia de mañana 30 de diciembre 2022 antes de las 9am para poder revisarlas, validarlas, aprobarlas y posteriormente radicarlas ante la entidad. Estas deben ser remitidas al correo disparkq4@ingeplan.co. Quedamos a la espera de las subsanaciones correspondientes para que la entidad nos dé vía libre y poder iniciar con las actividades de obra a más tardar la tercera semana del mes de enero del 2023.

Atentamente,


Jairo Guevara
Director de Interventoría
CONSORCIO DISPARK

Elaboró: CAB
Revisó: CAB
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Ing. Angelica Romero / Coordinadora del proyecto - IDRD
Ar. Liliana Barbosa / Apoyo a la supervisión
Adjunto. ANALISIS PRESUPUESTOS PARQUES BELZCON – V1. Excel con comentarios

contratar mediante el sistema de p... unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperacion de la infrae... ...ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	298,63 días	mié 9/11/22	vie 8/09/23	$ 7.036.683.108
2	✓	ACTA DE INICIO	0 días	mié 9/11/22	mié 9/11/22	$ 0
3	✓	DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	75 días	mié 9/11/22	mar 24/01/23	$ 0
4		MANTENIMIENTO DE PARQUES	210,13 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23	$ 7.036.683.108
5		CANCHAS SINTETICAS	93,63 días	lun 6/03/23	jue 8/06/23	$ 199.044.715
40		CARVAJAL	168,13 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 362.483.531
77		PASTRANITA	167,75 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 359.915.518
145		SAN ANDRES I SECTOR	168,13 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 384.985.295
204		GRAN COLOMBIANO I	165 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 717.825.483
277		LAGUNETA	167,13 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 360.751.916
337		VILLA SUAITA	167,25 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 627.198.656
404		BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	216 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23	$ 623.398.265
487		EL CLARET	187 días	jue 2/03/23	vie 8/09/23	$ 76.204.586
506		DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	216 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23	$ 541.649.512
580		EL PROGRESO	207 días	mié 15/02/23	vie 8/09/23	$ 919.388.131
655		GRAN COLOMBIANO	216 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23	$ 925.526.490
730		LA ESPERANZA	187 días	jue 2/03/23	vie 8/09/23	$ 76.949.545
749		LA LAGUNA	207 días	mié 15/02/23	vie 8/09/23	$ 220.438.167
808		SAN ANDRES	207,38 días	mié 15/02/23	vie 8/09/23	$ 211.599.938
832		TIMIZA	216 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23	$ 429.322.959



PROGRAMACION PRELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Belzcon

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**177,13 días**	**lun 13/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 362.485.531**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**	**$ 0**
3	✓		CARVAJAL	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**168,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 362.485.531**
5			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**168,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 362.485.531**
6			**CARVAJAL**	**168,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 362.485.531**
7	✓		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**2 días**	**mar 28/03/23**	**jue 30/03/23**	**$ 226.461**
8	✓		Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23	$ 226.461
9	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**2 días**	**jue 30/03/23**	**vie 31/03/23**	$ 622.860
10	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	$ 622.860
11	✓		**TABLEROS Y REDES**	**5 días**	**vie 31/03/23**	**jue 6/04/23**	$ 8.665.344
12	✓		Desmonte malla proteccion contra impacto **	5 días	vie 31/03/23	jue 6/04/23	$ 8.665.344
13	✓		**PRELIMINARES**	**24 días**	**mié 22/03/23**	**sáb 15/04/23**	$ 39.183.387
14	✓		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	9 días	jue 6/04/23	sáb 15/04/23	$ 33.093.387
15	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	6 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23	$ 6.090.000
16			**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**10 días**	**sáb 15/04/23**	**mar 25/04/23**	$ 17.169.166
17			Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	10 días	sáb 15/04/23	mar 25/04/23	$ 17.169.166
18			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**5 días**	**lun 8/05/23**	**vie 12/05/23**	$ 383.092
19			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	5 días	lun 8/05/23	vie 12/05/23	$ 383.092
20			**EMPRADIZACIÓN**	**12 días**	**mar 25/04/23**	**lun 8/05/23**	$ 50.594.063
21			Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	12 días	mar 25/04/23	lun 8/05/23	$ 50.594.063
22			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**4 días**	**sáb 26/08/23**	**mié 30/08/23**	$ 4.921.296
23			PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23	$ 4.653.428
24			REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	2 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	$ 267.868
25			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**103,6 días**	**vie 12/05/23**	**vie 25/08/23**	$ 85.416.500
26			Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	103,6 días	vie 12/05/23	vie 25/08/23	$ 85.416.500
27			**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mié 6/09/23**	**vie 8/09/23**	$ 896.400
28			CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 896.400
29			**NO PREVISTOS**	**13 días**	**sáb 26/08/23**	**vie 8/09/23**	$ 72.698.459
30			Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	5 días	vie 1/09/23	mié 6/09/23	$ 30.163.140
31			Canecas Plastica en Prolipropileno (sum+inst)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.450.737
32			ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.512.390
33			AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 741.980
34			PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 3.409.304
35			SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.071.033
36			SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 2.474.031
37			ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.439.890
38			MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 8.640.129
39			MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 12.054.900
40			CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 3.733.506
41			FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	8 días	sáb 26/08/23	dom 3/09/23	$ 6.007.496
42			AIU 29,10%	165 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23	$ 81.706.203



PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO: ING NESTOR BAUTISTA
APROBO: WILLY BELZNER


Belzcon

contratar mediante el sistema de recuperacion de la infra.

s unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y tura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**176,75 días**	**lun 13/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 359.915.518**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**	$ 0
3	✓		PASTRANITA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**167,75 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 359.915.518**
5			**PASTRANITA**	**167,75 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 359.915.518**
6	✓		MOBILIARIO INFANTILES	3 días	jue 30/03/23	dom 2/04/23	$ 393.245
7	✓		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	3 días	jue 30/03/23	dom 2/04/23	$ 393.245
8	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	3 días	dom 2/04/23	mié 5/04/23	$ 1.005.224
9	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	dom 2/04/23	mar 4/04/23	$ 560.574
10	✓		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	3 días	dom 2/04/23	mié 5/04/23	$ 444.650
11	✓		**SEÑALETICA**	**4 días**	**mié 5/04/23**	**dom 9/04/23**	$ 143.034
12	✓		Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	mié 5/04/23	vie 7/04/23	$ 47.678
13	✓		Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)	2 días	vie 7/04/23	dom 9/04/23	$ 95.356
14	✓		**HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO**	**2 días**	**dom 9/04/23**	**mar 11/04/23**	$ 92.828
15	✓		Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	2 días	dom 9/04/23	mar 11/04/23	$ 92.828
16	✓		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**8 días**	**lun 10/04/23**	**mar 18/04/23**	$ 2.757.247
17	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando**	8 días	lun 10/04/23	mar 18/04/23	$ 2.757.247
18	✓		**PRELIMINARES**	**8 días**	**mié 22/03/23**	**jue 30/03/23**	$ 3.146.555
19	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	8 días	mié 22/03/23	jue 30/03/23	$ 3.146.555
20			DEMOLICIONES Y RETIROS	29 días	mié 5/04/23	jue 4/05/23	$ 2.229.445
21	✓		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	4 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23	$ 484.000
22	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	5 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23	$ 698.345
23			Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	6 días	mar 18/04/23	lun 24/04/23	$ 887.100
24			DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	10 días	lun 24/04/23	jue 4/05/23	$ 160.000
25			RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	lun 24/04/23	vie 5/05/23	$ 7.029.152
26			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	6 días	lun 24/04/23	sáb 29/04/23	$ 1.995.183
27			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	sáb 29/04/23	vie 5/05/23	$ 2.366.654
28			Relleno mejon manual (Inc. Compactación Mecanica)	5 días	lun 24/04/23	vie 28/04/23	$ 2.667.315
29			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**80 días**	**jue 4/05/23**	**mar 25/07/23**	$ 6.276.492
30			Pintura estructura baloncesto **	4 días	mié 10/05/23	sáb 13/05/23	$ 623.473
31			Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	4 días	dom 14/05/23	mié 17/05/23	$ 292.707
32			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	4 días	vie 21/07/23	mar 25/07/23	$ 2.516.012
33			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	5 días	jue 4/05/23	mar 9/05/23	$ 2.844.300
34			ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	7 días	mié 26/06/23	mié 5/07/23	$ 2.377.320
35			Bordillo prefabricado A-80(0.25x0.2x0.60m)ZV-convia	7 días	mié 26/06/23	mié 5/07/23	$ 2.377.320
36			**ACABADOS**	**69 días**	**lun 15/05/23**	**jue 20/07/23**	$ 26.327.800
37			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	66 días	lun 15/05/23	jue 20/07/23	$ 26.327.800
38			**PISOS**	**122,5 días**	**mar 18/04/23**	**lun 21/08/23**	$ 46.665.828
39			Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	5 días	mié 16/08/23	lun 21/08/23	$ 45.420.987
40			Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	5 días	mar 18/04/23	dom 23/04/23	$ 1.244.841
41			**CARPINTERIA METALICA**	**6 días**	**mié 12/07/23**	**mar 18/07/23**	$ 3.321.245
42			ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	6 días	mié 12/07/23	mar 18/07/23	$ 1.920.920
43			Suministro+instal. Malla Eslabonada Cal. 10 + Pintura	6 días	mié 12/07/23	mar 18/07/23	$ 1.400.325
44			**PLACAS Y ANDENES**	**8 días**	**mar 8/08/23**	**mié 16/08/23**	$ 7.347.749
45			Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	8 días	mar 8/08/23	mié 16/08/23	$ 7.347.749
46			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**lun 28/08/23**	**mié 30/08/23**	$ 232.308
47			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	$ 63.708
48			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	$ 168.600
49			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**6 días**	**mar 22/08/23**	**lun 28/08/23**	$ 9.739.895
50			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	mar 22/08/23	lun 28/08/23	$ 9.739.895
51			SEÑALETICA	4 días	mié 30/08/23	dom 3/09/23	$ 1.810.739
52			SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 30/08/23	vie 1/09/23	$ 443.349
53			Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	2 días	vie 1/09/23	dom 3/09/23	$ 608.632
54			SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	vie 1/09/23	dom 3/09/23	$ 374.911



PROGRAMACION PRELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO: ING NESTOR BAUTISTA
APROBO: WILLY BELZNER

Belzcon

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
55		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	vie 1/09/23	dom 3/09/23	$ 383.847
56		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mié 16/08/23**	**jue 17/08/23**	**$ 1.344.600**
57		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.344.600
58		**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO**	**4 días**	**vie 18/08/23**	**mar 22/08/23**	**$ 697.960**
59		BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	4 días	vie 18/08/23	mar 22/08/23	$ 697.960
60		**NO PREVISTOS**	**134,5 días**	**lun 24/04/23**	**vie 8/09/23**	**$ 156.849.357**
61		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	15 días	mar 22/08/23	mié 6/09/23	$ 25.135.950
62		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.450.707
63		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	5 días	mie 10/05/23	lun 15/05/23	$ 145.740
64		recalce en graderia sillas campin A=0.1545m2 **	8 días	mar 22/08/23	mie 30/08/23	$ 3.934.896
65		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 8.640.129
66		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 12.054.800
67		JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalacion)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 90.656.594
68		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	$ 1.856.753
69		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	8 días	mar 18/07/23	jue 27/07/23	$ 6.007.496
70		Desmonte CerramMalla estaborada **	3 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23	$ 302.300
71		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	10 días	jue 27/07/23	dom 6/08/23	$ 6.653.992
72		**AIU 29,10%**	**167 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 81.127.355**




Belzcon

contratar mediante el sistema de ... recuperacion de la infra...

...nitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ... tura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**177,13 días**	**lun 13/03/23**	**vie 8/09/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		SAN ANDRES I SECTOR	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**168,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
5		**SAN ANDRES I SECTOR**	**168,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
6		**MOBILIARIO INFANTILES**	**9 días**	**vie 31/03/23**	**lun 10/04/23**
7		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	3 días	vie 31/03/23	mar 4/04/23
8		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	3 días	mar 4/04/23	vie 7/04/23
9		Redadero largo en acero (desm.) STPM **	3 días	vie 7/04/23	lun 10/04/23
10		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**6 días**	**lun 10/04/23**	**dom 16/04/23**
11		Banca M-31 (desmonte) STPM **	3 días	lun 10/04/23	jue 13/04/23
12		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)**	3 días	jue 13/04/23	dom 16/04/23
13		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**11 días**	**sáb 22/04/23**	**mié 3/05/23**
14		Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	5 días	vie 28/04/23	mié 3/05/23
15		Excavacion manual con retiro suelo blando**	6 días	sáb 22/04/23	vie 28/04/23
16		**PRELIMINARES**	**36 días**	**mié 22/03/23**	**jue 27/04/23**
17		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	5 días	sáb 22/04/23	jue 27/04/23
18		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10 días	mié 22/03/23	vie 31/03/23
19		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**12 días**	**dom 16/04/23**	**vie 28/04/23**
20		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	6 días	sáb 22/04/23	vie 28/04/23
21		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	6 días	dom 16/04/23	sáb 22/04/23
22		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**18 días**	**lun 1/05/23**	**jue 18/05/23**
23		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	12 días	lun 1/05/23	vie 12/05/23
24		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	vie 12/05/23	jue 18/05/23
25		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**3 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 22/08/23**
26		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	sáb 19/08/23	mar 22/08/23
27		**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**15 días**	**jue 18/05/23**	**vie 2/06/23**
28		Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.8(m)ZV-con/str	15 días	jue 18/05/23	vie 2/06/23
29		**PISOS**	**111 días**	**vie 28/04/23**	**sáb 19/08/23**
30		Piso Caucho reciclado 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	8 días	vie 11/08/23	sáb 19/08/23
31		Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	2 días	vie 28/04/23	lun 1/05/23
32		**PLACAS Y ANDENES**	**72 días**	**sáb 3/06/23**	**mar 15/08/23**
33		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	66 días	sáb 3/06/23	mié 9/08/23
34		ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	6 días	mié 9/08/23	mar 15/08/23
35		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**
36		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
37		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
38		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**6 días**	**mar 15/08/23**	**lun 21/08/23**
39		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	mar 15/08/23	lun 21/08/23
40		**SEÑALETICA**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**
41		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
42		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
43		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
44		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**2 días**	**mié 9/08/23**	**vie 11/08/23**
45		Modulo informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23
46		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23
47		Juego Musical Incluyo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23
48		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**9 días**	**jue 31/08/23**	**vie 8/09/23**
49		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
50		**NO PREVISTOS**	**98 días**	**sáb 3/06/23**	**vie 8/09/23**
51		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Sejjun diseño BANCA MC	20 días	vie 11/08/23	jue 31/08/23



PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

contratar mediante el sistema de ... recuperación de la infra...

...nitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ...tura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
52		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
53		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
54		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
55		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
56		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
57		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINC (SUM+INSTAL)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
58		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
59		MODULC EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
60		MODULC EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
61		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23
62		Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800	8 días	sab 3/06/23	dom 11/06/23
63		**AIU 29,10%**	**168 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**174,88 días**	**mié 15/03/23**	**vie 8/09/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**mié 15/03/23**	**mié 15/03/23**
3	✓		GRAN COLOMBIANO I	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**168 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
5			**GRAN COLOMBIANO I**	**168 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
6	✓		**MOBILIARIO INFANTILES**	**2 días**	**mié 29/03/23**	**vie 31/03/23**
7	✓		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	mié 29/03/23	vie 31/03/23
8	✓		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	mié 29/03/23	vie 31/03/23
9	✓		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**2 días**	**vie 31/03/23**	**dom 2/04/23**
10	✓		DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolic+retiro)	2 días	vie 31/03/23	dom 2/04/23
11	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**4 días**	**dom 2/04/23**	**jue 6/04/23**
12	✓		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	dom 2/04/23	mar 4/04/23
13	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	4 días	dom 2/04/23	jue 6/04/23
14	✓		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	2 días	dom 2/04/23	mar 4/04/23
15	✓		**SEÑALETICA**	**2 días**	**jue 6/04/23**	**sáb 8/04/23**
16	✓		Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	jue 6/04/23	sáb 8/04/23
17	✓		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**2 días**	**mié 12/04/23**	**vie 14/04/23**
18	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando**	2 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
19	✓		**PRELIMINARES**	**4 días**	**sáb 25/03/23**	**mié 29/03/23**
20	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	4 días	sáb 25/03/23	mié 29/03/23
21	✓		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**4 días**	**sáb 8/04/23**	**mié 12/04/23**
22	✓		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	2 días	sáb 8/04/23	lun 10/04/23
23	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	2 días	lun 10/04/23	mié 12/04/23
24			**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**39,63 días**	**jue 4/05/23**	**mié 14/06/23**
25			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	15 días	jue 4/05/23	mar 30/05/23
26			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	15 días	mar 30/05/23	mié 14/06/23
27			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**3 días**	**mar 25/07/23**	**jue 27/07/23**
28			Pintura estructura baloncesto **	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
29			Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
30			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
31			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
32			**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**15 días**	**mié 14/06/23**	**jue 29/06/23**
33			Bordillo prefabricado A-80(0.15x0.2x0.80m)ZV-con Atr	15 días	mié 14/06/23	jue 29/06/23
34			**ACABADOS**	**20 días**	**jue 17/08/23**	**mié 6/09/23**
35			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	20 días	jue 17/08/23	mié 6/09/23
36			**PISOS**	**99,63 días**	**vie 14/04/23**	**mar 25/07/23**
37			Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	5 días	jue 20/07/23	mar 25/07/23
38			Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	20 días	vie 14/04/23	jue 4/05/23
39			**PLACAS Y ANDENES**	**18 días**	**jue 29/06/23**	**mar 18/07/23**
40			Placa corrugada 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	18 días	jue 29/06/23	mar 18/07/23
41			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**mié 6/09/23**	**vie 8/09/23**
42			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
43			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
44			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**6 días**	**mar 25/07/23**	**lun 31/07/23**
45			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	mar 25/07/23	lun 31/07/23
46			**SEÑALETICA**	**4 días**	**lun 31/07/23**	**vie 4/08/23**
47			SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23
48			SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23
49			SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23
50			**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**21 días**	**mar 18/07/23**	**mar 8/08/23**
51			Modulo informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	vie 4/08/23	dom 6/08/23
52			Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23



CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23
54		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23
55		EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	2 días	dom 6/08/23	mar 8/08/23
56		EJERCITADOR DE PIERNAS - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	2 días	dom 6/08/23	mar 8/08/23
57		EJERCITADOR PANTORRILLA Y GLUTEOS - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	2 días	dom 6/08/23	mar 8/08/23
58		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mar 8/08/23**	**jue 10/08/23**
59		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + IN	2 días	mar 8/08/23	jue 10/08/23
60		**NO PREVISTOS**	**20 días**	**vie 4/08/23**	**jue 24/08/23**
61		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Sejun diseño BANCA MC	10 días	vie 4/08/23	lun 14/08/23
62		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
63		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
64		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SU	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
65		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CAI	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
66		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
67		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
68		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST/	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
69		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	3 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23
70		MODULC EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
71		MODULC EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPAC	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
72		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
73		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	10 días	lun 14/08/23	jue 24/08/23
74		JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
75		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	10 días	lun 14/08/23	jue 24/08/23
76		MODULC DINO PASADIZO ROTACION PUENTE	2 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
77		**AIU 29,10%**	**168 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**




contratar mediante el sistema de recuperación de la infra

s unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ..tura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**176,88 días**	**lun 13/03/23**	**vie 8/09/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3	✓		LAGUNETA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**167,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
5			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**167,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
6			**LAGUNETA**	**167,13 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
7			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**2 días**	**mar 25/04/23**	**jue 27/04/23**
8			Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mar 25/04/23	jue 27/04/23
9			Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	mar 25/04/23	jue 27/04/23
10	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**2 días**	**lun 17/04/23**	**mié 19/04/23**
11	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
12			**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**7 días**	**mar 25/04/23**	**mar 2/05/23**
13			Excavacion manual con retiro suelo blando**	7 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23
14			**PRELIMINARES**	**5 días**	**sáb 15/04/23**	**jue 20/04/23**
15			Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	3 días	lun 17/04/23	jue 20/04/23
16	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	2 días	sáb 15/04/23	lun 17/04/23
17			**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**4 días**	**vie 21/04/23**	**mar 25/04/23**
18			Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	4 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23
19			**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**10 días**	**jue 4/05/23**	**lun 15/05/23**
20			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	jue 4/05/23	mar 9/05/23
21			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mar 9/05/23	lun 15/05/23
22			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**1 día**	**lun 31/07/23**	**mar 1/08/23**
23			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23
24			**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**4 días**	**lun 15/05/23**	**jue 18/05/23**
25			Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAlf	4 días	lun 15/05/23	jue 18/05/23
26			Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	4 días	lun 15/05/23	jue 18/05/23
27			**ACABADOS**	**9 días**	**mar 1/08/23**	**jue 10/08/23**
28			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	9 días	mar 1/08/23	jue 10/08/23
29			**PISOS**	**81 días**	**mar 2/05/23**	**lun 24/07/23**
30			Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	2 días	mar 2/05/23	jue 4/05/23
31			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	65 días	jue 18/05/23	lun 24/07/23
32			**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS**	**5 días**	**lun 24/07/23**	**vie 28/07/23**
33			Tubería PVC S d=4" Excav y relleno recebo **	2 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23
34			Tubería PVC S d=6" Excavacion y relleno**	2 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23
35			caja de inspección 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPEC/IDRD)	3 días	mié 26/07/23	vie 28/07/23
36			**PLACAS Y ANDENES**	**2 días**	**vie 28/07/23**	**lun 31/07/23**
37			Placa contrapiso 0.10 m 3.0Ki0 psi+malla 4mm **	2 días	vie 28/07/23	lun 31/07/23
38			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**82 días**	**mar 9/05/23**	**mar 1/08/23**
39			EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	20 días	mar 9/05/23	mar 30/05/23
40			ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	20 días	mar 9/05/23	mar 30/05/23
41			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23
42			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23
43			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**11 días**	**lun 24/07/23**	**vie 4/08/23**
44			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	4 días	lun 31/07/23	vie 4/08/23
45			Cerramiento contra impacto IDRD nº 5 **	4 días	lun 24/07/23	jue 27/07/23
46			**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**2 días**	**vie 4/08/23**	**dom 6/08/23**
47			Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	vie 4/08/23	dom 6/08/23
48			Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+ins	2 días	vie 4/08/23	dom 6/08/23
49			Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	2 días	vie 4/08/23	dom 6/08/23
50			**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**vie 4/08/23**	**dom 6/08/23**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
51		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	vie 4/08/23	dom 6/08/23
52		**NO PREVISTOS**	**42 días**	**vie 28/07/23**	**vie 8/09/23**
53		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	31 días	dom 6/08/23	mié 6/09/23
54		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	dom 6/08/23	mar 8/08/23
55		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM-INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
56		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM-INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
57		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
58		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
59		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM-INSTAL)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
60		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM-INSTAL)	1 día	mié 6/09/23	jue 7/09/23
61		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
62		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
63		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	1 día	jue 7/09/23	vie 8/09/23
64		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	13 días	vie 28/07/23	jue 10/08/23
65		**AIU 29.10%**	**167 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**




Belzcon

contratar mediante el sistema de ... recuperacion de la infra... ... unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ...tura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**177 días**	**lun 13/03/23**	**vie 8/09/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3	✓		VILLA SUAITA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**167,25 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**
5			VILLA SUAITA	167,25 días	mié 22/03/23	vie 8/09/23
6	✓		**MOBILIARIO INFANTILES**	**2 días**	**mar 28/03/23**	**jue 30/03/23**
7	✓		Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
8	✓		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**2 días**	**mié 5/04/23**	**vie 7/04/23**
9	✓		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mié 5/04/23	vie 7/04/23
10	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**4 días**	**dom 26/03/23**	**jue 30/03/23**
11	✓		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
12	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
13	✓		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
14	✓		**TABLEROS Y REDES**	**2 días**	**mar 28/03/23**	**jue 30/03/23**
15	✓		Desmonte malla proteccion contra impacto **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
16	✓		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**11 días**	**jue 30/03/23**	**lun 10/04/23**
17	✓		Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
18	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando**	5 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23
19	✓		**PRELIMINARES**	**3 días**	**jue 23/03/23**	**dom 26/03/23**
20	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Esm) **	3 días	jue 23/03/23	dom 26/03/23
21	✓		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**6 días**	**jue 30/03/23**	**mié 5/04/23**
22	✓		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
23	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+cargy+rotiro	4 días	vie 31/03/23	mié 5/04/23
24	✓		Desmonte y retiro adoquin **	4 días	vie 31/03/23	mié 5/04/23
25			**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**12 días**	**vie 14/04/23**	**mié 26/04/23**
26			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	7 días	vie 14/04/23	vie 21/04/23
27			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	vie 21/04/23	mié 26/04/23
28			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**5 días**	**mié 21/06/23**	**lun 26/06/23**
29			Pintura estructura baloncesto **	2 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
30			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
31			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+antic**	5 días	mié 21/06/23	lun 26/06/23
32			**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**15 días**	**mié 26/04/23**	**jue 11/05/23**
33			Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAb	15 días	mié 26/04/23	jue 11/05/23
34			**ACABADOS**	**15 días**	**sáb 24/06/23**	**lun 10/07/23**
35			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	15 días	sáb 24/06/23	lun 10/07/23
36			**PISOS**	**71 días**	**lun 10/04/23**	**mié 21/06/23**
37			Piso Caucho reciclado 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	5 días	dom 4/06/23	vie 9/06/23
38	✓		Suministro e instalac on Geotextil T-2400**	4 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23
39			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	40 días	jue 11/05/23	mié 21/06/23
40			**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS**	**2 días**	**mié 21/06/23**	**vie 23/06/23**
41			Tuberia PVC S d=6" Excavacion y relleno**	2 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
42			caja de inspeccion 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPECIDRD)	2 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
43			**PLACAS Y ANDENES**	**15 días**	**jue 11/05/23**	**vie 26/05/23**
44			Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	15 días	jue 11/05/23	vie 26/05/23
45			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**vie 23/06/23**	**lun 26/06/23**
46			ESTRUCTURA MICROFUTBO..(SUM+INST)	2 días	vie 23/06/23	lun 26/06/23
47			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	vie 23/06/23	lun 26/06/23
48			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	vie 23/06/23	lun 26/06/23
49			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**15 días**	**vie 9/06/23**	**sáb 24/06/23**
50			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	4 días	vie 9/06/23	mar 13/06/23
51			Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	3 días	mié 21/06/23	sáb 24/06/23
52			**SEÑALETICA**	**6 días**	**lun 10/07/23**	**dom 16/07/23**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE-IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	6 días	lun 10/07/23	dom 16/07/23
54		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	6 días	lun 10/07/23	dom 16/07/23
55		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	6 días	lun 10/07/23	dom 16/07/23
56		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**64 días**	**vie 26/05/23**	**lun 31/07/23**
57		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	15 días	dom 16/07/23	lun 31/07/23
58		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	8 días	vie 26/05/23	dom 4/06/23
59		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**15 días**	**lun 31/07/23**	**mar 15/08/23**
60		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	15 días	lun 31/07/23	mar 15/08/23
61		**NO PREVISTOS**	**103 días**	**vie 26/05/23**	**vie 8/09/23**
62		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Sejun diseño BANCA MC	17 días	mar 15/08/23	vie 1/09/23
63		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	4 días	vie 1/09/23	mié 6/09/23
64		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	3 días	sáb 24/06/23	mar 27/06/23
65		JUEGO PANEL MUSICAL PIANO EDAD 1-7 AÑC	2 días	vie 26/05/23	lun 29/05/23
66		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPAC	2 días	vie 1/09/23	lun 4/09/23
67		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPAC	2 días	vie 1/09/23	lun 4/09/23
68		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	vie 1/09/23	lun 4/09/23
69		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	5 días	lun 4/09/23	vie 8/09/23
70		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	7 días	lun 31/07/23	lun 7/08/23
71		**AIU 29,10%**	**167 días**	**mié 22/03/23**	**vie 8/09/23**



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**93,63 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 199.044.715**	
2			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**93,63 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 199.044.715**	
3			**CANCHAS SINTETICAS**	**93,63 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 199.044.715**	
4			**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**93 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 23.427.824**	
5			Cepillado de Campo Sintético**	93 días	lun 6/03/23	jue 8/06/23	$ 22.704.552	
6			BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	93 días	lun 6/03/23	jue 8/06/23	$ 670.152	
7			Fumigacion (Fungicida+Adherente) **	93 días	lun 6/03/23	jue 8/06/23	$ 52.920	
8			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**10 días**	**lun 22/05/23**	**jue 8/06/23**	**$ 41.423.109**	
9			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	2 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23	$ 15.643.350	24
10			Mantenimiento arcos (porterias) de futbol**	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23	$ 329.586	9
11			Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	2 días	lun 22/05/23	mar 23/05/23	$ 1.433.150	
12			ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	$ 4.802.330	11
13			Cable Cu 1#8 AWG (Sum+Inst)	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23	$ 14.066.300	31
14			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23	$ 337.240	10
15			REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23	$ 267.868	14
16			SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23	$ 443.349	15
17			GUAYA DE ACERO DE 1/4 (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23	$ 272.648	25
18			Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 608.632	16
19			Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 11	2 días	lun 22/05/23	mar 23/05/23	$ 3.218.676	
20			**NO PREVISTOS**	**93 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 99.327.977**	
21			Poda Zonas verdes Cancha (Cargue y Retiro)"	93 días	lun 6/03/23	jue 8/06/23	$ 303.480	
22			GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	2 días	lun 22/05/23	mar 23/05/23	$ 1.309.350	
23			GRAMA SINTETICA 1000gr (SUM + INST)	6 días	mié 24/05/23	mar 30/05/23	$ 8.305.570	22
24			Malla eslabonada ca 10+arg+platin+pint (Sum+Inst)	3 días	jue 25/05/23	lun 29/05/23	$ 6.935.625	12
25			MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	3 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23	$ 1.031.030	23
26			MantenimientoMallaEslabon.H=2.0.Pint+platina+ter	3 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23	$ 1.437.330	24
27			Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23	$ 358.336	9
28			PASADOR PORTACANDADO SUMINISTRO E INSTALACION	2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	$ 166.462	11
29			Balasto electrónico 2x26 120V **	3 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23	$ 774.000	31
30			Luminaria Tipo Led caracteristicas de Reflectores - BVP433 345W (sum)	3 días	lun 5/06/23	jue 8/06/23	$ 54.925.176	29
31			SALIDA TOMA DOB. POLO TIER Intemp PVC 3/4"cableHFFR	3 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23	$ 121.036	32
32			Suministro y construc Sist. integ. de protecc Rayo	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23	$ 3.213.030	36
33			TAPA EN POLIPROPILENO 0,70M	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23	$ 2.165.432	27
34			Totalizador 3 x 50 A(Sum+Inst.)	3 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23	$ 524.584	31
35			CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	$ 117.822	28
36			MUEBLE DISTRIBUC.RED BAJA TEN. CUARTO ELECTRICO	4 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23	$ 7.639.794	19
37			**AIU 29,1%**	**93 días**	**lun 6/03/23**	**jue 8/06/23**	**$ 44.856.005**	




contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infra... ...ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

Belzcon

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**221,75 días**	**jue 26/01/23**	**vie 8/09/23**
2	✓	**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**jue 26/01/23**	**jue 26/01/23**
3	✓	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**
5		**BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**
6	✓	**MOBILIARIO INFANTILES**	**6 días**	**mié 1/02/23**	**mar 7/02/23**
7	✓	Desmonte de Balancin Madera-STPM**	2 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23
8	✓	Desmonte Juegos infantil Madera	2 días	vie 3/02/23	dom 5/02/23
9	✓	Desmonte y retiro de llantas**	2 días	dom 5/02/23	mar 7/02/23
10	✓	**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BOSALUDABLES**	**6 días**	**mar 7/02/23**	**lun 13/02/23**
11	✓	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mar 7/02/23	jue 9/02/23
12	✓	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	4 días	jue 9/02/23	lun 13/02/23
13	✓	**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**2 días**	**lun 13/02/23**	**mié 15/02/23**
14	✓	Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	lun 13/02/23	mié 15/02/23
15	✓	TABLEROS Y REDES	7 días	mié 15/02/23	mié 22/02/23
16	✓	Desmonte malla proteccion contra impacto **	7 días	mié 15/02/23	mié 22/02/23
17	✓	**SEÑALETICA**	**2 días**	**mié 22/02/23**	**vie 24/02/23**
18	✓	Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23
19	✓	**HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO**	**4 días**	**vie 24/02/23**	**mar 28/02/23**
20	✓	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	4 días	vie 24/02/23	mar 28/02/23
21	✓	**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**29 días**	**jue 9/03/23**	**sáb 8/04/23**
22	✓	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	7 días	jue 9/03/23	jue 16/03/23
23	✓	Excavacion manual con retiro suelo blando **	10 días	vie 24/03/23	sáb 8/04/23
24	✓	**PRELIMINARES**	**9 días**	**mié 1/03/23**	**jue 9/03/23**
25	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	9 días	mié 1/03/23	jue 9/03/23
26	✓	**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**7 días**	**vie 17/03/23**	**vie 24/03/23**
27	✓	Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	7 días	vie 17/03/23	vie 24/03/23
28		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**91 días**	**sáb 15/04/23**	**lun 17/07/23**
29		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	20 días	sáb 15/04/23	vie 5/05/23
30		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	18 días	vie 5/05/23	mié 24/05/23
31		Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	3 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23
32		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**7 días**	**lun 10/07/23**	**lun 17/07/23**
33		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23
34		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	4 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23
35		**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**25 días**	**mié 24/05/23**	**lun 19/06/23**
36		Bordillo prefabricado A-80(0.05x0.2x0.80m)ZV-con/Ar	25 días	mié 24/05/23	lun 19/06/23
37		**ACABADOS**	**15 días**	**dom 25/06/23**	**lun 10/07/23**
38		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	15 días	dom 25/06/23	lun 10/07/23
39		**PISOS**	**113 días**	**sáb 8/04/23**	**mar 1/08/23**
40		Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	7 días	mar 25/07/23	mar 1/08/23
41	✓	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	7 días	sáb 8/04/23	sáb 15/04/23
42		rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	6 días	lun 19/06/23	sáb 24/06/23
43		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	19 días	mié 24/05/23	lun 12/06/23
44		Tuberia PVC S d=6" Excavacion y relleno**	4 días	jue 8/06/23	lun 12/06/23
45		caja de inspeccion 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPEC/IDRD)	15 días	mié 24/05/23	jue 8/06/23
46		**EMPRADIZACION**	**4 días**	**lun 17/07/23**	**vie 21/07/23**
47		Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	4 días	lun 17/07/23	vie 21/07/23
48		**PLACAS Y ANDENES**	**16 días**	**lun 10/07/23**	**mié 26/07/23**
49		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	15 días	lun 10/07/23	mar 25/07/23
50		ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	4 días	vie 21/07/23	mar 25/07/23
51		ADOQUIN CONCRETO 8 Cm	5 días	vie 21/07/23	mié 26/07/23
52		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**1 día**	**mié 26/07/23**	**jue 27/07/23**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	1 día	mié 26/07/23	jue 27/07/23
54		ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	1 día	mié 26/07/23	jue 27/07/23
55		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mié 26/07/23	jue 27/07/23
56		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mié 26/07/23	jue 27/07/23
57		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**30 días**	**lun 19/06/23**	**mié 19/07/23**
58		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	30 días	lun 19/06/23	mié 19/07/23
59		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	15 días	lun 19/06/23	mar 4/07/23
60		**SEÑALETICA**	**1 día**	**mié 19/07/23**	**jue 20/07/23**
61		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mié 19/07/23	jue 20/07/23
62		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	1 día	mié 19/07/23	jue 20/07/23
63		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mié 19/07/23	jue 20/07/23
64		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mié 19/07/23	jue 20/07/23
65		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**10 días**	**jue 20/07/23**	**dom 30/07/23**
66		Juego Torre deslizacero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	10 días	jue 20/07/23	dom 30/07/23
67		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	10 días	jue 20/07/23	dom 30/07/23
68		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	10 días	jue 20/07/23	dom 30/07/23
69		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**15 días**	**lun 31/07/23**	**mar 15/08/23**
70		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	15 días	lun 31/07/23	mar 15/08/23
71		**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO**	**15 días**	**lun 31/07/23**	**mar 15/08/23**
72		BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	15 días	lun 31/07/23	mar 15/08/23
73		**NO PREVISTOS**	**90 días**	**jue 8/06/23**	**vie 8/09/23**
74		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	20 días	mar 15/08/23	lun 4/09/23
75		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
76		AROS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
77		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
78		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
79		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
80		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
81		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
82		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
83		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	lun 4/09/23	mar 5/09/23
84		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	4 días	lun 4/09/23	vie 8/09/23
85		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	40 días	vie 16/06/23	jue 27/07/23
86		Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **	8 días	jue 8/06/23	vie 16/06/23
87		**AIU 28.1%**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**



contratar mediante el sistema de p... unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infra... ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**217,88 días**	**lun 30/01/23**	**vie 8/09/23**	**$ 76.204.586**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 30/01/23**	**lun 30/01/23**	**$ 0**
3	✓		EL CLARET	0 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 76.204.586**
5			**EL CLARET**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 76.204.586**
6	✓		**PRELIMINARES**	**15 días**	**jue 2/03/23**	**vie 17/03/23**	**$ 1.015.050**
7	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	15 días	jue 2/03/23	vie 17/03/23	$ 1.015.050
8			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**60 días**	**vie 21/04/23**	**jue 22/06/23**	**$ 8.660.250**
9			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	60 días	vie 21/04/23	jue 22/06/23	$ 8.660.250
10			**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**8 días**	**sáb 22/07/23**	**lun 31/07/23**	**$ 1.707.174**
11			Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	8 días	sáb 22/07/23	lun 31/07/23	$ 1.707.174
12			**NO PREVISTOS**	**77 días**	**jue 22/06/23**	**vie 8/09/23**	**$ 47.645.091**
13			Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	30 días	jue 22/06/23	sáb 22/07/23	$ 12.567.375
14			ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 1.512.390
15			AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 741.983
16			PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 3.409.304
17			SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 1.071.053
18			SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 2.474.031
19			ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	12 días	sáb 22/07/23	jue 3/08/23	$ 1.439.890
20			MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	15 días	jue 3/08/23	vie 18/08/23	$ 8.640.129
21			MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	15 días	sáb 19/08/23	dom 3/09/23	$ 12.004.500
22			CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	5 días	lun 4/09/23	vie 8/09/23	$ 3.733.536
23			**AIU 29.1%**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**	**$ 17.177.021**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**223 días**	**mié 25/01/23**	**vie 8/09/23**	**$ 541.649.512**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**mié 25/01/23**	**mié 25/01/23**	**$ 0**
3	✓		DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 541.649.512**
5			**DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO**	**216 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 541.649.512**
6	✓		MOBILIARIC INFANTILES	2 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 393.246
7	✓		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 393.246
8	✓		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	2 días	vie 10/03/23	lun 13/03/23	$ 118.303
9	✓		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	vie 10/03/23	lun 13/03/23	$ 118.303
10	✓		MOBILIARIC URBANO Y RELACIONADOS	7 días	lun 13/03/23	lun 20/03/23	$ 976.299
11	✓		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	lun 13/03/23	mar 14/03/23	$ 34.328
12	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	3 días	mar 14/03/23	jue 16/03/23	$ 496.288
13	✓		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	3 días	jue 16/03/23	lun 20/03/23	$ 443.683
14	✓		SEÑALETICA	1 día	lun 20/03/23	mar 21/03/23	$ 70.842
15	✓		desmonte valla instrucción tres ejercicios (carg+re)	1 día	lun 20/03/23	mar 21/03/23	$ 47.120
16	✓		Señal SC-80 dos caras (desm.) STPM	1 día	lun 20/03/23	mar 21/03/23	$ 23.722
17	✓		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	24 días	dom 19/03/23	mié 12/04/23	$ 12.692.353
18	✓		Demolicion placa de contrapiso incl.cargue +retiro	4 días	sáb 8/04/23	mié 12/04/23	$ 394.824
19	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando**	20 días	dom 19/03/23	sáb 8/04/23	$ 12.297.528
20	✓		PRELIMINARES	35 días	mié 1/02/23	mié 8/03/23	$ 4.951.414
21	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Fer) **	35 días	mié 1/02/23	mié 8/03/23	$ 4.951.414
22	✓		DEMOLICIONES Y RETIROS	15 días	mié 8/03/23	jue 23/03/23	$ 6.973.234
23	✓		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	5 días	dom 19/03/23	jue 23/03/23	$ 486.726
24	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carga+retiro	10 días	mié 8/03/23	dom 19/03/23	$ 5.519.156
25	✓		Demolición cercamo equipo inclu. cargue y retiro	5 días	dom 19/03/23	jue 23/03/23	$ 967.380
26			RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	40 días	mar 18/04/23	lun 29/05/23	$ 22.505.309
27			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	20 días	mar 18/04/23	mar 9/05/23	$ 10.037.376
28			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	20 días	mar 9/05/23	lun 29/05/23	$ 12.467.934
29			PINTURAS DEMARCACIONES	11 días	mar 25/07/23	sáb 5/08/23	$ 4.030.516
30			Pintura estructura baloncesto **	3 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23	$ 623.473
31			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	vie 28/07/23	dom 30/07/23	$ 335.199
32			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ ant c**	8 días	vie 28/07/23	sáb 5/08/23	$ 3.071.844
33			ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	11 días	lun 29/05/23	vie 9/06/23	$ 8.780.096
34			Bordillo prefabricado A-80(0.15x0.2x0.80m)ZV-concretr	6 días	lun 29/05/23	dom 4/06/23	$ 7.886.598
35			Cañuela "C prefabricada (A-120) (canal)**	5 días	dom 4/06/23	vie 9/06/23	$ 893.508
36			ACABADOS	20 días	mar 25/07/23	lun 14/08/23	$ 41.503.922
37			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	20 días	mar 25/07/23	lun 14/08/23	$ 41.503.922
38			PISOS	125 días	sáb 8/04/23	lun 14/08/23	$ 70.647.223
39			Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	6 días	lun 7/08/23	lun 14/08/23	$ 42.284.311
40	✓		Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	10 días	sáb 8/04/23	mar 18/04/23	$ 6.509.041
41			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	45 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	$ 22.053.271
42			INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	20 días	lun 29/05/23	lun 19/06/23	$ 2.024.256
43			caja de inspeccion 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPECIDRD)	20 días	lun 29/05/23	lun 19/06/23	$ 2.024.238
44			PLACAS Y ANDENES	8 días	dom 30/07/23	lun 7/08/23	$ 8.600.257
45			Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	8 días	dom 30/07/23	lun 7/08/23	$ 8.600.257
46			ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	4 días	mar 25/07/23	sáb 29/07/23	$ 3.386.247
47			ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	2 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23	$ 3.153.919
48			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 63.708
49			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	$ 168.620
50			BARANDAS ESCALADORES Y VARIOS MADERA	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 18.454.993
51			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 18.454.993
52			SEÑALETICA	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 1.202.137



contratar mediante el sistema de p
recuperacion de la infrae


itarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y
ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Costo
53		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	1 dia	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 443.349
54		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 dia	mar 15/08/23	mie 16/08/23	$ 374.91
55		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 dia	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 383.847
56		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**1 dia**	**mar 15/08/23**	**mié 16/08/23**	**$ 93.538.426**
57		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	1 dia	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 1.707.174
58		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	1 dia	mar 15/08/23	mie 16/08/23	$ 85.039.370
59		EJERCITADOR MIEMBROS SUPERIORES - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	1 dia	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 6.791.282
60		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**1 dia**	**mié 16/08/23**	**jue 17/08/23**	**$ 1.344.600**
61		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.344.600
62		**NO PREVISTOS**	**34 dias**	**sáb 5/08/23**	**vie 8/09/23**	**$ 117.164.191**
63		Banca concreto GRC 2 : MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	26 dias	lun 14/08/23	vie 8/09/23	$ 32.676.735
64		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.450.737
65		ARCOS TUVEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.512.390
66		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 741.985
67		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 3.409.334
68		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.071.093
69		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 dia	mie 16/08/23	jue 17/08/23	$ 2.474.031
70		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 dia	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 1.439.890
71		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	4 dias	lun 7/08/23	vie 11/08/23	$ 36.767.323
72		JUEGO PRIMERA INFANCIA CASITA MUSICAL EDAD 1-8 AÑOS CAP 10 USUARIOS	1 dia	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 194.320
73		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 dia	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 8.640.129
74		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 dia	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 12.054.900
75		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	1 dia	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 3.733.536
76		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	9 dias	jue 10/08/23	sáb 19/08/23	$ 6.007.496
77		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	5 dias	sáb 5/08/23	jue 10/08/23	$ 4.990.494
78		**AIU 28.1%**	**193 dias**	**dom 19/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 122.091.408**

Semestre 1, 2023: E F M A M

Semestre 2, 2023: J A S



PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Belzcon

contratar mediante el sistema de p... recuperacion de la infrae... *...ultanos y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ...ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques*

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**222,63 días**	**mié 25/01/23**	**vie 8/09/23**	**$ 919.388.131**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**mié 25/01/23**	**mié 25/01/23**	**$ 0**
3	✓		URBANIZACION EL PROGRESO	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 919.388.131**
5			**EL PROGRESO**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 919.388.131**
6	✓		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	17 días	mié 15/02/23	sáb 4/03/23	$ 1.757.595
7	✓		Desmonte de Balancin Madera-STPM**	2 días	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 114.535
8	✓		Desmonte Juegos infantil Madera	2 días	vie 17/02/23	dom 19/02/23	$ 169.898
9	✓		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	3 días	dom 19/02/23	mié 22/02/23	$ 786.490
10	✓		Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	3 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23	$ 396.647
11	✓		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	3 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	$ 200.803
12	✓		Desmonte Pasamanos Recto-STPM**	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 42.396
13	✓		Desmonte y retiro de llantas**	2 días	jue 2/03/23	sáb 4/03/23	$ 46.830
14	✓		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	6 días	sáb 4/03/23	vie 10/03/23	$ 467.613
15	✓		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	3 días	sáb 4/03/23	mar 7/03/23	$ 118.300
16	✓		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	3 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	$ 349.310
17	✓		MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	3 días	sáb 4/03/23	mar 7/03/23	$ 1.133.898
18	✓		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	3 días	sáb 4/03/23	mar 7/03/23	$ 137.312
19	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	3 días	sáb 4/03/23	mar 7/03/23	$ 996.586
20	✓		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	23 días	lun 27/03/23	mié 19/04/23	$ 12.609.930
21	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando **	23 días	lun 27/03/23	mié 19/04/23	$ 12.609.930
22	✓		PRELIMINARES	7 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	$ 3.867.341
23	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	7 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	$ 3.867.341
24			DEMOLICIONES Y RETIROS	105 días	mar 14/03/23	jue 29/06/23	$ 12.055.983
25	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	12 días	mar 14/03/23	lun 27/03/23	$ 9.902.353
26	✓		Demolición cercamo equipo inclu cargue y retiro	6 días	lun 27/03/23	sáb 1/04/23	$ 887.100
27			Desmonte y retiro adoquin **	7 días	jue 22/06/23	jue 29/06/23	$ 786.420
28			DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	3 días	lun 19/06/23	jue 22/06/23	$ 480.000
29			RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	40 días	mar 9/05/23	lun 19/06/23	$ 17.321.230
30			Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	20 días	mar 9/05/23	mar 30/05/23	$ 7.538.973
31			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	20 días	mar 30/05/23	lun 19/06/23	$ 9.782.257
32			PINTURAS DEMARCACIONES	8 días	jue 22/06/23	vie 30/06/23	$ 4.841.076
33			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	mar 27/06/23	vie 30/06/23	$ 574.626
34			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticor**	5 días	jue 22/06/23	mar 27/06/23	$ 4.266.450
35			ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	20 días	lun 19/06/23	lun 10/07/23	$ 4.227.630
36			Bordillo prefabricado A-80(0.15x0.2x0.80m)ZV-concr	20 días	lun 19/06/23	lun 10/07/23	$ 4.227.630
37			ACABADOS	5 días	sáb 15/07/23	jue 20/07/23	$ 47.616.264
38			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	5 días	sáb 15/07/23	jue 20/07/23	$ 47.616.264
39			PISOS	115 días	mié 19/04/23	mar 15/08/23	$ 232.621.315
40			Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	4 días	vie 11/08/23	mar 15/08/23	$ 208.456.036
41			Suministro e instalacion Geotexil T-2400**	20 días	mié 19/04/23	mar 9/05/23	$ 4.099.355
42			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	6 días	lun 10/07/23	sáb 15/07/23	$ 19.965.924
43			PINTURA MOBILIARIO	6 días	vie 30/06/23	jue 6/07/23	$ 1.208.740
44			Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	6 días	vie 30/06/23	jue 6/07/23	$ 1.208.740
45			CARPINTERIA METALICA	28 días	jue 6/07/23	jue 3/08/23	$ 23.659.340
46			ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + Insta	20 días	jue 6/07/23	mié 26/07/23	$ 5.762.730
47			Suministro+Instal. Malla Estaborada Cal. 10 + Pintura	5 días	jue 27/07/23	mar 1/08/23	$ 4.200.975
48			Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	3 días	mar 1/08/23	jue 3/08/23	$ 13.695.305
49			PLACAS Y ANDENES	15 días	jue 27/07/23	vie 11/08/23	$ 24.389.251
50			Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	15 días	jue 27/07/23	vie 11/08/23	$ 24.389.251
51			ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 7.586.872
52			EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 4.200.555



PROGRAMACION PRELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO: ING NESTOR BAUTISTA
APROBO: WILLY BELZNER

contratar mediante el sistema de p... recuperacion de la infrae... *...unitarios y a monto agotable el mantenimiento, majoramiento, adecuación, reparación y ...ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques*

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
53		ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 3.153.919
54		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23	$ 63.708
55		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23	$ 168.620
56		SEÑALETICA	3 días	dom 13/08/23	mié 16/08/23	$ 2.862.720
57		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	dom 13/08/23	mar 15/08/23	$ 886.696
58		Señal informativa 1 Cara (SUM + INST)	2 días	dom 13/08/23	mar 15/08/23	$ 1.217.234
59		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 374.91...
60		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 383.847
61		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 41.031.568
62		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 22.021.310
63		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	2 días	vie 11/08/23	dom 13/08/23	$ 19.009.958
64		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 1.792.800
65		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	1 día	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 1.792.800
66		NO PREVISTOS	80 días	lun 19/06/23	vie 8/09/23	$ 271.20... 366
67		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Sejun diseño BANCA MC	20 días	vie 11/08/23	jue 31/08/23	$ 37.703.325
68		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	8 días	jue 31/08/23	vie 8/09/23	$ 1.450.737
69		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	4 días	sáb 15/07/23	mié 19/07/23	$ 145.740
70		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 8.640.129
71		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 12.054.300
72		JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalación)	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 90.656.594
73		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 1.866.753
74		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	10 días	mar 27/06/23	vie 7/07/23	$ 7.372.836
75		Desmonte CerramMalla elaborada **	3 días	lun 19/06/23	jue 22/06/23	$ 906.900
76		JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 16.430.340
77		MODULO DINO PASADIZO ROTACION PUENTE EQUILIBRIO EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalaci	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 90.777.492
78		Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **	8 días	lun 10/07/23	mar 18/07/23	$ 3.195.150
79		**A/U 29.1%**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 207.236.209**




Belzcon

contratar mediante el sistema de p... ...tianos y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperacion de la infras... ...ura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**223 días**	**mié 25/01/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**mié 25/01/23**
3	✓		DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	0 días	mié 25/01/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**215 días**	**mié 1/02/23**
5			**GRAN COLOMBIANO**	**218 días**	**mié 1/02/23**
6	✓		**MOBILIARIO INFANTILES**	**3 días**	**sáb 11/02/23**
7	✓		Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	3 días	sáb 11/02/23
8	✓		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	sáb 11/02/23
9	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**5 días**	**sáb 11/02/23**
10	✓		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	sáb 11/02/23
11	✓		Banca M-40 (desmonte)	2 días	sáb 11/02/23
12	✓		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	5 días	sáb 11/02/23
13	✓		**TABLEROS Y REDES**	**4 días**	**jue 16/02/23**
14	✓		Desmonte malla proteccion contra impacto **	4 días	jue 16/02/23
15	✓		**SEÑALETICA**	**2 días**	**sáb 11/02/23**
16	✓		Desmonte Señal (IDS-S)	2 días	sáb 11/02/23
17	✓		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**10 días**	**vie 24/02/23**
18	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando **	10 días	vie 24/02/23
19	✓		**PRELIMINARES**	**10 días**	**mié 1/02/23**
20	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10 días	mié 1/02/23
21	✓		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**11 días**	**jue 16/02/23**
22	✓		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	7 días	jue 16/02/23
23	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	8 días	jue 16/02/23
24	✓		Desmonte y retiro adoquin **	3 días	vie 24/02/23
25	✓		**RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS**	**20 días**	**jue 16/03/23**
26	✓		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	10 días	jue 16/03/23
27	✓		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	10 días	lun 27/03/23
28			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**5 días**	**vie 16/06/23**
29			Pintura estructura baloncesto **	5 días	vie 16/06/23
30			Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	5 días	vie 16/06/23
31			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	5 días	vie 16/06/23
32			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	5 días	vie 16/06/23
33			**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**30 días**	**jue 6/04/23**
34			Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-convtr	30 días	jue 6/04/23
35			**ACABADOS**	**8 días**	**mar 27/06/23**
36			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	8 días	mar 27/06/23
37			**PISOS**	**100 días**	**mar 7/03/23**
38			Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	5 días	lun 12/06/23
39			Piso Caucho reciclado 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	5 días	lun 12/06/23
40	✓		Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	10 días	mar 7/03/23
41			**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS**	**5 días**	**mié 5/07/23**
42			Limpieza Cercamon(H=0.20M(Desm4Lad+ imp-ret+rep)4lad)	5 días	mié 5/07/23
43			**PLACAS Y ANDENES**	**35 días**	**dom 7/05/23**
44			Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	20 días	dom 7/05/23
45			ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	15 días	sáb 27/05/23
46			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**9 días**	**mié 21/06/23**
47			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	8 días	mié 21/06/23
48			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	8 días	mié 21/06/23
49			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**20 días**	**vie 16/06/23**
50			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	20 días	vie 16/06/23
51			Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	20 días	vie 16/06/23
52			**SEÑALETICA**	**2 días**	**mié 5/07/23**




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER


CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
53		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 5/07/23
54		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 5/07/23
55		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 5/07/23
56		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**40 días**	**sáb 27/05/23**
57		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	mié 5/07/23
58		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	15 días	sáb 27/05/23
59		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	15 días	sáb 27/05/23
60		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	15 días	sáb 27/05/23
61		**NO PREVISTOS**	**103 días**	**sáb 27/05/23**
62		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	20 días	jue 6/07/23
63		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	15 días	jue 27/07/23
64		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	13 días	vie 11/08/23
65		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	13 días	vie 11/08/23
66		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	13 días	vie 11/08/23
67		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	13 días	vie 11/08/23
68		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	13 días	vie 11/08/23
69		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	13 días	vie 11/08/23
70		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	5 días	mié 21/06/23
71		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	jue 24/08/23
72		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	8 días	jue 24/08/23
73		JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES LUDICOS EDAD 3-12 AÑOS CAP 10 USUARIOS (suministro+instalación)	15 días	sáb 27/05/23
74		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	15 días	jue 24/08/23
75		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	15 días	jue 6/07/23
76		MODULO PRIMERA INFANCIA PUENTE RED DELIZADERO ESCALERA PANELES LUDICOS EDAD 1-8 AÑOS CAP 21 USUARIOS	15 días	sáb 27/05/23
77		JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE EDAD 5-12 AÑOS CAP 2	15 días	sáb 27/05/23
78		Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **	15 días	sáb 27/05/23
79		**AIU 29.1%**	**199 días**	**dom 19/02/23**



CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**217,88 días**	**lun 30/01/23**	**vie 8/09/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 30/01/23**	**lun 30/01/23**
3		URBANIZACION LA ESPERANZA	0 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**
5		**LA ESPERANZA**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**
6		**PRELIMINARES**	**15 días**	**jue 2/03/23**	**vie 17/03/23**
7		Cerramiento lona h=2.20 mts(Esp) **	15 días	jue 2/03/23	vie 17/03/23
8		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**80 días**	**jue 6/04/23**	**mar 27/06/23**
9		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	80 días	jue 6/04/23	mar 27/06/23
10		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**2 días**	**jue 17/08/23**	**vie 18/08/23**
11		Modulo informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23
12		**NO PREVISTOS**	**72 días**	**mar 27/06/23**	**vie 8/09/23**
13		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	50 días	mar 27/06/23	jue 17/08/23
14		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
15		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
16		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
17		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
18		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
19		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	8 días	jue 17/08/23	vie 25/08/23
20		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	8 días	vie 25/08/23	sáb 2/09/23
21		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	4 días	sáb 2/09/23	mié 6/09/23
22		CESTA SANECAN OLIMPIA (suministro+instalacion)	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
23		**AIU 29.1%**	**187 días**	**jue 2/03/23**	**vie 8/09/23**




contratar mediante el sistema de pr... recuperacion de la infrae...

...ritarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y ...ra de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

Belzcon

CONTRATO 2664 DE 2022

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**221,5 días**	**jue 26/01/23**	**vie 8/09/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**jue 26/01/23**	**jue 26/01/23**
3	✓		URBANIZACION LA LAGUNA	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**
5			**LA LAGUNA**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**
6	✓		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	2 días	dom 19/02/23	mar 21/02/23
7	✓		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	dom 19/02/23	mar 21/02/23
8	✓		MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	4 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23
9	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	4 días	mar 21/02/23	vie 24/02/23
10	✓		SEÑALETICA	2 días	sáb 25/02/23	lun 27/02/23
11	✓		Desmonte Señal (IDS-S)	2 días	sáb 25/02/23	lun 27/02/23
12	✓		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	23 días	lun 27/02/23	mié 22/03/23
13	✓		Demolicion placa de contrapiso incl cargue+retiro	6 días	lun 27/02/23	dom 5/03/23
14	✓		Excavacion manual con retiro suelo blando**	10 días	lun 13/03/23	mié 22/03/23
15	✓		PRELIMINARES	4 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23
16	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	4 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23
17			DEMOLICIONES Y RETIROS	70 días	dom 5/03/23	lun 15/05/23
18	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	7 días	dom 5/03/23	dom 12/03/23
19			DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE	3 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
20			RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	44 días	mié 29/03/23	vie 12/05/23
21	✓		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	14 días	mié 29/03/23	mié 12/04/23
22			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30 días	mié 12/04/23	vie 12/05/23
23			PINTURAS DEMARCACIONES	4 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23
24			Pintura estructura baloncesto **	4 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23
25			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
26			Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	4 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23
27			ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	15 días	vie 12/05/23	sáb 27/05/23
28			Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conv	15 días	vie 12/05/23	sáb 27/05/23
29			ACABADOS	20 días	mar 27/06/23	mar 18/07/23
30			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	20 días	mar 27/06/23	mar 18/07/23
31			PISOS	85 días	mié 22/03/23	vie 16/06/23
32	✓		Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	6 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23
33			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado**	20 días	dom 28/05/23	vie 16/06/23
34			INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	10 días	sáb 17/06/23	mar 27/06/23
35			Tuberia PVC S d=6" Excavacion y relleno**	5 días	jue 22/06/23	mar 27/06/23
36			caja de inspeccion 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPECIA	5 días	sáb 17/06/23	jue 22/06/23
37			PINTURA MOBILIARIO	20 días	vie 12/05/23	jue 1/06/23
38			Pintura Modulo- M-3(retir.pint+a ticorrosivo+pint)	20 días	vie 12/05/23	jue 1/06/23
39			CARPINTERIA METALICA	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
40			ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
41			Suministro+Instal. Malla Estabonada Cal 10 + Pintura	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
42			PLACAS Y ANDENES	50 días	mar 27/06/23	jue 17/08/23
43			Placa cortrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	30 días	mar 27/06/23	jue 27/07/23
44			ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	20 días	jue 27/07/23	jue 17/08/23
45			ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6 días	sáb 17/06/23	vie 23/06/23
46			ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	2 días	sáb 17/06/23	lun 19/06/23
47			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	lun 19/06/23	mié 21/06/23
48			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
49			SEÑALETICA	15 días	jue 17/08/23	vie 1/09/23
50			SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	15 días	jue 17/08/23	vie 1/09/23
51			JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23
52			PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23
53			PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL	2 días	jue 1/06/23	dom 4/06/23
54			MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	15 días	jue 17/08/23	vie 1/09/23




PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

CONTRATO 2664 DE 2022


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
55		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	15 días	jue 17/08/23	vie 1/09/23
56		NO PREVISTOS	42 días	jue 27/07/23	vie 8/09/23
57		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	22 días	jue 17/08/23	vie 8/09/23
58		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
59		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPAC	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
60		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPAC	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
61		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion	2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23
62		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	7 días	jue 27/07/23	jue 3/08/23
63		**AIU 29.1%**	**202 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**223 días**	**mié 25/01/23**	**vie 8/09/23**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**mié 25/01/23**	**mié 25/01/23**
3	✓		SAN ANDRES	0 días	mié 25/01/23	mié 25/01/23
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**202,38 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**
5			**SAN ANDRES**	**202,38 días**	**mié 15/02/23**	**vie 8/09/23**
6	✓		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	5 días	mié 8/03/23	mar 14/03/23
7	✓		Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	5 días	mié 8/03/23	mar 14/03/23
8	✓		TABLEROS Y REDES	6 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23
9	✓		Desmonte malla proteccion contra impacto **	6 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23
10	✓		PRELIMINARES	44 días	mié 15/02/23	vie 31/03/23
11	✓		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	5 días	lun 27/03/23	vie 31/03/23
12	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	20 días	mié 15/02/23	mar 7/03/23
13	✓		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	8 días	sáb 1/04/23	dom 9/04/23
14	✓		Relleno e tierra negra (Suministro + Transporte)	8 días	sáb 1/04/23	dom 9/04/23
15			EMPRADIZACION	20 días	dom 9/04/23	sáb 29/04/23
16			Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	20 días	dom 9/04/23	sáb 29/04/23
17			ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23
18			PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTISOL (SUM + INST)	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23
19			REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23
20			BARANDAS ESCALADORES Y VARIOS MADERA	89 días	sáb 29/04/23	sáb 29/07/23
21			Cerramiento contra impacto IDRD h= 6 **	89 días	sáb 29/04/23	sáb 29/07/23
22			MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	3 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
23			CICLOPARQUEADERO TIPO I M- 100 (SUM + INST)	3 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23
24			NO PREVISTOS	40 días	sáb 29/07/23	jue 7/09/23
25			Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	15 días	sáb 29/07/23	lun 14/08/23
26			MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	17 días	mar 22/08/23	jue 7/09/23
27			MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	5 días	mar 22/08/23	sáb 26/08/23
28			AIU 29.1%	202 días	mié 15/02/23	vie 8/09/23




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**221,75 días**	**jue 26/01/23**	**vie 8/09/23**	**$ 429.322.959**
2	✓		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**jue 26/01/23**	**jue 26/01/23**	**$ 0**
3	✓		URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23	$ 0
4			**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 429.322.959**
5			**TIMIZA**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 429.322.959**
6	✓		**MOBILIARIO INFANTILES**	**18 días**	**mié 1/02/23**	**lun 20/02/23**	**$ 1.319.858**
7	✓		Desmonte de Balancin Madera-STPM**	3 días	mié 1/02/23	sáb 4/02/23	$ 343.609
8	✓		DesmonteJuegos infantil Madera	3 días	sáb 4/02/23	mar 7/02/23	$ 169.898
9	✓		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	3 días	mar 7/02/23	vie 10/02/23	$ 401.609
10	✓		Desmonte y retiro de llantas**	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	$ 33.450
11	✓		Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	3 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	$ 164.846
12	✓		Rueda Giratoria Carrusel- (Desmonte) STPM**	3 días	jue 16/02/23	lun 20/02/23	$ 206.450
13	✓		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**10 días**	**lun 20/02/23**	**mié 1/03/23**	**$ 467.613**
14	✓		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	4 días	lun 20/02/23	jue 23/02/23	$ 118.305
15	✓		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	6 días	jue 23/02/23	mié 1/03/23	$ 349.310
16	✓		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**5 días**	**mié 1/03/23**	**mar 7/03/23**	**$ 498.288**
17	✓		Banca M-31 (desmonte) STPM **	5 días	mié 1/03/23	mar 7/03/23	$ 498.288
18	✓		**SEÑALETICA**	**2 días**	**mar 7/03/23**	**mié 8/03/23**	**$ 47.678**
19	✓		Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	mar 7/03/23	mié 8/03/23	$ 47.678
20	✓		**PRELIMINARES**	**18 días**	**jue 9/03/23**	**lun 27/03/23**	**$ 3.267.446**
21	✓		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	18 días	jue 9/03/23	lun 27/03/23	$ 3.267.446
22	✓		DEMOLICIONES Y RETIROS	19 días	lun 27/03/23	sáb 15/04/23	$ 9.525.434
23	✓		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	19 días	lun 27/03/23	sáb 15/04/23	$ 9.525.434
24			RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	25 días	jue 27/04/23	mar 23/05/23	$ 6.797.259
25			Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	25 días	jue 27/04/23	mar 23/05/23	$ 6.797.259
26			**PINTURAS DEMARCACIONES**	**2 días**	**mié 2/08/23**	**vie 4/08/23**	**$ 335.199**
27			Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23	$ 335.199
28			**ACABADOS**	**30 días**	**jue 22/06/23**	**dom 23/07/23**	**$ 52.861.933**
29			Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	30 días	jue 22/06/23	dom 23/07/23	$ 52.861.933
30			**PISOS**	**30 días**	**mar 23/05/23**	**jue 22/06/23**	**$ 47.353.525**
31			rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactacio**	30 días	mar 23/05/23	jue 22/06/23	$ 47.353.525
32			**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**4 días**	**vie 4/08/23**	**mar 8/08/23**	**$ 11.851.365**
33			EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	3 días	vie 4/08/23	lun 7/08/23	$ 8.401.110
34			ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM+INST)	3 días	vie 4/08/23	lun 7/08/23	$ 3.153.919
35			REDES BALONCESTO (SUM + INST)	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 127.416
36			REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 168.620
37			**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**31 días**	**dom 23/07/23**	**mié 23/08/23**	**$ 46.344.300**
38			BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	16 días	mar 8/08/23	mié 23/08/23	$ 8.660.250
39			Cerramiento contra impacto IDRD h= 6 **	10 días	dom 23/07/23	mié 2/08/23	$ 37.683.750
40			**SEÑALETICA**	**4 días**	**mar 8/08/23**	**vie 11/08/23**	**$ 1.810.739**
41			SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 8/08/23	mié 9/08/23	$ 443.349
42			Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23	$ 608.632
43			SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23	$ 374.911
44			SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23	$ 383.847
45			**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**2 días**	**vie 11/08/23**	**lun 14/08/23**	**$ 1.707.174**
46			Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	vie 11/08/23	lun 14/08/23	$ 1.707.174
47			**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**1 día**	**lun 14/08/23**	**mar 15/08/23**	**$ 696.400**
48			CICLOPARQUEADERO TIPO I M- 100 (SUM + INST)	1 día	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 696.400
49			**NO PREVISTOS**	**46 días**	**dom 23/07/23**	**vie 8/09/23**	**$ 148.467.124**
50			Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	20 días	mié 2/08/23	mié 23/08/23	$ 35.190.330
51			Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	$ 1.450.797
52			ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 1.512.390
53			AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 741.983



contratar mediante el sistema de pr *...litarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y*
recuperación de la infraes *...ra de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques*

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
54		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 3.409.334
55		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 1.071.093
56		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINC (SUM+INSTAL)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 2.474.031
57		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	jue 24/08/23	jue 24/08/23	$ 1.439.890
58		JUEGO PRIMERA INFANCIA CASITA MUSICAL EDAD 1-5 AÑOS CAP 10 USUARIOS	2 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	$ 36.767.323
59		MODULC EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	jue 24/08/23	dom 27/08/23	$ 8.640.129
60		MODULC EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	jue 24/08/23	dom 27/08/23	$ 12.054.800
61		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	$ 3.733.536
62		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	36 días	mié 2/08/23	vie 8/09/23	$ 6.007.496
63		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	7 días	dom 23/07/23	dom 30/07/23	$ 6.653.992
64		Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	10 días	dom 23/07/23	mié 2/08/23	$ 27.320.160
65		**AIU 29.1%**	**215 días**	**mié 1/02/23**	**vie 8/09/23**	**$ 96.772.255**



PROGRAMACION PRELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

De: Dispark G4
Enviado: miércoles, 15 de febrero de 2023 10:39 a. m.
Para: Contrato IDRD 2664 Grupo 4; undefined; Dispark; angelica.romero@idrd.gov.co; liliana.barbosa@idrd.gov.co
Asunto: DPK-2928-G4-060-2022 Alerta Ejecución Parques Priorizados Grupo 4 Belzcon SAS.

Señores
Willy Patrick Belzner Salazar
Belzcon SAS
Ciudad

Cordial Saludo,

Por medio del presente, en calidad de Interventores del contrato de referencia, se hace alerta en la ejecución de parques priorizados del grupo 4 Belzcon SAS.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

Jairo Guevara.
Director Interventoría
Consorcio Dispark
Cel: 3219687224

Enviado desde Correo para Windows

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20232100140922 Código Web: C4qQY?
FECHA:19-04-2023 11:56:18 FOLIOS: 4
RADICADOR: IVAN EDUARDO BOHORQUEZ GODOY
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO DISPARK SANDRA CARDOZO
ASUNTO: COPIA- OBSERVACIONES FRENTE A LA SOLICIT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

DPR 2928

DPK-2928-ADM-232-2023

Bogotá D.C. 19 de abril 2023.

044
RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION
Nancy Pardo - Belzcon
19/04/2023

Señor:
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal
BELZCON SAS

Copia: **Subdirección técnica de Parques**
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Referencia: CONTRATO No. 2664 de 2022 (Grupo No. 4) "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES".

Asunto: Observaciones frente a la Solicitud de Prórroga No. 1 por un periodo de 3 meses al Contrato No. 2664 de 2022.

En atención al requerimiento realizado a la interventoría por medio de la comunicación con radicado No. BEL-PGC-ADM-128-22, en la que se solicita el análisis y aprobación de una prórroga del plazo del contrato por un término de 3 meses, para lo cual se hace una exposición de los fundamentos técnicos y jurídicos a tener en cuenta, petición que se evaluará teniendo presente lo siguiente:

- Entre la empresa BELZCON SAS y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD se firmó el contrato No. 2664 de 2022, con un plazo de ejecución inicial de 7 meses o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

- El acta de inicio del contrato fue firmada por las partes contractuales el 09 de noviembre de 2022, con una fecha inicial de terminación del 08 de junio de 2023.

- Desde el comienzo de la ejecución del contrato, se han realizado reuniones periódicas para verificar el avance del contrato de acuerdo con los compromisos y obligaciones contractuales adquiridas.

- En varias oportunidades se han enviado comunicaciones por parte de la interventoría (Consorcio DISPARK) al contratista (BELZCON SAS) con el objetivo de informar de manera periódica las circunstancias a tener en cuenta frente a la ejecución del contrato, dentro de las cuales se citan los siguientes oficios: DPK-2928-G4-060-2023, DPK-2928-G4-063-2023, DPK-2928-G4-065-

2023, DPK-2928-G4-072-2023, DPK-2928-G4-078-2023, DPK-2928-G4-084-2023 y DPK-2928-G4-090-2023.

- Por medio del oficio DPK-2928-G4-090-2023 del 11 de abril de 2023, se hace referencia a cada uno de los parques intervenidos, las fechas de inicio de la obra, el porcentaje de avance programado, el porcentaje ejecutado y los atrasos que se tienen a la fecha en cada uno de los (15) frentes de trabajo, dentro de los cuales se tiene un atraso significativo en obra en 8 de los 15 parques asignados por el IDRD.

- En cada una de las comunicaciones citadas, se le han realizado varios requerimientos a BELZCON SAS para que presente un plan de contingencia debidamente detallado, donde se expongan los motivos de los atrasos en la obra y un plan a ejecutar por cada día y semana proyectada para lograr colocarse al día en la ejecución proyectada por el contratista y por la entidad.

- En la comunicación DPK-2928-G4-090-2023, se menciona que, en los 15 parques intervenidos, el contratista tiene un total de 29 personas, el cual resulta insuficiente frente a la cantidad de actividades a ejecutar, circunstancia que siempre se ha solicitado sea solventada de acuerdo al número de personas que efectivamente debería tener en la operación del proyecto. Adicionalmente, se ha solicitado el cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente.

De acuerdo a lo mencionado en los oficios citados y al incumplimiento de algunas de las obligaciones adquiridas por el contratista de obra mediante el Contrato IDRD-CTO-2664 de 2022, especificadas en el informe técnico de presunto incumplimiento contractual de fecha de 13 de abril de 2023, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales se permite manifestar que desde un punto de vista técnico y jurídico no es posible acceder a la solicitud actual de prórroga del contrato presentada por el contratista de obra, por las razones que se enuncian a continuación:

Lo primero que se debe señalar es que la solicitud de prórroga presentada resulta reiterativa, toda vez que ya había realizado otro requerimiento y al respecto, se menciona que, mediante acta No. 14 del 21 de marzo de 2023 por medio de la cual se plantearon los puntos relevantes del comité de seguimiento del grupo 4, se indicó por parte de la interventoría lo siguiente:

> *"La interventoría manifiesta que no hay argumentos válidos para pensar en una prórroga o posible suspensión ya que el contratista no dispone del personal operativo para atender las actividades"*

Asimismo, en acta No. 15 del 30 de marzo de 2023, respecto de la solicitud de prórroga, se expresó:

> *"La interventoría revisó y técnicamente faltan soportes exactos. No se avala entrega de documentos. El requerimiento debe ser bien fundamentado."*

Ahora, a pesar de que el asesor jurídico del contratista manifiesta que el documento se encuentra sustentado jurídica y técnicamente, la interventoría manifestó distintas preocupaciones relacionadas con las actividades y obligaciones del contratista, de la siguiente manera:

> *"La interventoría manifiesta preocupación ya que el día de hoy se encontraron 27 personas laborando en 4 parques.*
>
> *(...) La supervisión acota que aún es insuficiente el personal y se encuentran parques sin personal.*
>
> *El volumen de personal expuesto por el contratista se requiere ver reflejado en obra. No se ve acompañamiento técnico en obras. La interventoría no puede tomar la posición del contratista dando directrices técnicas. (...)*

Si bien, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado han determinado que pueden existir modificaciones contractuales tendientes a prorrogar un contrato en atención al cumplimiento de los fines estatales, se debe indicar que dicha modificación debe corresponder a criterios objetivos debidamente acordados y justificados por las partes, sin que los mismos se confundan con escenarios de incumplimiento contractual de alguna de las partes. Lo anterior, naturalmente soportado en el hipotético de que los contratos son leyes para las partes[1] y en el principio de buena fe contractual que prevé que "*los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.*".[2]

Una vez aclarado lo anterior, se reitera por parte de la interventoría que, desde un punto de vista técnico, la solicitud del contratista carece a la fecha de soportes precisos y exactos que permitan considerar la razonabilidad de la autorización de una prórroga, lo anterior, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha dado respuesta a la solicitud de prórroga, indicándose que debe complementarse y presentarse con un contenido técnico debidamente fundamentado.

Adicionalmente, se menciona que actualmente existen falencias en la sustentación de la solicitud bajo análisis, toda vez que por ejemplo, el solicitante no justifica de manera objetiva las razones que motiven una prórroga por un término de 3 meses, pues, en su escrito, se limita a expresar que el mismo es un plazo razonable sin determinar la base técnica que permita comprender el porqué del término adicional requerido y tampoco se realiza la propuesta de un cronograma que indique puntualmente las acciones que se llevarán a cabo en cada etapa de los 3 meses requeridos, el cual deberá presentarse de manera obligatoria a la interventoría, indicándose las actividades a ejecutar cada

---

[1] ARTICULO 1602. Código Civil. - LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 22043.



semana y se sustente con detalle el plazo adicional solicitado, circunstancia que no se ha realizado a la fecha.

De igual manera, el solicitante no especifica a qué evento o a quien se atribuyen las "*condiciones atípicas*" que justifican una hipotética prórroga del contrato y tampoco indica por qué no es posible subsanar el estado de atraso para la fecha de finalización del contrato. Mucho menos hace referencia al estado de atraso que se ha evidenciado mediante las distintas actas entre las que se encuentran las citadas anteriormente y por qué no se ha presentado un plan de contingencia donde se realicen las propuestas respectivas para ejecutar las actividades necesarias para cumplir en principio con el cronograma propuesto por el contratista.

De conformidad con lo expuesto, se solicita además de complementar cada uno de los puntos mencionados, se dé respuesta a los requerimientos realizados por la interventoría en varias oportunidades en los oficios enunciados, para de esta manera, proceder a realizar de manera objetiva un análisis técnico y jurídico de fondo al requerimiento realizado.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Sandra Carolina Cardozo

SANDRA CAROLINA CARDOZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DISPARK

Proyecto: C.R.

Copia: Arq. Liliana Barbosa – Ing. Angelica Romero
Subdirección de parques IDRD

Bogotá D.C. mayo 15 de 2023. **DPK-2928-G4-111-2023**

Señor:
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal
BELZCON SAS

Copia: Subdirección técnica de Parques
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Referencia: CONTRATO No. 2664 de 2022 (Grupo No. 4) "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES".

Asunto: Respuesta a la solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato No. 2664 de 2022.

Estimados señores,

En atención al requerimiento realizado a la interventoría por medio de la comunicación con radicado No. BEL-PGC-ADM-152-22, en la que se solicita el análisis y aprobación de una prórroga del plazo del contrato No. 2664 de 2022 por un término de 3 meses, para lo cual se hacen unos ajustes a la solicitud presentada con radicado No. BEL-PGC-ADM-128-22 y se realiza una ampliación de la justificación que sustenta la modificación contractual requerida, petición que se evaluará teniendo presente lo siguiente:

- Entre la empresa BELZCON SAS y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD se firmó el contrato No. 2664 de 2022, con un plazo de ejecución inicial de 7 meses o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

- El acta de inicio del contrato fue firmada por las partes contractuales el 09 de noviembre de 2022, con una fecha inicial de terminación del 08 de junio de 2023.

- Desde el comienzo de la ejecución del contrato, se han realizado reuniones periódicas para verificar el avance del contrato de acuerdo con los compromisos y obligaciones contractuales adquiridas.

- En varias oportunidades se han enviado comunicaciones por parte de la interventoría (Consorcio DISPARK) al contratista (BELZCON SAS) con el objetivo de informar de manera periódica las circunstancias a tener en cuenta frente a la ejecución del contrato, dentro de las cuales se citan los siguientes oficios: DPK-2928-G4-060-2023, DPK-2928-G4-063-2023, DPK-2928-G4-065-2023, DPK-2928-G4-072-2023, DPK-2928-G4-078-2023, DPK-2928-G4-084-2023 y DPK-2928-G4-090-2023 y demás documentos remitidos en las últimas dos semanas.



En la comunicación con Radicado BEL-PGC-152-22, se mencionan los factores que han afectado el avance de la ejecución de la obra dentro del plazo contractual transcurrido, enunciando los siguientes: (i) La oportunidad en la asignación de los parques a intervenir. (ii) La solicitud por parte del IDRD de intervenir dos parques adicionales en la tercera semana de abril, circunstancia que conlleva a realizar todas las actividades administrativas y técnicas por cada parque y la consecuente variación del cronograma inicialmente propuesto. (iii) El ajuste de los presupuestos de los parques asignados. (iv) Por las variaciones en las cantidades de obra de los parques a intervenir. (v) El inicio de las actividades se realizó el 01 de febrero de 2023, luego de haberse obtenido la aprobación de los presupuestos presentados para cada uno de los parques asignados. (vi) La modificación requerida al cronograma inicialmente propuesto para la intervención de los parques, de acuerdo con las distintas actividades a realizar.

De conformidad con las obligaciones asignadas a la interventoría por medio del Contrato No. IDRD – 2928 de 2022, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica de tres contratos de obra dentro de los cuales se encuentra el Contrato No. 2664 de 2022, se procede a realizar un análisis de la solicitud en mención, indicándose lo siguiente:

Al evaluarse las razones y circunstancias de orden técnico que destaca el contratista (BELZCON SAS) en las comunicaciones por medio de las cuales realiza la solicitud de prórroga del plazo fijado inicialmente en el Contrato, las cuales se han verificado no solo en este momento, sino durante la ejecución del contrato, las mismas son validadas de manera general y son parte del soporte y justificación para el trámite a adelantar ante la entidad contratante, sin embargo, es pertinente realizar una revisión del cronograma requerido para la ejecución de las actividades en los parques asignados y de este modo conceptuar sobre el plazo que efectivamente se podría otorgar para cumplir las metas físicas definidas por el IDRD en el contrato suscrito.

Dentro de las actividades que deben cumplirse en cada uno de los parques a intervenir hasta su terminación, se enuncian las siguientes con algunas observaciones sobre las mismas:

1. Visita de campo conjunta, para identificar las áreas o zonas a intervenir según las necesidades qué se evidencian, esto según las directrices del IDRD. Tiempo aproximado: 1 día.

2. Elaboración de presupuesto consolidado por parque, donde a partir de la información recogida en la visita conjunta, las mediciones en las nuevas visitas que se requieran, acatamiento a las directrices impartidas, procesamiento, entrega del documento presupuestal, cronograma y flujo de caja. Tiempo aproximado: 20 días.

3. Aprobación de interventoría, dónde se revisan: el cumplimiento de lo definido en la visita conjunta, el uso de los precios contractuales, la verificación de las cantidades presentadas y la inclusión técnica y racional de las actividades requeridas en el parque, la programación y su flujo correspondiente. Tiempo aproximado: 3 días.



4. Viabilización y aprobación por parte del IDRD, actividad en la cual la entidad revisa los alcances de las intervenciones, así como el cronograma y flujo de caja, definiendo de manera prioritaria los productos propuestos por el contratista y aprobados por interventoría para emitir su visto bueno de aprobación y que el contratista proceda a la siguiente actividad. De acuerdo al concepto de la entidad se pueden dar reprocesos en la actividad de presupuestar y subsecuentes. Tiempo considerado 3 días.

5. Proceso de pedido, compra, importación y entrega de los juegos cuando así corresponda. Tiempo aproximado: 3 meses.

6. Plan de manejo de tráfico PMT. En la mayoría de los parques se requieren estos planes, que deben elaborarse y presentarse ante la secretaría de movilidad que es un tercero qué evalúa y puede generar reprocesos. Tiempo aproximado: 7 días.

7. Implementación del Plan de gestión social, actividad que involucra a la comunidad beneficiada con Volanteos y reuniones de socialización, qué de acuerdo con sus propias expectativas o requerimientos pueden generar procesos. Tiempo aproximado: 7 días.

8. Ejecución de obra física del parque, el tiempo en esta etapa depende de las condiciones particulares en cada parque, tipo de intervención, imprevistos constructivos/ climáticos/ sociales, estudios técnicos adicionales, etc. Cuando es el caso de juegos importados se debe tener en cuenta que una vez llegan a Bogotá se estima necesario un tiempo de quince días para instalarlos y colocar el grano de caucho que es en la mayoría de los parques. Tiempo aproximado: 100 días.

Luego de revisarse las actividades a ejecutar y el tiempo estimado para cada una, se procede a verificar y estimar el plazo requerido de manera adicional, teniéndose como referencia los últimos parques que fueron autorizados por la entidad contratante y en los cuales se requiere la instalación de algunos juegos, los cuales se relacionan a continuación:

PARQUES AUTORIZADOS EL 5/04/2023	
07-038	VILLA SUAITA
07-080	GRAN COLOMBIANO I SECTOR


Así mismo, se revisaron los siguientes parques donde las canchas presentaban daños severos y requirieron estudios de suelos para poder garantizar la estabilidad de obra:

BALOCESTO LLANO DE BOSA	1
KENNEDY TIMIZA	2
VILLA SUAITA	1
URBANIZACION EL PROGRESO	1
BERTA HERNANDEZ DE OSPINA	1

De acuerdo con las actividades relacionadas y los tiempos estimados para cada una, se procede a evaluar en Project la programación de obras con la información de los últimos parques entregados, donde todos los días a tener en cuenta se tomarán como días hábiles:

DIAGRAMA DE GANTT

		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	1	G4 CONTRATO 2664 BELZCON MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DIST	137 días	mié 5/04/23	sáb 19/08/23
2	1.1	PROCESO DE CONSTRUCCION DESDE LA PRIORIZACION	137 días	mié 5/04/23	sáb 19/08/23
3	1.1.1	AUTORIZACIO Y PRIORIZACION PARQUE	0 días	mié 5/04/23	mié 5/04/23
4	1.1.2	VISITA DE CAMPO CONJUNTA	1 día	jue 6/04/23	jue 6/04/23
5	1.1.3	ELABORACION DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO	20 días	vie 7/04/23	lun 1/05/23
6	1.1.4	APROBACION DE INTERVENTORIA	3 días	mar 2/05/23	jue 4/05/23
7	1.1.5	VIABILIZACION Y APROBACION POR EL IDRD	3 días	vie 5/05/23	dom 7/05/23
8	1.1.6	PROCESO PEDIDO COMPRA E IMPORTACION JUEGOS	90 días	lun 8/05/23	sáb 5/08/23
9	1.1.7	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT	7 días	vie 5/05/23	jue 11/05/23
10	1.1.8	PLAN DE GESTION SOCIAL	7 días	vie 5/05/23	jue 11/05/23
11	1.1.9	EJECUCION OBRA FISICA DEL PARQUE	100 días	vie 12/05/23	sáb 19/08/23



En atención a las actividades enunciadas y por ejecutar en cada uno de los parques y la estimación de los tiempos, los cuales se midieron desde la asignación de los últimos parques por parte del IDRD y la proyección realizada, en concepto de la interventoría, el plazo requerido por el contratista (BELZCON SAS) para la finalización de las obras se estima en 73 días, proyectándose como nueva fecha de finalización, el 19 de agosto de 2023.

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE AUTORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN O VISITA LOS ÚLTIMOS PARQUES ENTREGADOS	FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	PRÓRROGA SUGERIDA
2664 DE 2022	BELZCON SAS	05/04/2023	19/08/2023	73 DÍAS

Luego de realizarse el análisis técnico y jurídico de la solicitud realizada, se concluye que es viable y necesaria la prórroga requerida, sin embargo, se difiere del término solicitado, ya que no es procedente otorgarlo por un plazo de 3 meses de acuerdo al requerimiento efectuado y conforme al análisis de la interventoría se considera que debería ser por 73 días, tal como se expone en el cronograma mencionado. No obstante, lo anterior, de persistir el contratista en la necesidad de contar con un plazo de 90 días para la culminación de las obras objeto del contrato, se considera que seria viable si el contratista asume el costo de la interventoría por 17 días adicionales. En todo caso dicha propuesta tendría que ser avala y acordada con la entidad contratante.

Para continuar con el trámite contractual ante la entidad, es necesario que a la mayor brevedad el contratista allegue un nuevo oficio por medio del cual realice la solicitud de la novedad contractual ajustando el plazo requerido de acuerdo con lo indicado.

Quedamos atentos para continuar con las gestiones respectivas de la novedad contractual.

Atentamente,

Sandra Carolina Cardozo

SANDRA CAROLINA CARDOZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DISPARK

Elaboró: CR
Revisó: JAG
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Folio: N.A

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-162-22

Bogotá D.C., mayo 16 de 2023

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR UN PERIODO DE SETENTA Y TRES (73) DIAS, AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

Estimados Señores:

Acorde con las condiciones contractuales para el desarrollo de las actividades de obra, y en observancia al tiempo establecido para la terminación del contrato, comedidamente nos permitimos presentar a ustedes la necesidad de realizar una prorroga al contrato de la referencia por un tiempo de setenta y tres (73) días, bajo los fundamentos que consideramos han afectado el avance programado de las actividades contratadas:

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

1. Como es de entender, el entorno de las condiciones del contrato son atípicas, toda vez que para poder determinar cuáles de los componentes que conforman la bolsa de recursos asignados a BELZCON SAS., no son de determinación directa, puesto que;
   a-) los parques asignados para el mantenimiento han variado en cantidad requerida inicialmente,
   b-) las actividades han sido modificadas con base a la caracterización de los parques,
   c-) su posibilidad de implantación ha variado con base al alcance proyectado dentro de la entidad.

2. En concordancia con los aspectos mencionados, y en pro de dar el mejor y óptimo manejo a los recursos asignados, encontramos variados aspectos que requieren ser atendidos dentro de las actividades asignadas y que requieren el ajuste de los presupuestos de los parques donde son solicitados.

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

3. Las cantidades de obra han requerido ser modificadas, con base a las necesidades que se presentan en estos, y con el ánimo de poder dar alcance de estos recursos a otros parques que requieren ser atendidos. Es así como se puede observar la trazabilidad de solicitudes de modificaciones que se han requerido durante el trascurso de ejecución del contrato, que hasta la fecha se vienen realizando para la inclusión de nuevos parques, buscando dar mayor alcance a los recursos y los parques intervenidos mediante el objeto del contrato 2664 de 2022;

    - En los meses de noviembre y diciembre Belzcon SAS., para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales requiere hacer la presentación de más de seiscientos APU, en concordancia a la oferta económica, siendo trabajo administrativo que es parte de los productos entregables del contrato.
    - En noviembre se realiza visita técnica a diferentes parques proyectados a la ejecución de obra, y que entraran a formar parte de la bolsa económica.
    - El siete (7) de diciembre se realiza una segunda visita de reconocimiento de los parques localizados en las localidades de Kennedy y Tunjuelito.
    - Acorde a las visitas de obra, el IDRD determina realizar la intervención de más de 9 parques, a los cuales se nos da la directriz de realizar la investigación sobre la posibilidad que estos no presenten pólizas de estabilidad de obras realizadas por las Alcaldías Locales.
    - Establecidos cuales, de estos, no presentan ninguna intervención por parte de las Alcaldías Locales, se requiere hacer la presentación de los presupuestos particularizados en cada parque.
    - Si bien es cierto, a la presentación de la oferta económica por parte de BELZCON SAS, donde se presenta un presupuesto inicial, para realizarles el *MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA*, a los posibles parques localizados en los sectores de Kennedy, Bosa y Tunjuelito; cabe anotar que este no se encuentra en valor determinado para los parques a intervenir.
    - De acuerdo con el comité de obra celebrado el día 10 de enero de 2023 y la mesa de trabajo realizada el día 12 de enero de 2023, se atienden los nuevos ajustes indicados por la supervisión de IDRD en cuanto a la relación de parques priorizados.
    - Habiendo sido determinados los parques conforme a las visitas técnicas con interventoría y la supervisión del IDRD, se requiere realizar la presentación de los presupuestos, memorias y demás componentes que requieren para la aprobación de los recursos asignados a cada parque. Actividad que viene a realizarse sobre el mes de enero de 2023
    - Finalmente se da inicio de actividades el día primero de febrero de 2023, habiendo sido aprobados por la interventoría los presupuestos presentados para cada parque priorizado.

Todos estos aspectos fueron debidamente expuestos a la Interventoría mediante nuestro oficio *BEL-PGC-ADM-074-22* del día 13 de enero de 2023.

4. Como se observa BELZCON SAS, ha desarrollado todas las actividades inherentes al desarrollo del objeto contractual, teniendo como precedente que por ser un contrato para el *"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"*, el cual tiene de fondo unas características de ejecución NO ATIPICAS, por lo cual ha requerido realizar todos los procesos de acompañamiento, evaluación, determinación y valoración de cantidades y costos necesarios en cada uno de los parques que han sido incluidos en la bolsa de recursos asignados, necesitando de unos tiempos no establecidos para la ejecución del contrato y que no están estipulados dentro del plazo contractual determinado a la finalización del contrato de obra No. 2664 de 2022 debidamente celebrado con el IDRD.

5. Es de entender, que por la forma establecida para la inversión de los recursos a monto agotable y las variantes que ello conlleva, requiere de unos tiempos de mayor ejecución para dar el alcance al cumplimiento del objeto contractual, teniendo como referente allí mismo la intención del buen manejo de los recursos y el mayor favorecimiento de las comunidades de las Localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito, es por esto, que ha sido necesario ajustar en varias ocasiones los presupuestos (V10) a los parques determinados por la Supervisión del IDRD e Interventoría, con la aprobación de los juegos de los últimos dos parques el dia 5 de abril de 2023, requiriéndose con ello la necesidad del ajuste de los presupuestos y por ende la programación de las actividades de estos.

6. Teniendo en cuenta los hechos que han afectado en tiempo el proyecto, los cuales no son imputables al contratista de obra, se solicita la prórroga del contrato en **SETENTA Y TRES (73) días adicionales,** siendo este un plazo razonable y plausible para finalizar a satisfacción las obras aprobadas al contrato de la referencia, como contratistas estamos prestos a culminar la totalidad de los trabajos como plazo máximo en el tiempo que estamos solicitando, pero no estamos en la capacidad de asumir costos adicionales como el de la interventoría.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. El régimen jurídico de los contratos estatales es el establecido en las normas civiles y comerciales, en ausencia de norma especial en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la modifiquen o adicionen (artículos 13, 32 y 40)[1]

2. En el marco de la contratación estatal, a la luz de la ley 80 de 1993, el legislador establece mediante el Art. 3, *De los Fines de la Contratación Estatal*, los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, dándole el carácter potestativo para cumplir con el objeto contractual.

3. Asi mismo en concordancia con el Art. 3, se establece el cuerpo del contrato estatal mediante los Art. 13, 32 y 40, dejando su entorno de género y clasificación.

[1] *(http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/251/11001-03-06-000-2020-00212-00(2456).pdf)*

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

4. De esta forma, bajo los presupuestos establecidos en la Ley 80 de 1993, en virtud de los principios de contratación y dirección general de un contrato, es posible la adopción de medidas que permitan que su ejecución continúe en garantía de los derechos y deberes de cada una de las partes y se reconozca cuando se han presentado situaciones exógenas y así con la implementación de medidas de evitar mayor onerosidad. Siendo así, la propuesta de prórroga que tiene objeto y causa lícita y a su vez permitiría a las partes restablecer el sinalagma contractual.

Adicionalmente adjuntamos a esta comunicación las programaciones de obra para los 15 parques que se encuentran en ejecución, según las instrucciones de la Interventoría.

Agradecemos su valiosa atención y colaboración al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal.