Bogotá D.C., abril 8 de 2023

Señores:
BELZCON SAS

Asunto: Cronograma de entrega e instalación mobiliario recreacional.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar el cronograma estimado para la entrega e instalación del mobiliario recreacional requerido para el proyecto que se encuentran desarrollando:

El tiempo de entrega estimado es de 16 semanas distribuidas de la siguiente forma:

- 7 semanas correspondientes a la fabricación del mobiliario por parte de nuestro proveedor en Francia, contadas a partir del pago del primer anticipo.
- 4 semanas correspondientes al tránsito internacional desde el puerto de origen (LEHAVRE- FRANCIA) al puerto de destino (CARTAGENA – COLOMBIA).
- 2 semanas correspondientes al proceso de nacionalización en el puerto en puerto de destino (CARTAGENA – COLOMBIA) y al tránsito nacional (CARTAGENA – BOGOTÁ).
- 3 semanas correspondientes al prearmado del mobiliario en bodega e instalación en obra.

BALERCO SAS
NIT . 900.608.293-7
CRA 27 No. 71 B – 03
TEL. 6017442493
BOGOTA - COLOMBIA

Todo lo anterior se cumplirá a cabalidad siempre y cuando no existan demoras producidas por factores climáticos que afecten el tránsito internacional, congestiones en puerto, problemas de transporte en carreteras, en fin aquellos inconvenientes en los cuales BALERCO SAS no pueda actuar ni prever.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,



Brenda Chaves
Gerente de Negocios Internacionales
Balerco SAS
Tel. 3114500587