| Alcaldía de Bucaramanga | ACTA DE PAGO DE ANTICIPO 2 | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
|---|---|---|
| | | Versión: 4.0 |
| | | Fecha aprobación: Diciembre-16-2019 |
| | | Página 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 416 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | |
| N° DE PROCESO EN EL SECOP | SI-SI-LP-011-2022 | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PUBLICA | | | | |
| OBJETO | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6. | | | | |
| No DE RP Y FECHA | No 00001122 del 28/01/2022 | No 00005593 del 26/05/2023 | | | |
| RP AFECTADOS PARA EL PAGO | 00001122 | 00005593 | | | |
| FUNTES DE FINANCIACION | 2 .3 .2 .02 .02 .009.2102013 .91123 .526 | 2 .3 .2 .02 .02 .005.2102013 .53270 .201 | | | |
| VALOR PARA PAGAR POR FUENTE | $ 677.969.822,00 | $ 270.000.000,00 | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO ALUMBRADO EH L6<br>NIT: 901.662.541-1 | HERMANOS QUIROGA INGENIERIA LTDA 70%<br>4G CONTRATISTAS SAS 20%<br>ENERGY CONSULTING GROUP SAS 10% | | | |
| VALOR INICIAL | $ 677.969.822,00 | | | | |
| VALOR ADICIONAL | $ 270.000.000,00 | | | | |
| PLAZO INICIAL | CINCO (5) MESES | | | | |
| PLAZO ADICIONAL | N/A | | | | |
| SUPERVISOR | JHON FERNANDO LARROTA | | | | |
| INTERVENTOR DEL CONTRATO | HCR INGENIEROS SAS<br>CONTRATO No 423 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| ANTICIPO | $ 203.390.946,60 | | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO | $ 14.398.346,74 | | | | |
| ANTICIPO ADICIONAL | $81.000.000,00 | | | | |
| ANTICIPO ADICIONAL AMORTIZADO | N/A | | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 24/01/2023 | | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACTA DE REINICIACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AVANCE FINANCIERO | $ 421.085.121,06 | 44,42% | | | |
| AVANCE FÍSICO | $ 421.085.121,06 | 44,42% | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA | 23/06/2023 | N/A | | | |
| MUNICIPIO DE | BUCARAMANGA | | | | |
| OFICINA GESTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |

## ACTA DE PAGO DE ANTICIPO 2

En Bucaramanga a los cinco (05) días de junio de 2023, se reunieron en las Oficinas de Alumbrado Público de Bucaramanga el Arq. IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS Secretario Infraestructura, el Ing. JOHN FERNANDO LARROTTA Supervisor del contrato, quienes representan al Municipio de Bucaramanga, el Ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de HCR INGENIEROS SAS interventor y el Ingeniero JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN representante legal de CONSORCIO ALUMBRADO EH L6, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

**CONSIDERANDO:**

1. Que el municipio aprobó la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales No 15-44-101273399-5 y la garantía de seguir de responsabilidad civil extracontractual No 15-40-101084423-5 de SEGUROS DEL ESTADO, estipulada en la cláusula décima octava (18) garantía única.

| ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No de Garantía** | **Concepto** | **Valor Asegurado** | **Desde** | **Hasta** |
| 15-44-101273399-5 | Cumplimiento de las obligaciones del contrato | $189.593.964,40 | 24/01/2023 | 25/10/2023 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labores | $94.796.982,20 | 24/01/2023 | 24/06/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $284.390.946,60 | 24/01/2023 | 25/10/2023 |
| | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $189.593.964,40 | 24/01/2023 | 24/06/2025 |
| | Estabilidad y calidad de la obra | $189.593.964,40 | 24/01/2023 | 24/06/2028 |
| 15-40-101084423-5 | Responsabilidad civil extracontractual | $232.000.000,00 | 24/01/2023 | 24/06/2023 |

2. Que, el CONTRATISTA entrego completamente perfeccionado el contrato No 416 de 26 de diciembre 2022 según lo exigido en la cláusula 23 de **SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION,** realizo la entrega de la carpeta original.

3. Que una vez entregado por parte del contratista el documento con las condiciones del contrato de fiducia para el manejo del anticipo del contrato y revisado en su totalidad por parte de la alcaldía, se ha verificado que cumple con las condiciones y propósito necesario para la administración de los recursos de la obra MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6.

4. Que el contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato

5. Que el anticipo se maneja en la fiducia No 16078 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y cuenta de ahorros 02000015275 de BANCOLOMBIA

6. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por el contratista y el interventor

**ACUERDAN:**

El municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de ochenta y un millones con cero centavos ($ 81.000.000,00)

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

**ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES**
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Interventoría

**ING. JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN**
R.L. CONSORCIO ALUMBRADO EH L6
Contratista

**VoBo ARQ. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**
Secretario De Infraestructura Municipal

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 08/23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

**VoBo. ING. JOHN FERNANDO LARROTTA**
Supervisor contrato interventoría
Coordinador de Alumbrado Publico