“FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTION”
NIVEL ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO, ASISTENCIAL Y CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO IDU-1197-2022: OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONTRATADOS POR EL IDU A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL

1. DATOS GENERALES

1.1 NOMBRE: WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ

1.2 CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN

1.3 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1.4 TERMINACIÓN: 19 de Mayo de 2023

1.5 INICIO: 5 de agosto de 2022

1.6 PRESENTACIÓN DE LA GESTION:

Durante el desarrollo del contrato se desarrollaron actividades relacionadas con la naturaleza del contrato, en donde el apoyo a la supervisión fue el eje central de todas y cada una de las tareas que se cumplieron y que permiten alcanzar logros de avance en el desarrollo de los contratos de obra IDU 1847-2021 de interventoría 1842. Sobre los cuales se encontraban un sin número de elementos que debían ser entregados al contratista e interventoría y que se han venido subsanando como es el caso de los diseños de redes secas, conceptos de geotecnia y pavimentos que estaban con dudas y que se han ido resolviendo y entregando dichos productos a la interventoría y contratista.

2.0 Obligaciones contractuales:

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO
1	Realizar la gestión Integral de los proyectos de infraestructura vial, asegurando que se tenga toda la información que el inter ventor, el contratista y el IDU requieran para la ejecución de los proyectos asignados en las etapas precontractual, contractual, y postcontractual a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones y sus subdirecciones técnicas.	Realicé el apoyo a la supervisión de los contratos asignados mediante memorandos 20223361380221, y 20223361380221 - 20223361462551 - 20223361931021 con la gestión de la correspondencia en ORFEO, asistencia a comités técnicos y demás reuniones vinculadas con la gestión de los contratos para el seguimiento y acompañamiento a las actividades en trámite.
2	Recibir, revisar y verificar toda la información generada y requerida en el proyecto asignado, atendiendo de forma oportuna los requerimientos de las partes involucradas.	Tramité toda la documentación recibida de los contratos 1842, 1847 y 1807, 1831 de interventorías y obra que tengo asignados, vía correo electrónico y ORFEO, cumpliendo los plazos establecidos para ello. Realicé la revisión de la documentación correspondiente de los contratos IDU- 1842 y 1847-2022 así como 1279 y 1504 1807 y verifiqué el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Se subsanó la disponibilidad de personal del contrato de Interventoría 1831-2021 en su tercera entrega en la plataforma SIAC

		Se dio respuesta a requerimiento hechos por el contratista relacionados con los productos a entregar por el IDU Se realizó la verificación de disponibilidad de personal del contrato de Interventoría 1831-2021 en su tercera entrega Se dio respuesta a los diferentes requerimientos hechos por el contratista relacionados con los productos a entregar por la consultoría y aprobación de la EAAB Se requirió a la Dirección general Jurídica para solicitar se dé concepto legal del estado actual del contrato, ante la suspensión prolongada y sin tramite de nueva acta Verifiqué las actas de continuidad de suspensión de los contratos de interventoría y de obra 1842 y 1847 y se tramitó las respectivas firmas, así como se requirió vía correo electrónico el trámite de las pólizas modificatorias del contrato . Se realizó la verificación de LISTA DOCUMENTOS CAMBIO ETAPA -1807-2021. Tramité toda la documentación recibida de los contratos que tengo asignados, vía correo electrónico y ORFEO, cumpliendo los plazos establecidos para ello. Revisé la actualización de Las pólizas correspondientes al contrato que fueron radicadas tras el proceso de ampliación de suspensión Verifiqué las actas de continuidad de suspensión de los contratos de interventoría y de obra y se tramitó las respectivas firmas, así como se requirió vía correo electrónico el trámite de las pólizas modificatorias del contrato
3	Preparar y presentar los informes de avance necesarios y todos aquellos que le sean asignados, así como las programaciones de los diferentes sistemas y/o aplicativos de la entidad para mantener actualizada la información requerida en las fechas establecidas.	Entregué la información solicitada por la Entidad, actualizada de las actividades encaminadas a resolver las dificultades existentes. Actualicé las bases de datos requeridas con información recientemente obtenida y gestionada. Actualicé y entregue la presentación de los contratos, las veces que fuesolicitada. Se realizó presentación para reunión de seguimiento con la Contraloría de Bogotá en la que se presentó el estado actual del contrato 1847 Zonas Industriales Grupo 4 Se entregó la información requerida para realizar la actualización de Información al Ingeniero Daniel Guzman, entregando dos presentaciones y actualizando diferentes bases de datos requeridas para respuesta de los requerimientos hechos por entes de control y concejales de Bogotá
4	Articular con las áreas involucradas en los proyectos, los temas asociados para lograr el avance y dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría en lo concerniente a las especificaciones generales (técnicas, administrativas, financier as, legal, ambiental ysocial).	Se realizó reunión con los profesionales de la DTP con el objetivo de avanzar en la resolución de los pendientes por terceros del proyecto 1847-2021 Se realizó Comité Contractual, Con el Contratista Consorcio Sabana Centro Y la Interventoría consorcio Interdiseños para verificar el ajuste financiero propuesto por el IDU y la entrega de productos pendientes Gestioné reunión de las diferentes mesas de trabajo con los profesionales de la DTP con el objetivo de avanzar en la resolución de los pendientes por terceros del proyecto 1847-2021

		Se realizó verificación con la Ingeniera Marcela Forero de la documentación existente en el drive del contrato 1847 para proceder a dar respuesta al contratista con relación a la entrega de productos pendientes para poder reiniciar el contrato Se realizó reunión con personal de la interventoría del contrato 1842 y para requerir información sobre estado de pendientes entre la interventoría y el IDU Se realizaron las reuniones pertinentes con los abogados de STESV y DTC con el objetivo de dar respuesta a requerimiento EER presentado por el contratista Consor cio Sabana Centro y de esa manera dar las respectiva respuesta.
5	Gestionar, verificar y hacer seguimiento de las acciones en conjunto con las ESP a fin de que quede debidamente documentado, ejecutado y garantizados los trámites para el buen desarrollo del proyecto	Gestioné en las reuniones para los temas requeridos y necesarios del contrato IDU-1847-2022, especialmente de aprobación de terceros Realicé los oficios de respuesta a temas de actualización de retiro de profesionales en SIAC. Se solicitó a las empresas ETB, TIGO, CODENSA, MOVISTAR Y VANTI , se informe el delegado para seguimiento en la etapa de obra del Contrato IDU 1807-2021 Se realizó visita técnica en compañía de la Interventoría y el contratista del puente av Boyaca , bajo la supervisión de la EAAB y con el contratista EAAB que realiza el traslado de la red de tibito en el punto de la Av Boyaca con calle 80 Se requirió a la DTP para obtener la información necesaria y actualizada para dar respuesta a la interventoría sobre el estado actual y las actividades realizadas para poder levantar la suspensión del contrato de obra.
6	Brindar el soporte y las gestiones necesarias a fin de continuar con el cumplimiento de los cronogramas establecidos dentro de los proyectos asignados ante cualquier evento o situación que exponga el normal desarrollo del mismo.	Se desarrollaron nuevamente reuniones entre las distintas áreas involucradas dentro de los diferentes procesos para poder dar fecha lo más pronto posible de reinicio de los contratos 1842 y 1847-2021 las cuales se relacionan en el cuadro anexo Se realizó comité entre las partes involucradas del contrato 1807 puente Av Boyacá calle 80 con contratista de EAAB para identificar la programación de obra de ellos y permitir el inicio de las obras iniciales de construcción del puente. Se realizó comité entre las partes involucradas del contrato 1807 puente Av Boyacá calle 80 con contratista de EAAB para identificar la programación de obra de ellos y permitir el inicio de las obras iniciales de construcción del puente. Se realizó comité entre las partes involucradas del contrato 1807 puente Av Boyaca calle 80 con contratista de EAAB para identificar la programación de obra de ellos y permitir el inicio de las obras iniciales de construcción del puente.
7	Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia que corresponda todas las actas legales, financieras y técnicas, que se generen en el desarrollo de los proyectos.	Se tramitó acta de pago del contrato No 4 del contrato IDU 1842 -2021 Interventoría Consorcio Interdiseños Zonas Industriales grupo 4 Se ha tramitado con la oficina de gestión contractual la actualización de las actas de ampliación de suspensión del contrato de obra y de Interventoría.

8	Revisar y validar las cuentas de pago de los proyectos de infraestructura vial asignado s, solicitando los soportes que las justifiquen y verificar la consistencia de las cuentas de pago, previa revisión y validación de la interventoría, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se radicó las correcciones solicitadas para el pago No 4 de la Interventoría Interdiseños zonas Industriales Grupo 4. Se radico actualización de PAC de los contratos 1847, 1842 y 1807 -2021 para que tan pronto pasen a fase de construcción se les permita hacer cobro por la actividad desarrollada.
9	Apoyar el seguimiento del balance económico y de los cronogramas de obra a su cargo e informar cuando se generen situaciones de atraso, propendiendo por las soluciones a que haya lugar con el fin de ejecutar las obras en los plazos establecidos.	Se identificaron las actividades pendientes dentro del marco del proyecto que forman parte de las actividades preliminares para poder dar cumplimiento a estas cuando se reinicie el proyecto. Se presentó al contratista el modelo de balance económico del contrato 1847-2021
10	Brindar apoyo en la revisión, verificación y seguimiento a la programación PAC de los proyectos asignados, para mantener el cumplimiento de ejecución en los indicadores.	Se realizó la actualización y correcta programación del PAC del año 2023 para el contrato 1847 -2021 y 1842-2021 zonas industriales grupo 4. (anexo cuadro de programación), asi como del contrato 1807-2021.
11	Participar activamente de las reuniones, comités, visitas y recorridos de obra que requieran los proyectos asignados a fin de cumplir con los lineamientos emitidos por la dependencia.	Asistí y participé en los comités de los contratos a cargo y las demás reuniones programadas durante el periodo correspondiente al informe, entre los cuales se encuentran los comités técnicos semanales, cada una de las reuniones o mesas de trabajo programadas para revisar diferentes temas del contrato y de programación financiera. Se asistió a los comités de seguimiento del contrato 1807-2021

2.1 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LOS ASUNTOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS A SU CARGO.

La siguiente es la gestión adelantada en la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, en el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2022 al 19 de Mayo de 2023:

2.1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1842-2021 Y CONTRATO DE OBRA IDU-1847-2021 (EN ETAPA de OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES)

"C**onstrucción de las vías y espacio público asociado a las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. grupo 4**."

	INTERVENTORÍA	CONTRATO
Proceso	IDU-CMA-SGI-040-2021	IDU-LP-SGI-026-2021
Contrato	IDU-1769-2021	IDU-1766-2021
Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL integrado por INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S 50% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A 50%	CONSORCIO SABANA CENTRO integrado por: COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS (90%) INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS (1%)
Valor Inicial	$ 6.912.352.234	51.277.910.993 MILLONES

Costo adición 1	N/A	$170.218.382
Valor Total incluida Adición 1	$ 6.912.352.234	$ 94.299 MILLONES
Valor Anticipo	N/A	$ 10.822.692.289,00
Valor pagado	$ 286.362.459	$ 164.488.797
Población beneficiada	18.452 Habitantes Localidad de Pte Aranda, UPZs 108 (6.485), y UPZ 111 (11.967)	

En el Desarrollo de las funciones como apoyo a la supervisión, se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó el seguimiento al desarrollo de los contratos asignados como apoyo a la supervisión, durante el presente periodo, se aseguró que tanto contratista como interventoría, contaran con la información de todos los procesos, documentos, circulares o resoluciones que la Entidad emitió durante el desarrollo del contrato, que fueran de interés para los contratistas.

Se realizó el acompañamiento a los contratistas e interventoría, en los diferentes comités realizados con ocasión , en los cuales se puede evidenciar el avance de los proyectos y las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de los mismos, en sus diferentes componentes, trabajando por resolver los problemas presentados, en temas de entrega de todos los diseños y actividades pendientes que permitieran el reinicio del contrato como los son los temas de redes de acueducto y alcantarillado diligenciando el drive constantemente con el objetivo de mantenerlo al día con los elementos de diseño, con sus versiones más recientes que permitan al contratista acceder de manera pronta a la información que requiera consultar para hacer su respectiva información, como lo demuestran las diferentes comunicaciones donde se le informa al contratista y la interventoría los productos disponibles para su consulta. Se respondieron todos y cada uno de los derechos de petición interpuestos por la comunidad y las diferentes comunicaciones enviadas por los diferentes entes de control las cuales reposan en el archivo de éste documento.

Se revisaron los informes mensuales de la cuarta entrega en compañía de los profesionales de las otras áreas, dando como resultado el pago del corte a la interventoría, posterior a la entrega de la corrección del informe SST que presento errores en su componente,

2.1.2 Contrato 1279 de 2020: "**CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C**.".

Como apoyo técnico del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

a. se respondieron un total de 82 Derechos de Petición

b. Se revisaron e incluyeron en el sistema ZIPA un total de 14 Informes semanales

c. Se asisitió a los comites técnicos de seguimiento de Obra durante el periodo en el cual se ejerció como apoyo técnico

2.2. Localización del proyecto

El proyecto se desarrolla en suelo urbano de la Ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la calle 17 entre Cra32 y 36, así como la cra 38 entre calles 12 y 6. Tiene una influencia directa en las UPZ 108 y 111 Zona Industrial.




2.3. METAS FÍSICAS

29 CIVs con una intervención de zonas de espacios públicos de 21.397 M2 y 2.7 km de Intervención de carril vehicular.

OBRA	CONSORCIO SABANA CENTRO	IDU 1847-2021	$51,448 *
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL	IDU 1842-2021	$6.912 *
Inicio Contrato : 14/01/2022			
Fin de obra: 20/10/2024			
% Avance programado: 0,51%			
% Avance ejecutado: 0,36%			

2.4 Línea del tiempo contratos 1842 y 1847-2021



Los estudios y diseños del proyecto reposan para consulta en el siguiente enlace de google drive:

(https://drive.google.com/drive/folders/1luBtcvYUP2UCnYCKc45yQ_O6l15WB-Zb),

2.5 CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 51.277.910.993
Adición No. 1	$ 170.218.382
Valor Actual del Contrato	$ 51.448.129.375
Valor Actual de la Fase Inicial y Gestiones Preliminares	$391.192.915
Valor Actual de la Fase de ejecución de obra	$51.056.936.460
Valor Pagado de la Fase Inicial y Gestiones Preliminares	$164.488.797 (Acta de Recibo Parcial No.1 del Contrato IDU-1847-2021).

2.6 CIVs A INTERVENIR

No.	CIV	UPZ	NOMENCLATURA	
			DESDE	HASTA
1	50008276	111	CL 20A	KR 43B - KR 44
2	16000342	111	CL 20A	TR 39A -TR 39
3	16000337	111	CL 20A	TR 39A - KR 40
4	16000336	111	TV39A	CL20A -CL21
5	16000323	111	CL20	KR42 -KR 43
6	16000322	111	KR 42	CL20 -CL21
7	16000313	111	CL 21	TR 39A- KR 40
8	16000307	111	CL20C	KR 43 - KR43A
9	16000287	111	CL20C	KR43A -43B
10	16000265	111	CL20C	KR43B -KR44
11	16000253	111	CL20C	KR44 -KR45
12	16000237	111	CL20C	AK45 -KR46
13	16001255	108	CL 17	KR 32A -KR33
14	16001060	108	KR 38	CL 12B - AC 13
15	16001113	108	KR 38	CL 12A - CL 12B
16	16001174	108	KR 38	CL 12 - CL 12A
17	16001251	108	KR 38	CL 11A - CL 12
18	16001398	108	KR 38	CL 10 - CL 11A
19	16001474	108	KR 38	CL 9 -CL10
20	16001578	108	KR 38	CL 8A - CL 9
21	16001651	108	KR 38	CL 7 - CL 8A
22	16001709	108	KR 38	AC6 -AC 7
23	16000763	108	CL 17	KR 38 -AK39
24	16000850	108	CL 17	KR 37 -KR38
25	16000927	108	CL 17	KR 36 -KR 37
26	16001015	108	CL 17	KR 35 -AK36
27	16001110	108	CL 17	KR 34 -KR35
28	16001198	108	CL 17	KR 33 -KR34
29	16001302	108	CL 17	KR 32 -KR32A


4. TRAMITES Y ASUNTOS EN CURSO

Contrato 1842- 2021 "Interventoría Construcción de las vías y espacio público asociado a las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. grupo 4."

A la fecha el contrato se encuentra suspendido desde el día 6 de Junio de 2022 por diferentes causales las cuales se han venido superando hasta el punto de tener solamente de terminación los diseños de redes Humedas de la EAAB Empresa de servicios públicos que ha entregado a la fecha la de presentación del presente informe se encuentra Acta de suspensión pendiente de actualización, en razón a que la última acta firmada por el contratista y la interventoría corresponde al 10 de Enero.

La Entidad a través de la DTP, está realizando las gestiones administrativas para la obtención de los conceptos de aprobación y/o aval por parte de terceros competentes, frente a los estudios y diseños adelantados en el marco de los contratos de consultoría IDU-1671-2020 e IDU-1672-2020, que a la fecha están

pendientes, siendo necesarios para el inicio de las obras del contrato IDU-1847-2021, los cuales corresponden al Diseño de redes hidrosanitarias



Contrato 1831de 2021 "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE**"

El mencionado Contrato se encuentra en fase de estudios y diseños aún, con prorroga de 45 días a partir del día 15 de Mayo de 2023.

Se dejo radicado el respectivo plan de inversión, presupuesto y se dio tramite a la nomina de personal minimo necesario a incluir en SIAC.

Se ha asistido a todos los comites de seguimiento programados desde la fecha en que fue adjudicado el apoyo a la supervisión siendo el último el día 18 de Mayo de 2023.

5. SITUACION DE CONTRATOS COORDINADOS

5.1 El Estado actual del contrato IDU 1842 y

1847-2021 es **SUSPENDIDO**

5.2 CUADRO FINANCIERO Y CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO SABANA
Contrato IDU No.	1847 de 2021
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE

	ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4
Valor inicial	$ 51.277.910.993 MILLONES
Plazo inicial	24 meses
Modificación No. 1	✓ Prorrogar el plazo del Contrato de Obra IDU-1847-2021, por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar
Adición No 1	Adicionar el valor del Contrato de Interventoría No. IDU-1842-2021, en la suma de ($170.218.382) incluido IVA.
Valor Total incluida Adición 1	$ 51.448.129.375 MILLONES
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL**
Contrato IDU No.	1742 de 2021
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4
Valor inicial	$ 6.912.352.234 MILLONES
Plazo inicial	24 meses
Modificación No. 1	✓ Prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría IDU-1742-2021, por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar
Adición No. 1	N/A
Valor Total incluida Adición 1	$ 6.912.352.234 MILLONES

5.3 LISTADO DE SUSPENSIONES CONTRACTUALES

N°	ACTA	DIAS CALENDARIO
1	Suspensión	32
1	Ampliación suspensión 1	34
1	Ampliación suspensión 2	15
1	Ampliación suspensión 3	34
1	Ampliación suspensión 4	30
1	Ampliación suspensión 5	30
1	Ampliación suspensión 6	17
1	Ampliación suspensión 7	30
1	Ampliación suspensión 8	15
1	Ampliación suspensión 8	60
Total		297

Nota: El 23/01/2023 el Contratista de obra CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL 026, se ha negado a suscribir el acta de ampliación de suspensión No. 13 por el término de dos (2) meses, hasta tanto no tenga el VoBo de la Junta Directiva del Consorcio

5.4 CUADRO DE EJECUCIÓN FISICA

Inicio obra	**26-Ene-2023**
Fin de obra	**22-ago-2024**
% Avance programado	**0,51%**
% Avance ejecutado	**0,36%**

5.5 RENDERS Y / O IMÁGENES DEL PROYECTO





5.5 CUADRO CONSOLIDADO DE PAGOS

Contrato 1842-2021 Interventoría

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
CUADRO CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha de Impresion: 29/05/2023 01:23 Página 1 de 2

A.DATOS BASICOS

CONTRATO No.	IDU-1842-2021
TERCERO :	CONSORCIO INTEROISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL
NIT	901551263 2
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 6.912.352.234
OBJETO DEL CONTRATO :	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 4

ADICIÓN / EQUILIBRIO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA	VALOR	PLAZO MESES	FECH. SUSCRIPCION FECH. ACTA
PRORROGA NO. 1 MODIFICACIÓN NO. 1 Y ACLARACION NO. 1	0,00	1	13/05/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 6.912.352.234,00	0,00		

B. EJECUCIÓN REGISTROS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

CRP	FECHA CRP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	C.COSTO	NOM. CENTRO COSTO	VALOR	LIBERACION	GIRO PRESUPUESTAL	SALDO
5034	29/12/2021	3-3001160448000000776	CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y CICLOINFRAE	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24184	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PT	1.729.088.059,00	0,00	286.362.459,00	0,00
106	01/01/2022	C2301160448000000776	Construcción de vías y ciclo infraestructura	69	VALORIZACION AC 724/18	24184	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PT	1.123.989.300,00	0,00	0,00	1.123.989.300,00
107	01/01/2022	C2301160448000000776	Construcción de vías y ciclo infraestructura	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24184	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PT	3.024.411.340,00	0,00	0,00	3.024.411.340,00
103	01/01/2022	C2301160448000000776	Construcción de vías y ciclo infraestructura	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24184	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PT	1.036.952.835,00	0,00	0,00	1.036.952.835,00
TOTAL								6.912.352.234,00	0,00	286.362.459,00	6.625.989.775,00

C. PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS

CRP	FECHA CRP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	C.COSTO	NOM. CENTRO COSTO	VALOR CONSTITUIDO	LIBERACION	GIRO VP	SALDO
5034	29/12/2021	3-3001160448000000776	CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y CICLOINFRAE	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24184	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE A	1.441.705.600,00	0,00	0,00	1.441.705.600,00
TOTAL								1.441.705.600,00	0,00	0,00	1.441.705.600,00

D. EJECUCION PASIVOS

CONTRATO No. IDU-1842-2021 Fecha de Impresion: 29/05/2023 01:23 Página 2 de 2

ANTICIPO	0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ANTICIPO	0,00
RETEGARANTIA	0,00
DEVOLUCIONES RETEGARANTÍA	0,00
SALDO RETEGARANTIA	0,00
SALDO ANTICIPO + RETEGARANTÍA	0,00

E. RESUMEN CONSOLIDADO

VALOR CONTRATO	6.912.352.234,00
VALOR GIROS	286.362.459,00
LIBERACIONES	0,00
SALDO POR TRAMITAR	6.625.989.775,00

Contrato 1847-2021 obra



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
CUADRO CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 29/05/2023 11:48 Página 1 de 2

A. DATOS BÁSICOS

CONTRATO No.	IDU-1847-2021
TERCERO	CONSORCIO SABANA CENTRO
NIT	901550873-0
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 51.277.910.993
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D .C. GRUPO 4

ADICIÓN / EQUILIBRIO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA	VALOR	PLAZO MESES	FECH. SUSCRIPCIÓN/ FECH. ACTA
PRORROGA NO. 1 ADICIÓN NO 1 Y MODIFICACIÓN NO. 1	170.218.382,00	1	13/05/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	170.218.382,00		

B. EJECUCION REGISTROS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	C.COSTO	NOM. CENTRO COSTO	VALOR	LIBERACION	SIPO PRESUPUESTAL	SALDO
5035	29/12/2021	3-3-01-10-04-4800-000071	CONSTRUCCION DE VIAS Y CICLORRUTAS	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24183	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE	12.306.698.936,00	0,00	164.488.797,00	0,00
155	01/01/2022	3-3-01-10-04-4800-000071	Construcción de vías y ciclorrutas/vías	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24183	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE	51.279.525.756,00	0,00	0,00	51.279.525.756,00
2107	19/05/2022	3-3-01-10-04-4800-000071	Construcción de vías y ciclorrutas/vías	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24183	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE	170.218.382,00	0,00	0,00	170.218.382,00
101	01/01/2023	3-3-01-10-04-4800-000071	Construcción de vías y ciclorrutas/vías	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24183	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE	7.691.686.849,00	0,00	0,00	7.691.686.849,00
TOTAL								71.448.129.375,00	0,00	164.488.797,00	58.141.430.977,00

C. PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	C.COSTO	NOM. CENTRO COSTO	VALOR CONSTITUIDO	LIBERACION	SIPO PP	SALDO
5035	29/12/2021	3-3-01-10-04-4800-000071	CONSTRUCCION DE VIAS Y CICLORRUTAS	604	RB VAL ACUERDO 724 DE 2018	24183	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE	13.142.208.841,00	0,00	0,00	13.142.208.841,00
TOTAL								13.142.208.841,00	0,00	0,00	13.142.208.841,00

D. EJECUCION PASIVOS

CONTRATO No. IDU-1847-2021 Fecha de Impresión: 29/05/2023 11:48 Página 2 de 2

ANTICIPO	0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ANTICIPO	0,00
RETEGARANTÍA	0,00
DEVOLUCIONES RETEGARANTÍA	0,00
SALDO RETEGARANTÍA	0,00
SALDO ANTICIPO + RETEGARANTÍA	0,00

F. RESUMEN CONSOLIDADO

VALOR CONTRATO	51.448.129.375,00
VALOR GIROS	164.488.797,00
LIBERACIONES	0,00
SALDO POR TRAMITAR	51.283.640.578,00

5.6 DE SEGUIMIENTO DE INFORMES MENSUALES


Contrato	IDU-1842-2021	ZONAS INDUSTRIALES GRUPO4
Fecha hoy	25/05/2023	
Fecha última actualización	Septiembre 2 de 2022	

● Texto Negro: Radicados Interventoría
● Texto Rojo: Observaciones IDU
● Texto Verde: Aprobación IDU

Informe		Componente	Fecha de corte Informe	Máxima fecha xa radicación (10 días hábiles después corte)	Δ Días Hábiles	RAD. INTERVENTORÍA 1		RESPUESTA IDU 1		RAD. INTERVENTORÍA 2		RESPUESTA IDU 2	
			dd/mm/aa	dd/mm/aa	días	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	Nro.	Fecha
No. 1	Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	Técnico	13/02/2022	04/03/2022	15	20225260408342	04/03/2022	20223360518221	14/3/2022	20225260525092	23/3/2022	20223360603941	28/3/2022
		Ambiental	13/02/2022	04/03/2022		20225260413682	07/03/2022	20221750590711	24/3/2022	20225260594452	31/3/2022	20221750766631	13/4/2022
		Forestal	13/02/2022	04/03/2022		20225260413682	07/03/2022	20221750590711	24/3/2022	20225260594452	31/3/2022	20221750766631	13/4/2022
		Social	13/02/2022	04/03/2022		20225260362072	28/02/2022	20223360472121	10/3/2022				
		SST	13/02/2022	04/03/2022		20225260413682	07/03/2022	20221750620451	29/3/2022	20225260594502	31/3/2022	20221750789471	20/4/2022
		Maquinaria	13/02/2022	04/03/2022		N/A							
		Fauna	13/02/2022	04/03/2022		20225260413682	07/03/2022	20221750590711	24/3/2022				
No. 2	Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	Técnico	13/03/2022	04/04/2022	16	20225260606782	01/04/2022	20223360676281	5/4/2022	20225260648552	4/7/2022	20223360766841	13/4/2022
		Ambiental	13/03/2022	04/04/2022		20225260609032	01/04/2022	20221750802691	21/4/2022	20225260754492	26/4/2022	20221750907221	6/5/2022
		Forestal	13/03/2022	04/04/2022		20225260609032	01/04/2022	20221750802691	21/4/2022	20225260754492	26/4/2022	20221750907221	6/5/2022
		Social	13/03/2022	04/04/2022		20225260580632	29/03/2022	20223360835031	27/4/2022				
		SST	13/03/2022	04/04/2022		20225260611732	01/04/2022	20221750795721	20/4/2022	20225260821032	5/5/2022	20221750906971	6/5/2022
		Maquinaria	13/03/2022	04/04/2022		N/A							
		Fauna	13/03/2022	04/04/2022		20225260609032	01/04/2022	20221750802691	21/4/2022				
No. 3	Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	Técnico	13/04/2022	06/05/2022	18	20225260817752	04/05/2022	20223360908041	06/05/2022	20225260882382	12/05/2022	20223360987641	18/05/2022
		Ambiental	13/04/2022	06/05/2022		20225260830592	05/05/2022	20221750971861	16/05/2022	20225260929182	19/05/2022	20221751086761	01/06/2022
		Forestal	13/04/2022	06/05/2022		20225260830592	05/05/2022	20221750971861	16/05/2022	20225260929182	19/05/2022	20221751086761	01/06/2022
		Social	13/04/2022	06/05/2022		20225260767932	27/04/2022	20223360869991	02/05/2022				
		SST	13/04/2022	06/05/2022		20225260829112	05/05/2022	20221751001661	19/05/2022	20225260980872	26/05/2022	20221751165401	15/06/2022
		Maquinaria	13/04/2022	06/05/2022		N/A							
		Fauna	13/04/2022	06/05/2022		20225260830592	05/05/2022	20221750971861	16/05/2022	20225260929182	19/05/2022	20221751086761	01/06/2022
No. 4	Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	Técnico	13/05/2022	06/06/2022	17	20225261026282	03/06/2022	20223361148721	13/06/2022	20225261150702	23/06/2022	20223361228861	29/06/2022
		Ambiental	13/05/2022	06/06/2022		20225261032852	06/06/2022	20221751211621	24/06/2022				
		Forestal	13/05/2022	06/06/2022		20225261032852	06/06/2022	20221751211621	24/06/2022				
		Social	13/05/2022	06/06/2022		20225260952562	23/05/2022	20223361113901	06/06/2022				
		SST	13/05/2022	06/06/2022		20225261063892	09/06/2022	20221751228231	29/06/2022	20225261631732	14/09/2022	20231750346221	13/03/2023
		Maquinaria	13/05/2022	06/06/2022		N/A							
		Fauna	13/05/2022	06/06/2022		20225261032852	06/06/2022	20221751211621	24/06/2022				

5.7 ESTADO DE MODIFICACIONES, PRÓRROGAS O ADICIONES PENDIENTES POR REALIZAR A LA FECHA

Actualmente se encuentra pendiente de dar trámite a la prorroga y adición de los contratos IDU 1847 y 1842-2021 de acuerdo a la comunicación suministrada por la Interventoría, cuadro que se anexa a continuación;



5.8 Ajustes a diseños Pendientes, trámites con otras Entidades, entregas de predios, Estudios y diseños pendientes de la etapa de Consultoría contratos IDU 1807-2021 y 1831-2021

El contrato 1807 de 2021 contrato mixto que se encuentra actualmente bajo la supervisión de la DTP, presenta diferentes inconvenientes con la Finalización de los diseños establecidos en el empalme de la cicloruta de la calle 80 con Cra 73 en donde la Secretaría de Movilidad ha requerido ajustes de los diseños iniciales para permitir un adecuado cruce sobre la conectante hacia la Av Boyacá al sur.
Para el desarrollo del proyecto no se encuentra en los diseños establecida compra de predio alguno para la construcción del puente peatonal.
Los Diseños básicos del puente Peatonal, se encuentran completos y aprobados por la DTP.

Los trámites con la EAAB se encuentran en estudio en razón a que actualmente se adelanta el traslado de redes por parte de la EAAB en el punto de Red de acueducto de TIBITOC.

La empresa de energía requirió la reubicación de un poste ubicado en la esquina de la calle 80 con cra 73 que imposibilita la ampliación de la cicloruta.

5.81 Estado y programación de entrega de obras a las Empresas de Servicios Públicos.

El contrato 1847 se encuentra en suspensión y no aplica en razón a que debe ser entregada nuevamente la programación por parte del Contratista Consorcio Sabana tan pronto como se reinicie el desarrollo del proyecto.

5.82 INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO IDU 1807-2021

CONTRATO IDU-1807-2021

CONTRATISTA: CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.

TIPO DE CONTRATO: MIXTO (ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN)





PLAZO	
Plazo Inicial de Ejecución	20 meses
Prórroga No. 1	2 meses
Prórroga No. 2	30 días calendario
Prórroga No. 3	1 mes
Plazo Final de Ejecución	**24 meses**
Incremento del Plazo	**20,0%**

Fecha de Adjudicación	30/11/2021
Fecha de Suscripción	23/12/2021
Fecha Inicio	20/01/2022
Fecha Terminación RAI	19/03/2022
Fecha de Terminación Estudios y Diseños	30/11/2022
Fecha de Terminación Aprobaciones / Inicio Obra	5/06/2023
Fecha Actual de Terminación	6/04/2024
Fecha Liquidación	



VALOR		
Valor Inicial Total	$	**21.779.705.484**
Estudios y diseños	$	2.076.788.367
Construcción	$	19.684.573.540
Medidas bioseguridad	$	18.343.577
Valor Adición 1	$	-
Valor Final	$	21.779.705.484
Incremento del Valor		**0,0%**

SUSPENSIONES		
Suspensión / Ampliación	**Tiempo (Dias Calendario)**	**Fecha**
Acta No. 9 Suspensión No. 1	12	11/16/2022
Acta Reinicio No. 10	N.A.	11/28/2022
Acta No. 14 Suspensión No. 2	17	3/31/2023
Acta No. 16 Ampliación Suspensión No. 2	15	4/17/2023
Acta No. 17 Ampliación Suspensión No. 2	6	5/2/2023
Acta No. 18 Ampliación Suspensión No. 2	6	5/3/2023
Acta Reinicio No. 19	N.A.	5/15/2023
Acta No. 20 Suspensión No. 3	8	5/17/2023
Acta No. 21 Ampliación Suspensión No. 3	11	5/25/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	MODIFICACION
01/12/2022	No. 1 Recomposición de Fases E y D
2/1/2023	No. 2 Modificar el numeral 3 del PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO (Forma de pago (informes SST) CIRCULAR No. 81 de fecha enero 23 de 2023)
03/03/2023	No. 3 clausula 4 plazo

METAS FÍSICAS
Longitud (Km)
Espacio Público (m²)
Longitud Ciclorruta (Km)

ESTADO ACTUAL:	SUSPENDIDO

CONTRATO INTERVENTORÍA **IDU-1831-2021**

CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL

PLAZO	
Plazo Inicial de Ejecución	20 meses
Prórroga No. 1	2 meses
Prórroga No. 2	**30 dias calendario**
Prórroga No. 3	**1 mes**
Plazo Final de Ejecución	**24 meses**
Incremento Plazo	**15,0%**

VALOR		
Valor Inicial	$	2.315.015.995
Valor Adición No. 1	$	195.251.114
Valor Adición No. 2	$	73.364.888
Valor Adición No. 3	$	56.410.289
Valor Total	**$**	**2,640,042,286**
Incremento Valor		**14,0%**

Fecha de Adjudicación	2/12/2021
Fecha de Suscripción	29/12/2021

ASPECTOS RELEVANTES:

Contratos suspendidos con fecha 17/04/2023.

No hay PAS en trámite.

Teniendo en cuenta que al momento de concretarse la respectiva modificación, la Dirección Técnica de Gestión Contractual del Instituto de Desarrollo Urbano, solicitó realizar un análisis jurídico y financiero adicional de las causas que motivaron la Prórroga No. 4 y Modificación No. 4 al contrato de obra IDU-1807-2021 y Prórroga No. 4, Adición No. 4 y Modificación No. 4 al contrato de Interventoría IDU-1831-2021, en este sentido, se procede a ampliar la suspensión los contratos de obra IDU-1807-2021 y contrato de interventoría IDU-1831-2021, por un período de once (11) días calendario, en aras de que las partes realicen las gestiones correspondientes ante la entidad y cuenten con el plazo requerido para surtir los ajustes y trámites internos, para la suscripción de los mentados modificatorios.

Es así, que aún persiste la causal prevista en la suspensión que antecede a la presente acta, razón por la cual las partes acuerdan realizar la Ampliación de la Suspensión por once (11) días calendario, a partir del 25 de mayo de 2023.

En tal sentido, la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños considera viable suscribir la ampliación de la suspensión, con el fin de que las partes, Contratista, Interventoría e IDU, realicen las gestiones a que haya lugar, entre las cuales están, adelantar los ajustes a los análisis técnicos, trámites administrativos y jurídicos correspondientes para la posible suscripción de la Prórroga No. 4 y Modificación No. 4, para el contrato de obra IDU-1807-2021 y la adición No. 4, Prórroga No. 4 y Modificación No. 4, para el contrato de interventoría IDU-1831-2021.

Por lo anterior, la Subdrirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños (STED), considera viable la ampliación de la suspensión, con el fin de adelantar los trámites administrativos para el estudio de viabilidad y hasta la legalización del modificatorio de los contratos de consultoría e interventoría.

Por lo expuesto anteriormente, las partes concluyen que están de acuerdo en proceder a suscribir la ampliación de la suspensión a los contratos IDU-1807- 2021 e IDU-1831-2021, por un período de once (11) días calendario y fecha de reinicio el día 05 de junio de 2023.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Se requiere apoyo con la EAAB (Contrato en ejecución costado occidental) y con la SDA (Permiso Silvicultural auto y visita)

5.83 PLAN DE IN VERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO IDU 1807-2021

FORMATO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-10	Gestión Integral de Proyectos	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
OFICINA	N.A.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No 1807 (Número de Contrato) DE 2021 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO: MIXTO (CONSULTORIA Y OBRA)

LICITACIÓN PÚBLICA — IDU-LP-SGDU-025-2021

A. DATOS GENERALES

FUENTE DE RECURSOS: CUPO (Fuente No.1) | R.B. GESTIÓN DE ACTIVOS (Fuente No.2) | (Fuente No.3)

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐ No. _____

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACA (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA D.C.

VALOR INICIAL $ 21.779.705.484,00

El valor del anticipo es de $ 3.444.922.128 y corresponde al 20 % de OBRAS CIVILES, REDES Y ACTIVIDADES DE ACERO INCLUIDO AIU

de acuerdo con la clausula 12 del CONTRATO No 1807 de 2021

CONSULTOR / CONTRATISTA: CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1831 de 2021

SUPERVISOR IDU: MELIZA MARULANDA

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo estableicido contractualmente)	VALOR	PORCENTAJE INICIAL	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 344.492.213,00	10%	
2	Compra de equipos y repuestos	$ 172.246.106,00	5%	
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 688.984.426,00	20%	
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.239.199.383,00	65%	
	TOTAL	$ 3.444.922.128,00	100%	0,00%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de FEBRERO de 2023

(Nombre) JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
Consultor / Contratista

(Nombre) FRANCISCO JOSE CALVO-MANZANO PALACIOS
Interventor

(Nombre) MELIZA MARULANDA
Supervisor IDU

5.84 CUADRO DE ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO IDU 1807-2021 ETAPA DE DISEÑOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA IDU-1807-2021						ESTADO:	EJECUCIÓN		
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.						COORDINADOR	DIANA CAROLINA VALDERRAMA TORRE		
ESTADO DE APROBACIONES DE RAI Y METODOLOGÍA						RESUMEN ESTADO DE APROBACIONES CORTE A 29-may-23			
PRODUCTOS		COMUNICACIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	DOCUMENTO DE RECIBIDO POR PARTE DEL IDU CON SU RESPECTIVA FECHA U OBSERVACIONES DE ENTREGA	NÚMERO DE MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE REMITEN AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES, PRODUCTOS O SUB PRODUCTOS PENDIENTES (Indicar si está en trámite, fecha de radicación del trámite y fecha proyectada) (*)	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RECIBIDO IDU	APROBACIÓN ENTIDADES	ENVÍO AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
	TOPOGRAFÍA	**METODOLOGIA Y RAI** 20225260575322 (29/03/2022) **V1** 20225260733082 (22/04/2022) **V2**	**OBSERVACIONES V1** 20222360966581 (04/04/2022) **RECIBIDO IDU V2** 20222360935351 (27/04/2022)	**METODOLOGIA Y RAI** Memorando No. STED 20222360194093 (26/05/2022)		SI	SI	N.A	SI
	PREDIAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A
	TRÁNSITO	**RAI** 20225260498302 (18/03/2022) V1 20225260737002 (22/04/2022) **V2**	**RECIBIDO IDU V2** STED 20222360913981 (09/05/2022) V2	**RAI** Memorando No. STED 20232360107553 (03/04/2023)		SI	SI	N.A	SI
		METODOLOGÍA (SDM) Comunicación No. CMP-S-DC-0152-21 con radicado SDM No. 20226120849752 (04/04/2022) V1 Alcance Comunicación No. CMP-S-DC-0171-21 con radicado SDM No. 20226120946492 (13/04/2022) V1 Comunicación No. CMP-S-DC-0329-21 con radicado IDU No. 20225261402812 y 20225261403022 (08/08/2022) **IDU aprobada por SDM**	**APROBACIÓN SDM** Oficio No. SI 20222240782238 con Radicado IDU No: 20225261341532 (28/07/2022) **RECIBO IDU** Oficio No. STED 20222361395141 (11/08/2022)	**METODOLOGÍA** Memorando No. STED 20232360107553 (03/04/2023)	**Observada SDM V1** Oficio No. SI 20222244431331 con radicado IDU No. 20225260786912 (29/04/2022) **Pendiente RECIBO IDU Comunicación No. CMP-S-DC-0329-21 con radicado IDU No. 20225261402812 (08/08/2022)**	SI	SI	SI	SI
		Cálculo del tránsito promedio diario (TPD) Comunicado CMP-S-DC-0272-21 con radicado IDU No. 20225261066992 (08/06/2022) **V1**	**RECIBIDO IDU V1** Oficio No. STED 20222361269521 (11/07/2022)			SI	SI	N.A	NO
	GEOMÉTRICO	20225260666792 **V1** (08/04/2022)	**RECIBIDO IDU V1** 20222360835161 (27/04/2022)			SI	SI	N.A	NO
	URBANISMO	**METODOLOGÍA Y RAI** 20225260730222 (22/04/2022) **V1** 20225261056292 (06/06/2022) v2	**OBSERVACIONES V1** 20222360971481 (16/05/2022) V1	**METODOLOGÍA Y RAI** Memorando No. STED 20232360045383 (14/02/2023)	**OBSERVACIONES V1** 20222360971481 (16/05/2022) V1. **RECIBIDO RAI Y METODOLOGÍA STED 20222361209271 de 23/06/2022**	SI	SI	N.A	SI
	HIDRÁULICA	METODOLOGÍA Y RAI 20225260581802 (29/03/2022) V1 METODOLOGÍA Y RAI 20225260877162 (12/05/2022) V2 **METODOLOGÍA Y RAI** 20225261186872 (30/06/2022) **V3**	**OBSERVACIONES V1** Oficio No. STED 20222360819901 (25/04/2022) **OBSERVACIONES V2** 20222361130091 (06/06/2022) **RECIBIDO METODOLOGÍA Y RAI V3** STED 20222361449131 (26/08/2022)	PENDIENTE	**RECIBIDO RAI Y METODOLOGÍA** Oficio No. OGA 20221751286481 (14/07/2022) **RECIBIDO METODOLOGÍA Y RAI V3** Oficio No. STED 20222361449131 (26/08/2022)	SI	SI	N.A	NO
	REDES SECAS	**METODOLOGÍA Y RAI V1** 20225260956852 (18/04/2022) V1 **METODOLOGÍA V2** 20225260877912 (12/05/2022)	**RECIBIDO IDU RAI V1** Oficio No. STED 20222360835071 (27/04/2022) **RECIBIDO METODOLOGÍA V2** Oficio No. STED 20222361048761 (26/05/2022)	**Memorando No. STED 20232360084093 (09/03/2023)**	**RECIBIDO IDU RAI V1** Oficio No. STED 20222360835071 (27/04/2022) **OBSERVACIONES METODOLOGÍA V1** Oficio No. STED 20222360835071 (27/04/2022) **RECIBIDO METODOLOGÍA V2** Oficio No. STED 20222361048761 (26/05/2022)	SI	SI	N.A	SI

5.9 Estado de presuntos incumplimientos: PAS iniciados, solicitudes de PAS en trámite, APREMIOS reiterativos con más de dos solicitudes.

Para los contratos IDU 1842 y 1847, así como para los contratos IDU 1807 y 1831-202, no se presentado ninguno de estos trámites por incumplimiento

5.91 ESTADO ACTUAL DE LAS DEMANDAS Y TRÁMITES JUDICIALES QUE CURSEN ACTUALMENTE EN EL CONTRATO.

Actualmente, no se presentan demandas ni trámite judicial alguno para los contratos IDU 1847, 1842 y 1807, 1827 de 2021

5.92 ESTADO DE TRÁMITE DE CADA UNO DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA PENDIENTES DE APROBACIÓN A LA FECHA

5.93 TODO LO RELATIVO AL ESTADO DEL ANTICIPO Y LA CONSIGNACIÓN DE LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS.

Actualmente no se ha realizado anticipo alguno al contrato IDU de obra 1847 de 2021, así como al contrato 1807 en etapa constructiva

6. Actualmente no se tiene ningun documento pendiente de trámite en orfeo,

Fecha: 19 de Mayo de 2023



WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ



JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
Revisó: José Luis Floran