MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20222839 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"

INFORME DE INTERVENTORIA No. 2

Supervisor: Ing. Carlos Armando Bucheli Narváez

23 de diciembre de 2022

1. INTRODUCCION

La Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto adjudicó mediante la modalidad de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**, el contrato de Obra No. 20222839, suscrito entre la Alcaldía Municipal y Henry Puentes Dussan, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022." La supervisión del convenio está a cargo del Ing. Carlos Armando Bucheli Narvaez. El contrato debe desarrollarse desde la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de diciembre de 2022.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20222839
Fecha Contrato:	10 de agosto de 2022
Valor Contrato:	SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MDA/CTE ($ 625,725,306,68).
Objeto:	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"
Plazo:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2022
Contratista:	Henry Puentes Dussan
Interventor:	Diego Javier Cánchala Castro
Supervisor:	Carlos Armando Bucheli Narváez
Pólizas y vigencia:	Seguros del Estado Cumplimiento No. 61-44-101044743 Seguros del Estado Responsabilidad Civil No. 61-40-101016608
Vigencia Cumplimiento:	10/08/2022 a 30/06/2023
Vigencia Anticipo:	10/08/2022 a 30/06/2023
Vigencia Prestaciones Sociales:	10/08/2022 a 30/12/2025
Vigencia Póliza Estabilidad:	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días

3. ACTAS DE OBRA (fecha y descripción de cada una de las actas)

Acta de modificación 01	26 de septiembre de 2022
Acta de inicio:	3 de octubre de 2022
Acta de suspensión 01	23 de diciembre de 2022

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- **Estado inicial de la obra**.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Bachué*
    Se concluye la fundición de la placa con concreto premezclado, se fundió la viga para la instalación de los tubos de la malla de protección de impacto, se repara el andén afectado por la entrada de materiales y del concreto, se realiza mantenimiento a la malla existente, se funde canal, por último se inicia el levantamiento del muro sobre el lado de la rampa.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Obrero*
    Se termina la fundición de la placa en concreto, el primer parte se ejecutó fundido en obra y la segunda con concreto premezclado debido a la premura del tiempo así mismo se inician trabajos de repello en los muros interiores, el canal de desagüe de agua, por último se concluye el mantenimiento de la malla existente.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Aranda*
    Se realiza la fundición de la viga y pedestales de la malla de protección de impacto, se inicia la instalación de esta faltando dos módulos para su conclusión, así mismo se realiza el mantenimiento de los arcos y tableros.

  - ✓ *Polideportivo Quito López*
    Se concluye la fundición de vigas y pedestales para el cerramiento de protección y la instalación de este, se termina el mantenimiento de los tableros y arcos, el mantenimiento de la malla existente y la pintura en piso.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Miraflores*
    Se inicia el corte de la placa de piso en donde se encuentra las fallas para corregir, se inicia el repello de los muros exterior y el desalojo de escombro a través de volquetas a la escombrera autorizada.

- **Avance físico, descripción de las actividades o ítems ejecutados, acompañados con memorias de cálculos de cantidades y fotografías.**

  Polideportivo Barrio Bachue
  Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada: Se termina el suministro la fundición de la placa con concreto premezclado.















Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: Se realiza la fundición de la viga de amarre del lado de la rampa para levantar el muro.









Cuneta en concreto hidráulico: Se funde la cuneta para recolección de agua sobre el lado del acceso a la cancha para posterior mente ser conectado a las cajas de inspección.



Retiro de malla eslabonada: Se realiza el retiro de la malla eslabonada en mal estado *para ser reemplazada.*



Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.









Mampostería ladrillo muro e=12cm: Se inicia con el levantamiento de muro sobre el lado de la rampa peatonal existente.





Polideportivo Barrio Obrero

Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada: Se ejecuta la fundición de la placa de piso en concreto rígido con concreto premezclado.









Cuneta en concreto hidráulico: Se ejecuta la cuneta para recolección de agua hacia caja







Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.





Reconstrucción de caja de inspección y rectificación de conexión a sumidero en tubería de 6": Se realiza la caja de inspección.



Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4: Se inicia el repello de muros interiores.





Suministro e instalación de poli sombra para aislamiento de zona de trabajos: Se instala poli sombra sobre los costados de la cancha





Polideportivo Barrio Aranda

Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: Se realiza la fundición de la viga de amarre del lado de la rampa para levantar el muro.







<u>Cerramiento de protección e impacto:</u> Se instala el cerramiento de protección de impacto.





Arreglo de canchas múltiples existentes: Se realiza el arreglo de canchas múltiples



Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.



Polideportivo Barrio Miraflores

<u>Demolición concreto hidráulico:</u> Se realiza el corte y demolición del concreto hidráulico en mal estado









Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4: Se inicia con el repello de muros exteriores.



Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera: Se realiza el desalojo de escombros por medio de volqueta a escombrera.



Polideportivo Barrio Quito López

Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI): sección 30X30 cm: Se continua con la fundición de viga de amarre en concreto 3000 psi.







Cerramiento de protección e impacto: Se instala el cerramiento de protección contra impacto



Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.



Pintura antideslizante para canchas y pisos: Se aplica la pintura de piso de acuerdo a las especificaciones técnicas.





Arreglo de canchas múltiples existentes: Se realiza el arreglo de canchas múltiples





- **Avance de tiempo.**

  Se anexan formato de avance de obra según las actividades ejecutadas en el mes de diciembre en los Polideportivos del Barrio Obrero, Barrio Bachué, Barrio Aranda, Barrio Quito López y Barrio Miraflores.

- **Modificaciones**

Se presenta el Acta Modificatoria.

- **Avance financiero.**

Ver anexo

- **Control Ambiental y Señalización (Ver instructivo IN-I-002).**

Se anexan informes control ambiental y Seguridad Social en el Trabajo.

- **Comparación con lo programado**

Ver anexo

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción del ensayo, número de muestras, referencia, fecha.

No.	Descripción del Ensayo	No. Muestras	Especificación	Resultado laboratorio	Cumplimiento
1	Ensayo de densidad de Campo Barrio Bachué	2	Nov 11 de 2022	98.87% / 97.31%	SI
2	Ensayo de densidad de Campo Barrio Obrero	2	Nov 15 de 2022	98.50% / 99.61%	SI

Se toman cilindros en el barrio Obrero en el Concreto fundido en sitio, esta interventoría está a la espera de los resultados.

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$625.725.306.68	$0.00	$0.00	$625.725.306.68
Pago anticipo	$250.290.122,67	$0.00	$250.290.122,67	$0.00
Pago Actas parciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pago Acta Final	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Totales	$ 375.435.184,01	$0.00	$0.00	$ 375.435.184,01
			% ejecución	62.80%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

Se anexan Acta Modificatoria No. 1

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1	Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.	El contratista presenta un sistema de seguridad para la obra el cual se anexa al presente informe.	Cumplido
2	Presentar el plan de inversión del anticipo	El Contratista presento el plan de inversión de anticipo	Cumplido
3	Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.	Se estudian los planos suministrados para compararlos en obra y sacar cantidades definitivas	En Proceso
4	Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.	Hasta el momento el contratista a suministrado los materiales cumpliendo con las normas técnicas exigidas	En Proceso

5	Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.	Hasta el momento el Contratista ha demostrado tener conocimiento del objeto del contrato y se han solucionado problemas menores sin dificultad	En Proceso
6	Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.	El contratista presento un cronograma inicial de obra con el cual se ha hecho seguimiento al proceso, se solicita por parte de la interventoría que dado el caso si existen ítem nuevos o inconvenientes con el normal desarrollo de la obra se presente un nuevo cronograma.	Cumplido
7	Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.	Hasta el momento se ha llevado un informe en tiempo real sobre el avance del proyecto	Cumplido
8	Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales.	De acuerdo a lo revisado en visita a los polideportivos se elabora el Acta Modificatoria No1, en donde se tienen en cuenta obras que inicialmente no fueron contemplados, se estudia la posibilidad de elaborar otra Acta Modificatorio teniendo en cuenta los	En Proceso

		imprevistos encontrados en los diferentes frentes de trabajo.	
9	Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar, informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos	El contratista presento un nuevo cronograma de obra acorde con el Acta Modificatoria No. 1, bitácora, informe SST y el informe de obra No. 2	Cumplido
10	El proponente deberá mantener mínimo tres (3) frentes de trabajo, para la ejecución del contrato, a cargo de un residente de obra, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para el	Se inician labores en los Polideportivos de Aranda, Miraflores y Quito López que sumados a los de Obrero y Bachué sumarian 5 frentes de trabajo cumpliendo con lo exigido en el contrato de obra.	Cumplido

	frente de trabajo, consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá en: UN (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, UN (01) residente SISO, cuya permanencia de obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.		
11	Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.	El Contratista informo la ubicación de la sede de la gerencia de las obras.	Cumplido
12	Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.	Hasta el momento la Alcaldía no ha entregado algún elemento para custodiar. Los ciclo-parqueaderos que se retiraron del barrio obrero	Cumplido
13	Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto	El Contratista ha asistido a todos los comités de obra solicitados por la	Cumplido

	de analizar todos los costos aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control decostos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.	Secretaría de Infraestructura e Interventoría	
14	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	El contratista abrió nuevos frentes de trabajo	En Proceso
15	Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal	La interventoría hace un llamado al Contratista para que el personal use los elementos de protección industrial	No cumple
16	Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden	Hasta el momento las obras se han desarrollado con normalidad, atendiendo las inquietudes de la comunidad y socializándolas con la Supervisión del contrato	Cumple

	debidamente resueltos		
17	Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato	Hasta el momento no se han causado daño a terceros en el desarrollo del contrato.	N.A
18	Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor	Se han desarrollado los trabajos y obras contratadas de acuerdo al programa de trabajo aprobado	Cumple
19	Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista)	El Contratista ha presentado las afiliaciones del personal que labora en la obra, estas se anexan al presente informe	Cumple
20	Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.	El contratista no ha presentado este informe, la Interventoría está a la espera de su presentación	No cumple
21	Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas	Hasta el momento se han realizado reuniones entre el Contratista, Interventoría y Supervisión de obra lo que ha quedado plasmado en las Actas de Comité de Obra que se anexan al presente informe	Cumple

	con el objeto de determinar su estado		
22	Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final	El contratista ha realizado el desalojo de todos los escombros producidos en la obra y son llevados a escombrera autorizada.	Cumple
23	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. **GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación	El contratista presento el Plan de Manejo Ambiental el cual se ha cumplido hasta el momento	Cumple
24	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 **GESTION DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**: de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación	En la obra se suministran tapabocas y guantes, así como el servicio de agua para el lavado de manos	En Proceso
25	las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas	Hasta el momento en los polideportivos se han desarrollado las obras	Cumple

	de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor	necesarias sin afecta al medio ambiente cumpliendo con las normas ambientales vigentes	
26	**VALLA DE INFORMACIÓN:** Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal.	El contratista no ha instalado en ninguno de los frentes de trabajo la Valla Informativa	No Cumple
27	**SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS:** Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la	El contratista no ha señalizado las zonas de las obras, por otra parte no se ha requerido iluminación nocturna, ni plan de manejo de transito.	No cumple

	iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de transito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista		
28	**BITACORA DE OBRA:** El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las	El contratista lleva la Bitácora de Obra Diaria cuya copia se anexa al presente informe	Cumple

	actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha		
29	Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes	La residente SST ha realizado las capacitaciones con el personal de la obra, en el presente informe se anexa fotos	Cumple
30	El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante la Secretaria de	El contratista suministro cascos y chalecos para el personal de la obra, la interventoría solicita al contratista hacer uso obligatorio de estos	Cumple

	Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.	elementos	
31	El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo	El contratista ha presentado la información sobre el personal de la obra, la interventoría le ha solicitado en repetidas ocasiones la copia de los recibos de recebo y desalojo del material, el Contratista hasta el momento no los ha presentado	No Cumple
32	El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94	El contratista presenta informe de salud ocupacional, en la obra se ha tratado de minimizar los riesgos que se puedan presentar	Cumple

33	Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc	Hasta el momento no se han presentado daños o defectos durante el desarrollo de las obras	N.A
34	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras	Hasta el momento no se ha presentado alguna actividad defectuosa que se tenga que reparar	N.A
35	Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del	Con el fin de cumplir con el cronograma de obra el Contratista abre tres nuevos frentes de trabajo	Cumple

	contrato		
36	Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la protección social o la que lo sustituya.		
37	El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito (PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaría de Transito del Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT	El contratista presento el Plan de manejo de Transito	Cumple

	ante la Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.		
38	El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente	El Contratista presenta el paz y salvo correspondiente para la contratación	Cumple

	certificado de "Paz y Salvo Municipal". Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea.		

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 – Acta de suspensión de obra
ANEXO 2 – Avance de obra en dinero y porcentaje
ANEXO 3 – Informe de interventoría
ANEXO 4 – Acta de modificación de Obra
ANEXO 5 – Estado general del tiempo
ANEXO 6 – Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
ANEXO 7 – Informe SST
ANEXO 8 – Planilla de Seguridad Social
ANEXO 9 – Informe Ambiental
ANEXO 10 – Cronograma de Obra
ANEXO 11 – Bitácora de Obra

DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
Interventor

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			
	VIGENCIA 24-Oct-22	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-027	CONSECUTIVO

ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
Fecha de la presente acta:	**23 de diciembre de 2022**
ACTA No.:	**01**
Contrato No.:	**20223213**
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 08 de septiembre de 2022
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
Representante legal:	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista:	**DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO**
Identificación:	Cédula de Ciudadanía No. 1.085.265.715
Objeto:	"El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022, registrado con el código 81101500 en el plan anual de adquisiciones."
Valor Contrato inicial:	**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE $32.168.000, incluido IVA**
Valor Contrato adicional (si aplica):	N/A
Valor Contrato final (si aplica):	N/A
Valor Ejecutado:	**DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MDA/CTE $12.867.200.00**
Plazo inicial:	Tres (3) meses desde la suscripción de la presente acta, y/o terminar obra, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2022.
Plazo final (si aplica):	N/A
Fecha de inicio:	01 de octubre de 2022
Fecha de Finalización:	30 de diciembre de 2022
Fecha suspensión No. 1:	23 de diciembre de 2022
Prorroga No. (si aplica):	N/A
Nueva fecha de finalización:	N/A

Fecha reinicio No. (si aplica):	N/A
Supervisores de proyecto	CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVÁEZ
Identificación:	Cédula de Ciudadanía No. 98.381.036
Cargo:	Subsecretario de Infraestructura Urbana
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Interventor de obra:	N/A
Identificación:	N/A

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: JUAN PABLO BARRERA FAJARDO Secretario(E) de infraestructura y valorización municipal, CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ subsecretario de infraestructura urbana en calidad de supervisor y DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO en calidad de contratista de interventoría, con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión del Contrato de Interventoría No. 20223213 cuyo objeto es "El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022, registrado con el código 81101500 en el plan anual de adquisiciones.". En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

Primera: Que de acuerdo con el oficio radicado el día 22 del mes de diciembre de 2022 por parte del contratista DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO y aprobación del supervisor CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ el día 23 del mes diciembre de 2022, se suscribe la presenta acta.

Segunda: Se suspende el contrato de INTERVENTORÍA No. 20223213 por las siguientes razones:

1. Se suspende el contrato de obra al cual se le hace interventoría por medio del presente contrato, por cuanto las condiciones climáticas representadas en la temporada de lluvias de gran intensidad durante el periodo de ejecución del contrato ocasionaron detenciones puntuales en la ejecución de los trabajos, sabiendo que la totalidad de las actividades de obra se desarrollan en cielo abierto. De acuerdo con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en cesión del 18 de noviembre de 2022, hace una descripción de las condiciones hidrometeorológicas y afectaciones por lluvias que originaron emergencias en la zona urbana y rural, causado por el fenómeno de "La Niña" lo que generó precipitaciones que superaron los promedios históricos para los últimos meses del año 2022. Igualmente, el mismo consejo recomienda al señor alcalde, tomar las medidas necesarias toda vez que de

no concluir dichas intervenciones ahondaría la problemática vial y social del Municipio generados por la ola invernal. Consecuentemente con lo anterior, el mismo Consejo de Gestión del Riesgo, recomienda al señor alcalde, llevar a cabo las gestiones necesarias para la prórroga de los convenios y contratos que se encuentran en ejecución.

Anexos
Oficio de solicitud de suspensión por parte del contratista.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

JUAN PABLO BARRERA
Secretario de Infraestructura y Valorización (E)

CARLOS ARMANDO BUCHELI
Supervisor

DIEGO JAVIER CANCHALA
Contratista

Elaboró: Arq. Natalia Gómez Osejo
Prof. Apoyo SIVM

Revisó: Dra. Camila Barrera
Oficina Jurídica

VoBo. Carlos Armando Bucheli
Subsecretario de Infraestructura Urbana

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA
1	Se aumentan las casillas para valor contrato inicial, adicional, final y ejecutado, fecha inicial, reinicio y final, prorrogas, histórico supervisor del proyecto	24/10/2022	6

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN

VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
03-Oct-18	03	IN-F-009	

CONTRATO/CONVENIO Nro: 20222839 — **ACTA DE MODIFICACIÓN No.** — **Fecha:** 15-nov-23

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.

CONTRATISTA/PARTE 2: HENRY PUENTES DUSSAN

CONTRATANTE/PARTE 1: ALCALDÍA DE PASTO

VALOR: $ 625.725.306,68

Fecha Inicio: 3 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre del 2022

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
1	**PRELIMINARES**													
1,1	Replanteo general	m2	3.374,43	$ 1.450,00	$ 4.892.923,50			-974,35	-$ 1.412.807,50	2.400,08	$ 3.480.116,00	1.693,51	$ 2.455.589,50	0,40
1,2	Descapote a mano	m2	22,60	$ 5.200,00	$ 117.520,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
	Subtotal				**$ 5.010.443,50**		**$ 0,00**		**-$ 1.412.807,50**		**$ 3.480.116,00**		**$ 2.455.589,50**	**0,40**
2	**POLIDEPORTIVO**													
2,1	Demolición concreto asfáltico	m3	33,60	$ 61.000,00	$ 2.049.600,00	8,03	$ 489.982,50			41,63	$ 2.539.582,50	41,63	$ 2.539.582,50	0,01
2,2	Demolición concreto hidráulico	m3	119,80	$ 190.000,00	$ 22.762.000,00			-66,04	-$ 12.547.600,00	53,76	$ 10.214.400,00	53,76	$ 10.214.400,00	0,03
2,3	Excavaciones a mano varias sin clasificar. profundidad < 2 m, en seco	m3	42,18	$ 20.988,00	$ 885.273,84	-42,18	-$ 885.273,84			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,4	Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	m3	401,80	$ 10.340,00	$ 4.154.612,00			-242,55	-$ 2.507.967,00	159,25	$ 1.646.645,00	159,25	$ 1.646.645,00	0,00
2,5	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	550,82	$ 31.000,00	$ 17.075.420,00			-157,29	-$ 4.876.059,75	393,53	$ 12.199.360,25	357,75	$ 12.199.360,25	0,00
2,6	Base granular	m3	19,60	$ 118.183,00	$ 2.316.386,80					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,02
2,7	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	m3	172,20	$ 97.000,00	$ 16.703.400,00	109,55	$ 10.626.350,00			281,75	$ 27.329.750,00	281,75	$ 27.329.750,00	0,02
2,8	Compactación subrasante	m2	1.148,00	$ 1.634,00	$ 1.875.832,00			-59,50	-$ 97.223,00	1.088,50	$ 1.778.609,00	1.088,50	$ 1.778.609,00	0,00
2,9	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible	m3	33,60	$ 932.165,18	$ 31.320.749,99					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,15
	Subtotal				**$ 99.143.274,63**		**$ 10.231.058,66**		**-$ 20.028.849,75**		**$ 55.708.346,75**		**$ 55.708.346,75**	**0,24**
3	**CONCRETOS**													
3,1	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	6,03	$ 683.186,00	$ 4.119.611,58	5,27	$ 3.601.756,59			11,30	$ 7.721.368,17	8,65	$ 5.910.925,27	0,11
3,2	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	8,19	$ 957.964,00	$ 7.845.725,16	9,45	$ 9.052.759,80			17,64	$ 16.898.484,96	14,13	$ 13.531.720,48	0,15
3,3	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada	m2	1.198,00	$ 89.000,00	$ 106.622.000,00	-92,35	-$ 8.219.150,00			1.105,65	$ 98.402.850,00	1.105,65	$ 98.402.850,00	0,01
3,4	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	943,30	$ 7.646,00	$ 7.212.471,80	2.375,45	$ 18.162.690,70			3.318,75	$ 25.375.162,50	2.963,60	$ 22.659.685,60	0,00
	Subtotal				**$ 125.799.808,54**		**22.598.057,09**		**0,00**		**$ 148.397.865,63**		**$ 140.505.181,35**	**0,28**
4	**CERRAMIENTO**													
4,1	Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	m2	442,65	$ 60.484,00	$ 26.773.242,60			-174,38	-$ 10.547.108,34	268,27	$ 16.226.134,26	156,80	$ 9.483.891,20	0,01
4,2	Cerramiento de protección e impacto	m2	227,50	$ 334.000,00	$ 75.985.000,00	255,25	$ 85.253.500,00			482,75	$ 161.238.500,00	422,75	$ 141.198.500,00	0,05
4,3	Retiro de malla eslabonada	m2	199,75	$ 17.510,00	$ 3.497.622,50	51,32	$ 898.613,20			251,07	$ 4.396.235,70	164,13	$ 2.873.916,30	0,00
4,4	Arreglo de canchas multiples existentes	un	1,00	$ 1.212.561,00	$ 1.212.561,00	1,00	$ 1.212.561,00			2,00	$ 2.425.122,00	0,00	$ 0,00	0,20
4,5	Porterias para cancha de futbol, suministro e instalación	un	1,00	$ 3.926.971,00	$ 3.926.971,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,63
4,7	Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	un	2,00	$ 30.308,00	$ 60.616,00	2,00	$ 60.616,00			4,00	$ 121.232,00	4,00	$ 121.232,00	0,00
4,8	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	Und	3,00	$ 5.009.004,00	$ 15.027.012,00			-1,00	-$ 5.009.004,00	2,00	$ 10.018.008,00	0,00	$ 0,00	0,81
	Subtotal				**$ 126.483.025,10**		**$ 87.425.290,20**		**-$ 15.556.112,34**		**$ 194.425.231,96**		**$ 153.677.539,50**	**1,71**
5	**ACABADOS**													
5,1	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2	505,20	$ 27.404,00	$ 13.844.500,80					169,87	$ 4.655.117,48	60,14	$ 1.648.076,56	0,00
5,2	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	505,20	$ 15.000,00	$ 7.578.000,00			-302,43	-$ 4.536.450,00	202,77	$ 3.041.550,00	0,00	$ 0,00	0,00
5,3	Lineas de demarcacion continua	m2	750,28	$ 6.005,00	$ 4.505.420,35	629,72	$ 3.781.479,65			1.380,00	$ 8.286.900,00	280,00	$ 1.681.400,00	0,00
5,4	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	443,88	$ 29.000,00	$ 12.872.568,39			-93,88	-$ 2.722.568,39	350,00	$ 10.150.000,00	34,00	$ 986.000,00	0,00
	Subtotal				**$ 38.800.489,54**		**$ 3.781.479,65**		**-$ 7.259.018,39**		**$ 26.133.567,48**		**$ 4.315.476,56**	**0,01**
6	**OBRA COMPLEMENTARIA**													
6,1	Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	ml		$ 54.391,00	$ 0,00	41,00	$ 2.230.031,00			41,00	$ 2.230.031,00	30,60	$ 1.664.364,60	0,01

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA: 03-Oct-18	VERSIÓN: 03	CÓDIGO: IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** 15-nov-23
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
6,2	Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	M2		$ 54.000,00	$ 0,00	366,20	$ 19.774.800,00			366,20	$ 19.774.800,00	335,56	$ 18.120.240,00	0,01
6,3	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3		$ 1.106.706,00	$ 0,00	2,95	$ 3.264.782,70			2,95	$ 3.264.782,70	2,87	$ 3.177.352,93	0,18
6,4	Suministro e instalación de tablero de baloncesto. Incluye desmonte del existente e instalación del nuevo.	UND.		$ 1.320.000,00	$ 0,00	4,00	$ 5.280.000,00			4,00	$ 5.280.000,00	0,00	$ 0,00	0,21
6,5	Demolición de muros espesor 12cm	m3		$ 18.000,00	$ 0,00	4,50	$ 81.000,00			4,50	$ 81.000,00	4,50	$ 81.000,00	0,00
6,6	Demolición columnas en concreto reforzado	m3		$ 190.000,00	$ 0,00	0,20	$ 38.000,00			0,20	$ 38.000,00	0,08	$ 15.504,00	0,03
6,7	Mamposteria ladrillo muro e=12cm	m2		$ 55.997,00	$ 0,00	77,48	$ 4.338.647,56			77,48	$ 4.338.647,56	53,23	$ 2.980.720,31	0,01
6,8	Reconstrucción de caja de inspección y rectificación de conexión a sumidero en tubería de 6"	un		$ 324.000,00	$ 0,00	1,00	$ 324.000,00			1,00	$ 324.000,00	1,00	$ 324.000,00	0,05
6,9	Cuneta en concreto hidráulico	ml		$ 46.079,00	$ 0,00	61,70	$ 2.843.074,30			61,70	$ 2.843.074,30	61,70	$ 2.843.074,30	0,01
6,1	Arreglo de canchas multiples existentes	UND.		$ 1.212.561,00	$ 0,00	4,00	$ 4.850.244,00			4,00	$ 4.850.244,00	0,00	$ 0,00	0,20
6,11	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	Und		$ 610.623,00	$ 0,00	3,00	$ 1.831.869,00			3,00	$ 1.831.869,00	0,00	$ 0,00	0,10
6,12	Red sanitaria PVC de 4"	ml		$ 50.618,00	$ 0,00	15,70				15,70	$ 794.702,60	0,00	$ 0,00	0,01
6,13	Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	ml		$ 9.956,00	$ 0,00	120,00	$ 1.194.720,00			120,00	$ 1.194.720,00	120,00	$ 1.194.720,00	0,00
6,14	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	Und		$ 5.009.004,00	$ 0,00	2,00	$ 10.018.008,00			2,00	$ 10.018.008,00	0,00	$ 0,00	0,81
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 56.069.176,56**				**$ 56.863.879,16**		**$ 30.400.976,14**	**1,62**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 395.237.041,31**		**$ 180.105.062,16**		**-$ 44.256.787,98**		**$ 485.009.006,98**		**$ 387.063.109,80**	

Adecuacion y mejoramiento escenarios deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto Polideportivo Quintas de san Pedro

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
1	**PRELIMINARES**													
1,1	Replanteo general	m2	400,00	$ 1.450,00	$ 580.000,00			-	$ 0,00	400,00	$ 580.000,00	0,00	$ 0,00	0,00
					$ 580.000,00						**$ 580.000,00**		**$ 0,00**	**0,00**
2	**POLIDEPORTIVO**													
2,1	Arreglo de canchas multiples existentes	un	1,00	$ 1.212.561,00	$ 1.212.561,00			-	$ 0,00	1,00	$ 1.212.561,00	0,00	$ 0,00	0,20
2,2	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	400,00	$ 29.000,00	$ 11.600.000,00			-130,00	-$ 3.770.000,00	270,00	$ 7.830.000,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,3	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	242,55	$ 15.000,00	$ 3.638.204,50					242,55	$ 3.638.204,51	0,00	$ 0,00	0,00
	Subtotal				**$ 16.450.765,50**				**-$ 3.770.000,00**		**$ 12.680.765,51**		**$ 0,00**	**0,20**
3	**OBRA COMPLEMENTARIA**													
3,1	Lineas de demarcacion continua	ML		$ 6.005,00	$ 0,00	242,55	$ 1.456.512,75			242,55	$ 1.456.512,75	0,00	$ 0,00	0,00
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 1.456.512,75**				**$ 1.456.512,75**		**$ 0,00**	**0,00**
		SUBTOTAL OBRAS			**$ 17.030.765,50**		**$ 1.456.512,75**		**-$ 3.770.000,00**		**$ 14.717.278,26**		**$ 0,00**	

CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022, CANCHA SINTETICA DEL BARRIO MIRAFLORES COMUNA CUATRO

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
1	**PRELIMINARES**													
1,1	Replanteo general	m2	660,00	$ 1.450,00	$ 957.000,00			-50,00	-$ 72.500,00	610,00	$ 884.500,00	610,00	$ 884.500,00	0,00
1,2	Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	m3	792,00	$ 10.340,00	$ 8.189.280,00			-792,00	-$ 8.189.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,3	Demolicion concreto hidrahulico	m3	66,00	$ 190.000,00	$ 12.540.000,00			-49,56	-$ 9.416.400,00	16,44	$ 3.123.600,00	16,45	$ 3.124.740,00	0,03

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	03-Oct-18	03	IN-F-009	

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**		**Fecha:**	**15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN		
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO		
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022		
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022				

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
1,4	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	m3	858,00	$ 31.000,00	$ 26.598.000,00			-817,00	-$ 25.327.000,00	41,00	$ 1.271.000,00	41,00	$ 1.271.000,00	0,00
1,5	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	m3	132,00	$ 97.000,00	$ 12.804.000,00			-107,33	-$ 10.411.107,00	24,67	$ 2.392.893,00	0,00	$ 0,00	0,02
1,6	Imprimacion co MC -70 pa ado en m2	m2	660,00	$ 4.380,00	$ 2.890.800,00			-660,00	-$ 2.890.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,7	Geotextil refuerzo subrasante tejido, con resistencia tension de 310 lb, abertura de 0.3 mm, permeabilidad de 9.9*10^-2 cm/s, y espesor de 1.05 mm.	m2	660,00	$ 12.151,00	$ 8.019.660,00			-660,00	-$ 8.019.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,8	Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	ml	60,00	$ 54.391,00	$ 3.263.460,00			-60,00	-$ 3.263.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,01
1,9	Extension manual de relleno granular de alta permeabilidad, incluye transporte y descargue.	m3	99,00	$ 121.722,00	$ 12.050.478,00			-99,00	-$ 12.050.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,02
1,1	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	Und	3,00	$ 610.623,00	$ 1.831.869,00					2,00	$ 1.221.246,00	0,00	$ 0,00	0,10
1,11	Red sanitaria PVC de 4"	ml	30,00	$ 50.618,00	$ 1.518.540,00	30,00	$ 1.518.540,00			60,00	$ 3.037.080,00	0,00	$ 0,00	0,01
1,12	Grama sintetica en fibra artificial de polietileno fibrilado, incluye en riego con arena de silice y grano de caucho,	m2	660,00	$ 100.362,00	$ 66.238.920,00			-136,20	-$ 13.669.304,40	523,80	$ 52.569.615,60	0,00	$ 0,00	0,02
1,13	Demarcacion cel campo de juego mediante franjas de grama sintetica color blanco de 5 cm de ancho,	ml	220,00	$ 9.893,00	$ 2.176.460,00				$ 0,00	220,00	$ 2.176.460,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,14	Repello de piso mortero 1:4, espesor 2cm	m2	312,00	$ 26.212,00	$ 8.178.144,00			-312,00	-$ 8.178.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,15	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	312,00	$ 15.000,00	$ 4.680.000,00			-152,00	-$ 2.280.000,00	160,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00
1,16	Suministro he instalacion de Cerramiento de protección e impacto:En malla Nylon	m2	660,00	$ 45.000,00	$ 29.700.000,00			-660,00	-$ 29.700.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,01
1,17	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	2,30	$ 683.186,00	$ 1.574.060,54			-2,05	-$ 1.403.264,04	0,25	$ 170.796,50	0,00	$ 0,00	0,11
1,18	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0,72	$ 1.106.706,00	$ 796.828,32			-0,72	-$ 796.828,32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,18
1,19	Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	m2	175,00	$ 54.000,00	$ 9.450.000,00	-11,01	-$ 594.540,00			163,99	$ 8.855.460,00	0,00	$ 0,00	0,01
	Subtotal				**$ 213.457.499,86**		**$ 924.000,00**		**-$ 135.595.725,76**		**$ 78.102.651,10**		**$ 5.280.240,00**	**0,52**
2	**OBRA COMPLEMENTARIA**													
2,1	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2		$ 27.404,00	$ 0,00	161,57	$ 4.427.664,28			161,57	$ 4.427.664,28	0,00	$ 0,00	0,00
2,2	Excavaciones a mano varias sin clasificar. profundidad < 2 m, en seco	m3		$ 20.988,00	$ 0,00	29,09	$ 610.540,92			29,09	$ 610.540,92	29,09	$ 610.540,92	0,00
2,3	Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	m2		$ 91.460,00	$ 0,00	164,46	$ 15.041.511,60			164,46	$ 15.041.511,60	0,00	$ 0,00	0,00
2,4	Bordillo en concreto simple 0,01 m2 de sección con drenajes laterales cada 2m.	ml		$ 45.200,00	$ 0,00	92,80	$ 4.194.560,00			92,80	$ 4.194.560,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,5	Porterias para cancha de futbol, suministro e instalación	un		$ 3.926.971,00	$ 0,00	2,00	$ 7.853.942,00			2,00	$ 7.853.942,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,6	Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	un		$ 30.308,00	$ 0,00	2,00	$ 60.616,00			2,00	$ 60.616,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,7	Retiro de malla eslabonada	m2		$ 17.510,00	$ 0,00	58,19	$ 1.018.906,90			58,19	$ 1.018.906,90	0,00	$ 0,00	0,00
2,8	Corte de placa de concreto con maquina cortadora	ml		$ 9.940,00	$ 0,00	173,40	$ 1.723.596,00			173,40	$ 1.723.596,00	0,00	$ 0,00	0,00
2,9	Sellado de juntas de losas de concreto	ml		$ 10.300,00	$ 0,00	444,00	$ 4.573.200,00			444,00	$ 4.573.200,00	0,00	$ 0,00	0,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA: 03-Oct-18	VERSIÓN: 03	CÓDIGO: IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**		**Fecha:**	**15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN		
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO		
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022		
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022				

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS		AVANCE DE OBRA		
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	%
2,1	Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	m2		$ 60.484,00	$ 0,00	58,19	$ 3.519.563,96			58,19	$ 3.519.563,96	0,00	$ 0,00	0,00
2,11	Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	ml		$ 9.956,00	$ 0,00	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 43.024.101,66**				**$ 43.024.101,66**		**$ 610.540,92**	0,00
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 213.457.499,86**		**$ 43.948.101,66**		**-$ 135.595.725,76**		**$ 121.126.752,76**		**$ 5.890.780,92**	**0,52**

COSTO DIRECTO:	**$ 625.725.306,68**	**$ 620.853.038,00**	
TOTAL:	**$ 625.725.306,68**	**$ 620.853.038,00**	**392.953.890,72** **62,80**

Nombre HENRY DUSSAN
Contratista de Obra

Nombre DIEGO CANCHALA
Interventor

Nombre CARLOS BUCHELLY
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN







INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20222839 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022

"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022°

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3

Supervisor: Ing. Carlos Armando Bucheli Narváez

31 de diciembre de 2022

1. INTRODUCCION

La Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto adjudicó mediante la modalidad de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**, el contrato de Obra No. 20222839, suscrito entre la Alcaldía Municipal y Henry Puentes Dussan, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022." La supervisión del convenio está a cargo del Ing. Carlos Armando Bucheli Narvaez. El contrato debe desarrollarse desde la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de diciembre de 2022.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20222839
Fecha Contrato:	03 de octubre de 2022
Valor Contrato:	$625.725.306.68
Objeto:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"
Plazo:	Desde el 03 de octubre al 31 de diciembre de 2022
Contratista:	Henry Puentes Dussan
Interventor:	Diego Javier Cánchala Castro
Supervisor:	Carlos Armando Bucheli Narváez
Pólizas y vigencia:	Seguros del Estado Cumplimiento No. 61-44-101044743 Seguros del Estado Responsabilidad Civil No. 61-40-101016608
Vigencia Cumplimiento:	10/08/2022 a 30/06/2023
Vigencia Anticipo:	10/08/2022 a 30/06/2023
Vigencia Prestaciones Sociales:	10/08/2022 a 30/12/2025
Vigencia Póliza Estabilidad:	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días

2. ACTAS DE OBRA

Acta de inicio:	8 de octubre de 2022
Acta de suspensión:	23 de diciembre de 2022

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- **Estado inicial de la obra**.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Bachué*
    Se concluye la fundición de la placa con concreto premezclado, se fundió la viga para la instalación de los tubos de la malla de protección de impacto, se repara el anden afectado por la entrada de materiales y del concreto, se realiza mantenimiento a la malla existente, se funde canal, por ultimo se inicia el levantamiento del muro sobre el lado de la rampa.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Obrero*
    Se termina la fundición de la placa en concreto, el primer parte se ejecuto fundido en obra y la segunda con concreto premezclado debido a la premura del tiempo así mismo se inician trabajos de repello en los muros interiores, el canal de desagüe de agua, por ultimo se concluye el mantenimiento de la malla existente.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Aranda*
    Se realiza la fundición de la viga y pedestales de la malla de protección de impacto, se inicia la instalación de esta faltando dos módulos para su conclusión, así mismo se realiza el mantenimiento de los arcos y tableros.

  - ✓ *Polideportivo Quito López*
    Se concluye la fundición de vigas y pedestales para el cerramiento de protección y la instalación de este, se termina el mantenimiento de los tableros y arcos, el mantenimiento de la malla existente y la pintura en piso.

  - ✓ *Polideportivo Barrio Miraflores*
    Se inicia el corte de la placa de piso en donde se encuentra las fallas para corregir, se inicia el repello de los muros exterior y el desalojo de escombro a través de volquetas a la escombrera autorizada.

- **Avance físico, descripción de las actividades o ítems ejecutados, acompañados con memorias de cálculos de cantidades y fotografías.**

Polideportivo Barrio Bache

Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada: Se termina el suministro la fundición de la placa con concreto premezclado.















Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: Se realiza la fundición de la viga de amarre del lado de la rampa para levantar el muro.









Cuneta en concreto hidráulico: Se funde la cuneta para recolección de agua sobre el lado del acceso a la cancha para posterior mente ser conectado a las cajas de inspección.



Retiro de malla eslabonada: Se realiza el retiro de la malla eslabonada en mal estado para ser reemplazada



Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.









Mampostería ladrillo muro e=12cm: Se inicia con el levantamiento de muro sobre el lado de la rampa peatonal existente.





Polideportivo Barrio Obrero

Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.: Se ejecuta la fundición de la placa de piso en concreto rígido con concreto premezclado.









Cuneta en concreto hidráulico: Se ejecuta la cuneta para recolección de agua hacia caja







Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.





Reconstrucción de caja de inspección y rectificación de conexión a sumidero en tubería de 6": Se realiza la caja de inspección.



Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4: Se inicia el repello de muros interiores.





Suministro e instalación de poli sombra para aislamiento de zona de trabajos.: Se instala poli sombra sobre los costados de la cancha





Polideportivo Barrio Aranda

Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: Se realiza la fundición de la viga de amarre del lado de la rampa para levantar el muro.







Cerramiento de protección e impacto: Se instala el cerramiento de protección de impacto.





Arreglo de canchas múltiples existentes: Se realiza el arreglo de canchas múltiples



Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.



Polideportivo Barrio Miraflores

Demolición concreto hidráulico: Se realiza el corte y demolición del concreto hidraulico en mal estado









Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4: Se inicia con el repello de muros exteriores.



Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera: Se realiza el desalojo de escombros por medio de volqueta a escombrera.



Polideportivo Barrio Quito López

Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X30 cm: Se continua con la fundición de viga de amarre en concreto 3000 psi







Cerramiento de protección e impacto: Se instala el cerramiento de protección contra impacto





Pintura de cerramiento metálico con base anticorrosivo y pintura esmalte: Se realiza el mantenimiento de la malla eslabonada existente con anticorrosivo y pintura verde.



Pintura antideslizante para canchas y pisos: Se aplica la pintura de piso de acuerdo a las especificaciones técnicas





Arreglo de canchas múltiples existentes: Se realiza el arreglo de canchas múltiples





- **Avance de tiempo.**

  Se anexan formato de avance de obra según las actividades ejecutadas en el mes de octubre en los Polideportivos del Barrio Obrero, Barrio Bachué, Barrio Aranda, Barrio Quito López y Barrio Miraflores.

- **Modificaciones**

  Se presenta el Acta Modificatoria.

- **Avance financiero.**

  Ver anexo

- **Control Ambiental y Señalización (Ver instructivo IN-I-002).**

  Se anexan informes control ambiental y Seguridad Social en el Trabajo.

- **Comparación con lo programado.**

  Ver anexo

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción del ensayo, número de muestras, referencia, fecha.

No.	Descripción del Ensayo	No. Muestras	Especificación	Resultado laboratorio	Cumplimiento
1	Ensayo de densidad de Campo Barrio Bachué	2	Nov 11 de 2022	98.87% / 97.31%	SI
2	Ensayo de densidad de Campo Barrio Obrero	2	Nov 15 de 2022	98.50% / 99.61%	SI

Se toman cilindros en el Barrio Obrero en el Concreto fundido en sitio, esta interventoría esta a la espera de los resultados.

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$625.725.306.68	$0.00	$0.00	$625.725.306.68
Pago anticipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pago Actas parciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pago Acta Final	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Totales	$625.725.306.68	$0.00	$0.00	$625.725.306.68
			% ejecución	62.80%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

Se anexan Acta Modificatoria No. 1

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1	Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.	El contratista presenta un sistema de seguridad para la obra el cual se anexa al presente informe.	Cumplido
2	Presentar el plan de inversión del anticipo	El Contratista presento el plan de inversión de anticipo	Cumplido
3	Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministrados por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.	Se estudian los planos suministrados para compararlos en obra y sacar cantidades definitivas	En Proceso

4	Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.	Hasta el momento el contratista a suministrado los materiales cumpliendo con las normas técnicas exigidas	En Proceso
5	Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.	Hasta el momento el Contratista ha demostrado tener conocimiento del objeto del contrato y se han solucionado problemas menores sin dificultad	En Proceso
6	Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.	El contratista presento un cronograma inicial de obra con el cual se ha hecho seguimiento al proceso, se solicita por parte de la interventoría que dado el caso si existen ítem nuevos o inconvenientes con el normal desarrollo de la obra se presente un nuevo cronograma.	Cumplido
7	Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de	Hasta el momento se ha llevado un informe en tiempo real sobre el avance del proyecto	Cumplido

	las obras en relación con su avance, calidad y costo.		
8	Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales.	De acuerdo a lo revisado en visita a los polideportivos se elabora el Acta Modificatoria No1, en donde se tienen en cuenta obras que inicialmente no fueron contemplados, se estudia la posibilidad de elaborar otra Acta Modificatorio teniendo en cuenta los imprevistos encontrados en los diferentes frentes de trabajo.	En Proceso
9	Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar, informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos	El contratista presento un nuevo cronograma de obra acorde con el Acta Modificatoria No. 1, bitácora, informe SST y el informe de obra No. 2	Cumplido

10	El proponente deberá mantener mínimo tres (3) frentes de trabajo, para la ejecución del contrato, a cargo de un residente de obra, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para el frente de trabajo, consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá en: UN (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, UN (01) residente SISO, cuya permanencia de obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su	Se inician labores en los Polideportivos de Aranda, Miraflores y Quito López que sumados a los de Obrero y Bachué sumarian 5 frentes de trabajo cumpliendo con lo exigido en el contrato de obra	Cumplido

	aprobación antes de la iniciación de los trabajos.		
11	Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.	El Contratista informo la ubicación de la sede de la gerencia de las obras.	Cumplido
12	Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.	Hasta el momento la Alcaldía no ha entregado algún elemento para custodiar.	N.A
13	Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los costos aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control decostos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.	El Contratista ha asistido a todos los comités de obra solicitados por la Secretaria de Infraestructura e Interventoría	Cumplido
14	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	El contratista abrió nuevos frentes de trabajo	En Proceso
15	Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de	La interventoría hace un llamado al	No cumple

	higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal	Contratista para que el personal use los elementos de protección industrial	
16	Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos	Hasta el momento las obras se han desarrollado con normalidad, atendiendo las inquietudes de la comunidad y socializándolas con la Supervisión del contrato	Cumple
17	Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato	Hasta el momento no se han causado daño a terceros en el desarrollo del contrato.	N.A
18	Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor	Se han desarrollado los trabajos y obras contratadas de acuerdo al programa de trabajo aprobado	Cumple
19	Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista)	El Contratista ha presentado las afiliaciones del personal que labora en la obra, estas se anexan al presente informe	Cumple
20	Llevar registro completo del equipo	El contratista no ha presentado este	No cumple

	de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.	informe, la Interventoría esta a la espera de su presentación	
21	Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado	Hasta el momento se han realizado reuniones entre el Contratista, Interventoría y Supervisión de obra lo que ha quedado plasmado en las Actas de Comité de Obra que se anexan al presente informe	Cumple
22	Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final	El contratista ha realizado el desalojo de todos los escombros producidos en la obra y son llevados a escombrera autorizada.	Cumple
23	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. **GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo	El contratista presento el Plan de Manejo Ambiental el cual se ha cumplido hasta el momento	Cumple

	proceso de contratación		
24	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 **GESTION DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**: de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación	En la obra se suministran tapabocas y guantes, así como el servicio de agua para el lavado de manos	En Proceso
25	las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor	Hasta el momento en los polideportivos se han desarrollado las obras necesarias sin afecta al medio ambiente cumpliendo con las normas ambientales vigentes	Cumple
26	**VALLA DE INFORMACIÓN:** Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para suministro e instalación	El contratista no ha instalado en ninguno de los frentes de trabajo la Valla Informativa	No Cumple

	de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal.		
27	**SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS:** Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de transito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista	El contratista no ha señalizado las zonas de las obras, por otra parte no se ha requerido iluminación nocturna, ni plan de manejo de transito.	No cumple
28	**BITACORA DE OBRA:** El Contratista deberá abrir	El contratista lleva la Bitácora de Obra Diaria	Cumple

	Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha	cuya copia se anexa al presente informe	
29	Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera	La residente SST ha realizado las	Cumple

	periódica, en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes	capacitaciones con el personal de la obra, en el presente informe se anexa fotos	
30	El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.	El contratista suministro cascos y chalecos para el personal de la obra, la interventoría solicita al contratista hacer uso obligatorio de estos elementos	Cumple
31	El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo	El contratista ha presentado la información sobre el personal de la obra, la interventoría le ha solicitado en repetidas ocasiones la copia de los recibos de recebo y desalojo del material, el Contratista hasta el momento no los ha presentado	No Cumple

32	El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94	El contratista presenta informe de salud ocupacional, en la obra se ha tratado de minimizar los riesgos que se puedan presentar	Cumple
33	Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc	Hasta el momento no se han presentado daños o defectos durante el desarrollo de las obras	N.A
34	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras	Hasta el momento no se ha presentado alguna actividad defectuosa que se tenga que reparar	N.A
35	Evitar dilataciones y retardos innecesarios;	Con el fin de cumplir con el cronograma de	Cumple

	realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato	obra el Contratista abre tres nuevos frentes de trabajo	
37	El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito (PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaría de Transito del Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del	El contratista presento el Plan de manejo de Transito	Cumple

	respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.		

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 - Acta de Suspensión de Obra
ANEXO 2 - Avance de obra en dinero y porcentaje
ANEXO 3 - Informe de Interventoría
ANEXO 4 - Acta de modificación de Obra
ANEXO 5 - Estado General del tiempo
ANEXO 6 - Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020)
ANEXO 7- Informe SST
ANEXO 8- Planilla de Seguridad Social
ANEXO 9- Informe Ambiental
ANEXO 10- Cronograma de Obra
ANEXO 11- Bitácora de Obra



DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
Interventor

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 03	CÓDIGO IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** **15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Replanteo general	m2	3.374,43	$ 1.450,00	$ 4.892.923,50			-974,35	-$ 1.412.807,50	2.400,08	$ 3.480.116,00
1,2	Descapote a mano	m2	22,60	$ 5.200,00	$ 117.520,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Subtotal				**$ 5.010.443,50**		**$ 0,00**		**-$ 1.412.807,50**		**$ 3.480.116,00**
2	**POLIDEPORTIVO**										
2,1	Demolición concreto asfáltico	m3	33,60	$ 61.000,00	$ 2.049.600,00	8,03	$ 489.982,50			41,63	$ 2.539.582,50
2,2	Demolición concreto hidráulico	m3	119,80	$ 190.000,00	$ 22.762.000,00			-66,04	-$ 12.547.600,00	53,76	$ 10.214.400,00
2,3	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	42,18	$ 20.988,00	$ 885.273,84	71,24	$ 1.495.185,12			113,42	$ 2.380.458,96
2,4	Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	m3	401,80	$ 10.340,00	$ 4.154.612,00			-242,55	-$ 2.507.967,00	159,25	$ 1.646.645,00
2,5	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	550,82	$ 31.000,00	$ 17.075.420,00			-157,29	-$ 4.876.059,75	393,53	$ 12.199.360,25
2,6	Base granular	m3	19,60	$ 118.183,00	$ 2.316.386,80					0,00	$ 0,00
2,7	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	m3	172,20	$ 97.000,00	$ 16.703.400,00	109,55	$ 10.626.350,00			281,75	$ 27.329.750,00
2,8	Compactación subrasante	m2	1.148,00	$ 1.634,00	$ 1.875.832,00			-59,50	-$ 97.223,00	1.088,50	$ 1.778.609,00
2,9	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible	m3	33,60	$ 932.165,18	$ 31.320.749,99					0,00	$ 0,00
	Subtotal				**$ 99.143.274,63**		**$ 12.611.517,62**		**-$ 20.028.849,75**		**$ 58.088.805,71**
3	**CONCRETOS**										
3,1	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	6,03	$ 683.186,00	$ 4.119.611,58	5,27	$ 3.601.756,59			11,30	$ 7.721.368,17
3,2	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	8,19	$ 957.964,00	$ 7.845.725,16	9,45	$ 9.052.759,80			17,64	$ 16.898.484,96
3,3	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada	m2	1.198,00	$ 89.000,00	$ 106.622.000,00	-92,35	-$ 8.219.150,00			1.105,65	$ 98.402.850,00
3,4	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	943,30	$ 7.646,00	$ 7.212.471,80	2.375,45	$ 18.162.690,70			3.318,75	$ 25.375.162,50
	Subtotal				**$ 125.799.808,54**		**22.598.057,09**		**0,00**		**$ 148.397.865,63**
4	**CERRAMIENTO**										
4,1	Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	m2	442,65	$ 60.484,00	$ 26.773.242,60			-174,38	-$ 10.547.108,34	268,27	$ 16.226.134,26
4,2	Cerramiento de protección e impacto	m2	227,50	$ 334.000,00	$ 75.985.000,00	255,25	$ 85.253.500,00			482,75	$ 161.238.500,00
4,3	Retiro de malla eslabonada	m2	199,75	$ 17.510,00	$ 3.497.622,50	51,32	$ 898.613,20			251,07	$ 4.396.235,70
4,4	Arreglo de canchas multiples existentes	un	1,00	$ 1.212.561,00	$ 1.212.561,00	1,00	$ 1.212.561,00			2,00	$ 2.425.122,00
4,5	Porterias para cancha de futbol, suministro e instalación	un	1,00	$ 3.926.971,00	$ 3.926.971,00					0,00	$ 0,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 03	CÓDIGO IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** **15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
4,7	Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	un	2,00	$ 30.308,00	$ 60.616,00	2,00	$ 60.616,00			4,00	$ 121.232,00
4,8	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	Und	3,00	$ 5.009.004,00	$ 15.027.012,00			-1,00	-$ 5.009.004,00	2,00	$ 10.018.008,00
	Subtotal				**$ 126.483.025,10**		**$ 87.425.290,20**		**-$ 15.556.112,34**		**$ 194.425.231,96**
5	**ACABADOS**										
5,1	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2	505,20	$ 27.404,00	$ 13.844.500,80					169,87	$ 4.655.117,48
5,2	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	505,20	$ 15.000,00	$ 7.578.000,00			-302,43	-$ 4.536.450,00	202,77	$ 3.041.550,00
5,3	Lineas de demarcacion continua	m2	750,28	$ 6.005,00	$ 4.505.420,35	629,72	$ 3.781.479,65			1.380,00	$ 8.286.900,00
5,4	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	443,88	$ 29.000,00	$ 12.872.568,39			-93,88	-$ 2.722.568,39	350,00	$ 10.150.000,00
	Subtotal				**$ 38.800.489,54**		**$ 3.781.479,65**		**-$ 7.259.018,39**		**$ 26.133.567,48**
6	**OBRA COMPLEMENTARIA**										
6,1	Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	ml		$ 54.391,00	$ 0,00	41,00	$ 2.230.031,00			41,00	$ 2.230.031,00
6,2	Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	M2		$ 54.000,00	$ 0,00	366,20	$ 19.774.800,00			366,20	$ 19.774.800,00
6,3	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3		$ 1.106.706,00	$ 0,00	2,95	$ 3.264.782,70			2,95	$ 3.264.782,70
6,4	Suministro e instalación de tablero de baloncesto. Incluye desmonte del existente e instalación del nuevo.	UND.		$ 1.320.000,00	$ 0,00	4,00	$ 5.280.000,00			4,00	$ 5.280.000,00
6,5	Demolición de muros espesor 12cm	m3		$ 18.000,00	$ 0,00	4,50	$ 81.000,00			4,50	$ 81.000,00
6,6	Demolición columnas en concreto reforzado	m3		$ 190.000,00	$ 0,00	0,20	$ 38.000,00			0,20	$ 38.000,00
6,7	Mamposteria ladrillo muro e=12cm	m2		$ 55.997,00	$ 0,00	77,48	$ 4.338.647,56			77,48	$ 4.338.647,56
6,8	Reconstrucción de caja de inspección y rectificación de conexión a sumidero en tubería de 6"	un		$ 324.000,00	$ 0,00	1,00	$ 324.000,00			1,00	$ 324.000,00
6,9	Cuneta en concreto hidráulico	ml		$ 46.079,00	$ 0,00	61,70	$ 2.843.074,30			61,70	$ 2.843.074,30
6,1	Arreglo de canchas multiples existentes	UND.		$ 1.212.561,00	$ 0,00	4,00	$ 4.850.244,00			4,00	$ 4.850.244,00
6,11	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	Und		$ 610.623,00	$ 0,00	3,00	$ 1.831.869,00			3,00	$ 1.831.869,00
6,12	Red sanitaria PVC de 4"	ml		$ 50.618,00	$ 0,00	15,70				15,70	$ 794.702,60
6,13	Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	ml		$ 9.956,00	$ 0,00	120,00	$ 1.194.720,00			120,00	$ 1.194.720,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 03	CÓDIGO IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** **15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
6,14	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	Und		$ 5.009.004,00	$ 0,00	2,00	$ 10.018.008,00			2,00	$ 10.018.008,00
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 56.069.176,56**				**$ 56.863.879,16**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 395.237.041,31**		**$ 182.485.521,12**		**-$ 44.256.787,98**		**$ 487.389.465,94**

Adecuacion y mejoramiento escenarios deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto Polideportivo Quintas de san Pedro

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Replanteo general	m2	400,00	$ 1.450,00	$ 580.000,00			-	$ 0,00	400,00	$ 580.000,00
					$ 580.000,00						**$ 580.000,00**
2	**POLIDEPORTIVO**										
2,1	Arreglo de canchas multiples existentes	un	1,00	$ 1.212.561,00	$ 1.212.561,00			-	$ 0,00	1,00	$ 1.212.561,00
2,2	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	400,00	$ 29.000,00	$ 11.600.000,00			-130,00	-$ 3.770.000,00	270,00	$ 7.830.000,00
2,3	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	242,55	$ 15.000,00	$ 3.638.204,50					242,55	$ 3.638.204,51
	Subtotal				**$ 16.450.765,50**				**-$ 3.770.000,00**		**$ 12.680.765,51**
3	**OBRA COMPLEMENTARIA**										
3,1	Lineas de demarcacion continua	ML		$ 6.005,00	$ 0,00	242,55	$ 1.456.512,75			242,55	$ 1.456.512,75
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 1.456.512,75**				**$ 1.456.512,75**
		SUBTOTAL OBRAS			**$ 17.030.765,50**		**$ 1.456.512,75**		**-$ 3.770.000,00**		**$ 14.717.278,26**

CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022, CANCHA SINTETICA DEL BARRIO MIRAFLORES COMUNA CUATRO

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Replanteo general	m2	660,00	$ 1.450,00	$ 957.000,00			-50,00	-$ 72.500,00	610,00	$ 884.500,00
1,2	Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	m3	792,00	$ 10.340,00	$ 8.189.280,00			-792,00	-$ 8.189.280,00	0,00	$ 0,00
1,3	Demolicion concreto hidrahulico	m3	66,00	$ 190.000,00	$ 12.540.000,00			-49,56	-$ 9.416.400,00	16,44	$ 3.123.600,00
1,4	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	m3	858,00	$ 31.000,00	$ 26.598.000,00			-817,00	-$ 25.327.000,00	41,00	$ 1.271.000,00
1,5	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	m3	132,00	$ 97.000,00	$ 12.804.000,00			-107,33	-$ 10.411.107,00	24,67	$ 2.392.893,00
1,6	Imprimacion co MC -70 pa ado en m2	m2	660,00	$ 4.380,00	$ 2.890.800,00			-660,00	-$ 2.890.800,00	0,00	$ 0,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 03	CÓDIGO IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** **15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1,7	Geotextil refuerzo subrasante tejido, con resistencia tension de 310 lb, abertura de 0.3 mm, permeabilidad de 9.9*10^-2 cm/s, y espesor de 1.05 mm.	m2	660,00	$ 12.151,00	$ 8.019.660,00			-660,00	-$ 8.019.660,00	0,00	$ 0,00
1,8	Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	ml	60,00	$ 54.391,00	$ 3.263.460,00			-60,00	-$ 3.263.460,00	0,00	$ 0,00
1,9	Extension manual de relleno granular de alta permeabilidad, incluye transporte y descargue.	m3	99,00	$ 121.722,00	$ 12.050.478,00			-99,00	-$ 12.050.478,00	0,00	$ 0,00
1,1	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	Und	3,00	$ 610.623,00	$ 1.831.869,00					2,00	$ 1.221.246,00
1,11	Red sanitaria PVC de 4"	ml	30,00	$ 50.618,00	$ 1.518.540,00	30,00	$ 1.518.540,00			60,00	$ 3.037.080,00
1,12	Grama sintetica en fibra artificial de polietileno fibrilado, incluye en riego con arena de silice y grano de caucho,	m2	660,00	$ 100.362,00	$ 66.238.920,00			-136,20	-$ 13.669.304,40	523,80	$ 52.569.615,60
1,13	Demarcacion cel campo de juego mediante franjas de grama sintetica color blanco de 5 cm de ancho,	ml	220,00	$ 9.893,00	$ 2.176.460,00				$ 0,00	220,00	$ 2.176.460,00
1,14	Repello de piso mortero 1:4, espesor 2cm	m2	312,00	$ 26.212,00	$ 8.178.144,00			-312,00	-$ 8.178.144,00	0,00	$ 0,00
1,15	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	312,00	$ 15.000,00	$ 4.680.000,00			-152,00	-$ 2.280.000,00	160,00	$ 2.400.000,00
1,16	Suministro he instalacion de Cerramiento de protección e impacto:En malla Nylon	m2	660,00	$ 45.000,00	$ 29.700.000,00			-660,00	-$ 29.700.000,00	0,00	$ 0,00
1,17	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	2,30	$ 683.186,00	$ 1.574.060,54			-2,05	-$ 1.403.264,04	0,25	$ 170.796,50
1,18	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0,72	$ 1.106.706,00	$ 796.828,32			-0,72	-$ 796.828,32	0,00	$ 0,00
1,19	Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	m2	175,00	$ 54.000,00	$ 9.450.000,00	-11,01	-$ 594.540,00			163,99	$ 8.855.460,00
	Subtotal				**$ 213.457.499,86**		**$ 924.000,00**		**-$ 135.595.725,76**		**$ 78.102.651,10**
2	**OBRA COMPLEMENTARIA**										
2,1	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2		$ 27.404,00	$ 0,00	161,57	$ 4.427.664,28			161,57	$ 4.427.664,28
2,2	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3		$ 20.988,00	$ 0,00	29,09	$ 610.540,92			29,09	$ 610.540,92
2,3	Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	m2		$ 91.460,00	$ 0,00	164,46	$ 15.041.511,60			164,46	$ 15.041.511,60

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 03	CÓDIGO IN-F-009	PÁGINA

CONTRATO/CONVENIO Nro:	20222839	**ACTA DE MODIFICACIÓN No.**	**Fecha:** **15-nov-23**
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos del municipio de pasto vigencia 2022", a precios unitarios fijos.	**CONTRATISTA/PARTE 2:**	HENRY PUENTES DUSSAN
		CONTRATANTE/PARTE 1:	ALCALDÍA DE PASTO
VALOR:	$ 625.725.306,68	**Fecha Inicio:**	3 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2022		

Construccion Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos vigencia 2022 del Municipio de Pasto

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				CANTIDADES DE MAS		CANTIDADES DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
2,4	Bordillo en concreto simple 0,01 m2 de sección con drenajes laterales cada 2m.	ml		$ 45.200,00	$ 0,00	92,80	$ 4.194.560,00			92,80	$ 4.194.560,00
2,5	Porterias para cancha de futbol, suministro e instalación	un		$ 3.926.971,00	$ 0,00	2,00	$ 7.853.942,00			2,00	$ 7.853.942,00
2,6	Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	un		$ 30.308,00	$ 0,00	2,00	$ 60.616,00			2,00	$ 60.616,00
2,7	Retiro de malla eslabonada	m2		$ 17.510,00	$ 0,00	58,19	$ 1.018.906,90			58,19	$ 1.018.906,90
2,8	Corte de placa de concreto con maquina cortadora	ml		$ 9.940,00	$ 0,00	173,40	$ 1.723.596,00			173,40	$ 1.723.596,00
2,9	Sellado de juntas de losas de concreto	ml		$ 10.300,00	$ 0,00	444,00	$ 4.573.200,00			444,00	$ 4.573.200,00
2,1	Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	m2		$ 60.484,00	$ 0,00	58,19	$ 3.519.563,96			58,19	$ 3.519.563,96
2,11	Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	ml		$ 9.956,00	$ 0,00	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00
	Subtotal				**$ 0,00**		**$ 43.024.101,66**				**$ 43.024.101,66**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 213.457.499,86**		**$ 43.948.101,66**		**-$ 135.595.725,76**		**$ 121.126.752,76**

COSTO DIRECTO:	**$ 625.725.306,68**	**$ 623.233.496,96**
TOTAL:	**$ 625.725.306,68**	**$ 623.233.496,96**

Nombre	**HENRY DUSSAN**	**Nombre DIEGO CANCHALA**	**Nombre CARLOS BUCHELLY**
	Contratista de Obra	Interventor	SUPERVISOR

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-024	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPIO DE PASTO MES DICIEMBRE

CONTRATO No: 20222839 CONTRATISTA HENRY PUENTES DUSSAN OBRA: CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022

DIA / Estado del Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Soleado									X	X					X				X												
Nublado		X	X		X	X						X		X		X	X				X										
Lluvias intermitentes	X						X						X							X											
Soleado Mañana/ Lluvias tarde																															
Lluvias Mañana/ Soleado tarde																															
Lluvias intensas																															
Nublado Mañana/Lluvia Tarde																															
Lluvia Mañana/Lluvia Tarde																															
Lluvia Mañana/Tarde Nublada																															

Interventor

Contratista

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-020	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DEL MUNIICIPO DE PASTO

MES DICIEMBRE

CONTRATO No: 20222839

CONTRATISTA HENRY PUENTES DUSSAN

OBRA: CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022

DIA / PERSONAL EN OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LUIS DAVID CARDENAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	R
ERICSON CARDOZO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	R
JORGE CARDOZO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	R
LEANDRO PUENTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	R
CARLOS ORTIZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							R
FERNANDO PUENTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FERNANDO SANCHEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	R
OMAR CRIOLLO	X	X	X	X	X																											R
BENITO NARVAEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										R
PATRICIO REGALADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										R

Interventor

Contratista

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -PERIODO 1 AL 15 DICIEMBRE 2022

INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- El 01 de Diciembre se realizo inducción a 11 trabajadores del frente Obrero.
- El día 06 de Diciembre se realizó la inducción en seguridad y salud en el trabajo con dos trabajadores del frente de Miraflores por parte de la profesional SISO.
- Así mismo el día 06 de Diciembre se programó inducción con tres trabajadores del frente Aranda.
- El 13 de Diciembre se llevó a cabo la inducción con 2 trabajadores que ingresaron en el frente de Miraflores.

los temas que se abordaron fueron los siguientes:

- Definición Seguridad y Salud en el Trabajo,SG – SST
- Ciclo PHVA Objetivos
- Comités y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA ARL
- Responsabilidades del Empleador
- Deberes de los Trabajadores
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Política de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
- Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
- Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
- Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros y Clasificación de Peligros
- Mecanismos de Control de los Riesgos
- Elementos de Protección Personal

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	
Ilustración 1. Frente Obrero 01 Dic 22	**Ilustración 2. Frente Miraflores 06 Dic 22**
	
Ilustración 3. Frente Aranda 06 Dic 22	**Ilustración 3. Frente Miraflores 13 Dic 22**

GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS.

Por parte de la profesional SISO se realizo el levantamieto de la informacion para la creacion de las MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS asociados a las acciones ejecutadas y al ambiente en los tres frentes de trabajo de:

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS **MIRAFLORES**

La Metodología que se utilizo para la identificación, evaluación y valoración de peligros, fue la contenida en la guía GTC 45 del 2012.

A través de esta matriz se priorizan los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos a fin de establecer controles tanto a la fuente, al medio y al individuo con el propósito de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Teniendo en cuenta la MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL que contiene cargo y los elementos requeridos para el trabajo, la profesional SISO realizó entrega de elementos de protección personal en el mes de diciembre, de la siguiente manera:

- El día 01 de diciembre se entregaron elementos de protección personal a 11 trabajadores del frente de trabajo de Obrero.

- El día 06 de Diciembre del 2022, se entregó elementos de protección personal a dos trabajadores que iniciaron en el frente de Miraflores

- El día 06 de Diciembre del 2022, se entregó también elementos de protección personal a tres trabajadores del frente de Aranda.

- El día 13 de Diciembre se realizó entrega de EPP a dos trabajadores que ingresaron al frente de Miraflores.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ilustración 3. Frente Obrero 01 Dic 22</td><td>Ilustración 4. Frente Miraflores 06 Dic 22</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ilustración 3. Frente Aranda 06 Dic 22</td><td>Ilustración 3. Frente Miraflores 13 Dic 22</td></tr>
</table>

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizo Inspecciones de Seguridad bajo el acompañamiento de los maestros de obra de cada frente de trabajo, el cual se realizó a través del diligenciamiento del formato de inspecciones de seguridad en obras civiles.

FRENTE DE TRABAJO	FECHA
FRENTE DE TRABAJO OBRERO	01 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO BACHUE	02 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO QUITO LOPEZ	02 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO ARANDA	06 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO MIRAFLORES	13 de Diciembre del 2022



Ilustración 1. Frente Obrero 1 Dic 22



Ilustración 2. Frente Bachué 02 Dic 22



Ilustración 3. Frente Quito Lopez 02 Dic 22



Ilustración 4. Frente Aranda 06 Dic 22



Ilustración 5. Frente Miraflores 13 Dic 22

GESTION DE LA SALUD.

Condiciones de salud en el trabajo

- Novedades de Incapacidad por Enfermadad Comun: No se presentaron durante el periodo reportado en ninguno de los frentes de trabajo

- **Realización de los exámenes médicos ocupacionales:** se realizaron 2 examenes de preingreso a traves de la IPS Luz Medical de los trabajdores del frente Miraflores.

- **Registro, reporte e investigación de enfermedades, incidentes y accidentes laborales:** No se presentaron durante el periodo reportado en ninguno de los frentes de trabajo

Formación SST

- Charlas en SST:

Tabla 1. Relación de Charlas SST

N°	Temas	Fecha
1	CAMPAÑA PARA PREVENCION DEL RIESGO BIOMECANICO ¨PAUSAS ACTIVAS¨	02/12/2022

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2	CAMPAÑA PARA PREVENCION DEL RIESGO PSCOSOCIAL ¨SUBETE AL TREN DEL BUEN TRATO¨	02/12/2022



Ilustración 1. Frente Bachué Campaña Pausas Activas



Ilustración 2. Frente Quito López Campaña Pausas Activas



Ilustración 3. Frente Miraflores Campaña Súbete al tren Buen trato

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda que maximo con un dia de anticipacion del inicio de las actividades de los frentes de trabajo del proyecto se realicen las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores.

- Los anexos de cada una de las actividades descritas en este informe se encuentran escaneadas a continuacion.

PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS

PROFESIONAL SISO LICENCIA No 1417

SOPORTES INDUCCIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTES OBRERO,ARANDA, MIRAFLORES

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

HOJA _____ DE _____

TEMA : INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAMPAÑA PREVENTIVA NORMAS SEGURIDAD.

FRENTE OBRERO.

FECHA : 01 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
Asuarito PAZ	72999662	AYUDANTE	Asuarito Paz	
STIVEN SERRANO	1085334282	AYUDANTE	STIVEN SERRANO	
ANDRES-Asuat	1083 296 679	ayudante	ANDRES Asuat	
ALEXA Benavides	1080692160	ayudante	WALTER ALEXandro	
Nique Maigual	87.064.662	ayudante		
Bayron Lora	1193 036 177	ayudante	Bayron Lora	
FRANCO Alexander	87066539	ayudante		
Willi Benavides	87.064.914	mostro		
Roberto Caballero	12 982 525	Ayudante		
RONALD Posso	1085301435	AYUDANTE	RONALD POSSO	
Jose Cadena	98.274.028	OFICIAL		

RESPONSABLE

PAVIA BOLIVIANO

CARGO : PROFESIONAL SISO

HENRY PUENTES DUSSAN

NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO:	**INDUCCIÓN SST AL PERSONAL**

FECHA:	06 / 12 / 23		
NOMBRE:	Leinel Orozco	**CÉDULA:**	1053813368
PROYECTO:	MIRAFLORES.		
CARGO:	Ayudante.		

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Definición Seguridad y Salud en el Trabajo
2	SG - SST: Ciclo PHVA, Objetivos
3	Comites y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA, ARL
4	Responsabilidades del Empleador
5	Deberes de los Trabajadores
6	Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Politica de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
8	Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
9	Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
10	Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros
11	Clasificación de Peligros: Biologico, Fisico, Quimico, Psicosocial, Biomecanico, Seguridad, Fenomenos Naturales
12	Mecanismos de Control de los Riesgos: Eliminación, Sustitución, Ingenieria, Administrativo y

RESPONSABLE DE LA	**QUIEN RECIBE INDUCCIÓN**
Firma:	Firma: PAULA BUNBANO
Nombre: Leinel Orozco	Nombre: PAULA BUNBANO
Cargo: Ayudante	Cargo: PROFESIONAL SST

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN

NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO:	
INDUCCIÓN SST AL PERSONAL	
FECHA:	09 / 20 / 22
NOMBRE:	JANSCOZ FRNASCO
CÉDULA:	1010100978
PROYECTO:	FRENTE MINAFLORES
CARGO:	AYUDANTE

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Definición Seguridad y Salud en el Trabajo
2	SG - SST: Ciclo PHVA, Objetivos
3	Comites y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA, ARL
4	Responsabilidades del Empleador
5	Deberes de los Trabajadores
6	Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Politica de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
8	Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
9	Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
10	Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros
11	Clasificación de Peligros: Biologico, Fisico, Quimico, Psicosocial, Biomecanico, Seguridad, Fenomenos Naturales
12	Mecanismos de Control de los Riesgos: Eliminación, Sustitución, Ingenieria, Administrativo y

RESPONSABLE DE LA	QUIEN RECIBE INDUCCIÓN
Firma: JANSCOZ FRNASCO	Firma: PAOLA BURBANO
Nombre: JANSCOZ FRNASCO	Nombre: PAOLA BURBANO
Cargo:	Cargo: PROFESIONAL SST

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN					
NIT 12111266-2					
NOMBRE DEL FORMATO:					
INDUCCIÓN SST AL PERSONAL					
FECHA:	06	12	2022		
NOMBRE:	FIDEL ALEXANDER MAIGUAL.			**CÉDULA:**	87034059.
PROYECTO:	FRENTE ARANOA				
CARGO:	AYUDANTE.				

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Definición Seguridad y Salud en el Trabajo
2	SG - SST: Ciclo PHVA, Objetivos
3	Comites y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA, ARL
4	Responsabilidades del Empleador
5	Deberes de los Trabajadores
6	Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Politica de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
8	Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
9	Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
10	Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros
11	Clasificación de Peligros: Biologico, Fisico, Quimico, Psicosocial, Biomecanico, Seguridad, Fenomenos Naturales
12	Mecanismos de Control de los Riesgos: Eliminación, Sustitución, Ingenieria, Administrativo y

RESPONSABLE DE LA	QUIEN RECIBE INDUCCIÓN
Firma:	Firma: PAULA BURBANO
Nombre: FIDEL MAIGUAL BURBANO	Nombre: PAULA BURBANO
Cargo: AYUDANTE.	Cargo: PROFESIONAL SIG

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN					
NIT 12111266-2					
NOMBRE DEL FORMATO:					
INDUCCIÓN SST AL PERSONAL					
FECHA:	06	12	22A		
NOMBRE:	Jefferson Alejandro Guacan Guevara			**CÉDULA:**	1193474965
PROYECTO:	FRENTE ARANDA.				
CARGO:	Ayudante				

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Definición Seguridad y Salud en el Trabajo
2	SG - SST: Ciclo PHVA, Objetivos
3	Comites y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA, ARL
4	Responsabilidades del Empleador
5	Deberes de los Trabajadores
6	Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Politica de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
8	Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
9	Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
10	Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros
11	Clasificación de Peligros: Biologico, Fisico, Quimico, Psicosocial, Biomecanico, Seguridad, Fenomenos Naturales
12	Mecanismos de Control de los Riesgos: Eliminación, Sustitución, Ingenieria, Administrativo y

RESPONSABLE DE LA	QUIEN RECIBE INDUCCIÓN
Firma: Jefferson Guacan	Firma: PAULA BURBANO
Nombre: Jefferson Alejandro Guacan Guevara	Nombre: PAULA BURBANO
Cargo: Ayudante	Cargo: PROFESIONAL SISO

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN					
NIT 12111266-2					
NOMBRE DEL FORMATO:					
INDUCCIÓN SST AL PERSONAL					
FECHA:	06	12	22		
NOMBRE:	JHON JAIRO ACOSTA .			**CÉDULA:**	1085245523
PROYECTO:	FRENTE ACANDA .				
CARGO:	AYUDANTE				

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
1	Definición Seguridad y Salud en el Trabajo
2	SG - SST: Ciclo PHVA, Objetivos
3	Comites y apoyo: COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADA DE EMERGENCIA, ARL
4	Responsabilidades del Empleador
5	Deberes de los Trabajadores
6	Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Politica de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
8	Definiciones: Enfermedad Laboral, Incidente y Accidente de Trabajo
9	Como Reportar un incidente, Accidente y Enfermedad Laboral
10	Definiciones: Peligro, Riesgo e Identificación de Peligros
11	Clasificación de Peligros: Biologico, Fisico, Quimico, Psicosocial, Biomecanico, Seguridad, Fenomenos Naturales
12	Mecanismos de Control de los Riesgos: Eliminación, Sustitución, Ingenieria, Administrativo y

RESPONSABLE DE LA	**QUIEN RECIBE INDUCCIÓN**
Firma: Jhon Jairo Acosta	Firma: PAOLA BURBANO
Nombre: Jhon Jairo Acosta	Nombre: PAOLA BURBANO
Cargo: Ayudante	Cargo: PROFESIONAL SISO .

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	MINAFIORES.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO DE SEGURIDAD.	1	13/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	13/12/22	
1	GAFAS DE SEGURIDAD.	1	13/12/22	
1	GUANTES VAQUETA.	1 PAR	13/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	William Andres Zambrano	CEDULA No.	1.085.251.428.
CARGO	Ayudante Practico	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	WilliamZambrano
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAUL BURBANO	CEDULA No.	367-5809 1
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	PAULA BURBANO

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	MIRAFLORES.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO DE SEGURIDAD	1	13/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1.	13/12/22	
1	GAFAS SEGURIDAD	1	13/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 PAR	13/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	HUGO FERNANDO GUEVARA.	CEDULA No.	5'206.765.
CARGO	AYUDANTE.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	HUGO GUEVARA.

Powered by CamScanner

SOPORTE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS MIRAFLORES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS

HENRY PUENTES DUSSAN NIT 12111266-2

FRENTE TRABAJO:	MIRAFLORES	**FECHA:**	Diciembre 2022
PROYECTO:		**"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"**	
RESPONSABLE DE LA ELABORACION:		**PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS LICENCIA 1417 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO										CONTROLES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PROPUESTAS				
CAPITULO	ZONA O LUGAR	ACTIVIDADES	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	FUENTE GENERADORA	RUTINARIO	NO RUTINARIO	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (H)	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	No EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	TRABAJADORES
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN																								
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Replanteo general	Mordeduras	Biológico	Reacciones alérgicas	Trabajo obra	x		6	N.E	SVE Biológico	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	Afección en salud	SI				Seguimiento a SVE Biológico utilización de EPP	Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Replanteo general	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Manejo herramientas manuales	Condición de seguridad	Lesion superficial,herida leve,contusion	herramientas menores	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusion,corte, golpe	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Postura prolongada	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada	x		6	N.E	SVE Biomecánico	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Alteración osteomuscular	SI				capacitaciones en higiene postural, Pausas activas, inspecciones puestos de trabajo	
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Mecanico:Manejo herramientas manuales	Condición de seguridad	heridas ,contusiones	herramientas menores		x	8	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	cortada,contusion	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Líquidos, vapores	Químico	Salpicaduras, afecciones respiratorias y de piel	manipulación de sustancias químicas (pinturas, solventes, pegamentos)		x	8	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y de piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Radiaciones no ionizantes	Físico	Afecciones visuales y respiratorias	Uso de soldadura eléctrica		x	8	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y visuales	SI				Seguimiento Exámenes ocupacional	Asegurar uso de elementos de protección personal
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Demolición de concreto	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos	Condición de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	corte,contusion	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Excavaciones a mano varias sin dasificar, profundidad < 2 m, en seco	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Excavaciones a mano varias sin dasificar, profundidad < 2 m, en seco	Golpes con herramienta e impacto de material proyectado	Condiciones de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	contusion,corte	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal

EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Base granular	Golpes con herramienta e impacto de material proyectado	Condiciones de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	4	N.E	N.E.	N.E	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Base granular	Material particulado	Químico	afecciones respiratorias , de los ojos y de piel	Infeccion respiratoria,conjuntivitis,dermatitis		x	4	N.E	N.E.	N.E	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	enfermedades respiratorias,viales y de la piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Base granular	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores		x	4	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Base granular	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra		x	4	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion,afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Placa en concreto 15 cm	Golpes con herramienta e impacto de material proyectado	Condiciones de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Placa en concreto 15 cm	Material particulado	Químico	afecciones respiratorias , de los ojos y de piel	Infeccion respiratoria,conjuntivitis,dermatitis		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	enfermedades respiratorias,viales y de la piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Placa en concreto 15 cm	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Placa en concreto 15 cm	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra		x	6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion,afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Arreglo de canchas múltiples existentes	Mecanico:Manejo herramientas manuales	Condición de seguridad	heridas ,contusiones	herramientas menores	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Arreglo de canchas múltiples existentes	Radiaciones no ionizantes	Físico	Afecciones visuales y respiratorias	Uso de soldadura eléctrica	x		6	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y visuales	SI				Seguimiento Exámenes ocupacional	Asegurar uso de elementos de protección personal
PINTURAS Y ACABADOS	Obra	Pintura antideslizante para canchas y pisos	Líquidos, vapores	Químico	Salpicaduras, afecciones respiratorias y de piel	manipulación de sustancias químicas (pinturas, solventes, pegamentos)		x	4	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y de piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
REPELLO	Obra	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	Material particulado	Químico	afecciones respiratorias , de los ojos y de piel	Infeccion respiratoria,conjuntivitis,dermatitis		x	4	N.E	N.E.	N.E	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	enfermedades respiratorias,viales y de la piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
REPELLO	Obra	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores	x		8	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
REPELLO	Obra	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra	x		8	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion,afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
PINTURAS Y ACABADOS	Obra	Pintura vinilo tipo 1, 3 manos	Líquidos, vapores	Químico	Salpicaduras, afecciones respiratorias y de piel	manipulación de sustancias químicas (pinturas, solventes, pegamentos)		x	4	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y de piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal

SOPORTES ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTES OBRERO,ARANDA, MIRAFLORES

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBLEAO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1 PAR	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULARO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BUITRAGO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BUITRAGO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	RONALD ALEXIS POSSO	CEDULA No.	1085301435
CARGO	AYUDANTE	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	RONALD POSSO

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBRERO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPAOIDOS INSERSIÓN	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA.	1 PAR	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BUITRAGO	CEDULA No.	36158091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BUITRAGO.
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Jose Cardona	CEDULA No.	98 [illegible]
CARGO	oficial	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	OBRERO.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPAOIDOS INSERSIÓN	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD.	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA.	1 PAR	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO.	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Willi Benavides	CEDULA No.	87.064.914
CARGO	maestro	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBRERO .

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SST	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO.
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	FRANCO Alexander Mc	CEDULA'No.	87066539
CARGO	OFICIAL	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Franco Alex M.C

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBRERO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1.	TAPA OIDOS INSERSION	1	01/12/22	
2	GAFAS. SEGUMIDAD.	1	01/12/22	
3.	GUANTES VAQUETA	1	01/12/22.	
4	TAPABOCAS. MATERIAL Y ARTICULADO	1	01/12/22.	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA QUIROZ	CEDULA No.	36759091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA QUIROZ
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Braian David Lora Bastidas	CEDULA No.	1193036177
CARGO	Ayudante de Obra	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Braian Lora

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	OBKEXO ·

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD.	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA.	1	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO .	CEDULA No.	36158091
CARGO	PROFESIONAL SST	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Miguel Maigual B.	CEDULA No.	87.064.662
CARGO	ayudante	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	OBRERO.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION.	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BUITRAGO	CEDULA No.	36158091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BUITRAGO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Willy Alejandro Benavides	CEDULA No.	1080692169
CARGO	Ayudante de obra	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Willy Alejandro

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBRERO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1.	TAPA OIDOS INSERSIÓN	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD.	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA.	1	01/12/22	
4	TAPA BOCA Y MATERIAL PARTICULAR	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BUITRAGO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BUITRAGO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	ANARO STEVEN SERRANO	CEDULA No.	1065334282
CARGO	AYUDANTE	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	STIVEN SERRANO

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	OBRERO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION.	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SIJU	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULABURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Andres Insuasti	CEDULA No.	1085 296 649
CARGO	ayudante	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Andres Insuasti

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	OBRELU

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERSION	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1	01/11/22	
4	TAPABOCA MATERIAL PARTICULADO	1	01/11/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA SUBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA SUBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	ALVARO JESUS PAZ	CEDULA No.	12988668
CARGO	AYUDANTE OBRA	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: OBRERO

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	TAPA OIDOS INSERCION	1	01/12/22	
2	GAFAS SEGURIDAD	1	01/12/22	
3	GUANTES VAQUETA	1	01/12/22	
4	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	01/12/22.	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	TANIA BUNBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	TANIA BUNBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	JOSE CADENA	CEDULA No.	98349038
CARGO	OFICIAL.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO: MIRAFLORES

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1.	CASCO DE SEGURIDAD	1	06/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	06/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 (PAR)	06/12/22	
1	GAFAS DE SEGURIDAD	1	06/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO.	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Leinel Orozco	CEDULA No.	1053838368
CARGO	Ayudante	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	MIRAFLORES

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO SEGURIDAD	1	06/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL FACTICULADO	1	06/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 (PAR)	06/12/22	
1	GAFAS DE SEGURIDAD.	1	06/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	JANCOZ FRANCO	CEDULA No.	1010100878
CARGO	AYUDANTE.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	JANCOZ FRANCO

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	ARANDA

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CHXO SEGURIDAD.	1	06/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	06/12/22	
1	GUANTE, VAQUETA	1 PAR	06/12/22	
1	GAFAS SEGURIDAD.	1	06/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Jhon Jairo Acosta	CEDULA No.	1085245523
CARGO	Oficial	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	ARAUCA			
ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO SEGURIDAD	1.	06/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	06/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 PAR.	06/12/22	
1	GAFAS SEGURIDAD	1	06/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO.
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	87032054
CARGO	AYUDANTE	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	[illegible]

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	ARANOA

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO SEGURIDAD	1	06/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	06/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 PAR	06/12/22	
1	GAFAS SEGURIDAD	1	06/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Jefferson Guacan	CEDULA No.	1193474965
CARGO	Ayudante	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Jefferson Guacan

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	MINAFIORES.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO DE SEGURIDAD.	1	13/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1	13/12/22	
1	GAFAS DE SEGURIDAD.	1	13/12/22	
1	GUANTES VAQUETA.	1 PAR	13/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	William Andres Zambrano	CEDULA No.	1.085.251.428.
CARGO	Ayudante Practico	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	WilliamZambrano
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAUL BURBANO	CEDULA No.	367-5809 1
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	PAULA BURBANO

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

FRENTE TRABAJO	MIRAFLORES.

ITEM	ELEMENTOS ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	CASCO DE SEGURIDAD	1	13/12/22	
1	TAPABOCAS MATERIAL PARTICULADO	1.	13/12/22	
1	GAFAS SEGURIDAD	1	13/12/22	
1	GUANTES VAQUETA	1 PAR	13/12/22	

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal para la obra manteniendolos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DATOS DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	PAULA BURBANO	CEDULA No.	36758091
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL ELEMENTO	PAULA BURBANO
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	HUGO FERNANDO GUEVARA.	CEDULA No.	5'206.765.
CARGO	AYUDANTE.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	HUGO GUEVARA.

Powered by CamScanner

SOPORTES INSPECCIONES DE SEGURIDAD FRENTES ARANDA, BACHUE ,OBRERO,QUITO LOPEZ, MIRAFLORES

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	2 DICIEMBRE 2022
FRENTE TRABAJO:	OBRERO.

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			

SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?			X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo		X		
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

QUIEN REALIZA INSPECCION	QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION
Firma: PAULA BOLAÑO	Firma:
Nombre: PAULA BOLAÑO	Nombre: ERNESTO
Cargo: PROFESIONAL SISO	Cargo: JEFE OBRA

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	2 DICIEMBRE 2022
FRENTE TRABAJO:	PUNTO 1062

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caidas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			
SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?			X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		
LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION
Firma: PAULA BURBANO	Firma:
Nombre: PAULA BURBANO	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SISO	Cargo: MAESTRO

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	2 DICIEMBRE 2022
FRENTE TRABAJO:	BACHUE.

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			

SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			Caseta Celador
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas		(X)	X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION
Firma: PAULA QUIBANO.	Firma:
Nombre: PAULA QUIBANO	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SISO	Cargo:

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	06/12/2022
FRENTE TRABAJO:	ALANOA

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			

SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?			X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas		X		
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			
OBSERVACIONES GENERALES:				

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION
Firma:	Firma: PAULA BURBANO
Nombre: Johan Cairo Alosta	Nombre: PAULA BURBANO
Cargo: Maestro	Cargo: PROFESIONAL SISO.

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	13/12/22
FRENTE TRABAJO:	MINAFICKES.

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente			X	
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			

SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?			X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	**QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION**
Firma: PAULA BUXBANO	Firma:
Nombre: PAULA BUXBANO	Nombre: Leine Oyola
Cargo: PROFESIONAL SISO	Cargo: Aydante.

Powered by CamScanner

SOPORTES CITACION EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

San Juan de Pasto, 6 DICIEMBRE 2022

Señor: JOSE FRANCISCO ZAMBRANO.

Cargo: AYUDANTE

ASUNTO: CITA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

Cordial Saludo

En cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, me permito informarle que se programó su cita de **VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

Día: MIERCOLES 7 DICIEMBRE 2022

Hora: (7:45 AM.) 7:30AM

Dirección: IPS LUZ MEDICA CRA35 No 18- 10 BARRIO PALERMO (A una cuadra de la entrada universidad mariana)

Se solicita respetuosamente asistir a la cita de manera puntual.

Atentamente,

PAULA BURBANO

PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS
Profesional SISO- Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo

FIRMA RECIBIDO POR EL TRABAJADOR: JOJASCOZ

Powered by CamScanner

San Juan de Pasto, 6 DICIEMBRE 2022.

Señor: LENEI OROZCO

Cargo: AYUDANTE

ASUNTO: CITA EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

Cordial Saludo

En cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, me permito informarle que se programó su cita de **VALORACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

Día: MIERCOLES 7 DICIEMBRE.

Hora: 7:30 AM.

Dirección: IPS LUZ MEDICA CRA35 No 18- 10 BARRIO PALERMO (A una cuadra de la entrada universidad mariana)

Se solicita respetuosamente asistir a la cita de manera puntual.

Atentamente,

PAULA BURBANO

PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS
Profesional SISO- Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo

FIRMA RECIBIDO POR EL TRABAJADOR:

Powered by CamScanner

SOPORTES CHARLAS SEGURIDAD -CAMPAÑAS PREVENTIVAS PAUSAS ACTIVAS Y BUEN TRATO

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

HOJA _____ DE _____

TEMA : CAMPAÑA PREVENCION RIESGO. BIOMECANICO.
PAUSAS ACTIVAS.

BACHUE.

FECHA : 2 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
[illegible]	52788929	Maestro	[signature]	
[illegible]	22976265	[illegible]	[signature]	

RESPONSABLE

CARGO : PAULA BUKBANO PEDOUKO
PROFESIONAL SISO.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

HOJA _____ DE _____

TEMA : CAMPAÑA PREVENCIÓN RIESGO BIOMECANICO
PAUSAS ACTIVAS.

QUITO LORA.

FECHA : 03 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
Benjamin Tejada	18108786	maestro		
Oscar López	12-981-205	Maestro		
Reynaldo Ramón	98382912	MAESTRO		
Fidencio Ruiz	12-954-939	Oficial		

RESPONSABLE

PAULA BURGANO DE LOS RIOS.

CARGO : PROFESIONAL SISO.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

HOJA _____ DE _____

TEMA : Campaña Preventiva riesgo Psicosocial (Sobre el tren del buen trato)

FECHA : 13 | 12 | 22

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
William Andres	1085251428	Ayudante Practico		
Leinel OYOZCO	10539368	Ayudante		
HUGO GUEVARA.	5'206.765.	AYUDANTE.	HUGO GUEVARA.	

RESPONSABLE

PAULA QUIROGA

CARGO : PROFESIONAL SISO

Powered by CamScanner

HENRY PUENTES DUSSAN NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -PERIODO 16 AL 27 DICIEMBRE 2022 INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➢ No se realizó ninguna inducción durante este periodo, el frente de villa de los ríos no alcanzo a iniciar, sin embargo, el día 20 de diciembre se visito el frente de trabajo por parte de la profesional SISO.

DOCUMENTACIÓN

Se documento la propuesta del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del proyecto para aprobación del contratista.

GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS.

Por parte de la profesional SISO se realizo el levantamiento de la información para la creación de las MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS asociados a las acciones ejecutadas y al ambiente en el frente de trabajo de:

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS VILLA DE LOS RIOS

NOTA: Por parte profesional SISO realizo visita el 20 de diciembre al polideportivo de Villa de los ríos, y se aprovecho a recoger información para levantamiento de una primera versión de la matriz de peligros, cabe manifestar que se tomo en cuenta las actividades validadas por parte del residente de obra para dicha matriz.

La Metodología que se utilizo para la identificación, evaluación y valoración de peligros, fue la contenida en la guía GTC 45 del 2012.

A través de esta matriz se priorizan los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos a fin de establecer controles tanto a la fuente, al medio y al individuo con el propósito de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

- Durante este periodo se entregaron tapabocas de material particulado reemplazando los ya existentes en el frente obrero y Miraflores

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizo Inspecciones de Seguridad bajo el acompañamiento de los maestros de obra de cada frente de trabajo, el cual se realizó a través del diligenciamiento del formato de inspecciones de seguridad en obras civiles.

FRENTE DE TRABAJO	FECHA
FRENTE DE TRABAJO OBRERO	19 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO BACHUE	19 de Diciembre del 2022
FRENTE DE TRABAJO MIRAFLORES	19 de Diciembre del 2022





Ilustración 1. Frente Obrero 19 Dic 22

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





Ilustración 2. Frente Bachué 19 Dic 22





Ilustración 3. Frente Miraflores 19 Dic 22

GESTION DE LA SALUD.

Condiciones de salud en el trabajo

- Novedades de Incapacidad por Enfermadad Comun: No se presentaron durante el periodo reportado en ninguno de los frentes de trabajo

- **Realización de los exámenes médicos ocupacionales:** No se realizaron examenes de preingreso durente este periodo

- **Registro, reporte e investigación de enfermedades, incidentes y accidentes laborales:** No se presentaron durante el periodo reportado en ninguno de los frentes de trabajo

Formación SST

- Charlas en SST:

HENRY PUENTES DUSSAN
NIT 12111266-2

INFORME SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 1. Relación de Charlas SST

N°	Temas	Fecha
1	CAMPAÑA PARA PREVENCION DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES- ALIMENTACION SALUDABLE FRENTE BACHUE	19/12/2022
2	CAMPAÑA PARA PREVENCION DEL RIESGO PSCOSOCIAL ¨SUBETE AL TREN DEL BUEN TRATO¨ FRENTE OBRERO	19/12/2022
3	CAMPAÑA PARA PREVENCION DEL CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS FRENTE MIRAFLORES	19/12/2022





Ilustración 1. Frente Bachué Campaña ALIMENTACION SALUDABLE





Ilustración 2. Frente Obrero Campaña BUEN TRATO





Ilustración 3. Frente Miraflores Campaña PREVENCION DEL CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda que maximo con un dia de anticipacion del inicio de las actividades de los frentes de trabajo del proyecto se realicen las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores.
- Los anexos de cada una de las actividades descritas en este informe se encuentran escaneadas a continuacion.

PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS

PROFESIONAL SISO LICENCIA No 1417

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HENRY PUENTES DUSSAN

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RAZON SOCIAL : HENRY PUENTES DUSSAN

NIT : 12111266-2

A.R.L : Positiva

PROYECTO	UBICACIÓN	TELEFONO	CIUDAD
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Polideportivo Nueva Aranda Manzana F Polideportivo Barrio Miraflores Polideportivo Barrio Bachué Polideportivo Quintas de San Pedro Polideportivo Villa de los Ríos Polideportivo Barrio Quito López Polideportivo Barrio Obrero	3153235173	Pasto

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4112 Actividades de Construcción

CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L: Administrativo 1 Operativos 5

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:

ARTICULO 1: El Contratista, se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, Ley 1552 de 2012, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan.

ARTICULO 2: El contratista se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido por Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

ARTICULO 3: El contratista se compromete a designar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de seguridad y salud en el trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, Resolución 1016 de 1989 y la ley 1562 de 2012, el cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Subprograma de Medicina Preventiva y Condiciones de salud orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.

b) Subprograma de Higiene dirigido a establecer las mejores condiciones que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades.

c) Subprograma de Seguridad Industrial -condiciones de seguridad dirigido a la prevención de accidentes de trabajo para la realización de actividades seguras.

ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en el Proyecto están constituidos principalmente por:

FISICO	Temperatura extrema, Radiación no Ionizante
BIOMECANICOS	Posturas prolongadas, Movimientos repetitivos.

CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo, presencia de obstáculos en las áreas, señalización
MECANICOS	Manipulación de herramientas manuales, eléctricas
BIOLOGICO	Picaduras, Mordeduras
QUIMICO	Material particulado

ARTICULO 5: El contratista y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de las actividades del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que sean concordantes con el presente Reglamento.

ARTICULO 6: El contratista ha implementado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.

_____

HENRY PUENTES DUSSAN NIT 12111266-2

SOPORTE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS VILLA DE LOS RIOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS

HENRY PUENTES DUSSAN NIT 12111266-2

FRENTE TRABAJO:	VILLA DE LOS RIOS	**FECHA:**	Diciembre 2022
PROYECTO:		**“CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022”**	
RESPONSABLE DE LA ELABORACION:		**PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS LICENCIA 1417 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO										CONTROLES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PROPUESTAS				
CAPITULO	ZONA O LUGAR	ACTIVIDADES	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	FUENTE GENERADORA	RUTINARIO	NO RUTINARIO	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hh)	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INTERVENCIÓN	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	No EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	TRABAJADORES
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN																								
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Replanteo general	Mordeduras	Biológico	Reacciones alérgicas	Trabajo obra	x		6	N.E	SVE Biológico	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	afeccion en salud	SI				Seguimiento a SVE Biológico utilizacion de EPP	Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Replanteo general	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Manejo herramientas manuales	Condición de seguridad	Lesion superficialherida leve,contusion	herramientas menores	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de Elementos de protección personal
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Postura prolongada	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada	x		6	N.E	SVE Biomecánico	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Alteración osteomuscular	SI				capacitaciones en higiene postural, Pausas activas, inspecciones puestos de trabajo	
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Obra	Descapote a mano	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra	x		6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Mecanico:Manejo herramientas manuales	Condición de seguridad	heridas ,contusiones	herramientas menores		x	8	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusionesion	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de Elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Líquidos, vapores	Químico	Salpicaduras, afecciones respiratorias y de piel	manipulación de sustancias químicas (pinturas, solventes, pegamentos)		x	8	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y de piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CARPINTERIA METALICA	Obra	Malla eslabonada para cerramiento: malla eslabonada cal 10 pintada con anticorrosivo y pintura.	Radiaciones no ionizantes	Físico	Afecciones visuales y respiratorias	Uso de soldadura eléctrica		x	8	N.E	N.E.	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	Afecciones respiratorias y visuales	SI				Seguimiento Exámenes ocupacional	Asegurar uso de elementos de protección personal
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Excavaciones a mano varias sin diasificar, profundidad < 2 m, en seco	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	Obra	Excavaciones a mano varias sin diasificar, profundidad < 2 m, en seco	Golpes con herramienta e impacto de material proyectado	Condiciones de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Cimentacion en concreto	Golpes con herramienta e impacto de material proyectado	Condiciones de seguridad	heridas ,contusiones	Maquinaria y herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	3	contusiones	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Cimentacion en concreto	Material particulado	Químico	afecciones respiratorias , de los ojos y de piel	Infeccion respiratoria,conjuntivitis,dermatitis		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	enfermedades respiratorias, visuales y de la piel	SI				charlas en seguridad, inspecciones de seguridad	Asegurar uso de elementos de protección personal
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Cimentacion en concreto	Postura prolongada y movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesión osteomuscular	Postura bipeda prolongada, desplazamientos constantes, posturas forzadas, manejo y transporte de herramientas menores		x	6	N.E	N.E.	N.E	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesión osteomuscular	SI		Capacitacion prevencion riesgo Biomecanico		capacitaciones en higiene postural, Pausas activas	
CIMENTACION EN CONCRETO	Obra	Cimentacion en concreto	Temperatura extrema	Físico	Estrés térmico, bajo rendimiento, agotamiento físico	Trabajo obra		x	6	N.E	N.E	Elementos de protección personal	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	3	deshidratacion afecciones respiratorias	SI					Asegurar uso de Elementos de protección personal

SOPORTES INSPECCIONES DE SEGURIDAD FRENTES BACHUE ,OBRERO, MIRAFLORES

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	19/12/2022
FRENTE TRABAJO:	OBRERO .

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			
SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?	.		X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		
LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	.	X		
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas	.	X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	**QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION**
Firma: PAULA SUAREZ	Firma:
Nombre: PAULA SUAREZ	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SIG	Cargo:

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:

INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	19/12/2022
FRENTE TRABAJO:	BACHUE

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			
SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Cuenta con punto de Hidratación para el personal?			X	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		
LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
La obra se encuentra señalizada?		X		
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
QUIEN REALIZA INSPECCION	**QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION**
Firma: PAULA BURGANO	Firma:
Nombre: PAULA BURGANO	Nombre:
Cargo: PROFESIONAL SISO	Cargo:

HENRY PUENTES DUSSAN
12111266-2
NOMBRE DEL FORMATO:
INSPECCIÓN SST EN OBRAS CIVILES

FECHA:	19/12/2022
FRENTE TRABAJO:	MIRAFLORES.

LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	CUMPLE			OBSERVACIONES
ASPECTO CONSIDERADO	SI	NO	NA	
Existe Iluminacion natural y artificial	X			
Buenas condiciones de tomas eléctricos	X			
Ventilación suficiente	X			
Paredes y techos sin fisuras			X	
Los pisos están en buen estado y no presentan huecos que representen riesgos de caídas	X			
Vías de circulación y/o evacuación libre de obstáculos	X			
Orden y aseo espacios	X			
SEGURIDAD EN OFICINA O PUNTO DE ATENCIÓN DE OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Existe Botiquin de primeros auxilios?		X		
Las instalaciones se encuentran señalizadas?		X		
LOCATIVOS, ORDEN Y ASEO EN OBRA	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
ASPECTO CONSIDERADO	**SI**	**NO**	**NA**	
Se cuenta con zonas de acopio para materiales	X			
Se cuenta con espacio s para la disposición de residuos	X			
Se utilizan adecuadamente las zonas de acopio	X			
Los escombros y madera utilizada se encuentra organizada	X			
El material o estructura utilizado se encuentra organizado	X			
Se cuenta con unidad sanitaria en la zona de trabajo	X			
Las zonas de acopio se encuentran debidamente señalizadas		X		
Las zonas de peligro se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas			X	
Los productos químicos se encuentran almacenados correctamente y cuentan con etiqueta de seguridad			X	
Las extensiones y conexiones eléctricas de equipos están en buen estado	X			
El personal cuenta con los EPP y equipos necesarios para realizar su trabajo?	X			
La herramienta menor se encuentra en buen estado	X			
El personal ha sido capacitado en uso de EPP?	X			

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

QUIEN REALIZA INSPECCION	QUIEN ACOMPAÑA INSPECCION
Firma: TANIA DURBANO	Firma:
Nombre: TANIA DURBANO	Nombre: Leinel Oyozco
Cargo: PROFESIONAL SIG	Cargo: Ayudante

SOPORTES CHARLAS SEGURIDAD -CAMPAÑA PREVENTIVAS BUEN TRATO

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

TEMA : CAMPAÑA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL "SUBETE AL TREN DEL BUEN TRATO"

HOJA _____ DE _____

OBJETO.

FECHA : 19 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
JORDAN LOPEZ	1085311216	MAESTRO	JORDAN L.	
Camilo torres	1081592051	ayudante	Camilo T.	
Diego Cozal	12982609	AYUDANTE	Diego Cozal	

RESPONSABLE PAULA BUSTAMANTE

CARGO : PROFESIONAL SISO

SOPORTES CHARLAS SEGURIDAD -CAMPAÑA PREVENTIVAS ALIMENTACION SALUDABLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

HOJA _____ DE _____

TEMA : CAMPAÑA PREVENCION HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - ALIMENTACION SALUDABLE

BACHUE

FECHA : 19 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
Omar Narvaez	13.068.512	Ayudante	Omar Cuellar Vaca	
JESUS NARVAEZ	1907616 165	AYUDANTE GUARDIA		
[illegible]	5527888	OFICIAL		
[illegible]	17955108	MAYOR		
Luis Alberto Nieto	12991962	Soldado		

RESPONSABLE

PAULA BURBANO

CARGO : PROFESIONAL SIJU

SOPORTES CHARLAS SEGURIDAD -CAMPAÑA PREVENTIVA CONSUMO SUSTANCIAS PSCOACTIVAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION [X] INDUCCION [ ] DIVULGACION [X]

TEMA : CAMPAÑA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

HOJA _____ DE _____

MIRAFLORES

FECHA : 19 | 12 | 2022

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
Leinel Orozco	10 539 368	Ayudante		
Alberth Mora	10 855323146	Albañil		
HUGO GUEVARA	5'206. 765	AYUDANTE PRACTICO	HUGO GUEVARA	
Jonatan	1085 744785	Albañil		
Jesus Cosme	70320	85 90%		

RESPONSABLE PAULA BUSTAMANTE

CARGO : PROFESIONAL SWO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12111266	2	HENRY PUENTES DUSSAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY PUENTES DUSSAN	CALLE 20 A 32-09	NEIVA-HUILA	8645244	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866555450	9445504783	E	2023/01/17	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$4,239,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HENRY PUENTES DUSSAN (7 Afiliados)																							$4,566,667	$730,700			$4,566,667	$570,900			$4,566,667	$182,700			$4,566,667		$318,000		$4,566,667	$228,500		$2,030,800
Centro de Trabajo: OBRA (7 Afiliados)																							$4,566,667	$730,700			$4,566,667	$570,900			$4,566,667	$182,700			$4,566,667		$318,000		$4,566,667	$228,500		$2,030,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)																							$4,566,667	$730,700			$4,566,667	$570,900			$4,566,667	$182,700			$4,566,667		$318,000		$4,566,667	$228,500		$2,030,800
1	CC	1075286486	CARDENAS NUÑEZ LUIS DAVID		X																230301	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$62,500	CCF32	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$500,000	$25,000	No	$222,300
2	CC	7689965	CARDOSO SANTOS ERISSON		X																230301	15	$600,000	$96,000	EPS037	15	$600,000	$75,000	CCF32	15	$600,000	$24,000	14-23	15	$600,000	6.960%	$41,800	15	$600,000	$30,000	No	$266,800
3	CC	7723068	CARDOSO SANTOS JORGE ELIECER		X																230301	15	$600,000	$96,000	EPS005	15	$600,000	$75,000	CCF32	15	$600,000	$24,000	14-23	15	$600,000	6.960%	$41,800	15	$600,000	$30,000	No	$266,800
4	CC	1080293837	ORTIZ OSORIO CARLOS ALFREDO		X																230301	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$108,400	CCF32	26	$866,667	$34,700	14-23	26	$866,667	6.960%	$60,400	26	$866,667	$43,500	No	$385,700
5	CC	1075216408	PUENTES GUTIERREZ EDWIN LEANDRO		X																230301	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$62,500	CCF32	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$500,000	$25,000	No	$222,300
6	CC	12120177	PUENTES DUSSAN FERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$1,000,000	$50,000	No	$444,600
7	CC	12128172	SANCHEZ GARCIA FERNANDO		X																25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$62,500	CCF32	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$500,000	$25,000	No	$222,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HENRY PUENTES DUSSAN PASTO (7 Afiliados)																							$3,833,335	$613,500			$5,600,003	$700,300			$5,600,003	$224,300			$5,600,003		$390,100		$5,600,003	$280,900		$2,209,100
Centro de Trabajo: POLIDEPORTIVOS PASTO (7 Afiliados)																							$3,833,335	$613,500			$5,600,003	$700,300			$5,600,003	$224,300			$5,600,003		$390,100		$5,600,003	$280,900		$2,209,100
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																							$3,833,335	$613,500			$5,600,003	$700,300			$5,600,003	$224,300			$5,600,003		$390,100		$5,600,003	$280,900		$2,209,100
8	CC	36758091	BURBANO DE LOS RIOS PAULA ANDREA		X																230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$183,400	CCF35	22	$1,466,667	$58,700	14-23	22	$1,466,667	6.960%	$102,100	22	$1,466,667	$73,500	No	$652,400
9	CC	13068512	CRIOLLO NARVAEZ OMAR		X																230301	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$20,900	CCF35	5	$166,667	$6,700	14-23	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$166,667	$8,500	No	$74,500
10	CC	12951108	GUACAS POTOSI LEONARDO RAFAEL		X																	0	$0	$0	ESSC18	22	$733,334	$91,700	CCF35	22	$733,334	$29,400	14-23	22	$733,334	6.960%	$51,100	22	$733,334	$36,800	No	$209,000
11	CC	5278889	NARVAEZ HELMER SEGUNDO		X																	0	$0	$0	EPS037	9	$300,000	$37,500	CCF35	9	$300,000	$12,000	14-23	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$300,000	$15,000	No	$85,400
12	CC	12976165	NARVAEZ JESUS BENITO		X																230301	22	$733,334	$117,400	ESSC18	22	$733,334	$91,700	CCF35	22	$733,334	$29,400	14-23	22	$733,334	6.960%	$51,100	22	$733,334	$36,800	No	$326,400
13	CC	17808782	RAMIREZ FIGUEROA JOSE VICENTE		X																	0	$0	$0	EPS005	22	$733,334	$91,700	CCF35	22	$733,334	$29,400	14-23	22	$733,334	6.960%	$51,100	22	$733,334	$36,800	No	$209,000
14	CC	98392593	REGALADO ORTIZ EDGAR PATRICIO		X																230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$183,400	CCF35	22	$1,466,667	$58,700	14-23	22	$1,466,667	6.960%	$102,100	22	$1,466,667	$73,500	No	$652,400
Total			**Afiliados(14)**																				$8,400,002	$1,344,200			$10,166,670	$1,271,200			$10,166,670	$407,000			$10,166,670		$708,100		$10,166,670	$509,400		$4,239,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12111266	2	HENRY PUENTES DUSSAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY PUENTES DUSSAN	CALLE 20 A 32-09	NEIVA-HUILA	8645244	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866555450	9445504783	E	2023/01/17	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$4,239,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,344,200	$0	$0	$1,344,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,104,200	$0	$0	$1,104,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$708,100	$0	$0	$708,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$708,100	$0	$0	$708,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$407,000	$0	$0	$407,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$182,700	$0	$0	$182,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$224,300	$0	$0	$224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$183,400	$0	$0	$183,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,500	$0	$0	$62,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$383,400	$0	$0	$383,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$641,900	$0	$0	$641,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$305,700	$0	$0	$305,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$305,700	$0	$0	$305,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$203,700	$0	$0	$203,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$203,700	$0	$0	$203,700
TOTAL				**14**	**$4,239,900**	**$0**	**$0**	**$4,239,900**

CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Mensualmente se verificara el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de control de aspectos e impactos ambientales en la obra.

	REQUISITOS LEGALES			POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR EN OBRA					VERIFICACIÓN MENSUAL	
No.	CÓDIGO / NORMA / LEY		DESCRIPCIÓN	ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:	FUGAS Y DERRAMES DE COMBUSTIBLE				MES: Diciembre/2022	
				Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	Fecha de inspección	Registro de verificación
1.1	Ley 1383 de 2010	Código Nacional de Tránsito Terrestre .	**Articulo 10º. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad** Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.	**Mantenimiento de vehículos de transporte de materiales. Revisión Tecnico Mecánica y de Gases.**	Verificación del certificado tecnomecánico del vehículo	Una vez por cada vehículo que llegue a obra	Residente de obra	Control operativo ambiental	**Diciembre**	**En el sitio**
1.2				**En el evento de no estar actualizada la revisión tecnomecánica**	No se acepta el vehículo para transporte de materiales	Cada que ocurra	Residente de obra	Bitácora	**Diciembre**	**En el sitio**
No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección**	**Regsitro de verificación**
2.1	Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional	**Artculo 9º.** No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los casos que autorice el Ministerio de Salud.	**Disposición adecuada de los residuos que se generen**	Residuos sólidos en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el basurero En Zona Rural: Si existe el sistema de recolección de basuras, realizar una excavación dentro de la cual se depositarán los residuos degradablesy garantizar que al finalizar las obras este quede sellado y marcado. Lo que resulte para reciclaje se selecionará	Antes, durante y despúes de la ejecución de la obra.	Residente de obra	Control operativo ambiental	**Diciembre**	**En el sitio**
2.2	Decreto 3930 de 2010	Vertimientos	**Artículo 24. Prohibiciones.** No se admite vertimientos: 9.Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto	**Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta**	Las herramientas se lavarán en una caneca, se reutilizará el agua en la elaboración de concreto pobre y el sedimento será tratado como escombro.	Antes, durante y despúes de la terminación de la obra.	Residente de obra	Registro fotográfico. Control operativo ambiental	**Diciembre**	**En el sitio**

No.	CÓDIGO / NORMA / LEY		DESCRIPCIÓN	ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:	GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES				VERIFICACIONES	
				Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	Fecha de inspección	Regsitro de verificación
4.1	Ley 1383 de 2010	Código Nacional de Tránsito	**Articulo 10º. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.** Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.	**Revisión Tecnico Mecánica y de Gases.**	La revisión tecnico mecánica y de gases debe estar vigente.	Al ingreso del material	Residente de obra/ Interventoria	Certifcado de revisión tecnico-mecanica y de gases.	**Diciembre**	**Antes del inicio de actividades**
No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPACTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES (BOLSAS DE CEMENTO).**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección**	**Regsitro de verificación**
6.1	Decreto municipal 0173 de 2017	Plan integral de residuos sólidos	**Articulo 8 Generación almacenamiento y presentación de residuos de construcción o demolición RDC.** Toda persona que produzca habitual u ocacionalmente Residuos de Construcción o Demolición RCD será directamente responsable de velar por su correcta gestión	**Separación de residuos especiales**	Realizar separación de residuos especiales (Bolsas de cemento) y disponerlos adecuadamente en un lugar de la obra identificado y delimitado.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (medio ambiente) y Registro fotográfico	**Diciembre**	**SST**
6.2				**Disposición final**	Entrega a una empresa para la recepción de estos residuos y emplearlos en reciclaje	Periodicamente	Residente de obra/ Interventoria	recibo de material para reciclaje	**Diciembre**	**SST**
No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:**	**CONTAMINACIÓN POR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN SITIOS NO ADECUADOS.**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección**	**Regsitro de verificación**
7.1	Decreto 948 de 1995	Ministerio del Medio Ambiente	**Articulo 2º. Materiales de desecho en zonas públicas.** Prohíbese a los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire. Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro (24) horas los materiales de desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, susceptibles de generar contaminación de partículas al aire. En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva.	**Disposición temporal materiales**	El residente de obra designará los sitios adecuados para la disposición temporal de los materiales y estos se deberán cubrir con plático o lona en el sitio indicado y aceptado por la Interventoría.	Cada que se requiera	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	Registro fotográfico.	**Diciembre**	**SST**

7.2	Resolución 541 de 1994	Ministerio del Medio Ambiente. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos, y agregados sueltos, de construcción, de demolición y de capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.	**Articulo. 2º. Regulación.** Cargues, descargues, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos, y agregados sueltos, de construcción, de demolición y de capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros	**Transporte y disposición final de materiales.**	**Transporte**: Los materiales pétreos al ser transportados deberán estar cubiertos para evitar la contaminación. **Residuos:** El material procedente de las demoliciones y excavaciones se dispondrán en escombrera certificada.	Cada que se requiera	Residente de obra, y de interventoria	Registro fotográfico	**Diciembre**	**Certificado de escombrera**

No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPACTO A CONTROLAR:**	**DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA.**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección**	**Regsitro de verificación**
8.1	Resolución 541 de 1994	Ministerio del Medio Ambiente. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos, y agregados sueltos, de construcción, de demolición y de capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.	**Articulo 2º Regulación.** Cargues, descargues, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos, y agregados sueltos, de construcción, de demolición y de capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros	**Cargue y disposición de materiales**	Cargue: Al momento del cargue del material se debe señalizar el sitio de cargue donde está el material y la volqueta. transporte: Los materiales pétreos al ser transportados deberán estar cubiertos para evitar la contaminación. Disposición final: Se dispondrán todos los materiales procedentes de las demoliciones y excavaciones en escombrera certificada.	Cada que se requiera	En el cargue, el responsable será el transportador. Para la disposición final, el Residente de obra	Registro fotográfico	**Diciembre**	**Certificado de escombrera**

8.3	Decreto 1713 del 07 de Agosto de 2002.	Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	**Artículo 44. Recolección de escombros.** Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de acuerdo con los términos de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la que la sustituya o modifique. En cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos sólidos.	**Documentos vehiculo automotor**	transporte: Los materiales pétreos al ser transportados deberán estar cubiertos para evitar la contaminación. Residuos: Por las caracterísitcas particulares de este proyecto, el material procedente de las excavaciones se utilizará en rellenos	Al ingreso del vehiculo automotor a la obra	Residente de obra.	* Cédula del conductor * Licencia de condución del conductor * Matricula del vehiculo * Afiliación y pagos de seguridad social del conductor. * SOAT (Seguro Obligatorio de Transito) vigente * Revisión tecnico-mecánica y de gases vigente	**Diciembre**	**Certificado de escombrera**

No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPACTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGREGADOS PÉTREOS**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**MES:_____** **Fecha de inspección:**	**Regsitro de verificación**
9.1	Ley 685 de 2000	Código de Minas	**Articulo 30º. Procedencia Lícita.** Toda persona que a cualquier título suministre minerales explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, deberá acreditar la procedencia lícita de dichos minerales con la identificación de la mina de donde provengan, mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo de que trata el artículo 155 del presente Código. Este requisito deberá señalarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de suministro que se expida al proveedor.	**Material utilizado**	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Residente de obra, y de interventoria	Titulo Minero o permiso de explotación	**Diciembre**	**Licencias de explotación y producción**

No.	CÓDIGO / NORMA / LEY		DESCRIPCIÓN	ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:	USO DE AGUA				VERIFICACIONES	
				Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	Fecha de inspección	Regsitro de verificación
10.1	Ley 1541 de 1978	Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.	**Artículo 36°.** Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: Explotación minera y tratamiento de minerales	**Sitios de obtención del agua**	El uso de agua será mínimo. Se utilizará agua del grifo de la salida pública o privada en cada polideportivo	Antes de iniciar la la actividad en la que se utilize este líquido.	Residente de obra, y de interventoria	Bitácora - Fotografías	**Diciembre**	**En el sitio**
No.	**CÓDIGO / NORMA / LEY**		**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:**	**EMERGENCIAS**				**VERIFICACIONES**	
				Variable de control	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección**	**Regsitro de verificación**
11.1	Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional	Art. 508 Medidas en caso emergencias	**Capacitación PLAN DE EMERGENCIA en caso de :** **- Incendio** **- Terremoto** **- Derrame sustancia química**	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de incendio, terremoto y derrame de sustancias químicas	Periodicamente	Residente de obra, y de interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (8. plan de emergencia) y Acta de conformación de brigada de emergencia.	**Diciembre**	**SST**



HENRY PUENTES DUSSAN
Contratista
Especialista en Ingeniería Ambiental

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES - CANCHA SINTETICA DEL BARRIO MIRAFLORES COMUNA CUATRO

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	1 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
POLIDEPORTIVO QUINTA PAREDES										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	580.000,00	16/12/22	30/12/22	15				580.000,00		
2. POLIDEPORTIVO										
2,1 - Arreglo de canchas multiples existentes	1.212.561,00	16/12/22	30/12/22	15				1.212.561,00		
2,2 - Pintura antideslizante para canchas y pisos	7.830.000,00	16/12/22	30/12/22	15				7.830.000,00		
2,3 - Pintura vinilo tipo 1, tres manos	3.638.204,51	16/12/22	30/12/22	15				3.638.204,51		
3. OBRA COMPLEMENTARIA										
3,1 - Lineas de demarcacion continua	1.456.512,75	16/12/22	30/12/22	15				1.456.512,75		
POLIDEPORTIVO MIRAFLORES										
1 PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	993.250,00	27/11/22	30/11/22	4			993.250,00 884.500,00			
1,3 - Demolicion concreto hidrahulico	2.280.000,00	01/12/22	30/12/22	30				2.280.000,00 2.416.800,00		
1,4 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	2.325.000,00	01/12/22	30/12/22	30				2.325.000,00 1.478.700,00		
1,5 - Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	2.328.000,00	12/12/22	17/12/22	6				2.328.000,00 1.850.760,00		
1,6 - Imprimacion co MC -70 pa ado en m2	2.277.600,00	18/12/22	19/12/22	2				2.277.600,00		
1,9,1 - Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	1.831.869,00	01/12/22	30/12/22	30				1.831.869,00		
1,9,2 - Red sanitaria PVC de 4"	3.037.080,00	01/12/22	30/12/22	30				3.037.080,00		

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES - CANCHA SINTETICA DEL BARRIO MIRAFLORES COMUNA CUATRO

OBRA:	**"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"**	**Página**	**2 de 10**

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
1,9,3 - Grama sintetica en fibra artificial de polietileno fibrilado, incluye en riego con arena de silice y grano de caucho,	52.188.240,00	26/12/22	30/12/22	5				52.188.240,00		
1,9,4 - Demarcacion cel campo de juego mediante franjas de grama sintetica color blanco de 5 cm de ancho,	2.176.460,00	26/12/22	30/12/22	5				2.176.460,00		
2,1 - Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	2.400.000,00	01/12/22	30/12/22	30				2.400.000,00		
2,3 - Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	170.796,50	26/12/22	30/12/22	5				170.796,50		
2,4 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	166.005,90	26/12/22	30/12/22	5				166.005,90		
2,5 - Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	9.990.000,00	01/12/22	30/12/22	30				9.990.000,00		
2. OBRAS COMPLEMENTARIAS										
2,1 - Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	3.877.666,00	01/12/22	30/12/22	30				3.877.666,00		
2,2 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	965.448,00	01/12/22	15/12/22	15				965.448,00 965.448,00		
2,3 - Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	10.975.200,00	10/12/22	15/12/22	6				10.975.200,00 15.041.512,00		
2,4 - Bordillo en concreto simple 0,01 m2 de sección con drenajes laterales cada 2m.	4.158.400,00	10/12/22	15/12/22	6				4.158.400,00		
2,5 - Porterias para cancha de futbol, suministro e instalación	7.853.942,00	26/12/22	30/12/22	5				7.853.942,00		
2,6 - Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	60.616,00	01/12/22	02/12/22	2				60.616,00 60.616,00		
2,7 - Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	114.690,00	10/12/22	15/12/22	6				114.690,00		
2,8 - Demolicion de muros espesor 12cm	9.000,00	01/12/22	02/12/22	2				9.000,00		
2,9 - Demolición columnas en concreto reforzado	38.000,00	01/12/22	02/12/22	2				38.000,00		

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	3 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
2,10 - Retiro de malla eslabonada	280.160,00	01/12/22	02/12/22	2				280.160,00 1.018.907,00		
2,11 - Corte de placa de concreto con maquina cortadora	914.480,00	01/12/22	08/12/22	7				914.480,00 1.723.596,00		
2,12 - Sellado de juntas de losas de concreto	4.380.000,00	10/12/22	15/12/22	6				4.380.000,00		
2,13 - Mamposteria ladrillo muro e=12cm	335.982,00	26/12/22	30/12/22	5				335.982,00		
2,14 - Placa en concreto reforzado ancho= 60cm para graderías. Incluye acero de refuerzo	669.392,00	26/12/22	30/12/22	5				669.392,00		
2,15 - Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	967.744,00	26/12/22	30/12/22	5				967.744,00 9.978.000,00		
2,16 - Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	338.504,00	01/12/22	30/12/22	30				338.504,00		
POLIDEPORTIVO BARRIO OBRERO										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	937.440,00	16/11/22	30/11/22	15		937.440,00 937.440,00				
2. CERRAMIENTO										
2,1 - Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	4.309.485,00	16/11/22	15/12/22	30			3.447.588,00 2.154.742,50	861.897,00 9.680.000,00		
3. POLIDEPORTIVO										
3,1 - Demolición concreto asfáltico	2.610.592,60	16/11/22	30/11/22	15		2.610.592,60 2.610.592,60				
3,2 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	965.448,00	01/11/22	15/11/22	15			965.448,00 965.448,00			
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS										
4,1 - Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	2.005.960,00	16/11/22	30/11/22	15		2.005.960,00 2.005.960,00				
4,2 - Compactación subrasante	996.740,00	01/11/22	06/11/22	6			996.740,00 996.740,00			

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	4 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
4,3 - Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	13.526.112,60	07/11/22	26/11/22	20			13.526.112,60 13.526.112,60			
4,4 - Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	53.687.020,00	27/11/22	06/12/22	10			37.580.914,00 48.318.318,00	18.937.000,00 9.178.000,00		
4,5 - Geotextil refuerzo subrasante tejido, con resistencia tension de 310 lb, abertura de 0.3 mm.	340.228,00	10/11/22	16/11/22	7			340.228,00 340.228,00			
4,6 - Extension manual de relleno granular de alta permeabilidad, incluye transporte y descargue.	1.095.498,00	10/11/22	16/11/22	7			1.095.498,00 1.095.498,00			
4,7 - Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	761.474,00	10/11/22	16/11/22	7			761.474,00 761.474,00			
4,8 - Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	3.562.520,00	01/12/22	15/12/22	15				3.562.520,00 6.579.000,00		
4,9 - Pintura vinilo tipo 1, tres manos	1.950.000,00	01/12/22	15/12/22	15				1.950.000,00		
4,10 - Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	267.610,00	10/12/22	15/12/22	6				267.610,00		
4,11 - Lineas de demarcacion continua	2.011.675,00	26/12/22	30/12/22	5				2.011.675,00		
4,12 - Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	9.331.200,00	18/11/22	08/12/22	20			6.531.840,00 7.464.960,00	2.799.360,00 9.658.000,00		
4,13 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	9.517.000,00	01/11/22	16/11/22	16			9.517.000,00 9.517.000,00			
4,14 - Retiro de malla eslabonada	1.247.587,50	18/11/22	30/11/22	13			1.247.587,50 1.247.587,50			
4,15 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	332.011,80	11/12/22	14/12/22	4				332.011,80		
4,16 - Suministro e instalación de tablero de baloncesto. Incluye desmonte del existente e instalación del nuevo.	2.640.000,00	27/12/22	30/12/22	4				2.640.000,00		
4,17 - Demolición de muros espesor 12cm	9.000,00	01/11/22	02/11/22	2			9.000,00 9.000,00			

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	5 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
4,18 - Demolición columnas en concreto reforzado	38.000,00	01/12/22	02/12/22	2			38.000,00 38.000,00			
4,19 - Mamposteria ladrillo muro e=12cm	335.982,00	14/12/22	17/12/22	4				335.982,00		
4,20 - Reconstrucción de caja de inspección y rectificación de conexión a sumidero en tubería de 6"	324.000,00	10/11/22	14/11/22	5			324.000,00 324.000,00			
4,21 - Cuneta en concreto hidráulico	2.303.950,00	01/12/22	10/12/22					2.303.950,00		
POLIDEPORTIVO BARRIO ARANDA MZ F										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	907.680,00	16/11/22	30/11/22	15			907.680,00 907.680,00			
2. CERRAMIENTO										
2,1 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	944.460,00	16/11/22	30/11/22	15			944.460,00 944.460,00			
2,2 - Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	3.511.576,04	17/11/22	30/11/22	14			3.511.576,04 3.511.576,04			
2,3 - Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	6.035.173,20	18/11/22	30/11/22	13			6.035.173,20 6.035.173,20			
2,4 - Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	6.300.304,00	16/11/22	30/11/22	15			6.300.304,00 6.300.304,00			
2,5 - Cerramiento de protección e impacto	59.146.328,00	20/11/22	10/12/22	21			23.658.531,20 35.487.796,80	35.487.796,80 53.476.000,00		
2,6 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	1.858.545,00	16/11/22	30/11/22	15			1.858.545,00 1.858.545,00			
3. POLIDEPORTIVO										
3,2 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	797.544,00	18/11/22	30/11/22	14			797.544,00 797.544,00			

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	6 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
3,7 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	1.569.438,00	18/11/22	30/11/22	14			1.569.438,00 1.569.438,00			
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS										
4,1 - Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	657.696,00	01/12/22	10/12/22	10				657.696,00		
4,2 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	5.256.853,50	21/11/22	30/11/22	10			5.256.853,50 5.256.853,50			
4,3 - Mamposteria ladrillo muro e=24cm	1.610.477,09	21/11/22	30/11/22	10			1.610.477,09 1.610.477,09			
POLIDEPORTIVO BARRIO QUITO LOPEZ										
1,1 - Replanteo general	486.576,00						486.576,00 486.576,00			
2. CERRAMIENTO										
2,1 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	545.688,00	20/11/22	30/11/22	10			545.688,00 545.688,00			
2,2 - Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	3.180.736,00	20/11/22	10/12/22	21			1.590.368,00 1.590.368,00	1.590.368,00 2.670.000,00		
2,3 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	857.790,00	20/11/22	10/12/22	21			686.232,00 686.232,00	171.558,00 171.558,00		
2,4 - Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	1.810.442,90	20/11/22	30/11/22	10			1.810.442,90 1.810.442,90			
2,5 - Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X30 cm	4.502.430,80	20/11/22	30/11/22	10			3.601.944,64 3.601.944,64	900.486,16 900.486,16		
2,6 - Cerramiento de protección e impacto	37.987.760,78	26/11/22	15/12/22	21			11.396.328,23 22.792.656,47	26.591.432,55 15.195.104,31		
3. POLIDEPORTIVO										
3,1 - Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	3.326.620,00	01/12/22	15/12/22	15				3.326.620,00 3.326.620,00		

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	7 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
3,2 - Lineas de demarcacion continua	1.140.950,00	26/12/22	30/12/22	5				1.140.950,00 1.140.950,00		
4. OBRA COMPLEMENTARIA										
4,1 - Pintura antideslizante para canchas y pisos	986.000,00	26/12/22	30/12/22	5				986.000,00 986.000,00		
4,2 - Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	4.320.000,00	01/12/22	10/12/22	10				4.320.000,00 4.320.000,00		
4,3 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	2.589.692,04	24/11/22	30/11/22	7			2.589.692,04 2.589.692,04			
4,4 - Arreglo de canchas multiples existentes	1.212.561,00	01/12/22	10/12/22	10				1.212.561,00		
4,5 - Demolición concreto asfáltico	87.840,00	24/11/22	30/11/22	7			87.840,00 87.840,00			
POLIDEPORTIVO BARRIO BACHUE										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	848.160,00	01/11/22	30/11/22	30			848.160,00 848.160,00			
1,2 - Excavacion mecanica en materiales varios sin clasificar	2.440.240,00	01/11/22	06/11/22	15			2.440.240,00 2.440.240,00			
1,3 - Demolicion concreto hidrahulico	10.490.634,00	01/11/22	06/11/22	6			10.490.634,00 10.490.634,00			
1,4 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	11.881.980,00	01/11/22	10/12/22	40			9.505.584,00 9.505.584,00	2.376.396,00 5.380.000,00		
1,5 - Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	11.125.374,00	13/11/22	20/11/22	8			11.125.374,00 11.125.374,00			
1,6 - Compactación subrasante	931.380,00	10/11/22	12/11/22	3			931.380,00 931.380,00			
1,7 - Placa piso con acelerante en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	43.900.800,00	21/11/22	30/11/22	10			43.900.800,00 43.900.800,00			

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	8 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
1,9 - Lineas de demarcacion continua	2.101.750,00	26/12/30	30/12/30	5				2.101.750,00		
2. OBRA COMPLEMENTARIA										
2,1 - Pintura vinilo tipo 1, tres manos	300.000,00	11/12/22	20/12/22	10				300.000,00		
2,2 - Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	9.720.000,00	08/12/22	16/12/22	9				9.720.000,00 9.720.000,00		
2,3 - Retiro de malla eslabonada	1.306.246,00							1.306.246,00 1.306.246,00		
2,4 - Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento cal 10, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	4.838.720,00	08/12/22	16/12/22	9				4.838.720,00 4.838.720,00		
2,5 - Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X30 cm	4.502.430,80	21/11/22	30/11/22	10			4.502.430,80 4.502.430,80			
2,6 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	3.176.246,22	21/11/22	30/11/22	10			3.176.246,22 3.176.246,22			
2,7 - Cerramiento de protección e impacto	25.790.550,00	08/12/22	16/12/22	9				25.790.550,00 34.780.000,00		
2,9 - Arreglo de canchas multiples existentes	1.212.561,00	08/12/22	16/12/22	9				1.212.561,00		
2,10 - Instalacion Geodren Planar, resistencia a la tensión de 140 lb, ancho 1 m, diametro del tubo 100 mm	1.631.730,00	08/12/22	16/12/22	9			1.631.730,00 1.631.730,00			
2,11 - Mamposteria ladrillo muro e=24cm	3.486.000,00	08/12/22	16/12/22	9				3.486.000,00		
2,12 - Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo	1.831.869,00	21/11/22	30/11/22	10			1.831.869,00 1.831.869,00			
2,13 - Cuneta en concreto hidráulico	2.608.071,40	21/11/22	30/11/22	10			2.608.071,40 2.608.071,40			
2,14 - Red sanitaria PVC de 4"	1.771.630,00	21/11/22	30/11/22	10			1.771.630,00 1.771.630,00			
2,15 - Suministro e instalación de polisombra para aislamiento de zona de trabajos.	398.240,00	01/11/22	30/11/22	30			398.240,00 398.240,00			

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA:** **Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"	Página	9 de 10

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
POLIDEPORTIVO TAMASAGRA SEGUNDA ETAPA POLIDEPORTIVO LUIS CARLOS GALAN										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	608.443,20	12/12/22	30/12/22	19				608.443,20		
2. POLIDEPORTIVO										
2,1 - Desmonte y retiro de canchas multifuncionales	60.616,00	12/12/22	30/12/22	19				60.616,00		
2,2 - Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	10.018.008,00	12/12/22	30/12/22	19				10.018.008,00		
2,3 - Pintura antideslizante para canchas y pisos	14.675.562,00	12/12/22	30/12/22	19				14.675.562,00		
OBRA COMPLEMENTARIA										
3,1 - Lineas de demarcacion continua	2.322.914,15	12/12/22	30/12/22	19				2.322.914,15		
POLIDEPORTIVO BARRIO VILLA DE LOS RIOS										
1. PRELIMINARES										
1,1 - Replanteo general	574.200,00	12/12/22	30/12/22	19				574.200,00		
1,2 - Descapote a mano	42.900,00	12/12/22	30/12/22	19				42.900,00		
2. CERRAMIENTO										
2,1 - Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco ,con entibado,	392.475,60	12/12/22	30/12/22	19				392.475,60		
2,2 - Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	3.180.736,00	12/12/22	30/12/22	19				3.180.736,00		
2,3 - Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	255.750,00	12/12/22	30/12/22	19				255.750,00		
2,4 - Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	1.810.442,90	12/12/22	30/12/22	19				1.810.442,90		

ALCALDIA DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 20222839 **CONTRATISTA: Ing. Civil HENRY PUENTES DUSSAN**

CRONOGRAMA DE OBRA E INVERSIONES

OBRA:	**"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022"**	**Página**	**10 de 10**

ACTIVIDADES DE OBRA	COSTO TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	DURACIÓN EN DÍAS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
2,5 - Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X30 cm	7.903.203,00	12/12/22	30/12/22	19				7.903.203		
2,6 - Cerramiento de protección e impacto	18.370.000,00	12/12/22	30/12/22	19				18.370.000,00		
2,7 - Pintura de cerramiento metalico con base anticorrosivo y pintura esmalte	8.802.000,00	12/12/22	30/12/22	19				8.802.000,00		
3. POLIDEPORTIVO										
3,1 - Arreglo de canchas multiples existentes	1.212.561,00	12/12/22	30/12/22	19				1.212.561,00		
3,2 - Pintura antideslizante para canchas y pisos	5.120.240,00	12/12/22	30/12/22	19				5.120.240,00		
3,3 - Lineas de demarcacion continua	1.965.651,04	12/12/22	30/12/22	19				1.965.651,04		
4. OBRA COMPLEMENTARIA										
4,1 - Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	2.556.490,86	12/12/22	30/12/22	19				2.556.490,86		

CONVENCIONES:						
	VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL		**5.553.993**	**247.782.763,36**	**375.219.444,72**	
OBRA PROGRAMADA:	**PORCENTAJE PROGRAMADO MENSUAL**		**0,89%**	**39,60%**	**59,97%**	
	VALOR TOTAL ACUMULADO		**5.553.993**	**253.336.756**	**628.556.201**	
OBRA EJECUTADA:	**PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO**		**0,89%**	**40,49%**	**100,45%**	
	VALOR TOTAL MENSUAL EJECUTADO		**5.553.992,60**	**281.277.285,70**	**207.841.023,47**	
RUTA CRÍTICA:	**PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL**		**0,89%**	**44,95%**	**33,22%**	
	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**5.553.993**	**286.831.278**	**494.672.302**	
	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO		**0,89%**	**45,84%**	**79,06%**	

HENRY PUENTES DUSSAN
Contratista

Vo. Bo.
Interventor

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Jueves - 1 - 12 - 2022.

Bachue: El dia de hoy se continua con la fundicion de la canaleta. a un costado de la cancha.

Obrero: Se continua con la fundicion de la placa. en concreto. y se continua con la Reparacion y pintura. de la. malla de cerramiento.

Quito lopez: Avanza sin cuanto tiempo el armado de la viga de cimentacion. en el costado sur de la cancha.

Nueva Avanda: continua la excavacion. para el nuevo tramo de cimentacion. en el costado lateral de la cancha.

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Viernes 2 - 12 - 2022.

Mini flores: El dia de hoy se inicio la demolicion de la placa en concreto. la cual tiene un E = 10 cm y esta sobre el terreno natural, se encontraron raices. grandes de los arboles colindantes.

Bachue: Hoy se inicia el arreglo del anden el cual se destruyo con los camiones que entran a la obra.

Obrero: Continua la fundicion de la placa en concreto. sin inconvenientes, ademas se inicia la excavacion para el armado de la canoleta.

Quito lopez: Continua con el armado y excavacion para viga de cimentacion. costado sur de la cancha.

Nueva Aranda: Se Continua con la excavacion. a lo largo de toda la cancha en el otro costado para armar la viga de cimentacion.

Modulos

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Sabado 3-12-2022.

Miraflores =. El dia de hoy continua con. la demolicion de la placa. en concreto de los sectores. seleccionados.

Bachue: Avanza. la construccion del anden. en concreto. para reponer el que se. destruyo

Nuevo Avanda: se termino la excavacion del terreno y se inicia el armado de la viga. de cimentacion, ademas se inicia la. pintura. de los parales para el cerramiento metalico.

Quito lopez = se continua con la fundicion. de la viga de cimentacion y la instalacion de los parales metalicos para el cerramiento correspondiente.

Olimpo =. Avanza la fundicion de la placa en concreto para la cancha; se realiza con mezcladora.

Voluntad

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Lunes 5 - 12 - 2022.

Obrero: Se continua con la fundicion de la placa en concreto. E = 010 cm.

Bachue: Se Continua con la reconstruccion del anden y escalera destruidas en el transurso de la obra.

Miraflores: Avanza la demolicion de la placa en los tramos seleccionados.

Quito lopez: Se funde la viga de cimentacion y se instalan los nuevos parales para el cerramiento metalico.

Avanda: Se avanza en el armado de la viga de cimentacion y en el armado del cerramiento metalico. junto con la pintura de los parales.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Martes 6-12-2022.

Obras: Continua la fundicion de la placa en concreto in situ.

Bachue: se avanta en la reconstruccion del anden y la escalera. que se destruyo en la obra y ademas se continua con la pintura de la malla de cerramiento. que se encuentra instalada en el polideportivo.

Miraflores: Se continua con la demolicion de la placa en concreto.

Nueva Aranda: Se arma el hierro y la formaleta para la viga de cimentacion. en el costado del polideportivo, ademas. se continua con la pintura de los tubos metalicos para el cerramiento.

Quito lopez: Se continua con la pintura de todo el cerramiento metalico ya instalado incluido los nuevos paneles ya instalados

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Miercoles 7-12-2022.

Obras: Se continua con la fundicion de la placa en concreto, se avanza en la pintura de la malla de cerramiento. y en la construccion de la canaleta en concreto.

Bachue: Avanza la pintura del cerramiento metalico. y reparacion de malla eslabonada. detectuosa.

Miraflores: El dia de hoy se continua con la. demolicion. de la placa en concreto. en los. tramos seleccionados.

Nuevo Avanda: Se inicia con la fundicion de la viga de cimentacion. e instalacion de tubos para soporte del cerramiento. metalico.

Quito lopez: Continua la pintura de todo el. cerramiento metalico.

Vladimir P.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Viernes - 9-12-2022.

Nueva Aranda: Se finaliza la fundicion de la viga de cimentacion. y los zapatas en el otro costado de la cancha; ademas se instalaron todos los tubos metalicos. para soporte de la malla de cerramiento.

Obrero: El dia de hoy se continua con la fundicion de la placa. con concreto premezclado.

Bachue: se continua. con la pintura y reparacion de la malla eslabonada del cerramiento ya instalado.

Miraflores: Avanza la demolicion de la placa. en los tramos. que se encuentran en mal estado.

Quito lopez: Se termino la fundicion de la viga de cimentacion a la parte norte de la cancha y se continua con la pintura del cerramiento ya instalado.

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Sabado - 10 - 2022.

Obras: El dia de hoy se funde otro tramo de placa en concreto premezclado.

Bachue: Se continua con la pintura de todo la malla de cerramiento. y se ve la necesidad de reconstruir la camara que esta en la esquina de la cancha ya que se daño por efecto de los vehiculos pesados que entraron a la obra.

Quito lopez. Avanza la pintura del cerramiento metalico instalado y se pinta la malla que se encuentra instalada

Nuevo Avanda: Se continua con la pintura e instacion de nuevo cerramiento metalico de impacto. en todo el contorno de la cancha.

Miraflores: Continua la demolicion de la placa en concreto.

Vladimir.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Lunes. 12-12-2022.

Bachue: Se continua con la pintura de la malla eslabonada instalada en el polideportivo. y el cambio de malla deteriorada. Se inicia con la reconstruccion de la camara que se destruyo por efecto de los vehiculos pesados que entraron a la cancha.

Obrino: El dia de hoy se instala nueva formaleta para fundir otro ramo de la placa de la cancha y se inician los trabajos para la actividad de repello interno de los muros.

Quito lopez: Avanza la pintura de cerramiento metalico de impacto y la reparacion de los 2 canchas del polideportivo.

Miraflores: Se continua con la demolicion de la Placa en concreto y se inicia con el mejoramiento del suelo con sub base en espesor de 15cm para poder una placa en concreto con malla electrosoldada de 10cm.

Nueva Avanda: Se avanza en la pintura de todo el cerramiento metalico y en la instalacion de los nuevos modulos de impacto.

Hader P.

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Martes - 13-12-2022.

Nueva Aranda: El dia de hoy avanza la instalacion de nuevos modulos metalicos para el polideportivo. y se continua la pintura de los modulos ya instalados.

Bachue: Se termina la construccion del aula y la escalera que se destruyeron con los vehiculos que cubrian la obra, se continua con la reconstruccion de la cancha y con la pintura del cerramiento metalico.

Quito lopez: Avanza la pintura del cerramiento metalico. y la reparacion de las 2 canchas del polideportivo.

Mirtoloves: Se continua con la demolicion de la placa en concreto y con el mejoramiento del suelo para la fundicion de la nueva placa.

Obrero: Se avanza con el repello de los muros internos del polideportivo.

Yalmt.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Miercoles.- 14-12-2022.

Quito Lopez: Pintura de cerramiento y Arreglo de las 2 canchas del polideportivo.

Bachue: se continua la Reparacion de la camara y la pintura del cerramiento metalico, se termina. la Construccion de la canaleta en concreto.

Nueva Avanda: Avanza la pinton de cerramiento e instalacion de cerramiento metalico.

Miraflores: Se continua con el mejoramiento del suelo y se ~~ha~~ inicia con la demolicion de la canaleta en concreto que se encuentra en muy mal estado.

Obrero: Avanza con el repello de Muros internos

Yader P.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Jueves - 15-12-2022.

Quito Lopez: se termina la pintura de todo el cerramiento metalico. del polideportivo.

Obrino: se continua con el repello de los. muros internos del polideportivo. y se termina. la pintura del cerramiento metalico.

Nueva Aranda: Avanza la pintura. del cerramiento metalico. ya instalado

Mina floves: se termina la demolicion de la losa en concreto y avanza el mejoramiento del suelo con sub base de E=15cm.

Barbwe: se continua con la reparacion de. la camara dañada y con la pintura del cerramiento metalico ya instalado

Yolanda T.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Viernes - 16 - 12 - 2022.

Miraflores: se realiza la demolicion de la cancheta. en concreto. para su mejoramiento y se realiza el desalojo de todo el escombro que genero la. demolicion de la placa, se termina la excavacion. para el relleno de la nueva placa.

Quito lopez: El dia de hoy se realiza el lavado de la placa de la cancha para proceder a. trazar. las lineas de demarcacion de cada deporte.

Nuevo Aranda: Avanza la pintura del cerramiento metalico. ya instalado.

Bachue: se termina la construccion de la. camara. que se destruyo anteriormente y se. continua con la pintura del cerramiento metalico.

Obrero: se Continua con el repello de los muros. internos del polideportivo.

Hadmil.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Sabado. 17-12-2022.

Quito lopez: se realiza la demovcacion y la. pintura de lo arcas. en color azul del polideportivo, se pintan los 2 arcos y la zona central. de color Azul.

Miroflores:. Se avanza en la demolicion de la cancheta en concreto y se continua con el mejoramiento del suelo para realizar la fundicion de la placa.

Bachue: continuamos con la pintura de todo el cerramiento metalico ya instalado.

Nuevo Aranda: se continua con la pintura. del cerramiento metalico.

Obras: Avanza el repello de muros internos del polideportivo.

Vladimir

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Lunes 19-12-2022.

Miraflores: El dia de hoy se inicia con el repello de los muros externos del polideportivo

Quito lopez: se terminan las actividades en el polideportivo, queda pendiente la instalacion de los tableros de baloncesto en cada una de las canchas.

Obrero: se continua con el repello de muros internos del polideportivo.

Bachue: se continua con la pintura de la malla eslabonada y se deja la altura del muro en mamposteria para la instalacion del nuevo cerramiento del parque.

Nuevo Aranda: se instalan los ultimos modulos metalicos y se continua con la pintura de la malla eslabonada.

Yadira

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Martes - 20-12-2022.

Obras: El dia de hoy se realiza la fundicion de otro tramo de la placa de la cancha con concreto premezclado. (14 m³).

Bachas: El dia de hoy se realiza el corte de las dilataciones de toda la cancha, se realiza con maquina cortadora.

Villa de los Rios: se abre un nuevo frente de trabajo para el polideportivo del barrio Villa de los Rios, se realiza la respectiva localizacion y comienzan los trabajos de excavacion para la cimentacion.

Nuevo Amanecer: Avanzan sin contratiempos los trabajos de pintura de todo el amoblamiento metalico.

Miraflores: Por peticion de la comunidad se inmunizan los pedazos de raices que pudieran quedar debajo de la placa que no se demolio, esto con el fin que a futuro estas raices no Afecten la nueva cancha sintetica.

CONTRATISTA: HENRY PUENTES DUSSAN	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 20222839		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
	OBJETO:	REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022	
	Versión 02	Página	

Miercoles 21-12-2022.

Villa de los Rios: se continua con la excavacion para la cimentacion de zapatas y viga de cimentacion para el nuevo cerramiento.

Miraflores: se continua con el repello de los muros externos del polideportivo. y se realiza la instalacion de ~~todo~~ la malla electrosoldada para la fundacion de la placa de concreto.

Nuevo Aranda: se continua con la pintura de los ultimos modulos instalados del cerramiento metalico.

Obrero: se instala nuevo formaleta para fundir el ultimo tramo de placa, y se continua con el repello de muros y escalones internos del polideportivo

Bachue: se realiza la localizacion y se alista el sitio donde se va a montar el nuevo muro en mamposteria para el cerramiento metalico.

Hadwin P.

Powered by CamScanner