INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 29 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 23 Fecha de informe: De 29/5/2023 4/6/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 23	Acum. semana	En días
% Programado	41,00%	5,00%	46,00%	146
% Ejecutado	30,00%	3,00%	33,00%	146
Diferencia	11,00%	-2,00%	-13,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 1.339.081.206,40	$ 163.302.586,15	$ 1.502.383.792,54	46,00%
Ejecutado (%)	$ 979.815.516,88	$ 97.981.551,69	$ 1.077.797.068,56	33,00%
Diferencia	$ 359.265.689,52	-$ 65.321.034,46	$ (424.586.723,98)	-13,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Corte y pega de ladrillo en la cuchilla de la cubierta **Corte, figurado, de acero, y fundida de vigas de cimentación** **Encofrado para las gradas de discapacitados**	**Se continua con: Corte y pega de ladrillo en la cuchilla de la cubierta** **Corte, figurado, de acero, y fundida de vigas de cimentación** **Encofrado para las gradas de discapacitados**







LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES		
SE ENCUENTRA PENDIENTE POR SOLUCIONAR POR PARTE DE SUPERVISION EL TRASLADO DE LAS REDES ELECTIRCAS, ASÍ COMO LO EXPRESADO EN EL ULTIMO COMITÉ EN CMAPO DE CIERTOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS EN EL MODULO 2 DEL PROYECTO.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 5/6/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01