Barranquilla, 26 de abril de 2023

**Srs. Air-e S.A.S. E.S.P.**
**Atn. Ing. Javier Labrador**
**Gerente Normalización de Redes**
Dirección: Carrera 57 N° 99ª-68 Torres del Atlántico (Sur) P.7 - Barranquilla, Colombia

**REFERENCIA:** Contratos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE No. 2 - 2021

**ASUNTO:** Aval a solicitud de suspensión del plazo para la ejecución de las Actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato PRONE No.2-2021

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la prestación de los servicios de Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable de los proyectos financiados con recursos del programa de normalización de redes eléctricas - PRONE No.2-2021, se procedió a la revisión de los cronogramas del Anexo 2 de los contratos suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y Air-e; identificando que las siguientes actividades aún no se han podido ejecutar:

1. Literal b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras.
2. Literal c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación.
3. Literal d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración.

Como se ha evidenciado que los retrasos que se presentan en las etapas en mención se debe en gran parte a que no todos los oferentes cumplieron a cabalidad las condiciones plasmadas en la invitación a negociar, se ha presentado una adjudicación parcial de los contratos de obra.

Teniendo en cuenta las situaciones que han dado origen a los retrasos presentados en los cronogramas vigentes de ejecución planteada por el Operador de Red y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato C01512022, por medio de la presente el Consorcio INT PRONE 2021-2 emite aval para la solicitud de suspensión del plazo para ejecutar las actividades de administración de la Construcción y Puesta en Operación para los contratos PRONE No. 2-2021, así:

1. Contratos No Adjudicados:

| Contrato MME | Estado Contrato de Obra |
|---|---|
| PRONE-GGC-455-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-461-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-462-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-482-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-483-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-484-22 | No adjudicado |

| | |
|---|---|
| PRONE-GGC-486-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-487-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-492-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-493-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-494-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-496-22 | No adjudicado |
| PRONE-GGC-502-22 | No adjudicado |

**2.** Actualmente también se está adelantando un proceso de Liquidación Anticipada para los siguientes contratos:

| CONTRATO MME | CONTRATO AIR-E | CONTRATISTA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | USUARIOS | | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FINAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DISEÑO | REPLANTEO | | | |
| GGC 460-2022 | CRE01952022 | UNIFORCE SAS | SAN RAFAEL | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | 107 | 102 | 26/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 463-2022 | CRE01962022 | UNIFORCE SAS | EL CARMEN | FONSECA | LA GUAJIRA | 487 | 677 | 30/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 475-2022 | CRE02002022 | SALOMON DURAN SAS | BARAHONA II | BARANOA | ATLÁNTICO | 154 | 268 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 475-2022 | CRE02002022 | SALOMON DURAN SAS | LA ARENA | BARANOA | ATLÁNTICO | 20 | 23 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 475-2022 | CRE02002022 | SALOMON DURAN SAS | PRIMERO DE OCTUBRE | BARANOA | ATLÁNTICO | 172 | 172 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 475-2022 | CRE02002022 | SALOMON DURAN SAS | SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE | BARANOA | ATLÁNTICO | 55 | 55 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 477-2022 | CRE02012022 | SALOMON DURAN SAS | VDA. EL CASCAJO | JUAN DEACOS | ATLÁNTICO | 25 | 42 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 477-2022 | CRE02012022 | SALOMON DURAN SAS | VILLA FIDELA | JUAN DEACOS | ATLÁNTICO | 45 | 45 | 31/08/2022 | - | - |
| GGC 479-2022 | CRE01972022 | UNIFORCE SAS | PRIMERO DE MAYO | SAN JUAN DE | LA GUAJIRA | 101 | 127 | 30/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 479-2022 | CRE01972022 | UNIFORCE SAS | SAN FRANCISCO | SAN JUAN DE | LA GUAJIRA | 120 | 151 | 30/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 479-2022 | CRE01972022 | UNIFORCE SAS | VILLA HERMOSA | SAN JUAN DE | LA GUAJIRA | 112 | 112 | 30/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 480-2022 | CRE01982022 | UNIFORCE SAS | LA QUINTA | EL MOLINO | LA GUAJIRA | 148 | 158 | 30/08/2022 | 7/12/2022 | 7/05/2023 |
| GGC 489-2022 | CRE02042022 | CONSORCIO NORMALIZACION R.E. | PLACITAS | PIVIJAY | MAGDALENA | 209 | 229 | 31/08/2022 | 11/11/2022 | 11/04/2023 |

En los contratos suscritos con UNIFORCE S.A.S. y el CONSORCIO NORMALIZACIÓN R.E. se alcanzó a suscribir actas de inicio y realizar la actividad de replanteo, pero debido a que no se llegó a un acuerdo con el reajuste de precios entre las partes, se procedió a la terminación de los contratos. Para el caso de los contratos suscritos con SD S.A.S. no se firmaron las Actas de Inicio por los procesos que existían con entidades territoriales, por lo que el contratista solicitó la terminación anticipada aduciendo al sobrecosto que tendrían de ejecutar la obra posterior al plazo que se tenía previsto cuando se firmó el contrato.

3. Contrato en proceso de suspensión:

| CONTRATO MME | CONTRATO AIR-E | CONTRATISTA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FINAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGC 499-2022 | CRE02502022 | CONSORCIO MOC IDD S.A.S | ALMIRANTE PADILLA | MAICAO | LA GUAJIRA | 4/11/2022 | 23/12/2022 | 23/05/2023 |

Para este proyecto el contratista solicitó la suspensión del contrato de obra hasta que se tenga un panorama más claro con el reajuste de precios.

Con base a todo lo anterior, se avala la suspensión en los contratos **1)**GGC 455-2022, **2)** GGC 460-2022, **3)** GGC 461-2022, **4)** GGC 462-2022, **5)** GGC 463-2022, **6)** GGC 475-2022, **7)** GGC 477-2022, **8)** GGC 479-2022, **9)** GGC 480-2022, **10)** GGC 482-2022, **11)** GGC 483-2022, **12)** GGC 484-2022, **13)** GGC 486-2022, **14)** GGC 487-2022, **15)** GGC 489-2022, **16)** GGC 492-2022, **17**) GGC 493-2022, **18)** GGC 494-2022, **19)** GGC 496-2022, **20)** GGC 499-2022 y **21)** GGC 502-2022, asociados al PRONE No.2-2021.

Cordialmente,

Juan Sebastián Martínez
Representante Legal
CONSORCIO INT PRONE 2021-2

Copia: Ing. Laura Noriega- Administrador de Contrato