MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-666-2021	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	09-06-2023	**Periodo Informe**	20-01-2023 - 18-02-2023
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Santa Marta	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Claudia Patricia Almeida Castillo	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL PANDO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Colinas Del Pando

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	BQ-100045259	$ 281.473.391	26-10-2021	30-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100045259	$ 562.946.783	26-10-2021	30-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100045259	$ 281.473.391	26-10-2021	30-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100045259	$ 562.946.783	26-10-2021	30-10-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	27-10-2021	**Fecha acta de inicio**	27-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	03-08-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-10-2021	11-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-10-2021	06-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	07-11-2021	17-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	18-11-2021	28-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	29-11-2021	09-12-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	10-12-2021	30-12-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	07-11-2021	27-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	28-11-2021	08-12-2021	%1,4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	28-11-2021	08-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	09-12-2021	19-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20-12-2021	30-12-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	31-12-2022	15-01-2022	%1,25	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	09-01-2022	19-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Giro de anticipos	20-01-2022	20-07-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	20-01-2022	11-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	12-03-2022	01-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	22-03-2022	01-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-04-2022	16-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	28-04-2022	15-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	12-03-2022	27-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	19-03-2022	08-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	29-03-2022	18-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	08-04-2022	08-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	23-04-2022	10-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-05-2022	09-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	11-05-2022	09-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	10-08-2022	09-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-09-2022	25-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	03-09-2022	08-07-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	09-01-2022	24-01-2022	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	08-07-2023	23-07-2023	%2,5	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	09-07-2023	24-07-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	19-07-2023	03-08-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	19-07-2023	03-08-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	26-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	26-10-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-666-2021-01	04-10-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.
GGC-666-2021-01	04-10-2022	Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%0	**Avance contrato real**	%22,25	**Retraso contrato**	%-22,25
Avance obra proyectado	%94	**Avance de obra real**	%5	**Retraso obra**	%89

Ultimo informe Constratista	20-01-2023 - 18-02-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	se recibe soliciud de sspension por paete del OR	**Acciones a realizar – último informe**	se suspende y remite respuesta al OR

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.407.366.957	**Valor Total Pagado**	$ 562.946.783

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-12-2021	1	PRIMER PAGO ANTICIPO	$ 562.946.783	Pagado
14-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 351.841.739	Grabado
28-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 351.841.739	Grabado
16-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 140.736.696	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se realiza la suspension del contrato por un plazo de 3 meses segun soportes y solicitud allegadas por el OR	13-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**