INFORME DE SUPERVISIÓN
SOLICITUD DE PRORROGA No.5 PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA FAZNI GGC-630-2020-L6
Dirección de Energía Eléctrica
21-03-2023

CONTRATO INTERVENTORIA	**GGC-630-2020-L6**
FONDO	FAZNI
EMPRESA	CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA
OBJETO	Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del Lote No. 6.
Fecha Acta de Inicio	31/03/2021
Plazo estimado BFAZNI 436 Vichada- Puerto Carreño	23 meses más 5 días
Plazo estimado BFAZNI 446 Vichada- Cumaribo	23 meses más 27 días
Plazo estimado BFAZNI 477 Vichada- Cumaribo	23 meses más 27 días
Valor Contrato	$1.284.521.917
Vigencia FAZNI 2020	$ 436.737.451,78
Vigencia FAZNI 2021	$ 423.606.783,30
Vigencia FAZNI 2022	$ 424.177.681,92

Tabla 1: Información correspondiente DOCUMENTO COMPLEMENTARIO GGC-630 2020 CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA LOTE 5.

1. OBJETO DEL INFORME

El informe tiene como alcance:

- Conceptuar sobre la “Solicitud de modificación del contrato de interventoría FAZNI GGC No. 630-20-L6 oficio presentado por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA consecutivo **CIC-MME-GGC-630-20-L6-071** del 18 de marzo del 2023 y alcance radicado con consecutivo CIC-MME- GGC

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

630-2020-L6-072 del 22 de marzo del 2023; Para solicitud de prórroga clausula octava -Plazo.

- El contrato de interventoría GGC-630-L6 vence el próximo 26 de marzo del 2023. Por lo tanto, se solicita prórroga hasta el 25 de mayo del 2023 siendo esta la fecha de solicitud de prórroga de los contratos de obra asociados a esta interventoría.

2. INFORME DE SUPERVISIÓN

A continuación, se relaciona el estado de ejecución del contrato:

2.1. Modificaciones contractuales.

Disposición Inicial	Otro si No.1	Otro Si No. 2	Otro Si No. 3	Otro Si No. 4
BFAZNI 436: Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 5 meses de etapa previa, 9 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 18 meses con una fecha de terminación para el 30/09/22. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 5 meses de etapa previa, 8 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación con una fecha de terminación para el 30/08/22. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada - Cumaribo queda con 5 meses de etapa previa, 8 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación con una fecha de terminación para el 30/08/22.	**Modificación Clausula 8 Plazo.** Se suscribió **otrosí No. 1** con el cual se modificó la cláusula octava, plazo, Teniendo en cuenta los contratos FAZNI de obra de la siguiente manera: **BFAZNI 436:** Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 6 meses de etapa previa, 11 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 21 meses. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 10 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 21 meses. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada, - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 10 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 21 meses.	**Modificación Clausula 10 – Pago** Se adicionó a la cláusula decima del contrato de interventoría el siguiente párrafo: Parágrafo Primero: La ejecución y pago de los recursos presupuestales asignados, se realizará respecto a los porcentajes establecidos en cada uno de los literales de clausula décima, forma de pago, del contrato de interventoría GGC-630-20-l6 y en cumplimiento del hito de avance de instalación mínimo ejecutado de forma individual por cada uno de los contratos FAZNI de obra que componen el lote 6 (Contratos de obra GGC-660-20; GGC-662-20; GGC-652-20. de manera tal que se pueda presentar por parte del contratista de interventoría solicitudes de cobro por el avance individual de cada contrato de obra desagregados por contratos y valores.	**Modificación Clausula 8 plazo.** Se suscribió **otrosí No. 3** con el cual se modificó la cláusula octava, plazo, de forma tal que se programó por dos (02) meses y 5 días la ejecución del contrato GGC 630 de 20-L6, es decir hasta el 03 de marzo de 2023. Teniendo en cuenta los contratos FAZNI de obra las fechas quedaran así: **BFAZNI 436:** Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 6 meses de etapa previa, 13 meses más 5 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 23 meses y 5 días. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 10 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 21 meses. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada, - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 10 meses de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 21 meses.	**Modificación Clausula 8 plazo.** Se suscribió **otrosí No. 4** con el cual se modificó la cláusula octava, plazo, de forma tal que se prorrogó desde el 03/03/23 al 27/03/2022. Teniendo en cuenta los contratos FAZNI de obra las fechas quedaron así: **BFAZNI 436:** Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 6 meses de etapa previa, 13 meses más 5 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 23 meses y 5 días. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 12 meses más 27 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 23 meses y 27 días. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada, - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 12 meses más 27 días de etapa

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

				de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 23 meses y 27 días.

Tabla 2. Resumen modificaciones contractuales Contrato 630-20-l6

2.2. Pólizas

A continuación, se relaciona la gestión de las garantías del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 630 DE 2020 L6 a la fecha de corte del presente informe:

CONTROL DE GARANTÍAS					
AMPARO APLICABLE	**No. DE PÓLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				Desde	**Hasta**
Predios, labores y operaciones	37-44-101036196	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 256.904.383	30/12/2020	6/02/2025
Cumplimiento del contrato	37-44-101036196	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 256.904.383	30/12/2020	6/08/2023
Pago anticipado	37-44-101036196	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 436.737.452	30/12/2020	6/02/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	37-44-101036196	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 64.226.096	30/12/2020	6/08/2025
Responsabilidad civil extracontractual	37-40-101020266	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 545.115.600	6/01/2021	6/08/2022

Tabla 3. Relación gestión de garantías contrato de Interventoría- Consorcio Interventores de Colombia Contrato GGC-630-20.

2.3 Vigencias presupuestales y Pagos

De conformidad con la CLÁUSULA DECIMA TERCERA – SUJECIÓN DE LOS PAGOS, los recursos del contrato están distribuidos así:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

No. Contrato	GGC 630		
Lote	6		
Municipios Ejecucion	Puerto Carreño	Cumaribo	
Valor Contrato	$1.284.521.917,00		

	FORMA DE PAGO MINUTA					FACTURACION ELECTRONICA					
	%	Valor	Valor Vigencia	Vigencia	Condicion Pago	Sub	Iva	Total Factura Pago	Valor pagado	Valor por Pagar	Estado
Anticipo	34,00%	$ 436.737.451,78	$ 436.737.451,78	2020	Formalizacion	$ -	$ -	$ 436.737.451,78	$ 436.737.451,78	$ -	Pagado Total
Primer Pago	17,70%	$ 227.360.379,31		2021	Inicio - OC	$ 191.059.142,28	$ 36.301.237,03	$ 227.360.379,31	$ 227.360.379,31	$ -	Pagado Total
Segundo Pago	17,70%	$ 227.360.379,31	$ 680.796.616,01	2021	Avance 40%	$ 191.059.142,28	$ 36.301.237,03	$ 227.360.379,31	$ 227.360.379,31	$ -	Pagado Total
Tercer Pago	17,60%	$ 226.075.857,39		2021	Avance 60%	$ 189.979.712,09	$ 36.096.145,30	$ 226.075.857,39	$ 226.075.857,39	$ -	Pagado Total
Cuarto Pago	21,00%	$ 269.749.602,57		2022	Avance 80%	$ 226.680.338,29	$ 43.069.264,28	$ 269.749.602,57	$ 269.749.602,57	$ -	Pagado Total
Quinto Pago	16,00%	$ 205.523.506,72	$ 603.725.300,99	2022	Avance 100%	$ 172.708.829,18	$ 32.814.677,54	$ 205.523.506,72	$ -	$ 205.523.506,72	Sin Pagos
Sexto Pago	10,00%	$ 128.452.191,70		2022	Acta Terminacion	$ 107.943.018,24	$ 20.509.173,46	$ 128.452.191,70	$ -	$ 128.452.191,70	Sin Pagos
TOTALES	100,00%	$1.284.521.917,00	$1.284.521.917,00	$ 205.091.734,65		$1.079.430.182,35	$205.091.734,65	$1.284.521.917,00	$ 950.546.218,58	$ 333.975.698,42	

Tabla 4. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 630-20-L6

2.4 Ejecución del Contrato

Actualmente el contrato de interventoría se encuentra adelantando actividades relacionadas a la verificación de correcciones de los hallazgos técnicos encontrados en el sitio de ejecución por parte del contratista de obra de las instalaciones SSFV construidas, del contrato de obra FAZNI-GGC-660-20. Así, como la recopilación de información necesaria para obtener el acta de recibo de infraestructura y de liquidación de los contratos de obra FAZNI-GGC-652-20 y FAZNI-GGC-662-20 respectivamente, los cuales esperan finalizar el día 26 de marzo de 2023, Esto de acuerdo a última prórroga en el plazo del cronograma en los contratos FAZNI-GGC-652-20 y FAZNI-GGC-662-20.

Debido a lo anterior, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA remite a este ministerio la solicitud de "Modificación del contrato de interventoría FAZNI GGC 630-20-l6", con radicado No. **CIC-MME-GGC-630-20-L6-071** del 18 de marzo de 2023, en la cual manifiestan que requieren la modificación de la cláusula octava: Plazo.

3. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA

Atendiendo lo anterior, se relaciona el avance de las actividades de la etapa previa y de la etapa de instalación de los contratos de obra que presentan atraso del contrato de interventoría 630-L6:

Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-652-20		
Ítem	**Actividad**	**Avance**
Etapa previa		
1	Apertura de cuenta bancaria. (plazo a partir de la firma del contrato)	100%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	100%

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	100%
4	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	100%
5	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	100%
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	100%
7	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	100%
8	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	100%
9	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	100%
10	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/A
11	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/A
12	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	100%
13	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	100%
14	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	100%
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	100%
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	100%
Etapa Instalación		
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	100%
2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	100%
3	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	0 %
4	Acta de Terminación de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	0%

Tabla 5. Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-652-20

Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-662-20		
Ítem	**Actividad**	**Avance**
Etapa previa		

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

1	Apertura de cuenta bancaria. (plazo a partir de la firma del contrato)	100%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	100%
3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	100%
4	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	100%
5	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	100%
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	100%
7	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	100%
8	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	100%
9	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	100%
10	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/A
11	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/A
12	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	100%
13	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	100%
14	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	100%
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	100%
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	100%
Etapa Instalación		
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	100%
2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	100%
3	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	0 %

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

4	Acta de Terminación de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	0%

Tabla 6. Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-662-20

Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-660-20		
Ítem	**Actividad**	**Avance**
	Etapa previa	
1	Apertura de cuenta bancaria. (plazo a partir de la firma del contrato)	100%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	100%
3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	100%
4	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	100%
5	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	100%
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	100%
7	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	100%
8	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	100%
9	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	100%
10	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/A
11	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/A
12	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	100%
13	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	100%
14	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	100%
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	100%
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	100%

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Etapa Instalación		
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	100%
2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	100%
3	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	0 %
4	Acta de Terminación de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	0%

Tabla 7. Avance de las actividades del contrato de obra FAZNI GGC-660-20

4. CRONOGRAMA

Los siguientes son los cronogramas de los contratos que presentan retraso y justifican esta solicitud **FAZNI GGC-652-20, FAZNI GGC-662-20** y **FAZNI GGC-660-20** actualizados a 21 de marzo del 2023 incluyendo la fecha requerida en la actividad No. 4 de la etapa 2 de instalación:

Cronograma contrato FAZNI-GGC-652-20

CONTRATO FAZNI GGC 652 DE 2020 - MINMINAS - CONTRATISTA					
PROYECTO	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA				
CONTRATISTA:	DISPAC				
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO	31-mar-2021				
PLAZO DE LA ETAPA PREVIA Y DE INSTALACIÓN (MESES)	26				
a) Etapa 1 – PREVIA:					
ITEM	**Actividad**	**Duración (días)**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**DOCUMENTO SOPORTE**
1	Apertura de cuenta bancaria. **(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)**	3	31-dic-2020	3-ene-2021	Certificación de cuenta bancaria abierta
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	31-dic-2020	15-ene-2021	Certificación
3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	30	31-mar-2021	30-abr-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e INTERVENTORIA
4	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	31-mar-2021	20-abr-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

5	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	20-abr-2021	10-may-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	10-may-2021	30-may-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
7	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	50	30-may-2021	19-jul-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
8	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e INTERVENTORIA
9	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
10	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/a	N/A	N/A	Comunicación y documentos del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
11	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/a	N/A	N/A	Licencias, certificaciones, soportes
12	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Certificaciones ente territorial
13	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Certificaciones ente territorial
14	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	20	29-jul-2021	18-ago-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	20	19-jul-2021	8-ago-2021	Registro fotográfico de vallas
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	68	18-ago-2021	25-oct-2021	Acta del CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

			c) Etapa 2 – INSTALACION:		
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)**	122	26-oct-2021	25-feb-2022	Actividades de ejecución de obra
2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	30	25-feb-2022	27-mar-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR
3	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	185	27-mar-2022	28-sep-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR y MINISTERIO
4	Acta de Terminación de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	239	28-sep-2022	25-may-2023	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR y MINISTERIO

AVANCE % CONTRATO GGC-652-20			
PORCENTAJE DEFINIDO POR MME PARA CADA ETAPA (%)	**Avance de ejecución ponderado (%)**	**Avance de ejecución ponderado programado (%)**	**ATRASO**
100,00%	85%	100%	**15%**

Cronograma contrato GGC-662-20

CONTRATO FAZNI GGC 662 DE 2020 - MINMINAS - CONTRATISTA	
PROYECTO	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 235 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA
CONTRATISTA:	DISPAC
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	
FECHA ACTA DE INICIO	31-mar-2021
PLAZO DE LA ETAPA PREVIA Y DE INSTALACIÓN (MESES)	26

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

a) Etapa 1 – PREVIA:					
ITEM	**Actividad**	**Duración (días)**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**DOCUMENTO SOPORTE**
1	Apertura de cuenta bancaria. **(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)**	12	31-dic-2020	12-ene-2021	Certificación de cuenta bancaria abierta
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	31-dic-2020	15-ene-2021	Certificación
3	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	30	31-mar-2021	30-abr-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e INTERVENTORIA
4	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	31-mar-2021	20-abr-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
5	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	20-abr-2021	10-may-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	10-may-2021	30-may-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
7	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	50	30-may-2021	19-jul-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
8	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e INTERVENTORIA
9	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA
10	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y	N/a	N/A	N/A	Comunicación y documentos del

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

	suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.				CONTRATISTA a INTERVENTORIA
11	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/a	N/A	N/A	Licencias, certificaciones, soportes
12	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Certificaciones ente territorial
13	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	93	19-jul-2021	20-oct-2021	Certificaciones ente territorial
14	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	20	29-jul-2021	18-ago-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	20	16-jun-2021	8-ago-2021	Registro fotográfico de vallas
16	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	68	18-ago-2021	25-oct-2021	Acta del CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO
c) Etapa 2 – INSTALACION:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de**	122	26-oct-2021	25-feb-2022	Actividades de ejecución de obra

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

	IVA y las capacitaciones a los usuarios)				
2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	30	25-feb-2022	27-mar-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR
3	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	185	27-mar-2022	28-sep-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR y MINISTERIO
4	Acta de Terminación de Instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO	239	28-sep-2022	25-may-2023	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR y MINISTERIO

VANCE % CONTRATO 662-20			
PORCENTAJE DEFINIDO POR MME PARA CADA ETAPA (%)	**Avance de ejecución ponderado (%)**	**Avance de ejecución ponderado programado (%)**	**ATRASO**
100,00%	85%	100%	15%

Cronograma contrato GGC-660-20

ANEXO No. 2					
FAZNI No. GGC 660 DE 2020 - MME - GENSA S.A. E.S.P.					
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO"-355 SSFVI				
CONTRATISTA:	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P.				
CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRATO - ETAPA PREVIA E DE INSTALACION					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada - Se ajustará el cronograma a la fecha efectiva del Acta de Inicio)	31 DE MARZO DE 2021				
PLAZO DE LA ETAPA PREVIA Y DE INSTALACION (MESES)	19				
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**Duración (días)**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) ETAPA 1 – PREVIA:					
1	Apertura de cuenta bancaria.	3	28-dic-2020	31-dic-2020	Certificación de cuenta bancaria abierta.
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30	28-dic-2020	27-ene-2021	Certificación
3	Realización de socialización y verificación de	30	31-mar-	30-abr-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO16/6223 SGS

	usuarios.		2021		IINTERVENTORÍA-.
4	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.	40	25-jul-2021	3-sep-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e IINTERVENTORÍA-.
5	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	60	25-jul-2021	23-sep-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e IINTERVENTORÍA-.
6	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	60	25-jul-2021	23-sep-2021	Comunicación y actas del CONTRATISTA e IINTERVENTORÍA-.
7	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	60	25-jul-2021	23-sep-2021	Licencias, certificaciones, soportes
8	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	60	25-jul-2021	23-sep-2021	Certificaciones, soportes
9	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	25-jul-2021	23-sep-2021	Certificaciones ente territorial
10	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	5	27-jul-2021	1-ago-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORÍA
11	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16	1-ago-2021	17-ago-2021	Comunicación del CONJRATISTA a INTERVENTORÍA
12	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	9	17-ago-2021	26-ago-2021	Comunicación del CONJRATISTA a INTERVENTORÍA
13	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	5	26-ago-2021	31-ago-2021	Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORÍA
14	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	7	31-ago-2021	7-sep-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
15	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	15	7-sep-2021	22-sep-2021	Regsitro fotográfico de vallas
16	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	7	23-sep-2021	30-sep-2021	Acta del CONTRATISTA e INTERVENTORIA y MINISTERIO.
b) ETAPA 2 – INSTALACION:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	365	30-sep-2021	30-sep-2022	Actividades de ejecución de obra
1.1	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	175	30-sep-2021	24-mar-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	30	30-sep-2021	30-oct-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.3	Aquisición y tranpsporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	120	30-oct-2021	27-feb-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.4	Ensambles(equipos importados)	40	30-oct-2021	9-dic-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.5	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	40	9-dic-2021	18-ene-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.6	Tramites de nacionalización de equipos importados	20	18-ene-2022	7-feb-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.7	construcción y ensambles de gabinetes con equipos importados.	30	18-ene-2022	17-feb-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.8	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	45	12-feb-2022	29-mar-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.9	Hincado de mastiles SFV.	45	13-nov-2021	28-dic-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.10	Armado de estructura	45	13-nov-2021	28-dic-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.11	Instalacion de gabinetes y acometidas	120	8-mar-2022	26-jul-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO16/6223 SGS

1,12	Instalaciones Internas	45	13-nov-2021	28-dic-2021	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
1.13	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	220	8-mar-2022	03-NOV-2022	Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS
2	Actas de avance de instalación y actas de recibo individuales	220	8-mar-2022	03-NOV-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR
3.	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	44	31-ago-2022	03-NOV-2022	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR Y MINISTERIO
4	Acta de terminación de instalación entre el contratista-interventoría y ministerio.	120	03-NOV-2022	03-MARZ-2023	Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR Y MINISTERIO

AVANCE % CONTRATO 660-20			
PORCENTAJE DEFINIDO POR MME PARA CADA ETAPA (%)	**Avance de ejecución ponderado (%)**	**Avance de ejecución ponderado programado (%)**	**ATRASO**
100,00%	85%	100%	15%

5. Solicitud de la interventoría Consorcio Interventores de Colombia

Teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA, con radicado consecutivo **CIC-MME-GGC-630-20-L6-071** del 18 de marzo del 2023, solicita lo siguiente:

"(...)

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones administrativas como Interventores nos permitimos dar alcance a la solicitud de prórroga del Contrato FAZNI GGC 630 de 2020 L6 y modificación Cláusula Octava de DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC No.630 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA – LOTE 6, con base en los comunicados de solicitud de prórrogas enviados por el contratista DISPAC S.A. E.S.P, con radicados 20236000002271 del 27/02/2023 y 20236000002371 del 01/03/2023 y los conceptos emitidos al MME por la Interventoría a través de los comunicados, CIC-DISPAC-GGC 652-2020-L16-017 del 16/03/2023 y CIC-DISPAC-GGC 662-2020-L16-017 del 17/03/2023 y las siguientes consideraciones:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

1.Que el alcance del Contrato de la referencia establece que:

El presente proceso de selección se divide en 9 lotes conformados, cada uno, por un proyecto aprobado por el CAFAZNI mediante acta CAFAZNI 74 del 27 de abril de 2020

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute cada uno de los proyectos en las viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas establecidas en el anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente proceso, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso de contratación.
El alcance es particular para cada uno de los proyectos así:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Lote	No.	Proyecto	Objeto
6	18	2020-FAZNI-436-PUERTO CARREÑO-VICHADA	contratos de adquisición e instalación de unidades Fotovoltaicas en el departamento de Meta cuyo objeto es "Corregimiento Casuarito, Inspección Garcita, Inspección Guaripa, Inspección La Venturosa, Inspección Puerto Murillo, Puerto Carreño

Lote	No.	Proyecto	Objeto
6	19	2020-FAZNI-446-CUMARIBO-VICHADA	Construcción de la solución de energía eléctrica para vivienda individual con fuentes no convencionales de energía renovables FNCER, ubicadas en el río bajo vichada sector 2 del municipio de Cumaribo, departamento del Vichada

Lote	No.	Proyecto	Objeto
6	20	2020-FAZNI-447-CUMARIBO-VICHAD	Instalación de soluciones energéticas para beneficiar a 250 viviendas en zonas no interconectadas del municipio de Cumaribo - Vichada

2. Que la CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es el correspondiente a la duración de cada uno de los proyectos que conforman el lote, así:

Bfazni	Departamento	Municipio	Usuarios nuevos	Plazo estimado Etapa previa	Plazo estimado Etapa de instalación	Plazo estimado etapa de liquidación	Plazo estimado interventoría
436	Vichada	Puerto Carreño	355	5	9	4	18
446	Vichada	Cumaribo	235	5	8	4	17
477	Vichada	Cumaribo	250	5	8	4	17

PARÁGRAFO PRIMERO: El interventor deberá mantener la interventoría vigente por el término necesario hasta el cierre de la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el contrato sobre el cual se realiza la interventoría sea sujeto de prórrogas, el interventor deberá mantener vigente el contrato de interventoría, frente al cual no procederá pago adicional a los establecidos en el contrato, por lo cual, el interventor deberá procurar que el proyecto se desarrolle en los términos establecidos.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC No.630 DE 2020 CELEBRADO ENTREEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA – LOTE 6 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución, modificando la cláusula octava del contrato GGC No. 630 de 2020 Lote 6 la cual quedará así: "(...) CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es el correspondiente a la duración de cada uno de los proyectos que conforman el lote, así:

Bfazni	*Contrato de obra*	*Departamento*	*Municipio*	*Usuarios nuevos*	*Plazo estimado etapa previa*	*Plazo estimado Etapa de instalación*	*Plazo estimado de liquidación*	*Plazo estimado Interventoría*
436	*GGC-660-20*	*Vichada*	*Puerto Carreño*	*355*	*6*	*11*	*4*	*21*
446	*GGC-662-20*	*Vichada*	*Cumaribo*	*235*	*7*	*10*	*4*	*21*
477	*GGC-652-20*	*Vichada*	*Cumaribo*	*250*	*7*	*10*	*4*	*21*

4.Que los contratos de obra objeto de esta interventoría han sufrido diferentes cambios en sus plazos contractuales, teniendo en cuenta diferentes condiciones que han afectado la oportuna ejecución de las actividades contractuales, tal como se evidencia en los documentos modificatorios de los Contratos objeto de interventoría que se enlistan a continuación:

•OTROSI No 6 al Contrato FAZNI GGC 660 de 2020, por medio del cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato FAZNI GGC No. 660 de 2020, y se prorroga el tiempo de etapa de instalación del Contrato de obra y se establece lo siguiente:

"El plazo del presente Contrato es de 143 meses y 5 días, desagregados de la siguiente manera: (i) 23 meses y 5 días para el desarrollo de las etapas previa y de instalación contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente CONTRATO y (ii) ciento veinte meses (120), esto es diez (10) años para la etapa de AOM."

•OTROSI No 4 al Contrato FAZNI GGC 662 de 2020, por medio del cual se modifica la cláusula segunda del contrato FAZNI GGC 662 de 2020 y el anexo No. 2 "Cronograma" del contrato FAZNI GGC No. 662 de 2020.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

5. Que con base en las solicitudes de prórrogas emanadas del contratista DISPAC S.A. E.S.P. y los conceptos positivos de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA – LOTE 6, documentos relacionados a continuación y sus anexos respectivos:

•*SOLICITUD DE PRÓRROGA ACTIVIDAD 4 CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 – INSTALACIÓN DEL CRONOGRAMA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC NO. 652 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MME Y DISPAC.*

•*ANEXO 1. Correo de DISPAC - CONSULTA TIEMPO PARA CIERRE CUENTA*

•*ANEXO 2. CRONOGRAMA SEGÚN PRÓRROGA No.1 CONTRATO FAZNI GGC 652 DE 2020 VF*

•*ANEXO 3. 120226000018301_SOLICITUD DE PRÓRROGA ACTIVIDAD 4 C VF*

•*REMISIÓN CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA CONTRATO FAZNI GGC 652 DE 2020.* ***CIC-DISPAC-GGC 652-2020-L6-016 CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA Y OTRO CT 652-2020***

• *SOLICITUD DE PRÓRROGA ACTIVIDAD 4 CORRESPONDIENTE A LA ETAPA – INSTALACIÓN DEL CRONOGRAMA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC NO. 662 DE 2020 SUSCRITO ENTRE MME Y DISPAC.*

•*ANEXO 1. Correo de DISPAC - CONSULTA TIEMPO PARA CIERRE CUENTA*

•*ANEXO 2. CRONOGRAMA SEGÚN PRÓRROGA No.1 CONTRATO FAZNI GGC 662 DE 2020*

•*ANEXO 3. 120226000018481_SOLICITUD DE PRÓRROGA*

•*REMISIÓN CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA CONTRATO FAZNI GGC 652 DE 2020.* ***CIC-DISPAC-GGC 662-2020-L6-027 CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA Y OTRO CT 662-2020.***

6. Que a través del otro si 4 al documento complementario Contrato de interventoría GGC-630 de 2020 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Consorcio Interventores de Colombia-Lote 6. Se acuerda prorrogar el plazo de ejecución, modificando la clausula octava del contrato GGC-630 de 2020 Lote 6

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

la cual quedará así: "(...) CLAUSULA OCTAVA – PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es el correspondiente a la duración de cada uno de los proyectos que conforman el lote así:

Nota: Ver ANEXO 3. Otrosí 4 GGC-630-2020 LOTE 6

Bfazni	Contrato de obra	Departamento	Municipio	Usuarios nuevos	Plazo estimado etapa Previa (meses)	Plazo estimado Etapa de Instalación (meses)	Plazo estimado de liquidación (meses)	Plazo estimado Interventoría (meses)
436	GGC-660-20	Vichada	Puerto Carreño	355	6	13 + 5 días	4	23 + 5 días
446	GGC-662-20	Vichada	Cumaribo	235	7	12	4	23
477	GGC-652-20	Vichada	Cumaribo	250	7	12	4	23

SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

Con base en todas las consideraciones anteriores, nos permitimos ***solicitar prórroga del Contrato FAZNI GGC 630-2020, por dos (02) meses más veinticinco (25) días dando como fecha final de terminación del contrato el veinticinco (25) de mayo de 2023****, en consecuencia, que la fecha de suscripción del acta de Inicio del mencionado contrato fue el treinta y uno (31) de marzo de 2021, por tanto, solicitamos se ajuste la Cláusula Octava del DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC No.630 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA – LOTE 6, toda vez que se establece que "En caso de que el contrato sobre el cual se realiza la interventoría sea sujeto de prórrogas, el interventor deberá mantener vigente el contrato de interventoría, frente al cual no procederá pago adicional a los establecidos en el contrato, por lo cual, el interventor deberá procurar que el proyecto se desarrolle en los términos establecidos."*

Bfazni	Contrato de obra	Departamento	Municipio	Usuarios nuevos	Plazo estimado etapa Previa (meses)	Plazo estimado Etapa de Instalación (meses)	Plazo estimado de liquidación (meses)	Plazo estimado Interventoría (meses)

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO16/6223 SGS

446	GGC-662-20	Vichada	Cumaribo	235	7	14	4	25
477	GGC-652-20	Vichada	Cumaribo	250	7	14	4	25

Estaremos atentos a sus comentarios o de la información que se requiera como adicional. **(...)"**

6. ANALISIS TÉCNICO Y CONCLUSIONES APOYO SUPERVISIÓN

De acuerdo a petición emitida por la interventoría Consorcio Interventores de Colombia con radicados al MME No. **CIC-MME-GGC-630-20-L6-071** del 18 de marzo del 2023 y alcance, **CIC-MME- GGC 630-2020-L6-072** del 22 de marzo del 2023 solicita la modificación contractual de la CLAUSULA OCTAVA – *del DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA GGC No.630 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA – DEL LOTE 6, Esta prórroga es necesaria realizarla debido a que los contratos de obra asociados a esta interventoría requieren a* ***su vez de prórroga pasando del 26 de marzo del 2023 al 25 de mayo del 2023.*** *por esta razón el interventor deberá mantener vigente el contrato de interventoría, alineado con los tiempos de terminación de los contratos de obra.*

Cabe resaltar que con la prórroga de tiempo de esta interventoría no procederá pago adicional a los establecidos en el contrato, por lo cual, el interventor deberá procurar que el proyecto se desarrolle en los términos establecidos." Dejando los plazos estimados por cada Contrato de ejecución del LOTE 6 resumidos de la siguiente manera:

Bfazni	**Contrato de obra**	**Dpto.**	**Municipio**	**Usuarios nuevos**	**Plazo estimado etapa Previa (meses)**	**Plazo estimado Etapa de Instalación (meses)**	**Plazo estimado de liquidación (meses)**	**Plazo estimado Interventoría (meses)**
436	GGC-660-20	Vichada	Puerto Carreño	355	7	14 meses + 25 días	4	25 meses + 25 días
446	GGC-662-20	Vichada	Cumaribo	235	7	14 meses +25 días	4	25 meses+ 25 días
477	GGC-652-	Vichada	Cumaribo	250	7	14	4	25

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

	20					meses+2 5 días		meses +25 días

A continuación, se presenta tabla resumen de la solicitud de prórroga para la interventoría del contrato GGC-630-20-L6:

Ítem	SOLICITUD	ESTADO ACTUAL	MODIFICACIÓN PROPUESTA
1	**Modificar la cláusula CLAUSULA OCTAVA – Plazo contrato de interventoría GGC-630-20-L6**	**De acuerdo a Otrosí No. 4 la cláusula octava – Plazo está actualmente de la siguiente manera:** Se suscribió **otrosí No. 4** con el cual se modificó la cláusula octava, plazo, de forma tal que se programó de la siguiente manera: **BFAZNI 436:** Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 6 meses de etapa previa, 13 meses más 5 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 23 meses y 5 días. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 12 meses más 26 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 23 meses y 26 días. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada, - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 12 meses más 26 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 23 meses y 26 días.	MODIFICAR la Cláusula octava del contrato-Plazo GGC No. 630 de 20-L6, de la siguiente manera: **BFAZNI 436: Queda igual** Contrato de obra GGC-660-20 Vichada – Puerto Carreño se encontraba con 7 meses de etapa previa, 14 meses más 25 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación para un total de 25 meses y 25 días. **BFAZNI 446:** Contrato de obra GGC-662-20 Vichada - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 14 meses más 25 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 25 meses y 25 días. **BFAZNI 477:** Contrato de obra GGC-652-20 Vichada, - Cumaribo queda con 7 meses de etapa previa, 14 meses más 25 días de etapa de instalación y 4 meses de etapa de liquidación. para un total de 25 meses y 25 días.

7. RECOMENDACIÓN DEL GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO15/6223 SGS

De conformidad con lo indicado en el análisis técnico y conclusiones, la supervisión técnica de apoyo recomienda adelantar los trámites pertinentes ante el Grupo de Gestión Contractual que permitan realizar la modificación de la cláusula octava del contrato-Plazo, de conformidad con lo expuesto por el contratista, así como lo plasmado en el presente informe para el contrato de interventoría FAZNI No. GGC 630 DE 2020 L6. Así las cosas, el contrato de interventoría tendría la misma fecha de vencimiento de los contratos de obra asociados al contrato GGC-630-20-L6 el cual finalizará el 25 de mayo del 2023.

8. Anexos:

Anexo 1. OTROSI 4 CONTRATO FAZNI 652-2020
Anexo 2. ANEXO 2. MINUTA OTROSI 5 CONTRATO FAZNI 662-2020.
Anexo 3. Otro si 4 GGC-630-2020 LOTE 6.
Anexo 4. 20236000002271_SOLICITUD DE PRÓRROGA ACTIVIDAD 4 DISPAC. CT 652-2020.
Anexo 5. 20236000002371_SOLICITUD DE PRÓRROGA ACTIVIDAD 4 DISPAC. CT-662-2020.
Anexo 6. CIC-MME-GGC 652-2020-L6-017 CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA OTROSÍ _ CT 652-2020.
Anexo 7. CIC-MME-GGC 662-2020-L6-017 CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA-OTROSÍ 6 CT 662-2020.
Anexo 8. CRONOGRAMA PROPUESTO SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO FAZNI GGC 652 DE 2020.xlsx.
Anexo 9. CRONOGRAMA PROPUESTO FAZNI 662 DE 2020
Anexo 10. Correo de Dispac - CONSULTA TIEMPO PARA CIERRE CUENTA

Cordialmente,

ESMERALDA LÓPEZ SÁNCHEZ

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Ingeniero de apoyo a la supervisión
Dirección de Energía Eléctrica MME
Revisó: Guillermo José Arcila
Contrato de interventoría FAZNI GGC 630 2020-L6

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 CO16/6223 SGS