El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					SIGME					
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-630-L4-20	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN II	**Fecha Informe**	04/04/2023	**Periodo Informe**	03/23				
Departamento	CAQUETÁ-META		**Municipio**	Cartagena del Chaira-Mapiripan	**Comité**	CAFAZNI	**Numero acta**	74+76	**Número de proyectos**	0			
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORES COLOMBIA	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sanchez	**Apoyo Jurídico**	Natalia Ramírez Yepes	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán						
Interventor	Consorcio Interventores de Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**	N/A	**N. Cuenta**							

Objeto del Contrato

Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del Lote No. 4..

Alcance del Contrato

El presente proceso de selección se divide en 9 lotes conformados, cada uno, por un proyecto aprobado por el CAFAZNI mediante acta CAFAZNI 74 del 27 de abril de 2020.El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute cada uno de los proyectos en las viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas establecidas en el anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente proceso, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso de contratación.

Pólizas	Aprobada.	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	3630000095	**Fecha acta de inicio**	2021-03-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**		2023-01-31	
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato	2023-01-31	**Fecha para liquidación contrato**	2023-05-31	**Terminó legal para liquidación**	2025-07-21		
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Sin modificaciones contractuales

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	1980-06-15
Etapa y actividad cronograma	ETAPA 2			**Etapa y actividad real**	ETAPA 2		
Avance contrato proyectado	100%	**Avance contrato real**	85%	**Retraso contrato**	15%		
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	70.15%	**Retraso obra**	29.85%		
Ultimo informe Administrador	2023-04	**Observaciones ultimo informe administrador**	• Durante el mes de enero de 2023 se avaló por parte de la Supervisión del Contrato y de la interventoría Otro si al contrato de obra DG-026-2021, acorde a las razones expuestas en la solicitud de prórroga al contrato.				

			• Se realizó la logística de repartición de materiales para continuar con la instalación del 40% del restante de las SSIFV. • Durante el mes de enero de 2023 el trabajo técnico se centró en la atención de los PQR y en la proyección de la entrega de materiales y proyección de la instalación de 283 usuarios para el cumplimiento del 85 % del proyecto. • Durante el mes de febrero de 2023 el trabajo técnico se centró en la instalación de usuarios del 85%, adicional se dio continuidad a la atención de los PQR y en la proyección de la entrega de materiales y proyección de la instalación de164 usuarios para el cumplimiento del 15 % final del proyecto. • Durante el mes de marzo de 2023 el trabajo técnico se centró en la instalación de usuarios del 15%, adicional se dio continuidad a la atención de los PQR. El contrato vence el 21/05/2023

Valor contrato actual	$1.118.910.020,00	**Aporte Fondo**	$1.118.910.020,00	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$1.118.910.020,00	**Porcentaje Desembolsado**	0%	**Saldo en la cuenta**	
Valor Remuneración		**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$380.429.406,80	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$380.429.406,80
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$521.073.069,12	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$521.073.069,12

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Una reunión de seguimiento mensual	0
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
28/03/2023 Aprobación acta avance No.4 de instalación del contrato FAZNI GGC No. 650 de 2020. 31/03/2023 CIC-MME-GGC 630-2020-L4-036 Solicitud Cuarto pago Lote 4 GGC 630 de 2020	**Se atendieron las solicitudes**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
	Realizar reuniones de seguimiento.
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
Proceso Sancionatorio	
N/A	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: ESMERALDA LÓPEZ SANCHEZ
Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES