AIR-E S.A.S.E.S.P
PBX: (605) 361 10 00
Cra 57 No 99A - 65
Torres del Atlántico.
Torre Sur 302
Barranquilla, Atlántico.

2023040000000711
Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 2023040000000711
Fecha: 25-01-2023

Barranquilla, Veinticinco (25) de enero de 2023.

Doctor.
Cristian Andrés Díaz Duran.
Ministerio de Minas y Energía
Dirección de Energía
Calle 43 # 57 -31, Can, Bogotá.
Bogotá – Cundinamarca.

Asunto: Solicitud de suspensión del plazo para la ejecución de las Actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación del contrato PRONE 2021[1].

Respetado Doctor Díaz;

Como es de su conocimiento, producto de la convocatoria PRONE N° 2021, reglamentada a través de la Resolución 40131 del 26 de abril de 2021, el Ministerio de Minas y energía, viabilizó recursos a través del acta CAPRONE N° 32 del 23 de junio de 2021 a efectos de ejecutar proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, en consideración de lo anterior, Air-e S.A.S. E.S.P., de acuerdo a sus funciones como Operador de Red, suscribió con este Ministerio los siguientes contratos, así: **1)**GGC 666-2021, **2)** GGC 667-2021, **3)** GGC 668-2021, **4)** GGC 669-2021**, 5)** GGC 643-2021, **6)** GGC 647-2021, **7)** GGC 651-2021, **8)** GGC 653-2021 **9)** GGC 654-2021, **10)** GGC 655-2021 **11)** GGC 670-2021, **12)** GGC 685-2021 **13)** GGC 688-2021, **14)** GGC 691-2021, **15)** GGC 641-2021.

En consideración de lo anterior; se dio cumplimiento a las obligaciones específicas del Operador de Red, dentro de las cuales se encuentra, llevar a cabo el proceso de contratación para la construcción de la obra como en efecto se hizo; en el caso que nos ocupa fueron adjudicado contratos a las siguientes empresas, así:

- **CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBAR Y CONSTRUCCIONES:**

ITEM	CONTRATO MME	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO
1	GGC 666-2021	MAGDALENA	SANTA MARTA	COLINAS DEL PANDO
2	GGC 667-2021	MAGDALENA	SANTA MARTA	1 DE MAYO
3	GGC 668-2021	MAGDALENA	SANTA MARTA	LA QUININA
				NUEVA BETEL
4	GGC 669-2021	MAGDALENA	SANTA MARTA	COLINAS DEL RIO

[1] **1)**GGC 666-2021, **2)** GGC 667-2021, **3)** GGC 668-2021, **4)** GGC 669-2021, **5)** GGC 643-2021, **6)** GGC 647-2021, **7)** GGC 651-2021, **8)** GGC 653-2021 **9)** GGC 654-2021, **10)** GGC 655-2021 **11)** GGC 670-2021, **12)** GGC 685-2021 **13)** GGC 688-2021, **14)** GGC 691-2021, **15)** GGC 641-2021.

- **CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA:**

ÍTEM	CONTRATO MME	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO
1	GGC 641-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	SANTA ROSALIA RURAL
2	GGC 643-2021	MAGDALENA	FUNDACION	AEROPUERTO
3	GGC 647-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO
4	GGC 651-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	EL PROGRESO
				LA INCORA
5	GGC 653-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	CONCEPCION
				LA AGUSTINA
				LA BENDICION DE DIOS
6	GGC 654-2021	MAGDALENA	FUNDACION	EL PORVENIR
				SAN BERNARDO
7	GGC 655-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	VEREDA PAULINA
8	GGC 670-2021	MAGDALENA	FUNDACION	EL PROGRESO
9	GGC 685-2021	MAGDALENA	ARACATACA	ALTO DEL PRADO
10	GGC 688-2021	MAGDALENA	FUNDACION	BANCA DEL FERROCARRIL
11	GGC 691-2021	MAGDALENA	ZONA BANANERA	REPOSO

Air-e, en aras de darle cumplimiento a las actividades de la Etapa 3 denominada - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación, procedió con las actividades de replanteo de obras y validación de las condiciones actuales del lugar donde se ejecutarán los proyectos. Si bien; el contratista acompañó la etapa de elaboración de replanteo y con ella la actualización de los presupuestos, producto de las variaciones encontradas en terreno; solicitó reajuste del valor del contrato aduciendo lo siguiente:

- **SOLICITUDES DE LOS CONTRATISTAS:**

CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBAR Y CONSTRUCCIONES: A través de escrito de fecha 04 de noviembre de 2022, con consecutivo N° C14-2022, indico lo siguiente:

"El análisis arrojo como resultado que los proyectos no cierran financieramente de manera favorable para nosotros como contratistas frente al presupuesto inicial, como era de esperarse, ya que esta situación fue manifestada desde la presentación de la oferta, sin embargo, una vez ejecutados los replanteos de los proyectos y gestionadas las cotizaciones actualizadas de los materiales encontramos que la afectación presupuestal es mucho mayor a la planteada inicialmente". **Anexo N° 1.**

Por su parte; **CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA:** Solicita en su comunicación de fecha 09 de noviembre de 2022 el ajuste a los contratos PRONE 2021 adjudicados a dicho consorcio, en la respectiva justificación indica:

"*Ajuste de valor de contrato: Una vez expuesta la alta variación en los precios de los materiales en el mercado y en aras de poder llegar a un equilibrio económico que permita la ejecución de los proyectos. Se solicita que se realice el ajuste de los precios de las unidades constructivas"* **Anexo N° 2.**

Si bien; la solicitud de reajuste del valor de los contratos ha sido reiterada por los contratistas, luego de la verificación del contenido de estas, hemos iniciado los acercamientos respectivos a efectos de validar las pretensiones económicas del contratista, así como solicitar el acopio de los soportes respectivos para dar inicio al estudio y posible viabilidad de las solicitudes.

La posición de los contratistas frente a las solicitudes referidas condiciona el inicio de las obras, toda vez que si bien; se cuenta con acta de inicio, replanteos y recorrido en terreno, aducen no avanzar en el trámite de solicitud de desembolsos de anticipos, hasta tanto no se actualice el valor de los contratos respecto a los ajustes solicitados, esta situación impide el avance del contrato y con la construcción de los proyectos.

Air-e se encuentra en disposición de iniciar el estudio de las solicitudes, sin embargo; es necesario que se reúnan los requisitos contractuales para tomar una decisión de fondo al respecto, esta situación genera una alarma frente a los plazos contractuales establecidos con el Ministerio de Minas y Energía para la construcción de los proyectos, como quiera que, a la fecha la vigencia de estos contratos se encuentran en curso e incluso próximos a vencer sin que se estén ejecutándose las actividades programadas, lo anterior; por situaciones ajenas al Operador de Red.

Una vez evaluada cada una de las circunstancias relacionadas en la presente solicitud, entendiéndose estas como situaciones de fuerza mayor, ajenas al Operador de Red y al obtener el aval de la interventoría, tal como lo indica en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: la cual establece que *(…) "se podrá suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito" (...)* nos permitimos solicitar respetuosamente la suspensión temporal de los contratos: **1)**GGC 666-2021, **2)** GGC 667-2021, **3)** GGC 668-2021, **4)** GGC 669-2021**, 5)** GGC 643-2021, **6)** GGC 647-2021, **7)** GGC 651-2021, **8)** GGC 653-2021 **9)** GGC 654-2021, **10)** GGC 655-2021 **11)** GGC 670-2021, **12)** GGC 685-2021 **13)** GGC 688-2021, **14)** GGC 691-2021, **15)** GGC 641-2021, por un término no mayor a tres (03) meses.

En el plazo de suspensión solicitado, Air-e desde la Gerencia de Normalización de Redes, realizará los acercamientos necesarios con los contratistas a efectos de evaluar las solicitudes presentadas, verificar la disponibilidad presupuestal de la compañía para realizar los respectivos ajustes y en caso de ser aprobados formalizar dicho acuerdo en los contratos de obra. Sin duda, la decisión de solicitar la suspensión de los contratos ha sido tomada después de evaluar la cantidad de actividades realizadas sin

2023040000000711
Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 2023040000000711
Fecha: 25-01-2023

que se logre avanzar en la ejecución de los proyectos y garantizar que los plazos necesarios para llevar a cabo el estudio y toma de decisión no afecte la vigencia de los contratos.

Agradecemos realizar la evaluación de la solicitud y proceder de manera positiva con la suspensión temporal solicitada.

Cordialmente,

Javier Labrador Vela
Gerente Normalización de Redes
AIR-E S.A.S. E.S.P.

Anexo 1. Solicitud de contratista CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBAR Y CONSTRUCCIONES.
Anexo 2. Solicitud de contratista CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA.
Anexo 3. Aval de la interventoría.

Elaboró: Leidys Lara
Revisó: Jorge Fierro
Aprobó: Javier Labrador Vela.