

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				ANTES	DURANTE	DESPUÉS
1,3	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo Tipo 1 sobre pañete o sobre estuco 3 manos.	M2	1145,77	EDI 58 / EDF 27			
1,5	Reposición de Pintura esmalte llena.	M2		120,87			
1,8	Reposición e instalación de muro en drywall una cara terminado una mano de vinilo, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1,75	EDF 41			
1,11	Reposición e instalación de Pañete liso Muros 1:3	M2	1,50	EDF 58			
1,13	Reposición e instalación de Estuco.	M2	150,26	EDF 27/EDF 41			

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1,34	Reposición e instalación de lámina en superboard 4mm una cara terminado una mano de vinilo, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	2,61	EDF 27	  
1,35	Reposición e instalación de lámina en superboard 4mm una cara terminado una mano de vinilo, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta	M2	2,19	EDF 27	  
1,40	Suministro de mano de obra para rasqueteada de muros que presenten abombamientos o humedades.	M2	152,29	EDF 27	     
1,41	Suministro e instalación de enchape piso pared 30 x 30 o menos. Incluye accesorios y materiales adicionales para su correcta instalación	M2	2,00	EDF 58	  
1,51	Reposición de Piso en vinilo de alto tráfico, incluye suministro y los accesorios para su correcta instalación.	M2	1,80	EDF 58	  



CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
1,53	Ejecución de regatas en muros, pisos y cubiertas. Incluye resane con mortero 1:3	ML	5,00	EDF 58			
1,60	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 3cm	M2	377,73	EDF 27			
1,66	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	43,47	EDI 27			
2	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.**				**ANTES**	**DURANTE**	**DESPUÉS**
2,11	Reposición e instalación de acople plástico sanitario 55 cm con 1/2 x 7/8.	UN	2,00	PARQUEADERO CLL 33			
2,14	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior. Incluye desmote del actual a cambiar.	UN	2,00	PARQUEADERO CLL 33			


CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
2,17	Reposición e instalación de salida sanitaria 3". Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario.	ML	1,00	EDF 58			
2,20	Reposición e instalación de tubería de aguas negras de 4", incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario.	ML	1,00	EDF 27			
4	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.				ANTES	DURANTE	DESPUÉS
4,1	Reposición e instalación de Panel LED de 12 W, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	2,00	EDI 58			
4,2	Reposición e instalación de Panel LED redondo de 18 W de sobreponer, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	13,00	EDI 58			



CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
4,3	Reposición e instalación de Panel LED redondo de 9 W, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	15,00				

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
4,4	Reposición e instalación de Panel rectangular LED de 120X30 cm, incluye suministros, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	5,00	EDI 58			
6	MANTENIMIENTOS VARIOS.				ANTES	DURANTE	DESPUES
6,6	Reposición e instalación de Vidrio transparente =6mm > 4mm.	M2	0,95	EDF 58			
6,1	Hora todero	HR	5,00	EDF 58 - 52 - 27			
6,16	Suministro e instalación vidrios en 6 mm templado incoloro	M2	8,49	EDF 57			

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
NP	**NO PREVISTOS**						
N.P.1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) (INCLUYE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES Y CERTIFICACIÓN)	M2	215,13	EDI 27			
N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO TIPO MAXSEAL SUPER COMO IMPLEMENTACION A LA IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	M2	217,15	EDI 27			
N.P.3	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	215,13	EDI 27			
N.P.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO,	ML	2,50	EDF 58			

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 30/04/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
N.P.5	SONDEO , LAVADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA AGUAS NEGRAS HF/PVCS CON EQUIPO PESADO DE PRESIÓN CONSTANTE (HASTA 30 mts DE LONGITUD)	UND	1,00	EDF 27			
N.P.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRESSER PARA EMPALME DE TUBERIA HF-HF / H-F-PVC / PVC-PVC	UND	2,00	EDF 27			
N.P.15	MANTENIMIENTO REJAS CORTINA. INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE, MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y RIEL, CERRADURA DE SEGURIDAD, PASADOR, PORTA CANDADO, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO	M2	10,15	EDF 41			
N.P.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UND	3,00	EDF 58			 