GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	No. 3		
FECHA PRESENTE ACTA	08/06/2023		
CONTRATO _X_ CONVENIO ____	1858 DE 2022	DE FECHA: 26 DE MAYO DE 2022	
OBJETO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PAIS SAS		NIT: 901.063.647-3
	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO		C.C:80.217.561
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS S.A.S. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		NIT.: 900.849.991-3 C.C: 1.096.212.308
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 1.417.122.618,89	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 1.417.122.618,89	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 1.417.122.618,89	
PLAZO INICIAL		OCHO (08) MESES	
PRORROGA N° _____		De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL		OCHO (08) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN		12 DE OCTUBRE DE 2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha:	29 DE MAYO 2023	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	De Fecha:	8 DE JUNIO DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN		11 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		21 DE JUNIO DE 2023	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 25 DE MARZO DE 2023 AL EL 25 DE MAYO DE 2023	
RBPP N°		2021 00415 0276	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 3645 AÑO: 2022 .

En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura se reunieron los señores, Jennifer Cristina Quintero Araque Interventor y el señor Juan Carlos Velasquez Forero como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a las planillas N° 66964892, 25783517, 25780772, 9449400400, 9449130133, 7877773274 del mes de marzo del 2023. N° 901063647-3, 9450667489, 940495899, 26380666, 26086817, 26104263, 7880392672. DEL MES DE ABRIL DEL 2023. de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo		$ 425.136.785,67
Sumatoria Amotizaciones	$	216.816.800,00
Saldo por Amortizar		$ 208.319.985,67

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 1.417.122.618,89	
Amortización Anticipo		$ 107.540.631,50
Valor a pagar de la presente acta		$ 250.928.140,16
Valor Total actas pagadas		$ 364.253.895,01
Saldo por ejecutar		$ 694.399.952,22
Sumas iguales	$ 1.417.122.618,89	$ 1.417.122.618,89

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	No. 3

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 21003552057	BANCO: CAJA SOCIAL	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Radicado N°
SECCON - 0499 - 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
Firma: _____ Fecha: 14-06-2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/07/2019

08/06/2023

CONTRATO:	1858 del 2022
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S.A.S
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 11 /06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/06/2023

ACTA PARCIAL: 3

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 3

25/03/2023 A 25/05/2023

MESES: MAYO 2023

87% OBRA EJECT. | **93% % TIEMPO**

							CONDICIONES ORIGINALES		**OBRA EJECUTADA**						
							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**DIST.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1.0	**PRELIMINARES**													
1.01	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Metro lineal	233.74	0.00	41,795.00	9,769,163	355.74	14,868,153.30		0.00	355.74	14,868,153.30	355.74	14,868,153.30
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Metro Cuadrado	3,561.23	0.00	4,829.00	17,197,180	3,561.23	17,197,179.67		0.00	3,561.23	17,197,179.67	3,561.23	17,197,179.67
1.03	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	112.88	0.00	16,320.00	1,842,202	112.88	1,842,201.60	75.53	1,232,692.03	35.20	574,464.00	110.73	1,807,156.03
1.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Metro Cúbico	258.44	0.00	66,142.00	17,093,738	215.66	14,264,124.79	72.61	4,802,457.65	108.24	7,159,143.28	180.85	11,961,667.73
1.05	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	247.70	0.00	82,433.00	20,418,654	197.23	16,258,260.59	40.18	3,312,203.64	100.44	8,279,334.10	140.62	11,591,774.16
1.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	19.75	12.00	114,144.00	2,524,865	12.29	1,571,169.33	6.82	871,582.86	0.00	0.00	6.82	871,582.86
1.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	**15.65**	0.00	27,067.00	423,599	43.50	1,177,414.50	17.43	471,755.62	6.62	179,129.95	24.05	650,939.16
1.08	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	Metro Cuadrado	83.45	0.00	66,374.00	5,538,910	25.67	1,703,820.58		0.00	25.67	1,703,754.21	25.67	1,703,820.58
1.09	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	Metro Cuadrado	476.78	0.00	16,281.00	7,762,455	749.26	12,198,702.06		0.00	698.91	11,378,904.87	698.91	11,378,953.71
1.10	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Metro Cuadrado	352.86	0.00	3,588.00	1,266,062	169.80	609,242.40		0.00	146.95	527,268.08	146.95	527,256.60
1.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Metro lineal	292.09	0.00	4,676.00	1,365,813	314.09	1,468,684.84		0.00	307.77	1,439,132.52	307.77	1,439,132.52
1.12	RETIRO DE BARANDA EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA	Metro lineal	38.71	0.00	12,500.00	483,875	75.14	939,250.00		0.00	26.76	334,500.00	26.76	334,500.00
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	15,407.14	0.00	1,656.00	25,514,224	12,267.71	20,315,327.76	2,499.23	4,138,725.68	6,247.37	10,345,641.41	8,746.60	14,484,370.40
1.14	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	**Unidad**	**14.00**	0.00	90,816.00	1,271,424	5.00	454,080.00		0.00	5.00	454,080.00	5.00	454,080.00
2.0	**ANDENES Y URBANISMO**									0.00		0.00	0.00	0.00
2.01	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35CM	**Metro lineal**	**311.58**	12.00	56,443.00	**19,696,891**	303.00	19,154,496.48	114.54	7,240,778.97	182.79	11,555,281.89	297.33	18,796,060.85
2.02	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LOSETA DE COLORES INCLUYE LINEA CON ESTOPEROL Y BASE EN ARENA CEMENTO	Metro Cuadrado	785.34	0.00	136,616.00	**107,290,009**	709.18	96,885,334.88	190.85	26,072,712.77	318.88	43,564,765.84	509.73	69,636,822.85
2.03	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**Metro Cuadrado**	**11.25**	12.00	105,619.00	**1,330,799**	12.72	1,504,690.52		0.00	3.36	397,465.42	3.36	397,465.42
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	Unidad	6.00	12.00	471,963.00	**3,171,591**	6.00	3,171,591.36		0.00		0.00	0.00	0.00
2.05	BANCA EN MADERA PLASTICA SEGÚN DISEÑO	**Unidad**	**10.00**	0.00	1,555,556.00	**15,555,560**	9.00	14,000,004.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.06	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M OSO DE ANTEOJOS	Unidad	1.00	0.00	6,565,350.00	**6,565,350**	1.00	6,565,350.00		0.00	1.00	6,565,350.00	1.00	6,565,350.00
2.07	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M MARIPOSA MORPHO	Unidad	1.00	0.00	5,739,175.00	**5,739,175**	1.00	5,739,175.00		0.00	1.00	5,739,175.00	1.00	5,739,175.00
2.08	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M QUINCHA	Unidad	1.00	0.00	6,122,750.00	**6,122,750**	1.00	6,122,750.00		0.00	1.00	6,122,750.00	1.00	6,122,750.00
2.09	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 2,0M (ALTURA DEL CUERPO) HOMBRE MINERO	Unidad	1.00	0.00	19,956,700.00	**19,956,700**	1.00	19,956,700.00		0.00	1.00	19,956,700.00	1.00	19,956,700.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/07/2019

08/06/2023

2 HOJA DE 4

CONTRATO:	1858 del 2022
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S.A.S
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 11 /06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/06/2023

ACTA PARCIAL: 3

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 3

25/03/2023 A 25/05/2023

MESES: MAYO 2023

87% OBRA EJECT. | **93% % TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES							OBRA EJECUTADA							
							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**DIST.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
3.0	**TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS**									0.00		0.00	0.00	0.00
3.01	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Metro Cúbico	29.07	12.00	816,987.00	26,599,790	7.28	6,661,385.20		0.00	7.28	6,656,810.08	7.28	6,661,385.20
3.02	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Metro Cúbico	37.58	12.00	712,761.00	29,999,825	16.22	12,948,301.43		0.00	16.22	12,951,295.03	16.22	12,948,301.43
3.03	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0.47	12.00	1,184,917.00	623,740	3.83	5,082,819.96	0.18	232,907.29	3.64	4,836,309.83	3.82	5,063,576.91
3.04	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Metro Cuadrado	242.55	12.00	66,938.00	18,184,109	272.52	20,430,977.01	155.69	11,672,316.43	114.99	8,620,864.69	270.68	20,293,181.12
3.05	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Metro Cuadrado	242.55	12.00	24,941.00	6,775,372	219.09	6,120,042.53	51.96	1,451,446.48	0.00	0.00	51.96	1,451,446.48
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Kilogramo	501.82	12.00	6,169.00	3,467,215	621.97	4,297,364.88	134.56	929,680.93	298.24	2,060,637.49	432.80	2,990,304.60
3.07	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	4.34	12.00	1,230,801.00	5,982,678	1.35	1,860,971.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kilogramo	6,502.68	0.00	8,492.00	55,220,759	4,991.41	42,387,053.72	921.37	7,824,281.51	3,864.63	32,818,433.54	4,786.00	40,642,719.47
3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30 * 30 * 1.7 CM	Metro Cuadrado	157.36	12.00	74,733.00	13,171,183	123.00	10,295,218.08		0.00	122.39	10,243,993.09	122.39	10,244,160.49
3.10	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	157.36	12.00	15,598.00	2,749,041	123.00	2,148,780.48	122.39	2,138,088.99	0.00	0.00	122.39	2,138,088.99
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED FORMATO 30 * 30 cm CALIDAD PRIMERA	Metro Cuadrado	206.17	0.00	75,000.00	15,462,750	239.87	17,990,250.00	194.50	14,587,672.50	0.00	0.00	194.50	14,587,672.50
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Metro lineal	22.89	12.00	331,577.00	8,500,573	14.50	5,384,810.48	14.00	5,199,127.36	0.00	0.00	14.00	5,199,127.36
3.13	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	0.86	12.00	405,865.00	390,929	1.16	527,299.81	0.65	294,560.58	0.00	0.00	0.65	294,560.58
3.14	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	6.96	12.00	682,168.00	5,317,636	12.64	9,657,315.94	7.27	5,551,428.61	4.65	3,552,043.32	11.92	9,104,159.55
3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	3,477.44	12.00	17,935.00	69,852,033	4,572.35	91,845,708.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.16	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	3,477.44	12.00	2,981.00	11,610,198	4,572.35	15,265,796.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA FERRARI MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO	Metro Cuadrado	533.64	0.00	412,500.00	220,126,500	575.00	237,187,500.00	280.00	115,500,000.00	0.00	0.00	280.00	115,500,000.00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO CAL16 O 1.5MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Metro Cuadrado	78.90	0.00	620,342.00	48,944,984	78.90	48,944,983.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MESONES - LAMINA DE ALUMINIO CAL14 O 2MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Metro Cuadrado	49.68	0.00	753,992.00	37,458,323	49.68	37,458,322.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD CARA SENCILLA, INCLUYE PINTURA FACHADA SEGUN DISEÑO	Metro Cuadrado	128.58	0.00	98,600.00	12,677,988	128.58	12,677,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	Unidad	12.00	0.00	231,965.00	2,783,580	12.00	2,783,580.00	12.00	2,783,580.00	0.00	0.00	12.00	2,783,580.00
3.22	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	Metro Cuadrado	42.48	12.00	135,066.00	6,426,116	42.48	6,426,116.12	31.51	4,766,943.77	0.00	0.00	31.51	4,766,943.77
3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Metro Cuadrado	109.26	12.00	176,691.00	21,621,890	109.26	21,621,889.70	101.19	20,025,281.55	0.00	0.00	101.19	20,025,281.55
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Metro lineal	36.42	12.00	75,218.00	3,068,172	36.42	3,068,172.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro Cuadrado	23.83	0.00	33,242.00	792,157	3.60	119,671.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.02	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Unidad	12	12.00	83,501.00	1,122,253	12.00	1,122,253.44	12.00	1,122,253.44	0.00	0.00	12.00	1,122,253.44
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Metro lineal	65.93	12.00	12,611.00	931,216	70.37	993,928.40	41.56	587,006.74	0.00	0.00	41.56	587,006.74
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Metro lineal	93.22	12.00	40,414.00	4,219,480	53.77	2,433,828.07	28.01	1,267,835.68	17.00	769,482.56	45.01	2,037,318.24
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	Metro lineal	48	12.00	50,633.00	2,722,030	58.14	3,297,058.93	46.05	2,611,447.61	0.00	0.00	46.05	2,611,447.61
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Metro lineal	17.02	12.00	40,694.00	775,725	17.02	775,725.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.07	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Unidad	5	12.00	593,114.00	3,321,438	5.00	3,321,438.40	4.00	2,657,150.72	0.00	0.00	4.00	2,657,150.72
4.08	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Unidad	12	12.00	88,036.00	1,183,204	12.00	1,183,203.84	12.00	1,183,203.84	0.00	0.00	12.00	1,183,203.84
4.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	Unidad	1	0.00	345,239.00	345,239	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/07/2019

08/06/2023

CONTRATO:	1858 del 2022
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S.A.S
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 11 /06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/06/2023

ACTA PARCIAL: 3

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 3

25/03/2023 A 25/05/2023

MESES: MAYO 2023

87% OBRA EJECT. | **93% % TIEMPO**

							CONDICIONES ORIGINALES		**OBRA EJECUTADA**						
							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**DIST.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
5.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									0.00		0.00	0.00	0.00
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARCIAL DE TABLERO A CAJAS DE INSPECCION EN CABLE 3#4+1#4+1#4THHHNCU	Metro lineal	295	0.00	73,626.00	21,719,670	295.00	21,719,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INTALACION DE TABLERO Y TOMAS.	Unidad	1	0.00	295,724.00	295,724	2.00	591,448.00	1.00	295,724.00	1.00	295,724.00	2.00	591,448.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCCIÓN Y CONTROL ALUMBRADO	Unidad	2	0.00	4,531,640.00	9,063,280	2.00	9,063,280.00	1.00	4,531,640.00	0.00	0.00	1.00	4,531,640.00
5.04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA CD 2006 EBSA	Unidad	14	0.00	773,910.00	10,834,740	16.00	12,382,560.00	6.00	4,643,460.00	9.00	6,965,190.00	15.00	11,608,650.00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE1".	Metro lineal	295	0.00	97,755.00	28,837,725	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOTENCIACION EN CAJAS DE INSPECCIÓN.	Unidad	14	0.00	287,466.00	4,024,524	14.00	4,024,524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	Unidad	4	0.00	711,976.00	2,847,904	4.00	2,847,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CAJA DE INSPECCIÓN A POSTES EN UN DUCTO DE 1"	Metro lineal	60	0.00	48,694.00	2,921,640	60.00	2,921,640.00	8.55	416,333.70	20.33	989,949.02	28.88	1,406,282.72
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 PARA ILUMINARIAS	Metro lineal	60	0.00	14,471.00	868,260	60.00	868,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA BAJA TENSION AP	Unidad	28	0.00	73,678.00	2,062,984	28.00	2,062,984.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 A 5METROS	Unidad	12	0.00	1,235,870.00	14,830,440	12.00	14,830,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	Unidad	12	0.00	2,193,241.00	26,318,892	12.00	26,318,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO LED CON IP 68.	Unidad	16	0.00	254,772.00	4,076,352	16.00	4,076,352.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.14	SALIDA MONOFASICA + TOMA, TUBO EMT COMPLETA	Unidad	12	0.00	229,047.00	2,748,564	12.00	2,748,564.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.15	SALIDA MONOFASICA + TOMA GFCI, TUBO EMT COMPLETA	Unidad	12	0.00	275,178.00	3,302,136	12.00	3,302,136.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Unidad	1	12.00	355,872.42	398,577	1.00	398,577.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.17	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Unidad	12	12.00	75,827.95	1,019,128	12.00	1,019,127.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.18	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2	Unidad	12	12.00	125,505.88	1,686,799	12.00	1,686,799.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.19	REUBICACION DE LAMPARAS SOLARES	Unidad	4.00	0.00	389,274.00	1,557,096	4.00	1,557,096.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.0	**ITEM NO PREVISTOS**									0.00		0.00	0.00	0.00
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 1 DUCTOS DE 2".	Metro lineal	184.80	0.00	61,503		184.80	11,365,754.40	88.06	5,415,954.18	71.05	4,369,788.15	159.11	9,785,742.33
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE 2".	Metro lineal	65.00	0.00	89,704		65.00	5,830,760.00		0.00	20.00	1,794,080.00	20.00	1,794,080.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 3 DUCTOS DE 2".	Metro lineal	24.00	0.00	117,905		24.00	2,829,720.00		0.00	23.90	2,817,929.50	23.90	2,817,929.50
6.04	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEDO (INCLUYE RETIRO)	metro cubico	6.00	0.00	172,784		6.00	1,036,702.50	0.97	166,757.05	5.03	868,290.18	6.00	1,035,859.32
6.05	CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2 INCLUYE CAJA Y MEDIDOR	Unidad	12.00	0.00	309,563		12.00	3,714,758.64	12.00	3,714,758.64	0.00	0.00	12.00	3,714,758.64
6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	Unidad	2.00	0.00	247,820		2.00	495,639.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.07	MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	Metro Cuadrado	62.33	0.00	115,129		62.33	7,175,993.06	3.68	423,674.87	55.43	6,381,199.74	59.11	6,805,277.55
6.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	Metro Cuadrado	121.86	0.00	23,672		121.86	2,884,643.12	117.63	2,784,452.30	0.00	0.00	117.63	2,784,452.30
6.09	VIGA AEREA 21 Mpa- (3000psi)	Metro Cúbico	3.64	0.00	1,174,149		3.64	4,273,902.32	1.22	1,435,044.90	2.26	2,654,310.56	3.48	4,088,621.61
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN PLATINA 3/16x2"1/2 CERTIFICADA 70X1.30	Unidad	1.00	0.00	840,955		1.00	840,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.11	DEMOLICIÓN DE SILLAS EN CONCRETO	Unidad	10.00	0.00	20,334		10.00	203,340.00		0.00	7.00	142,338.00	7.00	142,338.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.	Unidad	2.00	0.00	163,298		2.00	326,596.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.13	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL	Unidad	1.00	0.00	353,950		1.00	353,950.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.14	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA DOS MEDIDORES	Unidad	1.00	0.00	827,274		1.00	827,274.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.15	ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA 38 M	Unidad	1.00	0.00	2,824,852		1.00	2,824,851.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.16	LIMPIEZA DE ANDEN EN LOSETA	M2	709.18	0.00	13,649		709.18	9,679,335.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.17	CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS DE1.00*1.40 MTS H 1.60	Unidad	1.00	0.00	1,119,470		1.00	1,119,469.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.18	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts	M2	8.14	0.00	58,954		8.14	479,885.48	7.99	470,747.61	0.00	0.00	7.99	470,747.61

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/07/2019**

08/06/2023

4 HOJA DE 4

CONTRATO:	1858 del 2022
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S.A.S
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 11 /06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/06/2023

ACTA PARCIAL: 3

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 3

25/03/2023 A 25/05/2023

MESES: MAYO 2023

87% OBRA EJECT. **93% % TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES							**OBRA EJECUTADA**							
							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**DIST.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
	COSTOS DIRECTOS					1,079,743,552.99		**1,082,971,245.30**		**274,827,670.50**		**278,130,842.32**		**552,958,512.82**
	A.I.U. 30%					323,923,065.90		324,891,373.59		82,448,301.15		83,439,252.70		165,887,553.85
	RETIE					5,000,000.00		5,000,000.00						
	PMA					4,260,000.00		4,260,000.00		1,192,800.00		2,683,800.00		3,876,600.00
	PRVICIÓN IMPLEMENTACIÓN					4,196,000.00		0.00						
	COSTO TOTAL					**1,417,122,618.89**		**1,417,122,618.89**		**358,468,771.65**		**364,253,895.01**		**722,722,666.66**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**358,468,771.65**	**364,253,895.01**	**722,722,666.66**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	107,540,631.50	109,276,168.50	216,816,800.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**250,928,140.16**	**254,977,726.51**	**505,905,866.66**

SON: DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NEVECIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO CUARENTA. 16

Interventor

JOHN FREDY SOTO NUÑEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS

DIRECTOR DE OBRA

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Erika Ximena Rodriguez F.
Firma: Fecha: 14-06-2023