BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CSU-373-2022
Periodo y/o No. de Pago	01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023
Nombre Del Contratista	PAVIOBRAS S.A.S.
Objeto Del Contrato	" CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"
Fecha de Inicio	08 DE JULIO 2022
Prorroga 1:	1 MES – DEL 7 DE ABRIL DE 2023 AL 8 DE MAYO DE 2023
Prorroga 2:	N/A
Fecha de Terminación	7 DE MAYO DE 2023
No. Póliza	**CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – FIRMA CTO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/10/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/04/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 05/04/2023 Hasta: 05/10/2023 **RCE No. 0854528-1 – FIRMA CTO** Vigencias: Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/04/2023 **CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – FIRMA ACTA INICIO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/10/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/04/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 08/04/2023 Hasta: 08/10/2023

	RCE No. 0854528-1 – FIRMA ACTA INICIO Vigencias: Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/04/2023 **CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – ADICIÓN Y PRORROGA** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/11/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/05/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 08/04/2023 Hasta: 08/11/2023 **RCE No. 0854528-1 – ADICIÓN Y PRORROGA** Vigencias: Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/05/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	07/04/2023	$373.650.548,00	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1
PRORROGA	07/04/2023	1 MES	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	20/12/2022	N/A	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Entrega de bienes efectivamente suministrados y recibidos en el periodo del 01 de ABRIL de 2023 al 31 de MAYO de 2023:

Entregable	CANTIDAD	Fecha de Entrega	Estado (que incluye	VALOR UNITARIO INCLUYENDO IVA debe ser de acuerdo a propuesta económica		Descripción del anexo u observaciones
					TOTAL	Descripción de las características técnicas
BORDILLO PREFABRICADO A-80	100,00	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 45.337,00	$ 4.533.700,00	
EMULSION ASFALTICA CRR-1	3000,00	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 5.124,00	$ 15.372.000,00	
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	193,50	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 569.765,00	$ 110.249.528,00	
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	358,13	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 70.181,00	$ 25.133.922,00	
TRITURADO 1-1/2"	8,50	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 103.262,00	$ 877.727,00	
CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	9,00	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 593.546,00	$ 5.341.914,00	
TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	2695,55	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 2.525,00	$ 6.806.264,00	
TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	217,65	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 2.417,00	$ 526.060,00	
GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	100,00	31/05/2023	Recibido a satisfacción	$ 82.964,00	$ 8.296.400,00	
TOTAL					$ 177.137.515,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$1.270.087.103,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$373.650.548,00
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 1.643.737.651
Pago No. 1	$99.154.511,00
Pago No. 2	$63.163.760,00
Pago No. 3	$86.916.289,00
Pago No. 4	$135.658.156,00
Pago No. 5	$165.827.511,00
Pago No. 6	$329.224.570,00
Pago No. 7	$193.937.088,00
Pago No. 8	$ 20.593.130,00
Pago No. 9(En trámite)	$ 177.137.515,00
Saldo	$384.888.872,00

Especifico

Se anexa acta parcial PAVIOBRAS S.A.S No 9 para él, periodo del 01 abril al 31 de mayo del 2023.

SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN
C.C.1.013.597.108 No. de Bogotá
Apoyo a la supervisión

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C. No. 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la supervisión

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C.79.703.083 No. de Bogotá
Alcalde Local de San Cristóbal

ACTA DE OBRA No. 9 DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023 DE 2023

PAVIOBRAS S.A.S.

CONTRATO DE:	OBRA No. 373 DE 2022
CONTRATISTA :	PAVIOBRAS SAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	INGENIERA AHYDA QUIROGA / SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN
PERIODO A PAGAR:	DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		CANTIDADES									VALORES									
		UNIDAD	VALOR UNITARIO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL
1	BASE GRANULAR CLASE A (BG A)	M3	$ 88.549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	$ 45.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.533.700,00	$ 4.533.700,00
3	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	$ 5.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$ 5.124,00	832,80	1.665,60	1.665,60	2.082,00	2.152,00	1.264,00	408,00	-	3.000,00	15.070,00	$ 4.267.267,00	$ 8.534.534,00	$ 8.534.534,00	$ 10.668.168,00	$ 11.026.848,00	$ 16.724.736,00	$ 2.090.592,00	$ -	$ 15.372.000,00	$ 77.218.679,00
5	GRAVILLA 1/2"	M3	$ 102.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	GRAVILLA 3/4"	M3	$ 102.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	$ 569.765,00	147,00	87,00	128,50	187,50	229,00	458,00	161,00	-	193,50	1.591,50	$ 83.755.455,00	$ 49.569.555,00	$ 73.214.803,00	$ 106.830.938,00	$ 130.476.185,00	$ 268.952.370,00	$ 91.732.165,00	$ -	$ 110.249.528,00	$ 906.780.999,00
8	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	$ 1.071.090,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.071.090,00	$ -	$ -	$ 1.071.090,00
9	RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 69.350,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	$ -	$ 208.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.050,00
10	SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	M3	$ 81.859,00	-	-	-	-	-	8,38	-	-	-	8,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685.978,00	$ -	$ -	$ 685.978,00
11	SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	$ 39.828,00	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	85,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.385.380,00	$ -	$ 3.385.380,00
12	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG A)	M3	$ 91.236,00	-	-	-	-	8,00	37,00	-	-	-	45,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 729.888,00	$ 3.375.732,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.105.620,00
13	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	$ 238.578,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238.578,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.578,00
14	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	M3	$ 70.181,00	143,00	66,00	69,00	252,00	232,00	251,00	929,75	79,65	358,13	2.380,53	$ 10.035.883,00	$ 4.631.946,60	$ 4.842.489,00	$ 17.685.612,00	$ 16.281.992,00	$ 17.615.431,00	$ 65.250.785,00	$ 5.589.917,00	$ 25.133.922,00	$ 167.067.977,00
15	TRITURADO 1-1/2"	M3	$ 103.262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	8,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.727,00	$ 877.727,00
16	TRITURADO 3/4"	M3	$ 103.533,00	7,00	-	-	-	40,00	-	2,00	9,00	-	58,00	$ 724.731,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.141.320,00	$ -	$ 207.066,00	$ 931.797,00	$ -	$ 6.004.914,00
17	SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	$ 42.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	$ 593.546,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	9,00	16,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.154.822,00	$ 5.341.914,00	$ 9.496.736,00
19	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 2.525,00	147,00	87,00	128,50	187,50	229,00	9.618,00	11.549,50	-	2.695,55	24.642,05	$ 371.175,00	$ 219.675,00	$ 324.463,00	$ 473.438,00	$ 578.225,00	$ 24.285.450,00	$ 29.162.488,00	$ -	$ 6.906.264,00	$ 62.221.178,00
20	TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	M3-KM	$ 2.417,00	-	-	-	-	48,72	0,63	1.546,10	207,06	217,65	2.020,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.756,00	$ 1.523,00	$ 3.736.924,00	$ 500.464,00	$ 526.066,00	$ 4.882.727,00
21	CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$ 27.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	$ 37.651,00	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-	100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.882.550,00	$ -	$ 1.882.550,00	$ -	$ 3.765.100,00
23	GEODREN PLANAR H=2.0	ML	$ 65.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5 o DRENAFLEX CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5	ML	$ 39.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERIA 100mm H=1.0	ML	$ 50.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
26	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0 o DRENAFLEX CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0	ML	$ 94.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	$ 82.964,00	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	100,00	200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.148.200,00	$ -	$ 4.148.200,00	$ 8.296.400,00	$ 16.592.800,00
28	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm H= 1.0m	ML	$ 94.607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
29	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$ 184.652,00	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	9,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.661.868,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.661.868,00
30	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	$ 90.381,00	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	9,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 813.429,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 813.429,00
31	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	$ 148.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL													$ 99.154.511	$ 63.163.760,00	$ 86.916.289,00	$ 135.658.156,00	$ 165.827.511,00	$ 329.224.570,00	$ 193.937.088,00	$ 20.593.130,00	**$ 177.137.515,00**	**$ 1.271.612.530,00**
	TOTAL SIN IVA																					**$148.855.054,62**	**$1.068.581.957,98**
	IVA																					$28.282.460,38	$203.030.572,02
	TOTAL																					**$177.137.515,00**	**$1.271.612.530,00**

REPRESENTANTE LEGAL
ALBERTO CAMARGO
CONTRATISTA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ING. AHYDA QUIROGA Y SANDRA YINETH FAJARDO
INFRAESTRUCTURA ALCALDIA BOSA

14/06/2023
FECHA DE ELABORACION