EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	CÓDIGO: R-GD-07-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 19/04/2022
	ACTA DE REUNIONES Y/O COMITÉS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 1

Acta No. 8	Fecha: 27/04/2023	Hora Inicio: 8:30 a.m	Hora Terminación: 11:00 a.m
Objeto: CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
Lugar: Visita en sitio vivienda María Vargas			

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD
JORGE ARMANDO MARIÑO ANDRADE	Supervisor del contrato de obra/ ECOVIVIENDA
LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS	Directora de Inverventoría/ LIMA PROYECTOS SAS
HELMUNTH IVÁN GALINDO	Residente de Interventoría/ LIMA PROYECTOS SAS
SOFÍA VALENTINA RODRÍGUEZ	Auxiliar de ingeniería interventoría/ LIMA PROYECTOS SAS
LUIS ALIRIO RAQUIRA CARDENAL	Residente de obra/ H&H CONSTRUCTORES INGENIERÍA SAS
JUAN CARLOS AVELLA	Auxiliar de ingeniería contratista/ H&H CONSTRUCTORES INGENIERÍA SAS

AGENDA

1. Visita de obra predio María Isabel Vargas, Vereda Tras del Alto.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Visita de obra predio María Isabel Vargas, Vereda Tras del Alto.

Se realiza el reconocimiento de avances en el predio de la beneficiaria *María Isabel Vargas, Vereda Tras del Alto,* el cual comprende las actividades relacionadas en comités previos tales como: Localización y replanteo, cimentación y estructura y las actividades realizadas posteriormente referentes a:

El alistado de piso, muro en bloque, dinteles en concreto, parcialmente mesones en concreto, pañetes en su totalidad, instalaciones eléctricas parcialmente, incluyendo la instalación de algunos aparatos, instalaciones hidráulicas excluyendo la instalación de los aparatos, instalaciones sanitarias exceptuando cajas de inspección, enchapes parcialmente, suministro e

Powered by CamScanner

instalación de la perfilería metálica para la estructura de cubierta, la teja en fibrocemento no.8 y el caballete ondulado en fibrocemento, el suministro e instalación del marco, la puerta y la ventana en lámina y la instalación del cielo raso en pvc.

La beneficiaria ha realizado el trámite necesario ante las entidades prestadoras de servicios públicos de agua y electricidad, por tanto, ya cuenta con su disponibilidad.

Se recomienda al contratista realizar remates y remarcación de filos especialmente en voladizos de vigas; Adicionalmente realizar la revisión de la presión disponible por el acueducto rural para el suministro del tanque de reserva, la interventoría recomienda nuevamente la realización de un bypass o "T" para toma de aire. Por otro lado, se le recuerda al contratista, que es su compromiso limpiar la obra al terminar su ejecución.

5. Compromisos y tareas:

COMPROMISOS Y TAREAS	FECHA	RESPONSABLE
Realizar acta de visitas de verificación de estado de cada vivienda	05/05/2023	Interventoría
Proyectar borrador de acta de recibo final o acta de terminación con observaciones	05/05/2023	Interventoría
Manual de uso viviendas con especificación pozo séptico	08/05/2023	Contratista
Manual de uso viviendas con especificación construcción de filtros	08/05/2023	Contratista
Limpieza de obra	08/05/2023	Contratista
Disponibilidad del servicio de agua beneficiarias Lady Muñoz y Gloria Rodríguez	08/05/2023	Beneficiarios

6. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	FIRMA
JORGE ARMANDO MARIÑO	Supervisor del contrato/EcoVivienda	
LINA MARCELA LIZARAZO C	Directora de Interventoría/ Lima Proyectos S.A.S	
HELMUNTH IVÁN GALINDO	Residente de Interventoría/ Lima Proyectos S.A.S	

Powered by CamScanner

SOFÍA VALENTINA RODRÍGUEZ H.	Auxiliar de ingeniería interventoría/ Lima Proyectos S.A.S	
LUIS ALIRIO RAQUIRA CARDENAL	Residente de obra/ H&H Constructores ingeniería S.A.S	
JUAN CARLOS AVELLA	Auxiliar de ingeniería contratista/ H&H Constructores ingeniería S.A.S	Juan Carlos Avella A.

* Si el comité requiere mayor información de los asistentes por favor diligenciar el registro "RTH-03-05 Control de Asistencia".
** Si se realiza el acta de comité debe estar firmada por el presidente y el secretario.
*** Si se realiza el acta de reunión debe estar firmada por los asistentes.

Powered by CamScanner