GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/5/2018	28/7/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.**				
SEMANA No.	14	**DEL**	**22/8/2022**	**AL**	**28/8/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	97	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**
Contrato No.	**133 DE 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/5/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/5/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23/5/2022	**Fecha de Iniciación**	23/5/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/5/2022	**Fecha aprobación**	12/5/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas


II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314,031,787.80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314,031,787.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157,015,893.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	27/6/2022	EN PROCESO	$ 604,331,461.00	$ 15,807,901.20	2.62%	Para la semana No. 14 no se tenía programada esta actividad, sin embargo teniendo en cuenta el atraso en obra se está ejecutando para el periodo evaluado
26.1	Aseo permanente en obra	23/5/2022	EN PROCESO	$ 46,448,640.00	$ 7,822,080.00	16.84%	Para la semana No. 14 se tenía programado $627.684 en esta actividad, sin embargo es importante aclarar que esta actividad no se había registrado en los informes anteriores, por tal motivo se registra a corte del mes de Agosto

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
$ 35,226,978,110.00	$ 627,684.32	$ 635,484,703.38	$ 212,701,257.02	$ 23,629,981.20	236,331,238.22
100.00%	**0.00%**	**1.80%**	**0.60%**	**0.07%**	**0.67%**



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En la semana comprendida entre el 22 al 28 de agosto las actividades administrativas son concentradas en la verificación y aprobación de APU´S No Previstos presentados por el contratista de obra; son revisados de lo cual solicitamos ajustes para su posterior traslado a la entidad contratante. A la fecha los APU´S NP son: 28,1 Mejoramiento de terreno y detección de fallos, 28,2 Tratamiento de fallos, 28,3 reemplazo de material organico por recebo común. Por medio de oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_128 el día 22 de agosto damos traslado al informe mensual de obra y acta parcial de obra No 1. A la fecha no hay requerimientos adicionales sobre actualización de información para proceso de incumplimiento.

Aspecto Financiero

Se encuentra en proceso el desembolso de giro No 2 el cual fue revisado y aprobado por la interventoría para desembolso por parte de la entidad contratante. El contratista de obra remite acta parcial de obra No 1 en la cual revisada la documentación es realizada la amortización del anticipo correspondiente al 20% del valor de la factura. Mediante correo electronico se remite documentación para acta de cobro del contrato de interventoría para aprobación de factura proforma por un valor de $5.054.851.

No.	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE OBRA 133 DE 2022	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134 DE 2022
1	22/8/2022	$108.475.197,09		

Aspecto Técnico

Durante el periodo evaluado se realizó excavación y mejoramiento de terreno para instalación de geotextil. En comité de seguimiento solicitamos mejorar el rendimiento de las actividades para obtener un ritmo de trabajo mayor. Personal operativo esta cumpliendo de acuerdo a histograma presentado en Plan de contingencia.

Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:
Se remite al contratista oficio emitido por la Secretaria Distrital de Ambiental referente a observaciones en el Plan de Gestión de RCD, así como el informe de no cumplimiento de aprovechamiento de RCD, el cual el contratista subsanó el día 23 de agosto lo correspondiente a las observaciones del Plan de Gestión de RCD, para la subsanación del informe de no cumplimiento de aprovechamiento se tiene programada reunión en conjunto con la ERU, la Secretaría Distrital de Ambiente, el contratista y la interventoría para definir lineamientos solicitados en el requerimiento, reunión que se encuentra programada para el día 29/08/2022 a las 02:30 pm.
El contratista remite informe mensual ambiental 3 el día 26/08/2022 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de interventoría.

SST:
Se solicito al contratista el cumpliemiento de los tiempos para al entrega de la documentacion del maquinaria y personal nuevo dado, que se sugue evidenciando incumplimiento ha estos requrimientos, se realiza inspecion visual del estado de los elementos de proteccion personal las cuales se encuentran en buen estado de igual forma se recomienda se le de reposicion a medida que se requiera, se evidencia señalizacion de seguridad en obra, no se evidencia para el periodo accidente ni incidente laborales para el contratista ni para la interventoria.
Personal administrativo: 7 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 22 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Martes 23 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Miércoles 24 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Jueves 25 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Viernes 26 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Sábado 27 de agosto de 2022 10 trabajadores
Personal interventoría: 5
El personal programado para la semana No. 14 era de 0 trabajadores, de acuerdo a plan de contingencia.

Aspecto Social

El 22 de agosto de 2022, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_128 con radicado No. E2022005295 remitió a la entidad el informe mensual No.2 del contratista aprobado para revisión y aceptación de la supervisión.
El 25 de agosto de 2022, la interventoría nuevamente remitió la propuesta de los afiches a la supervisión, debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta.
El 25 de agosto de 2022, el contratista envió el dato actualizado de la contratación de personal de MONC
El 26 de agosto de 2022, la interventoría remitió las observaciones al consolidado de la contratación de MONC y el contratista remitió la subsanación.
El 26 de agosto de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.14
El 26 de agosto de 2022, en el momento no se han requerido nuevos volantes y/o piezas de divulgación para el proyecto.
El 26 de agosto de 2022, el contratista informa que no se reportan PQRSD para el proyecto.
El 26 de agosto de 2022, en el comité de seguimiento social No.14 el contratista informa que se encuentra elaborando el acta del 2do CPC
El 27 de agosto de 2022, el contratista envió el acta del 2do CPC a la interventoría para revisión y aprobación.
El 27 de agosto de 2022, el contratista remitió el acta de la programación del 3er CPC, de acuerdo a la coordinación que realizó con el rector del CGBM, el 3er CPC se realizará el 16 de septiembre de 2022 a las 10:00am en el Conjunto Residencial Ciudad Tintal ubicado en la Calle 8C Sur No.92-72 SM5 SL1.
El 27 de agosto de 2022, el contratista remitió el informe mensual No.3 para revisión magnética por parte de la interventoría..

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Trafico PMT se encuentra aprobado por la Secretaría de Movilidad. El contratista realizó apertura de puerta vehicular sobre la carrera 92 costado Norte el cual no esta registrado en PMT autorizado. En comité de seguimiento No 14 de fecha 25 de agosto es solicitado la actualización del respectivo PMT.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
22/08/2022	7 a 4	0
23/08/2022	7 a 4	0
24/08/2022	7 a 4	0
25/08/2022	7 a 4	0
26/08/2022	7 a 4	1
27/08/2022	7 a 12	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la semana comprendida entre el 29 de agosto al 04 de septiembre el contratista de obra manifiesta iniciar labores de extendido de subbase granular y concreto de limpieza en bloque A. Las labores de excavación y mejoramiento de terreno continuará durante la semana.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La programación de obra aprobada presenta los siguientes datos, programado acumulado del 26,50%, porcentaje ejecutado del 0,67%, atraso del 25,83%. Sobre el Plan de Contigencia los datos registrados son los siguientes: programado acumulado 1,80%, porcentaje ejecutado 0,67% atraso 1,13%.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Es importante resaltar que existe un atraso en el Plan de Contingencia, el llamado realizado al director de Obra en comité de seguimiento No 14 de fecha 25 de agosto de 2022 es de incrementar el ritmo de trabajo incrementando los recursos necesarios con el fin de registrar adelanto en el plan de contingencia; de esta manera lograría ponerse a nivel con la programación inicialmente presentada y aprobada por esta interventoría. La fecha manifestada para nivelarse con la programación inicial es del 15 de abril de 2023 a lo cual manifestamos se revisara ya que es importante verificar dentro de la programación las fechas para revisar el cumplimiento de la entrega de los bloques A-E.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.