GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/5/2018	28/7/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.**				
SEMANA No.	15	**DEL**	**29/8/2022**	**AL**	**4/9/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	104	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**
Contrato No.	**133 DE 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/5/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/5/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23/5/2022	**Fecha de Iniciación**	23/5/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/5/2022	**Fecha aprobación**	12/5/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas


II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314,031,787.80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314,031,787.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157,015,893.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	20/6/2022	EN PROCESO	$ 96,532,269.00	$ 962,091.65	1.00%	Para la semana No. 15 no se tenía programada esta actividad, sin embargo teniendo en cuenta el atraso en obra se está ejecutando para el periodo evaluado
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	27/6/2022	EN PROCESO	$ 604,331,461.00	$ 28,517,536.05	4.72%	Para la semana No. 15 no se tenía programada esta actividad, sin embargo teniendo en cuenta el atraso en obra se está ejecutando para el periodo evaluado
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	7/9/2022	EN PROCESO	$ 269,821,457.00	$ 26,705,456.40	9.90%	ACTIVIDAD REALIZADA EN BLOQUE A Para la semana No. 15 no se tenía programada en Plan de Contingencia la actividad, sin embargo se ejecuta durante el periodo evaluado, por tal motivo el porcentaje de avance plasmado corresponde al 9,90% del total de la actividad
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	12/9/2022	EN PROCESO	$ 83,557,394.00	$ 7,931,831.55	9.49%	ACTIVIDAD REALIZADA EN BLOQUE A Para la semana No. 15 no se tenía programada esta actividad, sin embargo se ejecuta durante el periodo evaluado, por tal motivo el porcentaje de avance plasmado corresponde al 9,49% del total de la actividad

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
$ 35,226,978,110.00	$ 627,684.32	$ 636,112,387.70	$ 236,331,238.22	$ 64,116,915.65	300,448,153.87
100.00%	**0.0018%**	**1.81%**	**0.67%**	**0.18%**	**0.85%**



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana en mención de este informe realizamos observaciones a los NP´S No Previstos radicados por el contratista de obra para su ajuste final con el objetivo de radicar ante la entidad contratante para verificación y aprobación final. La orden de giro No 3 queda autorizada por la interventoría para su respectivo desembolso por parte de la fiducía.

Aspecto Financiero

El día 30 de agosto de 2022 se realizó el desembolso de giro No 2. Se encuentra en proceso de aprobación por parte de la interventoría la orden de giro No. 3 . El día 01 de septiembre de 2022 se radicó el acta parcial de cobro del contrato de interventoría, la cual nos encontramos a la espera de aprobación.

No.	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE OBRA 133 DE 2022	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134 DE 2022
1	22/8/2022	$108.475.197,09	1/9/2022	$ 5,054,851.00

Aspecto Técnico

En el transcurso de la semana las actividades realizadas estan concentradas en nivelacion y compactación con material granular en bloque A, en bloque B se extiende la primera capa de material granular para compactación. El contratista avanza en el bloque J en excavación; se plantea verificar la estabilidad del terreno con cilindro de 9 toneladas. En caso de presentarse inestabilidad se procede a identificar la zona y adelantar el proceso de retiro de material de acuerdo a las indicaciones de estudio de suelos y recomendaciones de los especialistas de geotecnia de las partes involucradas.

Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:
El 31 de agosto de 2022 se emiten por parte de interventoría observaciones al informe mensual ambiental número 3, el contratista remite subsanación el domingo 4 de septiembre de 2022 y se encuentra en proceso de revisión por parte de interventoría.
El día 01 de septiembre de 2022 se realiza recorrido y comité interno del componente ambiental del cual se emiten compromisos, los cuales se encuentran pendientes de seguimiento por parte de interventoría.
Se realiza traslado a la ERU con la respuesta por parte del contratista referente a la subsanación de los requerimientos del pin ambiental emitidos por la secretaria distrital de ambiente.

SST:
Se realiza la revison del informe mensual numero 3, el cual presento observaciones las cuales fueron remitidas via correo y al cierre del periodo evaluado se encuentra aprobado para radicacion, sealiza recorrido por el frente de obra, se realiza inspeccion visual de los EPP, preoperacionales y elementos de emergencias donde no se presento novedad por parte del contratista, en el periodo evaluiado no se presentan accidente ni incidente por parte del contratista ni interventoria.
Personal administrativo: 7 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 29 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Martes 30 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Miércoles 31 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
Jueves 01 de septiembre de 2022 14 trabajadores 2 comisión topográfica
Viernes 02 de septiembre de 2022 14 trabajadores 2 comisión topográfica
Sábado 03 de septiembre de 2022 14 trabajadores 1 comisión topográfica
Personal interventoría: 5
El personal programado para la semana No. 15 era de 16 trabajadores, de acuerdo a plan de contingencia.

Aspecto Social

El 29 de agosto de 2022, una vez subsanada el acta del 2do CPC por el contratista, la interventoría la remitió a la supervisión para revisión y aceptación.
El 29 de agosto de 2022, el contratista remitió el acta de la programación del 3er CPC, de acuerdo a la coordinación que realizó con el rector del CGBM, el 3er CPC se realizará el 16 de septiembre de 2022 a las 10:00am en el Conjunto Residencial Ciudad Tintal ubicado en la Calle 8C Sur No.92-72 SM5 SL1.
El 29 de agosto de 2022, la interventoría remitió los ajustes al contratista del informe mensual No.3
El 31 de agosto de 2022, el contratista remitió la subsanación a los ajustes al informe mensual No.3 en magnético.
El 1 de septiembre de 2022, la interventoría remitió los últimos ajustes al informe mensual No.3 en magnético.
El 2 de septiembre de 2022, el contratista informa que el 3er CPC se reprogramó para el 23 de septiembre de 2022 a las 10:00am en el Conjunto Residencial Ciudad Tintal ubicado en la Calle 8C Sur No.92-72 SM5 SL1, por solicitud d la supervisión quien se comunicó directamente con el rector del CGBM.El 2 de septiembre de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.15
El 2 de septiembre de 2022, se realizó mesa de trabajo de los componentes SST y Social para aclaración de la información sobre la contratación de personal.
El 2 de septiembre de 2022, el contratista remitió a la interventoría el acta de la programación de l3er CPC subsanada.
El 2 de septiembre de 2022, el contratista remitió a la interventoría el informe mensual No.3 del componente social subsanado
El 2 de septiembre de 2022, el contratista remitió el dato actualizado de la contratación de personal de MONCEl 2 de septiembre de 2022, se verificó la instalación de la polisombra en la zona de las canchasEl 2 de septiembre de 2022, el contratista informa sobre un incidente reportado con una alumna del colegio en el cerramiento de la zona de los bicicleteros
El 3 de septiembre de 2022, no se reportan PQRSD abiertas y/o en seguimiento para el proyecto

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Trafico PMT se encuentra aprobado por la Secretaría de Movilidad. El contratista realizó apertura de puerta vehicular sobre la carrera 92 costado Norte el cual no esta registrado en PMT autorizado. En comité de seguimiento No 14 de fecha 25 de agosto es solicitado la actualización del respectivo PMT; a la fecha de este informe continua sin cumplir con el requerimiento. Se oficio al contratista por medio de comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_136 de fecha 30 de agosto de 2022.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
29/08/2022	7 a 4	1
30/08/2022	7 a 4	0
31/08/2022	7 a 4	1
1/09/2022	7 a 4	0
2/09/2022	7 a 4	1
3/09/2022	7 a 12	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la semana comprendida entre el 29 de agosto al 04 de septiembre el contratista de obra manifiesta iniciar labores de extendido de subbase granular y concreto de limpieza en bloque A. Las labores de excavación y extendido de rajón y recebo continuará durante la semana

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo a las aclaraciones realizadas por la entidad contratante el porcentaje que se presenta corresponde al plan de contingencia por lo cual el porcentaje programado corresponde al 1,81%, un ejecutado acumulado de 0,85% para un atraso de 0,96%. En referencia a la semana anterior el contratista recorta el atraso en 0,17%; se manifesto en comité de seguimiento la importancia de presentar avances en el Plan de Contingencia para culminar las actividades en el tiempo contractual establecido.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contratista de obra presenta una leve mejoria en el porcentaje de atraso del Plan de Contingencia; respecto a la semana anterior es de 0,17% lo cual evidencia un recorte al atraso; en comité de seguimiento No 15 se informa al contratista la importancia de no presentar atraso en las actividades. Los materiales granulares y aceros estan llegando a obra de acuerdo a las ordenes de giro legalizadas y autorizadas para desembolso.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.