CRONOGRAMA DE OBRA OBJETO " REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA EL PORVENIR Y VILLA ROSA, DEL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

DIA	DESCRIPCION	LUGAR
jueves, 8 de junio de 2023	Suministro e instalacion provisional de lamina de Hr de 12mm con maquinaria amarilla (retroexcavadora) sobre las compuertas (lado embalse del guajaro), para disminuir la presion de salida de agua hacia el canal del dique	Compuertas Villa Rosa
viernes, 9 de junio de 2023	Relleno con Material de sitio para cierre de dique provisional (Lado embalse El guajaro)	
sábado, 10 de junio de 2023	Relleno con Material de sitio para cierre de dique provisional Lado embalse El guajaro)	
domingo, 11 de junio de 2023	Relleno con Material de sitio para cierre de dique provisional Lado embalse El guajaro)	
lunes, 12 de junio de 2023	Demolición de muros existentes en puerta principal y desmonte de porton.	Compuertas El porvenir
lunes, 12 de junio de 2023	Desmonte de portón existente	
lunes, 12 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos Big Bag. Resistencia 1.5 TN para cierre Lado embalse El guajaro)	Compuertas Villa Rosa
lunes, 12 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos Big Bag. Resistencia 1.5 TN para cierre Lado embalse El guajaro)	Compuertas Villa Rosa
martes, 13 de junio de 2023	Viga cimiento en concreto de 3.000 psi (0,30x0,30). Varilla de 1/2 aros 3/8 a 0,20 mt. Incluye excavacion	Compuertas El porvenir
martes, 13 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos pequeños. Resistencia 50 kg para cierre Lado embalse El guajaro)	Compuertas Villa Rosa
martes, 13 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos pequeños. Resistencia 50 kg para cierre Lado embalse El guajaro)	
miércoles, 14 de junio de 2023	Plantilla e= 5 cms en concreto de 3.000 psi para base de container, incluye malla electrosoldada	Compuertas El porvenir
miércoles, 14 de junio de 2023	Suministro e instalación de maderos para armar trinchera para cierre Lado embalse El guajaro)	Compuertas Villa Rosa
jueves, 15 de junio de 2023	Material de sitio para cierre de dique provisional (lado canal del dique)	
viernes, 16 de junio de 2023	Material de sitio para cierre de dique provisional (lado canal del dique)	
sábado, 17 de junio de 2023	Material de sitio para cierre de dique provisional (lado canal del dique)	
domingo, 18 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos Big Bag. Resistencia 1.5 TN para cierre (lado canal del dique)	
domingo, 18 de junio de 2023	dique)	
lunes, 19 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos pequeños. Resistencia 50 kg. Para cierre (lado canal del dique)	
lunes, 19 de junio de 2023	Suministro y llenado de sacos pequeños. Resistencia 50 kg. Para cierre (lado canal del dique)	
martes, 20 de junio de 2023	Suministro e instalación de maderos para armar trinchera para cierre (lado canal del dique)	
miércoles, 21 de junio de 2023	Desmonte de compuertas existentes. Incluye retiro	
jueves, 22 de junio de 2023	Desmonte de compuertas existentes. Incluye retiro	
viernes, 23 de junio de 2023	Desmonte de compuertas existentes. Incluye retiro	
sábado, 24 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
domingo, 25 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
lunes, 26 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
martes, 27 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
miércoles, 28 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
jueves, 29 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
viernes, 30 de junio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
sábado, 1 de julio de 2023	Instalacion de compuertas nuevas. (Incluye resanes de la estructura).	
domingo, 2 de julio de 2023	Retiro de dique provisional . (lado embalse el guajaro)	
lunes, 3 de julio de 2023	Retiro de dique provisional .(lado embalse el guajaro)	
martes, 4 de julio de 2023	Retiro de dique provisional . (lado canal del dique)	
miércoles, 5 de julio de 2023	Reubicacion de acometida electrica desde el poste hasta la caseta donde se encuentra el tablero principal y la planta electrica.	Compuertas El porvenir
jueves, 6 de julio de 2023	Retiro de dique provisional .(lado canal del dique)	Compuertas Villa Rosa
viernes, 7 de julio de 2023	Operación de movimiento de contenedores (2 unidades) desde la parte externa de las instalaciones hasta el interior de esta misma.	Compuertas El porvenir
sábado, 8 de julio de 2023	Operación de movimiento de contenedores (2 unidades) desde la parte externa de las instalaciones hasta el interior de esta misma.	
domingo, 9 de julio de 2023	Pintura tipo acrilico sobre muros internos y externos de la infraestructura , incluye cielo y todo tipo de preparación de la superficie.Color similar al existente	Compuertas Villa Rosa
lunes, 10 de julio de 2023	Pintura tipo acrilico sobre muros internos y externos de la infraestructura , incluye cielo y todo tipo de preparación de la superficie.Color similar al existente	
martes, 11 de julio de 2023	Pintura sobre porton y reja existente	
miércoles, 12 de julio de 2023	Escalera metalica para acceso a contenedores (incluye aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte).	Compuertas El porvenir
jueves, 13 de julio de 2023	Escalera metalica para acceso a contenedores (incluye aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte).	
viernes, 14 de julio de 2023	Escalera metalica para acceso a contenedores (incluye aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte).	
sábado, 15 de julio de 2023	Viga cimiento en concreto de 3.000 psi (0,30x0,30). Varilla de 1/2 aros 3/8 a 0,20 mt. Incluye excavación (muro de cerramiento)	
domingo, 16 de julio de 2023	Columna de confinamiento 0,20 x 0,20 en concreto de 3.000 psi en varilla 1/2 aros 3/8. H = 2,80 m	
lunes, 17 de julio de 2023	Columna de confinamiento 0,20 x 0,20 en concreto de 3.000 psi en varilla 1/2 aros 3/8. H = 2,80 m	
martes, 18 de julio de 2023	Levante de muros en bloque. Mortero de pega 1:4	
miércoles, 19 de julio de 2023	Pañete sobre muros exteriores e interiores 1:4 e=2,5 cms	
jueves, 20 de julio de 2023	Cerramiento en tubo 2'. Similar al existente	
viernes, 21 de julio de 2023	Viga de amarre superior en concreto de 3.000 psi (0,20x0,20). Varilla de 1/2 aros 3/8 a 0,20 mt.	
sábado, 22 de julio de 2023	Instalación de porton nuevo en la entrada principal. (Incluye suministro de rieles resane y pintura.)	
domingo, 23 de julio de 2023	Instalación de porton nuevo en la entrada principal. (Incluye suministro de rieles resane y pintura.)	
lunes, 24 de julio de 2023	Pintura esmalte sobre barandas y tubos, conservar color similar al existente	
martes, 25 de julio de 2023	Pintura esmalte sobre barandas y tubos, conservar color similar al existente	
miércoles, 26 de julio de 2023	Pintura esmalte sobre barandas y tubos, conservar color similar al existente	
jueves, 27 de julio de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
viernes, 28 de julio de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
sábado, 29 de julio de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
domingo, 30 de julio de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
lunes, 31 de julio de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
martes, 1 de agosto de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
miércoles, 2 de agosto de 2023	Pintura sobre muros tipo 1 color similar al existente. Incluye todo tipo de preparación de la superficie	
jueves, 3 de agosto de 2023	Pintura sobre tubos de cerramiento color similar al existente	
viernes, 4 de agosto de 2023	Pintura sobre tubos de cerramiento color similar al existente	
sábado, 5 de agosto de 2023	Limpieza general y retiro de escombros de demolicion	Compuertas El porvenir
domingo, 6 de agosto de 2023	Limpieza general y retiro de escombros de demolicion	Compuertas Villa Rosa
lunes, 7 de agosto de 2023	Limpieza general y retiro de escombros de demolicion	Compuertas Villa Rosa