DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	002			
FECHA DEL ACTA	16 / 06 /2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	417 del 27 de diciembre de 2022			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo III			
CONTRATISTA	NOMBRE	7G7 SAS		
	C.C/ NIT	9 0 1 1 2 0 3 5 8-4		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANDREA CASTAÑEDA ARBOLEDA		
	C.C	1.039.455.281		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$1.949.858.621,00	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ 584.957.586,30			
CDP	NÚMERO: 1515			
	FECHA: 22 ENERO DE 2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A			
	FECHA: N/A			
RP	NÚMERO: 1123			
	FECHA: 22/01/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A			
	FECHA: N/A			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Fecha de Finalización:	15/07/2023		
	Nueva fecha de terminación:	N/A		
	Duración:	4 MESES		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0890680-6	13/04/2023	15/07/2023	348.000.000,00
SURAMERICANA	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3525432-3	16/03/2023	15/11/2023	584.957.586,00
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3525432-3	16/03/2023	15/11/2023	389.971.724,20
SURAMERICANA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	3525432-3	15/07/2023	15/07/2028	389.971.724,20
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	3525432-3	16/03/2023	15/07/2026	196.985.862,10

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**14 ABRIL DE 2023**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS A COBRAR (Contrato)	**NA**
PERIODO DE COBRO	**01/05/2023 A 30/05/2023**
VALOR A COBRAR	**$313.090.160,64**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$93.927.048,19**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	15/05/2023	7880496923	$16.303.334,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD EPS COOSALUD ESS NUEVA EPS EPS SANITAS SALUD TOTAL	PORVENIR COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $652.200	VR PAGADO $ 2.608.600	VR PAGADO $ 1.134.800

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA** quien comparece en representación de 7G7 según poder del 25/03/2023 (Adjunto) como Contratista. **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$313.090.160,64**
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo	**$93.927.048,19**
Valor a Pagar	**$219.163.112,45**

SON : DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota: Páguese a INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUPLEX S.A.S identificada con Nit No. 901081355-4 de conformidad con la Resolución No. 53 del 17 de mayo de 2023, por medio de la cual se aprueba la cesión de derechos económicos entre 7G7 S.A.S e INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUPLEX S.A.S. (Se anexa copia de Cesión de derechos económicos).

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300292720	$4.290

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ

INTERVENTOR

ING EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA

CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ

SUPERVISOR

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 417 de 2022
ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____
OBJETO : ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.949.858.620,24	VALOR ADICIONAL:							$ 1.949.858.620,24	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	23,21%

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N°1		EJECUTADO PRESENTE ACTA N°2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		PRELIMINARES														
1.1		Localización y replanteo manual	M2	5.123,35	$ 2.230,00	$ 11.425.070,50	0,00	$ 0,00	5123,35	$ 11.425.070,50	607,71	$ 1.355.193,30	1.763,15	$ 3.931.824,50	2.370,86	$ 5.287.017,80
					SUBTOTAL	$ 11.425.070,50		$ 0,00		$ 11.425.070,50	SUBTOTAL	$ 1.355.193,30	SUBTOTAL	$ 3.931.824,50	SUBTOTAL	$ 5.287.017,80
		DEMOLICIONES														
2.1		Demolición de vetas en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1.206,73	$ 201.900,00	$ 243.638.787,00	-26,00	($ 5.249.400,00)	1180,73	$ 238.389.387,00	87,28	$ 17.621.832,00	164,45	$ 33.202.455,00	251,73	$ 50.824.287,00
					SUBTOTAL	$ 243.638.787,00		($ 5.249.400,00)		$ 238.389.387,00	SUBTOTAL	$ 17.621.832,00	SUBTOTAL	$ 33.202.455,00	SUBTOTAL	$ 50.824.287,00
		EXCAVACIONES Y RELLENOS														
3.1		Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	968,08	$ 74.600,00	$ 72.218.768,00	0,00	$ 0,00	968,08	$ 72.218.768,00	90,78	$ 6.772.188,00	232,52	$ 17.345.992,00	323,30	$ 24.118.180,00
3.2		Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	1.099,07	204.800,00	$ 225.089.536,00	0,00	$ 0,00	1099,07	$ 225.089.536,00	123,04	$ 25.198.592,00	195,78	$ 40.095.744,00	318,82	$ 65.294.336,00
					SUBTOTAL	$ 297.308.304,00		$ 0,00		$ 297.308.304,00	SUBTOTAL	$ 31.970.780,00	SUBTOTAL	$ 57.441.736,00	SUBTOTAL	$ 89.412.516,00
		ESPACIO PUBLICO														
4.1		Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero tipo#as prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	M2	1.192,67	134.200,00	$ 160.056.751,09	1500,00	$ 201.300.000,00	2692,67	$ 361.356.751,09	312,07	$ 41.879.794,00	880,60	$ 118.176.520,00	1.192,67	$ 160.056.314,00
4.2		Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	M	2.248,66	82.300,00	$ 185.064.718,00	0,00	$ 0,00	2248,66	$ 185.064.718,00	146,53	$ 12.059.419,00	504,47	$ 41.517.881,00	651,00	$ 53.577.300,00
4.3		Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	UND	149,42	364.800,00	$ 54.478.532,00	0,00	$ 0,00	149,42	$ 54.478.532,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 4.739.800,00	13,00	$ 4.739.800,00
4.4		Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	UND	129,48	258.100,00	$ 33.418.788,00	0,00	$ 0,00	129,48	$ 33.418.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5		Franja de ajuste al predio	M	2.101,59	13.900,00	$ 29.212.101,00	0,00	$ 0,00	2101,59	$ 29.212.101,00	146,53	$ 2.036.767,00	423,95	$ 5.892.905,00	570,48	$ 7.929.672,00
4.6		Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	M3	118,00	963.400,00	$ 112.501.200,00	-50,00	($ 47.670.000,00)	68,00	$ 64.831.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.7		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	M2	2.142,88	152.500,00	$ 326.789.200,00	-816,37	($ 124.497.035,00)	1326,51	$ 202.292.165,00	103,85	$ 15.806.625,00	23,33	$ 3.557.825,00	126,96	$ 19.364.450,00
4.8		Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	M3	290,54	800.000,00	$ 232.432.000,00	-200,00	($ 160.000.000,00)	90,54	$ 72.432.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 1.133.953.290,09		($ 130.867.035,00)		$ 1.003.086.255,09	SUBTOTAL	$ 71.782.605,00	SUBTOTAL	$ 173.864.931,00	SUBTOTAL	$ 245.647.536,00
		OBRAS COMPLEMENTARIAS														
5.1		Realce cajas de servicios publicos	UND	202,44	140.000,00	$ 28.341.600,00	-100,00	($ 14.000.000,00)	102,44	$ 14.341.600,00	33,00	$ 4.620.000,00	15,00	$ 2.100.000,00	48,00	$ 6.720.000,00
5.2		Realce pozos EMPAS	UND	47,95	237.400,00	$ 11.383.330,00	0,00	$ 0,00	47,95	$ 11.383.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3		Traslado Señales de Tránsito	UND	47,42	133.000,00	$ 6.306.860,00	0,00	$ 0,00	47,42	$ 6.306.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 46.031.790,00		($ 14.000.000,00)		$ 32.031.790,00	SUBTOTAL	$ 4.620.000,00	SUBTOTAL	$ 2.100.000,00	SUBTOTAL	$ 6.720.000,00
		CARPINTERIA METALICA														
6.1		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	M	157,70	380.400,00	$ 59.989.080,00	-70,00	($ 26.628.000,00)	87,70	$ 33.361.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 59.989.080,00		($ 26.628.000,00)		$ 33.361.080,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00
		ASEO Y LIMPIEZA														
7.1		Aseo y limpieza general	M2	5.223,54	3.700,00	$ 19.327.098,00	0,00	$ 0,00	5223,54	$ 19.327.098,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 19.327.098,00		$ 0,00		$ 19.327.098,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00
		PLAN DE MANEJO														
8.1		Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	10.190.000,00	$ 10.190.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.190.000,00	0,228	$ 2.323.320,00	0,23	$ 2.369.175,00	0,451	$ 4.692.495,00
8.2		Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	60.610.000,00	$ 60.610.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 60.610.000,00	0,574	$ 34.790.140,00	0,25	$ 15.124.427,00	0,824	$ 49.914.567,00
					SUBTOTAL	$ 70.800.000,00		$ 0,00	SUBTOTAL	$ 70.800.000,00	SUBTOTAL	$ 37.113.460,00	SUBTOTAL	$ 17.493.602,00	SUBTOTAL	$ 54.607.062,00
		NO PREVISTOS														
NP-1		Bordillo prefabricado UC-B20 para confinamiento zonas verdes (80*20*35) o similar	m		$ 84.836,00	$ 0,00	400,00	$ 33.934.400,00	400,00	$ 33.934.400,00	0,00	$ 0,00	178,21	$ 15.118.538,72	178,21	$ 15.118.538,72
NP-2		Bordillo en concreto reforzado fundido en sitio (concreto 3000 psi, malla de refuerzo de 7mm * 15 * 15) de 60 x 20cm	m		$ 74.735,00	$ 0,00	20,00	$ 1.494.700,00	20,00	$ 1.494.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-3		Bordillo o en concreto de 3000 PSI, mezclado en sitio, de 10 * 30 cm.	m		$ 41.414,00	$ 0,00	20,00	$ 828.280,00	20,00	$ 828.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-4		Acero de refuerzo PBR 60	Kg		$ 11.928,00	$ 0,00	1000,01	$ 11.928.119,28	1000,01	$ 11.928.119,28	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-5		Malla electro soldada de 7mm, separación entre varillas 15cm * 15cm	Kg		$ 13.111,00	$ 0,00	500,00	$ 6.555.500,00	500,00	$ 6.555.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-6		Construcción placa superior de sumidero en concreto reforzado con doble parrilla, de 0,70m de ancho por 0,10m de espesor, según esquema CDMB adjunto.	m		$ 321.443,00	$ 0,00	20,00	$ 6.428.860,00	20,00	$ 6.428.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-7		Franja de resane o ajustes en concreto de 3000 PSI en zona via-sardinel, anchos menores a 5 cm.	m		$ 16.207,00	$ 0,00	2.000,43	$ 32.420.903,72	2000,43	$ 32.420.903,72	0,00	$ 0,00	169,22	$ 2.742.548,54	169,22	$ 2.742.548,54
NP-8		Retiro y reinstalación de anclaje de tensores de redes aéreas	Unid.		$ 145.533,00	$ 0,00	1,00	$ 145.533,00	1,00	$ 145.533,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-20-2019
		Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 417 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO III

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.949.858.620,24	VALOR ADICIONAL:							$ 1.949.858.620,24	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		23,21%

NP-9		Suministro e instalación de bolardo metálico según norma del MEPB.	Unid.		$ 611.574,00	$ 0,00	26,00	$ 15.900.924,00	26,00	$ 15.900.924,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-10		Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	Unid.		$ 379.605,00	$ 0,00	100,00	$ 37.960.500,00	100,00	$ 37.960.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-11		Construcción sumidero SL-200 Ssegún norma CDMB.	Unid.		$ 7.899.615,00	$ 0,00	1,00	$ 7.899.615,00	1,00	$ 7.899.615,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12		Bordillo prefabricado para confinamiento zonas verdes (100*10*30) o similar	M		$ 61.658,00	$ 0,00	150,00	$ 9.248.700,00	150,00	$ 9.248.700,00	0,00	$ 0,00	118,36	$ 7.174.524,88	118,36	$ 7.174.524,88
NP-13		Reparaciones domiciliarias de red de acueducto de 1/2" para ajuste a nuevos niveles de anden.	Unid.		$ 70.884,00	$ 0,00	100,00	$ 7.088.400,00	100,00	$ 7.088.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-14		Corte de pavimento y estructuras en concreto	M		$ 18.598,00	$ 0,00	100,00	$ 1.859.800,00	100,00	$ 1.859.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
np-15		Tratamiento de raices menores, corte y sellado con cicatrizante.	Unid.		$ 32.502,00	$ 0,00	100,00	$ 3.250.200,00	100,00	$ 3.250.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 0,00		$ 176.744.435,00		$ 176.744.435,00		$ 0,00		$ 25.035.612,14		$ 25.035.612,14

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.384.111.173,62	$ -	$ 1.384.111.173,62	$ 119.176.717,61	$ 226.876.928,00	$ 327.911.897,66
Administración 33%	$ 450.156.887,29	$ -	$ 450.156.887,29	$ 39.328.316,81	$ 74.869.386,24	$ 108.210.926,23
Imprevistos 0%						
Utilidad 5%	$ 68.205.558,68	$ -	$ 68.205.558,68	$ 5.958.835,68	$ 11.343.846,40	$ 16.395.594,88
Costos Indirectos (AIU 38%)	$ 518.362.245,97	$ -	$ 518.362.245,97	$ 45.287.152,69	$ 86.213.232,64	$ 124.606.521,11
VALOR COSTO TOTAL	$ 1.882.473.419,59	$ -	$ 1.882.473.419,59	$ 164.463.870,30	$ 313.090.160,64	$ 452.518.418,80
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 67.385.200,65	$ 67.385.200,65	$ 67.385.200,65			
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.949.858.620,24	$ 67.385.200,65	$ 1.949.858.620,24	$ 164.463.870,30	$ 313.090.160,64	$ 452.518.418,80

SALDO POR EJECUTAR:	$ 1.497.340.291,44

VALOR PRESENTE ACTA	$313.090.160,64
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$93.927.048,19
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$219.163.112,45

NOTA:

1: El interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
Contratista 707 SAS

Firma: _____
Nombre : VLADIMIR POLO PAZ
Interventor JESAK SAS

VoBo: _____
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor del contrato de interventoria

Nota: No se cobra reajuste de las actividades ejecutadas en el periodo porque no ha salido el indice del DANE del mes de abril. El reajuste de estas actividades se cobrarán en el acta siguiente.