INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
mayo-2023	Dirección de Infraestructura	858-2019	COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.	800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
232024711	23/03/2023	CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21	86078943

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:	FOMENTO	Modalidad de selección	LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos	SI		NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-0-2301027-03	TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 38.400.000.000,00	Fecha de Suscripción	26/12/2019
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ 2.197.102.667,00	Fecha de Inicio	30/12/2019
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de Ejecución	28/02/2023
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	20/07/2023
		Valor Total	$ 40.597.102.667,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-LP-09-2019	6/11/2019

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.º	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532	27/12/2019	75532	07/01/2021	273019	$ 72.000.000	26/12/2019	30/12/2019
75538	27/12/2019	75538	07/01/2021	11720	$ 13.096.000.000	7/01/2020	
				52021	$ 19.128.000.000	13/01/2021	
				35322	$ 6.104.000.000	17/01/2022	
				148722	$ 2.197.102.667	1/06/2022	

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
Otro sí 1	17/12/2020	4	20/07/2023		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección
Otro sí 2	1/06/2022			$ -	Se suscribió la modificación contractual otrosí N° 2 del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022. Se modifica el plazo de ejecución hasta el 20 de Julio de 2023
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$	40.597.102.667		Anticipo	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	rcentaje	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

27/12/2019	$ 72.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de	12/02/2020	19582420	0%	**$72.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		31/08/2020	$ 71.309.442	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 201049885 el 31/08/2020
15/04/2020	$ 888.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte	23/09/2020	259847620	2%	**$888.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		25/01/2021	$ 888.190.558	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 211003734 el 25/01/2021
14/12/2020	$ 7.408.000.000	Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 34.400 usuarios	5/02/2021	16323521	18%	**$7.408.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		25/05/2021	$ 3.704.500.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211041820
18/12/2020	$ 4.800.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 42.000 usuarios	5/02/2021	16376021	12%	**$4.800.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		29/07/2021	$ 3.704.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061500
15/06/2021	$ 4.800.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2021 a 42.000 usuarios	23/07/2021	175283121	12%	**$4.800.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		5/11/2021	$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 212113016
15/09/2021	$ 4.800.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios	5/11/2021	297428321	12%	**$4.800.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		21/01/2022	$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222003536
15/12/2021	$ 9.528.000.000	Septimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre	30/12/2021	393297121	23%	**$9.528.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		1/06/2022	$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222053927
15/06/2022	$ 3.912.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de	25/07/2022	218146322	10%	**$3.912.000.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		29/09/2022	$ 4.764.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222098907
15/09/2022	$ 2.271.944.000	Noveno desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto	3/11/2022	350806522	6%	**$2.271.944.000**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		22/11/2022	$ 4.764.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222120142
15/12/2022	$ 2.117.158.667	Décimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio al 30 noviembre	1/02/2023	20407523 y 20408223	5%	**$2.117.158.667**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	##########		**ACUMULADOS**		**100%**	**$40.597.102.667**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ 32.296.000.000**	

SALDO POR GIRAR:	$ -	0%	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ -**	**0%**	**SALDO POR LEGALIZAR:**	$ 8.301.102.667	20%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PERIODO:**	**04/23**	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ 65.091.095,10**	**ACUMULADO:**	**$ 1.249.301.072,67**
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**	**mm/yy**	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ -**		

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: **$ 1.249.301.072,67**

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: **$ -**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.	0%	20%	La supervisión del contrato ha realizado todos los desembolsos programados según lo estipulado en el contrato. Esta actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,5%	19%	Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. El día 29 de mayo de 2023 se realizó reunión de seguimiento al Contrato de Aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de las 10:00 a 12:00 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión N°41.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,5%	19%	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El equipo de supervisión mediante radicado N°232045690 del 18/05/2023 remitió a la Interventoria el documento de traslado del documento referente a Tiempo de Prestación de Servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte 858 de 2019. El equipo de Interventoría con radicado N°231036151 del 9/05/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de abril 2023, para el contrato de aporte No 858 de 2019. Mediante radicado N°231039392 del 19/05/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de abril 2023. El Interventor con radicado N°231039825 del 23/05/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de abril de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019. Con el radicado N°232047162 del 24/05/2023 el equipo de supervisión remitió a la Interventoria el documento de Diligenciamiento Encuesta Evaluación del Servicio mes de abril 2023, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231036903 del 11/05/2023 La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231038854 el 17/05/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,5%	19%	El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo. El equipo de supervisión mediante radicado N°232045690 del 18/05/2023 remitió a la Interventoria el documento de traslado del documento referente a Tiempo de Prestación de Servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte 858 de 2019. Luego de la revisión, validación y análisis del documento con radicado N°231041023 del 26/05/2023 remitido por la Interventoria referente a respuesta solicitud concepto propuesta remitida por COMCEL SA. Con radicado N°232049024 del 29/05/2023 el equipo de supervisión dio respuesta al Operador la solicitud realizada con el radicado N°231038841 - Tiempo de prestación de servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte No. 858 de 2019
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,5%	19%	La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador.
Total	2%	96%	
*** Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.** **Ponder 50%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	0,1%	4,7%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado. Con el radicado N°231034043 del 4/05/2023 la Interventoria remitió el documento de Concepto de Aprobación Informe mensual marzo de 2023, Contrato de aporte 858-2019. Mediante radicado N°231035227 del 08/05/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de abril del Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231038449 del 16/05/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1953-23 - Informe mensual abril de 2023. El Operador mediante el radicado N°231040823 del 25/05/2023 envió el documento de informe mensual de abril 2023 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019, y el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y análisis del documento de subsanación de observaciones para su posterior concepto de aprobación.
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0%	1,4%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	1,9%	La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 231036777 el 10/05/2023 El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 05/05/2023 con el radicado 231034920. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 09/05/2023 con el comprobante de consignación directa 935 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia Se realizó el comité fiduciario ordinario el día 10/05/2023 donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0%	2,0%	El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889. El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,58%	23,7%	La interventoría con radicado N°231040612 del 25/05/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de compensación N°1 firmada el 20 de diciembre de 2022, en la que se estableció que para el contrato 858 se extendería el servicio de los 5.700 accesos hasta el día 01 de junio de 2023 y de esta forma compensar los días de inactividad, a partir de esta fecha el servicio sería prestado a 36.810 accesos los cuales se encuentran activos en fase de operación y el operador ha prestado el servicio. Así mismo en el acta de compensación N°1 se estableció un segundo proceso de cálculo presentado por el operador en el que se incluirían las actividades desde el 28 de octubre de 2022 hasta 15 días antes de la fecha de cálculo de compensación que sería el 1 de junio de 2023. Este segundo cálculo fue presentado por COMCEL el día 15 de mayo de 2023 mediante radicado N°231037796.
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.	1,16%	47,4%	La interventoría con radicado N°231040612 del 25/05/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de compensación N°1, para la región noroccidente se tiene un total de 36.810 accesos activos. De acuerdo con la validación realizada por el Consorcio I3 a la base de datos SharePoint que posee el Contratista y que no ha actualizado, a pesar de la solicitud de la interventoría, figuran 36.810 accesos.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	1,9%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. El Operador mediante radicado N°231037796 del 15/05/2023, remitió el documento de Presentación de reporte de inactividad del contrato 858 de 2019. El Operador mediante los radicado con N°231035256 del 8/05/2023; presentó el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de abril 2023 contrato 858 – 2019. Con radicado N°231035256 del 8/05/2023 el Operador remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de abril 2023 contrato 858 – 2019. Mediante radicado con N°231035486 del 8/05/2023 el Operador remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de abril 2023 contrato 858 – 2019. Con radicado N°231040859 del 26/05/2023 el Operador presentó el documento de Verificación de almacenamiento en repositorio de facturas contrato 858 de 2019 Su comunicación IDIF-INTV-COM 4-08200-23. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 231038854 el día 17/05/2023
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0%	1,0%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	1,9%	El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad. Mediante radicado N° 231035227 del 08/05/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de abril Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231038449 del 16/05/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1953-23 - Informe mensual abril de 2023, el Operador con radicado Mintic N°231040823 del 25/05/2023 remitió el documento de Informe mensual de abril 2023 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019, con radicado N°231040783 del 25/05/2023 el Operador remitió un nuevo alcance al documento Informe mensual de abril 2023 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019.
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,09%	3,8%	El Operador con el radicado N°231035486 del 08/05/2023 remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de abril 2023 contrato 858 – 2019. Con radicado N° 231040326 del 24/05/2023 el Operador remitió el documento de entrega rezago de facturas 858_abril_2023-obligatorios. Mediante radicado con N°231040319 del 24/05/2023 el Operador presentó a la Interventoria el documento referente a - Entrega rezago de facturas 858_abril_2023_adicionales. Con radicado N°231039009 del 18/05/2023 el Operador remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 2 de mayo 2023 Contrato 858 de 2019 Mediante radicado N°231042089 del 31/05/2023 el Interventor envió al Operador el comunicado de Solicitud informe del cálculo de rendimientos mensual mayo de 2023 - Contrato de Aporte No. 858 de 2019 Región Noroccidente.
Total	2,1%	94,7%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			47,4%

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
Total		0%	0%	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.				
Entregables	**Ponder**	**50%**	**Total de Entregable**	53
Productos o Servicio a entregar			**Entregable**	**Fecha entrega**	**Observaciones por parte del Supervisor**
Plan de Alistamiento			1,0	30/12/2019	
Plan de Comercialización			1,0	29/01/2020	
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020					
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			1,0	30/03/2020	
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			1,0	24/04/2020	
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020			1,0	28/05/2020	
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020			1,0	26/06/2020	
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020			1,0	28/07/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020			1,0	7/01/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020			1,0	7/02/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020			1,0	5/03/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020			1,0	10/04/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020			1,0	5/05/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020			1,0	5/06/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020			1,0	6/07/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020			1,0	6/08/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020			1,0	8/09/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020			1,0	6/10/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020			1,0	6/11/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020			1,0	9/12/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021			1,0	6/01/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021			1,0	5/02/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021			1,0	7/03/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021			1,0	9/04/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021			1,0	6/05/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021			1,0	4/06/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021			1,0	7/07/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021			1,0	5/08/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021			1,0	7/09/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021			1,0	7/10/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021			1,0	8/11/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021			1,0	9/12/2021	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022			1,0	6/01/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022			1,0	8/02/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022			1,0	8/03/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022			1,0	5/04/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022			1,0	5/05/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022			1,0	6/06/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022			1,0	5/07/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022			1,0	5/08/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022			1,0	5/09/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022			1,0	5/10/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022			1,0	8/11/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022			1,0	5/12/2022	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023			1,0	6/01/2023	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023			1,0	7/02/2023	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2023			1,0	7/03/2023	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2023			1,0	10/04/2023	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2023			**1,0**	**8/05/2023**	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2023					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2023					
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/08/2023					
Porcentaje de Avance			91%		
% Acumulado Avance Entregables					45,3%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					92,7%

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Hasta el mes de marzo de 2023 el supervisor del contrato fue el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Código 1020 Grado 15 y en virtud del radicado interno N° 232024711 del 23/03/2023 es designado el Ing. Cesar Andres Escalante Borrero Profesional Especializado 2028 – 21 en calidad de Supervisor.

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS		
Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	SAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21 - - -	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230615-105035-923151-04507044 Creación: 2023-06-15 10:50:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-16 08:19:58

Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230615-105035-923151-04507044 Creación: 2023-06-15 10:50:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-16 08:19:58


Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230615-105035-923151-04507044 Creación: 2023-06-15 10:50:35

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-16 08:19:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-06-15 10:50:35 Lec.: 2023-06-15 10:52:37 Res.: 2023-06-15 10:52:40 IP Res.: 190.145.189.98
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-06-15 10:52:40 Lec.: 2023-06-15 10:57:13 Res.: 2023-06-15 10:57:19 IP Res.: 190.145.189.98
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-06-15 10:57:19 Lec.: 2023-06-15 11:05:55 Res.: 2023-06-15 11:06:01 IP Res.: 181.56.159.254
Elaboración	Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-06-15 11:06:01 Lec.: 2023-06-15 11:22:16 Res.: 2023-06-15 11:22:27 IP Res.: 69.118.93.70
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-06-15 11:22:27 Lec.: 2023-06-15 12:44:52 Res.: 2023-06-15 12:45:07 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-06-15 12:45:07 Lec.: 2023-06-16 07:52:52 Res.: 2023-06-16 08:19:58 IP Res.: 190.145.189.98