ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS**

ACTA Nº 3

DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN	X	**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	

CONTRATO Nº 294 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994 – 2021, SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL **OCHO** (**8**) DEL MES DE **AGOSTO** DEL (**2022**) Y EL **OCHO** (**8**) DEL MES DE **MARZO** DEL (**2023**).

DURACIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **OCHO** (**8**) **DE** **AGOSTO** **DE** **2022**

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($143.459.157)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: $37.589.690 y $9.397.422

CONTRATISTA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
1	31 DE MARZO DE 2023	SESENTA (60) DIAS
2	2 DE JUNIO DE 2023	QUINCE (15) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	DIECIOCHO (18) DIAS
2	DIEZ (10) DIAS
3	SEIS (6) DIAS

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN **VEINTIUNO** (**21**) DE **JUNIO** **2023**

En **BARBOSA** a los **DIECISEIS** (**16**) días del mes de **JUNIO** de **2023**
se reunieron **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** Representante legal del Contratista, y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor,
con el fin de **SUSPENDER** el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de:
CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el
Nº **IVB-069** del día **DIECISEIS** (**16**) del mes de **JUNIO** de **2023**

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de interventoria debido a las inesperadas medidas de restricciones de carga que se tomaron para el fin de semana, las cuales fueron adelantadas a partir de hoy viernes 16 de junio a las 2:00pm lo cual afectó las programaciones que se tenían para el contratista de la obra en cuanto a suministros de mezclas asfálticas y de concreto afectando las programaciones de trabajos que se tenían para este fin de semana.
Además de la situación de orden público que está generando bloqueos y amenazas al sector de transporte en zonas de donde nuestros suministros son despachados.
Por lo anterior se considera una suspensión hasta el día 21 de junio con el fin de reanudar el día jueves 22 de junio esperando que la situación nacional se normalice y no afecte más la frecuencia de llegada de suministros

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS**

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: SEIS (6) DIAS

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: **SEIS (6) DIAS**

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: **VEINTIDOS** (**22**) **DE** **JUNIO** **DE** **2023**

PLAZO FALTANTE: **SEIS (6) DIAS**

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **VEINTISIETE** (**27**) DE **JUNIO** DE **2023**

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº **294** de **2022** en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **DIECISEIS** (**16**) días del mes de **JUNIO** de **2023** .

Firma		Carolina Sosa A
Nombre	**MARIO DE JESUS GIL CARDONA** **Representante legal**	**CAROLINA SOSSA ARANGO** **Supervisor**

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Ordenador del gasto

	UNION TEMPORAL REDES Y VÍAS MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSAANTIOQUIA A TODO COSTO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994- 2021.	Contrato de obra N° 000289 Oficio: PAV-046-2023

Medellín 16 de junio de 2023

Ing.DIANA MARÍN AREIZA
Directora interventoría
Mario de Jesús Gil cardona
pavimentacionbarbosa@gmail.com
Barbosa, Antioquia.

Referencia: contrato N°000289 LP OP-003-2022, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA A TODO COSTO. INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES O NACIONALES. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994- 2021, SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

Asunto: Solicitud de suspensión


Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos a su despacho considerar una suspensión del contrato de obra debido a las inesperadas medidas de restricciones de carga que se tomaron para el fin de semana, las cuales fueron adelantadas a partir de hoy viernes 16 de junio a las 2:00pm lo cual afectó las programaciones que se tenían para la obra en cuanto a suministros de mezclas asfálticas y de concreto afectando las programaciones de trabajos que se tenían para este fin de semana.

Además de la situación de orden público que está generando bloqueos y amenazas al sector de transporte en zonas de donde nuestros suministros son despachados.

Por lo anterior solicitamos considerar una suspensión hasta el día 21 de junio con el fin de reanudar el día jueves 22 de junio esperando que la situación nacional se normalice y no afecte más la frecuencia de llegada de nuestros suministros

Atentamente,



Miguel Ángel Ramírez Guzmán
Unión temporal Redes y vías
Representante legal
CC. 71.330.151

Medellín, junio 16 de 2023 **IVB-069**

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA
At. Ing. Carolina Sossa Arango
Secretaria de Obras Públicas
Barbosa, Antioquia

REFERENCIA: CONTRATO No 000294 DEL 7 DE JULIO DE 2022, PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994 – 2021, SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ASUNTO: Concepto oficio PAV-046-2023– solicitud de suspensión contrato de obra

Respetada Ingeniera,

Hemos recibido por parte del contratista de obra, el oficio PAV-046-2023, en el cual, se solicita una suspensión del contrato por un periodo de 6 días calendario, lo anterior justificado en la dificultad de contar con suministro de mezcla asfáltica y concretos premezclados durante el fin de semana debido a las restricciones de carga pesada y situaciones de orden público relacionadas con bloqueos de vías, lo cual afecta los suministros necesarios para la finalización de los parches y vaciados pendientes del contrato.

Al respecto, y teniendo en cuenta la importancia de realizar los parches pendientes definidos por la entidad contratante dentro de las prioridades del municipio y teniendo en cuenta que por las restricciones de movilidad no podrían efectuarse durante el fin de semana e inicio de la próxima y considerando que las actividades pendientes no toman más de 5 días de ejecución; esta interventoría considera viable la solicitud de suspensión realizada por el contratista por un periodo de 6 días calendario, quedando como fecha de reinicio el 22 de junio de 2023, tiempo que consideramos suficiente para superar las dificultades de suministro de la mezcla y concreto con los proveedores.

Es de mencionar que, en caso de considerarse viable dicha solicitud por parte del municipio, deberá llevarse a cabo igualmente, la suspensión del contrato de interventoría por el mismo periodo que el contrato de obra.

Cordialmente,

DIANA MARÍN AREIZA
Directora de interventoría

Copia: Unión Temporal Redes y Vías
Ing. Andrés Felipe Londoño – Apoyo a la supervisión
Anexo: oficio PAV-046-2023