ALCALDÍA DE GALAPA PROGRESO PARA TODOS	CONTRATO No. SA-009-2022	FECHA DE ADJUDICACION CONTRATO:	9-nov-22
	OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LA I.E. TECNICA VILLA OLIMPICA, MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO	FECHA DE INICIO:	6-dic-22
		FECHA SUSPENSIÓN	29-dic-22
		FECHA DE REINICIO	27-feb-23
	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES C8 SAS	VALOR DEL PRESENTE ACTA	$ 88.142.783,00
	SUPERVISOR: ING GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	PLAZO INICIAL: 60 DIAS - PLAZO ADICIONAL 60 DIAS	

ACTA FINAL

En el MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO a los (25) VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023 se reunieron: , el CONTRATISTA CONSTRUCCIONES G8 SAS representante legal PIEDAD ALTAMAR GARCIA de la obra MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LA I.E. TECNICA VILLA OLIMPICA, MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO Y,ING GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ Secretario De Desarrollo territorial e Infraestructura, con el fin de dejar constancia del acta final

CONDICONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA #1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR PARCIAL
1,00	PINTURA												
1,01	ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE BARANDAS (INCLUYE GRATEAR Y LIJAR)	M2	313,24	$ 53.780	$ 16.846.047	324,00	$17.424.720,00	313,24	$16.846.047,20	10,76	$ 578.673	324,00	$ 17.424.720,00
1,02	DESMONTES DE BARANDAS EN MAL ESTADO	M2	300,58	$ 15.680	$ 4.713.094	300,58	$4.713.094,40	300,58	$4.713.094,40			300,58	$ 4.713.094,40
1,03	ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE PASAMANOS	ML	47,60	$ 18.600	$ 885.360	50,40	$937.440,00	47,60	$885.360,00	2,80	$ 52.080	50,40	$ 937.440,00
1,04	ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE REJAS	M2	49,52	$ 22.320	$ 1.105.286	129,60	$2.892.672,00	49,52	$1.105.286,40	80,08	$ 1.787.386	129,60	$ 2.892.672,00
1,05	ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE PELDAÑOS ESCALERAS DOS CARAS	M2	44,20	$ 53.780	$ 2.377.076	49,10	$2.640.598,00	44,20	$2.377.076,00	4,90	$ 263.522	49,10	$ 2.640.598,00
		SUBTOTAL PINTURA			$ 25.926.864	-						-	
2	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA					-						-	
2,01	ANTEPECHOS EN BLOQUE CATALAN 14X29X09 CMS A LA VISTA CON DOVELAS	M2	390,75	$ 192.350	$ 75.161.532	380,00	$73.093.769,40	380,00	$73.093.769,40			380,00	$ 73.093.769,40
2,02	ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE ALAR	M2	181,97	$ 37.890	$ 6.894.843	206,00	$7.805.340,00	181,97	$6.894.843,30	24,03	$ 910.497	206,00	$ 7.805.340,00
2,03	TEJA TERMO ACUSTICA PROTECCION UV CAL 2,5 MM INCLUYE TORNILLOS DE FIJACION	M2	219,75	$ 114.000	$ 25.051.500	268,40	$30.597.600,00	219,75	$25.051.500,00	48,65	$ 5.546.100	268,40	$ 30.597.600,00
2,04	PASAMANO EN TUBERIA GALVANIZADA 2"	ML	300,58	$ 172.800	$ 51.940.224	300,58	$51.940.224,00	300,58	$51.940.224,00	0,00	$ -	300,58	$ 51.940.224,00
		SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA			$ 159.048.099	-						-	
	ITEMS NO PREVISTOS					-						-	
AD1	ANTICORROSIVO Y ESNMALTE DE VIGAS EN PERFILERIA DE HIERRO (GRATEAR Y LIJAR)	ML		$ 39.840		296,40	$11.808.576,00	51,90	$2.067.762,50	244,50	$ 9.740.814	296,40	$ 11.808.576,00
AD2	ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI CON ACERO DE REFUERZO 8CMX9CM	ML		$ 68.900		311,00	$21.427.900,00			311,00	$ 21.427.900	311,00	$ 21.427.900,00
AD3	ANTICORROSIVO Y ESNMALTE EN METALDEKC PUENTES PEATONALES Y VIGAS EN PERFILERIA DE HIERRO (GRATEAR Y LIJAR)	M2		$ 53.780		114,91	$6.179.859,80			114,91	$ 6.179.860	114,91	$ 6.179.859,80
AD4	INSTALACIONES ELECTRICAS	GL		$ 4.890.000		1,00	$4.890.000,00			1,00	$ 4.890.000	1,00	$ 4.890.000,00
AD5	PERFILERIA METALICA C GR50 220X80X2MMX 6 M GLV	KL		$ 23.980		265,97	$6.377.910,37			265,97	$ 6.377.910	265,97	$ 6.377.910,37
AD6	PUERTA ENROLLABLE SERIE C230	M2		$ 354.000		8,00	$2.832.000,00			8,00	$ 2.832.000	8,00	$ 2.832.000,00
AD7	PUERTA GALV 2MM 1.00X200	UND		$ 1.890.000		2,00	$3.780.000,00			2,00	$ 3.780.000	2,00	$ 3.780.000,00
AD8	MESON EN CONRETO PULIDO ESP=4,00X,50X 8CM	UND		$ 285.400		1,00	$285.400,00			1,00	$ 285.400	1,00	$ 285.400,00
AD9	TOLDO RETRACTIL	UND		$ 3.150.000		1,00	$3.150.000,00			1,00	$ 3.150.000	1,00	$ 3.150.000,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 184.974.963		$ 252.777.104		$ 184.974.963		$ 67.802.141		$ 252.777.104
	ADMINSTRACIÓN.			20%	$ 36.994.992,64		$ 50.555.421		$ 36.994.993		$ 13.560.428		$ 50.555.421

IMPREVISTO.	5%	$ 9.248.748,16		$ 12.638.855		$ 9.248.748		$ 3.390.107		$ 12.638.855
UTILIDAD.	5%	$ 9.248.748,16		$ 12.638.855		$ 9.248.748		$ 3.390.107		$ 12.638.855
TOTAL COSTOS INDIRECTOS :		**$ 240.467.452,2**		**$ 328.610.235**		**$ 240.467.452,2**		**$ 88.142.783,0**		**$ 328.610.235**

En constancia firman los que en ella participaron, a los Veinticinco (25) dias del mes de ABRIL 2023

SUPERVISOR



SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ

Alcaldia Municipio de Galapa

CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES G8 SAS

PIEDAD ALTAMAR GACIA

Representante Legal