CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

Santiago de Cali, 21 de junio del 2023 **OFICIO INT 131-078**

Señores:
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
JORGE GARCES BORRERO
ATT NELSON PARRA YATE
SUPERVISOR PROYECTO MALVA
CALI

ASUNTO: PRORROGA CONTRATOS COMPONENTES DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE (MALVA)

Cordial saludo.

Como es de su conocimiento, actualmente se encuentra en proceso de reinicio las actividades de obra civil, museografía e Interventoría del proyecto MALVA, que tiene como objeto **"LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA - MALVA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - VALLE DEL CAUCA".** Este reinicio fue previsto desde el día veintiuno (21) de junio de 2023 para el Contrato de Obra Civil No. 231.02.06.01-030-2022 con el CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 igualmente para el CONCURSO DE MÉRITOS No. 231.02.06.01-131-2021 CELEBRADO ENTRE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO Y EL CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL.

El motivo del siguiente documento es solicitar una **PRORROGA** a los contratos mencionados anteriormente a partir de la fecha de reinicio de los mismos, por los siguientes factores:

1. A la fecha, ya se han realizado todos los ajustes de los diseños y especificaciones técnicas que garanticen la calidad y estabilidad de las obras a ejecutar, las cuales han sido avaladas tanto por la interventoría como por la supervisión del proyecto, lo cual permite dar reinicio a las actividades de obra civil que permitirán terminar los espacios museográficos de manera funcional.

2. Después del balance realizado y garantizando la cadena de valor en el proyecto se podrá entregar las obras de adecuación de los 3 espacios Museográficos, que corresponden a las salas del Museo de Ciencias Naturales, la sala del Museo Interactivo MIVO y la sala del Museo Experimental llamado Laboratorio Ciudadano; ya que las grandes variaciones dentro del balance de mayores y menores cantidades, se logró solucionar a través de rediseños de circulaciones y accesos existentes, con el fin de garantizar el alcance del proyecto.

3. *Ya se realizó la inclusión de los ITEMS NO PREVISTOS, los cuales han sido analizados por la interventoría, el contratista y la gerencia del proyecto, evaluando su prioridad y necesidad en cada uno de los espacios a intervenir. Para tal fin, de acuerdo con las*

actividades adicionales se realizaron los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS por parte del contratista, los cuales fueron revisados y aprobados por la Interventoría y cuentan con el aval de la Supervisión. Información que ha quedado consignada en un acta de fijación de precios para una vez se inicie la ejecución el Contratista pueda ejecutarlos y hacer su cobro correspondiente.

4. El contratista de obra junto con la Interventoría ha realizado una evaluación de todas las actividades pendientes por ejecutar y las garantías vigentes, las cuales han quedado consignadas en un documento para su seguimiento y control, Estas actividades según el cronograma de contratista se espera que puedan ser realizadas en un periodo aproximado de 3 meses.

Basado en lo anterior y con el cronograma entregado por el Contratista de obra, se sugiere la prórroga de las actividades de los siguientes contratos en las fechas citadas a continuación:

1. Contrato de obra civil No. 231.02.06.01-030-2022 con el CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022. (Desde el 22 de junio de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023)

2. Contrato de interventoría No. 231.02.06.03.131-2021 con el CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL. (Desde el 22 de junio de 2023 hasta el 31 de Octubre de 2023)

Sin otro particular,

Cristian J Pérez F.

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
C.C. No. 94.064.187 expedida en Cali
Dirección electrónica: interinder2021@outlook.com
Representante legal CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL