BALANCE FINANCIERO 28/02/2023

CONTRATISTA	**PROYECTOS E INTERVENTORÍA S.A.S.**
CONTRATO N°	SA-SAMC-198-2022
SUPERVISION DEL CONTRATO	**YAMILE CERDAS RODRIGUEZ** Director Ecosistemas Estrategicos y sostenibilidad Ambiental del Territorio
VALOR DEL CONTRATO	$ 573.265.793,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**$ 228.352.390,85**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	**$ 61.591.678,91**
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	**$ 168.350.589,04**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 114.971.134,00**

OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI- 092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA– CORPORINOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE

ACTAS PARCIALES

1. CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES		CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1+2+3		ACTA DE LIQUIDACION N° 4	
1.1. ESTUFAS ECOEFICIENTES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1.1. **ESTUFAS ECOEFICIENTES**	**UND.**	**200**	**$ 1.558.178,48**	**$ 311.635.695,80**	**32,00**	**49.861.711,33**	**30,00**	**46.745.354,37**	**82,00**	**127.770.635,28**	**144,00**	**224.377.700,98**	**56,00**	**87.257.994,84**
HERRAMIENTA MENOR		200	$18.149,0	$ 3.629.800,00	32,00	580.768,00	30,00	544.470,00	82,00	1.488.218,00	144,00	2.613.456,00	56,00	1.016.344,00
Base en (90cm largo x 70 cm de ancho x 10cm de grosor) Concreto 3000 psi	un	200	$28.953,73	$ 5.790.745,80	32,00	926.519,33	30,00	868.611,87	82,00	2.374.205,78	144,00	4.169.336,98	56,00	1.621.408,82
Planchas	un	200	$104.000,00	$ 20.800.000,00	32,00	3.328.000,00	30,00	3.120.000,00	82,00	8.528.000,00	144,00	14.976.000,00	56,00	5.824.000,00
Puertas industriales	un	200	$75.000,00	$ 15.000.000,00	32,00	2.400.000,00	30,00	2.250.000,00	82,00	6.150.000,00	144,00	10.800.000,00	56,00	4.200.000,00
Registros de aluminio	un	200	$54.000,00	$ 10.800.000,00	32,00	1.728.000,00	30,00	1.620.000,00	82,00	4.428.000,00	144,00	7.776.000,00	56,00	3.024.000,00
Hornos de aluminio	un	200	$105.260,00	$ 21.052.000,00	32,00	3.368.320,00	30,00	3.157.800,00	82,00	8.631.320,00	144,00	15.157.440,00	56,00	5.894.560,00
Correderas de aluminio	un	200	$35.000,00	$ 7.000.000,00	32,00	1.120.000,00	30,00	1.050.000,00	82,00	2.870.000,00	144,00	5.040.000,00	56,00	1.960.000,00
Marcos Angulo	un	200	$26.992,00	$ 5.398.400,00	32,00	863.744,00	30,00	809.760,00	82,00	2.213.344,00	144,00	3.886.848,00	56,00	1.511.552,00
Parrillas Leña	un	200	$48.980,00	$ 9.796.000,00	32,00	1.567.360,00	30,00	1.469.400,00	82,00	4.016.360,00	144,00	7.053.120,00	56,00	2.742.880,00
Tubos de Gress	un	200	$78.000,00	$ 15.600.000,00	32,00	2.496.000,00	30,00	2.340.000,00	82,00	6.396.000,00	144,00	11.232.000,00	56,00	4.368.000,00
Enchape de pared tableta de gres	m2	200	$56.220,00	$ 11.244.000,00	32,00	1.799.040,00	30,00	1.686.600,00	82,00	4.610.040,00	144,00	8.095.680,00	56,00	3.148.320,00
Mamposteria Ladrillo Tipo Santafe	m2	200	$462.362,50	$ 92.470.500,00	32,00	14.795.280,00	30,00	13.870.575,00	82,00	37.912.905,00	144,00	66.578.760,00	56,00	25.891.740,00
Mamposteria Ladrillo Tolete	m2	200	$70.953,00	$ 14.190.600,00	32,00	2.270.496,00	30,00	2.128.590,00	82,00	5.818.146,00	144,00	10.217.232,00	56,00	3.973.368,00
				-		-		-		-		-		-
TRASPORTE	M^3-Km	200	$ 149.950,00	$ 29.990.000,00	32,00	4.798.400,00	30,00	4.498.500,00	82,00	12.295.900,00	144,00	21.592.800,00	56,00	8.397.200,00
TRASIEGO	M^3-Km	200	$ 70.000,00	$ 14.000.000,00	32,00	2.240.000,00	30,00	2.100.000,00	82,00	5.740.000,00	144,00	10.080.000,00	56,00	3.920.000,00
				-		-		-		-		-		-
OFICIAL	1	200	$ 121.884,00	$ 24.376.800,00	32,00	3.900.288,00	30,00	3.656.520,00	82,00	9.994.488,00	144,00	17.551.296,00	56,00	6.825.504,00
AYUDANTE	1	200	$ 92.484,25	$ 18.496.850,00	32,00	1.679.496,00	30,00	1.574.527,50	82,00	4.303.708,50	144,00	7.557.732,00	56,00	2.939.118,00
				-		-		-		-		-		-
			Subtotal Costo Directo Estufas Ecoeficientes	$ 311.635.695,80	subtotal costo directo estufas	$ 49.861.711,3300	subtotal costo directo estufas	$ 46.745.354,37	subtotal costo directo estufas	$ 127.770.635,28	subtotal costo directo estufas	$ 224.377.700,98	subtotal costo directo estufas	$ 87.257.994,84
			ADMINISTRACION 26%	$ 81.025.281,00	*ADMINISTRACION*	12.964.044,95	*ADMINISTRACION*	12.153.792,14	*ADMINISTRACION*	33.220.365,17	*ADMINISTRACION*	58.338.202,25	*ADMINISTRACION*	22.687.078,66
			IMPREVISTO 1%	$ 3.116.357,00	*IMPREVISTO*	498.617,11	*IMPREVISTO*	467.453,54	*IMPREVISTO*	1.277.706,35	*IMPREVISTO*	2.243.777,01	*IMPREVISTO*	872.579,95
			UTILIDAD 4%	$ 12.465.428,00	*UTILIDAD*	1.994.468,45	*UTILIDAD*	1.869.814,17	*UTILIDAD*	5.110.825,41	*UTILIDAD*	8.975.108,04	*UTILIDAD*	3.490.319,79
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 2.368.431,00	*IVA*	378.949,01	*IVA*	355.264,69	*IVA*	971.056,83	*IVA*	1.705.270,53	*IVA*	663.160,76
			Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 410.611.192,80	Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 65.697.790,85	Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 61.591.678,91	Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 168.350.589,04	Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 295.640.058,81	Subtotal Estufas Ecoeficientes	$ 114.971.134,00

2. ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS		CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 1+2+3		CANTIDADES POR EJECUTAR	
2.1. HUERTOS LEÑEROS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1.1. **SIEMBRA HUERTOS LEÑEROS**	**UND.**	**200**	**$ 813.273,00**	**$ 162.654.600,00**	**200,00**	**162.654.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**	**162.654.600,00**	**-**	**-**
											-	-		
Trazado		200	$ 32.999,00	$ 6.599.800,00	200,00	$ 6.599.800,00					200,00	6.599.800,00		
Plateo		200	$ 45.371,00	$ 9.074.200,00	200,00	$ 9.074.200,00					200,00	9.074.200,00		
Ahoyado		200	$ 61.877,00	$ 12.375.400,00	200,00	$ 12.375.400,00					200,00	12.375.400,00		
Aplicación de fertilizantes y correctivos		200	$ 28.882,00	$ 5.776.400,00	200,00	$ 5.776.400,00					200,00	5.776.400,00		
Plantación(siembra)		200	$ 45.333,00	$ 9.066.600,00	200,00	$ 9.066.600,00					200,00	9.066.600,00		
Control fitosanitario		200	$ 16.499,00	$ 3.299.800,00	200,00	$ 3.299.800,00					200,00	3.299.800,00		
				$ -		$ -					-	-		
Material vegetal (Incluye transporte)		200	$ 430.000,00	$ 86.000.000,00	200,00	$ 86.000.000,00					200,00	86.000.000,00		
NPK(15-15-15 ó similar)		200	$ 15.300,00	$ 3.060.000,00	200,00	$ 3.060.000,00					200,00	3.060.000,00		
Correctivos		200	$ 5.820,00	$ 1.164.000,00	200,00	$ 1.164.000,00					200,00	1.164.000,00		
Fertilizantes menores		200	$ 3.868,00	$ 773.600,00	200,00	$ 773.600,00					200,00	773.600,00		
Hidroretenedor		200	$ 34.950,00	$ 6.990.000,00	200,00	$ 6.990.000,00					200,00	6.990.000,00		
Insecticida		200	$ 1.950,00	$ 390.000,00	200,00	$ 390.000,00					200,00	390.000,00		
				$ -		$ -					-	-		
Herramientas = (5% MANO DE OBRA. Establecimiento Plantacion Forestal. Item 1.1)		200	$ 11.540,00	$ 2.308.000,00	200,00	$ 2.308.000,00					200,00	2.308.000,00		
Transporte (8% INSUMOS. Establecimiento Plantacion forestal Item 2.1). Se excluye material vegetal		200	$ 4.950,00	$ 990.000,00	200,00	$ 990.000,00					200,00	990.000,00		
				-	200,00	$ -					200,00	-		
REPLANTEO		200	$ 73.934,00	$ 14.786.800,00	200,00	$ 14.786.800,00					200,00	14.786.800,00		
			Subtotal Huertos Leñeros	$ 162.654.600,00	Subtotal Huertos Leñeros	$ 162.654.600,00	Subtotal Huertos Leñeros	$ -	Subtotal Huertos Leñeros	$ -	Subtotal Huertos Leñeros	$ 162.654.600,00	Subtotal Huertos Leñeros	$ -
			AJUSTE PESO	$ 0,20									AJUSTE AL PESO	
			SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 573.265.793,00	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 228.352.390,85	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 61.591.678,91	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 168.350.589,04	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 458.294.658,81	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 114.971.134,00
			TOTAL	**$ 573.265.793,00**	**TOTAL**	**$ 228.352.390,85**	**TOTAL**	**$ 61.591.678,91**	**TOTAL**	**$ 168.350.589,04**	**TOTAL**	**$ 458.294.658,81**	**TOTAL**	**$ 114.971.134,00**
						39,83%		10,74%		29,37%		79,94%		20,06%

EDDNA JOHANNA LOPEZ MEJIA
PROYECTOS E INTERVENTORÍA S.A.S.
Representante legal