Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2			
Contrato N°	EDU-345-2022				
Nombre del Supervisor	ANGELLY CRIALES ANIBAL				
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		Otro: X		
Nombre del contratista	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.638.239-0				
Objeto del contrato	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2023				
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 25.672.996.396.61			
	Adición 1	$			
	Adición 2	$			
	Adición 3	$			
	Total	$ 25.672.996.396.61			
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)		
06-12-2022	31-07-2023				

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	23/12/2022	30/11/2023
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	23/12/2022	31/07/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044667	23/12/2022	31/07/2023
Otros: Estabilidad de la obra	NACIONAL DE SEGUROS S.A	400044668	31/07/2023	31/07/2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 25.672.996.396.61
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 25.672.996.396.61
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 4.224.296.240,76
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 6.158.772.305,93
No. Factura o Cuenta de Cobro		CED 3

Ejecución Contractual:

En concordancia con el contrato No. **EDU-345-2022**, su valor total corresponde a **$25.672.996.396.61** (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).

El cobro detallado en el presente informe se realiza en referencia a las actividades ejecutadas entre el **21 DE FEBRERO DE 2023 Y 24 DE ABRIL DE 2023** por el contratista de obra en las instituciones educativas comprendidas en el alcance del contrato **No. EDU-345-2022**

Actividades del contrato	Actividades ejecutadas por el contratista
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** • IED Carrizal- Sede 1 • IED Mayor de Barranquilla • IED Comunitaria 7 de abril -Sede 1 • IED Jesús de Nazareth- Sede 2 • IED Nuevo Bosque – Sede 1 • CED 161 • IED Carlos Meisel- Sede 1 • IED Reuevn Feuerstein • Escuela Normal superior del distrito • IED Castillo de la Alboraya • IED José Eusebio Caro • IED Eduardo Santos • IED La Libertad • IED Sarid Arteta de Vásquez • IED Inocencio Chincá • IED Nuevo Bosque – Sede 2 • IED Manuel Elkin Patarroyo • IED Juan Acosta Solera • IED Dennis Herrera- Sede 2	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** • IED La libertad • IED Comunitaria 7 de abril • IED Mayor superior de Barranquilla • IED Manuel Elkin Patarroyo • IED Reuven Feuerstein • IED Nuevo Bosque – Sede 2 • IED Castillo de la Alboraya • IED Carrizal- Sede 1 • IED Jesús de Nazareth- Sede 2 • IED José Eusebio Caro

Los soportes documentales de las actividades desarrolladas en las instituciones educativas mencionados anteriormente son los siguientes:

- Acta de cobro No.2 -Desde el 21 de febrero de 2023 y 24 de abril de 2023
- Pre- acta No. 2 - Desde el 21 de febrero de 2023 y 24 de abril de 2023
- Memorias de cantidades- Desde el 21 de febrero de 2023 y 24 de abril de 2023
- Informe mensual No. 4
- Informe mensual No. 5

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente desde el **21 de febrero de 2023 y 24 de abril de 2023.**

ANGELLY CRIALES, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de **junio** de 2023.

ANGELLY CRIALES
Representante Legal y Supervisor del contrato
EDUBAR S.A.