ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS No. 1

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	PROINEC S.A.S
CONTRATO N°:	AMC-SID-012-2022
INTERVENTORÍA: DANGON	ARMANDO JOSE SOLORZANO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	MC-SID-055-2022
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO:	$ $588.168.376,90
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	05 DE FEBRERO DE 2023
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	$ 436.902.952,20

A los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2023, se reunieron los señores ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, en calidad de Interventor, el señor JUAN PABLO PAYARES DÍAZ, representante legal PROINEC SAS en calidad de contratista, para hacer entrega del acta parcial de obra No1 a las actividades concernientes al contrato de obra de la referencia.

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta parcial de obras No. 1 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS).

Para mayor constancia firman los que intervinieron

JUAN PABLO PAYARES DÍAZ
Representante Legal
Contratista

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
INTERVENTOR

Vo.Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisión
Secretaría de Infraestructura

Vo. Bo. SAÚL MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura
Del Departamento de Sucre.

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONTRATISTA:	PROINEC SAS - NIT 900.176.111-1	CONTRATO DE OBRA N° AMC-SID-012-2022	FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2023
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE				VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 588.168.376,90
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SID-055-2022.		PLAZO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA		DOS (2) MESES

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA				CANTIDADES DE OBRA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL
1	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR												
1.1	REPLANTEO DE OBRA	Und	1	$ 66.667,00	29	$ 1.933.343,00	1	$ 66.667,00	22	$ 1.466.674,00	1,00	22	$ 1.466.674,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA DOS PANELES SOLARES DE 330 Wp. INCLUYE POSTE DE ACERO GALVANIZADO 4" DE DIAMETRO Y 3 METROS DE ALTO CON CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI.	Und	1	$ 2.664.350,00	29	$ 77.266.150,00	1	$ 2.664.350,00	22	$ 58.615.700,00	1,00	22	$ 58.615.700,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVILTAICO DE 330 Wp.	Und	2	$ 924.700,00	29	$ 53.632.600,00	2	$ 924.700,00	22	$ 40.686.800,00	2,00	22	$ 40.686.800,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y BANCO DE BATERÍAS EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA.	Und	1	$ 1.677.533,00	29	$ 48.648.457,00	1	$ 1.677.533,00	22	$ 36.905.726,00	1,00	22	$ 36.905.726,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CICLO PROFUNDO DE 250 A.H - 12 VDC. CON PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE.	Und	1	$ 3.441.000,00	29	$ 99.789.000,00	1	$ 3.441.000,00	22	$ 75.702.000,00	1,00	22	$ 75.702.000,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA DE 50A - 12 VDC.	Und	1	$ 1.131.600,00	29	$ 32.816.400,00	1	$ 1.131.600,00	22	$ 24.895.200,00	1,00	22	$ 24.895.200,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR DE ONDA PURA DE 800 W - 12 VDC.	Und	1	$ 1.416.000,00	29	$ 41.064.000,00	1	$ 1.416.000,00	22	$ 31.152.000,00	1,00	22	$ 31.152.000,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA	Und	1	$ 560.592,00	29	$ 16.257.168,00	1	$ 560.592,00	22	$ 12.333.024,00	1,00	22	$ 12.333.024,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR	Und	1	$ 206.825,00	29	$ 5.997.925,00	1	$ 206.825,00	22	$ 4.550.150,00	1,00	22	$ 4.550.150,00
2	NORMALIZACIÓN DE REDE INTERNAS EN VIVIENDAS									$ -			$ -
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO, BARRAJE DE 75 AMP. INCLUYE PROTECCIONES.	Und	1	$ 189.917,00	29	$ 5.507.593	1	$ 189.917,00	22	$ 4.178.174,00	1,00	22	$ 4.178.174,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO, EN DUCTO EMT de 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR.	Und	3	$ 124.145,00	29	$ 10.800.615	3	$ 124.145,00	22	$ 8.193.570,00	3,00	22	$ 8.193.570,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT de 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE.	Und	3	$ 156.703,00	29	$ 13.633.161	3	$ 156.703,00	22	$ 10.342.398,00	3,00	22	$ 10.342.398,00

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONTRATISTA:	PROINEC SAS - NIT 900.176.111-1	CONTRATO DE OBRA N° AMC-SID-012-2022	FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2023
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE				VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 588.168.376,90
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SID-055-2022.		PLAZO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA		DOS (2) MESES

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA				CANTIDADES DE OBRA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO INCLUYE BOMBILLA LED DE 9 W.	Und	3	$ 153.067,00	29	$ 13.316.829	3	$ 153.067,00	22	$ 10.102.422,00	3,00	22	$ 10.102.422,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	Und	1	$ 337.220,00	29	$ 9.779.380	1	$ 337.220,00	22	$ 7.418.840,00	1,00	22	$ 7.418.840,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA TIPO 1 - 120V	Und	1	$ 433.478,00	29	$ 12.570.862	1	$ 433.478,00	22	$ 9.536.516,00	1,00	22	$ 9.536.516,00
	SUBTOTAL					$ 443.013.483,00				$ 336.079.194,00			$ 336.079.194,00
	ADMINISTRACION 23%					$ 101.893.101,09				$ 77.298.214,62			$ 77.298.214,62
	IMPREVISTO 2%					$ 8.860.269,66				$ 6.721.583,88			$ 6.721.583,88
	UTILIDAD 5%					$ 22.150.674,15				$ 16.803.959,70			$ 16.803.959,70
	MITIGACION AMBIENTAL					$ 4.588.649,00							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL COVID-19					$ 7.662.200,00							
	TOTAL					$ 588.168.376,90				$ 436.902.952,20			$ 436.902.952,20

% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ACUMULADO	74,28%

NOTA:

Las cantidades y valores consignados en la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No1 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor y se realizó con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

La presente acta se firma en la ciudad de sincelejo a los 24 días del mes de enero del año 2023.

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 436.902.952,20
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% DEL VALOR DEL ACTA	$ 131.070.885,66
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 305.832.066,54

JUAN PABLO PAYARES DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL PROINEC SAS
CONTRATISTA

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
INTERVENTOR