CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_099

Bogotá D.C., 27 de junio del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°5 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el informe mensual N°5 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de mayo al 11 de junio de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA

N° 5

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4146220

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).



PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2023

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

N°	DESTINATARIO	RESPONSABLE	MAGNETICO
01	ARQ. ALEXANDER OSORIO SUPERVICIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	X


INDICE DE MODIFICACIONES / AJUSTES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	15-06-2023	Elaboración del documento	Residentes de Interventoría

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	ELABORÓ	ELABORÓ	APROBÓ
			
Nombre: Luis Carlos Rojas.	**Nombre:** Paola Guerra León	**Nombre:** Juan Guillermo Rodríguez	**Nombre:** Cindy Rodríguez B.
Cargo: Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Director Interventoría
Fecha: 15 de junio de 2023	**Fecha:** 15 de junio de 2023	**Fecha:** 15 de junio de 2023	**Fecha:** 15 de junio de 2023

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	Residente Interventoría	Luis Carlos Rojas.	
	Residente Interventoría	Paola Guerra León	
	Residente Interventoría	Juan Guillermo Rodríguez	
	Inspector SST interventoría	Nitsson Fabian Cruz Calderón	
	Inspector SST interventoría	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	
	Asesor ambiental	Erika Patricia Pastos Silva	
Aprobó	Director Interventoría	Cindy Rodríguez B.	

AVAL SED

El supervisor de secretaria de educación ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información descrita, por lo tanto, autoriza la radicación de este ante la Entidad.

POR SED	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisó y aprobó	Supervisor	Arq. Alexander Osorio	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 10
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 11
2.1 Ubicación geográfica 11
2.2 Descripción 12
3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.1 Información general 14
3.2 Aspectos contractuales 14
3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 15
3.4 Aspectos financieros 15
3.5 Giro anticipo 17
3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría 17
3.6.1 Personal aprobado de la interventoría 17
3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal 17
3.6.3 Ítems No Previstos (NPs) 18
3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias 18
3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría 19
3.6.6 Comentarios de la interventoría 21
3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 22
3.7 Control de calidad de los productos 26
3.8 Control de inspección y ensayo 26
3.9 Control equipos de medición 26
3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos 26
3.11 Control de planos y diseños 26
3.12 Control de la información documentada 27
3.13 Comunicaciones 27
3.14 Recursos humanos 27
3.15 Evaluación de riesgos 27
4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA 28
4.1 Información general del contrato de obra 28
4.2 Aspectos contractuales 28
4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 29
4.4 Aspectos financieros 29
4.5 Giro anticipo 31
4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra 31
4.6.1 Personal aprobado del contratista 31

4.6.2 Avance – Programa de obra 31
4.6.3 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A 33
4.6.4 COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A....33
4.6.5 COLEGIO EL RODEO SEDE A 34
4.6.6 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A....34
4.6.7 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D 34
4.6.8 COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A 34
4.6.9 COLEGIO SAN ISIDRO SEDE A....35
4.6.10 COLEGIO MORALBA SEDE C....35
4.6.11 COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE A 36
4.6.12 COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A....36
4.6.13 COLEGIO ALTAMIRA SEDE B....36
4.6.14 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A 36
4.6.15 COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C....37
4.6.16 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 37
4.7 Control de calidad de los productos 37
4.8 Control de inspección y ensayo 37
4.9 Control equipos de medición 38
4.10 Entregas físicas de obra....38
4.11 Control de planos y diseños 38
4.12 Control de la información documentada 38
4.13 Recursos humanos 38
4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales....39
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....40
6 COMPONENTE SST 41
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA 41
6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 41
6.2.1 COMPONENTE SST 41
6.2.2 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL 41
6.2.3 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ..42
6.2.4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN....42
6.2.5 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 43
6.2.6 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 43
6.2.7 GESTIÓN DE LA SALUD 44
6.2.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 44
6.2.9 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO....45
6.2.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO 45

6.2.11 PLAN ANUAL DE SST 45
6.2.12 PLAN BÁSICO LEGAL 45
6.2.13 CONCLUSIONES 46
6.3 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA 46
6.3.1 COMPONENTE SST 46
6.3.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL 46
6.3.3 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 51
6.3.4 GESTIÓN DE LA SALUD 53
6.3.5 GESTIÓN DE SEGURIDAD 54
6.3.6 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 57
6.3.7 EVALUACIÓN Y MONITOREO 57
6.3.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 57
6.3.9 PLAN BÁSICO LEGAL 57
6.3.10 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 58
7 COMPONENTE AMBIENTAL 60
7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 60
7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO 62
7.2.1 Actividades del contratista: 62
7.2.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales 62
7.2.3 Programa de Manejo de Residuos 62
7.2.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición 63
7.2.5 Programa de Sensibilización Ambiental 64
7.2.6 Programa de manejo de materiales 65
7.2.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía 66
7.2.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica. 66
7.2.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales 67
7.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 68
7.4 REPORTES MANEJO DE RCD 69

ANEXOS

Anexo TEC-00 – Adición No.1 Contrato Interventoría
Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría
Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia
Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría
Anexo TEC-05 – Actas de vecindad
Anexo TEC-06 – Informes semanales

Anexo TEC.07 – Bitácoras
Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia
Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra
Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra
Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra
Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Anexo TEC-13 – Registro fotográfico
Anexo TEC-14 – Certificados de calidad
Anexo TEC-15 – Control de inspección y ensayo
Anexo TEC-16 – Entregas físicas de obra

Anexo SST-01. Inducciones SST Interventoría
Anexo SST-02. Exámenes médicos interventoría
Anexo SST-03. Relación del personal interventoría
Anexo SST-04. Planilla Seguridad Social interventoría
Anexo SST-05. Entrega Epp Interventoría
Anexo SST-06. Registro charlas y capacitaciones
Anexo SST-07. Certificado de accidentalidad ARL interventoría
Anexo SST-08. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría
Anexo SST-10. Inspecciones interventoría
Anexo SST-11. Plan Anual interventoría
Anexo SST-12. Acta de nombramiento de vigía SST
Anexo SST-13. Inducción SST Contratista
Anexo SST-14. Exámenes médicos Contratista
Anexo SST-15. Planillas seguridad social Contratista
Anexo SST-16. Afiliaciones personal de ingreso
Anexo SST-17. Paz y Salvo personal retirado
Anexo SST-18. Entrega de EPP
Anexo SST-19. Control Personal Contratista
Anexo SST-20. Registro de charlas y capacitación
Anexo SST-21. Evaluación capacitación
Anexo SST-22. Documentación Accidente Alemania Unificada
Anexo SST-23. Documentación Accidente Altamira Sede B
Anexo SST-24. Certificado accidentalidad ARL
Anexo SST-25. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-26. Indicadores contratista
Anexo SST-27. Permisos de trabajo
Anexo SST-28. Inspecciones Preoperacionales
Anexo SST-29. Análisis de Trabajo Seguro
Anexo SST-30. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-31. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-32. Certificación andamio
Anexo SST-33. Inspecciones
Anexo SST-34. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-35. Fichas seguridad productos químicos
Anexo SST-36. Acta conformación COPASST
Anexo SST-37. Acta conformación CCL
Anexo SST-38. Programa de capacitación
Anexo SST-39. Registro Fotográfico

Anexo AMB-01 _Comunicaciones ambientales
Anexo AMB-02_ Manejo RCD
Anexo AMB-03_ Actividades ambientales del periodo
Anexo AMB-04_ Registros consumo de agua y energía
Anexo AMB-05_Documento vehículos aprobados en el periodo.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 11
Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 12
Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 15
Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 16
Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS.....16
Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA. 17
Tabla 7 Relación de comités de seguimiento.....18
Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados 18
Tabla 9 Relación de comités de seguimiento.....18
Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado.....20
Tabla 11 Resumen de colegios en intervención.....21
Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09 26
Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED.....26
Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....29
Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....30
Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 30
Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....31
Tabla 18 Resumen de avance de obra 32
Tabla 19 Entregas físicas de obra.....38
Tabla 20 Relación equipo aprobado- Obra 39
Tabla 21. Listado Personal Técnico SST Interventoría 41
Tabla 22. Control del personal Interventoría 42
Tabla 23. Listado Personal Activo por parte de interventoría 42
Tabla 24. Charlas y capacitaciones Interventoría.....43
Tabla 25. Listado de personal Técnico SST del contratista.....46
Tabla 26. Control del personal 46
Tabla 27 Listado de personal de ingreso 48
Tabla 28. Listado de personal retirado.....49
Tabla 29. Capacitaciones y charlas 51
Tabla 30. Listado equipos.....52
Tabla 31. Listado vehículos 52
Tabla 32. Ausentismo 53
Tabla 33: relación correspondencia emitida por el contratista.....62
Tabla 34: relación RCD retirados frentes de obra, mes de mayo. 64
Tabla 35: inventario sumideros afectados por las obras. 66
Tabla 36: solicitudes aprobación vehículos transporte de RCD. 67
Tabla 37: relación correspondencia emitida por interventoría. 68
Tabla 38: listado vehículos aprobados para recolección y transporte de RCD.....69
Tabla 39: cuadro resumen manejo RCD abril. 70

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto 11
Ilustración 2 Estado de avance por colegios 32
Ilustración 3 Estado de avance por colegios de la adición 33

1 INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades No. 5 del contrato N° **CO1.PCCNTR.4146220**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)."**, para el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 12 de junio de 2023.

- La estructura de presentación del Informe Mensual No. 5, comprende los siguientes componentes: Componente Técnico, Componente Ambiental, Componente de Seguridad y Salud en el trabajo.


A continuación, se presenta el Componente Técnico; del informe mensual No. 5 de interventoría; en donde se tratan temas relacionados con las condiciones del contrato, seguimiento, evaluación de los planes propuestos, avance físico y financiero y en general todo lo relacionado con el control, exigencia y verificación de la ejecución y cumplimiento del objeto, términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Ubicación geográfica

Las obras se ejecutarán en la localidad de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C.

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto



El Grupo No.7 tiene a cargo los siguientes frentes de obra:

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO	A	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	A	GUACAMAYAS
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO	A	EL RODEO
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	B	LA PENINSULA
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	D	SANTA RITA SUR ORIENTAL
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO	A	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL	A	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA	B	SANTAFEREÑA
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	B	EL QUINDIO
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	C	FUNDACION EL CONSUELO
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO NUEVA DELHI	A	NUEVA DELHI
13	SAN CRISTOBAL	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ	B	ANDRES ROSILLO
14	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR	A	SAN CRISTÓBAL SUR
15	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
16	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS	B	SANTA INES

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	A
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	C
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	B
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	B
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO (IED)	B
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	C
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	A
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	A
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LOS ALPES (IED)	C
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	B
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	B
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	A

Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

2.2 Descripción[1]

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios, de acuerdo con las siguientes actividades:

Por lo anterior la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos considera necesario realizar la presente contratación para la ejecución de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas así:
PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

La atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo para todos los eventos calificados como emergencia, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras para habilitar los espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física, etc.), permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y otros espacios de propiedad de la Defensoría del Espacio Público entregados a la Secretaría de Educación del Distrito y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área metropolitana.

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 Información general

El Secretaria de educación Distrital, a través de la invitación publica SED-CM-A-DCCEE-050-2022, adjudico a CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, identificado con NIT: 901.648.957-3, el contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.4146220, cuyo objeto es "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (grupo 07)".

3.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 951.700.910

VALOR ADICIÓN No.1: $ 372.223.480
VALOR TOTAL: $ 1.323.924.390

ANTICIPO: N/A

3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS constituyó a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros mundial, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato y previamente se actualizaron según adición No.1 al contrato de Interventoría.

Se presenta a continuación el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación en el **Anexo TEC-01** se incluye las pólizas vigentes a la fecha.

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento del contrato	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/07/2024	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	BQ-100061124	$ 66.196.219	21/12/2022 al 20/01/2027	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Calidad del Servicio	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/01/2026	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente

Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.4 Aspectos financieros

El presupuesto inicial de secretaria de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de interventoría, es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($951.700.910),** posterior a esto el día 31 de marzo de 2023 se suscribió adición No.1 al contrato de interventoría por un monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($372.223.480),** para un valor total de **MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENDA PESOS M/CTE ($1.323.924.390)** (incluido AIU). **ANEXO TEC -02**

Se presenta el Estado de Avance de interventoría N° **CO1.PCCNTR.4146220,** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 13.10%, el cual corresponde a un valor de $ 173.434.095

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	395	150	150
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	16.38%*	13.89%
VALOR FINANCIERO ($)	$1.323.924.390	$216.858.815	$183.944.496

Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

*nota: el porcentaje reportado para el presente mes es menor que el pasado, toda vez no se logró iniciar algunos colegios previstos iniciar en el presente mes, y por otra parte se iniciaron colegios que no se tenían previstos, pero estos últimos con valor poco significativos en la programación general, por tal motivo se vio la necesidad de reprogramar el avance general.

La SED pagara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SED.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato se pagará, una vez sean suscritas actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.

Para el quinto corte, se presenta acta de cobro por un valor de $66.319.330,0 el cual corresponde al 6.73% del valor contractual y el 0.61% del valor de adición, de acuerdo con el cobro del acta N°4 del contratista de obra.

La facturación generada a la fecha por la Interventoría se indica a continuación:

Periodo Facturado	Porcentaje de avance (%)	Valor de avance ($)	Acumulado (%)	Acumulado ($)	Valor cancelado ($)
12/01/2023 - 11/02/2023	0.27%	$3.526.051	0.27%	$3.526.051	$3.526.051
12/02/2023 - 11/03/2023	1.37%	$18.082.317	1.64%	$21.608.368	$18.082.317
12/03/2023 – 11/04/2023	3.56%	$47.104.436	5.20%	$68.712.804	$47.104.436
12/04/2023 – 11/05/2023	3.69%	$48.912.363	8.89%	$117.625.167	$48.912.363
12/05/2023 – 11/06/2023	5.01%	$66.319.329	13.89%	$183.944.496	
TOTAL CONTRACTUAL	**13.89%**	**$183.944.496**			**$117.625.167**

Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.5 Giro anticipo

Para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220, no aplica el anticipo.

3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría

3.6.1 Personal aprobado de la interventoría

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la Supervisión del contrato por parte de la SED, así mismo, se agrega organigrama de interventoría en el **Anexo TEC-03.**

Cargo a desempeñar	Nombres y Apellidos
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS ROJAS BARON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	IVONNE MARCELA FONSECA MACIAS
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	KETTY MARIA CHIQUILLO BUENO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CARILLO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES MONTES TORRES
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	WENDY DANIELA VARGAS NIÑO
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	NITSSON FABIAN CRUZ CALDERÓN
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	MABEL ELLYSETH VELASCO OSUNA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	YENY CAROLINA GARZA BARRERA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	ALVARO ROMERO BALLESTEROS
ASESOR ESTRUCTURAL	JOSÉ LUIS ANAYA GUERRERO
ASESOR AMBIENTAL	ERIKA PATRICIA PASTOS SILVA
ASESOR ELECTRICO	DAVID ALEJANDRO UMBARILLA
ASESOR HIDROSANITARIO	JUAN CAMILO TORRES ZAPATA

Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA.
Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal

Se han programado y realizado comités de obra semanalmente, de manera presencial, durante todo el día. En estos comités se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones y compromisos propios y contractuales. Así mismo, se plantea en estos comités los compromisos inherentes a las partes para el buen desarrollo del proyecto, especialmente los que se derivan de la responsabilidad del contratista. Plantea, además, las actividades realizadas y a realizar que tocan aspectos administrativos, aspectos técnicos, sociales, ambientales y SST, así como todos aquellos que se involucren en la resolución del proyecto, como la interrelación con otras entidades gubernamentales y privadas que se sumen o intercepten con el proyecto.
Las actas de comité de obra se presentan en el **Anexo TEC-04.**

Comité de Obra No.	Fecha
Comité No. 16	19/05/2023
Comité No. 17	25/05/2023
Comité No. 18	01/06/2023
Comité No. 19	09/06/2023

Tabla 7 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.3 Ítems No Previstos (NPs)

En el desarrollo del contrato se han venido presentando ítems o actividades no previstas haciendo referencia a aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio de este. Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el trámite y aprobación de los siguientes ítems no previstos por parte de la SED, con previa aprobación de la interventoría. **Anexo TEC-05** se anexa aprobación de NPs.

APROBACION DE NPs		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROBADO**
22.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTS	$ 724.255,00
22.1.3	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 26.901,00
22.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 1.10 X 1.10 H:1.7 M (INCLUYE TAPA)	$ 1.657.286,00

Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados
Fuente: Elaboración propia

3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias

Se han programado y realizado actas de atención a emergencias y recorridos, de manera presencial en estos recorridos se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones, además se realizan y compromisos propios y contractuales.

ACTA	UBICACIÓN	Fecha
Acta atención a emergencia	Colegio Juan Rey Sede A	26/05/23
Acta de entrega atención emergencia	Colegio Gloria Valencia de Castaño	30/05/23
Acta atención a emergencia	Colegio San Cristóbal Sede A	06/06/23
Acta de entrega atención emergencia	Colegio Republica del Ecuador Sede A	06/06/23

Tabla 9 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría

La Interventoría realizó actividades de control y verificación a las actividades realizadas por parte del Contratista las cuales se enumeran a continuación:

- Se lleva a cabo el seguimiento y control a los métodos constructivos por parte del contratista de acuerdo con cada actividad a desarrollar según cada frente de trabajo

- Se hace seguimiento y verificación presupuestal de acuerdo con la programación de obra general de acuerdo con las cantidades reales en obra. Así mismo se agrega la programación contractual. **Anexo TEC-06**

- Se realiza el seguimiento y control al Plan de calidad, Plan Ambiental, Plan SST, plan de RCD, y programación.

- Se hace seguimiento y control al retiro y manejo de RCD.

- Se hace seguimiento y control al retiro de residuos ordinarios no aprovechables, por lo tanto, en el periodo del presente informe no han sido retirados residuos ordinarios.

- Se elaboran los informes semanales correspondientes, para informar a la SED, el avance de obra durante el periodo informado. **Anexo TEC-07**

- Se lleva el registro diario de las actividades realizadas por el contratista mediante bitácora por colegio. A corte del presente informe se llevan 13 bitácoras de los colegios Alemania Unificada, José Joaquín Castro, El Rodeo, Tomas Rueda, Entre Nubes sede D, José María Carbonel, San Isidro Sur Oriental, San Cristóbal sede A, Nueva Delhi sede A, Altamira sede B, Entre Nubes sede A, José Félix Restrepo sede C, los cuales se encuentran en ejecución. **Anexo TEC-08**

- En el periodo de tiempo informado se da inicio de intervención a los siguientes colegios y emergencias reportadas por la SED.

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO
1	EL RODEO	A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	TERMINADO
2	LA VICTORIA	B	BOMBAS HIDRAULICAS	TERMINADO PARCIAL
3	LA VICTORIA	B	CERRAMIENTO	EN EJECUCIÓN
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	TERMINADO
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	PLAZOLETA	TERMINADO
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	BARANDA	TERMINADO
7	LA BELLEZA	A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN
8	AGUAS CLARAS		CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	TERMINADO
9	LOS ALPES	A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	TERMINADO
10	NUEVA DELHI	A	LAVADO DE TANQUES	TERMINADO
11	FLORENTINO GONZALEZ	A	TRATAMIENTO GRIETAS MUROS	TERMINADO
12	FLORENTINO GONZALEZ	A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES	REPORTADA
13	RAFAEL NUÑEZ	A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA
14	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	TERMINADO
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	TERMINADO
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		SANDBLASTING	TERMINADO
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		PUNTOS DE RED - SWITCH	TERMINADO
18	VITELMA		TANQUES - BAÑOS- HUMEDAD - LAMPARAS	TERMINADO
19	MANUELITA SAENZ		REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	TERMINADO
20	NUEVA DELHI	A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	TERMINADO
21	LA BELLEZA	B	HUMEDAD	TERMINADO
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	TERMINADO
23	SAN JERONIMO DE YUSTE		TALA DE ÁRBOLES	REPORTADA
24	MORALBA (BACHILLERATO)	A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	EN EJECUCIÓN
25	MORALBA (BACHILLERATO)	A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA
26	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL	A	CAMBIO CUBIERTA RECTORIA	TERMINADO
27	JOSE FELIX RESTREPO	A	FALLA ELECTRICA - COCINA	REPORTADA
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	A	MANTENIMIENTO ASCENSOR	TERMINADO
29	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		FUMIGACIÓN Y PODA CESPED	TERMINADO
30	REPUBLICA DEL ECUADOR	A	ANO, ASEGURAR ACOMETIDA AGUA, CUBRIEMINTO HUECO	REPORTADA
31	LOS ALPES	C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	TERMINADO
32	CED REPUBLICA DEL ECUADOR - VITELMA		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNDE 3 TANQUES - PODA	EN EJECUCIÓN
33	LOS ALPES	A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA
34	EL RODEO	A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	REPORTADA
35	JUAN REY	A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	EN EJECUCIÓN
36	SAN CRISTOBAL	A	FLANCHE EN MURO COLINDANTE	TERMINADO

Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado
Fuente: Elaboración propia

			PROGRAMADO		PROGRAMADO V4		INICIO REAL	TERMINACIÓN
No.	COLEGIO	SEDE	FECHA INICIO	FECHA FIN				
1	JOSE FELIX RESTREPO	A	15/05/2023	11/01/2024				
2	ALEMANIA UNIFICADA	A	16/01/2023	28/07/2023	12/01/2023	1/08/2023	19/01/2023	
3	EL RODEO	A	27/03/2023	12/05/2023	27/03/2023	12/05/2023	27/03/2023	
4	ENTRE NUBES	B	15/07/2023	11/01/2024				
5	ENTRE NUBES	D	18/01/2023	19/07/2023	12/01/2023	19/07/2023	20/01/2023	
6	FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	15/07/2023	11/01/2024				
7	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	6/02/2023	13/10/2023	6/02/2023	13/10/2023	19/01/2023	
8	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	19/01/2023	18/07/2023	12/01/2023	18/07/2023	19/01/2023	
9	LA VICTORIA	B	17/06/2023	19/07/2023				
10	MORALBA SUR ORIENTAL	B	10/10/2023	11/01/2024				
11	MORALBA SUR ORIENTAL	C	10/04/2023	10/10/2023	3/04/2023	11/10/2023	3/04/2023	
12	NUEVA DELHI	A	20/02/2023	25/07/2023	20/02/2023	25/07/2023	22/02/2023	
13	RAFAEL NUÑEZ	B	17/06/2023	17/12/2023				
14	SAN CRÍSTOBAL SUR	A	13/02/2023	10/05/2023	13/02/2023	10/05/2023	13/02/2023	29/05/2023
15	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	27/03/2023	22/07/2023	27/03/2023	22/07/2023	15/03/2023	
16	TOMÁS RUEDA VARGAS	B	22/05/2023	15/11/2023				
17	PANTALEON GAITAN PEREZ	A	1/07/2023	11/01/2024				
18	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	C	28/08/2023	11/01/2024				
19	SAN CRISTOBAL SUR	B	17/06/2023	10/10/2023				
20	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	B	10/06/2023	1/09/2023				
21	EL RODEO	B	1/08/2023	11/01/2024				
22	JOSE FELIX RESTREPO	C	2/05/2023	2/10/2023	2/05/2023	30/12/2023	2/05/2023	
23	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	A	26/04/2023	5/08/20223	24/04/2023	5/08/2023	24/04/2023	
24	VEINTE DE JULIO	A	1/10/2023	11/01/2024				
25	LOS ALPES	C	10/06/2023	1/09/2023				
26	ALEMANIA UNIFICADA	B	15/08/2023	11/01/2024				
27	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	B	26/04/2023	28/08/2023	24/04/2023	28/08/2023	24/04/2023	
28	TOMAS RUEDA VARGAS	A	26/04/2023	28/08/2023	24/04/2023	4/09/2023	24/04/2023	

Tabla 11 Resumen de colegios en intervención
Fuente: Elaboración propia

3.6.6 Comentarios de la interventoría

A la fecha de corte del informe Mensual No. 05 de interventoría, se tienen los siguientes antecedentes administrativos relacionados con el desarrollo del contrato:

- Se firma acta de inicio de interventoría el día 21/12/2022
- Se actualizan pólizas según acta de inicio y se suben a plataforma Secop II, para previa aprobación de la SED.
- Se radica ante la SED el informe diagnóstico de interventoría el día 30 de enero de 2023, mediante oficio M202211091COLEGIOSSED_016.
- Se realiza la actualización de terceros en la SED para los pagos de actas parciales.
- Se realiza aprobación de personal mínimo del contrato de obra.
- Se remite acta parcial No.1 de obra e interventoría el 15/02/23
- Se remite informe mensual No.1 de interventoría y obra el 24/02/23
- Se da viabilidad adición de contrato de obra el 09/03/23
- Se remite propuesta económica de adición contrato de interventoría 23/02/23
- Se recibe listado de precios SED 2023 el 09/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4146220 de interventoría
- Se remite acta parcial No.3 de obra a interventoría el 25/04/23
- Se remite informe mensual No.3 de interventoría y obra el 26/04/23

- Se remite acta parcial No.4 de obra e interventoría el 25/05/23
- Se remite informe mensual No.4 de interventoría y obra el 29/0/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4077644 de obra
- Se aprueban NPs por parte de la SED el 25/05/2023
- Se remite acta parcial No.5 de obra a interventoría
- Se remite informe mensual No.5 de interventoría y obra

3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

En el periodo de tiempo informado se presentan los siguientes eventos:

a) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados.

b) Colegio Moralba sede C: Para el presente periodo y evidenciando el estado actual del mal estado de la placa de entre piso del colegio se debe realizar un reforzamiento a la misma; por otra parte, se tiene contemplado realizar un muro de contención en zona de circulación de primer piso, interventoría está revisando la viabilidad de la necesidad de este muro.

c) Colegio José Félix Restrepo sede A: El contratista manifiesta que se requiere un diseño estructural para poder soportar la cubierta, dado que actualmente no se cuenta con estructura para soportar la estructura de cubierta toda vez que las luces son amplias alrededor de 13.5 m por 8 m, por lo cual no es posible iniciar has tanto no se definan las actividades a realizar y el alcance económico para las actividades a ejecutar.

d) Colegio Entre Nubes sede D: El contratista de obra manifiesta que cuenta con material en obra (perfiles metálicos para correas y cerchas) pero difiere del esquema ya aprobado por interventoría, por tanto propone un nuevo esquema de cubierta, por lo cual se debe realizar de nuevo todo el proceso de revisión por parte de interventoría, para su aprobación.

e) Se han ejecutado las emergencias en los colegios

- Colegio El Rodeo: emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos de cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; El día 11 de marzo de 2023 se instala el cableado eléctrico de suministro de bombas.

- Colegio La victoria: Emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos del cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, además de esto la coordinación del colegio manifiesta la necesidad de realizar un cerramiento en la entrada del colegio esto toda vez que los habitantes de calle del sector duermen en la zona de entrada y salida de los estudiantes, se realizó la visita con presencia de

contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; el contratista realiza cambio de borneras de las bombas para poder suministrar corriente a la mismas y realizar el diagnostico.

- Colegio la belleza: Emergencia reportada el 18 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la adecuación del shut de basuras, se programa visita según espacios dispuestos por el colegio.

- Colegio Florentino Gonzales: Emergencia reportada el 02 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos y el sello de fisuras en muros de salones, se está realizando arreglo de fisuras de los salones reportados e impermeabilización de viga canal.

- Colegio Rafael Núñez sede A: Emergencia reportada el 03 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el mantenimiento de la canal interna de aguas lluvias del colegio toda vez que se rebosa cuando llueve, se realiza visita el día 22 de marzo de 2023, se encuentra que para hacer el cambio de la canal s debe realizar el desmonte de teja del ala occidental, lo que causa que se eleve el presupuesto contemplado para esta emergencia por lo cual se escala la solicitud de cambio de teja y canal a la SED.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el sandblasting en vidrios de baños y sala de profesores, instalación de divisiones zona administrativa, e instalación de suiches de red, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se realiza la actividad de sandblasting, y se esta la espera de las cotizaciones de las demás actividades por parte del contratista.

- Colegio Vitelma: Emergencia reportada el 07 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación de tubería de tanques elevados de almacenamiento de agua potable y mantenimiento de baños. se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se ejecuta el cambio de cubierta baño preescolar, limpieza de tanques de agua potable, cambio de tubería pvc de tanques, cambio de luminarias, está pendiente realizar la impermeabilización de un muro de salón múltiple.

- Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, se requiere realizar la adecuación del patio principal, se aprueba por parte de la SED realizar una placa de contra piso en el área a intervenir con dilataciones en adoquín, actividad que se inició el día 12 de abril con la demolición de tableta en mal estado.

- Colegio Nueva Delhi: Emergencia reportada el 21 de febrero de 2023, se requiere independizar la acometida de los congeladores del comedor escolar lo anterior debido a la fluctuación de energía, se realizó la cometida para congeladores.

- Colegio la Belleza: Emergencia reportada el 24 de febrero de 2023, se requiere reparar fuga de agua en baño de segundo piso, emergencia atendida.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere instalar rejas en la ventanearía de la fachada del colegio toda vez que la comunidad de los alrededores en ocasiones quiebra los vidrios, se realiza visita el día 10 de marzo de 2023 al ser el área de las ventanas un área amplia se pone a consideración de la SED, en que ventanas se instalara la reja, por lo cual el contratista de obra realizara el presupuesto y será analizado por la SED e Interventoría.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere el mantenimiento de la cubierta por filtraciones, se realiza visita el 10 de marzo de 2023 se evidencia el deterioro de la cubierta por lo cual el contratista de obra propone realizar el cambio de la teja y de esta manera poder dar garantía del trabajo, por lo cual la interventoría traslada este requerimiento a la SED para ser analizado.

- Colegio San José Sur Oriental: Emergencia reportada el 22 de marzo 2023, se requiere realizar el cambio de cubierta de rectoría toda vez que esta presenta goteras, se realiza actividad el día 31 de marzo de 2023.

- Colegio Republica del Ecuador: Emergencia reportada el 31 de marzo de 2023, se requiere realizar el mantenimiento de ascensor por tres meses, se realiza el primer mantenimiento el 12 de abril de 2023.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 04 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable y la fumigación de áreas verdes. Debido a la magnitud del área de zonas verdes se revisando el presupuesto para esta intervención, respecto al tanque de almacenamiento al momento que se realizó la visita de la emergencia se videncia que las bombas no están en funcionamiento.

- Colegio Los Alpes Sede C: Emergencia reportada el 14 de abril de 2023, se requiere suspender un punto de agua sanitario de uno de los baños del colegio, se realiza visita para atención de emergencia el día 15 de abril de 2023 y el mismo día se realizo la atención de la emergencia, al cabo de unos días el colegio informa que sigue la fuga de agua, por lo cual vuelve y se atiende la emergencia instalando un tapón aguas arriba de la conexión del aparato sanitario, se esta gestionando la firma del acta de cierre.

- Colegio CED-Republica del Ecuador Vitelma: Emergencia reportada el 18 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, se programa el lavado de tanques para el día 09 de 2023.

- Colegio Los Alpes Sede A: Emergencia reportada el 28 de abril de 2024, se requiere el cambio de cubiertas de un salón y de deposito de muebles, se realiza recorrido por zonas a intervenir evidenciando que el cambio de cubierta que se requiere abarca un área bastante grande, por lo cual se esta elaborando el presupuesto para ser aprobado por la SED.

- Colegio El Rodeo Sede A: Emergencia reportada el 12 de mayo de 2023, se

requiere realizar la impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, se programa visita para el 15 de mayo de 2023.

- Colegio Juan Rey Sede A: Emergencia reportada el 19 de mayo de 2023, se requiere adecuación del shut de basuras y baño de profesores, se realiza visita de atención de emergencia el día 26 de mayo de 2023.

- Colegio San Cristóbal Sede A: Emergencia reportada el 25 de mayo de 2023, se requiere instalar flanche entre colegio y predio colindante al costado sur, se realiza visita de atención de emergencia el día 06 de junio de 2023.

- Colegio Gran Colombia: Emergencia reportada el 9 de junio de 2023, se requiere realizar el mantenimiento a toda la cubierta de la sede, se programa visita de atención de emergencia para el 20 de junio.

- Colegio José Joaquín Castro Sede B: emergencia reportada el 09 de junio de 2023, se requiere el cambio de cubierta de 4 salones de la sede, toda vez que la celosía que está soportando la misma tiene riesgo de colapso, se programa visita de atención de emergencia el 20 de junio de 2023.

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	FECHA DE CIERRE
1	San isidro sur oriental	A	muro, cubierta, escalón	13/01/2023	24/02/2023
2	Los Alpes	A	inundación red eléctrica	18/01/2023	18/01/2023
3	Nueva Delhi	A	lavado de tanques	31/01/2023	2/03/2023
4	José Joaquín Castro	A	desmonte y reinstalación de cubierta	3/02/2023	1/03/2023
5	Gloria Valencia de Castaño	A	sandblasting	6/02/2023	3/03/2023
6	Manuelita Sáenz	A	reparación tubo hidráulico	9/02/2023	2/03/2023
7	Nueva Delhi	A	fluctuación eléctrica cocina	16/02/2023	2/03/2023
8	San Isidro Sur Oriental	A	taponamiento desagüe tienda escolar	1/03/2023	2/03/2023
9	La Belleza	B	humedad en sala de profesores	20/02/23	30/03/23
10	San José Sur Oriental	A	cambio de cubierta rectoría	22/03/23	14/04/23
11	El Rodeo	A	Bombas centrifugas y acometida eléctrica	13/01/23	08/05/23
12	La Victoria	B	Mantenimiento bombas centrifugas	13/01/23	08/05/23
13	San Isidro sur Oriental	A	Patio principal	13/01/23	19/05/23
14	Gloria Valencia Castaño	A	Fumigación y Poda Cesped	04/04/23	30/05/23

15	Florentino Gonzales	A	Tratamiento de fisuras de muros e imperabilización de viga canal	02/02/23	31/05/23
16	Republica Del Ecuador	A	Mantenimiento ascensor	31/03/23	06/06/23

Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09
Fuente: Elaboración propia

3.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-09**

3.8 Control de inspección y ensayo

En el presente periodo el contratista realizo los siguientes ensayos:

- Ensayo de líquidos penetrantes a estructura metálica en el colegio José Joaquín Castro Sede A

3.9 Control equipos de medición

No aplica para el periodo de tiempo informado.

3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos

Por medio de las visitas a campo de los residentes, inspectores técnicos e inspectores SST, se hace el seguimiento y control por parte de interventoría, a la metodología de demolición dependiendo las condiciones de cada colegio y al Plan General de obra.

3.11 Control de planos y diseños

REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS ENTREGADAS POR LA SED		
COLEGIOS	**SEDE**	**REDISTRIBUCIÓN DE BAÑOS**
ALEMANIA UNIFICADA	A	SI
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	SI
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	SI
ENTRE NUBES	D	SI
MORALBA	C	SI
ENTRE NUBES	D	*Concepto hidráulico SED

Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED
Fuente: Elaboración propia

3.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

3.13 Comunicaciones

Durante el periodo informado, se lleva el control de la correspondencia enviada y recibida en medio físico y digital. La relación de la correspondencia se presenta en el **Anexo TEC-11**

3.14 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Interventoría
- 3 Residentes de Interventoría
- 7 Inspectores técnico Interventoría
- 4 Inspectores SST Interventoría
- Asesor estructural
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor hidrosanitario

Se realizaron charlas y capacitaciones al personal, lo cual está relacionado en el componente SST.

3.15 Evaluación de riesgos

Durante el periodo de tiempo reportado, no se ha presentado la necesidad de actualizar la matriz de riegos.

4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Información general del contrato de obra

La Secretaria de Educación Distrital, a través de la invitación publica N° SED-LP-DCCEE-039-2022, adjudicó a PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, el contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto es "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Grupo 07."

4.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077644
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
OBJETIVO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO 07.
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 13.074.041.772,00 incluido AIU
VALOR:	$ 6.317.500.000,00 incluido AIU
VALOR:	$ 19.391.541.772,00 incluido AIU
ANTICIPO:	N/A

4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, constituyó a su costo y a favor de la Secretaria de Educación Distrital, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros del estado, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato.
A continuación, se presenta el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación, se agrega **Anexo TEC-12**

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento	15-44-101269378	$ 2.614.808.355	12/01/2023 al 13/07/2024	Seguros Del Estado	24/01/2023	Vigente
Estabilidad y calidad de la obra	15-44-101269378	$ 759.461.576,60	22/03/2022 al 22/03/2027	SEGUREXPO BANCOLD EX-CESCE	24/04/2022	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	15-44-101269378	$ 1.307.404.178	12/01/2023 al 12/01/2027	Seguros Del Estado	24/04/2023	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101042119	$ 653.702.089	12/01/2023 al 12/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/04/2023	Vigente
Todo Riesgo Construcción y/o montaje	1510	$ 13.074.041.772	07/10/2022 al 07/10/2023	Berkley Colombia Seguros	25/04/2023	Vigente

Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.4 Aspectos financieros

El presupuesto de la Secretaría de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de obra, la suma de **TRECE MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.074.041.772,00)** (incluido AIU), se presenta adición al contrato de obra por un monto de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIESCIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.317.500.000), PARA UN VALOR TOTAL DE DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($19.391.541.772)**

En el **Anexo TEC-10,** se presenta el flujo de inversión esperado, durante la ejecución de contrato de obra por un plazo de 12 meses.

Se presenta el Estado de Avance de obra N° **CO1.PCCNTR.40777644** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 13.10%, el cual corresponde a un valor de $2.540.256.067.

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	365	150	150
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	16.38%	13.10%
VALOR ($)	$19.391.541.772	$3.176.334.542	$2.540.256.067

Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

*nota: el porcentaje reportado para el presente mes es menor que el pasado, toda vez no se logró iniciar algunos colegios previstos iniciar en el presente mes, y por otra parte se iniciaron colegios que no se tenían previstos, pero estos últimos con valor poco significativos en la programación general, por tal motivo se vio la necesidad de reprogramar el avance general.

Se presenta estado de avance **Anexo TEC-13**

De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

Para el periodo de tiempo reportado, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presenta la quinta acta parcial de cobro correspondiente a lo ejecutado entre el 12 de mayo hasta el 12 de junio de 2023, por un valor de $ 918.425.646 el cual corresponde al 4.74%.

La facturación generada a la fecha por el contratista de obra se indica a continuación:

PERIODO FACTURADO	FACTURACIÓN				
	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
12/01/2023 - 11/02/2023	0.26%	$51.105.946	0.26%	$51.105.946	$51.105.946
12/02/2023 - 11/032023	1.35%	$261.157.070	1.61%	$312.263.016	$261.157.070
12/03/2023 - 11/04/2023	3.51%	$681.210.310	5.12%	$993.473.326	$681.210.310
12/04/2023 - 11/05/2023	3.24%	$628.357.093	8.36%	$1.621.830.419	$628.357.093
12/04/2023 - 11/05/2023	4.74%	$918.425.646	13.10%	$2.540.256.065	
TOTALES CONTRACTUAL	**13.10%**	**$2.540.256.065**			**$1.621.830.419**

Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.5 Giro anticipo

Para el contrato de obra CO1.PCCNTR.4077644, no aplica el anticipo.

4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra

4.6.1 Personal aprobado del contratista

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión del contrato por parte de la SED

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE OBRA	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
RESIDENTE DE OBRA 1	OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA 2	CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO
PROFESIONAL COSTOS	BRAYAN ESTIVEN AYALA FORERO
ASESOR HIDRODANITARIO	CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
ASESOR AMBIENTAL	KATERIN ROXET PAOLA MENDOZA
ASESOR ELECTRICO	JUAN FERNANDO BALLESTAS MARTINEZ
ASESOR ESTRUCTURAL	DORIAN CAMILO LINERO KAMAICO
INSPECTOR DE OBRA 1	CIRO ANTONIO MELO RINCON
INSPECTOR DE OBRA 2	JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ
INSPECTOR DE OBRA 3	JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ
INSPECTOR DE OBRA 4	LIZETH VANESSA ROZO RIVERA
INSPECTOR DE OBRA 5	JUAN CARLOS PINZON CORTES
INSPECTOR DE OBRA 6	LEYDI ESMERALDA CASTRO NIETO
TÉCNICO SST 1	DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA
TÉCNICO SST 2	SAID ALONSO JULIO RUIZ
TÉCNICO SST 3	VALENTINA PORTILLA GARZÓN
TÉCNICO SST 4	FABIAN TOCUA PINZON
MAESTRO DE OBRA	JOSE ANIBAL AVILA TINOCO

Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

En **Anexo TEC-14** se presenta el organigrama del contratista.

4.6.2 Avance – Programa de obra

A continuación, se realiza la descripción de las principales actividades ejecutadas por PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, y que fueron supervisadas por la Interventoría durante el periodo reportado de los siguientes colegios, así mismo se agrega registro fotográfico **Anexo TEC-15**.

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
ALEMANIA UNIFICADA	A	GUACAMAYAS	43.66%	45.49%
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	19.93%	15.55%
EL RODEO	A	EL RODEO	75.24%	63.78%
TOMAS RUEDA VARGAS	B	TÉCNICO TOMAS RUEDA VARGAS	42.94%	8.88%
ENTRE NUBES	D	SANTA RITA SUR ORIENTAL	55.83%	32.81%
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	JOSÉ MARIA CARBONEL	47.99%	47.12%
SAN CRISTOBAL SUR	A	SAN CRISTOBAL SUR	100%	100%
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	92.40%	88.10%
MORALBA	C	MORALBA	9.14%	8.23%
NUEVA DELHI	A	NUEVA DELHI	82.08%	30.82%
ALTAMIRA	B	ALTAMIRA	42.94%	4.34%
ENTRE NUBES	A	ENTRE NUBES	18.04%	3.60%
JOSÉ FELIX RESTREPO	C	JOSÉ FELIX RESTREPO	10.04%	2.10%
EMERGENCIAS				53.34%

Tabla 18 Resumen de avance de obra
Fuente: Elaboración propia




Ilustración 2 Estado de avance por colegios
Fuente: Elaboración propia




Ilustración 3 Estado de avance por colegios de la adición
Fuente: Elaboración propia

4.6.3 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

En el presente periodo el contratista inicio ha ido avanzando con las siguientes actividades:

- Demolición de piso del hall en el bloque 2
- Instalación de tubería EMT para la salida de aparatos y lámparas bloque 1, bloque 2 y 3
- Instalación de ventanas en aluminio bloque 1 y 2
- pulida de pisos en granito en el segundo piso
- Instalación de aparatos sanitarios bloque 2
- Instalación de lámparas tipo led salón de música bloque 1
- Instalación de lámparas en puntos fijos hall
- Fundida de sobre piso en concreto en hall del bloque 2
- Encorozado con super board en las aulas de bloque 2
- Instalación de divisiones en acero batería de baños
- Instalación de piso en granito bloque 2 hall nivel 1
- Demolición de anden exterior en bloque 2
- Mantenimiento e instalación de puerta acceso bloque 1
- Pintura en esmalte área de hall bloque 2
- Pintura koraza en el bloque 2
- Conexión de la tubería sanitaria para la batería de baños
- Fundida de guarda escoba en granito lavado bloque 2
- Instalación segunda capa de la cubierta bloque 2 y 3
- Instalación de los flanches para cubierta en el bloque 2
- Instalación de mesones batería de baños bloque 2
- Instalación de los tanques de reserva en el bloque 2

4.6.4 COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A

- Aplicación de anticorrosivo de la perfilería de la cubierta y soldadura de la estructura de la cubierta
- Excavación manual de dados

- Montaje de columnas y aleros metálicos de la estructura de cubierta en salón 1 y corredor bloque No 4
- Retiro de la pintura existente de los salones del bloque 4
- Uniones de soldadura para la perfilería para la cubierta de salones del bloque No 4
- Instalación de templetes para la estructura de la cubierta
- Instalación de pernos y soldadura del pórtico de la cubierta aula 1
- Montaje de cerchas del aula 1 y 2 y los pasillos
- Instalación de columnas 100*100 en el pasillo en aulas 1 y 2
- Demolición de la viga canal en concreto de aula 1 y 2

4.6.5 COLEGIO EL RODEO SEDE A

- La actividad faltante se va a realizar 26/06/2023 de acuerdo con la programación.

4.6.6 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A

- Demolición manual de carpeta asfáltica de las canchas y acopio temporal del mismo
- Demolición de losa de concreto para vigas de cimentación para el cuarto de basuras
- Excavación manual para las vigas de cimentación para el cuarto de basuras
- Excavación mecánica en canchas de baloncesto
-

4.6.7 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

- Instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada
- Instalación de barandas de pasillos
- Instalación de enchape de piso de baños primer piso
- Excavación par cárcamo
- Instalación de piso granito mármol en coordinación
- Desmonte de tejas bloque aulas
- Picado de muro aula 4
- Regatas para vano de puerta de espacio para celaduría
- Enchape de muros de baño de profesores
- Pañete impermeabilizado en aula 4.
- Desmonte de ventanería de aula primero, segundo y tercer piso
- Demolición de mampostería para acceso de espacio celaduría
- Media caña en granito pulido en zona de baños de primer piso
- Excavación de filtro en cara posterior de muro de contención existente
- Construcción de cajas de inspección frente a cuarto de refrigerios.
- Fundida de columneta de confinamiento en zona baños de profesores.
- Pintura en baños
- Ornamentación en puertas.
- Pañete bajo placa en pasillo
- excavación manual en zona de parque

4.6.8 COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A

- Re emboquillado de muros de pasillos

- Pañete de aulas segundo piso
- Instalación de porcelanato de segundo piso.
- Retiro de ventanearía de tercer piso
- Muro en bloque No.4 en baños de tercer piso
- Demolición de muro de baños de segundo piso
- Instalación de enchape de paredes de baños de primer piso
- Alistado de piso de pasillos segundo piso
- Instalación de enchape de paredes baños de profesores
- Instalación de piso en porcelanato
- Fundida de columneta de confinamiento baño segundo piso
- Instalación de porcelanato en piso 2.
- Demolición de piso aulas ala oriental
- Alistado de piso en pasillos segundo piso
- Instalación de red hidráulica en baños segundo piso
- Desmonte de ventaneria aulas tercer piso
- Demolición de piso zona administrativa.
- Instalación de enchape de muros baños tercer piso
- Alistado de piso pasillos
- Pañete de baños
- Instalación de ventaneria de tercer piso
- Alistado de piso de primer piso
- Instalación de enchape de paredes segundo piso.
- Pañete bajo placa en baños
- Excavación para tubería de agua potable
- Aplicación de anticorrosivo de estructura metálica de vano de pasillo de primaria
- Picado de mampostería
- Demolición de placa de piso
- Desmonte de caseta de seguridad en drywall

4.6.9 COLEGIO SAN ISIDRO SEDE A

- Remates de pintura en cubiertas de primer piso
- Finalización de estructura de cubierta de laboratorio de física
- Se realiza limpieza de obra y retiro de RCD a punto de acopio
- Se realiza instalación de malla angeo en vacíos
- Demolición de mesones de cuarto de refrigerios
- Demolición de mampostería para vanos de ventanas de cuarto refrigerios
- Pañete de muros de cuarto de refrigerios
- Instalación de malla tipo angeo en vacíos de primer piso.
- Pintura de muros de cuarto de refrigerios
- Enchape en muros y pisos de cuarto de refrigerios

4.6.10 COLEGIO MORALBA SEDE C

- Desmonte de estructura metálica de pasillo y zonas duras perimetrales de bloque de aulas
- Demolición de placa de cancha múltiple
- Demolición de zona dura frente a cancha múltiple
- Demolición de enchape de baños

- Demolición de alistado de bajo placa.
- Retiro de tubería sanitaria baños primer piso
- Excavación de zanjas para tubería sanitaria de baño de niñas
- Relleno y compactación de material B400
- Excavación para tubería sanitaria baño de niños

4.6.11 COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE A

- Instalación de gravilla lavada en dilataciones de piso

4.6.12 COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A

- Desmonte de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria, además se llevó a cabo demolición de sobre muro en mampostería de tablero.
- Se realiza pañete de área donde se encontraba sobre muro de tablero; así mismo se hicieron resanes de muros en mal estado, con estuco, terminando con pintura en vinilo y esmalte mate para el cubrimiento de los colores anteriores, esto en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria.
- Culminan con aplicación de pañetes de muros de baño en general faltante, de esta manera se realizó enchape de muros y se inició con los de piso.
- Demolición de enchape de muros de área de bodega de educación física, ubicada en primer piso de bloque de primaria.
- Pañete, estuco y pintura en muros de área de bodega de educación física, ubicada en primer piso de bloque de primaria. Así mismo se llevo a acabo el enchape de pisos.
- Instalación de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerato, quedando pendiente el remate de filos de los vanos.
- Construcción de dinteles de vanos de puertas de baños de niños y niñas de bloque de primaria.

4.6.13 COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Continuaron con excavación para poder realizar perfil de cancha de veinte (40) cm de recebo compactado y una placa de contrapiso de concreto de 10 cm, por lo cual fue necesario excavar veinte centímetros más.
- Excavación del área de cimentación del muro no estructural, así mismo se realizó figuración de acero de cimentación.
- Suministro de recebo B200 tanto en cimentación de muro no estructural como en área de cancha, iniciando con la primera capa de 20 cm, así mismo se realiza la aplicación de concreto de limpieza para cimiento de muro no estructural de mampostería.
- Fundida de concreto de cimentación de muro no estructural.

4.6.14 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- Excavación de recebo compactado, de áreas donde se demolió placa de concreto.
- Demolición de placas que se encontraron debajo de recebo de placa de contrapiso que se demolió.

- Demolición de placas de concreto perimetrales a tanque de agua subterráneo.

4.6.15 COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C

- Demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo se realiza acopio de material.
- Excavación de recebo compactado húmedo de baño.
- Demolición de encorazado de cubierta de asbesto cemento.
- Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.

4.6.16 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

a) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados.

b) Colegio Nueva Delhi, se realizó reunión con OTIC el día 30 de mayo de 2023, con el fin de identificar el estado de equipos e instalaciones de datos, todo se encuentra en óptimas condiciones, de esa manera contratista debe garantizar la protección de todos los elementos de datos. En cuanto a ejecución se inició con la corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria.

c) Colegio José María Carbonell, se presenta visita de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para revisión de consumo excesivo de agua, donde inspeccionan tubería principal de abastecimiento del colegio no se encuentran fugas por lo cual se reprograma visita para el 23 de mayo de 2023.

d) Las emergencias reportadas en el presente informe son las siguientes,

- Colegio Los Alpes Sede C: Emergencia reportada el 14 de abril 2023, se requiere realizar taponamiento de punto de agua de un sanitario de baño de niños.

- Colegio Republica del Ecuador: Emergencia reportada el 18 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.

- Colegio Los Alpes Sede A: Emergencia reportada el 28 de abril de 2023, se requiere realizar el cambio de cubierta de un aula y de zona de acopio de muebles del colegio.

4.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-14**

4.8 Control de inspección y ensayo

En el presente periodo el contratista realizo los siguientes ensayos
Colegio José Joaquín Castro:

-El contratista realizó prueba de tintas en la estructura de cubierta, en los cuales 3 puntos arrojaron una superficie con poros, no conforme, los cuales fueros corregidos y se volvieron a realizar las pruebas en estos mismos puntos y arrojaron un resultado favorable. **Anexo TEC-15**

4.9 Control equipos de medición

No aplica para el periodo de tiempo informado.

4.10 Entregas físicas de obra

En el presente periodo se realizó entrega el día 29 de mayo de 2023, del colegio San Cristóbal sede A, donde se suscribe acta física de obra de las siguientes actividades: **Anexo TEC-16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR ORIENTAL SEDE A		
ESPACIO	**ÁREA**	**DESCRIPCIÓN**
Cuarto de refrigerio	6.33 m2	Instalación de cielo raso en PVC
Patio	100.52 m2	1. Desmonte de losetas de concreto. 2. Excavación manual de material granular. 3. Recebo B-200 4. Malla electrosoldada 5mm 0.15x0, 15 5. Placa E=12cm de concreto 3000 PSI.
Cancha múltiple	5 m	Suministro e instalación de malla contra impacto h=s m color negro con cimentación.
Bloque occidental Nivel 1	78.28 m2	1. Demolición de acabado y alistado de piso. 2. Alistado de piso 3=0.04m 3. Instalación de enchape en gress. 4. Cinta perimetral en gravilla mona lavada.
Bloque occidental Nivel 2	78.10 m2	1. Demolición de acabado y alistado de piso. 2. Alistado de piso 3=0.04m 3. Instalación de enchape en gress. 4. Cinta perimetral en gravilla mona lavada.

Tabla 19 Entregas físicas de obra

Fuente: Elaboración propia

4.11 Control de planos y diseños

Se relaciona en el capítulo 3.11

4.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

4.13 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Obra
- Residente de Obra 1
- Residente de Obra 2
- Inspectores de obra 1
- Inspectores de obra 2
- Inspectores de obra 3
- Inspectores de obra 4
- Inspectores SST de obra 1
- Inspectores SST de obra 2
- Inspectores SST de obra 3
- Inspectores SST de obra 4
- Maestro de obra
- Profesional costos
- Asesor hidrosanitario
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor estructural

4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA garantiza que contará con el equipo suficiente y adecuado para el normal desarrollo de la obra en plazo y precio propuesto.

Se presenta a continuación el equipo aprobado por interventoría.

MAQUINARIA O EQUIPO	PLACA	MODELO
Volqueta	EQR478	2000
Volqueta	AJB925	1946
Volqueta	JAJ907	1960
Volqueta	SCG827	1954
Volqueta	SKJ883	1957
Volqueta	VSC216	1978
Volqueta	LCN533	2022
Volqueta	SZU400	2012
Volqueta	WEP388	2014
Volqueta	WTF254	1990
Volqueta	WFL045	2014
Volqueta	WFT696	2015

Tabla 20 Relación equipo aprobado- Obra
Fuente: Elaboración propia

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo de reporte, se tiene nueve frentes de obra en ejecución: Colegio Alemania Unificada, Colegio José Joaquín sede C, Colegio el Rodeo sede A, Colegio Entre Nubes sede D, Colegio Carbonel sede A, Colegio San Isidro sede A, Colegio Moralba sede C, Colegio San Cristóbal sede A, Colegio Nueva Delhi, Colegio Altamira sede B, Colegio Entre Nubes sede A y Colegio José Félix Restrepo sede C, Colegio los Alpes C. Se tiene un avance de obra del 13.10%.

- Durante el presente periodo se tienen 36 emergencias reportadas, de las cuales hay 4 en ejecución, 20 atendidas, 12 por atender.

- Durante el periodo de reporte se observa cumplimiento de los objetivos de calidad.

- Durante el periodo de reporte se mantiene el indicador de accidentes laborales en cero lo que se acoge con las metas planteadas por parte del contratista de obra para la ejecución del contrato.

- Durante el periodo de reporte tanto el contratista de obra como la interventoría brindaron cumplimento en lo que respecta a la presencia del personal mínimo en el contrato

- Se presenta un atraso en las actividades por parte del contratista, representando en los frentes El Rodeo (atraso 23.69%), Entre Nubes D (atraso 23.02%), José Joaquín Castro (atraso 4.38%), José María Carbonell (atraso 0.87%), Moralba Sede C (atraso 0.91%), Nueva Delhi (atraso 51.26%), San Isidro Sede A (atraso 4.3%), Altamira b (atraso 38.6%), Entre Nubes A (atraso 14.44%), Tomas Rueda (atraso 34.06%), José Félix Restrepo Sede C (atraso 7.94%)

6 COMPONENTE SST

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA

En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2023 al 11 de junio 2023, la Interventoría ejecutada por Consorcio Interventoría Colegios implementó las siguientes actividades.

- Revisión documental del personal del proyecto.
- Revisión documental de los vehículos del proyecto.
- Revisión de documentación SST en cada frente.
- Seguimiento de capacitación del contratista.
- Seguimiento al Plan de Gestión SST.
- Revisión y acompañamiento SST.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento a las acciones correctivas en cada caso.

6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

6.2.1 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el Consorcio Interventoría Colegios cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Mabel Ellyseth Velasco Osuna	Inspector SST Interventoría
Nitsson Fabian Cruz Calderón	Inspector SST Interventoría
Yeny Carolina Garza Barrera	Inspector SST Interventoría
Alvaro Romero Ballesteros	Inspector SST Interventoría

Tabla 21. Listado Personal Técnico SST Interventoría

6.2.2 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL

Para el periodo del 12 de mayo de 2023 al 11 de junio 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal de Interventoría.

No personal de ingreso	01
No personal mínimo requerido para el contrato	18
No personal retirado	00
Total, personal en el periodo	18

Tabla 22. Control del personal Interventoría

Listado del personal activo por parte del Consorcio Interventoría Colegios para el contrato.

PERSONAL APROBADO CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			
N°	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	Cindy Lorena Rodríguez Bohorquez	1.072.648.578	Director De Obra
2	Wendy Paola Guerra León	1.019.053.184	Residente
3	Luis Carlos Rojas Barón	1.013.657.571	Residente
4	Ivonne Marcela Fonseca Macias	1.049.602.978	Inspector
5	John Carlos Santana Bohórquez	1.012.420.871	Inspector
6	Edward Alexander Rodríguez Suarez	80.057.261	Inspector
7	Nitsson Fabian Cruz Calderón	1.012.372.053	Técnico SST
8	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	1.023.976.667	Técnico SST
9	José Luis Anaya Guerrero	80.757.940	Asesor Estructural
10	Erika Patricia Pastor Silva	1.070.963.120	Asesor Ambiental
11	David Alejandro Umbarilla	80.179.488	Asesor eléctrico
12	Juan Camilo Torres Zapata	80.182.579	Asesor Hidrosanitario
13	Ketty Maria Chiquillo Bueno	52.791.845	Inspector
14	Sandra Patricia Rodríguez Carillo	52.448.042	Inspector
15	Carlos Andrés Montes Torres	1.066.526.693	Inspector
16	Yeny Carolina Garza Barrera	1.100.504.092	Técnico SST
17	Alvaro Romero Ballesteros	79.760.209	Técnico SST
18	Juan Guillermo Rodríguez Sierra	1.020.770.898	Residente
19	Wendy Daniela Vargas Niño	1.020.830.427	Inspector

Tabla 23. Listado Personal Activo por parte de interventoría

6.2.3 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo SST-03. Relación del personal interventoría, se referencia el listado del personal vinculado al Contrato por parte del Consorcio Interventoría Colegios, y los soportes relativos al pago de seguridad social para el período de la referencia en el Anexo SST-04. Planilla Seguridad Social Interventoría.

Así mismo se verifica la certificación de aportes parafiscales al SGRL, emitido por el revisor fiscal de la Interventoría; ver Anexo SST-08. Certificado de pago revisor Fiscal parafiscales y salarios

6.2.4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se realiza inducción al personal nuevo por parte del Consorcio Interventoría Colegios donde se

tratan los siguientes temas:

- Lineamientos corporativos de la organización
- Manual de funciones del cargo.
- Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Elementos y conceptos básico en SST.
- Sistema general de seguridad social
- Divulgación de Políticas de SST.
- Notificación de riesgos
- COPASST
- Comité de convivencia laboral
- Reglamento interno de trabajo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Plan de emergencias
- Reporte e investigación de accidentes
- Uso de elementos de protección personal
- Comunicación interna
- Papel del trabajador en la prevención y la promoción.
- Estructura del SGSST.

En el periodo de 12 de mayo al 11 de junio de 2023 se realizaron inducciones al personal de interventoría lo cual se registra en el Anexo SST 01– Inducciones SST Interventoría

6.2.5 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de capacitaciones del SGSST, se ejecutaron varias actividades, dirigidas al personal del proyecto, de lo cual se adjuntan los registros.

FECHA	TEMA	TIPO
23-05-2023	Actualización en la nueva norma de alturas resolución 4272/2021. equipos para el trabajo seguro en alturas, trabajo seguro en andamios/escaleras	Capacitación
18-05-2023	Capacitación cuidados de espalda prevención de lumbalgia y hernias discales	Capacitación
30-05-2023	Funciones Comité de Convivencia Laboral	Capacitación

Tabla 24. Charlas y capacitaciones Interventoría

Ver
- Anexo SST-06. Registro de charlas y Capacitaciones

6.2.6 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

Para la ejecución del proyecto no se utiliza ningún vehículos, maquinaria o equipos por parte de la interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

6.2.7 GESTIÓN DE LA SALUD

6.2.7.1 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales

No se reporta accidente en el periodo del mes del 12 de mayo al 11 de junio.

6.2.7.2 Ausentismos

Durante el periodo de reporte se registró ausentismo por enfermedad común como se especifica en el Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría.

6.2.7.3 Exámenes médicos ocupacionales

Durante la ejecución de proyecto se han realizado los exámenes médicos correspondientes al ingreso del personal de interventoría lo cual se evidencia en el Anexo SST-02 Exámenes médicos Interventoría.

6.2.7.4 Programa de Pausas Activas

Los integrantes de la Interventoría, se hace partícipes de las actividades de pausas activas de contratista, de acuerdo con la ejecución de los frentes de obra.

6.2.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

6.2.8.1 Procedimientos y prácticas seguras

Durante el periodo del presente informe no se ejecutaron actividades de alto riesgo por parte del personal de interventoría.

6.2.8.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-10. Inspecciones interventoría.

- Inspecciones orden y aseo obra
- Inspección de epp
- Inspección de extintores
- Inspección locativa en obra

6.2.8.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, se realizó entrega inicial de dotación y epp al personal de interventoría al momento de iniciar con el contrato, debido a que no existe el ingreso de personal nuevo, ni ha existido la necesidad del uso de epp adicionales a los entregados inicialmente y no ha pasado el tiempo legalmente establecido para nueva entrega de dotación, en el periodo del presente informe se registran entrega de elementos de protección

personal a los nuevos ingresos como se registra en el Anexo SST -05 Entrega EPP interventoría.

Sin embargo, se realiza la verificación constante del uso adecuado de elementos de protección personal por interventoría lo cual queda establecido y es verificable en el Anexo SST 10. Inspecciones Interventoría.

6.2.9 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Debido a la naturaleza del contrato, a la distribución geográfica de los frentes de trabajo y el bajo número de personal en campo, CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, se acoge al plan de gestión del riesgo del Contratista.

6.2.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se reporta:

- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- No se reporta accidente de trabajo.
- Se realiza inducciones al personal nuevo de INTERVENTORIA.
- Se realiza seguimiento a exámenes médicos del personal nuevo de INTERVENTORIA.
- Se capacita al personal en trabajo seguro en alturas.

Ver
- Anexo SST-07. Certificación de Accidentalidad ARL interventoría
- Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y objetivos del SGSST, de acuerdo con los planes presentados y el alcance del SGSST.

6.2.11 PLAN ANUAL DE SST

En el Anexo SST-11. Plan Anual interventoría se hace seguimiento al Plan anual de SST presentado para el proyecto, y se realiza seguimiento a la matriz de riesgos, la cual no ha tenido cambios en las actividades o en la valoración del riesgo.

Ver.
- Anexo SST-11. Plan anual interventoría
-

6.2.12 PLAN BÁSICO LEGAL

6.2.12.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio Interventoría Colegios, hizo nombramiento de dos integrantes del equipo de Interventoría, como VIGÍA DE SST, de tal forma que se articule al COPASST de la organización, y se puedan elevar las consultas y peticiones en materia de SST del proyecto objeto de este reporte.

Durante el periodo establecido en el presente informe no se ha reportado consultas, peticiones y demás por el personal perteneciente al Consorcio Interventoría Colegios.

Ver - Anexo 12. Acta de nombramiento de vigía SST

6.2.13 CONCLUSIONES

1. Se ha velado por el cumplimiento por parte de Consorcio Interventoría Colegios de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Se ha realizado el respectivo seguimiento en atención a la normatividad vigente
3. No se reporta accidente de trabajo.

6.3 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA

6.3.1 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el contratista Profesionales Asociados cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Dubar Davianny Castro Piracoca	Técnico SST
Said Alonso Julio Ruiz	Técnico SST
Valentina Portilla Garzon	Técnico SST
Fabian Tocua Pinzon	Técnico SST
Julián Escobar Leal	Técnico SST

Tabla 25. Listado de personal Técnico SST del contratista

6.3.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL

Para el periodo del 12 de mayo al 11 de junio de 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal del Contratista.

No personal de ingreso	37
No personal retirado en el periodo	10
Total, personal en el periodo	151

Tabla 26. Control del personal

6.3.2.1 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social

La Interventoría revisó la documentación de ingreso del personal y se realiza el seguimiento correspondiente relacionado en el Anexo SST-19. Control personal contratista.

Adicional y para la verificación del cumplimiento de pagos de seguridad social y afiliaciones del personal nuevo se adjuntan los siguientes documentos:

- Anexo SST-15. Planillas de seguridad social Contratista
- Anexo SST-25. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y salarios
- Anexo SST-16. Afiliaciones personal ingreso

6.3.2.2 Personal ingreso

reporte por cada frente de trabajo los cuales fueron aprobados previamente por interventoría.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo
Tomas Rueda A- Altamira B- Entre Nubes A- Jose Felix Restrepo C	Lozano Rodríguez Daniel Esteban	1030533746	Ayudante
	Pinto Corcho Jose Antonio	8189350	Oficial
	Rodríguez Salamanca Eder Rolando	11355387	Inspector
	Mesa Castro Angie Vanessa	1022984538	Sst
	Zabala Quiceno Andres Danilo	1120382369	Oficial
	Sastoque Diaz Edgar Enrique	79410931	Ayudante
	Cuesta Luis Alberto	19190037	Ayudante
	Bonilla Urrea Carlos Andres	1033704141	Ayudante
	Nomezqui Medina Luisa Fernanda	1000984459	Sst
Alemania Unificada - Nueva Delhi	Darwin Hernandez Diaz	1105871129	Ayudante
Profesionales Asociados	Leidy Esmeralda Castro Nieto	1012328912	Inspectora
	Julián Alexis Escobar Leal	1019074234	Tecnico Sst
Gloria Valencia Acevedo Y Gomez, Alpes	Navarrete Bolívar Camilo Andres	1000212989	Ayudante
	Gomez Castillo Deiver Enrique	1033694434	Ayudante
	Prieto Galeano Jhon Jairo	79746731	Ayudante
	Chaparro Salamanca Carlos Armando	1032362568	Ornamentador
	Escarraga Cesar Ernesto	18222071	Oficial
	Prieto Zamudio Anderson Steven	1023866535	Oficial
Carbonell	Oyola Velásquez Elias	1024502797	Oficial
	Barajas Rojas Carlos Humberto	79544681	Ayudante
Alemania Unificada - Nueva Delhi Jose Joaquín Castro	Jonathan Alexis Devia Bonilla	1024579776	Instalador
	Mendez Lozada Juan Camilo	1006878412	Instalador

Moralba C	Jose Alejandro Garzon	79735994	Instalador
	German Guarín Peña	19491434	Instalador
	Orlando Sanchez Mendez	79670442	Instalador
Jose Felix C, Tomas Rueda	Jhon Darwin Olaya Leal	1122679373	Hidráulico
	Jose Reyes Sanchez Aguilar	1051954914	Hidráulico
	Pedro Yesid Rodríguez Aguilar	20794536	Hidráulico
San Isidro San Cristóbal	Gordillo Larios Pablo Emilio	5.837.347	Oficial
Entre Nubes D	Carlos Javier Peña Sanchez	6441647	Oficial
Jose Felix Restrepo	Eduardo Gomez Guerrero	79908575	Instalador
	Jorge Facedt Vanegas Medina	12629394	Instalador
	John Erick Ospina Romero	1001276813	Instalador
	Juan Carlos Lizcano Pérez	79614755	Instalador
	Duglas De Jesús Canchila Herrera	1063280270	Instalador
	Jose Daniel Herrera Mancera	11187399	Instalador
	Peñuela Colmenares Libardo	1022927292	Instalador
Alemania Unificada (Divisiones Baños)	Ernesto Javier Ospina Hernandez	80,138,312	Instalador
	Luis Gabriel Ospina Hernandez	79,994,066	Instalador
San Isidro	Jhon Carlos Pérez Cardona	1052948592	Ayudante
	Freddy Julio Berrio	1101444474	Ayudante

Tabla 27 Listado de personal de ingreso

6.3.2.3 Personal retirado

A continuación, se hace la relación de trabajadores retirados en el periodo de este reporte por cada frente de trabajo.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo	Periodo Laborado
Tomas Rueda A- Altamira B- Entre Nubes A- Jose Felix Restrepo C	Luis Carlos Gomez Pacheco	1043585737	Oficial	26/04/2023 26/05/2023
	Sanchez Perea Crispin Arley	11936571	Oficial	9/05/2023 26/05/2023
	Rodríguez Morales Delvis Jose	1004501366	Ayudante	6/05/2023 26/07/2023
	Farith Camilo Valderrama Plaza	1233506563	Sst	08/05/2023 08/05/2023
	Jorge Luis Rodríguez Olivera	73550649	Oficial	07/05/2023 26/05/2023

Moralba C	Jose Daniel Jaramillo Briñez	1033804921	Ayudante	25/04/2023 25/05/2023
San Isidro	Alejandro Londoño Moreno	79714637	Ayudante	21/03/2023 20/04/2023
San Cristóbal	Jhon Luna	1003655677	Ayudante	21/03/2023 25/05/2023
Colegio San Isidro	Johan Ruiz	1.000.782.157	Ayudante	8/02/2023 15/05/2023

Tabla 28. Listado de personal retirado

Nota: Para la entrega de paz y salvos se toma un tiempo estimado de 15 días hábiles, para la liquidación del empleado y por ende la generación del paz y salvo, por este motivo se entregarán mes vencido

Se adjuntan los paz y salvos de los trabajadores, Ver - Anexo SST 17– Paz y Salvo Personal Retirado

6.3.2.4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

El proceso de inducción se realiza antes de que el trabajador ingrese al frente de obra, estableciendo parámetros y divulgación de los siguientes temas:

- Misión y Visión– Estructura Organizacional (Mapa de Procesos y Organigrama).
- Política Integrada de HSEQ y Política transparencia y derechos humanos.
- Política de Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas y Política de Acoso Laboral.
- Política de Seguridad Vial y Política de Elementos de Protección Personal.
- Política de Contratación de proveedores, Política de Confidencialidad.
- Política de Elementos de Protección Personal y Política de Contratación de Proveedores.
- Política de Relacionamiento de Actores Sociales.
- Divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad y Reglamento Interno de trabajo.
- Socialización de Funciones, Roles y Responsabilidades del Cargo (Perfil de cargo).
- Divulgación del Horario de trabajo y Horas Extras.
- Socialización de Actividades Programadas de SSTA.
- Presentación de Equipo de Trabajo y Conducto Regular de Comunicaciones.
- Socialización del Mantenimiento, uso y reposición de los E.P.P
- Integrantes y Funciones del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Divulgación del Plan de emergencia (Alarma de P.A, Rutas de evacuación, Punto de encuentro, Ubicación de los extintores, Brigadistas, Teléfonos de emergencia)
- Que hacer en caso de Incidente o Accidente.
- Identificación de peligros - Riesgos prioritarios y Aspectos e Impactos ambientales.
- Reporte de actos y condiciones inseguras.
- Actividades de toma de conciencia – participación-consulta y grupos de interés
- Socialización de los Canales de comunicación.

- Divulgación de Programas de Riesgo y sus actividades. (Mecánico, Alturas, Eléctrico, Químico, Vial).
- Divulgación Protocolo Bioseguridad Covid 19
- Decálogo de Compromiso con la vida

Para el periodo de reporte se dio inicio al proceso de inducción y notificación de riesgos al personal nuevo en cada de los frentes de trabajo, registros adjuntos en el Anexo SST-13. Inducciones SST Contratista.

6.3.2.5 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de charlas y capacitaciones, se ejecutaron las siguientes en el período:

Tema	Frente De Trabajo	Fecha	Tipo
Pausas Activas	Todos los frentes activos	15 mayo	Charla
Uso Adecuado De Las Baterías Sanitarias	Todos los frentes activos	16 mayo	Charla
Importancia Del Uso De Calzado De Seguridad	Todos los frentes activos	17 mayo	capacitación
Uso De Pulidora	Todos los frentes activos	18 mayo	Charla
Lesiones Oculares Por Proyección De partículas	Todos los frentes activos	19 mayo	Charla
Funciones Del Copaste Y CCL	Todos los frentes activos	20 mayo	Charla
Pausas Activas	Todos los frentes activos	23 mayo	Charla
Que Son Los Accidentes De Trabajo Y Enfermedades De Origen Laboral	Todos los frentes activos	24 mayo	Charla
Ruidos Y Vibraciones	Todos los frentes activos	25 mayo	Charla
Orden Y Aseo En Las Áreas	Todos los frentes activos	26 mayo	capacitación
sensibilización Campaña Sin Super Héroes En Obra	Todos los frentes activos	27 mayo	Charla
Divulgación Del Medevac	Todos los frentes activos	29 mayo	Charla
Higiene Personal Y Aseo A Los Campamentos	Todos los frentes activos	30 mayo	Charla
Cuidado De Las Manos	Todos los frentes activos	31 mayo	Capacitación
Riesgo Locativo	Todos los frentes activos	1 junio	Charla
Pausas Activas	Todos los frentes activos	2 junio	Charla
Riesgo Locativo (Almacenamiento Adecuado Del Material)	Todos los frentes activos	5 junio	Charla
Como Diligenciar Un Permiso De Trabajo Para Actividades Críticas	Todos los frentes activos	6 junio	Charla
Importancia De La Actividad Física	Todos los frentes activos	7 junio	Charla
Sin Superhéroes En Obra	Todos los frentes activos	8 junio	capacitación
Riesgo Mecánico (Atrapamientos Por Uso De Joyas)	Todos los frentes activos	9 junio	Charla

Tabla 29. Capacitaciones y charlas

Ver:
- Anexo SST-20. Registro de charlas y capacitación
- Anexo SST-21. Evaluación capacitación

6.3.3 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

La Interventoría revisa la documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos previo al ingreso al proyecto. A continuación, se muestra la relación de estos.

6.3.3.1 Maquinaria y equipos

Antes de usar los equipos el trabajador realiza una inspección preoperacional asegurándose de que el equipo se encuentra en buen estado y apto para su uso, seguido a esto es revisado por el área SST del contratista. A continuación, se relaciona el listado de equipos existentes en el proyecto.

EQUIPOS	CANTIDAD
Pulidora pequeña	7
Pulidoras grandes	8
Taladro demoledor	7
Equipo de soldadura	4
Apisonador manual	1
Compresor	2
Rana manual	1
MAQUINARIA	**CANTIDAD**
Retroexcavadora	1

Tabla 30. Listado equipos

Ver: - Anexo SST-34. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-28. Inspecciones preoperacionales

6.3.3.2 Vehículos

Relación de vehículos usados en el período de este reporte y documentación revisada por la Interventoría.

VOLQUETAS		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
EQR478	21/07/2023	27/09/2023
AJB925	20/05/2023	9/01/2024
JAJ907	11/03/2024	27/09/2023
SCG827	8/03/2024	14/10/2023
VEHÍCULOS CHATARRERÍA AMBIENTAL		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
AMI006	6/05/2023	11/01/2024
SZU400	13/06/2023	9/02/2024
WEP388	1/02/2024	11/01/2024
WTF254	28/09/2023	25/07/2023
WFL045	17/02/2024	1/02/2024
WFT696	12/05/2023	18/08/2023

Tabla 31. Listado vehículos

6.3.4 GESTIÓN DE LA SALUD

6.3.4.1 Relación de incidentes y accidentes laborales

Durante el periodo de mayo-junio, se presenta un accidente el día 31 de mayo de 2023 en el colegio Alemania Unificada sede A, donde el trabajador sufrió un golpe en el antebrazo derecho con una puerta metálica con 5 días de incapacidad.

El día 01 de junio se presenta un accidente de trabajo en el colegio Altamira sede B, donde un trabajador se golpeó uno de los dedos con un martillo generando 3 días de incapacidad

Ver.

- Anexo SST-22. Documentación accidente Alemania unificada
- Anexo SST 23. Documentación accidente Altamira Sede B
- Anexo SST-24. Certificación de Accidentalidad ARL.
- Anexo SST-26. Indicadores contratista

6.3.4.2 Ausentismos

Durante el período de reporte no se generan días perdidos asociados a ausentismo, como lo indica la siguiente relación y el Anexo SST-26. Indicadores contratista.

TIPO DE AUSENCIA – CYP	EVENTOS DURANTE EL PERIODO	DÍAS PERDIDOS
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	2	8
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0
SUSPENSIÓN	0	0
MATERNIDAD	0	0
PATERNIDAD	0	0
PERMISO REMUNERADO	0	0
CALAMIDAD DOMESTICA	0	0
PERMISO NO REMUNERADO	0	0
NO LABORÓ	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Tabla 32. Ausentismo

Durante el periodo de Mayo Junio se presentan dos accidentes de trabajo en el frente de obra Alemania unificada sede A generando 5 días de incapacidad del trabajador por un golpe en el antebrazo derecho con una puerta, no fue un accidente grave ya que solo genero una contusión menor en el brazo. El otro accidente se presentó en el frente de trabajo Altamira sede B donde un trabajador se golpeó uno de los dedos de la mano mientras hacía labores con el martillo generando 3 días de incapacidad.

Teniendo en cuenta que se cuenta solo del periodo comprendido entre el 1 y el 12 de junio, las horas hombre trabajadas son significativamente menores a las de los meses inmediatamente anteriores.

6.3.4.3 Exámenes médicos ocupacionales

En el período de reporte se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, soportes que se relacionan en el Anexo SST 14. Exámenes médicos Contratista.

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados de acuerdo con el profesiograma presentado por cargo y las actividades de alto riesgo.

El examen de ingreso es el principal soporte del subprograma de medicina, el cual es solicitado y requerido en las obligaciones del contratista.

6.3.4.4 Protocolo de bioseguridad COVID 19

De acuerdo con las reuniones realizadas por la dirección de obra y la dirección por parte de la interventoría y a los pliegos, con la normatividad legal vigente ya no se requieren los puntos de desinfección ni las actividades señaladas en el protocolo de bioseguridad, sin embargo, se va a garantizar la distancia de 2m entre trabajadores y en lugares donde no se pueda realizar este control se suministrará protector respiratorio al trabajador.

6.3.4.5 Programa de Pausas Activas

Para el desarrollo de las actividades en las jornadas diarias de trabajo se implementan las pausas activas, las cuales ayudan al personal que se encuentra realizando las labores diarias recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés; Ver – Anexo SST-39. Registro Fotográfico.

6.3.4.6 Hidratación del personal

Pensando en el bienestar de los trabajadores se solicita el suministro de puntos hidratación del personal para garantizar que todo el tiempo se encuentren hidratados y hagan pausas durante la ejecución de las actividades; Ver – Anexo SST-39. Registro Fotográfico.

6.3.5 GESTIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar el cumplimiento en el seguimiento del SGSST, se deben identificar e involucrar de forma clara diferentes etapas, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de los frentes de trabajo que se pueden generar como la consecuencia de las actividades de los contratos y los costos que conlleva su gestión , de tal forma a continuación se relacionan las actividades destinadas a cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista.

- Permisos de trabajo
- Análisis de trabajo seguro
- Inducción del personal
- Maquinaria y/o equipos:
- Herramienta menor
- Documentación del personal
- Entrega de elementos de protección personal
- Señalización y demarcación de las áreas
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Charlas de seguridad
- Riesgos y emergencias

6.3.5.1 Procedimientos y prácticas seguras

Las actividades de alto riesgo ejecutadas en el período mayo-junio se realizaron actividades de trabajo en caliente. (corte con pulidora y equipos de soldadura).

- Anexo SST-27. Permiso de trabajo
- Anexo SST-28. Inspecciones preoperacionales
- Anexo SST-29. Análisis de trabajo Seguro

También se realizan trabajos en altura en los frentes Colegio Nueva Delhi, José Joaquín Castro, San Isidro, Alemania unificada, entre nubes sede D, José María Carbonell, se realizó inspección de los equipos para trabajo en altura y sistemas de acceso a utilizar.

- Anexo SST-30. Gestión trabajo en alturas
- Anexo SST-31. Certificaciones equipos de alturas
- Anexo SST-32. Certificación andamio

6.3.5.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-33. Inspecciones.

- Inspecciones áreas de trabajo: Mensual
- Inspección a Herramientas: Mensual
- Inspección a equipos: Mensual y/o antes de su uso
- Inspección equipos para trabajo en alturas: Mensual y/o antes de su uso

6.3.5.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, fueron entregados al personal los elementos de protección personal correspondiente a su rol y cargo, de lo cual queda constancia en el Anexo SST-18. Entrega EPP.

La Interventoría hace seguimiento al uso Epp del personal operativo, así mismo se verifica el cumplimiento de entrega periódica de epp.

6.3.5.4 Riesgo químico

Se verifica el adecuado almacenamiento y uso de las diferentes sustancias químicas, además se verifica que el etiquetado sea acorde a la normatividad vigente, para esto se adjunta las fichas de seguridad de los siguientes químicos utilizados durante el periodo:

- Soldadura PVC
- Limpiador de PVC
- Cemento gris.
- Thinner
- Anticorrosivo
- Pintura
- Emulsión asfáltica
- Boquilla

Ver - Anexo SST-35. Fichas seguridad productos químicos.
Anexo SST-39. Registro fotográfico

6.3.5.5 Señalización de las obras

Con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores, terceros y personal afectado por la ejecución del contrato, se realiza el señalamiento adecuado de las zonas que a raíz de los trabajos se originen situaciones de riesgo tales como: reducción de zonas de tránsito, desvíos provisionales, caída de objetos, operación o tránsito de vehículos, acopios temporales y cualquier otra actividad durante la ejecución del contrato

A continuación, se relaciona el tipo de señalización a usar en caso de que aplique:

Señalización preventiva de obra: Señales que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada en la zona de obra.

Señalización reglamentaria o prescriptiva: Señales que trasmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. Lo más importante que debe tenerse en cuenta es que las señales reglamentarias que se usarán en una obra tienen las mismas características que las señales reglamentarias de carácter definitivo.

Ver – Anexo SST-39. Registro fotográfico

6.3.5.6 Manejo de campamentos y centros de acopio

Durante la ejecución de los equipamientos en donde se laboró durante el periodo mayo-junio se adecuaron campamentos suministrados por los rectores de cada colegio para que los trabajadores pudiesen dejar allí sus pertenencias, en los colegios donde no se asigna un espacio

para los trabajadores se realizaron campamentos en teja de zinc, así mismo se verifica que el área se encuentre en orden y aseo y esté en condiciones adecuadas para su uso.

Para las emergencias, se tiene un periodo de atención de 2 a 3 días, máximo una semana del personal en la sede intervenida, por tal motivo no se asignaron campamentos fijos para que el personal se instalará allí y almacenará sus objetos personales.

6.3.6 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

En el período de referencia se realizaron las siguientes actividades

- Inspecciones de equipos básicos de atención de emergencias:
- Inspecciones de extintores
- Inspección de elementos de primeros auxilios

Ver. - Anexo SST-33. Inspecciones

6.3.7 EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Contratista reporta:

- Se presenta un accidente de trabajo con doce días de incapacidad
- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- Se registran días perdidos por ausentismo por accidente de trabajo.

Ver
- Anexo SST-24. Certificación de Accidentalidad ARL
- Anexo SST-26. Indicadores SST contratista.

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y Programa de capacitación, de acuerdo con los planes aprobados y el alcance del SGSST.

Ver
- Anexo SST-26. Indicadores SST contratista
- Anexo SST-38. Programa de capacitación.

6.3.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se realiza seguimiento a el cumplimiento del programa de capacitación presentado.

- Anexo SST-42. Programa de capacitación

6.3.9 PLAN BÁSICO LEGAL

6.3.9.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y una de las obligaciones del contratista en donde se pide “implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin”, y en legalidad y satisfacción a la reglamentación dispuesta.

Ver Anexo SST-36. Reunión mensual COPASST

6.3.9.2 Comité de Convivencia Laboral

Para darle cumplimiento a la normatividad Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006), reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012 donde se determinó en forma precisa su conformación y su funcionamiento y el Artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008. En el mes de marzo se realiza reunión mensual del comité de convivencia.

Ver Anexo SST-37. Reunión de CCL

En el periodo se evidencio:

- Trabajo en equipo.
- No se recibieron quejas por acoso laboral.
- Se evidencia capacitación constante del personal en temas relacionados a la Seguridad y salud.
- Se evidencia actividades de pausas activas durante el mes

6.3.10 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Durante el periodo Mayo - junio de 2023 ingresa personal nuevo para iniciar los frentes en el periodo contrato No. CO1.PCCNTR.4077644 y la adecuación de los colegios.

2. En el periodo de mayo - junio se llevó a cabo las reuniones del COPASST y CCL en donde se trataron temas de convivencia laboral en los frentes, accidentalidad mensual, capacitaciones y compromisos para el siguiente mes.

3. El contratista Profesionales asociados se compromete a continuar con las actividades en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

4. Se suministra equipos de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) a los frentes de obra más grandes que actualmente se encuentran en ejecución.

5. Durante el periodo en mención se realizó capacitaciones por la semana de la salud donde se hizo énfasis en el trabajo seguro en alturas y la inspección de los equipos de protección contra caídas.

6. Durante el periodo en mención se realizó la campaña sin super héroes en obra enfatizando el riesgo biomecánico que es uno de los factores más grandes de posibles AT en obra.

7. En el periodo de mayo-junio se presentaron dos accidentes de trabajo en el frente de obra Alemania unificada sede A y Altamira sede b, se han establecido medidas para identificar la fuente de la materialización del accidente y establecer medidas correctivas.

8. Se está trabajando en conjunto con el subcontratista AIKA para entregar en los tiempos adecuados la documentación completa para la autorización oportuna de ingreso del personal de obra.

9. Se da la observación al contratista que cuando programe trabajos en horarios adicionales se debe informar con anterioridad a la interventoría y administrativos de los colegios, así mismo, se debe comunicar a la ARL para asegurar el cubrimiento por esta misma.

10. Interventoría se compromete a continuar con las actividades y acompañamiento en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

11. Se ha velado por el cumplimiento por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, se han hecho las observaciones y generado las acciones correctivas en cada caso.

12. En el periodo se registra ausentismo por enfermedad común y accidentes de trabajo por parte del contratista, se recomienda realizar seguimiento oportuno a los trabajadores en obra para evitar la materialización de accidentes.

13. Se recomienda al contratista cumplir con las fechas de pago de las planillas de seguridad social y hacer envío oportuno a interventoría y en los horarios establecidos.

14. Se recomienda al contratista realizar el correcto diligenciamiento de los formatos SST (ATS, Permiso de trabajo, Inspecciones y demás).

7 COMPONENTE AMBIENTAL

7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo de reporte el contratista Profesionales Asociados realizó actividades de obra en 12 frentes, así:

- **Entrenubes - Sede D:**

Se realiza la escarificación de techos de las aulas, boquilla de muros de los baños en el piso 1, Pulida y pintura de barandas y rejas en escaleras y pasillos del piso 2 e instalación de enchape, media caña piso 2.

- **Alemania Unificada - Sede A:**

En el bloque 1 (salón de música) se adelantaron las siguientes actividades, instalación de cubierta e instalación de enchape y boquilla. Se inicio la instalación de la tubería para acometidas eléctricas. En el bloque 2 (salones y baños) se están interviniendo las dos plantas con las siguientes actividades: Piso 1 – instalación de enchape y media caña, boquilla, estructura metálica de las ventanas y vidriería. Piso 2 – Pintura de muros. boquilla, instalación de estructura metálica de las ventanas y vidriería.

- **José María Carbonell - Sede A:**

En este frente se están desarrollando actividades de intervención integral. Durante el periodo se realiza la demolición placa techo piso 2, fundida de piso en los pasillos de los pisos 1 y 2, picado de muros en el piso 2 y 3 para instalación de redes eléctricas , instalación de enchape baños primer piso, instalación de red sanitaria baño piso 1 y 2

- **San Isidro Sur Oriental - Sede A:**

Se termia realiza la entrega de la plazoleta, y se continua con las actividades de adecuación del cuarto de refrigerios, para lo cual se realiza a la demolición de mesones, paredes y pisos. Se realiza el pañete de muros nuevos, enchape de pisos y la instalación de mediacaña, cielo raso en PVC y canaleta metálica

- **José Joaquín Castro - Sede A:**

Se realiza el desmonte de teja asbesto, la pintura, corte y unión de perfilería metálica, la excavación manual para dados en piso y la instalación de columnas metálicas

- **San Cristóbal Sur- Sede A:**

Se culminaron las actividades el 31/05/2023 (frente entregado), en el periodo se realizó la instalación de flanche en lámina galvanizada sobre muro colindante con predios, esmaltado de baño nivel 2 y se hizo el cambio de baldosas para corregir piso 1 espacio libre

- **Nueva Delhi- sede A:**

Se realiza la pintura de muros piso 1, la fundida de pisos de baños, Instalación de marcos de ventanas y vidrios, se estucaron y pintaron de muros salones y se realiza la instalación de enchape de baños piso 1

- **Moralba Sur Oriental- sede C:**

Se realizan las actividades de demolición de canchas, picado de muros y pisos de aulas, baños y el desmote de tejas de asbesto, los RCD del periodo se encuentran copiados y se iniciaran las actividades de retiro para el próximo periodo.

- **Entre Nubes – Sede A:**

Se continua con la actividad de demolición y nivelación demolición para la adecuación de la placa de piso de la cancha. Por las condiciones de este proyecto se realiza la instalación de una unidad sanitaria portátiles para uso de los trabajadores.

- **Tomas Rueda Vargas- sede A:**

Se realizo la instalación y señalización del cerramiento en las áreas a intervenir y acopio. Y se inicia la actividad de demolición de la placa de piso de la cancha. Por las condiciones del proyecto en este frente se requirió del a instalación de una unidad sanitaria portátil.

- **José Félix restrepo- sede C:**

Se realiza mantenimiento al cerramiento y señalización del área intervenida. Así mismo, se realiza la demolición de pisos y muros de baños y el desmonte de teja de asbesto cemento de los salones

- **Altamira – Sede B:**

Se realiza la nivelación de terreno y fundida de la placa de piso de la cancha

7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO

7.2.1 Actividades del contratista:

A continuación, se relacionan las actividades de gestión ambiental desarrolladas por el contratista Profesionales Asociados durante el periodo de reporte conforme a los 8 programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental- PMA del proyecto:

7.2.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales

En este programa se contemplan todas las comunicaciones, permisos y/o tramites de carácter ambiental requeridos para ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista genera 10 comunicaciones con la interventoría (Ver Anexo AMB-01), como se relaciona a continuación:


FECHA	TIPO COMUNICACIÓN	ASUNTO	
15-may-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-095	Radicación de volqueta
15-may-23	Respuesta solicitud	SED-G7-PA-096	Respuesta M202211091COLEGIOSSED_067
25-may-23	Respuesta obs amb	SED-G7-PA-101	Respuesta Radicado M202211091COLEGIOSSED_068
26-may-23	Respuesta solicitud	SED-G7-PA-102	Respuesta Radicado M202211091COLEGIOSSED_070
26-may-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-103	Radicación volqueta VSC216 PIN 8027 - SED
29-may-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-106	Radicación volqueta LCN533 PIN 21966 - SED
1-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-109	Radicación volqueta LCN533 PIN 21966 - SED
7-jun-23	Respuesta solicitud	SED-G7-PA-112	documentos de vehículos con SOAT Y RTM al día
8-jun-23	Respuesta obs amb	SED-G7-PA-113	Respuesta radicada M202211091COLEGIOSSED_073
9-jun-23	Respuesta obs amb	SED-G7-PA-115	Respuesta al oficio M202211091COLEGIOSSED_079

Tabla 33: relación correspondencia emitida por el contratista

Durante el periodo no se requiero de trámites y o permisos ambientales.

7.2.3 Programa de Manejo de Residuos

Conforme a las medidas contempladas en el PMA, en contratista realiza la instalación de puntos ecológicos en 9 de los 12 frentes de obra que se encuentran actualmente en ejecución, para la segregación de los residuos sólidos convenciones desde la fuente conforme al código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019.

		
Fotografía 1: PE José maría Carbonell	**Fotografía 2:** PE San Cristóbal Sur	**Fotografía 3:** PE José Joaquín Castro
		
Fotografía 4: PE Entrenubes	**Fotografía 5:** PE Alemania Unificada	**Fotografía 6:** PE Nueva Delhi.
		
Fotografía 7 PE San Isidro	**Fotografía 8:** PE José Félix	**Fotografía 9:** Tomas Rueda

Se encuentra pendiente la instalación del punto ecológico del colegio Entre nubes- Sede A, Altamira -Sede B, y Moralba sede C.

7.2.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición

Desde el inicio del proyecto el contratista como generador de RCD, definió puntos de acopio para el almacenamiento diferencial y temporal de los RCD generados por las diferentes actividades de obra. Así mismo, se realizó el trámite ante la secretaria Distrital de Ambiente del PIN de la obra, la cual quedo registrada bajo el número 22476. Una vez aprobado el PIN, el contratista

inicio la actividad de retiro de los RCD, en vehiculos inscritos ante la SDA y con gestores autorizados por la autoridad ambiental competente. Tanto los gestores como los vehiculos cuentan con verificación y aprobación por la interventoría.

Debido a que los gestores emiten las certificaciones mes vencido, en el presente informe se adjunta certificados de disposición correspondientes al mes de abril y en el próximo informe ambiental se presentarán los certificados del mes de mayo. Sin embargo, como media de seguimiento y control del retiro de los RCD, en cada uno de los frentes de obra se cuenta con una planilla de registro. Conforme a estos datos, los RCD manejados para el mes de mayo son:

COLEGIO	CANT	TIPO DE RESIDUO	GESTOR
Alemania unificada	14 m3	Pétreo	GRECO
Entre nubes – Santa Rita	7 m3	Pétreo	CEMEX
José María Carbonell	14m3	Pétreo	
José Joaquín Castro	2016 kg 7 m3	Teja asbesto Pétreo	D3A CEMEX
San isidro sur oriental	175.2 kg	Solidos contaminados con cemento	D3A
San Cristóbal	0	N/a	N/A
Nueva Delhi	7 m3	Pétreo	GRECO
Moralba sede C	63 m3	Pétreo	CEMEX
Vitelma	0	N/A	N/A
Entre nubes sede a	7 m3	Pétreo	GRECO
Altamira	21 m3	Pétreo	GRECO
José Felix Restrepo	0	N/A	N/A
Tomas Rueda	21 m3	Pétreo	GRECO
Gloria valencia	2165 kg	Material de Poda	D3A

Tabla 34: relación RCD retirados frentes de obra, mes de mayo.

En el Anexo AMB-02, se adjuntan los certificados de disposición del mes de abril y las planillas de registro de retiro del mes de mayo que soportan la tabla 2.

7.2.5 Programa de Sensibilización Ambiental

Con el fin de involucrar al personal de obra en los temas ambientales, el contratista Profesionales Asociados definió un plan de capacitaciones que permite generar conciencia en trabajadores respecto a las actividades realizadas y el perjuicio al ambiente por la forma en la que se realizan las obras. Por lo anterior y conforme al cronograma de capacitaciones el contratista tenía planeada las siguientes actividades:

- Protección, limpieza y mantenimiento de malla de sumideros
- Control documental de gestores ambientales, vehiculos y/o maquinaria
- Capacitación reducir la huella de carbono

- Toma de Conciencia en el uso eficiente de agua y energía
- Disposición de residuos
- Capacitación Prácticas de consumo sostenible
- Capacitación reciclaje, clasificación y disposición de residuos

Se dio cumplimiento al 100% del plan de actividades del periodo, adicional el día 5 de junio se ejecutó el simulacro ambiental que se encontraba pendiente del periodo anterior en las instalaciones del frente de obra Alemania Unificada.

En el Anexo AMB-03 se presenta el cronograma ambiental y las planillas de asistencia a las capacitaciones y el soporte del simulacro.



Fotografía 10: capacitación C. José M. Carbonell



Fotografía 11: capacitación C. Alemania Unificada

7.2.6 Programa de manejo de materiales

Durante el periodo el contratista realiza la adquisición de materiales de construcción como arena, cemento, ladrillo, bloque y acero. Los acopios de materiales no se encuentran localizados sobre zonas verdes y no generan obstrucción del flujo peatonal y/o vehicular.La programación de material se realiza conforme a los requerimientos del proyecto con el fin de reducir los desperdicios de material. Los materiales pétreos con contenido de finos se mantienen cubiertos como medida de control de material particulado.





Fotografía 12: acopios materiales pétreos C José M. Carbonell	**Fotografía 13:** acopio baldosín C. Alemania Unificada

Adicional, Se gestiono la señalización para los acopios de sustancias químicas con el propósito de garantizar el manejo adecuado de los mismos Alemania unificada – Sede A, Jose Maria Carbonell – Sede A, Entre Nubes – Sede A, Jose Joaquín Castro – Sede A, Nueva Delhi – Sede A. Por lo anterior se rotularon todos los recipientes que contienen las sustancias químicas, se cuenta con las hojas de seguridad y la matriz de compatibilidad de estos.

Sin embargo, a pesar de que se identifican actividades de gestión ambiental asociadas a este programa, se debe mejorar las condiciones de señalización de acopios en todos los frentes de obra.

7.2.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía

Al inicio de las actividades de obra en cada frente, el contratista realiza el inventario de sumideros afectados. Para el periodo se actualiza el inventario conforme a los nuevos frentes de obra. A continuación, se relacionan los frentes de obra donde se encontraron sumideros que podrían verse afectados por las actividades de obra:

Colegio	Sumideros afectados
Entrenubes Sede D	1
José María Carbonell- Sede A	2
San Isidro sur oriental- Sede A	3
Tomas Rueda Vaegas-Sede A	6
Entrenubes Sede A	2

Tabla 35: inventario sumideros afectados por las obras.

Los sumideros sobre los cuales se identifica afectación fueron protegidos con malla azul para reducir la contaminación directa al sistema de alcantarillado por la posible acumulación de Residuos y sedimentos. Por otra parte, el contratista realiza el control y seguimiento a los consumos de agua y energía mediante la lectura directa de los contadores instalados en cada frente. Con estas lecturas, se realizará control mensual del consumo. (ver Anexo AMB-04).

Durante el periodo del presente informe no se han instalado sistemas ahorradores de agua y energía ya que se encuentra en las etapas iniciales del proyecto de demoliciones y desmontes.

7.2.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.

El contratista remite mediante comunicado oficial a la interventoría los documentos de los vehículos que se encargaran del retiro de los RCD de los diferentes frentes de obra para la respectiva aprobación; entre los documentos remitidos se encuentra tarjeta de propiedad, SOAT, revisión Tecno mecánica RTM y el número de PIN verificado en la lista de vehículos autorizada por la secretaria de Ambiente.

Durante el periodo, el contratista solicita la aprobación de los siguientes vehículos:

PLACA	MODELO	CERTIFICADO RTM	VIGENCIA	SOAT	VIGENCIA	PIN
SKJ883	1957	160502681	26/07/2023	4246957700	24/08/2023	7428
VSC216	1978	160023358	3/07/2023	15651500595360	3/06/2024	8027
LCN533	2022	-	-	33222615	10/04/2024	21966

Tabla 36: solicitudes aprobación vehículos transporte de RCD.

En el anexo AMB-05 se adjunta los documentos de los nuevos vehículos autorizado en el periodo.

La carga de los vehículos encargados del retiro de los RCD es cubierta mediante el mecanismo de carpas para evitar la dispersión de material particulado y el derrame o perdida de carga durante el transporte. Durante el periodo no se requirió la aprobación de vehículos nuevos para las actividades de retito de RCD

7.2.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales

En este programa se contempla el manejo y protección de individuos árboles y zonas verdes que se encuentran en las zonas intervenidas. Para esto mediante solicitud de la interventoría, el contratista realiza la protección de los individuos arbóreos localizados en inmediación de las áreas intervenidas de los colegios José María Carbonell, Colegio José Joaquín Castro y Colegio San Isidro Sur Oriental. Adicional en el colegio Entrenubes se realiza mantenimiento a la protección de zonas verdes con el fin de evitar la acumulación de RCD en estas zonas. Así mismo, se realiza la protección de las zonas verdes del Colegio Moralba sede C.



Fotografía 14: protección individuos arbóreo José M. Carbonell



Fotografía 15: Protección zonas verdes Moralba sede C





Fotografía 16: Protección Z. verde Entrenubes	**Fotografía 17:** Protección Z. verde Entrenubes

7.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría verifica las labores ambientales que desarrolla el Contratista en los frentes de obra, en cumplimiento de las exigencias contractuales y la normatividad legal vigente. Conforme a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

Se generaron 3 comunicaciones oficiales con el contratista, así:

FECHA	TIPO COMUNICACIÓN	ASUNTO	
16-may	observaciones amb	M202211091COLEGIOSSED_073	observaciones componente ambienta
23-may	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_074	aprobación vehículo para RCD
23-may	Solicitud info	M202211091COLEGIOSSED_075	solicitud ajuste y actualización PMA y
25-may	observaciones amb	M202211091COLEGIOSSED_079	observaciones componente ambienta
29-may	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_083	aprobación vehiculos retiro RCD
30-may	Solicitud info	M202211091COLEGIOSSED_085	solicitud reportes manejo RCD
2-jun	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_086	aprobación vehiculos retiro RCD

Tabla 37: relación correspondencia emitida por interventoría.

A través de estas comunicaciones se realizan las siguientes solicitudes (anexo AMB-01):

- Observaciones ambientales conforme a los recorridos de obra
- Aprobación de vehículos para el retiro de RCD
- Solicitud de actualización del PMA y PM-RCD conforme a la adición del contrato y los nuevos lineamientos de la resolución 1257 de 2021
- Solicitud de reporte de manejo de RCD del mes de abril y mayo.

Al cierre del periodo se subsanaron las observaciones ambientales por parte del contratista. Quedo pendiente el ajuste de los planes del proyecto y el reporte del manejo de RCD de mayo

- Se realizo la verificación de la vigencia de los documentos ambientales de los vehículos aprobados por la interventoría, así mismo se valida la información de los vehículos con solicitud de aprobación por parte del contratista. Finalmente, al cierre del periodo se tiene un total de 12 vehículos aprobados.

Placa	Modelo	Certificado RTM	Vigencia	SOAT	Vigencia	PIN
EQR478	2000	161721978	27/09/2023	15538300004020	21/07/2023	22193
AJB925	1946	163890980	9/01/2024	85685861	21/05/2024	4839
JAJ907	1960	161730795	27/09/2023	85304130	11/03/2024	236
SCG827	1954	162094801	14/10/2023	85286010	8/03/2024	8621
SKJ883	1957	160502681	26/07/2023	4246957700	24/08/2023	7428
VSC216	1978	160023358	3/07/2023	15651500595360	3/06/2024	8027
LCN533	2022	-	-	33222615	10/04/2024	21966
SZU400	2012	164593704	9/02/2024	1003106328201	13/06/2023	11670
WEP388	2014	163923252	11/01/2024	84932835	1/02/2024	9793
WTF254	1990	160212675	25/07/2023	29829733	28/09/2023	18121
WFL045	2014	164408184	1/02/2024	152300892000100	17/02/2024	22649
WFT696	2015	160927342	18/08/2023	82858942	12/05/2023	22648

Tabla 38: listado vehículos aprobados para recolección y transporte de RCD

- Se realizaron recorridos de obra periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de los programas del PMA, en especial lo relacionado con manejo de residuos sólidos convencionales y RCD, manejo de vegetación, control de vehículos y protección de sumideros, durante el periodo se generó un oficio al contratista con observaciones ambientales resultado de los recorridos de obra (tabla 5). De dichos recorridos de obra se realizaron las siguientes actividades:

  - Se verificó la instalación de los puntos ecológicos en los frentes de obra y que estos cumplieran con la normatividad legal vigente. Se encuentra pendiente la instalación de puntos ecológicos en tres frentes (colegio Entre nubes- Sede A, Altamira -Sede B, y Moralba sede C) mediante oficio se solita al contratista la instalación de estos puntos.
  - Los frentes de obra cuentan con puntos de acopio diferencial de RCD sin embargo se observan debilidades en el acopio diferencial por esta razón se ofició al contratista mediante el consecutivo M202211091COLEGIOSSED_073 y _079 Se realizará seguimiento sobre este componente.
  - Se realiza la validación de los certificados de disposición de RCD del mes de abril.
  - Se verificó el inventario de sumideros realizado por el contratista, encontrado 6 sumideros que requieren de manejo y protección de los cuales dos se encuentran en el colegio José María Carbonell, Entrenubes Sede D, Colegio Tomas Rueda Vargas, Entrenubes Sede A y Colegio San Isidro Sur Oriental; los sumideros se encuentran protegidos y se les realiza mantenimiento periódico

7.4 REPORTES MANEJO DE RCD

Las certificaciones de manejo de los RCD son remitidas por el contratista mes vencido, debido a los tramites internos que debe ejecutar con los gestores (pagos, solicitud de certificados) para la expedición de la respectiva certificación.

Además, es de aclarar que debido a los nuevos lineamientos de la Resolución 1257 de 2021 "*Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones." Artículo 13. Programa de manejo ambiental de RCD (…) el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra*.

Sin embargo, la interventoría continúa realizando seguimiento de manera mensual al manejo de los RCD del proyecto, por lo cual a continuación se presenta cuadro resumen de manejo de RCD para el mes de abril, conforme a las certificaciones emitidas por los gestores aprobados por la interventoría

#	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	167.21	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	4.913	2.94%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	34.63	20.71%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0	0.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	127.67	76.35%
	Meta total de aprovechamiento	34.63	20.71%

Tabla 39: cuadro resumen manejo RCD abril.

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

ANEXOS

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

Anexo TEC-00 – Adición No.1 interventoría

De: CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2023 3:42 p. m.
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
CC: SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>; DIANA ISABEL BAN ESTUPINAN <dban@educacionbogota.gov.co>; KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>; LUZ ALEXANDRA SUAREZ BARREIRO <lsuarezb@educacionbogota.gov.co>; FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ <fgomez@educacionbogota.gov.co>; KARLA VIVIANA CARRENO POLONIA <kcarreno@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Revisión Adición contrato de interventoría No. 7 Mejoramientos 2022

Apreciados:

Remito documento firmado para el respectivo trámite.

Cordialmente,

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Carlos Alberto Reverón Peña
Subsecretario de Acceso y Permanencia
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3109
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Preparo correo: Silvia Paulet Sanabria Ortiz – Contratista Subsecretaría de Acceso y Permanencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA
No. Radicación: I-2023-42471
31/03/2023

Dependencia Responsable:	**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato/convenio:	CO1.PCCNTR.4146220 DE 2022 DE 2022	Tipo de contrato/convenio:	Contrato de Interventoría
Contratista/Asociado:	CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Valor Inicial:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($951.700.910) incluido el AIU.	Fecha de Inicio:	21 de Diciembre 2022
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:	20 de Enero de 2024

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Cesión	Otros Aspectos Modificados
N.A.	N.A

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.educacionbogota.edu.co Línea 195

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

<table>
<tr><td colspan="2">III. DATOS DE LA PRESENTE</td><td colspan="3">MODIFICACIÓN No. 1</td></tr>
<tr><td>Adición Valor</td><td>Disminución del Valor</td><td colspan="2">Prórroga del Plazo*</td><td>Reducción del Plazo</td></tr>
<tr><td>Proyecto Ítem No
7638-236
CDP No.:</td><td rowspan="2">N.A.</td><td colspan="2">Tiempo: N.A.</td><td>Tiempo: N.A.</td></tr>
<tr><td>2376
CDP Fecha: 22-03-2023
CDP Valor:
$ 372.223.480</td><td>Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución:
N.A..</td><td colspan="2">Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga:
N.A.</td><td>Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:

N.A.</td></tr>
<tr><td>Valor Total del Contrato incluida la presente adición:
$ 1.323.924.390</td><td>Prórroga suspensión</td><td>Reinicio</td><td>Cesión</td><td>Terminación anticipada</td></tr>
<tr><td>Fecha inicio: N.A.</td><td>Fecha inicio: N A.</td><td rowspan="2">Fecha reinicio contrato:
N.A.</td><td rowspan="3">Nombre Cesionario:
N.A.

Fecha Cesión:
N.A.</td><td rowspan="3">Fecha a partir de: N.A.</td></tr>
<tr><td>Fecha terminación: N.A.</td><td>Fecha terminación: N.A.</td></tr>
<tr><td>Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N.A.</td><td>Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:
N.A.</td><td>Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:
N.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5"><u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u> N.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad</td></tr>
</table>

IV. JUSTIFICACIÓN

I. ANTECEDENTES

La Secretaria de Educación del Distrito adelantó el proceso de selección por LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. SED-LP-DCCEE-039-2022, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 0280 del 29 de septiembre de 2022, siendo seleccionado la empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. para el Grupo No.7, lo cual se perfeccionó con la celebración del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, con los siguientes datos generales:

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Contrato	CO1.PCCNTR.4077644 DE 2022
Contratista	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
Plazo inicial	12 meses
Valor Inicial	$13.074.041.772
Fecha de inicio	12 de enero de 2023
Fecha de Terminación inicial	**11 de enero de 2024**

En aras de garantizar el seguimiento integral del contrato de obra anteriormente referido, y acatando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación del Distrito adelantó proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-050-202 en virtud del cual, el día 25 de octubre de 2022, se adjudicó y celebró el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, con el CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS con Nit. 901.648.957-3 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)".*

Los datos generales del Contrato Interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022 corresponden a los siguientes:

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato	CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS
Plazo inicial	13 meses
Valor Inicial	$ 951.700.910
Fecha de inicio	21/12/2022
Fecha de Terminación inicial	20/01/2024

En cuanto a los avances en la ejecución del **contrato de interventoría,** según informe técnico semanal No 9 de interventoría, que comprende la semana del 12 al 18 de marzo del 2023 , y según lo ejecutado en el contrato de obra, el cual cuenta con 16 sedes aprobadas, y que según cumplimiento del cronograma se encuentran en ejecución 8 sedes y por iniciar 8 sedes, así mismo y teniendo en cuenta la forma de pago establecida en los pliegos de condiciones del proceso SED-CM-A-DCCEE-050-2022 el cual indica que: "(...)2.8 FORMA DE PAGO PARA CADA GRUPO El valor de los servicios realizados durante el plazo de la ejecución del contrato corresponderá a los ofrecidos por el proponente

seleccionado en su propuesta económica. La Secretaría de Educación del Distrito pagará a la INTERVENTORÍA el valor del presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de obra y su facturación (...)" Basado en lo anterior el **avance del contrato de interventoría** tendría un porcentaje de ejecución técnico del 2,93% y del 18,06% en tiempo, según informe semanal No 9 de interventoría.

II. JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 1 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

El Contratista de interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023, radicado con No. E-2023-51606, presentó ante la DCCEE de la SED, la solicitud de adición al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, en aras de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, y jurídico sobre el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 DE 2022

> "(…) *Dando cumplimiento a nuestras obligaciones y teniendo en cuenta la propuesta de adición por parte de ustedes al contrato de obra N° CO1.PCCNTR.4077644, la cual contempla el mejoramiento de 12 sedes educativas adicionales por el valor de $6.317.500.000 M/CTE en el mismo tiempo contractual; esta interventoría se permite remitir la propuesta económica para la adición al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220 para su revisión y/o aprobación, por un valor de TRECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00), valor sustentado en las nuevas condiciones relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generan gastos adicionales, con el fin de continuar dando cumplimiento al objeto de interventoría, realizando el correcto seguimiento a las actividades que se desarrollen en el tiempo establecido en el contrato de obra de acuerdo al plazo contractual" (…).*

A continuación, se presenta la propuesta económica del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS:

								Precio total estimado	incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0	$372.223.480,00
Ref	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,2		81101513	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **Mis observaciones:** Cantidad 1 con una dedicación 100%	10	MES		$7.432.000		$74.320.000,00
1,9		81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad 1 con una dedicación 50%	10	MES		$3.716.000		$37.160.000,00
2,1		81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA **Mis observaciones:** Cantidad 4 con una dedicación 100%	10	MES		$9.912.000		$99.120.000,00
2,3		81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad 2 con una dedicación 100%	10	MES		$6.520.000		$65.200.000,00
3,1		81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10	MES		$3.699.284		$36.992.840,00
4,1		81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1	UN				$59.430.640,00

III. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Revisada la solicitud de Modificación No 1 presentada por el contratista interventor CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023,

radicado con No. E-2023-51606, el Supervisor del contrato a cargo de ALEXANDER OSORIO PÁEZ y su Apoyo a la supervisión JULIETA MERCADO ORTEGA, delegados por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, respectivamente, después de haber adelantado la revisión técnica de la propuesta de la cantidad del personal y las dedicaciones del mismo y gastos administrativos para la supervisión e interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, en las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo, interventoría integral a las obras de adecuación, mejoramiento y atención de emergencias de las instituciones educativas y sedes administrativas a cargo de la Secretaria de Educación del Distrito, para garantizar la prestación del servicio educativo de los contratos de obra objeto de la interventoría en mención, emiten el siguiente análisis respecto de los profesionales propuestos por la interventoría y las dedicaciones sustentadas para el equipo que hará el respectivo seguimiento al contrato de obra, conceptuando acerca de la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud de modificación objeto de estudio, así:

1. APROBACION DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ADICIONAL

Se considera viable y oportuno por parte de del Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, adicionar el equipo de trabajo, de conformidad con lo siguiente:

Adicionar (1) residente de interventoría adicional con una dedicación del 100%

Adicionar (1) asesor ambiental adicional con una dedicación del 50%

Adicionar (4) inspectores de interventoría adicionales, con una dedicación del 100%

Adicionar (2) tecnólogos SST, con una dedicación del 100%

Este personal servirá de apoyo al existente, para la ejecución de las doce (12) sedes de colegios adicionales, toda vez que en la tabla de profesionales referenciada anteriormente se aprecia que este personal se extenderá en diez (10) meses, tiendo restante de ejecución del contrato de obra.

Adicionalmente, se indica que el Apoyo a la supervisión, a través de correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2023, remitió la propuesta económica de la interventoría al área de Estudios Previos de la DCCCEE, con el fin que fuera verificada la propuesta económica frente a los valores contractuales originalmente establecidos para este contrato y para la verificación de la formulación aritmética de los valores y porcentajes. Como resultado de esta solicitud se obtuvo la validación de la oferta económica presentada por el contratista interventor, mediante Memorando No I-2023-37624 donde se indica que:

"(…) En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante correo electrónico y respectivos alcances, para efectos de la adición presupuestal No. 1 del Contrato de Consultoría No. 4146220 de 2022.

De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información del proceso SED-CM-ADCCEE-050-2022 y los datos generales del Contrato No. 4146220-2022 registrados en la plataforma SECOP II, encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales, como también la estructura de la propuesta de adición.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de ***TRESCIENTOS***

SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00) *(…)"*

2. Que en virtud de la Modificación No. 01 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022 correspondiente al Grupo No. 7, se hace necesario seguir contando con la interventoría asignada con el contrato No CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, por cuanto se adicionó, doce (12) frentes de trabajo localizados en la localidad de San Cristóbal, acorde con la organización establecida en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos abierto SED-CM-A-DCCEE-050-202

3. Por lo anterior, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, en consideración a la propuesta económica presentada por el contratista de interventoría y avalado por esta supervisión, consideran viable adicionar recursos, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero, a los doce (12) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las dieciséis (16) iniciales, generan un nuevo universo de veintiocho (28) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, sedes descritas anteriormente.

4. En este orden de ideas, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, dan viabilidad a la propuesta técnica y económica presentada por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, para el seguimiento a la ejecución de las doce (12) sedes de colegios adicionales, por parte del contratista de obra, según justificación en el memorando suscrito por el apoyo a la supervisión, adjunto al presente documento

5. Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto por la Interventoría a cargo del CONSORIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023, radicado con No. E-2023-51606, en la cual solicita la Modificación No. 1 consistente en Adición No 1 al Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, previo los análisis y validaciones correspondientes, en procura de atender las necesidades de adecuación y mejoramiento de condiciones de infraestructura, por ser necesarias para la puesta en funcionamiento de las Instituciones Educativas, en debida forma garantizando la calidad y prestación del servicio educativo, consideran viable y oportuno, suscribir el presente Modificatorio No. 01.

6. Por lo expuesto, el Supervisor del Contrato de interventoría y su Apoyo a la Supervisión, han considerado las circunstancias que sustentan la solicitud de Modificación No. 1, por lo cual, con la firma de la presente solicitud, recomiendan y consideran viable modificar el Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, en el sentido de adicionar recursos en los siguientes términos.

IV.SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022

ADICIÓN:

Adicionar el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, en el sentido de adicionar recursos por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTETRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 372.223.480**)** INCLUIDO AIU.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a **MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIETOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($1.323.924.390) incluido AIU**.

Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se

disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En cuanto a los avances en la ejecución del contrato de interventoría según informe técnico semanal No 9 de interventoría, que comprende la semana del 12 al 18 de marzo del 2023, y en referencia al contrato de obra que se encuentra ejecutando obras en ocho (8) sedes, este tendría un porcentaje de ejecución técnico del 2,93% y del 18,06 % en tiempo.

VI. ANEXOS:

Oficio Interventoría No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023 (E-2023-51606)
Copia de correo electrónico a través del cual se remite la propuesta al área de Estudios Previos
Memorando I-2023-37624
CDP 2376 de 2023

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Ordenador del gasto
CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Subsecretario de Acceso y Permanencia.

Director
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Interventoría
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ
Representante Legal

Apoyo a la Supervisión
JULIETA MERCADO ORTEGA
Contratista DCCEE

Supervisor de Interventoría
ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Profesional de Interventoría

Bogotá D.C., marzo de 2023.

MEMORANDO

PARA: **CARLOS ALBERTO REVERÓN PENA**
Subsecretario de Acceso y Permanencia

DE: **LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ASUNTO: VIABILIDAD TÉCNICA MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, CELEBRADO CON CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

Respetado doctor Reverón,

De manera atenta, remitimos la viabilidad técnica para la Modificación No. 1 consistente en Adición No. 1 respecto del Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, suscrito con CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, y que se plantea en los siguientes términos:

I. CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: "El valor del presente contrato es de ***NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($951.700.910)*** *incluido el IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación".*

Valor del contrato publicado en plataforma SECOP II

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-CM-A-DCCEE-050-202
Título de la oferta	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Cuantía del contrato	951,700,910 COP

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció en TRECE (13) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo que efectivamente ocurrió el 21 de DICIEMBRE de 2022; con lo cual el Contrato de Interventoría No. 4146220 de 2022, a la fecha se encuentra vigente y en ejecución.

II. ANTECEDENTES

La Secretaria de Educación del Distrito adelantó el proceso de selección por LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. SED-LP-DCCEE-039-2022, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 0280 del 29 de septiembre de 2022, siendo seleccionado la empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. para el Grupo No.7, lo cual se perfeccionó con la

celebración del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, con los siguientes datos generales:

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Contrato	CO1.PCCNTR.4077644 DE 2022
Contratista	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
Plazo inicial	12 meses
Valor Inicial	$13.074.041.772
Fecha de inicio	12 de enero de 2023
Fecha de Terminación inicial	**11 de enero de 2024**

En aras de garantizar el seguimiento integral del contrato de obra anteriormente referido, y acatando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación del Distrito adelantó proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-050-202 (Sic) en virtud del cual, el día 25 de octubre de 2022, se adjudicó y posteriormente se celebró el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, con el CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS con Nit. 901.648.957-3 cuyo objeto es: *"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)".*

Los datos generales del Contrato Interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022 corresponden a los siguientes:

DATOS INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato	CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS
Plazo inicial	13 meses
Valor Inicial	$ 951.700.910
Fecha de inicio	21/12/2022
Fecha de Terminación inicial	20/01/2024

En cuanto a los avances en la ejecución del **contrato de interventoría,** según informe técnico semanal No 9 de interventoría, que comprende la semana del 12 al 18 de marzo del 2023 , y según lo ejecutado en el contrato de obra, el cual cuenta con 16 sedes aprobadas, y que según cumplimiento del cronograma se encuentran en ejecución ocho (8) sedes y por iniciar ocho (8) sedes, así mismo y teniendo en cuenta la forma de pago establecida en los pliegos de condiciones del proceso SED-CM-A-DCCEE-050-2022 el cual indica que: "(...)2.8 FORMA DE PAGO PARA CADA GRUPO El valor de los servicios realizados durante el plazo de la ejecución del contrato corresponderá a los ofrecidos por el proponente seleccionado en su propuesta económica. La Secretaría de Educación del Distrito pagará a la INTERVENTORÍA el valor del presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de obra y su facturación (...)" Basado en lo

anterior el **avance del contrato de interventoría** tendría un porcentaje de ejecución técnico del 2,93% y del 18,06% en tiempo, según informe semanal No 9 de interventoría.

II. JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 1 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

El Contratista de interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023, radicado con No. E-2023-51606, presentó ante la DCCEE de la SED, la solicitud de adición al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, en aras de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, y jurídico sobre el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 DE 2022

> "(…) *Dando cumplimiento a nuestras obligaciones y teniendo en cuenta la propuesta de adición por parte de ustedes al contrato de obra N° CO1.PCCNTR.4077644, la cual contempla el mejoramiento de 12 sedes educativas adicionales por el valor de $6.317.500.000 M/CTE en el mismo tiempo contractual; esta interventoría se permite remitir la propuesta económica para la adición al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220 para su revisión y/o aprobación, por un valor de TRECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00), valor sustentado en las nuevas condiciones relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generan gastos adicionales, con el fin de continuar dando cumplimiento al objeto de interventoría, realizando el correcto seguimiento a las actividades que se desarrollen en el tiempo establecido en el contrato de obra de acuerdo al plazo contractual" (…).*

A continuación, se presenta la propuesta económica del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS:

								Precio total estimado 0	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal $372.223.480,00
Ref	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.2		81101513	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **Mis observaciones:** Cantidad 1 con una dedicación 100%	10	MES		$7.432.000		$74.320.000,00
1.9		81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad 1 con una dedicación 50%	10	MES		$3.716.000		$37.160.000,00
2.1		81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA **Mis observaciones:** Cantidad 4 con una dedicación 100%	10	MES		$9.912.000		$99.120.000,00
2.3		81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad 2 con una dedicación 100%	10	MES		$6.520.000		$65.200.000,00
3.1		81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10	MES		$3.699.284		$36.992.840,00
4.1		81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (personal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1	UN				$59.430.640,00

III. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Revisada la solicitud de Modificación No 1 presentada por el contratista interventor CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_044 de fecha 23 de marzo de 2023, radicado con No. E-2023-51606, el Supervisor del contrato a cargo de ALEXANDER OSORIO PÁEZ y su Apoyo a la supervisión JULIETA MERCADO ORTEGA, delegados por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, respectivamente, después de haber adelantado la revisión técnica de la propuesta de la cantidad del personal y las dedicaciones del mismo y gastos administrativos para la supervisión e interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, en las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo, interventoría integral a las obras de adecuación, mejoramiento y atención de emergencias de las instituciones educativas y sedes administrativas a cargo de la Secretaria de Educación del Distrito, para garantizar la prestación del servicio educativo de los contratos de obra objeto de la interventoría en mención, emiten el siguiente análisis respecto de los profesionales propuestos por la interventoría y las dedicaciones sustentadas para el equipo que hará el respectivo seguimiento al contrato de obra, conceptuando acerca de la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud de modificación objeto de estudio, así:

1. APROBACION DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ADICIONAL

Se considera viable y oportuno por parte de del Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, adicionar el equipo de trabajo, de conformidad con lo siguiente:

Adicionar (1) residente de interventoría adicional con una dedicación del 100%

Adicionar (1) asesor ambiental adicional con una dedicación del 50%

Adicionar (4) inspectores de interventoría adicionales, con una dedicación del 100%

Adicionar (2) tecnólogos SST, con una dedicación del 100%

Este personal servirá de apoyo al existente, para la ejecución de las doce (12) sedes de colegios adicionales, toda vez que en la tabla de profesionales referenciada anteriormente se aprecia que este personal se extenderá en diez (10) meses, tiendo restante de ejecución del contrato de obra.

Adicionalmente, se indica que el Apoyo a la supervisión, a través de correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2023, remitió la propuesta económica de la interventoría al área de Estudios Previos de la DCCCEE, con el fin que fuera verificada la propuesta económica frente a los valores contractuales originalmente establecidos para este contrato y para la verificación de la formulación aritmética de los valores y porcentajes. Como resultado de esta

solicitud se obtuvo la validación de la oferta económica presentada por el contratista interventor, mediante Memorando No I-2023-37624 donde se indica que:

> *"(…) En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante correo electrónico y respectivos alcances, para efectos de la adición presupuestal No. 1 del Contrato de Consultoría No. 4146220 de 2022.*
>
> *De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información del proceso SED-CM-ADCCEE-050-2022 y los datos generales del Contrato No. 4146220-2022 registrados en la plataforma SECOP II, encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales, como también la estructura de la propuesta de adición.*
>
> *En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de* ***TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00)*** *(…)"*

2. Que en virtud de la Modificación No. 01 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022 correspondiente al Grupo No. 7, se hace necesario seguir contando con la interventoría asignada con el contrato No CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, por cuanto se adicionó, doce (12) frentes de trabajo localizados en la localidad de San Cristóbal, acorde con la organización establecida en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos abierto SED-CM-A-DCCEE-050-202

3. Por lo anterior, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, en consideración a la propuesta económica presentada por el contratista de interventoría y avalado por esta supervisión, consideran viable adicionar recursos, para hacer el control técnico, ambiental, SST, jurídico y financiero, a los doce (12) sedes de colegios adicionadas al contrato de obra, que sumadas a las dieciséis (16) iniciales, generan un nuevo universo de veintiocho (28) sedes a intervenir en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, sedes descritas anteriormente.

4. En este orden de ideas, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, dan viabilidad a la propuesta técnica y económica presentado por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, para el seguimiento a la ejecución de las doce (12) sedes de colegios adicionales, por parte del contratista de obra, según justificación en el Memorando con radicado I-2023-37624 suscrito por el apoyo a la supervisión, adjunto al presente documento

5. Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto por la Interventoría a cargo del CONSORIO INTERVENTORÍA COLEGIOS, mediante oficio con consecutivo No. M202211091COLEGIOSSED_024 de fecha 23 de febrero de 2023, radicado interno con No. E-2023-51606, en la cual solicita la Modificación No. 1 consistente en Adición No 1 al Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 4146220 de 2022, el Supervisor del contrato y su Apoyo a la supervisión, previo los análisis y validaciones correspondientes, en procura de atender las necesidades de adecuación y mejoramiento de condiciones de infraestructura, por ser necesarias para la puesta en funcionamiento de las Instituciones Educativas, en debida forma garantizando la calidad y prestación del servicio educativo, consideran viable y oportuno, suscribir el presente Modificatorio No. 01.

6. Por lo expuesto, el Supervisor del Contrato de interventoría y su Apoyo a la Supervisión, han considerado las circunstancias que sustentan la solicitud de Modificación No. 1, por lo cual, con la firma de la presente solicitud, recomiendan y consideran viable modificar el Contrato de

interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, en el sentido de adicionar recursos en los siguientes términos.

IV.SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022

ADICIÓN:

Adicionar el valor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, en el sentido de adicionar recursos por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 372.223.480**)** Incluido IVA.

Por lo anterior el valor total del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022, incluida la presente adición, corresponderá a **MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($1.323.924.390)** Incluido IVA.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En cuanto a los avances en la ejecución del contrato de interventoría según informe técnico semanal No 9 de interventoría, que comprende la semana del 12 al 18 de marzo del 2023, y en referencia al contrato de obra que se encuentra ejecutando obras en ocho (8) sedes, este tendría un porcentaje de ejecución técnico del 2,93% y del 18,06 % en tiempo.

Atentamente,

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Supervisor de Interventoría
ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Profesional Especializado

Apoyo a la Supervisión
JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA
Contratista DCCEE

Revisó: Franki A. Gomez S. – Abogado Contratista DCCEE – SED
Karla V. Carreño P. – Abogada Contratista DCCEE-SED
Proyectó: Julieta Mercado Ortega

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., marzo de 2023



MEMORANDO

PARA: **ALEXANDER OSORIO PAEZ**
SUPERVISIÓN DEL CTO. No. 4146220 DE 2022

DE: **MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE**
CONTRATISTA DCCEE SED

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220 de 2022.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante correo electrónico y respectivos alcances, para efectos de la adición presupuestal No. 1 del Contrato de Consultoría No. 4146220 de 2022.

De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información del proceso SED-CM-A-DCCEE-050-2022 y los datos generales del Contrato No. 4146220-2022 registrados en la plataforma SECOP II, encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales, como también la estructura de la propuesta de adición.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00).**

No obstante, es importante aclarar que el Grupo de Estudios Previos no tiene la facultad de aprobar o autorizar los perfiles necesarios, ni la cantidad de personal, ni sus dedicaciones dentro de la adición requerida para el equipo mínimo de interventoría, así como tampoco modificaciones, gastos, prórrogas, adición de recursos o cualquier otra circunstancia particular en la que deban incurrir los contratistas de la Dirección de Construcciones para la debida ejecución de sus contratos, dado que el alcance del Grupo de Estudios Previos se limita a la revisión y análisis de requerimientos o metodologías presentadas por la supervisión y/o la interventoría del contrato.

Igualmente, será responsabilidad de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del Contrato verificar las condiciones contractuales, la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, de manera que sean acordes con la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
CONTRATISTA DCCEE SED

Anexo: Justificación de la modificación.

PROYECTÓ: Jorge Enrique Suárez – Contratista DCCEE

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ
Firmado digitalmente por LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ
Fecha: 2023.03.22 15:33:59 -05'00'

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2376

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230116011300000007638	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1-100-F039 VA-Crédito	372.223.480
			Total	**372.223.480**

Objeto:

M1_ADICIÓN_CONTRATO NO CO1.PCCNTR.4146220_2022_CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Se expide a solicitud de CARLOS ALBERTO REVERON PEAA Cargo SOLICITANTE CDP GENERALmediante oficio número 2396 de MARZO 17 DE 2023.

Bogotá D.C. MARZO 22 DE 2023

Documento firmado por: LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: LACASTIBLANC 22.03.2023

Elaboró: RHERNANDEZ 22.03.2023

Impresión: 22.03.2023-15:19:41 LACASTIBLANC 0000411751 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 09**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL** 19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se lleva a cabo el comité de obra N°9, al que asisten contratista e interventoría. Se verifican los compromisos y adicional se hace un resumen del avance de obra en los diferentes frentes abiertos. A la fecha se tienen 7 frentes abriertos.

Se programa realizar el comité de obra N°10 el 24/03/2023 a las 9:00 a.m el lugar se encuentra pendiente por definir

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revision y aprobacion de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:

El dia 14 de marzo, se realiza recorrido por los frentes de obra, se hacen observaciones a los acopios de materiales de cada frente con el fin de mejorar, por otra parte se le solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	6	**Actas de vecindad**				
3,76%	1,66%	0,48%	2,92%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	10	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
				TOTAL	16			364	66	299
									18,1%	82,1%





	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0,00%	8,19%	0,00%	0,00%	11,49%	0,00%	5,28%	14,27%	0,00%	0,00%	0,00%	18,04%	0,00%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%
% EJECUTADO	0,00%	5,25%	0,00%	0,00%	4,95%	0,00%	2,40%	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	13,55%	0,00%	49,62%	0,00%	0,00%	10,99%

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

En esta semana se han evidenciado lluvias constantes, así mismo, las actividades han sido suspendidas durante estas lluvias y el rendimiento de las actividades en algunos frentes ha disminuido.
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos del gestor de residuos provenientes de la poda de arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/03/2023 Fundida de placa en baños del bloque #2 piso 2.

El día 13/03/2023 Trasciego de escombro del bloque #2 a acopio temporal

El día 14/03/2023 Pintura de estructura de cubierta en el area de tarima

El día 14/03/2023 Movimiento de Rack del salon de informatica del bloque #2 piso 2.

El día 14/03/2023 Retiro de cubierta en asbesto del bloque #2 piso 2.

El día 15/03/2023 Continuación de pintura de estructura de cubierta en el area de tarima

El día 15/03/2023 Acopio de cubierta desmontada en asbesto

El día 16/03/2023 Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2.

El día 17/03/2023 Continuación de instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2.

El día 16/03/2023 Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2.

El día 17/03/2023 Continuación de instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2.

El día 17/03/2023 Demolición de piso en area donde estaba ubicado el rack

El día 18/03/2023 Continuación de instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2.

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Recuerda nuevamente que la disposición de tejas en asbesto debe realizarse de inmediato.
*Recomienda el retiro de RCD ya que se encuentra gran cantidad en las el acopio temporal.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de onstrucción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,19%	17,81%	1,22%	5,25%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	196	30	167
		15,3%	85,2%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	1	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	3	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*La interventoria informa que esta reflejando atraso de 21,11%.
*La interventoria solicitó ficha tecnica de enchape la cual fue suministrada para iniciar las actividades de enchape que realizo el contratista en el periodo del presente informe.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.
*El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*En comite virtual el día 16/03/2023, se solicita al contratista el retiro de cubierta en asbesto de las instalaciones del colegio.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023




FOTO 1: Fundida de placa en baños del bloque #2 piso 2.- Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Fundida de placa en baños del bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Aplicación de sika para fundida de placa en baños del bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Trasciego de escombro del bloque #2 a acopio temporal - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Pintura de estructura de cubierta en el area de tarima- Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Movimiento de Rack del salon de informatica del bloque #2 piso 2.- Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: Movimiento de Rack del salon de informatica del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Retiro de cubierta en asbesto del bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada




FOTO 9: Pintura de estructura de cubierta en el area de tarima- - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Acopio de cubierta desmontada en asbesto - Colegio Alemania Unificada



FOTO 11: Pintura de estructura de cubierta en el area de tarima. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 12: Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2. Colegio Alemania Unificada



FOTO 13: Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 14: Demolición de piso en area donde estaba ubicado el rack- Colegio Alemania Unificada



Foto 15 : Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



Foto 16 : Instalación de enchape de baños en bloque #2 piso 2 Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 13 /03/2023 Se realiza fundida de placa de contrapiso en area de baños con refuerzo de malla, fabricación de puertas y barandas en ornamentación,se realizan guias para nivel de placa en baño de profesores, y eliminación de estuco en mal estado.

El dia 14/03/2023 Se da inicio a la elaboración de muros en bloque para el area de enfermeria,pañetes en muros de baños y afinado de placa en placa de baños,eliminación de estuco y pintura en mal estado zona de barandas.

El dia 15/03/2023 Se inicia eliminación de maleza en areá de parque para dar inicio a la revisión de la intervención del cerramiento,eliminación de estuco y pintura en mal estado bajo las barandas.

El dia16/03/2023 Se inicia limpieza de material vegetal en area de parque y continua pañetes en muros de aula 1 y baños de niños elaboración de puertas y barandas en ornamentación.

El dia 17/03/2023 Se realizan corrección de grietas en techos de aula de primer piso,organización y alistamiento de material para la cubierta,afinado en pañete de muros realizados el día anterior,pañete en baños de niñas y elaboración de puertas y barandas en ornamentación.

El dia 18/03/2023 Se realiza corte de granito en mal estado en area bajo barandas, pañete en baños de profesores y aseo geeneral.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal autorizado en obra, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, Aprobacion documental conductor volqueta, Verificación uso adecuado de EPP, Verificación de condiciones punto de acopio.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
10,81%	3,64%	0,56%	4,95%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	66	122
		35,1%	64,9%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	7	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
VOLQUETA		X	FAF298			El personal utiliza la Dotación requerida	SI
						Se reportan Accidentes Laborales	NO
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	N/A
						RUTA DE EVACUACIÓN	NO
						MANEJO DE RESIDUOS	SI
						Elementos señalización, prevención etc.	NO
						Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado
Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
Se reitera la solicitud al contratista de obra propuesta de diseño de esctructura de cubiertas.
Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA


SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023



FOTO 1: Fundida de placa de entre piso baños niños y niñas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Fundidd de placa de entre piso de profesores - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 3: Ornamentaciónde puertas y barandas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Retiro de carpinteria metalica - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 5: Muro divisorio para baño accesible - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: limpieza de arbustos y corte de cesped- Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 13/03/2023 Instalación de estructura metalica en la sede primaria

El dia 14/03/2023 Pintura de estructura en la sede primaria

El dia 14/03/2023 Toma de medidas de acceso a modulos posteriores sede primaria

El dia 15/03/2023 Continuan con instalación del primer modulo de la estructura metalica en la sede primaria

El dia 16/03/2023 Continuan con instalación del primer modulo de la estructura metalica en la sede primaria

El dia 17/03/2023 Inicio de instalación de perfiles para la actividad de instalación de superboard

El dia 18/03/2023 Inician instalación del segundo modulo de la estructura metalica en la sede primaria

COMPONENTE SST:


-Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio


COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**		**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
5,28%	1,98%	0,56%	2,40%			250	66	185
							26,4%	74,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio
*En esta semana se han evidenciado lluvias constantes, así mismo, las actividades han sido suspendidas durante estas lluvias y el rendimiento de las actividades ha disminuido.

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023



FOTO 1: Instalación de estructura metalica en la sede primaria- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Pintura de estructura en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Toma de medidas de acceso a modulos posteriores sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Ingreso de superboard en las instalaciones de la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Instalación de estructura metalica en la sede primaria- - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Instalación de estructura metalica en la sede primaria-- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Pausas activas a los colaboradores en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Continuación de instalación de estructura metalica en la sede primaria- Colegio Jose Joaquin Castro








FOTO 9: Inicio de instalación de perfiles para la actividad de instalación de superboard - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Inicio de instalación de perfiles para la actividad de instalación de superboard -- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 11: Inician instalación del segundo modulo de la estructura metalica en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 12: Inician instalación del segundo modulo de la estructura metalica en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 13/03/23 Se realiza fundida de placa de contrapiso en dos salones de piso 3, inicia armado de red sanitaria en baño de niñas de acuerdo a diseños aprobados y eliminación de tubos en laboratorio de piso 3.

E14/03/23 Se realiza afinado de pisos en los salones intervenidos el día anterior, fundida de placa de contrapiso en dos salones más de piso 3 y oficinas , continua armado de red sanitaria de acuerdo a diseños aprobados, se retira RCD de escombros a sitio autorizado.

El 15/03/23 Se realiza afinado de pisos en los salones intervenidos el día anterior, fundida de placa de contrapiso en salón de profesores de piso 3, continua armado de red sanitaria de acuerdo a diseños aprobados, se retira RCD de carpinteria de madera y metalica a sitios autorizado, se realiza prueba de estanquidad en baño de niños.

El 16/03/23 Se realiza revisión de la prueba en baño de niños dando aval para iniciar fundida de placa de contrapiso en baño con refuerzo,Se realiza armado de red danitaria en baño de niñas de acuerdo a los diseños aprobados continua demolición de enchape de piso en piso 1,afinado de pisos en los salones intervenidos el día anterior y eliminación de alfajias en mal estado de piso 1.

El 17/03/23 Se realiza revisión de la prueba en baño de niñas dando aval para iniciar fundida de placa de contrapiso en baño con refuerzo,se inicia fundida de placas de contrapiso en auditorio y pañetes en zonas altas de acuerdo a la postutra del andamio suministrado.

El 18/03/23 Se realiza alistado de piso, renivelación e instalación de marco metalico de cajas de inspección

COMPONENTE SST: Aprobación ingreso de personal, Recorrido y acompañamiento en obra, Validación de documentacion SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal autorizado en obra, Inspección orden y aseo areas de trabajo, Verificación uso adecuado de EPP, Verificación de condiciones punto de acopio, Verificación de dispocisión materiales RCD

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
12,13%	8,81%	0,45%	6,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	66	121
		35,3%	64,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	7	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.
Se solicita urgente el retiro de material RCD, puesto que este esta generando condiciones inseguras para la ejecución de las obras en el frente.
*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	**No. 09**		
DEL	13/03/2023	**AL**	19/03/2023





FOTO 1: Alistado de piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Alistado de pisos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Instalación de red sanitaria baño primer piso - Colegio José Maria Carbonell






FOTO 4: Desmonte de capinteria metalic - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 09**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	13/03/2023	**AL** 19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/03/2023 Limpieza de escombro en lonas en segundo piso

El día 14/03/2023 Retiro de material a gestores ambientales

El día 15/03/2023 Limpieza de escombro en lonas en primer piso

El día 15/03/2023 Ingreso de tabletas para instalación de pisos

El día 16/03/2023 Retiro de plastico al recebo saturado de agua en el area del patio

El día 16/03/2023 Limpieza de escombro en lonas en primer piso

El día 17/03/2023 Limpieza de escombro en lonas en segundo piso

El día 18/03/2023 Toma de niveles en segundo piso

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizaciónm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.


COMPONENTE AMBIENTAL:


-El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**		**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
68,98%	54,80%	10,30%	49,62%			73	7	67
							9,6%	91,8%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En la presente semana se han presentado lluvias parciales, así mismo, las actividades del area del pasillo exterior se encuentran suspendidas.
*El día 14/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las activdades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023




FOTO 1: Ingreso de recebo a instalaciones del colegio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Limpieza de escombro en lonas en segundo piso -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 3: Retiro de material a gestores ambientales - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 4: Limpieza de escombro en lonas en primer piso - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 5: Cubrimiento de recebo del patio- Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 6: Ingreso de tabletas para instalación de pisos - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 7: Retiro de plastico al recebo saturado de area del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 8: Limpieza de escombro en lonas en primer piso - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 9: Limpieza de escombro en lonas en segundo piso - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 10: Toma de niveles en segundo piso - Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 15/03/23 Se reliza demolición de antepechos de vanos occidental

El dia 16/03/23 Se adelantan trabajos de estructura de cubierta

El dia 17/03/23 Se adelantan trabajos de estructura de cubierta

El dia 18/03/23 Se adelantan trabajos de estructura de cubierta

COMPONENTE SST: Inspección y verificación de equipos en altura (arnés eslinga), Verificación condiciones de seguridad para trabajo en alturas, Verificación personal autorizado para trabajo en alturas, Verificación personal aprobado, Inspección armado de sistema de acceso a cubierta,(Andamio multidireccional), acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,00%	0,00%	0,00%	0,76%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	34	153
		18,2%	81,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se inician actividades el 15 de marzo toda vez que el contratista entra a demoler los antepechos de vanos.
Las acividades en este frente e han visto interrumpidas debido a los paros causados por los estudiantes dentro de la institución

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023





FOTO 1: Demolición de antepechos vanos costado occidental - Colegio San Isidro Sur Oriental





FOTO 2: Demolición de antepechos vanos costado occidental - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 09**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/03/2023	**AL**	19/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 13/03/23 Se realiza levantamiento de manto asfaltico en areas disponibles cuando el clima lo permite.

El 14/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo y aseo general.

El 15/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo

El 16/03/23 Se inicia cambio e instalación de cubierta en zona de biblioteca e instalación de manto asfaltico nuevo y pernado de estructura de cubierta de biblioteca.

El 17/03/23 Se culminan correcciónes en placa que presenta daños y niveles de desague y continua postura y aseguramiento de cubierta(mientras el clima lo permitio).

El 18/03/23 Aplicación de afinado en partes necesarias y postura de cubierta en bloque de oficinas y biblioteca.

El 19/03/23 Aplicación de emulsión asfaltica en zonas que necesitaron afinado yaseguramiento de cubierta en bloque de oficinas y biblioteca.

COMPONENTE SST: Inspección y verificación de equipos en altura (arnés eslinga), Verificación condiciones de seguridad para trabajo en alturas, Verificación personal autorizado para trabajo en alturas, Verificación personal aprobado, Inspección armado de sistema de acceso a cubierta,(Andamio multidireccional), acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
18,04%	9,17%	4,00%	13,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	25	162
		13,4%	86,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
COORDINADOR DE ALTURAS	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se aclara que este frente del Colegio San Cristobal Sur Sede A, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se inicio el frente, según programación aprobada por esta interventoria debia comenzar el 25 de marzo de 2023

Se solicita al contratitsa realizar orden y aseo en el frente de obra.

*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 09		
DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023






FOTO 1: Instalación de manto asfaltico- Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Desmonte de cubierta coordinación - Colegio Nueva Delhi





FOTO 3: Instalación de teja coordinación y biblioteca - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Instalación teja biblioteca - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL** 12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental: Se suscribe acta de cierre a emergencia. (muro cerramiento, cubierta cafetería, escalón parque). A la espera de inicio de actividades para la adecuación del piso en patio por parte del contratista.

Colegio Nueva Delhi: Emergencia (lavado de tanques) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Emergencia (suministro e instalación de acometida eléctrica independiente para cuarto frio de cocina) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio La victoria: Se está a la espera del diagnostico de bombas y diseño propuesta de cerramiento por parte del contratista de obra.

Coelgio Florentino Gonzalez: Se inician actividades de tratamiento de fisuras en muros de aulas 1,2 y 3 del bloque norte. Se está a la espera del presupuesto de las actividades de impermeabilización tanques.

Colegio Rafael Nuñez - Sede A: Se está a la espera del presupuesto de las actividades (cambio de cubierta en 3 aulas de clase e instalación de canal) por parte del contratista.

Colegio Gloria Valencia de Castaño: Se suscribe acta de cierre a emergencia (Sansblasting). Se está a la espera del presupuesto de las actividades (sum. e inst. de divisiones y puntos de red) por parte del contratista.

Colegio Manuelita Saenz: Se suscribe acta de cierre a emergencia.

Colegio Vitelma: No se realizan actividades. Pendiente tratamiento de humedad en muro sur aula múltiple.

Colegio El Rodeo: Se está a la espera de la ejecución de actividades hidraiicaas en sistema de bombeo.

Colegio La Belleza - Sede B: Pintura en placa de entre piso aula de profesores. Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio José Joaquín Casro - Sede A: Se suscribe acta de cierre a emergencia

Colegio Moralba - Sede A. Se está a la espera del presupuesto de las actividades por parte del contratista.


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro, y Manuelita Saenz.

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**8**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tubería de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Tapamiento tuberia descarga tienda escolar)**
6,71%	4,28%	10,99%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**4**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**9**		
			REPORTADAS -TOTAL	**21**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS			REGISTRO DEL PERSONAL		
Nº	SEDE	ESTADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
1	EL RODEO - SEDE A	EN EJECUCIÓN			
2	LA VICTORIA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
3	LA VICTORIA - SEDE B	REPORTADA			
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	REPORTADA			
6	LA BELLEZA - SEDE A	REPORTADA			
7	LOS ALPES - SEDE A	**TERMINADO**			
8	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
9	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	EN EJECUCIÓN			
10	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPORTADA			
11	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	**TERMINADO**			
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
13	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	**TERMINADO**			
14	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
17	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
18	LA BELLEZA - SEDE B	**TERMINADO**			
19	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
20	MORALBA - SEDE A	REPORTADA			
21	MORALBA - SEDE A	REPORTADA			

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023






FOTO 1: Foco de humedad en muro costado sur aula múltiple. Colegio Vitelma.







FOTO 2: Tratamiento de fisuras en muros. Colegio Florentino Gonzalez.






FOTO 3: Pintura de esmalte en muros. Colegio Florentino Gonzalez.





FOTO 4: Suministro e instalación acometica eléctrica desde cuarto eléctrico a cuarto de máquinas. Colegio El Rodeo - Sede A.





FOTO 5: Pintura placa entre piso aula de profesores. Colegio La Belleza - Sede B.

FOTO 6: Suministro e instalación de acometida eléctrica en cuarto de maquinas tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo.

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.17 14:28:53 -05:00

Código de Seguridad: 2HpLMTGDNTsrJuUsl4Iwww==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.648.957-3
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110	**TELÉFONO**	3105582857
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACION NO. 1 DE FECHA 05/04/2023 SE ADICIONA LA SUMA DE $372.223.480 QUEDANDO EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $1.323.924.390.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4146220 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	264.784.878,00	192.944,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2027	66.196.219,50	141.343,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2026	264.784.878,00	416.482,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 595.765.975,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	750.769,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	750.769,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	142.646,00
TOTAL A PAGAR	$	893.415,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **17/04/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **17** días del mes **ABRIL** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1565780964

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** BARRANQUILLA 18/04/2023 11:37:27 a.m.

VALOR TOTAL: $893.415,00

RECIBO DE: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901648957

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900416589	2031226139	BANCOLOMBIA	893.415,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100061124 Certificado(s): 28333861;

FIRMA AUTORIZADA




CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

CONSORCIO INTERVENORIA COLEGIOS



Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°16	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio José Joaquín Castro		Fecha:	19	05	2023
Hora Inicio:	10:00 a.m	Hora Final:	3:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N° 16, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité presencial con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

o COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

- Se confirman las fechas de entrega por bloques pactadas en el comité anterior:
  - Bloque 1: El día 23/05/2023.
  - Bloque 2: El día 1/06/2023, quedando pendiente por intervenir los baños del primer piso.
  - Bloque 3: El día 8/06/2023.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoria ir hablando con la Rectora del colegio para que se vaya programando para desocupar los otros espacios el día 17/06/2023 teniendo en cuenta la entrega de los bloques 1-2-3.

- Se solicita nuevamente a los residentes de obra e interventoria aterrizar el número de lámparas herméticas y paneles de acuerdo con los espacios intervenidos.

o COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Teniendo en cuenta la revisión del presupuesto y se dará prioridad al cambio de cubierta de los bloques 4 – 3 - 2.
- Se solicita al contratista evaluar presupuestalmente el cambio de cubierta para el auditorio para poder definir junto con la SED si se puede intervenir con los recursos que se tienen.
- La SED informa que se debe agregar al presupuesto dos shuts de basura para la sede de bachillerato y la sede de primaria, por tanto, en conjunto entre contratista e interventoria se revisara el replanteo y presupuesto.
- La SED informa que se van a trasladar unas aulas prefabricadas para este colegio, por tanto, se debe hacer la reinstalación y adecuación. Quedamos pendientes a conocer el estado actual de las aulas y fecha para el traslado.
- Se encuentra pendiente el concepto del especialista hidráulico por parte de la SED.
- Se le recomienda al contratista ir adelantando la compra de materiales para la intervención de los baños de niñas en el bloque de bachillerato, toda vez que se debe hacer en el periodo de vacaciones y quedar listo al regreso de los alumnos.
- Se define pintar la estructura metálica de las cubiertas de color amarillo.
- Se define colocar una cerámica para el piso de las aulas, el cual se debe instalar en el periodo de vacaciones.
- Se solicita al contratista corregir todas las observaciones que presenta las aulas prefabricadas en el periodo de vacaciones. (Dilataciones entre láminas de superboard, detalles de pintura, detalles en ventanería, remates entre materiales diferentes, etc.)

- COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- El contratista informa que fue reprogramada la visita del acueducto para el lunes 23/05/2023 donde se va a revisar el estado del medidor y cambio de este.
- Se informa que la empresa de seguridad desmonto unas líneas de la alarma lo cual se registra en bitácora.
- Está pendiente definir el costo adicional de la pintura electrostática para puertas metálicas nuevas.

- COLEGIO NUEVA DELHI

- Se realiza visita por parte del asesor estructural del contratista, el cual no recomienda demoler la viga que amarra el área de las escaleras con los dos bloques, lo cual podría debilitar la estructura general del bloque de primaria; por lo tanto, se debe revisar otra propuesta de acceso sin afectar la estructura. Teniendo en cuenta lo anterior, se define entre contratista, interventoría y la SED, no realizar la instalación de la escalera para el acceso al bloque por la parte interior del colegio.
- Se define adecuar el cuarto de deportes con la demolición de orinales existentes, adecuación del piso y revisar caja de inspección existente.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoría revisar niveles e inclinación para la pérgola de acceso al interior del colegio, teniendo en cuenta no atravesar las ventanas, conexión de bajantes y proyectar la pérgola hasta donde termina el bloque nuevo.
- Se continúa haciendo seguimiento a la humedad del bloque de bachillerato, y se solicita al contratista rematar los parches de pintura bajo placa.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

- Se solicita la revisión de niveles y pendientes para el piso chip y la placa de concreto en la zona del parque.
- Se solicita a la SED verificar y definir el abastecimiento y sistema de bombeo con el especialista hidráulico.

- Se programa visita de asesores hidráulicos del contratista e Interventoría para revisar filtros, cárcamos, cajas de inspección, ubicación de tanques y bombas, etc.
- El contratista informa que el día de hoy remite las observaciones que van a realizar en el componente eléctrico.
- La interventoría solicita el esquema de la pantalla de la escalera y subsanar la observación del anclaje de la estructura de la cubierta del bloque de aulas, a lo cual el contratista solicita que se defina en sitio con los residentes de obra e interventoría.
- Se encuentra previsto terminar la intervención el 15/09/2023 teniendo en cuenta los componentes eléctrico e hidráulico; a lo que la SED solicita revisar y ajustar fechas para poder alcanzar a intervenir la sede B, la cual se debe iniciar al terminar la sede A.

  o COLEGIO EL RODEO SEDE A

- El cárcamo faltante y la conexión de bajantes se hará en época de vacaciones.

  o COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE A

- Se programa terminar actividades los días 19-20-21-22 y por tanto se programa la entrega el 23/05/2023, se suscribirá el acta de entrega de obra con firmas de los representantes legales de contratista, interventoría y supervisión; adicional se solicita hacer entrega de los espacios al colegio mediante un acta de reunión con firma y recibo del rector.

  o COLEGIO SAN ISIDRO

- El día 20/05/2023 el colegio hará entrega del espacio para el cuarto de refrigerios para comenzar con su adecuación.
- Hace falta sondear las cajas y sifones para poder hacer entrega de las cubiertas el 23/05/2023.

- COLEGIO MORALBA SEDE C

- El contratista e interventoría informa que se encontró una caja cercana para la conexión sanitaria d ellos baños.
- Se solicita al contratista hacer entrega del esquema del muro de contención, cubiertas para revisión y aprobación.
- El contratista manifiesta que el recebo existente de la cancha se encuentra en buen estado, por tanto, se define revisar niveles y posibles fallos para corregirlos y fundir placa en concreto con un espesor de 10 cm.
- Debido a las actividades adicionales que se han presentado las cuales se deben atender, se tomará el excedente del presupuesto de los recursos de Moralba sede B.

- COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- La interventoría informa que se encuentra revisando el esquema del muro y pérgolas.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- El contratista informa que se va a implementar una viga de cimentación para el muro del cerramiento interior y se continua con la demolición de placas.

- COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- El contratista el día 15/05/2023, remitió propuesta de estructura de la cancha, presentando una capa de sub-base reciclada de 30cm de espesor y terminación en asfalto garantizando un espesor final de 7cm pavimento reciclado, manifestando que este material tiene mejor rendimiento que una sub-base B400 y presenta menores afectaciones por las lluvias, por lo tanto, el contratista garantizar entregar las canchas en un menor tiempo al programado. Queda pendiente que el contratista defina fecha de entrega para la aprobación de esta estructura.
- Se aprueban esquema para el shut de basura.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX SEDE C

- Se aprueba por parte de interventoría la propuesta para la estructura de las cubiertas.
- Las áreas que se deben adecuar es un cuarto de aseo para insumos y otro cuarto para las señoras del aseo.
- El contratista informa que en los salones tienen unos sensores por tanto se debe solicitar al colegio realizar las gestiones para el traslado temporal de los sensores.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: se solicita cotización de la impermeabilización del tanque. Se debe cambiar el accesorio que está fallando para el buen funcionamiento de las bombas.
- 2. LA VICTORIA: se aprueba realizar las actividades adicionales cotizadas por 10 millones aprox. Para complementar el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
- 3. LA VICTORIA: El cerramiento se va a realizar en época de vacaciones, falta detalle y presupuesto.
- 4. SAN ISIDRO: El día de hoy se hará entrega del espacio del patio central al colegio. Queda pendiente el cambio del perfil de unión de la cubierta de cafetería.
- 5. FLORENTINO: se define impermeabilizar solo un tanque (el que no está en uso), por tanto, estamos pendientes a las cotizaciones para el método MS7000.
- 6. LA BELLEZA: se iniciará la intervención del shut de basuras el 23/05/2023.
- 7. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Se va a realizar en época de vacaciones
- 8. GLORIA DE VALENCIA: entre la supervisión y dirección local, se define hacer las divisiones con lo propuesto en el reporte de la emergencia y definido en comité.
- 9. GLORIA DE VALENCIA: se programa hacer la poda el día 19/05/2023 y posteriormente la fumigación. Por parte de la Sed se confirma que ya no se debe hacer el lavado de los tanques, toda vez que ya se realizó por parte del colegio.
- 10. GLORIA DE VALENCIA: se encuentra en proceso de compra de los switch.

- 11. VITELMA: se adelantan las actividades para la humedad del muro y están pendientes la poda y lavado de tanques, los cuales se deben programar previo al ingreso de los estudiantes.
- 12. COLEGIO MORALBA A: Se realizará la instalación de las rejas en las ventanas del primer piso el 9/06/2023.
- 13. REPUBLICA ECUADOR: se programará visita en vacaciones para revisar el alcance de las actividades que se van a atender.
- 14. AGUAS CLARAS: se iniciará la intervención de la conexión de tubería sanitaria el 23/05/2023.
- 15. LOS ALPES A: se solicita presentar presupuesto y propuesta de cubierta para teja ecoroof.
- 16. SAN JERONIMO DE YUSTE: se solicita programar visita para revisión de alcance.
- 17. Juan Rey A: se debe adecuar el shut de basuras y baño de profesores. Se programa visita para el día 26/05/2023 a las 9:00 am.


  - TEMAS VARIOS

- El día 24/05/2023 se realizará mesa de trabajo para revisión de presupuestos.
- Por parte de la supervisión, se envía el instructivo para el pago de servicios públicos por parte del contratista.
- Adicional a los avances de actividades ejecutadas, el contratista informa que tiene en obra el suministro del del piso en Carbonel, enchapes de paredes para baños y aparatos sanitarios en los colegios Alemania, Entre Nubes sede D, Nueva Delhi y Carbonel.
- Se programa comité de obra N°17 para el día 25/05/2023 a las 9:00am, se encuentra pendiente por definir el lugar del comité

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Devolución de bloque #1 – Colegio Alemania unificada	Contratista	23	05	2023
Devolución de bloque #2 – Colegio Alemania unificada	Contratista	01	06	2023
Devolución de bloque #3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	08	06	2023
Visita de especialista eléctrico de la SED – Colegio Entre nubes sede D	SED	30	05	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Entrega de colegio San Cristóbal A	Contratista	23	05	2023
Entrega de cubiertas - Colegio San Isidro	Contratista	23	05	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 16

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 19/05/2023

Lugar: COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO Hora: 10:00 AM.

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Camilo Lopez	Residente obra P.A		3134891793	
2	Brayan Ayala	P.A		3177004467	
3	Camilo A. Rubio G	Residente Obra P.A		3133942416	
4	Julieto Mercado	Apoyo a la Supervisión	jamercadoo@educacionbogota.gov.co	3002012381	
5	Cindy Rodriguez	Direct. Interv.	cindyrodriguez-master@gmail.com	3143652319	
6	Sandra Milena Hoyos	Director Obra	directorproyecto.sep@gmail.com / profesionalesasociados3sas.com	3004576498	
7	Juan Guillermo Rodriguez	Residente Interventoria	consorciocolegios1@gmail.com	3103588566	
8	Luis Carlos Rojas	Residente interventoria	consorciocolegios1@gmail.com	3132893476	
9					
10					
11					
12					

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°17	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	virtual		Fecha:	25	05	2023
Hora Inicio:	10:00 a.m.	Hora Final:	12:30 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra virtual N° 17, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité virtual con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Se verifican y confirman fechas de entrega de espacios para uso del colegio:
    - Bloque 1: Se entregará el día de mañana 26/05/2023
    - Bloque 2 y 3: Se tenía previsto hacer entrega de este bloque el día 01/06/2023 y 08/06/2023 respectivamente, pero el contratista manifiesta el día de hoy que hace falta la instalación de la segunda capa de la cubierta tipo sándwich debido a demoras de entrega por parte del proveedor, e informa que el material estaría para el 15/06/2023. Teniendo en cuanta lo anterior, se solicita al contratista proponer una solución o cambio de proveedor de manera urgente para poder cumplir con los

compromisos de entrega y teniendo en cuenta que la entrega de los bloques se debe hacer terminados en su totalidad. Quedamos a la espera de la posible solución y fecha por parte del contratista.

- El contratista informa que también presenta demora con la entrega de los lavamanos en policuarzo, por tanto, tampoco se podría hacer entrega del baño del segundo piso del bloque 2. Quedamos pendientes de la confirmación de la fecha de entrega de los lavamanos.

  - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Entre contratista e interventoría se aterriza el presupuesto para intervenir el cambio de cubierta de los bloques 4-3-2, dos shuts de basuras y piso para aulas prefabricadas, aclarando que no quedarían recursos para la adecuación de las otras aulas prefabricadas; teniendo en cuenta lo anterior se resuelve intervenir y priorizar las cubiertas de los bloques 4 y 3 para dejar un presupuesto para la definición e intervención de las aulas prefabricadas.
- Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a los residentes de obra e interventoria aterrizar el presupuesto del cambio de cubierta del auditorio para evaluarlo en el próximo comité, y estamos a la espera de poder definir la adecuación de las aulas prefabricadas y así poder aterrizar definitivamente el presupuesto.
- El contratista manifiesta que, al revisar los esquemas de cubierta aprobados para los bloques de bachillerato, hace falta incluir algunas correas para el cambio de cubierta entre las aulas y el pasillo lo que incrementaría el presupuesto y por tanto, propone hacer toda la cubierta en tipo sándwich. Adicional informa que se requiere variar la altura de entrega de la cubierta en el pasillo con el fin de tener un espacio suficiente para la circulación del personal educativo en los cambios de nivel. Teniendo en cuenta lo anterior se le solicita al contratista presentar el detalle de los ajustes a la estructura y al mismo tiempo incluir un comparativo de presupuesto con las dos opciones para revisión y aprobación.

- Se le recomienda al contratista ir adelantando la compra de materiales para la intervención de los baños de niñas en el bloque de bachillerato, toda vez que se debe hacer en el periodo de vacaciones y quedar listo al regreso de los alumnos.
- Se encuentra pendiente el concepto del especialista hidráulico por parte de la SED.
- Se solicita al contratista ir adelantando la elaboración de los lavamanos para no presentar atrasos en las entregas.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoria revisar la ubicación y dimensiones para los shuts de basuras.

  - COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Está pendiente definir el costo adicional de la pintura electrostática para puertas metálicas nuevas.
- El contratista manifiesta que recibió visita del acueducto, donde informaron que la entidad debe solicitar el traslado del medidor de agua. Adicional el acueducto informa al contratista que tiene un plazo de 20 días para la adecuación de la tubería de red hidráulica.
- El 01/06/2023, se programa una visita el del director y subsecretario a este frente.

  - COLEGIO NUEVA DELHI

- La interventoría manifiesta que no se ha evidenciado avance en las actividades, por lo tanto, el contratista informa que se encuentra pendiente que llegue material a obra para poder avanzar en los baños. A lo que el contratista manifiesta que depende de la disponibilidad del enchape y tiempos de entrega; adicional informa que el avance depende de los espacios que el colegio va a entregado para ser intervenidos.
- Se solicita al contratista ser mas rigurosos con los cerramientos, sobre todo en los frentes donde hay niños presentes.

- Esta pendiente que por parte de la SED se defina la fachada del bloque de primaria, por tanto, se solicita al contratista enviar nuevamente las fotos de la fachada al Arq. Alejandro Herrera.
- Se debe hacer acercamiento con el rector para informarle que no se realizará la actividad de la escalera para el acceso interior debido a la afectación estructural.
- Se solicita al contratista resanar y pintar en las zonas donde estaba afectando la filtración de agua en el bloque de bachillerato.

  - COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Se programa visita de asesores hidráulicos del contratista e Interventoría el 26/05/2023 para revisar filtros, cárcamos, cajas de inspección, ubicación de tanques y bombas, etc.
- Se define reforzar o completar la estructura de la pérgola frente a los baños. Revisar en obra.
- El día 30/05/2023, se realizará visita especialista eléctrico de la SED y la OTIC.
- El contratista informa que el día 260/05/2023 remitirá las observaciones que van a realizar en el componente eléctrico.
- Se solicita realizar la actualización del presupuesto en la parte eléctrica con ítem libres de halógenos.
- El contratista manifiesta entrega el esquema de la puerta principal el día de hoy 20/05/2023 para revisión ya probación.
- Se solicita revisar y definir mañana en obra los niveles de la placa de la zona del parque y la pantalla para la escalera de acceso al segundo piso.

  - COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE A

- El contratista informa que entregará los espacios al colegio el 26-27/05/2023.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- A la fecha no se ha hecho entrega de las cubiertas ya que hace falta realizar el sondeo para dejar funcionando las bajantes, a lo que el contratista manifiesta realizar los sondeos el fin de semana del 27/05/2023. Adicional se solicita la contratista revisar todas las filtraciones de agua que están presentando las cubiertas instaladas.
- En cuanto a la cubierta de la cafetería se debe cambiar el perfil H para la unión y revisar filtraciones de las tejas que se cambiaron. Adicional la aseguradora debe realizar el mantenimiento de la teja que cambiaron ellos. Coordinar con el colegio.
- El colegio hace entrega del espacio destinado para el cuarto de refrigerios para su intervención, por tanto, se definen las siguientes actividades:
  - Instalación de cielo raso en pvc.
  - Enchape blanco y pintura epóxica.
  - Cambio de piso.
  - Angeo para puerta y rejillas.
  - Demolición de mesones.
  - Instalación de poceta en acero inoxidable.
  - Lámpara hermética.
  - Instalación de ventana fija con rejilla superior.
  - Tratamiento de humedades.

  - COLEGIO MORALBA SEDE C

- Está pendiente el envío por parte del contratista de los esquemas del muro de contención y cubierta, a lo que manifiesta que enviara esta información el 26/05/2023.
- El contratista manifiesta que los elementos de OTIC dejados en obra de acuerdo con el acta, aún se encuentran allí.

- Para las actividades del muro de contención, se solicita realizar una socialización con los vecinos, ya que se debe cerrar parte de ese paso peatonal. La SED solicita hacer primero el acercamiento y revisar si es necesaria la compañía del gestor social de la SED.
- Se le recomienda al contratista revisar la logística para el cerramiento y seguridad de la maquinaria.

  - COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- El contratista hace entrega de los esquemas del muro y las pérgolas, las cuales se encuentran en revisión por interventoría, la cual dará respuesta el día de hoy.
- Se solicita al contratista el retiro de RCD por la cantidad acumulada.
- Queda pendiente por parte de interventoria la revisión de la pérgola que tiene 6m de altura aproximadamente.

  - COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- El contratista manifiesta que continúan avanzando con las actividades de demolición.
- Se solicita al contratista el retiro de RCD por la cantidad acumulada.

  - COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- La interventoría manifiesta que no se ha evidenciado avance en las actividades, por lo tanto, el contratista informa que se encuentra pendiente que llegue material y se complete la documentación de la maquinaria.
- El contratista informa que de acuerdo con los rendimientos del material para la estructura de las canchas que será sub-base reciclada, se compromete a terminar la intervención un mes antes de lo proyectado, o sea el 31/07/2023. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sed y la interventoría solicitan trabajar a la par en el shut de basura para poder entregar los espacios del colegio en la misma

fecha, teniendo en cuenta que el plan de contingencia para el Colegio Tomas Rueda Sede B, se hará en la sede A, por tanto, se necesitan estos espacios.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- Se realiza la aprobación de la redistribución de los baños y las cubiertas.
- El contratista manifiesta que luego de la demolición de la placa de los baños, se encontró un recebo en malas condiciones, presentando un alto grado de humedad; por tanto, se define hacer el cambio del recebo (capa de 20cm). Actualizar presupuesto.
- El 26/05/2023 se revisará la propuesta de adecuación del cuarto de aseo entre los residentes de obra e interventoría.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: Esta pendiente la cotización de la impermeabilización del tanque y adecuación faltante al sistema de bombeo.
- 2. LA VICTORIA: se aprueba realizar las actividades adicionales cotizadas por 10 millones aprox. Para complementar el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
- 3. LA VICTORIA: El cerramiento se va a realizar en época de vacaciones, ya se aprobó esquema y se reviso presupuesto.
- 4. FLORENTINO: se define impermeabilizar solo un tanque (el que no está en uso), por tanto, estamos pendientes a las cotizaciones para el método MS7000. En cuanto a las otras actividades, faltan unos resanes y pintura, por tanto, se solicita al contratista programa estas actividades para el fin de semana para dar cierre a la emergencia y entregar espacios al colegio.
- 5. LA BELLEZA: se encuentra en ejecución la adecuación de shut de basura.
- 6. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Se va a realizar en época de vacaciones
- 7. GLORIA DE VALENCIA: se definen los espacios por parte del colegio para las divisiones de oficinas, por tanto, se actualiza presupuesto y organiza logística.


- 8. GLORIA DE VALENCIA: se lleva a cabo la poda de las zonas verdes del colegio y se verifica que el área es mayor a la informada en la emergencia. Se programa fumigación para el sábado 27/05/2023.
- 9. GLORIA DE VALENCIA: se encuentra en proceso de compra de los switches y por parte de la SED se informa que la entrega se debe hacer directamente a RETP.
- 10. VITELMA: Hace falta terminar el muro de superboard, el contratista manifiesta hacer la entrega el día 29/05/2023
- 11. MORALBA A: se están fabricando las rejas y se proyecta realizar la instalación en periodo de vacaciones.
- 12. REPUBLICA ECUADOR: se revisarán las nuevas actividades luego de que terminen las post ventas. Se programa ultimo mantenimiento del ascensor para el mes de junio.
- 13. AGUAS CLARAS: se encuentra en ejecución la conexión de tubería sanitaria.
- 14. LOS ALPES A: se está realizando la verificación de la cubierta por parte del contratista.
- 15. SAN ISIDRO: se requiere hacer la reparación del cambio de tejas en la cubierta de la cafetería.
- 16. SAN JERONIMO DE YUSTE: se solicita programar visita para revisión de alcance.
- 17. JUAN REY: Se debe arreglar shut de basura y baño de profesores, se encuentra programada la visita el 26 /05/2023 a las 9:00 a.m


3. TEMAS VARIOS

- La SED solicita a la interventoría el envío del Flujo de caja – PAC para junio – julio y agosto.
- Los colegios próximos para iniciar según compromisos son los siguientes:
    - LOS ALPES C: 10/06/2023
    - JOSE ACEVEDO Y GOMEZ: 10/06/2023

- SAN CRISTOBAL B: 17/06/2023
- LA VICTORIA: 17/06/2023
- PANTALEON: 01/07/2023
- FRANCISCO JAVIER MATIZ: programarse para iniciar luego del 10/07/2023
- ALEMANIA UNIFICADA B: 15/08/2023

- Se programa comité de obra N°18 para el día 01/06/2023 a las 9:00am, en el colegio José María Carbonell.





Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega de bloque #1 – Colegio Alemania unificada	Contratista	26	05	2023
Entrega de bloque #2 – Colegio Alemania unificada	Contratista	01	06	2023
Entrega de bloque #3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	08	06	2023
Ajuste esquema de cubierta – Colegio José Joaquín Castro	Contratista	26	05	2023
Visita Colegio Entre nubes sede D	Contratista e interventoría	26	05	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Esquemas pendientes del Coelgio Moralba C	Contratista	26	05	2023
Entrega de colegio San Cristóbal	Contratista	27	05	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN N°18**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	virtual	**Fecha:**	01	06	2023
Hora Inicio:	2:00 p.m.	**Hora Final:**	5:30 p.m.		
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales y Asociados LTDA		

Objetivo

Comité de obra virtual N° 18, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité virtual con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Se verifican y confirman fechas de entrega de espacios para uso del colegio:
- Bloque 1: Se reprograma la devolución del espacio para el día de mañana 02/06/2023, con el director local y gestor de la SED.
- Bloque 2 y 3: Se reprograma entrega de estos bloques el día 05/06/2023 y 12/06/2023 respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al contratista dar cumplimiento a estas nuevas fechas para que sean liberados los bloques 4 y 7.

-

  - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Se revisar presupuestalmente entre residente de obra e interventoría el cambio de cubierta del auditorio, a lo cual informan que el valor aproximado para esta intervención es de 85 millones.
- Se encuentra pendiente el concepto del especialista hidráulico por parte de la SED, para el área donde se van a instalar las aulas prefabricadas.
- El contratista informa que, al realizar el replanteo de los baños de las niñas según redistribución entregada por SED, no cuadra con el especio existente, debido a que se presentaron errores en el levantamiento de este; por tanto, se solicita realizar nuevamente el levantamiento del espacio interno libre para enviar nuevamente al Arq. Alejandro Herrera para una nueva redistribución y así poder programar las diferentes actividades a ejecutar en el periodo de vacaciones en cuanto a los baños.
- El contratista informa que esta revisando la disponibilidad de pisos para las aulas prefabricadas, porque a la fecha todos los tiempos de entrega están muy lejanos.
- El contratista remite esquema del shut de basura para la sede de bachillerato y se solicita a los residentes de obra e interventoria revisar en obra estos espacios y definir.
- A la fecha estamos pendientes de que por parte de la SED se confirme cuales son las aulas prefabricadas que se van a reinstalar en la sede de primaria.

  - COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Se solicita al contratista agregar al presupuesto el lavado y desinfección de tanques (3 unidades de 1000lts).

- Se define que las ventanas con rejillas de las aulas sobre los pasillos deben instalarse sobre el borde del muro que da sobre el pasillo, dejando claridad en el manual de mantenimiento que no se deben poner objetos sobre el muro para no interrumpir la ventilación de las aulas.
- Se solicita remitir al Arq. Alejandro Herrera las fotos de las fachadas del colegio y pasillos interiores, para que se definan los coleres que se van a utilizar.
- Se define hacer poda en las zonas verdes del colegio.
- Se recomienda por parte de interventoria, cuidar el piso del bloque de primaria - vinisol, puesto que el agua lo puede dañar y levantar, ya que hace falta la instalación de la cubierta central.

    - COLEGIO NUEVA DELHI
- Se define la fachada para el bloque de primaria.
- Se realizo reunión con la OTIC el día 30/05/2023, donde se revisaron las instalaciones actuales, indico que el contratista debe proteger las canaletas, las tuberías y cuando se vayan a mover el rack ubicado en el aula de sistemas deben informar con tres días de anticipación.
- Se adelantan actividades en el baño y cuarto de deportes.
- Se presenta por parte del rector una nueva propuesta para el acceso al segundo piso del bloque de primaria por el interior del colegio, el cual propone una plataforma para unir una escalera metálica existente con el segundo piso, reduciendo el área de uno de los salones para generar un pasillo. Por tanto, se revisará por parte de la SED.
- El contratista manifiesta que se requiere que se entreguen los espacios desocupados del área administrativa para poder intervenir esta área y poder avanzar más en la obra. Para lo cual la SED realizar gestión con el colegio.

- COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- En la visita realizada entre OTIC y Especialista Electrico de la SED, se definen varios aspectos a tener en cuenta para distribución de la red eléctrica que se va a instalar en el colegio (Revisar acta de reunión). En esta visita se define que la OTIC enviará el diseño para la red de voz y datos.
- Se programa reunión virtual sobre instalaciones eléctricas basados en la norma, por parte de la especialista eléctrica de la SED para el día 07/06/2023 a las 5pm. Se solicita al contratista enviar al Arq. Alejandro Herrera el levantamiento de la zona del parque para plantear el diseño entre zona dura, zona verde y piso chip. El contratista informa que remitió al Arq Alejandro Herrera el esquema para el diseño del área del parque y plantear el diseño entre zona dura, zona verde y piso chip.
- En cuanto al componente hidráulico, en visita realizada se definen filtros, cárcamos y conexión de cajas de inspección. Estamos pendientes a que por parte de la SED, el especialista Hidráulico haga entrega del cálculo para el sistema de bombeo y defina la capacidad de tanques para el abastecimiento.
- Se encuentra pendiente la entrega de la nueva propuesta de cubierta para el bloque de aulas por parte del contratista, para su revisión y/o aprobación. Cabe aclarar que para el 10 de mayo por parte de interventoria ya se tenía una propuesta aprobada, por tanto, los atrasos presentados en cuanto a esta actividad son a causa del contratista, debido a que en obra ya cuentan con otros perfiles que no se ajustan a la propuesta probada.
- Por parte de la SED, se solicita revisar programación, para poder intervenir la sede B, dentro del tiempo contractual.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- El contratista realiza sondeo de las bajantes y cajas de inspección e informa que debe realizarlo nuevamente con otro tipo de equipo más potente, por tanto, se programa para el 10/06/2023.

- Se adelanta la intervención del cuarto de refrigerios y se define realizar poyos para mesones y pañetar y estucar el muro curvo.
- Se programa la instalación de barandas para la zona del primer piso donde esta la rampa parta el lunes 05/06/2023.
- Se adelantan las correcciones de filtraciones de agua en las cubiertas instaladas.

    - COLEGIO MORALBA SEDE C

- A la fecha no se ha hecho entrega de los esquemas del muro de contención por parte del contratista para revisión y/o aprobación.
- La interventoria se encuentra revisando los esquemas de cubiertas entregados por el contratista.
- No se adelantan actividades en la cancha debido a falta de personal y maquinaria; por tanto, se recomienda al contratista cubrir el recebo para evitar la saturación por las lluvias.
- Estamos a la espera de la entrega de la propuesta de la placa entre piso del bloque por parte del contratista. Adicional se solicita ir adelantando actividades como el shut de basura, la elaboración de puertas, baños, etc.

    - COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- La interventoría informa que se encuentra pendiente de la subsanación por parte del contratista de las observaciones de las pérgolas.
- El contratista manifiesta que se encuentra con la compactación de la primera cada de recebo en el área de la cancha.
- Se solicita al contratista el retiro de RCD.

    - COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- El residente de obra e interventoria manifiestan que la viga perimetral de la placa de la cancha sobre la cual estaba el muro de cerramiento se encuentra

en mal estado (fisuras, volcamiento), por tanto se solicita revisar en obra la propuesta de realizar la demolición de la viga, fundir un ciclópeo y fundir una nueva viga de cimentación.

- Se solicita al contratista el retiro de RCD para poder avanzar en las actividades.

    - COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- La interventoría manifiesta que nuevamente esta semana no se han evidenciado avance en las actividades programadas en las canchas y en el shut de basura, por lo tanto, el contratista informa que ha tenido inconvenientes con la logística del material y documentación requerida para la maquinaria, así mismo, la interventoría solicita se solucionen pronto estos inconvenientes dado que esta afectando el avance de la obra y se recuerda el compromiso de entrega para el 31de julio, ya que la contingencia de la sede B será en este colegio.

    - COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- La interventoría manifiesta que no se ha evidenciado avance en las actividades programadas esta semana y afectando la programación, teniendo en cuenta que en este frente las actividades ya están aprobadas. Hace falta personal y material por parte del contratista.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoria coordinar con el colegio para la logística del retiro de RCD.


2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: Esta pendiente la cotización de la impermeabilización del tanque. Se solicita a contratista revisar y reparar la fuga que se esta presentando en el sistema de bombeo.

- 2. LA VICTORIA: se aprueba realizar las actividades adicionales cotizadas por 10 millones aprox. Para complementar el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
- 3. LA VICTORIA: El cerramiento se va a realizar en época de vacaciones, ya se aprobó esquema y se reviso presupuesto.
- 4. FLORENTINO: se define impermeabilizar solo un tanque (el que no está en uso), por tanto, estamos pendientes a las cotizaciones para el método MS7000 y la programación de la actividad.
- 5. LA BELLEZA: se encuentra en ejecución la adecuación de shut de basura.
- 6. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Se va a realizar en época de vacaciones.
- 7. GLORIA DE VALENCIA: Las actividades de las divisiones de oficinas de ejecutaran la próxima semana.
- 8. GLORIA DE VALENCIA: el contratista manifiesta que está a la espera de la entrega de los switches por parte del proveedor, los cuales deben ser entregados al almacenista del colegio y posteriormente la OTIC realizará la instalación.
- 9. VITELMA: se programa la limpieza de tanques y poda para el día 09/06/2023. La entrega la recibe el director local junto con el gestor.
- 10. MORALBA A: Se están fabricando las rejas y se programa realizar la instalación en periodo de vacaciones.
- 11. REPUBLICA ECUADOR: se revisarán las nuevas actividades luego de que terminen las post ventas. Se programa ultimo mantenimiento del ascensor para la próxima semana
- 12. AGUAS CLARAS: Se encuentra en ejecución la conexión de tubería sanitaria, se informa a la SED que se presentó movimiento de tierras en los gaviones para lo cual la SED informa que va a revisar el tema.
- 13. LOS ALPES A: Esta pendiente entregar el esquema de cubierta para el salón de primaria por parte del contratista, para revisión y/o aprobación.

- 14. SAN ISIDRO: Se requiere realizar los ajustes en la cubierta de la cafetería. Adicional, se programa la instalación de la baranda para el día 5 de junio de 2023.
- 15. JUAN REY: Se debe arreglar shut de basura y baño de profesores, esta pendiente el envío del presupuesto para verificación.
- 16. SAN CRISTOBAL SEDE A: Se debe instalar un flanche contra muro colindante en la rampa de acceso al parqueadero, se debe programar visita entre contratista e interventoría.

3. TEMAS VARIOS
   - Adicional a los avances de actividades ejecutadas, el contratista informa que tiene en obra el suministro del del piso en Carbonel, enchapes de paredes para baños y aparatos sanitarios en los colegios Alemania, Entre Nubes sede D, Nueva Delhi y Carbonel.
   - Se programa comité de obra N°19 para el día 09/06/2023 a las 2:00 pm, en las oficinas del contratista Profesionales y asociados.
   - Por parte de la SED se nos envía la información de los colegios en los cuales solo se pueden adelantar actividades hasta el medio día de mañana 02/06/2023 por votaciones y se reanudan actividades el día lunes 05/06/2023.






Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega de bloque #1 – Colegio Alemania unificada	Contratista	02	06	2023
Entrega de bloque #2 – Colegio Alemania unificada	Contratista	05	06	2023
Entrega de bloque #3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	08	06	2023
Esquema de cubierta – Colegio Entrenubes sede D	Contratista	02	06	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023

Esquemas pendientes del Colegio Moralba C	Contratista	09	06	2023
Planos arquitectónicos y estructurales del muro de contención – Colegio Moralba C	Contratista	09	06	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°19	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Oficina Profesionales y Asociados LTDA		Fecha:	09	06	2023
Hora Inicio:	3:00 p.m.	Hora Final:	6:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N° 19, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité presencial con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Se verifican y confirman fechas de entrega de espacios entre contratista e interventoría para uso del colegio:
    - Bloque 2: se realiza visita el día 8/06/2023 y se realizan observaciones las cuales deben ser subsanadas para la entrega de espacios. Teniendo en cuenta lo anterior, se programa la entrega de espacios de este bloque el día 13/06/2023 a las 11:30 pm, quedan faltando actividades en el hall como la instalación del guarda escoba, la instalación de piso en el área del acceso a los baños del piso 1 y espejos del baño segundo piso.

- Bloque 3: Se proyecta entre contratista e interventoria hacer entrega de este bloque el 23/06/2023.

- Se tiene prevista la entrega del bloque 7 y 4 por parte del colegio para iniciar intervención, el día 17/06/2023.
- Se define instalar espejos en los baños, ya que esta actividad no se había contemplado.

o COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Se adelantan actividades en el bloque 4 con el cambio de cubierta.
- El contratista remitió el día 05/06/2023 el nuevo levantamiento del baño de niñas al Arq. Alejandro Herrera para una nueva redistribución.
- Se solicita al contratista revisar que piso esta disponible para instalar en las aulas prefabricadas en el periodo de vacaciones.
- En obra entre contratista e interventoria se definen y aprueban los shut de basuras para bachillerato y primaria.
- En los cambios de nivel de los salones se presenta humedad, por tanto, se define hacer tratamiento de humedades con pañete impermeabilizado sin estuco. Actualizar presupuesto.
- La SED informe que las aulas prefabricadas que van a llegar a la sede primaria son en PVC, por tanto, se programara visita para revisarlas. Queda pendiente la logística del transporte de estas aulas.
- Se encuentra pendiente el concepto del especialista hidráulico de la SED.
- Se solicita al contratista agregar al presupuesto la instalación de mallas contra impacto de H:2.50m en la sede de primaria.

o COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Esta pendiente por parte del colegio liberar 3 salones para poder intervenir. Se solicita revisar logística para desocupar estas áreas.
- Se encuentra pendiente la visita del especialista hidráulico de la SED.

- Se solicita agregar en el presupuesto el lavado y desinfección de tanques.
- Está pendiente la definición de la fachada por parte de la SED.

o COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Se solicita aclaración por parte del especialista hidráulico de la SED, en cuanto a la cantidad de tanques a instalar.
- Se debe revisar en obra donde se pueden ubicar los tanques y las bombas.
- En la reunión del componente eléctrico, se determinó que se va a implementar las instalaciones libres de halógenos para las aulas. Por tanto, se solicita al contratista comenzar el trámite de los ítems no previstos.
- Se solicita a la SED revisar la capacidad de carga que se necesita en el colegio y realizar los tramites necesarios ante la entidad prestadora de energía.
- Se solicita al contratista ir adelantando los esquemas de la distribución de la red eléctrica, para control y seguimiento en obra, teniendo en cuenta que al terminar actividades se deben entregar los planos récord de la misma.
- Está pendiente el diseño del parque (zona dura y piso chip) por parte de la SED. Sin embargo se autoriza adelantar la fundición de la placa completa de la zona.
- La OTIC enviará el diseño de voz y datos el día 15/06/2023.
- La cubierta se encuentra en revisión por parte de interventoría y dará respuesta el día 13/06/2023

o COLEGIO NUEVA DELHI

- Por parte del colegio no se ha enviado la solicitud formal a la SED de la propuesta de acceso al bloque de primaria por el interior del colegio.
- El contratista remitió esquema de la pérgola, a lo que la interventoria genero observaciones. Por tanto, se solicita revisar y definir en obra entre los residentes de obra e interventoria.
- Se debe organizar logística con el colegio para la entrega de espacios para el 17/06/2023.

- COLEGIO MORALBA SEDE C

- El día 08/06/2023 se realiza visita entre contratista e interventoria y se generan diferentes propuestas para el muro de contención y la placa de entrepiso, las cuales deben ser revisadas por el contratista desde la parte técnica y presupuestal y presentar cuanto antes una propuesta definitiva para poder avanzar con las actividades.
- Se solicita al contratista adelantar las actividades del bloque de los baños y el shut de basura, los cuales son espacios que ya tienen todo definido.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- Se continúa adelantando actividades en el cuarto de refrigerios.
- Se define reinstalar la poceta existente e instalar una mesa de trabajo de 1m de largo.
- Fueron verificadas las reparaciones de las filtraciones de las cubiertas y recibidas por parte del colegio.
- Se programa instalar las barandas del patio el fin de semana del 10/06/2023, ya que fue la fecha indicada por el colegio para realizar la instalación.

- COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Se continua con la compactación de recebo, por tanto, se solicita al contratista ir programando densidades para su verificación.
- La interventoría informa que no evidencia avance por falta de material.
- A la fecha no se ha entregado por parte del contratista la subsanación de observaciones de las pérgolas.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- La interventoría informa que continúan con las actividades de demolición.
- Se solicita al contratista demoler la viga de cimentación y revisar en conjunto con interventoria una opción para la cimentación de ese muro.

- Se solicita el retiro de RCD.

    - COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- Durante la semana se hace el ingreso de maquinaria y por tanto, se adelantan actividades de demolición y excavación.
- Se debe cubrir el recebo que quedo expuesto, ya que fue retirado el asfalto.

    - COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- La interventoría recomienda que cuando se realice el retiro de RCD la volqueta no puede estar encima de la cancha ya que la puede afectar.
- El contratista remite esquema hidráulico para revisión de interventoría.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

    - 1. EL RODEO: el contratista manifiesta que el costo de la impermeabilización del tanque es el mismo del cotizado en Florentino.
    - 2. LA VICTORIA: se aprueba realizar las actividades adicionales cotizadas por 10 millones aprox. Para complementar el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
    - 3. LA VICTORIA: Se inician con las columnetas para el cerramiento mañana 10/06/2023.
    - 4. FLORENTINO: El contratista informa que ya esta estructurando el NP, y no por el momento no tiene fecha prevista para la intervención.
    - 5. LA BELLEZA: Continúa la adecuación del shut de basura, se proyecta para terminar la próxima semana.
    - 6. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Se iniciaría el 20/06/2023
    - 7. GLORIA DE VALENCIA: se adelanta la instalación de divisiones y se proyecta entregar el 20/06/2023
    - 8. GLORIA DE VALENCIA: el almacenista no recibió los switches porque no son administrables, por tanto, esta pendiente el recibo de los mismo ya que la

referencia es la misma del correo de reporte de la emergencia y lo aprobado por la entidad.

- 9. VITELMA: se debe programar visita para el recibo de la emergencia por parte del director local y el gestor.
- 10. MORALBA A: El contratista informa que iniciaría instalación de las rejas el 19/06/2023
- 11. REPUBLICA ECUADOR: se revisarán las nuevas actividades luego de que terminen las post ventas. A la fecha ya se realizaron los 3 mantenimientos del ascensor solicitados.
- 12. AGUAS CLARAS: Las actividades se encuentran previstas para terminar el 17/06/2023
- 13. LOS ALPES A: el contratista se compromete a entregar el esquema de cubierta para el salón de primaria el 14/06/2023.
- 14. SAN ISIDRO: Se requiere nuevamente realizar la reparación de filtración en la cubierta de la cafetería.
- 15. JUAN REY: El contratista remitirá presupuesto el 13/06/2023 e iniciaría la intervención el 20/06/2023.
- 16. SAN CRISTOBAL SEDE A: se termina la instalación de los flanches, falta el recibo por parte del colegio.
- 17. ALPES C: Se realizó la suspensión de la tubería como se indicó en la emergencia, pero el colegio no quiere dar el recibido de la actividad.
- 18. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: se reporta una nueva emergencia, la cual comprende el cambio de cubierta de 3 aulas. Se debe programar visita.
- 19. GRAN COLOMBIA: se reporta la emergencia del mantenimiento de cubiertas. Programar visita.

3. TEMAS VARIOS

- Se verifican los próximos inicios:
  - La victoria: 20/06/2023

- Alpes C: 10/06/2023
- José Acevedo y Gomez: 10/06/2023
- Rodeo A: 17/06/2023
- San Cristóbal B: 20/06/2023
- Pantaleón: 01/07/2023
- Matiz: 10-15/07/2023 (priorizar bloque principal)



- Se solicita a la SED la aclaración del ítem 20.1.4 para poder reconocer la disposición final de materiales especiales.

- Se programa comité de obra N°20 para el día 16/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Devolución espacio de bloque #2 – Colegio Alemania unificada	Contratista	13	06	2023
Devolución espacio de bloque #3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	23	06	2023
Redistribución de baños – Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Revisión esquema de cubierta – Colegio Entrenubes sede D	Interventoría	13	06	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED-Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Visita especialista hidráulico de la SED-Colegio José María Carbonell	SED	-	-	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 19

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 01/06/2023

Lugar: OFICINA PROFESIONALES Y ASOCIADOS Hora: 3:00 PM

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	LUIS CARLOS ROJAS	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	CONSORCIOCOLEGIOS1@GMAIL.COM	3132503476	
2	LUIS C. TOVAR JIMENEZ	PA COLOMBIA S.A.S		3017573033	
3	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	CONSORCIOCOLEGIOS1@GMAIL.COM	3108588566	
4	PAOLA CATALINA LEON	CONSORCIO INTERV. COLEGIOS	CONSORCIOCOLEGIOS1@GMAIL.COM	3192650317	
5	CINDY RODRIGUEZ	CONSOR. INT. COLEG.		3143652319	
6	JULIETA MERCADO	SED-DCCTE	JAMERCADOO@EDUCACION BOGOTA.GOV.CO	3002072381	
7	SANDRA MILENA HORMAZA	DIRECTORA PROYECTO	DIRECTORPROYECTO.SED@GMAIL.COM	3004376492	
8	JUAN CARLOS PINZON	RESIDENTE APOYO PCT	RESIDENTEOBRA1@PROFESIONALES1000.COM	3145340303	
9	[illegible]	INSP. OBRA		3156800252	
10	[illegible]	RES. OBRA		3134897431	
11	CAMILO RUBIO	RESIDENTE PA		3133942416	
12	BRYAN AYOLA F	RESIDENTE		3177004467	

Powered by CamScanner


Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría

FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS CTO INTERVENTORIA N.CO1.PCCNTR.4146220: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		MES 13	
VALOR A FACTURAR	$ 998.531,44	0,08%	$ 4.131.612,51	0,31%	$ 27.934.386,97	2,11%	$ 55.291.828,08	4,18%	$ 94.762.904,88	7,16%	$ 134.789.263,10	10,18%	$ 177.961.195,66	13,44%	$ 178.923.569,61	13,51%	$ 154.551.567,58	11,67%	$ 170.796.776,27	12,90%	$ 158.307.832,25	11,96%	$ 108.714.184,37	8,21%	$ 56.760.737,29	4,29%
TOTAL MES	$ 998.531,44		$ 4.131.612,51		$ 27.934.386,97		$ 55.291.828,08		$ 94.762.904,88		$ 134.789.263,10		$ 177.961.195,66		$ 178.923.569,61		$ 154.551.567,58		$ 170.796.776,27		$ 158.307.832,25		$ 108.714.184,37		$ 56.760.737,29	
TOTAL ACUMULADO	**$ 998.531,44**	**0,08%**	**$ 5.130.143,95**	**0,39%**	**$ 33.064.530,91**	**2,50%**	**$ 88.356.358,99**	**6,67%**	**$ 183.119.263,87**	**13,83%**	**$ 317.908.526,97**	**24,01%**	**$ 495.869.722,64**	**37,45%**	**$ 674.793.292,25**	**50,97%**	**$ 829.344.859,83**	**62,64%**	**$ 1.000.141.636,10**	**75,54%**	**$ 1.158.449.468,35**	**87,50%**	**$ 1.267.163.652,71**	**95,71%**	**$ 1.323.924.390,00**	**100,00%**

VALOR CONTRATO	$ 951.700.910,00
ADICION	$ 372.223.480,00
VALOR TOTAL	$ 1.323.924.390,00

MESES	COSTO	ACUMULADO
1	$ 998.531,44	$ 998.531,44
2	$ 4.131.612,51	$ 5.130.143,95
3	$ 27.934.386,97	$ 33.064.530,91
4	$ 55.291.828,08	$ 88.356.358,99
5	$ 94.762.904,88	$ 183.119.263,87
6	$ 134.789.263,10	$ 317.908.526,97
7	$ 177.961.195,66	$ 495.869.722,64
8	$ 178.923.569,61	$ 674.793.292,25
9	$ 154.551.567,58	$ 829.344.859,83
10	$ 170.796.776,27	$ 1.000.141.636,10
11	$ 158.307.832,25	$ 1.158.449.468,35
12	$ 108.714.184,37	$ 1.267.163.652,71
13	$ 56.760.737,29	$ 1.323.924.390,00



Anexo TEC-05 – Actas cierre de emergencias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
DIRECCIÓN	:	CARRERA 15 ESTE # 63 – 30 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	30 DE MAYO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Lisset Peñuela González en su calidad de Rectora. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 15 Este # 63 – 30 sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Áreas comunes exteriores	Zonas verdes	3722 m² 90 m	Se realizó poda de césped, retiro del mismo y disposición final. Se realizó poda de enredaderas y eugenias
Áreas comunes exteriores	Zonas verdes y zonas duras	4500 m²	Se realizó fumigación para el manejo integrado de plagas, desinsectación general para el control de insectos voladores y rastreros y control de roedores en el que se aplicó cyfluthrin y brodifacoum.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] **NO** [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [X] **NO** [ ]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

-Se realiza la poda de césped en la totalidad de áreas verdes en el contorno de la planta física de la institución educativa, a excepción de zonas en donde se encuentran materas, arbustos y plantas de jardinería.
-Se realiza fumigación en la totalidad de áreas exteriores, incluyendo zonas duras y zonas verdes.
-Se hace entrega del certificado de fumigación emitido por la empresa a cargo (Lesan Gestion y Mantenimiento S.A.S.

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los **treinta (30)** días del mes de **mayo** del año **Dos mil veintitrés (2023)**, por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280172 Btá

INTERVENTOR
C.C. 1012420871

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 39678822

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR – SEDE A
DIRECCIÓN	:	CALLE 1A # 6C – 50 SUR / CARRERA 1C ESTE # 6C-85 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	06 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Carolina Samara G en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. – JOHN CARLOS SANTANA, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA INSPECTOR DE OBRA. (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR – SEDE A** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Calle 1A # 6C – 50 sur, este que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE NORTE	ASCENSOR	3 UND	SE REALIZÓ: TRES (3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENSUALES A ASCENSOR. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 20203.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ X NO ☐ NA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ X NO ☐ NA

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ NO ☐ NA

4.- Descripción de los equipos entregados

NO SE HACE ENTREGA DE EQUIPOS

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ X NO ☐ NA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ X NO ☐ NA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se hace entrega de informe técnico de cada uno de los mantenimientos realizados vía correo electrónico.

La SED manifiesta que el suministro e instalación del llavín será a cargo de la institución educativa, puesto que no está en el alcance del presente contrato.

Se envió al correo carolina.samaca685@educacionbogota.edu.co

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los SEIS (6) días del mes de JUNIO del año **Dos mil veintitrés (2023),** por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280172
Vanessa Rozo

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Carlos Santana

Carolina Samaca
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 1010220685

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Juan Rey - Sede A		Fecha:	26 / 05	2023
Hora Inicio:	09:00 am	Hora Final:	10:30 am		
Entidad Contratante:	Secretaría de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención emergencia

Orden del día

Inspección de áreas en afectación

Desarrollo de la Reunión:

Se manifiesta la necesidad de construir un cuarto de almacenamiento de residuos (shut de basura) en proximidades a puerta costado noroccidental.

Se accede a baño de profesores ubicado en bloque primera infancia, en donde se manifiesta la necesidad de realizar la adecuación del mismo, se demolerá el existente y se volverá a construir.

Powered by CamScanner

7

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar presupuesto de actividades	Profesionales Asociados	29	05	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoría	consorcio interventoría colegios	Santana
Vanessa Rozo	Inspector de Obra	Profesionales Asociados	
DIDIER MADRIGAL	ALMACENISTA	COLEGIO JUNEZY	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio San Cristobal - Sede A	Fecha:	06	06	2023
Hora Inicio:	12:30 pm	Hora Final:	13:00 pm		
Entidad Contratante:	Secretaría de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención emergencia. Instalación de flanche

Orden del día

Recorrido por lugar en afectación

Desarrollo de la Reunión:

El colegio manifiesta la necesidad de instalar un flanche sobre muro colindante a predios del costado sur de la institución, para así evitar filtraciones de agua lluvia en medio de los dos muros.

Se deberá instalar desde la reja de acceso a parqueadero hasta inicio de escaleras cancha múltiple (muro concreto).

7

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar Presupuesto de actividades a ejecutar	Profesionales Asociados			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoria Colegios	Santana
Vanessa Rozo	Inspector de Obra	Profesionales Asociados	

Powered by CamScanner

Anexo TEC-06 – Informes semanales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
		$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	
		$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00			

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se reprograma realizar el comité de obra N°17 el 26/05/2023 a las 9:00 a.m no se ha definido el lugar

Se realiza comité de obra en oficina de contratista para tener los medios audiovisuales adecuados para proyectar y evaluar de manera precisa los presupuestos de los colegios y tomar decisiones a partir de esto.

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:


La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	13	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
21,03%	19,32%	1,00%	10,42%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	15	10	**TIEMPO EJECUCIÓN**	364	129	236
				TOTAL	28				35,4%	64,8%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se solicita al contratista de obra estabilizar los atrasos en todos los colegios, especificamente Alemania, Entre Nubes D, Nueva Delhi, y de esta manera suplir el atraso del 2,45% presentado en la presente semana.
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 46,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 15/05/2023 Demolición de piso del hall en el bloque 2

El día 15/05/2023 Instalación de tuberia EMT para la salida de aparatos y lamaparas bloque 1

El día 16/05/2023 Instalación de ventanas en aluminio bloque 2

El día 16/05/2023 Avance en la pulida de pisos en granito en el segundo piso

El día 17/05/2023 Instalación de aparatos sanitarios bloque 2

El día 17/05/2023 Instalación de lamapras tipo led salon de musica bloque 1

El día 18/05/2023 Instalación de ventana en aluminio bloque 1

El día 18/05/2023 Fundida de sobre piso en concreto en hall del bloque 2

El día 19/05/2023 Avance con los trabajos de pulidora de piso en granito en el bloque 2

El día 19/05/2023 Encorozado con super board en las aulas de bloque 2

El día 20/05/2023 Demolición de piso en halla de acceso al bloque 2

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 10/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
49,59%	42,70%	5,90%	26,11%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	6	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector	INSTALADORES DE PISO	2	SIGMA
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector	INSTALADORES DE VENTANERIA	2	SIGMA
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector	INSTALADORES DE DIVISIONES EN ACERO	2	SIGMA
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 24,87%, el cual ha disminuido debido a que en el bloque #2 , #3 y tarima, debieron haber terminado la instalación de las cubiertas las cuales les falta el 50% de las tejas, sin embargo, se espera que el atraso empiece a disminuir.
*Se ha recomendado al contratista terminar con las areas e ir liberando espacios para poder ir avanzando, de acuerdo con el compromiso por parte del contratista liberara el bloque 1 entre el día martes y miercoles
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Demolicion de piso del hall en el bloque 2 :- Colegio Alemania Unificada



FOTO Instalacion de tuberia EMT para la salida de aparatos y lamaparas bloque 1 : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Instalacion de ventanas en aluminio bloque 2 : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Avance en la pulida de pisos en granito en el segundo piso : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Instalacion de aparatos sanitarios bloque 2 : Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Instalacion de lamapras tipo led salon de musica bloque 1 : Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: Instalación de ventana en aluminio bloque 1 :- Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Fundida de sobre piso en concreto en hall del bloque 2 : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9 :Avance con los trabajos de pulidora de piso en granito en el bloque 2 : Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Encorozado con super board en las aulas de bloque 2 : - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**		**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 15/05/2023 Aplicando el anticorrosivo de la cubierta y soldadura de la perfileria

El dia 16/05/2023 Aplicacion de anticorrosivo de la perfileria de la cubierta y soldaura de la estructura de la cubierta

El dia 17/05/2023 Aplicando el anticorrosivo de la estructura de la cubierta, excavación manual de dados

El día 18/05/2023 Excavacion manual de dados

El día 19/05/2023 Excavación manual de dados

El día 20/05/2023 Continuan con aplicación de anticorrosivo en la estructura de la cubierta

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 17/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,30%	16,10%	0,38%	12,45%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	129	122
		51,6%	48,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 9,85% debido a que esta semana debierian estar terminando con actividades de instalación con cubierta en la sede bachillerato en la presente semana
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Soldando la perfileria de la cubierta de los salones y corredor: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2 Aplicando el anticorrosivo de la estructura metalica de la cubierta: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Soldando la perfileria de la cubierta: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Aplicando el anticorrosivo a la perfileria de la cubierta - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Soldando la estructura metalica de la cubierta de la aulas: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Excavacion manual para dados: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Excavacion manual de dados : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9 : Inicio de demolición de marco de tablero en aulas en la sede de bachillerato : - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**		**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 15/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 16/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 17/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 18/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 19/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 20/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	90,37%	0,00%	49,99%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 50,01%, de acuerdo con lo determinado entre contratista, inetrevntoria y SED, las actividades de la cancha no se van a realizar ya que se encuentra en buenas condiciones por lo tanto, el contratista debe presentar una nueva programación con las actividades ejecutadas y las que no se van a ejecutar para actualizar el avance del presente colegio.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 15/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

El día 16/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

El día 17/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

El día 18/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

El día 19/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

El día 20/05/2023 Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas y acopio temporal del mismo

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 17/05/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

*Separar de la manera adecuada los RCD

*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción

*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,48%	15,04%	3,24%	6,19%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	27	127
		17,6%	83,0%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	4	COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 12,51%, ya que solo se avanzaron en actividades de cerramiento, campamento e inicio de demolición de asfalto, por lo tanto, es necesaria la reprogramacion de las actividades
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Demolicion manual de piso de concreto para elcuarto de basuras : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas de baloncesto : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 6: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 7: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 8: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 9: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 10: Demolicion manual de carpeta asfaltica de la canchas de baloncesto: Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se realiza instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada, instalación de barandas de pasillos, instalación de enchape de piso de baños primer piso, excavación par carcamo, instalación de piso granito marmol en coordinación, desmonte de tejas bloque aulas

El 16/05/23 Se realiza eboquillado de piso granito marmol coordinación, alitado de piso en aula 8 primer piso

El 17/05/23 Se realiza alistado de piso en aula 8 primer piso, instalación de barandas en esclera de fachada, instalación de enchape de piso en baño de discapacitados.

El 18/05/23 Se realiza instalación de barandas en escalera de fachad, desmonte de tejas de bloque de aulas

El 19/05/23 Instalación de piso granito marmol aula 8, enchape de paredes de enfermeria, filos de vanos de ventanas

El 20/05/23 Instalación de piso granito marmol aula 8, enchape de paredes de enfermeria, filos de vanos de ventanas

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
62,16%	57,47%	4,93%	24,22%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	129	59
		68,6%	31,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-En el presente periodo se tiene un atraso del 37,94%, toda vez que a la fecha no se a iniciado la instalación de cubiertas del bloque de aulas, esto debido a que despues de tres revisiones del esquema de cubierta de bloque de aulas presentado por el contratista, se aprueba por interventoria la cubierta por lo cual hasta la semana entrante se iniciara con la instalación de la misma.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023





FOTO 1: Desmonte de tejas de cubierta de bloque aulas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Instalación de enchape de piso bño primer piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 4: Instalación de piso en granito marmol coordinación - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 5: Instalación de baranda en escalera de fachada - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 6: Alistado de piso e instalación de piso en granito marmol aula 8 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 9: Filos de vanos de ventanas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 10: Instalación de enchape de paredes enfermeria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se realiza reemboquillado de muros de pasillos, pañete de aulas segundo piso, instalación de porcelanto de segundo piso.

El 16/05/23 Retiro de ventaneria de tercer piso, instlación de porcelanato en aulas de segundo piso, muro en bloque No.4 pen baños de tercer piso, reemboquillado de muros de pasillos

El 17/05/23 Demolición de muro de baños de segundo piso, instalació de porcelanato en aulas de segundo piso, instalación de enchape de paredes de baños de primer piso, alistdo de piso de pasillos segundo piso

El 18/05/23 Construcción de muro devisorio baños piso 2, instlación de enchape de pared baños primer piso, alitsado de piso de pasillos egundo y primer piso, pañete de muros de baños segundo piso,

El 19/05/23 Instalación de porcelanato pasillo tercer piso, alistado de piso en baño de segundo piso.

El 20/05/23 Instalación de porcelanato pasillo tercer piso, alistado de piso en baño de segundo piso.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,82%	44,47%	2,31%	40,89%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	129	58
		69,0%	31,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fecha del presente informe se tiene un atraso del 11,93%, toda vez que se tiene atrasos en la instalación de porcelanato, instalación de puertas e instalación de ventaneria
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023





FOTO 1: Reemboquillado de muros de pasillos y pañete de aulas - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Desmonte de ventaneria - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Instalación de porcelanato aulas y pasillos - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Muro divisorio en bloque No.4 baños tercer píso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Pañete de muros de baños segundo piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Demolición de muro divisorio baños segundo piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 7: Alistado de piso en pasillos de tercer y segundo piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 8: Enchape de paredes de baños de primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 9: Enchape de paredes de baños de primer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 10: Alistado de piso en bño de seundo piso - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	22 de julio de 2023		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se realizan remtes de pintura en cubiertas de primer piso

El 16/05/23 Se termina estructura de cubierta de laboratorio de fisica

El 17/05/23 No se realizaron actividades

El 18/05/23 Se realiza limpieza de obra y retiro de RCD a punto de acopio

El 19/05/23 No se realizaron actividades

El 20/05/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
35,44%	32,58%	1,47%	75,46%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	117	55	62
		47,0%	53,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se ajustan porcentajes de programado y ejecutado toda vez que se realizo mesa de trabajo de ajuste de presupuesto el dia 21 de abril de 2023, donde se actualizo el presupuesto original de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas en estructura metalica.
* Se le solicito al contratista de obra realizar la pintura total de las estructuras ya instaladas toda vez en algunas partes falta una mano, tambien se indica que se debe realizar la limpieza de muros y vigas que se foguearon al momento de pintar al estructura, se deben tapar los empalmes entre perfiles de cubiertas. se solicita de caracter urgente aseo de obra.
* De acuerdo a inspección realizada a soldaduras se solicita al contratista realizar el ensayo de tintas penetrantes en todas las cubiertas instaladas

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Conexiones de bajantes de vanos de primer piso - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 2: Conexiones de bajantes de vanos de primer piso - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Desmonte de estructura metalica de pasillo

El 16/05/23 Demolición de estructura metalica de pasilo y zonas duras perimetrales de bloque de aulas

El 17/05/23 Retiro de RCD, demolición de placa de canch multiple

El 18/05/23 Demolición de zona dura frente a cancha multiple

El 19/05/23 Demolición de enchape de baños

El 20/05/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,00%	4,49%	0,49%	6,21%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	46	141
		24,6%	75,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
OFICIAL DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se da inicio al frente de obra el dia 03 de abril de 2023

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Demolición de zona dura perimetrales de bloque de aulas - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Desmonte de estructura metalica de cubierta de pasillo - Colegio Moralba Sede C



FOTO 3: Demolición de cunetas de cancha multiple - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Demolición de enchape de paredes de baños - colegio Moralba C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	8 de abril de 2023			**DEL**	15/05/2023	**AL** 21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/05/23 Se realiza Instalación de gravilla lavada en diltaciones de piso

El 20/05/23 Se realiza Instalación de gravilla lavada en diltaciones de piso

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	2,00%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	54	97	-42
		179,6%	-77,8%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTES	2	D&J

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se dan por culminadas las actividades del frente, se realizara entrega a la SED el frente el dia 26 de mayo de 2023

Verificado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Aplicación de gravilla mona lavada - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Aplicación de gravilla mona lavada -Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se inicia desmonte de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato, además se inicia con demolición de sobre muro en mampostería de tablero.

El 16/05/23 Se realiza pañete de área donde se encontraba sobremuro de tablero, se inicia con resanes de muros en mal estado, así mismo se realizo el resane de regatas realizadas en baños de primer piso para tubería hidrosanitaría en bloque de primaría.

El 17/05/23 Se realiza el alistado de baño de discapacitados, continuan con resanes de muros en mal estado, con estuco, así mismo se inicia con primeras capas de pintura en vinilo, esto en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

El 18/05/23 Inician con pintura en esmalte mate, en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

El 19/05/23 Se realiza construcción de columneta en marco de puerta de baño de mujeres, continuan con pintura de muros , en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

El 20/05/23 Se culmina con aplicación de pañetes de muros de baño en general faltantes. continuan con pintura de muros , en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
78,53%	74,04%	0,14%	27,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	88	99
		47,1%	52,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- El colegio empieza a utilizar el aula de primero A, de esta manera se permitio el que se disponiera del aula adyacente.
- Se recuerda y hace anotación sobre realizar cerramiento en área de intervención del baño, en primer piso, de manera que se garantice la seguridad de los usuarios del colegio.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023




FOTO 1: Desmonte de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato, además se inicia con demolición de sobre muro en mampostería de tablero - Colegio Nueva Delhi



resanes de muros en mal estado, con estuco en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato FOTO 2: - Colegio Nueva Delhi



FOTO 3: Demolición de sobremuro de tablero, en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Pintura de muros en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato FOTO 4: - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5 : construcción de columneta en marco de puerta de baño de mujeres, continuan con pintura de muros , en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 6 : Se llevo a acabo alistado de piso y aplicación de pañete faltante en baño de discapacitados - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se continua con excavación para poder realizar perfil de cancha de veinte (40) cm de recebo compactado y una placa de contrapiso de concreto de 10 cm, por lo cual fue necesario excavar veinte centimetros más.

El 16/05/23 Continuan con excavación y acopio de material.

El 17/05/23 Continuan con excavación y acopio de material.

El 18/05/23 Se lleva a cabo retiro de material RCD, ingresa material de obra, cemento y bloques de ladrillo. Continuan con excavación y acopio de material.

El 19/05/23 Continuan con excavación y acopio de material.

El 20/05/23 Continuan con excavación y acopio de material.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,48%	15,04%	0,02%	1,30%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	25	101
		19,8%	80,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- -Interventoría está a la espera de que contratista envíe esquemas de estructuras de cubiertas a realizar.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Acopio de material de excavación para nuevo perfil de cancha Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Excavación para nuevo perfil de cancha - Colegio Altamira Sede B




FOTO 3: Retiro de material RCD - Colegio Altamira Sede B



Acopio de material de excavación para nuevo perfil de cancha FOTO 2: - Colegio Altamira Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 18**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	15/05/2023 **AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se realiza excavación de recebo compactado, de áreas donde se demolio placa de concreto.

El 16/05/23 Continuan con excavación de recebo compactado, se encuentra tubo de agua y se realiza reparación

El 17/05/23 Continuan con excavación de recebo compactado y acopio de material.

El 18/05/23 Continuan con excavación de recebo compactado y acopio de material.

El 19/05/23 Se lleva a cabo retiro de material RCD, continuan con excavación de recebo compactado y acopio de material.

El 20/05/23 Continuan con excavación de recebo compactado y acopio de material.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
6,73%	5,85%	0,24%	2,37%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	25	78
		24,3%	75,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Mediante la excavación de material de recebo existente en inferior de placa que se demolió, se encontró en varias zonas placas de concreto, tubería de agua potable y dos cajas de inspección, por lo cual es necesario el demoler las placas de concreto encontradas a más profundidad y así mismo ampliar la profundidad de recebo compactado para garantizar estabilidad del nuevo perfil de cancha a realizar.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Excavación de recebo compactado - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Excavación de recebo compactado - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 15/05/23 Se inicia demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo se realiza acopio de material.

El 16/05/23 Continuan con demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo el acopio de material.

El 17/05/23 Continuan con demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo el acopio de material.

El 18/05/23 Continuan con demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo el acopio de material.

El 19/05/23 Continuan con demolición de placa en concreto de contrapiso de baños, así mismo el acopio de material y desmonte de tubería sanitaria.

El 20/05/23 Culminan con demolición de placa y continuan con acopio de material

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,19%	8,94%	0,18%	0,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	17	225
		7,0%	93,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Al demoler la placa en concreto de contrapiso, se encontro recebo humedo e inestable, por lo cua lo mejor es sacar el material y suministrar uno nuevo y compactarlo.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023



FOTO 1: Demolición de placa de concreto de contrapiso de baño- Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Demolición de placa de concreto de contrapiso de baño- Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Recebo existente humedo - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A: Se realiza actividad de aseo final de obra y se suscribe al acta de entrega

Colegio Vitelma. Se realiza demolición de placa de sobrepiso y excavación de zanja para construcción de cárcamo

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se realiza visita con el objetivo de definir ubicación de divisiones para oficina. Se inicia actividad de poda de cesped.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro,San José sur, el Rodeo Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de demolicón de placa de contrapiso del colegio San Isidro

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
77,33%	2,19%	79,52%

ESTADO DE AVANCE

NÚMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	15
EMERGENCIAS EN EJECUCION	4
EMERGENCIAS ATENDIDAS	14
REPORTADAS -TOTAL	33

EMERGENCIAS ATENDIDAS

* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo)
* Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)
* Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico)
* Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable)
* Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)
* Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)
* Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)
* Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar)
* Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)
* Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar)
* Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	REPORTADA	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO	**TERMINADO**	
6	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	REPORTADA	
7	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	REPORTADA	
8	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
9	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
10	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	TRATAMIENTO GRIETAS MUROS	EN EJECUCIÓN	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	LIMPIEZA DE CANALES E IMPERMEABILIZACIÓN	REPORTADA	
12	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
13	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
14	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	REPORTADA	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	REPORTADA	
17	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-TUBO	EN EJECUCIÓN	
18	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
19	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
20	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
21	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
22	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
27	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	EN EJECUCIÓN	
28	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES	EN EJECUCIÓN	
29	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
30	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
31	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	REPORTADA	
32	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
33	MORALBA - SEDE C	MURO DE CONTENCIÓN	REPORTADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 18**		
DEL	15/05/2023	**AL**	21/05/2023





FOTO 1: Aseo final de obra en plazoleta. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.





FOTO 2: Demolición de placa de sobre piso y excavación de zanja. Colegio Vitelma.





FOTO 3: Placa de sobrepiso en concreto para cárcamo. Colegio Vitelma.





FOTO 4: Suministro e instalación de tubería PVCS 3". Colegio Vitelma.



FOTO 5: Poda de pasto en zonas verdes exteriores. Colegio Gloria Valencia de Castaño.



FOTO 6:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	22/05/2023	**AL**	28/05/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
		$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	
		$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00			

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se reprograma realizar el comité de obra N°18 el 01/06/2023 a las 11:00 a.m en el colegio Jose Maria Carbonel

Se realiza comité de obra virtual para revisar avance de los frentes de obra

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:


La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	13	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
22,55%	21,03%	1,21%	11,57%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	15	10	**TIEMPO EJECUCIÓN**	364	136	229
				TOTAL	28				37,4%	62,9%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se solicita al contratista de obra estabilizar los atrasos en todos los colegios, especificamente Alemania, Entre Nubes D, Nueva Delhi, y de esta manera suplir el atraso del 2,45% presentado en la presente semana.
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 46,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	22/05/2023	**AL**	27/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 23/05/2023 Instalación de divisiones en acero bateria de baños
El día 23/05/2023 Impermeabilización de cubierta área de cafeteria
El día 23/05/2023 Instalación de ventanas en aluminio bloque 2
El día 23/05/2023 Avance en la instalación de piso en granito bloque 2 hall nivel 1
El día 24/05/2023 Demolición de anden exterior en bloque 2
El día 24/05/2023 Instalación y mantenimiento de puerta acceso bloque 1
El día 25/05/2023 Avanza la instalacion de tuberia EMT de 3/4 para salidas bloque 2
El día 25/05/2023 Trabajos de remate de pintura de el bloque 1
El día 26/05/2023 Mantenimiento con pintura de las puertas de las aulas de bloque 2
El día 26/05/2023 Avance de el encorozado con super board en las aulas de bloque 2
El día 27/05/2023 Avance en la instalación de piso en granito bloque 2 hall nivel 1

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 24/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
57,55%	49,59%	8,68%	34,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	5	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector	INSTALADORES DE PISO	2	SIGMA
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector	INSTALADORES DE VENTANERIA	2	SIGMA
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector	INSTALADORES DE DIVISIONES EN ACERO	2	SIGMA
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST	SOLDADOR	1	
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST	ELECTRICO	1	
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
VOLQUETA	**X**		JAJ901			El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
						Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	**SI**
						RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
						MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
						Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
						Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 22,77%, el cual ha disminuido ya que han avanzado en actividades como instalación de granito e instalación de ventaneria y demas acabados sin embargo, en las cubiertas les falta el 50% de las tejas, sin embargo, se espera que el atraso continue disminuyendo.
*El contratista informa que va a devolver los espacios del bloque 1, 2 y 3 para la proxima semana asi mismo para que el colegio libere espacios para poder iniciar la intervención
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	27/05/2023















FOTO 8 : Mantenimiento con pintura de las puertas de las aulas de bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9 : Mantenimiento con pintura de las puertas de las aulas de bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Avance de el encerozado con super board en las aulas de bloque 2 - Colegio Alemania Unificada



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**		**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	22/05/2023	**AL** 28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 23/05/2023 Montaje de columnas e aleros metalicos de la estructura de cubierta en salon 1 y corredor bloque No 4

El dia 24/05/2023 Instalación de perfiles de la estructura de la cubierta del pasillo de los salones.

El dia 24/05/2023 Se continua con montaje de refuerzo de aleros en el aula 1 y soldadura de platinas para cerchas del aula 1 Bloque No 4

El día 25/05/2023 Montaje de refuerzo de aleros en el aula 1 y retiro de pintura de los muros de los salones del Bloque No 4

El día 25/05/2023 Se continúa con montaje de cerchas de la estructura de la cubierta

El día 26/05/2023 Retiro de la pintura existente de los salones del bloque 4

El día 26/05/2023 Se continúa con uniones de soldadura para la perfileria para la cubierta de salones del bloque No 4

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 24/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,30%	22,30%	0,22%	12,67%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	136	115
		54,4%	46,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
COORDINADOR ALTURAS	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 9,63% debido a que esta semana debierian haber terminando con actividades de instalación con cubierta en la sede bachillerato
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Montaje de columnas e aleros metalicos de cubierta en salon 1 y corredor bloque No 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Montaje de aleros de la estructura de la cubierta en el aula 1 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Instalación de perfiles de la estructura de la cubierta del pasillo de los salones bloque No 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Montaje de refuerzo de aleros en el aula 1 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Instalacion de platinas para cerchas para estructura de cubierta del salon No 1 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Retiro de la pintura existente de los salones del bloque No 4 - Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 7: Montaje de cerchas de la estructura de la cubierta salon 1 bloque No 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9 : Retiro de la pintura existente de los salones del bloque No 4 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	22/05/2023	**AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 22/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 23/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 24/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 25/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 26/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 27/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	90,37%	0,00%	49,99%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 50,01%, de acuerdo con lo determinado entre contratista, inetrevntoria y SED, las actividades de la cancha no se van a realizar ya que se encuentra en buenas condiciones por lo tanto, el contratista debe presentar una nueva programación con las actividades ejecutadas y las que no se van a ejecutar para actualizar el avance del presente colegio.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	22/05/2023	**AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 23/05/2023 Demolicion manual de carpeta asfaltica de las canchas e acopio de pasta

El día 23/05/2023 Acopio de demolición de carpeta asfaltica

El día 24/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no avanzaron en actividades por falta de maquinaria y material

El día 25/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no avanzaron en actividades por falta de maquinaria y material

El día 26/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no avanzaron en actividades por falta de maquinaria y material

El día 27/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no avanzaron en actividades por falta de maquinaria y material

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 24/05/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
31,34%	22,48%	1,62%	7,81%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	34	120
		22,2%	78,4%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	3	COMET AIKA
COORDINADOR DE ALTURAS	1	COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 23,53%, ya que solo se avanzo en actividades de demolición de asfalto, dado que en las instalaciones contaba con personal operativo pero no con maquinaria y material para poder avanzar en mas actividades.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Demolicion manual de piso de concreto para elcuarto de basuras - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas de baloncesto - Colegio Tomas Rueda Vargas

FOTO 3: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas

FOTO 4: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas

FOTO 5: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas

FOTO 6: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 7: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 8: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 9: Demolición manual de la carpeta asfaltica de canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 10: Demolicion manual de carpeta asfaltica de la canchas de baloncesto: Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	22/05/2023 **AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Dia Festivo

El 23/05/23 Se reliza instalación de baranda en pasillos, picado de muro aula 4, regatas para vano de puerta de espacio para celaduria

El 24/05/23 Se realiza instalación de baranda en pasillos, enchape de muros de baño de profesores, pañete impermabilizado en aula 4.

El 25/05/23 Se realiza pañete impeabilizado de muro de aula 4, desmonte de ventaneria de aula 1 primer piso, instalación de baranda metalica, enchape de baños profesores.

El 26/05/23 Se realiza demolición de mamposteria para acceso de espcio celaduria, instlación de enchape de paredes baños de profesores

El 27/05/23 Demolición de placa de piso en espacio de celaduria

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
65,88%	62,16%	1,89%	27,69%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	136	52
		72,3%	27,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-En el presente periodo se tiene un atraso del 37,94%, toda vez que a la fecha no se a iniciado la instalación de cubiertas del bloque de aulas, esto debido a que despues de tres revisiones del esquema de cubierta de bloque de aulas presentado por el contratista, se aprueba por interventoria la cubierta por lo cual hasta la semana entrante se iniciara con la instalación de la misma.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023





FOTO 1: Enchape de paredes en baño profesores - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Desmonte de ventneria aula 1 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Picado de muro e instalación de pañete impermeabilizado aula 4 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Pañete impermeabilizdo muro aula 4 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 5: Vano para acceso de espacio de celaduria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita




FOTO 6: Echape de hall acceso de baños y enchape de paredes enfermeria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	22/05/2023	**AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Dia Festivo

El 23/05/23 Se realiza instlación de enchape paredes de baño de primer piso, instalación de piso en porcelanato, pañete de muros de baños de tecer piso y aulas de tercer piso.

El 24/05/23 Demolición de piso de aulas de ala oriental, muro divisorio en bloque para baños segundo piso, instlación de enchape de parede baños primer piso, instlación de porcelanato en piso No.2

El 25/05/23 Demolición de piso aulas ala oriental, fundida de columeta de confinamiento baño segundo piso, desmonte de ventaneria en tercer piso, instalación de enchape de baños primer piso, instalación de porcelanato en piso 2.

El 26/05/23 Demolición de piso aulas ala oriental, alistado de piso en pasillos segundo piso, instalación de red hidraulica en baños segundo piso, desmonte de ventaneria, aulas tercer piso, demolición de piso zona administrativa.

El 27/05/23 Instalación de enchape de muros baños tercer piso, alistado de piso pasillos,

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
58,96%	52,82%	3,75%	44,64%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	136	51
		72,7%	27,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fecha del presente informe se tiene un atraso del 11,93%, toda vez que se tiene atrasos en la instalación de porcelanato, instalación de puertas e instalación de ventaneria
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: instalación de porcelanato en pasillos - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: instlación de enchape de paredes bño primer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Muros divisorios en baño segundo piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Enchape de muros - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Demolición de piso de zona adnimistrativa - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Demolición de piso de aulas bloque bachillerato de ala oriental - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 7: Desmonte de ventaneria aulas tercer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Fundida de columneta de confinamiento - Colegio José Maria Carbonell






FOTO 9: Alistado de piso en pasillos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 10: Enchape de muros baños tecer piso - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 19**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	22 de julio de 2023		**DEL**	22/05/2023	**AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Dia Festivo

El 23/05/23 Se realiza instalación de malla angeo en vacios

El 24/05/23 Se realiza instalación de malla angeo en vacios

El 25/05/23 Demolición de mesones de cuarto de refrigerios

El 26/05/23 Demolición de mamposteria para vanos de ventanas de cuearto refrigerios

El 27/05/23 Demolición de piso de cuarto de refrigerios.

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
38,33%	35,44%	4,00%	79,47%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	117	62	55
		53,0%	47,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se ajustan porcentajes de programado y ejecutado toda vez que se realizo mesa de trabajo de ajuste de presupuesto el dia 21 de abril de 2023, donde se actualizo el presupuesto original de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas en estructura metalica.
* Se le solicito al contratista de obra realizar la pintura total de las estructuras ya instaladas toda vez en algunas partes falta una mano, tambien se indica que se debe realizar la limpieza de muros y vigas que se foguearon al momento de pintar al estructura, se deben tapar los empalmes entre perfiles de cubiertas. se solicita de caracter urgente aseo de obra.
* De acuerdo a inspección realizada a soldaduras se solicita al contratista realizar el ensayo de tintas penetrantes en todas las cubiertas instaladas

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023





FOTO 1: Instalación de malla angeo en vacios de tercer piso - Colegio San Isidro Sur Oriental





FOTO 2: Demolición de mesone y mamposteria de vanos de ventanas - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	22/05/2023 **AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Dia Festivo

El 23/05/23 Retiro de RCD a punto de acopio, demolición de pañete de muros de aulas primer piso

El 24/05/23 Se realiza demolición de alistado de bajo placa.

El 25/05/23 Se realiza demolición de alistado bajo placa.

El 26/05/23 Se realiza retiro de tuberia sanitaria baños primer piso

El 27/05/23 Se reaiz demolición de listado bajo placa

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,50%	5,00%	1,11%	7,32%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	53	134
		28,3%	71,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
OFICIAL DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se da inicio al frente de obra el dia 03 de abril de 2023

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023





FOTO 1: Retiro de RCD- Colegio Moralba Sede C





FOTO 2: Desmolición de pañete de muros - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Demolición de alistado de piso superior e inferior - Colegio Moralba Sede C





FOTO 4: Demolición de alistado de piso superior e inferior - colegio Moralba C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	8 de abril de 2023			**DEL**	22/05/2023	**AL** 28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se realizaron actividades


COMPONENTE SST:


COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					**DIAS DEL CONTRATO**			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**			**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
100,00%	100,00%	2,00%	100,00%		**TIEMPO EJECUCIÓN**	54	104	-49
							192,6%	-90,7%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTES	2	D&J

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se dan por culminadas las actividades del frente, se realiza limpieza de frente de obra y se realizara devolución de espaciós al colegio el 29 de mayo de 2023

Verificado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	22/05/2023 **AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Día festivo

El 23/05/23 Continuan con actividades de pintura en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

El 24/05/23 Inician con demolición de enchape de muros de área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de bachillerato.

El 25/05/23 Culminan con demolición de enchape de muros de área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de bachillerato. Inician con instalación de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato.

El 26/05/23 Culminan instalación de ventanas en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de bachillerrato, quedando pendiente el remate de filos de los vanos. Se realiza pañete de muros donde se demolio enchape en área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de bachillerato.

El 27/05/23 Se realiza demolición de alistado de piso de área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de bachillerato.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
77,39%	76,35%	2,55%	29,68%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	95	92
		50,8%	49,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recuerda a contratista la importancia de realizar el cerramiento en condiciones adecuadas para garantizar seguridad de los usuarios del colegio
Se hace anotación en realizar de manera adecuada remates de filos de vanos de ventanas ya instaladas, así mismo el realizar el 100% de su instalación en las ventanas corredizas, las cuales no todas tienen el seguro.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura en aula (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Demolición de enchape de muros de área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de bachillerato. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 3: Aplicaciόon de pintura en aula de primero (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Aplicación de pañete de muros donde se demolio enchape, en área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de primaria. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5 Demolición de alistado, en área de bodega de educación fisica, ubicada en primer piso de bloque de primaria. Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Suministro e instalación de ventanas con rejilla superior, corredizas y fijas en aluminio en aula de priemro (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**		**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023			**DEL**	22/05/2023 **AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Día festivo.

El 23/05/23 Continuan con acopio de material de excavación, además se inicia con figurado de hierros de cimentación de muro no estructural, a realizar colindante con muro de vecino al costado occidental en área de intervención.

El 24/05/23 Continuan con figuración de acero de cimentación de muro no estructural, a realizar colindante con muro de vecino al costado occidental en área de intervención. Así mismo se realiza excavación del toda el área de cimentación del muro no estructural.

El 25/05/23 Continuan con acopio de material excavado para cimentación de muro no estructural.

El 26/05/23 Relizan retiro de material RCD, llega recevo a la obra, continuan con acopio de material de excavación.

El 27/05/23 Continuan con acopio de material de excavación.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,48%	22,48%	1,03%	2,33%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	32	94
		25,4%	74,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- -

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Excavación para cimentación de muro no estructural Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Excavación para cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Figurado de hierro de viga de cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Excavación para cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 5: Retiro de material RCD - Colegio Altamira Sede B



FOTO 6: Acopio de material de excavación - Colegio Altamira sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	22/05/2023 **AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Día festivo.

El 23/05/23 Continúan con acopio de material de demolición de placa y continuan con la demolición de placa de concreto de cancha existente, así mismo inician a demoler placas que se encontraron debajo de recebo de placa que se demolió.

El 24/05/23 Continuan con demolición de placas que se encontraron debajo de recebo de placa que se demolió, así mismo con el acopio del material.

El 25/05/23 Continuan con demolición de placas que se encontraron debajo de recebo de placa que se demolió, así mismo con el acopio del material.

El 26/05/23 Continuan con demolición de placas que se encontraron debajo de recebo de placa que se demolió, así mismo con el acopio del material.

El 27/05/23 Continuan con demolición de placas que se encontraron debajo de recebo de placa que se demolió, así mismo con el acopio del material y retiro de material RCD.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,46%	6,73%	0,64%	3,01%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	32	71
		31,1%	68,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Retiro de material RCD - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 19**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 22/05/2023	**AL**	28/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 22/05/23 Día festivo.

El 23/05/23 Inician con excavación de recebo compactado humedo de baño, así mismo se realiza acopio de material RCD. Culminan demolición de encorasado de cubierta de asbesto cemento.

El 24/05/23 Continuan con con excavación de recebo compactado humedo de baño, así mismo se realiza acopio de material RCD.

El 25/05/23 Continuan con con excavación de recebo compactado humedo de baño, así mismo se realiza acopio de material RCD.

El 26/05/23 Continuan con acopio de material RCD.

El 27/05/23 Continuan con acopio de material RCD.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,40%	9,19%	0,15%	0,88%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	24	218
		9,9%	90,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Es necesario el realizar pañete de muros donde se demolio enchape, para poder garantizar niveles de enchape en muros, además se realizara aplicación de concreto pobre, encima plastico y después el recebo compactado, esto debido a la humedad presentada en suelo.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 19		
DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023



FOTO 1: Excavación de recebo compactado humedo de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Excavación de recebo compactado humedo de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Acopio de material - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Excavación de recebo compactado humedo de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 18**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	15/05/2023	**AL**	21/05/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se culmina actividad de poda de cesped .Se inicia actividad de fumigación exterior. Se realiza demarcación de divisiones para oficina.

Colegio Vitelma. Se finalizan actividades de construcción de cárcamo y se iinicia actividad de construcción de muro en superboard.

Colegio La Belleza - Sede A. Se inician actividades de adecuación de cuarto de residuos (shut basuras)

Colegio Aguas Claras. Se inicia actividad de demolición de placa de sobrepiso y excavación de zanja para instalación de tubería red de lcantarillado

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza atención a emergencia Adecuación baño profesores y construcción cuarto de residuos (shut de basuras).

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro,San José sur, el Rodeo Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de demolicón de placa de contrapiso del colegio San Isidro

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
79,52%	1,01%	80,54%

ESTADO DE AVANCE

NÚMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	13
EMERGENCIAS EN EJECUCION	6
EMERGENCIAS ATENDIDAS	14
REPORTADAS -TOTAL	33

EMERGENCIAS ATENDIDAS

* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo)
* Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon)
* Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)
* Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico)
* Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable)
* Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)
* Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)
* Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)
* Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar)
* Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)
* Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar)
* Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	REPORTADA	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO	**TERMINADO**	
6	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN	
7	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	EN EJECUCIÓN	
8	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
9	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
10	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	TRATAMIENTO GRIETAS MUROS	EN EJECUCIÓN	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	LIMPIEZA DE CANALES E IMPERMEABILIZACIÓN	REPORTADA	
12	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
13	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
14	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	REPORTADA	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	REPORTADA	
17	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-TUBO	EN EJECUCIÓN	
18	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
19	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
20	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
21	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
22	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
27	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	EN EJECUCIÓN	
28	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES	EN EJECUCIÓN	
29	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
30	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
31	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	REPORTADA	
32	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	REPORTADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 18		
DEL	15/05/2023	AL	21/05/2023





FOTO 1: Poda de pasto en zonas verdes exteriores. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 2: Fumigación en zonas exteriores. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 3: Construcción cárcamo. Colegio Vitelma.





FOTO 4: Construcción muro divisorio en superboard. Colegio Vitelma.



FOTO 5: Demolición de enchape en muros. Colegio La Belleza - Sede A.



FOTO 6: Pañete en muros. Colegio La Belleza - Sede A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	29/05/2023	**AL**	4/06/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
		$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	
		$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00			

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se reprograma realizar el comité de obra N°19 el 09/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar y hora

Se realiza comité de obra virtual el día 01/06/2023 para revisar avance de los frentes de obra

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
13,83%	22,55%	1,18%	12,90%


ESTADO DE AVANCE

COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	13	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	15	10
TOTAL	28	


DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	143	222
		39,3%	61,0%





	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRISTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0,00%	40,51%	0,00%	0,00%	47,89%	0,00%	14,28%	44,05%	0,00%	0,00%	8,01%	79,22%	0,00%	100,00%	91,33%	0,00%	0,00%
% EJECUTADO	0,00%	37,93%	51,55%	0,00%	31,44%	0,00%	14,04%	48,62%	0,00%	0,00%	6,20%	30,02%	0,00%	100,00%	84,91%	4,34%	50,02%



	ALTAMIRA B	ENTRE NUBES A	TOMAS RUEDA A	JOSÉ FELIX RESTREPO
% PROGRAMADO	42,34%	9,64%	42,34%	9,71%
% EJECUTADO	2,35%	2,71%	7,81%	0,91%

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	28/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 29/05/2023 Se avanza con los trabajos de pintura en esmalte area de hall bloque 2

El día 29/05/2023 Se avanza con la instalacion de ventanas en aluminio bloque 2 nivel 2

El día 30/05/2023 Se avanza con los trabajos de pintura koraza en el bloque 2

El día 30/05/2023 Avanza la instalacion de las lamparas en puntos fijos hall

El día 31/05/2023 Avance con la pulida de pisos en el bloque 2 nivel 1

El día 31/05/2023 Se realiza la conexión de la tuberia sanitaria para la bateria de baños

El día 01/06/2023 Se avanza con los trabajos de pintura koraza y esmalte bloque 2

El día 01/06 /2023 Fundida de el guardescoba en granito lavado bloque 2

El día 02/06/2023 Se avanza con la instalacion de la cubierta bloque 2 y 3

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 31/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
40,51%	57,55%	5,48%	37,93%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES DE PISO	2	SIGMA
INSTALADORES DE VENTANERIA	2	SIGMA
INSTALADORES DE DIVISIONES EN ACERO	2	SIGMA
ELECTRICO	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 26,04%, ya que se debieron terminar con instalación de ventanas en el bloque 2 para la semana pasada y se estan instalando actualmente se espera que el atraso continue disminuyendo.
*Se realiza reunión el día 02/06/2023 para devolución del aula de audiovisuales del bloque 1, se programa devolución de espacio de aulas del bloque 2 y bloque 3 para el día 10/06/2023, por parte del contratista, asi mismo, para que sean habilitadas otras areas para la ejecución de actividades correspondientes
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.
*Los porcentajes programado y ejecutado varían con respecto a la semanal No. 19, teniendo en cuenta la ultima versión de la programación y el valor del colegio actualizado.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	28/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: Se avanza con los trabajos de pintura en esmalte area de hall bloque 2 :- Colegio Alemania Unificada



FOTO : Se avanza con la instalacion de ventanas en aluminio bloque 2 nivel 2 : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Se avanza con los trabajos de pintura lonza en el bloque 2 : - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Avanza la instalacion de las lamparas en puntos fijos hall : - Colegio Alemania Unificada



cada



FOTO mania Unificada



Unificada



Unificada



Unificada



Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	29/05/2023 **AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 29/05/2023 Retiro de la pintura existente de los salones y Instalación de templetes para la estructura de la cubierta de la aula 1

El dia 30/05/2023 Instalación de templetes para la estructura de la cubierta y Instalación de pernos y soldadura del portico de la cubierta aula 1

El día 31/05/2023 Montaje de alero, refuerzo, platinasde cerchas, cerchas y columnas del aula 2, demolicion de viga canal en concreto

El día 01/06/2023 Montaje de cerchas de la aula 1 y 2 y los pasillos

El día 02/06/2023 Instalación de columnas 100*100 en el pasillo en aulas 1 y 2, aplicación de anticorrosivo en estructura de la cubierta aula 1, demolicion de la viga canal en concreto de la aula 2

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 31/05/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
14,28%	29,00%	1,82%	14,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	143	108
		57,2%	43,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta adelanto de 0,21%, debido a que se encuentran ejecutando las actividades de acuerdo con las actividades estipuladas en la programación
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio *Los porcentajes programado y ejecutado varían con respecto a la semanal No. 19, teniendo en cuenta la ultima versión de la programación y el valor del colegio actualizado

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: Retiro de la pintura existente de los salones 1, 2 y 3 del bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Instalación de templetes de la estructura de la cubierta de la aula 1: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Instalación de templetes de la estructura de la cubierta de la aula 1: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Instalación de pernos y soldadura del portico de la cubierta aula 1 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Demolición de la viga canal en concreto aula 1: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Demolición de la viga canal en concreto aula 1: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Montaje de cerchas de la estructura de la cubierta salon 1 bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8 : Instalación de platinas para cerchas de la aula 2: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Montaje de cerchas de cubierta de las aulas 1 y 2 del pasillo del Bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Instalación de columnas 100*100 en el pasillo aula 1 y 2 : Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 11: Aplicación de anticorrosivo en estructura de la cubierta aula 1: Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 12: Demolición de la viga canal en concreto en aula 2 : Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**		**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	29/05/2023	**AL** 4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 29/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 30/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 31/05/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 01/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 02/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 03/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,24%	100,00%	0,00%	63,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 25,25%, de acuerdo con lo determinado entre contratista, interventoria y SED, las actividades de la cancha no se van a realizar ya que se encuentra en buenas condiciones por lo tanto, el contratista presenta nueva programación y se ajusta en el presente reporte.
*Los porcentajes programado y ejecutado varían con respecto a la semanal No. 19, teniendo en cuenta la ultima versión de la programación y el valor del colegio actualizado

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	29/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 29/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no se avanzan en actividades por falta de suministro de material y maquinaria

El día 30/05/2023 Retiro de asfalto retirado de la cancha en volqueta,

El día 31/05/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no se avanzan en actividades por falta de suministro de material y maquinaria

El día 01/06/2023 Retiro de asfalto retirado de la cancha en volqueta,

El día 02/06/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no se avanzan en actividades por falta de suministro de material y maquinaria

El día 03/06/2023 Se evidencia presencia de personal operativo pero no se avanzan en actividades por falta de suministro de material y maquinaria

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 31/05/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,34%	31,34%	0,00%	7,81%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	41	113
		26,8%	73,9%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE	5	COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X				VSC216

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 34,53%, se aumenta el atraso teniendo en cuenta que se evidencia personal operativo pero no realizan actividades que representen avance ya que no cuentan con maquinaria y material para poder avanzar en mas actividades.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: No realizan actividades por falta de materiales y maquinaria : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Retiro de pasta en volqueta : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Cargue de pasta en la volqueta : Colegio Tomas Rueda



FOTO 4: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	29/05/2023 **AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Se continuo con acopio de materiales, no se realizaron mas actividades.

El 30/05/23 Se realiza reunión con OTIC para ver estado de equipos e instalaciones de datos, todo se encuentra en optimas condiciones, de esa manera contratista debe garantizar la protección de todos los elementos de datos. En cuanto a ejecución se inicio con la corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria.

El 31/05/23 Se inicia con enchape de baños de primaria, así mismo continuan con corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria.

El 01/06/23 Continuan con enchape de baños de primaria, así mismo continuan con corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria.

El 02/06/23 Continuan con enchape de baños de primaria, así mismo culminan con corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria. DeDebido a elecciones y ya que el colegio funciona como puesto de votación, solo fue posible trabajar hasta las 12:00 pm.

El 03/06/23 Debido a elecciones y ya que el colegio funciona como puesto de votación, no fue posible realizar activdades este día.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
79,22%	77,39%	0,35%	30,02%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	102	85
		54,5%	45,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

De nuevo se recuerda a contratista la importancia de realizar el cerramiento en condiciones adecuadas para garantizar seguridad de los usuarios del colegio
De nuevo se hace enfasis en realizar de manera adecuada remates de filos de vanos de ventanas ya instaladas, así mismo el realizar el 100% de su instalación en las ventanas corredizas, las cuales no todas tienen el seguro.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: Enchape de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: corrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Enchape de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Acopio de material. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5: CAorrección de resanes de muro de aula de primero ubicada al fondo del pasillo en segundo piso de bloque de primaria Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Suministro e instalación de ventanas con rejilla superior, corredizas y fijas en aluminio en aula de priemro (ubicado al fondo del pasillo) de segundo piso del bloque de primaria Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	29/05/2023 **AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Continuan con acopio de material.

El 30/05/23 Inician con suministro de recebo B200 tanto en cimentación de muro no estructural como en área de cancha, así mismo se realiza la aplicación de concreto de limpieza para cimiento de muro no estructural de mamposteria. Se realiza retiro de material RCD.

El 31/05/23 Continuan con suministro de recebo B200 en área de cancha y compactación del mismo con rana.

El 01/06/23 Continuan con suministro de recebo B200 en área de cancha y compactación del mismo con rana.

El 02/06/23 Continuan con suministro de recebo B200 en área de cancha y compactación del mismo con rana. Se inicia con armado de hierros de cimentación de muro no estructural de mamposteria. Se realiza retiro de material RCD.

El 03/06/23 Continuan con compactación de recebo B200 en área de cancha.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,34%	31,34%	1,29%	3,62%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	39	87
		31,0%	69,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- -

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: Acopio de material RCD - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Retiro de material RCD - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Suministro de recebo B200 y concreto de limpieza para cimentación de muro no estructural de mamposteria de ladrillo - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2:Suministro de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 5: Figurado de hierro para cimentación de muro no estructural de mamposteria de ladrillo - Colegio Altamira Sede B



FOTO 6: Compactación de recebo B200 en área de cancha - Colegio Altamira sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	29/05/2023 **AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Continuan con acopio de material de demolición y excavación.

El 30/05/23 Continuan con acopio de material de demolición y excavación.

El 31/05/23 Continuan con acopio de material de demolición y excavación. Se realizo retiro de material RCD.

El 01/06/23 No se realizaron actividades.

El 02/06/23 No se realizaron actividades.

El 03/06/23 Debido a elecciones y ya que el colegio funciona como puesto de votación, no fue posible realizar activdades este día.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,64%	7,46%	0,10%	3,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	39	64
		37,9%	62,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Acopio de material - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Acopio de material - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 29/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 No se realizaron actividades.

El 30/05/23 No se realizaron actividades.

El 31/05/23 No se realizaron actividades.

El 01/06/23 No se realizaron actividades.

El 02/06/23 No se realizaron actividades.

El 03/06/23 Debido a elecciones y ya que el colegio funciona como puesto de votación, no fue posible realizar activdades este día.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,71%	9,40%	0,00%	0,88%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	31	211
		12,8%	87,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el mejorar la productividad de las actividades a nivel general, ya que durante el transcurso de la semana no se realizo ningun tipo de actividades. Así mismo se recomendo el retiro de residuo RCD.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



FOTO 1: No se realizaron actividades - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: No se realizaron actividades - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: No se realizaron actividades - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: No se realizaron actividades - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	29/05/2023	**AL** 4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Se realiza instalación de barandas metalicas en zona en pasillos, desmonte de ventaneria de segundo piso, muro en mamposteria de espacio de celaduria

El 30/05/23 Se realiza pañete en cuarto de celaduria, media caña en granito pulido en zona de baños de primer piso,

El 31/05/23 Se inicia la excavación de filtro en cara posterior de muro de conteción existente, media cada en granito pulido en zona de baños primer piso, construcción de cajas de inspección frente a cuarto de refirgerios.

El 01/05/23 Se continua la excavación de filtro en cara posterior de muro de conteción existente, media cada en granito pulido en zona de baños primer piso, construcción de cajas de inspección frente a cuarto de refirgerios.

El 02/05/23 Se continua la excavación de filtro en cara posterior de muro de conteción existente, media cada en granito pulido en zona de baños primer piso, construcción de cajas de inspección frente a cuarto de refirgerios.

El 03/05/23 Pañete en zona de cuerto de celaduria y fundida de columneta de confinamiento en zona baños de profesores.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
47,89%	62,17%	3,45%	29,58%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	143	45
		76,1%	23,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 18,31%, toda vez que a la fecha no se a iniciado la instalación de cubiertas del bloque de aulas, el contratista de obra manifiesta que cuenta con material en obra pero difiere del aprobado por interventoria para lo cual de nuevo envio esquema de cubierta para arevisión.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023





FOTO 1: Construcción de muro en cuarto de caladuria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Instalación de barandas metalicas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Desmonte de ventaneria de segundo piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 4: Pañete cuarto de celaduria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 5: Media caña en granito pulido - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 6: Excavación para filtro - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	29/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Se realiza reemboquillado de muros en pasillos, instalación de porcelanato, pañete de baños, instalación de ventaneria de tercer piso, alistado de piso de primer piso

El 30/05/23 Se realiza reemboqueillado de muros en pasillos, instalación de porcelanatato en pasillos de segundo piso, pañete de baños de segundo piso, alistado de piso de primer piso

El 31/05/23 Se realiza reemboqueillado de muros en pasillos, instalación de porcelanatato en pasillos de segundo piso, pañete de baños de segundo piso, alistado de piso de primer piso

El 01/05/23 Se realiza reemboqueillado de muros en pasillos, instalación de porcelanatato en pasillos de segundo piso, pañete de baños de segundo piso, alistado de piso de primer piso

El 02/05/23 Se realiza reemboqueillado de muros en pasillos, instalación de porcelanatato en pasillos de segundo piso, pañete de baños de segundo piso, alistado de piso de primer piso, instalación de enchape de paredes segundo piso.

El 03/05/23 Se realiza reemboqueillado de muros en pasillos, instalación de enchape de paredes segundo piso.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
44,05%	58,96%	3,89%	44,57%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	143	44
		76,5%	23,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado y el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente
-El valor total que se tiene presupuestado para el frente de obra a la fecha es de $1.507.553.818, valor con el cual se esta reportando el avance ejecutado; por tal motivo el porcentaje ejecutado aun que este menor al de la semana No. 19 en valor es mayor.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023





FOTO 1: Instalación de ventanas - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Pintura de pasillos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Instalación de porcelanatoen pasillos de tercer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 4: Alistado de piso salones primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Pañete de muros de baños de segundo - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Instalación de ventaneria tercer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 7: Instalación de ventaneria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Instalación de ventaneria - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	29/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Se realiza demolición de mamposteria en vanos de vantanas, instalación de malla angeo, instalación de cerramiento.

El 30/05/23 Se realiza demolición de mesones de mapostería

El 31/05/23 Se inicia de pañete de muros en cuarto de refrigerios

El 01/05/23 No se realizaron actividades

El 02/05/23 Se realiza pañete de muros de cuarto de refrigerios

El 03/05/23 No se realizaron actividades por jornadas de votaciones

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
91,33%	35,44%	4,00%	85,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	69	44
		61,1%	38,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente

*Se ajustan porcentajes de programado y ejecutado toda vez que se realizo mesa de trabajo de ajuste de presupuesto el dia 21 de abril de 2023, donde se actualizo el presupuesto original de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas en estructura metalica.

* Se le solicito al contratista de obra realizar la pintura total de las estructuras ya instaladas toda vez en algunas partes falta una mano, tambien se indica que se debe realizar la limpieza de muros y vigas que se foguearon al momento de pintar al estructura, se deben tapar los empalmes entre perfiles de cubiertas. se solicita de caracter urgente aseo de obra.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023





FOTO 1: Demolición de mesones - Colegio San Isidro Sur Oriental





FOTO 2: Pañete de muros - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	29/05/2023 **AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 29/05/23 Se realiza retiro de RCD

El 30/05/23 No se realizaron actividades

El 31/05/23 No se realizaron actividades

El 01/05/23 No se realizaron actividades

El 02/05/23 No se realizaron actividades

El 03/05/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,01%	5,50%	0,00%	7,32%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	60	127
		32,1%	67,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
OFICIAL DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se da inicio al frente de obra el dia 03 de abril de 2023

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 20**	
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	8 de abril de 2023			**DEL**	29/05/2023	**AL** 4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

se realiza entrega de espacios de ejecución de obra al colegio para su uso, se aclara que se entregan los espacios limpios y libres de herramientas o materiales de obra.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	54	111	0
		205,6%	0,0%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se esta realizando la gestion para la firma del acta de "Entrega Fisica de Obra"

Verificado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 20**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	29/05/2023	**AL**	4/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se suscribe acta de entrega en actividades de poda de cesped y fumigación exterior.

Colegio Vitelma. Se culmina actividad de pintura en esmalte de muro en superboard.

Colegio La Belleza - Sede A. Se contunuan actividades de adecuación de cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio Aguas Claras. Se inicia actividad de instalación de tubería red de alcantarillado, relleno con material seleccionado y construcción de cajas de inspección.

Colegio Florentino Gonzalez. Se suscribe acta de entrega en actividades de tratamiento de fisuras, pintura de muros e impermeabilización de vigacanal.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza reparación de bypass en sitema de bombeo hidraulico.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, aguas claras.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
47,29%	2,79%	50,08%

ESTADO DE AVANCE

NÚMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	14	EMERGENCIAS ATENDIDAS	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)
EMERGENCIAS EN EJECUCION	4		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	16		
REPORTADAS -TOTAL	34		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	REPORTADA	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO	**TERMINADO**	
6	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN	
7	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	EN EJECUCIÓN	
8	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
9	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
10	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	TRATAMIENTO GRIETAS MUROS	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	LIMPIEZA DE CANALES E IMPERMEABILIZACIÓN	REPORTADA	
12	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
13	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
14	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	REPORTADA	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	REPORTADA	
17	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-PODA	EN EJECUCIÓN	
18	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
19	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
20	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
21	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
22	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
27	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	EN EJECUCIÓN	
28	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
29	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
30	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
31	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	REPORTADA	
32	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
33	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	REPORTADA	
34	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	REPORTADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACION	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 20		
DEL	29/05/2023	AL	4/06/2023



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
FECHA DE ENTREGA

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
POR LA INTERVENTORÍA,
POR EL CONTRATISTA,

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

ACTIVIDAD	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Áreas comunes exteriores			
Áreas comunes interiores			







FOTO 1: Suscripción acta de entrega poda de cesped y fumigación. Colegio Gloria Valencia de Castaño.

FOTO 2: Pintura de esmalte en muro divisorio superboard. Colegio Vitelma.





FOTO 3: Enchape en muros. Colegio La Belleza - Sede A.





FOTO 4: Instalación tubería alcantarillado 4". Colegio Aguas Claras.





FOTO 5: Construcción de cajas de inspección. Colegio Aguas Claras.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4377944
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : FLORENTINO GONZALEZ
DIRECCIÓN : CARRERA 5A # 56 A – 45 SUR
LOCALIDAD : SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA : 24 de Mayo 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION, Jairo Nivia, en su calidad de Supervisor

POR LA INTERVENTORIA, JOHN CARLOS SANTANA, como representante de CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS en su calidad de INTERVENTOR DE INTERVENTORIA, (Indicar cargo)

POR EL CONTRATISTA, JEFFERSON ARRIJATO LOAIZA, como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.S en su calidad de RESIDENTE DE OBRA, (Indicar cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ ubicada en la Localidad 4ª de San Cristóbal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguida en la nomenclatura urbana con la dirección Carrera 5A # 56 A – 45 Sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque norte	Aulas 1,2,3,4,5,6,7 y 9	101,96 m	Se realizó el tratamiento de fisuras y grietas en la viga de impermeabilidad de la cubierta.
Bloque norte	Aulas 1,2,3,4,5,6,7 y 9	200,19 m²	Se realizó la colocación de cerámica a nuevas entornos de aulas de clase
Bloque norte	Aulas 1,2,3,4,5,6,7 y 9	99,75 m² 59,08 m	Se realizó la pintura tipo tumaca a nuevos entornos de aulas de clase

Página 1 de 3

FOTO 6:





FOTO 7: Reparación Bypass sistema de bombeo hidráulico. Colegio El rodeo - Sede A.

FOTO 8:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
		$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	
		$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00			

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se reprograma realizar el comité de obra N°20 el 16/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar y hora

Se realiza comité de obra presencial el día 09/06/2023 en las instalaciones del contratista profesionales y asociados para revisar avance de los frentes de obra

Se termina el frente de obra San Cristobal Sede A, con un valor final de $63.042.721

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
16,38%	24,42%	1,36%	14,29%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	13	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	15	10
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	150	215
		41,2%	59,1%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 05/06/2023 Se avanza con los trabajos de pintura en esmalte area de hall del primer piso bloque 2

El día 05/06/2023 Se avanza con la instalacion de tuberia EMT de3/4 primer piso , bloque 2

El día 06/06/2023 Remate de la instalacion de la cubierta del bloque 2

El día 06/06/2023 Instalacion de la tuberia EMT en el primer piso del bloque 2

El día 07/06/2023 Instalacion de mesones bateria de baños bloque 2

El día 07/06/2023 Avance en los trabajos de pintura koraza sobre fachadas

El día 08/06/2023 Instalacion de guardescoba en granito pulido aulas primer piso

El día 08/06 /2023 Remate e instalacion de mesones en policuarso

El día 09/06/2023 :Instalacion de los flanches para cubierta en el bloque 2

El día 09/06/2023 Instalacion de los tanques de reserva en el bloque 2

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 06/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
43,66%	40,51%	7,56%	45,49%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	9	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector	INSTALADORES DE PISO	3	SIGMA
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector	OPERADORES	2	SIGMA
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector	ELECTRICO	1	SIGMA
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		JAJ901		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta adelanto de 1,83%, de acuerdo con la ultima versión de la programación se presenta adelanto delas actividades.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO [illegible] Unificada



[illegible] Unificada



[illegible] Unificada



FOTO 4: Instalación de la tableta EMT en el primer piso del bloque 2 - Colegio Alemania Unificada











FOTO 9 : Instalación de los flanches para cubierta en el bloque 2 : Colegio Alemania Unificada



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023 **AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 05/06/2023 Soldar y pintar con anticorrosivo la perfileria para estructura de la cubierta de los salones del bloque No 4 y Realizan pruebas de tinta a la soldadura de la perfileria de la cubierta de las aulas 1 y 2

El dia 06/06/2023 Desmonte de la estructura y tejas del salón 3 del bloque No 4

El dia 07/06/2023 Instalación de templetes de la cubierta del salón 2

El dia 08/06/2023 Realizan la aplicación del anticorrosivo de la perfileria de la cubierta de la aula No 3

El dia 09/06/2023 Soldar platinas de cerchas para la estructura de la cubierta de la aula No 3, Montaje de los aleros de la cubierta de la aula 3 del bloque No 4, inician a pintar con el color amarillo en la estructura de la cubierta de la aula No 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 6/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
19,93%	14,28%	1,52%	15,55%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	150	101
		60,0%	40,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta adelanto de 0,21%, debido a que se encuentran ejecutando las actividades de acuerdo con las actividades estipuladas en la programación
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio *Los porcentajes programado y ejecutado varían con respecto a la semanal No. 19, teniendo en cuenta la ultima versión de la programación y el valor del colegio actualizado

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Soldar y pintar con anticorrosivo la perfileria para estructura de la cubierta de los salones del bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Realizan pruebas de tinta a la soldadura de la perfileria de la cubierta de las aulas 1 y 2: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Desmonte de la estructura y tejas del salón 3 del bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Desmonte de la ventaneria de la aula 2 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Aplicación de anticorrosivo la esctructura de la aula 2 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Instalacion de templetes de la cubierta del salón 2: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Instalación de columnas 100*100 del pasillo de los salones del bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8 : Realizan la pintura amarilla de la cerchas de la aula 1 del bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Soldar platinas de cerchas para la estructura de la cubierta de la aula No 3: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Montaje de los aleros de la cubierta de la aula 3 del bloque No 4 : Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 11: inician a pintar con el color amarillo en la estructura de la cubierta de la aula No 3: Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 12: Realizan la aplicación del anticorrosivo de la perfileria de la cubierta de la aula No 3 : Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 13: Instalacion de las columnas de 100*100 de la cubierta del salón No 3- Colegio Jose Joaquin Castro

FOTO 14: Desmonte cubierta en la sede primaria aulas prefabricadas 1 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 05/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 06/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 07/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 08/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 09/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 10/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,24%	75,24%	0,00%	63,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 11,46% el porcentaje programado se mantiene debido a que las actividades faltantes se realizaran el 26/07/2023, según la ultima versión de la programación.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 05/06/2023 Se evidencia personal pero no se avanza en actividades operativas por falta de materiales y maquinaria

El día 06/06/2023 Inicio de cortes con pulidora y demolición de losa de concreto para vigas de cimentación para el cuarto de basuras

El día 07/06/2023 Continúan con demolición de losa de concreto para vigas de cimentación para el cuarto de basuras e acopio de pasta con la retroexcavadora

El día 08/06/2023 Acopio de pasta con la retroexcavadora

El día 09/06/2023 Excavación manual para las vigas de cimentación para el cuarto de basuras y demolición mecanica de carpeta asfaltica con maquinaria

El día 10/06/2023 Continuan con excavación manual para las vigas de cimentación para el cuarto de basuras y excavación mecanica en canchas de baloncesto

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 06/06/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,94%	42,34%	1,07%	8,88%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	48	106
		31,4%	69,3%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	3	COMET AIKA
OPERADOR DE MAQUINA	1	COMET AIKA
TOPOGRAFO	2	COMET AIKA
INSPECTOR	1	COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
RETOEXCAVADORA	X		EX50U 2004		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 34,06%, empieza a disminuir este atraso, se evidencia personal operativo sin embargo, no realizaron actividades a inicio de semana ya que no contaban con maquinaria y material para poder avanzar en mas actividades.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 3: Excavación manual para la viga de cimentación del cuarto de basuras : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Acopio de pasta : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Excavación manual para fundir vigas de cimentación en concreto: Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 6: Demolición mecanica de carpeta asfaltica: Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria.

El 06/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria, además continuan con alistado de piso de bodega de educación fisica, el cual se había hecho de manera parcial. Así mismo se continuo con palete de muros donde se retiro enchape de muros en este mismo espacio.

El 07/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria, adicional se realizo cerramiento en polisombra en área de baño. Continuan con pañete de muros en bodega de educación fisica, donde se demolio enchape de muros.

El 08/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria, por otro lado se inicia con enchape de piso de bodega de educación fisica.

El 09/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria y se inicia emboquillado en baños de niños y niñas, así mismo se continua con enchape de piso de bodega de educación fisica.

El 10/06/23 Continuan con enchape de baños de bloque de primaria, así mismo se continua con enchape de piso de bodega de educación fisica.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
82,08%	79,22%	0,80%	30,82%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	109	78
		58,3%	41,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

De nuevo se hace enfasis en realizar de manera adecuada remates de filos de vanos de ventanas ya instaladas, así mismo el realizar el 100% de su instalación en las ventanas corredizas, las cuales no todas tienen el seguro.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Enchape de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Alistado de piso de bodega de educación fisica de bloque de primaria. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Enchape de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Pañete de muros donde se demolio enchape de muros de bodega de educación fisica - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5: Enchape de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Construcción de cerramiento en polisombra en área de baños de primaria - Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	5/06/2023 **AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Inician con armado de hierros de zarapa de cimentación para muro no estructural. Además se coloca armado de hierros de viga de cimentación en su posición real. Continuan con compactación de recebo B200, ya que se mojo debido a lluivas fue necesario realizar de nuevo compactación a la primera capa.

El 06/06/23 Continuan con armado de hierros de Zarpa de cimentación de muro no estructural.

El 07/06/23 No se realizaron actividades.

El 08/06/23 Continuan con compactión de recebo B 200 en área de cancha.

El 09/06/23 Continuan con relleno de recebo B200, sellandolo con cemento.

El 10/06/23 Continuan con compactión de recebo B 200 en área de cancha.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,94%	42,34%	0,72%	4,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	46	80
		36,5%	63,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- -

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Acopio de material RCD - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Retiro de material RCD - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3:Suministro y compactación de recebo B200 - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 5: Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 6: sellado de recebo con cemento para área de cancha - Colegio Altamira sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	5/06/2023 **AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Se continua con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material.

El 06/06/23 Continuan con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material.

El 07/06/23 Continuan con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material. Se llevo a cabo retiro de material RCD.

El 08/06/23 Continuan con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material.

El 09/06/23 Continuan con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material.

El 10/06/23 Continuan con demolición de placas de concreto perimetrales a atqnue de agua sibterraneo, así mismo se continua con acopio de material.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
18,04%	9,64%	0,49%	3,60%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	46	57
		44,7%	55,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	X		VSC216		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Acopio de material y demolición de placa de concreto - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 No se realizaron actividades.

El 06/06/23 Inician con desmonte de cubiertas de asbesto cemento.

El 07/06/23 Continuan con desmonte de cubiertas de asbesto cemento.

El 08/06/23 Culminan con desmonte de cubiertas de asbesto cemento y así mismo se desinstalo teja plastica de hall de baños. Se realizo sendero peatonal desde a´rea de intervecnión hacia zona de acceswo principal del colegio, para realizar acopio de material RCD y así poder sacarlo al otro día como se había acordado.

El 09/06/23 Se realiza retiro de material RCD, no se realizo según lo acordado, se ingreso la volqueta hasta la cancha, a partir de esto hubo daño de tapa de inspección de caja ubicada en el acceso principal. Además inician con aplicación de anticorrosivo en estructura metálica.

El 10/06/23 Continuan conn aplicación de anticorrosivo en tubería de estructura metálica.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,04%	9,71%	1,22%	2,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	38	204
		15,7%	84,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

se recuerda que se acordo entre el colegio, supervisión de Secretaria de Educación y la interventoría, el realizar movimiento de acopio desde el área de intervención al acceso principiapla del colegio, para así sacar el material sin problema, al final se ingreso la volqueta hasta la acancha, por lo cual no se justifica el trasiego que se hizo de una parte del acopio hacia al acceso principal.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Regatas para tubería de agua potable según nueva distribución de baños - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	5/06/2023	**AL** 11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Se realiza excavación para filtro, pañete de muros en sala de profesores, fundida de columnetas.

El 06/06/23 Se realiza excavación para filtro, pañete de muros en sal de profesores, construción de cajas de inspección frente a cuarto de refrigerios, pintura en baños, trabajos de ornamentación en puertas.

El 07/06/23 Se realiza excavación para filtro, pintura en baños, trabajos de ornamentación en puertas.

El 08/06/23 Se realiza excavación para filtro, pintura de baños, pañete bajo placa en pasillo, excavación manual en zona de parque

El 09/06/23

El 10/06/23

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
55,83%	47,89%	3,23%	32,81%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	150	38
		79,8%	20,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 23,02%, toda vez que a la fecha no se a iniciado la instalación de cubiertas del bloque de aulas, el contratista de obra manifiesta que cuenta con material en obra pero difiere del aprobado por interventoria para lo cual de nuevo envio esquema de cubierta para arevisión; ademas de esto no a la fecha ya se deberia estar ejectando el componente electrico e hidraulico.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023





FOTO 1: Excavación para filtro - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 2: Pañete de muros - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Construcción de cajas de inspección - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Fundida de columnetas de confinamiento de muro - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 5: Excavación manual en zona de juegos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Pintura en baños - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 9: Pañete bajo placa en pasillos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 10: Trabajos de ornamentación en puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Se realiza instalación de porcelanato, pañete bajo placa en bños, instalación de ventaneria, excavación de tuberia de agua potable

El 06/06/23 Se realiza aplicación de anticorrosivo de estructura metalica de vano de pasillo de primaria, excavación de tuberia de agua potable, pañete de muros, instalación de porcelanato en piso, picado de mamposteria

El 07/06/23 excavación de tuberia de agua potable, pañete de muros, instalación de porcelanatos en piso, picado de maposteria

El 08/06/23 excavación de tuberia de agua potable, pañete de muros instalación de porcelanato en piso, soldadura y pintura de estructura metlica, demolición de placa de piso, reemboquillado de muros

El 09/06/23 Se realiza excavación de tuberia de agua potable, soldadura y pintura de estructura metlica, demolición de placa de piso

El 10/06/23 Se realiza excavación de tuberia de agua potable, demolición de placa de piso, desmonte de caseta de seguridad en drywall, alistado de primo en pasillos de primer piso.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
47,99%	44,05%	2,55%	47,12%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	150	37
		80,2%	19,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado y el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Desmonte de caseta de celaduria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Pañete bajo placa en baños - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Demolición de piso en aulas de primer piso- Colegio José Maria Carbonell




FOTO 4: Soldadura y pintura en esructura de cubierta - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Instalación de porcelanato en aulas de primer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Picado de muros - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 7: Pañete de muros de bños de egundo piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Alistado de piso en pasillos de prime piso- Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 21**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Se realiza pañete de muros, instlación de malla tipo angeo en vacios de primer piso.
El 06/06/23 Se realiza pañete de muros y retoques de pintura en estructura de cuibierta de tercer piso.
El 07/06/23 Se realiza pintura de muros de cuarto de refrigerios
El 08/06/23 Se realiza instalación de enchape en muros de cuarto de refrigerios
El 09/06/23 Se realiza Instalación de enchape de piso de cuarto de refrigerios
El 10/06/23 Se realiza Instalación de enchape de piso de cuarto de refrigerios

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,40%	91,33%	2,76%	88,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	76	37
		67,3%	32,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 4,3%, toda vez que a la fecha del presente informe ya se debia tener ejeuctado el cielo raso y las ventanas del cuarto de refrigerios

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Pañete de muros de cuarto de refrigerios - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 2: Pintura de muros cuarto de refrigerios - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 3: Instalación de enchape de paredes y piso - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 4: Retoquesde pintura en cubierta de piso 3- Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL** 5/06/2023	**AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 05/06/23 Excavación de zanajas para tuberia sanitaria de baño deniñas

El 06/06/23 Se realiza excavación para instlación de tuberia de aguas lluvias

El 07/06/23 Se realiza trasiego de material B400 para la cancha

El 08/06/23 Se realiza instalación de material B400 y compactación del mismo

El 09/06/23 Se realiza instalación de material B400 y compactación del mismo, se realiza demolición de placa de contra piso de zonas perimetrales.

El 10/06/23 Se realiza excavación para tuberia sanitaria baño de niños

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,14%	8,01%	0,91%	8,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	67	120
		35,8%	64,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
OFICIAL DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 0,91%, toda vez que a la fecha del presente informe ya se deberia estar instalada la tuberia sanitaria de los baños

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023





FOTO 1: Excavación para tuberia de aguas lluvias - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Sub base granular B400 - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Instalación de sub base granular B400 - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Instalación de sub base granular B400 - colegio Moralba C



FOTO 5: Instalación de sub base granular B400 - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Demolición de placa de contra piso en pasillos - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 21**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	5/06/2023 **AL**	11/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se inicia actividad de suministro e instalación de divisiones para oficina.

Colegio Vitelma. Se realizan actividades de poda de cesped y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.

Colegio La Belleza - Sede A. Se contunuan actividades de adecuación de cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio Aguas Claras. Se contiuan actividades de relleno con material seleccionado y construcción de cajas de inspección.

Colegio San Cristobal - Sede A. Se realiza instalación de flanche en muro colidante a predios.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza sello de filtración de agua en bypass en sitema de bombeo hidraulico.

Colegio Republica del Ecuador - Sede A. Se realiza tercer mantenimiento a ascensor y se suscribe acta de entrega.

Colegio La Victoria - Sede B. Se inicia actividad de construcción de columnas para cerramiento.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, aguas claras.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
50,08%	3,26%	53,34%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**12**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**4**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**20**		
REPORTADAS -TOTAL	**36**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	REPORTADA	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	EN EJECUCIÓN	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	EN EJECUCIÓN	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	REPORTADA	
18	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	REPORTADA	
25	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
26	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
27	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
29	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
30	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
31	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
32	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
33	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
34	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	REPORTADA	
35	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	REPORTADA	
36	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 21		
DEL	5/06/2023	AL	11/06/2023



FOTO 1: Construcción de muros en superboard para divisiones de oficina. Colegio Gloria Valencia de Castaño.



FOTO 2: Poda de césped. Colegio Vitelma.



FOTO 3: Limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio Vitelma.



FOTO 4: Enchape de muros y piso en shut de basuras. Colegio La Belleza - Sede A.





FOTO 5: Compactación de material granular de relleno y construcción de cajas de inspección. Colegio Aguas Claras.





FOTO 6: Instalación de flanche sobre muro colindante a predios. Colegio San Cristobal - Sede A.





FOTO 7: Reparación Bypass sistema de bombeo hidráulico. Colegio El rodeo - Sede A.





FOTO 8:Tercer mantenimiento acsensor. Colegio Republica del Ecuador - Sede A.





FOTO 9: Construcción de columnas para cerramiento. Colegio La Victoria - Sede B.

FOTO 10:

Anexo TEC.07 – Bitácoras

COLEGIO

ALTAMIRA SUR ORIENTAL

SEDE B

CONTRATO DE OBRA

N° CO1PCNTR 4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N° CO1PCENTR 4146220

GRUPO N° 7

12-05-23 Clima soleado, personal en obra.
un oficial y 3 Ayudantes se Encuentran
Realizando Actividades de Acopio y Enlonado
de Material Rco. y trasiego del Mismo.

Residente Interventoria Juan Pinzon PyA

13-05/23 Se continua con el enlonado de residuos de construccion
para acopio, Clima Nublado,
Personal en obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 Residente de obra.
Juan Pinzon
PyA. Residente Interventoria

15/05/23 Clima lluvioso Durante La Mañana.
personal se encuentra Realizando Actividades
de Excavacion A 20 cm para Construccion de
cunetas. Se Recomienda Al contratista el
Retiro de Material Rco para liberar Espacios
de trabajo.
Juan Pinzon Residente Interventoria
PyA.

16-05/23 Se continua con la excavacion para realizar el relleno compactado
aprobado en el comite del dia 12-05/23. con un espesor
aproximado de 40 Cm,
Clima soleado
Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra.
Juan Pinzon
PyA Residente Interventoria

17-05-23 Clima nublado, personal En obra 1 Un oficial y
3 Ayudantes, se Encuentran En Excavacion para
construccion de cancha. Se Recomienda Al contratista
el Retiro de Material Rco el cual yo se ha
Retirado desde que se inicio la obra. Juan Pinzon
Residente interventoria PyA

18-05/23	Clima soleado Se continua con la excavaciones en material común, se realiza dentro de residuos de construcción y demolición. Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector SST, 1 residente de obra: Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
19-05/23	Clima Nublado Se continua con el enlonado de residuos de construcción y demolición apunto de acopio. Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector SST, 1 residente Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
20-05/23	clima nublado Se continua con la excavaciones en material común, se continua con el enlonado de residuos de construcción y demolición a punto de acopio Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector SST, coordinador SST 1 residente: Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
23-05-23	Clima Soleado durante la mañana. Personal En obra 5. un Maestro, un oficial y 3 Ayudantes, se Encuentran En Excavación Manual de la cancha, Figurado de Acero para Construcción de Viga. Se Recomienda el Retiro Escombros lo Mas Pronto Posible. Residente Interventoría
24-05-23	Clima Soleado. Personal En obra 6 un SST, un Maestro, un oficial y 3 Ayudantes Realizando Excavación Para Viga Zarpa. Figurado De Acero Para Viga. Se Recomienda el Retiro De Escombros.

25/05/23 Se continua con los excavaciones en la cancha, se continua con el trasiego de red a punto de acopio.
clima soleado
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST 1 residente
Juan Pinzón
PyA
Residente Interventoria

26-05/23. Se continua con los excavaciones en cancha, enlonado de red y trasiego a punto de acopio,
clima lluvioso
siendo las 14:00 hrs, se suspenden actividades por motivos de lluvias; No se reactivan actividades.
Personal en obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente
Juan Pinzón
PyA.
Residente Interventoria

27-05/23. se continua con los excavaciones en cancha, se inicia Cole y figurado de acero, enlonado de red a punto de acopio, se realiza el retiro de 1 viaje de escombro de 7 m³.
clima lluvioso.
siendo las 09:00 hrs se suspenden actividades por motivo de lluvia, se reinician a las 10:30 hrs.
Personal en obra: 2 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de Obra
Juan Pinzon
PyA.
Residente Interventoria

29-05/23 se continua con el enlonado de red y trasiego a punto de acopio, se continua con el corte y figurado de Acero,
clima soleado
personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 SST, 1 residente
Juan Pinzón
PyA.
Residente Interventoria

30-05-2023 Personal en obra 1 oficial y 4 ayudantes
Clima nublado - mañana
Se encuentran realizando retiro de material RCD, adicional llega material de recebo, el cual se está acopiando. Se recomienda el poner punto de hidratación para los trabajadores adicional se recomienda recubrir mejor o proteger el recebo.

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

31-05-2023 Clima nublado, Personal En obra. 6
Un Residente un SST, un Maestro y 4 Ayudantes se Encuentran En Actividades De traslado de Material Recebo, Extendida del mismo y compactación En cancha, se Recomienda el Retiro De Material Rcd orden y Aseo. Juan Pinzón
Residente Interventoría PyA

01-06-23 Clima Nublado Durante la Mañana.
personal En obra 7 un Residente un SST, un Maestro, 1 oficial y 4 Ayudantes se Encuentran En Extendida De Material Recebo y compactación del mismo En cancha. traslado y Acopio de Material Rcd. se Recomienda el Retiro En su totalidad De Material Rcd. Orden y Aseo En General.
Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

2-06-23 Clima soleado, Personal En obra. 5
un Maestro, un oficial y 3 Ayudantes se Encuentran En Actividades de Compactación De Recebo En cancha, también se Encuentran En Manejo y Figurado De Acero para Zarpa.

Se Recomienda Al contratista el Retiro de Material RCD. En su totalidad de Este Frente de obra. Tambien se Recomienda orden y Aseo En General.

Juan Rincón
PyA

Residente Interventoria

03-06-23 clima: soleado.
Personal de oba: 1 maesto de oba, 1 SST de oba,
1 Residente - 4 oficiales - 10 ayudantes.
ACTIVIDADES:
- Se continua con extendido y compactación de recebo en concha
- Se realiza armado de pailla pca zorpa. muro concha.
- Se realiza replanteo y conección de medidas pca cubiertas.
- Se realiza acopio de materiales.

PyA.

Residente Interventoria

05-06-23 Personal de oba: 1 maesto - 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
1 SST obra. - 1 insp. obra.
CLIMA: LLUVIAS FUERTES.
ACTIVIDADES:
- Se inician actividades hasta las 10:30 am debido a las fuertes lluvias.
- Se continua con compactación de recebo en concha.

PyA.

Residente Interventoria

06-06-23 Personal de Obra: 1 Maesto - 2 oficiales - 2 Ayudantes.
1 SST obra - 1 insp. obra.
CLIMA: LLUVIOSO.
ACTIVIDADES:
- Se continua con armado y Riqueado de hierro zorpa muro concha.
-

06-06-23 Se Recomienda al contratista Realizar Aseo y limpieza En Anden Donde se Realiza el Descargue De Material Recebo. 13-
Tambien se Recomienda Realizar el Retiro de Material Rcd En su totalidad.

Residente Interventoria Insp PyA

07-06-23 Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante 14-
Clima nublado - sin lluvia
Se encuentran realizando armado de hierro de cimiento de muro no estructural, de nuevo se recuerda realizar aseo y limpieza en anden donde se realizo descargue de Recebo.

Insp. PyA

Residente Interventoria

08-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 3.
Un SST, Un oficial y un Ayudante.
Se Encuentran En Actividades de instalación y compactación de Recebo - base b-200.
Se Solicita Al contratista Realizar Retiro de Rcd. En su totalidad, Mantener orden y Aseo En General.
Residente Interventoria PyA

09-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 2.
Un oficial y un Ayudante, Al Momento de la inspección o Recorrido de inspector de interventoría NO se Evidencia Ninguna Actividad En Ejecución Personal informa que hace Falta Materiales e insumos Para continuar con las Actividades programadas.
Se Realiza Recomendación por Parte de interventoría Como Retirar Material Rcd. En su totalidad y continuar con Actividades Programadas.
Residente Interventoria

Insp. PyA

13-06-23 Clima Soleado, Personal En obra. 5 Un Maestro un oficial y 3 Ayudantes. Se Encuentran En Actividades de Manejo y Figurado de Acero, Compactación de Base Granular B-200, Se Recomienda Al Contratista el Retiro de Material RCD En su Totalidad, Orden y Asco En General.

Residente Interventoria

INSP. PYA

14-06-23. Clima: Lluvioso.

personal en obra 2 oficiales y 1 ayudante Se encuentran terminando armado de hierros de cimentación de muro no estructural, asi mismo se dejan hierros de columna (arranque). de manera que ya se puede fundir, cuando el clima lo permita

Residente Interventoria

INSP. PYA.

15-06-23 CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES.

1 INSP. OBRA, 1 SST. OBRA.

ACTIVIDADES:

SE REALIZA FUNDIDA DE ZARPA MURO.

INSP. PYA.

personal Interventoria: Residente (1) inspector obra (1).
Actividades realizadas
* Se Inicia el cargue de la media caña en granito pulido en la Bateria de baños del Bloque 2.
*

Director Interventoria Director obra.

Residente interventoria residente obra.

11-05-2023 Jueves clima: mañana (SOL) tarde (SOL)
personal contratista: oficiales (2) ayudantes (5)
SST (1) inspector (1) residente (1)
Interventoria: (SST (1) residente (1) inspector (1)
Actividades Realizadas:
* Instalacion de media caña en granito pulido, en Bateria de Baños.
* 2 mano de pintura en esmalte Bloque 1.
Salon de musica
* lijado bajo placa de techo de Bateria de Baños.

Director Interventoria Director obra

RESidente interventoria residente obra

12-05-2023 Viernes clima mañana: (SOL) tarde (
personal Contratista: oficiales (3) ayudantes (8).
Enchapador (1) - SST (1) inspector (1)
personal interventoria: inspector (1) residente (1) SST (1)
Actividades realizadas.
* Se Inicia actividad bajo placa en el Hall

Powered by CamScanner

del segundo piso Bloque 2, de estuco y lijado.

* Instalación de Caballetes y Flanches en la cubierta del Bloque 1
* Demolición del piso del Hall Bloque 2 nivel 1
* Se realiza el Corte con pulidora de los muros en ladrillo del Bloque 3, para el encofrado y amarre de Columnas
* pulida de cinta en granito en el Bloque 1.
* Instalación y Enchape de la escalera Bloque 2
* Se Inician actividades Electricas, instalación de Tubería EMT en el Bloque 1.

Director Interventoría

Residente Interventoría

Director Obra

Residente obra.

13-05-2023 Sabado clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficial (2) ayudantes (5) SST (1) inspector (1) (2) instaladores de ventanas (3) instaladores de cubierta

personal interventoría: SST (1) residente (1) Inspector (1)

* Actividades realizadas
* Se Inicia la instalación de las ventanas en el bloque 2
* Se Continua los trabajos de Instalación de Flanches y remate de Cubierta Bloque #1
* instalación de piso y Enchape de escalera Bloque 2
* instalación de tubería EMT, para iluminación y salidas electricas
* Estuco bajo techo Bloque 2

Powered by CamScanner

Director interventoría

Residente interventoría

Director obra

Residente obra

14-01-2019 Domingo

15-01-2019 Lunes clima: mañana (lunes - lluvias) todo el personal contratista: oficiales (3) ayudantes (5) Electricos (2) SST (1) inspector (1)
personal interventoría: inspector (1)
Actividades realizadas.

- Instalacion de ventanal en aluminio en Bloque 2.
- Estuco bajo techo. en el Bloque 2.
- Instalación de tubería EMT, para las salidas de lamparas en el Bloque 1.
- Se Inicia la pulida de la media caña en granito pulido en la Batería de Baños

Nota: Se le recomienda al contratista que se debe empezar a programar la terminación de los Bloques mas avanzados para ir haciendo entregas parciales y asi mismo el Colegio nos pueda habilitar otros Bloques.

⇒ El Contratista Inicio la instalación de los ventanas en aluminio. en Bloque #2, Sin embargo. De acuerdo Con lo evidenciado al verificar las medidas que llegaron a obra NO. Coinciden Con la Ficha tecnica. o. Cartilla de la Secretaria ya que los. modulos. son mas grandes que lo que aparece en la especificación o Cartilla, Se debe realizar las correcciones pertinentes para poder Continuar Con la instalación

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra.

16-05-2023 Martes clima: mañana (sol) tarde.

Personal contratista: oficial (4) ayudantes (5) Electricos (2) SST (1) Inspector (1) residente (1)

Personal Interventoria residente (1) inspector (1) SST (1)

Actividades realizadas

- Se continua con los Trabajos de instalacion de tuberia EMT para aparatos, interruptores y salidas en el Bloque #1.
- Estuco bajo placa en el Bloque 2.
- Se Inicia la polida de los pisos Aulas en el Bloque 2
- Se Inicia la instalacion de los laminas en supa board, para antepechos aulas Bloque 2.
- Se avanza con la polida de la media Caña. en la Bateria de Baños.

Nota: - Se encuentra pendiente la reparacion de la tapa que daño uno de los vehiculos que suministro el material, en uno de los conduces por el ingreso al parqueadero en el area externa al colegio.

- Con respecto a las ventanas en aluminio en el Bloque 2, Se acordo con el Contratista, colocar mas Divisiones para Disminuir el area y asi pueda cumplir con la Ficha tecnica. o especificacion.

Director Interventoria

Director obra

Residente Interventoria Residente obra.

17-05-2023 Miercoles: clima: mañana (nublado-lluvias) tarde:
personal Contratista: oficiales (3) ayudantes (4).
Electricos (2) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: SST (1) inspector (1) residente (1)
Actividades realizadas
* Se Inicia Con la instalación de lamparas.
en el Bloque de 1.20 x 0.30
* Estuco bajo techo en el Bloque 1.
* instalación de Canal y Desmonte de
existente en el Bloque 1.
* Se Inicia la Demolición en la bateria
de baños de nivel 1, para la
Conexión de la tubería de desagües
* Instalación de aparatos sanitarios

Director interventoria Director obra.

Residente Interventoria Residente obra.

18-05-2023 Jueves - clima: mañana (sol) Tarde: (
Personal Contratista: oficiales (3) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1) residente Electricos (2)
personal Interventoria inspector (1) residente (1)
Actividades realizadas
* Se continua Con la instalación de (tubería)
las lamparas Tipo led Salon de musica
* Cargue y alistado De piso en concreto
de 3000 psi en el Hall primer piso
Bloque 1
* pulida de piso en granito Bloque 2.

Powered by CamScanner

* instalación de piso en gramto pulido en el bloque #3.

Director Interventoria Director obra.

Residente Interventoria Residente de obra.

19-05-2023 Viernes: clima: mañana (nublado) Tarde:
Personal Contratista: oficiales (3) ayudantes (8)
SST (1) inspector (1).
personal Interventoria: inspector (1) Residente (1) SST (1)
Actividades Realizadas
* Se continua con el Cargue con material de los pisos y alistado del Bloque 2 Nivel 1 (Hall)
* Demolicion de pisos Frente a la batena de Baños de nivel 1.
* Instalación de piso en granito polido, en el Bloque 3
* pintura Epoxica Batería de Baños Bloque 2
* Instalacion de Super board, area de encorozado Aulas ene el Bloque 2 nivel 2.
* Armare de acero, de columnas para refuerzo Estructura del Bloque #3.

Director interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

20-05-2023 Sabado clima: mañana (nublado)
personal Contratista: oficiales (3). ayudantes (8).

Powered by CamScanner

SST(1) inspector (1)
interventoria: SST (1) Residente (1) inspector (1)
Actividades Realizadas.
* instalación de piso (m/o) en granito pulido.
Bloque 3.
* amarre de acero para Columnas.
Bloque 3.
* Super Board Instalación ante pechos.
Bloque 3..

Director Interventoria
Residente Interventoria

Director obra
Residente obra

21-01-2023 Domingo.
22-01-2023 Festivo clima: mañana-(nublado)
personal Contratista: oficial (2) ayudantes (4)
Actividades Realizadas
* Instalación de piso en granito pulido
Bloque 2 nivel 1 Hall
* ontepecho en Bloque 3, area de Fachada
ventanas
* amarre de acero y Fundida de Columnas
Bloque #3
* instalación de Cubierta Bloque 2 area
de Hall B
* instalación de Divisiones en acero Baterias de Baños.

Director interventoria
Residente interventoria

Director obra
residente obra.

23-01-2023 Martes: clima: mañana (SOL) Tarde:

personal Contratista: oficiales (6) ayudantes (5) SST (1) inspector (1) residente (1) Divisiones (2) ventanas (2)
personal interventoria: inspector (1) SST (1) Residente (1)
Actividades Realizadas.
* instalacion de piso en granito pulido Hall Bloque 2 nivel 1.
* instalacion de super board, lineales ante pechos Bloque 2 Aulas.
* instalacion de Divisiones en acero Batena de Baños
* instalacion de Ventanas de las aulas de Bloque 2 nivel 2 (Aluminio)
* amarre de acero de columnas y encofrado
* muros en Bloque aulas de Bloque 3. antepechar ventanas.

Director Interventoria | Director obra

Residente Interventoria | residente obra

24-05-2023 miercoles clima mañana (sol) Tarde (Lluvias)
personal Contratista: oficial (6) ayudantes (7) Pisos (2) SST (1) inspector (1) ventanas (2) Divisiones (2) soldador (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
- La Interventora Arq. Paola autoriza el cambio de chapa puerta entrada Bloque 1 Salon de Artes.

Actividades Realizadas
* Se continua con las actividades de instalacion de las ventanas en aluminio. Bloque #2.
* instalacion y adecuacion de la puerta en. en el Bloque 1.

Powered by CamScanner

* avanza la instalación de la tubería EMT. Segundo piso para la iluminación
* instalación de super board antepechos Aulas Bloque 2.
* pulida de piso en granito pulido nivel 2 Bloque 2.

Nota: * Para el día de mañana se encuentra programada. la entrega del Bloque 2. nivel 2., se debe. tener en cuenta pel pendiente de pintura de la puerta de ingreso, pintura y detalles. en muro de ingreso por ambas Caras, la instalación de la chapa de la puerta, aseo general. Se deben Sub-sanar todas las Detalles para recibir en optimas Condiciones este Bloque.

Director interventoria — Director obra.

Residente interventoria — Residente obra.

25-05-2023 Jueves clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficial (4) ayudantes (5) soldador (1) ventanas (1) Divisiones (2) SST (1) inspector (1) pisos (2)

personal interventoria: inspector (1) residente (1) SST (1)

Actividades realizadas

* Se Continua Con la instalación de los Divisiones en acero en la Batería DE Baños.
* arreglo, ajuste, y mantenimiento de los. puertas de Bloque 2 nivel 1.
* Se avanza Con la instalación DE la tubería EMT de 3/4 para la Salida de lamparas, e. interruptores.
* pulida de Piso en granito pulido en el Bloque 2.
* mantenimiento Con pintura de la puerta. de

Powered by CamScanner

ingreso,
* instalación de ventanas en caluminio Bloque 2.

Nota: ⇒ la entrega del Bloque 1, quedo programada para el día de mañana en Horas de la mañana
⇒ la entrega del Bloque 2. quedo o esta programada para el dia 01/06/2023.
Dentro de las actividades que presentan. atraso. para esta entrega esta el remate, de la cubierta Falta colocar la 2 Tapa, remate de piso, pintura interna y Exterior Fachadas la instalación de los tanques ele almacenamiento 4 Unidades, instalación de los mesones para la lavamanos, se Debe tener en cuenta todos los remates para la entrega, y Evitar que queden. pendientes por rematar,
⇒ La ENTREGA del Bloque 3 quedo para el 8/06/2023. de igual Forma esta pendiente. la instalación de la segunda tapa de la cubierta, remates de pintura de la Estructura, pintura de muros, antepechos de las ventanas,
⇒ El granito lavado que se Corgo en la escalera del Bloque 2, quedo destapado, Falto Lavarlo. mas, se Debe Corregir, arreglar para poderlo. Recibir por parte de interventoria, de igual forma tambien se le informo al Contratista.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

26-05-2023 Viernes clima: mañana (lluvias) Tarde:

personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (6) Soldador (1) pisos (1) divisiones (2) ventanas (2). SST (1) inspector (1)

personal interventoria: inspector (1) SST (1) Residente (1)


Personal Actividades Realizadas

* Se Continua Con la trabajos de instalación de Divisiones en acero Batería de Baños
* Estuco y pintura Aulas y Hall Bloque 2.
* instalación de ventanas. en aluminio Bloque 2.
* fundido de Columnas Bloque 3
* mantenimiento Con pintura de los puertas
* trabajos de Remate, Resane y pintura de muros y puertas Bloque 1.
* pulida de pisos Aulas Bloque 2.
* anclaje de acero 1/2 para columnas de amarre Bloque 3
* Nota: Se le informa a la interventoría que la bocaperta debe ser dilatada a ambos lados, para que al momento de presentar movimiento dilate por la dilatación instalada y no presente fisuras la tapa Vaciada en sitio, el contratista no se responsabiliza, ni da garantía si no se instala la dilatación en las bocapuertas.

Notas 04:00pm ¿El día de hoy se tenía programado la entrega del Bloque 1, Salón de Arte, se le informo sobre el medio Día a la Señora Rectora Fabiola Ballen para hacer dicha entrega en Compañía del Contratista y la interventoría, pero NO fue posible debido a que la Señora Rectora estuvo ocupada al parecer todo la tarde, en ese orden. Esta. Se programa nuevamente para el día. lunes 29/05/2023.

Powered by CamScanner

Director interventoría | Director obra



Residente Interventoría | Residente obra

27-05-2023 Sabado clima: mañana (sol).
personal contratista: oficcal (4) ayudantes (5)
Ventanas (2) Divisiones (2) instalador piso (2)
SST (1) inspector (1)
personal interventoría: SST (1) inspector (1)
residente (1)
Actividades realizadas
* se avanza con la instalación de vidrios ventanas Bloque 2 nivel 1.
* pintura en esmalte muros Aulas Bloque 2
* mantenimiento con pintura de puertas y marcos Bloque 2.
* instalación y remate de divisiones en acero
* Instalación de tubería EMT 3/4 para salidas, en el Bloque 2.

Director Interventoría | Director obra



Residente Interventoría | Residente obra

28-05-2023 Domingo. clima mañana (no salio) tarde
personal contratista: oficiales (2) ayudantes (5)
inspector obra (1)
Actividades realizadas
* Instalación de piso en granito pulido.

Powered by CamScanner

bloque 2 nivel 1.
* trabajos de pintura en esmalte, para aulas nivel 2 bloque 2.
* mantenimiento de puertas de aulas en el bloque 2
* instalación de Tubería EMT 3/4 para las salidas, lamparas - interruptores.

Director Interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra.

29-05-2013 Lunes clima-mañana (sol) Tarde: (sol)
personal Contratista: oficiales (4) ayudantes (6).
ventanas (2) Divisiones (2) pisos (2) electricas (2)
personal Interventoria: SST (1) residente (1) inspector (1)
Actividades realizadas:
* se avanza con las actividades electricas, cableado de salidas bloque 2
* trabajos de pintura en esmalte de muros bloque,
* mantenimiento de pinturas a las puertas de las aulas
* instalación de ventanas en aluminio y vidrios
* remate e instalación de puertas Divisiones en acero
* instalación y pulido de pisos en granito

11:15am a través del almacenista del Colegio, nos informa que la rectora del Colegio. No va a recibir el aula del bloque 1, segun la información debido a que no se mantuvo informada de las actividades

de la obra en especial. De este bloque adicionalmente que ella solicito cambiar y hacer unas reformas y no se hicieron razones por las cuales no recibe.

Nota! En las actividades que se encuentran pendientes para culminar con la entrega del Bloque 2 para la fecha acordada, se encuentra la tapa de la cubierta o segunda capa o fenolico que aun no esta en obra. la instalacion de los tanques, que tampoco han llegado para la instalacion. De igual forma se continua trabajando con el resto de actividades pero debe tener en cuenta el contratista el tiempo que queda para poder cumplir con la entrega en el tiempo acordado.

⟹ SE debe corregir, arreglar la pelicula de seguridad que se esto instalando, debido a que presenta contaminacion en los vidrios y esto refleja burbujas, las cuales se deben corregir para poder recibir la actividad de instalacion de vidrios y pelicula.

Director interventoria — director obra

Residente interventoria — residente obra

30-05-2023 Monter clima: mañana (nublado) tarde (soc)

personal contratista: oficial (4) ayudantes (6) SST(1) ventanas (2) Divisiones (2) electricos (2) piso (2) inspector(1)

personal Interventoria: Residente (1) SST(1)

inspector obra (1)

Actividades realizadas.

* se continua con la instalación de vidrios, y ventanas en aluminio. Bloque 2
* Se avanza con los trabajos de pintura en. hall, gris, color ladrillo
* instalación de Gradescoba. aulas Bloque 2
* mantenimiento con pintura de puertas metalicas aulas
* instalación de puertas en acero Batería de Baños
* Cableado e instalación DE tubena EMT. para salidas.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra.

Residente obra.

31-05-2023 Miercoles clima: mañana, (nublado).

personal contratista: oficiales (4) ayudantes (6) Inspector (1) SST(1) Divisiones (2) Electricos (1) piso (2) cubierta (1)

personal Interventoria: inspector SST(1) Residente (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se continua con los trabajos de pintura en. esmalte de aulas y koraza.
* pintura de la estructura de la cubierta (Hall)
* instalación de la puertas en acero y ajuste de las Divisiones
* pulida de piso de los aulas del primer piso Bloque 2

01:30pm llega la teja, 2 capa para los Bloque 2-3.

* Instalación de lampas en aulas de Bloque 2.

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

01-06-2023 Jueves clima: mañana (nublado).

Personal (contratista: oficial (4) ayudantes (7) electrico (1) piso (2) SST(1) inspector(1)

personal interventoria: SST(1) residente (1) inspector (1)

Actividades realizadas

* Instalacion de piso en granito pulido. Bloque 3
* instalación de lamparas. led. aulas segundo piso
* pintura Esmalte y Koraza. fachadas y Hall
* pulida de pisos en granito pulido en el primer piso del Bloque 2.
* Se Cargan bocaputas en gravilla lavada.
* Se Inicia el cargue de el guardescoba en granito lavado de la escalera. del Bloque 2.
* Se inicia la instalacion de la segunda Capa de la cubierta en el Bloque 2.

Director Interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

02/06/2023 Viernes Clima: mañana

Personal Contratista: Oficial (4) ayudantes (1) electrico (2) instaladores de divisiones de baños (2) Instaladores de piso (1) Inspector SST (1) Inspector tecnico (1)

Personal Interventoria: SST (1) Residente (1) Inspector (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.

* Instalación de lamparas LED aulas segundo piso. bloque 2.
* Pintura esmalte y Kvaza fachadas y hall
* Pulida de pisos en granito en el primer piso bloque 2.
* Continuan con cargue de guardaescoba en granito lavado de la escalera del bloque 2.
* Se inicia con instalación de la segunda capa de la cubierta en el bloque 2. y 3.

FIRMA INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

FIRMA OBRA

RESIDENTE OBRA

Nota: El dia de hoy se realiza la devolución del Espacio Bloque #1 salón audiovisuales en Compañía del Contratista P.A., Interventoria, Director local, Delegado de la entidad. Conforme a la Solicitud y cambios, mantenimientos requeridos por la entidad, en el primer recorrido Inicial, de esta area o Bloque 1 del Colegio, quedaron de una vez acordadas las Fechas para Devolución tambien de los espacios Bloque 2 y 3, Para que hagi mismo el colegio nos de el espacio para poder Intervenir los Bloques 4 y 7.

Bloque #2 → Fecha de Entrega o devolución: 9/Junio/2023.

Bloque #3 → Fecha de Entrega o devolución Espacio 13/Junio/2023.

El Contratista debe tener estas Fechas para dar las terminación Correspondientes Como: Pisos, pintura, Baños, Electricidad, Fachadas, cubiertas, Hall, escaleras, encorozados en

cubiertas, instalacion de Flanches, tanques, mesones baños. entre otros.

03-06-2023 Ventana en aluminio.

Sabado = No se realizaron trabajos, ni avance en obra debido a que las instalaciones del Colegio para este fin de semana fueron programadas, Votaciones. Por parte de la registraduria, Dicha actividad Contemplaba los dos Dias

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra

04-06-2023. Domingo.

05-06-2023 Lunes chimeneas: mañana (lluvias) Tarde: (Sol)

Personal Contratista: oficiales (4) ayudantes (7) Divisiones (2) Electricas (1) piso (2) SST (0) Inspector (1)

Interventoria: Inspector (1) SST (1) residente (1)

Actividades realizadas.

* pintura en esmalte de muros Internos y Fachada.
* pulida de pisos en granito. en el primer piso Bloque 2.
* instalacion de tuberia EMT 3/4 primer piso Bloque #2.
* Fundida de columna Bloque #3.

Nota: En El Bloque 2, se encuentra pendiente terminar de instalar el piso en granito pulido, del primer piso, area de Hall acceso baños, de igual. Forma hay atrazos en la terminacion el pulida de pisos, se debe arreglar la

película. de seguridad. en los vidrios ya. que presentan imperfecciones, por contaminación en la instalación (burbujas de aire).

Director interventoria

Residente interventoria.

Director obra

Residente obra.

06-06-2023 Martes clima: mañana (nublado) Tarde:

Personal Contratista: oficiales (4) ayudantes (7).
Electricos (1) pisos (2) SST (1) inspectos (1).
personal interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).

Actividades realizadas.

* Se continua con la pulida de pisos Bloque 2. primer piso
* instalaciones Electricas cableado de Salidas
* pintura en esmalte muros internos.
* instalacion de planchas cubierta bloque 2.
* poñete de Columnas Bloque 3.

Nota: Desde la semana pasada se le solicito. al Colegio que debia mover el rack que encuentra en una de las aulas del Bloque 3, para poder realizar actividades de demolicion De uno de los muros en ladrillo, a la Fecha no ha sido posible contar Con el translado de dicho equipo, y esto retrasa la actividad de demolicion para arreglo del muro.

Director Interventoria

Residente interventoria

Director obra.

Residente obra

Powered by CamScanner

07-06-2023 Miercoles clima mañana: (nublado) Tarde (SOL)
Personal Contratista: oficial (4) ayudantes (7):
Electricos (1) pisos (2) SST(1) inspector (1)
personal interventoria. Residente (1) SST(1) inspector (1)
Actividades realizadas

* pañete de mamposteria en Bloque area de aulas Bloque 3.
* Instalación de los mesones en policuarzo Batea de BAÑOS 2 piso.
* pintura en esmalte y Fachada Bloque 3
* pulida de pisos aulas del primer piso Bloque 2
* instalación de lamparas tipo led. Aulas Bloque 2.

Nota: actividades que se encuentra pendientes en el Bloque 2, previo a la entrega del Dia viernes, bocaporticas en gravilla en el primer piso, terminar de instalar piso en granito Hall primer piso, y pulida, instalación de los tanques de reserveria, remates de pintura de esmalte, arreglo de la pelicula de seguridad (contaminación y burbujas de aire terminar de instalar el guardescoba primer piso y Hall del segundo, Bloque 2..

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

08-06-2023 Jueves. clima: mañana (SOL). Tarde (SOL)
Personal Contratista: oficiales (4) ayudantes (5) divisiones (2)
Electricos (1) Pisos (2) SST(1) inspector (1) Laramanas (2)
personal Interventoria: Residente (1) SST(1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas

* pañete de mampostería en Bloque en el Bloque 3.
* Se Inicia la instalación del guardoscoba. Aulas primer piso.
* Se Avanza Con la instalación De las lamparas en las aulas Del primer piso
* Se Continua Con los trabajos De pintura en esmalte Hall primero y segundo piso
* trabajos De instalación y remate De los marcos en policuarso, Baños.
* Se realizan trabajos de ajuste. a las Divisiones De acero, puertas, paneles.

Nota: SE le solicita al Contratista. que debe. Suministrar el esquema del shut DE Basuras para Su revisión, y aprobación o, en dado Caso realizar ajustes. Si es. necesario al Diseño.

⇒ SE realizo un recorrido Con los directores De obra Por parte De Contratista e interventoría Donde se acordo las Fechas DE Entrega
Bloque #2 Martes 13/junio/2023
Bloque #3 viernes 23/junio/2023
El Contratista debe tener en cuenta De acuerdo al recorrido realizado, las observaciones hechas para poder hacer. la entrega De espacios, tales Como
* Detalles de pintura De aulas, muros, marcos De las puertas,
* Pelicula De seguridad en ventanas.
* encorozado. De cubierta, area de hall, Bloque 2.
* instalación De los tanques.
* limpieza General De cubierta, estructura y Pisos
* guardescoba. de Hall, primer y segundo piso.

Powered by CamScanner

- Detalles de pintura en esmalte en puertas de aulas,
- Se debe dar mejor terminación a los mesones en policarbonato.

Director Interventoría | Director obra

Residente Interventoría | Residente obra

09-06-2023 viernes clima: mañana (nublado) tarde

personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8) Electricos (1) pisos (2) SST (1) inspector (1).

personal Interventoría: inspector SST (1) Residente (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se continua continúa con los trabajos de pulida de pisos. Bloque 2 y 3.
- Instalación de tubería EMT 3/4, y cableado de Salidas Bloque 2.
- pintura en esmalte Hall primer y segundo piso
- Instalación de tanques de reserva Bloque 2. (4) tanques de 2000 litros cada uno
- Instalación de Flanches cubierta Bloque 2.

Director interventoría | Director obra

Residente interventoría | Residente obra

10-06-2023 Sabado clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8) Electricos (1) pisos (2) SST (1) inspector (1)

personal Interventoría: SST (1) Residente (1) inspector.

Actividades realizadas.

- Instalación de tubería EMT 3/4 para Salidas de

lamparas, Bloque 3.
* pulida de pisos y Brillada Bloque 2.
* Bocaporta en gravilla lavada, de primer piso bloque 2.
* pintura en esmalte primer piso.
* trasiego de escombros, demolicon piso Bloque 5.

Director Interventoria — Director obra

Residente Interventoria — Residente obra

11-06-2023 Domingo. clima: mañana (nublados)
personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8)
Electricos (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* Se avanza con trabajos de pintura en esmalte
* instalacion de Griferia Batería de Baños
* Encorazado Hall cubierta Bloque 2.
* instalacion de tanques (4)
* instalacion de Tubería EMT Bloque 3

Director interventoria — Directo obra

Residente interventoria — Residente obra

12-06-2023 Lunes Festivo clima: mañana (sol)
personal (ontratista: oficiales (5) ayudantes. (8)
Electricos (1) inspector (1).
Actividades realizadas
* Encorazado. Con super board cerca del Hall Bloque 2
* pintura Koraza en Fachada y Esmalte

Powered by CamScanner

Entre
Sur Ori
Sede A.

COLEGIO

ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDA A.

CONTRATO DE OBRA

Nº CO1PCNTR 4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nº CO1PCENTR 4146220

GRUPO Nº 7

11-05/23	clima Soleado Se continua con la demolición de placas perimetrales, ingresa material, se realiza enlonado de escombros a punto de acopio personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector SST, 1 inspector de obra: Juan Pinzón Residente Interventoría PyA.
12-05-2023	Se Continua con demolición de placa de concreto area perimetral de la cancha con uso de herramienta eléctrica rotomartillo Clima: Soleado durante la mañana Personal en obra: 1 oficial 4 Ayudantes. 1 Residente Juan Pinzón PyA. Residente Interventoría
13-05/23	clima Nublado, Se continua con la demolición de placas existentes, se realiza enlonado de residuos de construcción a punto de acopio. personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
5-05-23	Clima lluvioso durante la mañana, Personal en Obra 6 2 oficiales y Ayudantes, se Encuentran en Actividades de Excavación A 20cm para instalación de Base. Se Recomienda Al contratista instalar tubería Adecuada En las zonas Afectadas con la demolición, Encamisar cableado donde Afecturón la tubería Electrica y tambien Reparar tubería Hidráulica Afectada. se Recomienda tambien Al contratista el Retiro de Escombros para liberar zonas A intervenir. Juan Pinzón PyA Residente Interventoria

16-05/23 Clima soleado
Se continua con la demolición de placa, se continua con los excavaciones manuales en recebo, se identifica que se requere viga de base para la instalación de mamposteria perimetral, se evidencian placas de concreto en la parte inferior de las excavaciones en la zona occidental del colegio y cancha.
Personal en Obra: 2 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de Obra.
Juan Pinzón
PyA
Residente Interventoria

17-05-23 Clima nublado, personal en obra 6 2 oficiales y 4 Ayudantes. se Encuentran Realizando Excavación Manual, Reparación de Tuberia Agua Potable Afectada. Por la Excavación, y/Instalyo de Material Rco.
Se Recomienda Al contratista el Retiro De Escombros ya que no se ha Realizado Ningun Retiro A la fecha y no Hay mas Zonas de Acopio en el sitio.
Juan Pinzón
PyA
Residente Interventoría

18-05/23. Clima soleado
Se continua con las excavaciones perimetrales en la cancha, se evidencian placas en concreto los cuales regieren la demolición para la instalación del relleno compado, es preciso señalar que al ejecutar esta actividad el espesor del relleno aumentara. Se informa a la interventoria sobre lo evidenciado.
Personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 inspector SST, 1 residente
Juan Pinzón
PyA.
Residente Interventoría

19-05/23 Clima soleado
La interventoría aprueba los actividades de demolición de las placas encontradas, a que se aprueba el espesor necesario de recebo compactado para la respectiva nivelación se continua con las demoliciones enfocado de residuos de construcción y pla

de acopio
Personal en obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector SST, 1 residente
Juan Pinzón
PyA

20-05-23 clima Nublado.
Se continua con las excavaciones y retiro de material de construcción, se continua con la demolición de Placas en concreto,
Personal en obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 coordinador SST, 1 inspector SST, 1 residente
Juan Pinzón
PyA
Residente Interventoría

23-05-23 Clima Soleado. Personal En obra 5 2 Oficiales y 3 Ayudantes. Se Encuentran Realizando Actividades de Demolición de placa y Excavación Manual, para construcción de placa contra Piso.
Se Recomienda Al contratista el Retiro de Escombros En su totalidad. Juan Pinzón
Residente Interventoría PyA

24-05-23 Clima Soleado Durante toda la mañana. Personal En obra 5. 2 Oficiales y 3 Ayudantes se Encuentran en demolición de placa. y Excavación Manual de Recebo. tambien se Evidencia personal Realizando Trasiego de Escombros.
Se Recomienda Al contratista el Retiro de Escombros En su totalidad.
Juan Pinzón
PyA
Residente Interventoría

25-05-23 Clima Nublado Durante la Mañana.
personal En obra 5. 2 oficiales, 3 Ayudantes.
personal se Encuentra Realizando Actividades
De Demolición De placa contra piso
tambien se Encuentran En Excavación
Manual y traslego de Escombros.
Se Recomienda Al contratista el Retiro
de Escombros orden y Aseo General.

Juan Pinzon PyA Residente Interventoria

26-05/23 Clima lluvioso
Siendo las 08:00 hrs se suspenden actividades por motivos de lluvias, se justifica que la viga con base en ciclopeo en el costado perimetral presenta falencias en su estructura se informa a la interventoría de lo novedad. y espera de nuevas directrices para reforzamiento o demolición
Personal en obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra
Juan Pinzon
PyA. Residente interventoria
se reinician las actividades a las 13:00 hrs.

27/05/23 Se continua con la demolición de placas en concreto, se continua con la excavación de recebo, se continua con el traslego de RCD a punto de acopio
Personal en obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra.
Juan Pinzon
PyA Residente interventoria

29-05/23 Se continua con la demolición de placas en concreto, se evidencia que el ciclopeo perimetral esta presentando debilidad y Volcamiento se informa a la interventoria en espera de nuevas directrices.
Clima soleado
Personal en obra: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra
Juan Pinzon
PyA. Residente Interventoria

30-05-23 Personal en obra 1 oficial y 4 ayudantes clima soleado
Continuan con actividades de demolicion de placas de concreto, así mismo continuan con acopio de material. Se recomienda sacar escombro en su totalidad y realizar orden y aseo, sobre todo en acceso principal, tener en cuenta zona exterior.

Residente Interventoria — Juan Ramos PyA

31-05-23 Clima Nuboso Durante la Mañana.
Personal En obra 5 un SST, un oficial y 3 Ayudantes, se Encuentran En Actividades De Demolición De placa contra piso. y traslego De Escombros A sitio De Acopio.
Se Recomienda Al contratista el Retiro De Material RCD En su totalidad, tambie se Recomienda Orden y Aseo En General!

Residente Interventoria — Juan Ramos PyA

01-06-23 Clima nublado Durante la Mañana.
personal En Obra. un SST, un oficial y 3 Ayudantes personal se Encuentra En demolición De Placa contra piso. se Recomienda el Retiro De Material RCD, orden y Aseo En General!

Juan Ramos PyA

Residente Interventoria

22-06-23 Clima Soleado, Personal En obra, 2 oficiales y 2 Ayudantes, Se Encuentran En Actividades de traslego de Escombros. sin Mayor Actividad Al Momento, Se Recomienda El Retiro De Material RCD En su totalidad.

Residente Interventoria

03-06-23 Este día no se presentan Actividades por las Votaciones.

Residente Interventoria

05-06-23 Clima lluvioso Personal En obra 4 no se Realiza Actividades, personal se Encuentra A la Espera del Retiro de Escombros Para Continuar con Demolición de placa contrapiso y DEFINICIÓN de intervención En borde de Placa

Residente interventoria

6-06-23 Clima nublado, Personal En obra 4 2 oficiales y 2 Ayudantes, Personal se Encuentra Realizando Enlonado de Escombros para continuar con Demolición de placa Contra piso, tambien se Encuentran En DEFINICIÓN O APROBACIÓN de intervención de Borde placa.
Se Recomienda el Retiro de Escombros lo mas pronto posible ya que no hay Espacio Para Acopio en Este sitio.

Residente Interventoria

07-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 4 2 oficiales 2 Ayudantes, Se Encuentran En Retiro de Materia RCD, Volquetas Sencillas. tambien se Evidencia la demolición de placa contrapiso.

Residente Interventoria

09-06-23 Clima Soleado, Personal En obra. 4 2 Ayudantes y 2 oficiales, Se Encuentran Realizando Actividades de Demolición de placa contra piso. y A la Espera de DEFINICIÓN de placa Reborde para su Debida intervención.

Residente Interventoria

09-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 4 2 Oficiales y 2 Ayudantes, personal se Encuentra En Demolición De Placa contra piso y Acopio de Material RCD.
Sin Mas Actividades Al Momento.
Se Recomienda el Retiro de Escombros, orden y Aseo En General.

Residente Interventoría

13-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 2.
Un oficial y un Ayudante se Encuentran En Actividades De Demolición Borde Placa.
Se Recomienda Al contratista El Retiro De Material RCD. tambien se Recomienda Orden y Aseo En General.

Residente Interventoría

14-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 3
2 Oficiales y un Ayudante, se Encuentran En Demolición De Borde Placa costado sur
Se Recomienda Al contratista el Retiro de Material RCD y Mantener orden y Aseo En General. Por otro lado se recomienda el cambiar el tramo completo de tubería que se encontro al costado sur, ya que tiene tramos en distintos tipos de tubería, es mejor dejarlo del tipo de tubería correspondiente. En cuanto a la demolición de placa de concreto de borde de cancha al costado sur, se debe garantizar la seguridad del personal asegurando el terreno para evitar el derrumbamiento, se aclara que es el terreno de recebo entre placa de borde y tanque de agua subterraneo.

Residente Interventoría

COLEGIO JOSE FELIX
RESTREPO
SEDE C

CONTRATO DE OBRA:

N° CO1PCNTR
4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N° CO1PCENTR
4146220

GRUPO 7

08-05-2023	Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante. Clima Soleado Se encuentran realizando demolición de muros de divisiones en baños, así mismo se inicia con demolición de enchapes de muros. Se realiza desinstalación de puntos sanitarios. y equipos. Residente Interventoria
09-05-2023	Personal en obra 1 oficial, 2 ayudantes y un electrico. Clima soleado Se estan realizando actividades de desmonte de instaciones electricas adosadas a cubierta existente de asbesto cemento. Por otro lado continuan con demolición de enchapes de muros de baño. Residente Interventoría
10-05/23	Se continua con el desmonte de redes electricas, se continua con la demolición de enchape en baños Clima nublado Personal en obra: 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra Juan Rincon PyA Residente Interventoria
11-05/23	Se continua con el desmonte de redes electricas, se continua con la demolición de enchapes, se inicia trasiego de red a punto de acopio. clima soleado Personal en obra; 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra. Juan Rincon PyA Residente Interventoria

12-05/23	Se continua con el trasacgo de Red a punto de acopio, Se inicia demolición de encarozado de cubierta en los ejes. Clima soleado Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra Juan Rincón PyA Residente interventoria
13-05/23.	Se continua con la demolicion d. encarozado, se continua con el trasacgo de RCD a punto de acopio; Clima Nublado personal en obra; 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra. Juan Rincón PyA. Residente Interventoria
15-05/23	Se inicia demolición de placa en concreto en batea de baño, se realiza el desmole de punta de baño, se realiza la demolicion de muro costado sur al ingreso de baño; clima nublado Juan Rincón PyA. Residente Interventoria
16-05/23	Se continua con la demolicion de placa d. contrapiso en batea de baño, se evidencia caja de inspección en el costado occidental de colegio se realiza verificación de redes para conexiones de (as) nuevas redes. Clima soleado personal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 SST, residente de obra Juan Rincón PyA. Residente Interventoría
17-05-23	Clima Soleado Durante la Jorde. personal En obra 2 un oficial y un Ayudante Realizando Actividades de demolición de pisos en Baños Se Recomienda el Retiro De Escombros. Juan Rincón Residente Interventoria PyA

18-05-2023	Se culmina demolición de placa de baño, se recomienda realizar acopio de escombro en lonas y así mismo la evacuación de lo acopiado. clima, Soleado, 1 oficial y 2 ayudantes. Residente de Interventoria Juan Pinzon PyA
19-05/2023	Clima Nublado Se realiza el retiro de redes sondeos en batería de baño, se realiza enlonado de escombros para traslado a punto de acopio Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudante, 1 SST, 1 residente. Juan Pinzon PyA Residente Interventoria
20-05/2023	se continua con el enlonado de residuos de construcción y demolición para traslado a punto de acopio. clima soleado. Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, coordinador SST, 1 SST, y residente de obra. Juan Pinzon PyA. Residente Interventoria
23-05/23	Clima Nublado Se continua con el enlonado de residuos de construcción y demolición, se informa a la interventoria del estado del recebo del baño que se encuentran en muy mal estado, en espera de aprobación Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra Juan Pinzon PyA. Residente Interventoria
24-05/23	Clima soleado Se continua con la excavación de recebo en la ubicación de baños, se continua con las actividades personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 SST, 1 residente PyA Juan Pinzon

24-05-23 Clima Soleado Durante toda la mañana.
Personal En obra un oficial y 2 Ayudantes
Realizando Actividades de Excavación
Manual En Baños, Enlonada de Escombros
y trasiego del mismo.
Se Recomienda Al contratista el
Retiro de Escombros ya que A la Fecha
No se ha Realizado Ningun Retiro.

Residente Interventoria

25-05-23 clima Nublado Durante La Tarde.
Personal En obra 3, 2 Ayudantes y un oficial.
Se Encuentran terminando Excavación Manual
En Baños. Tambien Ense Evidencia Enlonada
De Escombros y Trasiego del mismo.
Se Recomienda el Retiro de Escombros
ya que se Evidencia Gran Cantidad En sitio.
y Al Momento No se ha Retirado Ningun Viaje.

Residente interventoria

26-05-23 clima lluvioso - Mañana y tarde.

Continuan con acopio de material de recebo
que excavo en baño, inician con desmonte de
reja en hall de baño. Personal en obra, 1 oficial
y 2 ayudantes.

Residente Interventoria

27-05-23 clima soleado
personal en obra 1 oficial 1 ayudante
no se realizaron actividades.

Residente interventoria

29-05-2023 Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante Descalsificar muros de bancas, se recomienda agilizar en cuanto a la productividad de actividades.
clima soleado

Residente Interventoria

30-05-2023 Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante. No se realizan actividades, de nuevo se recomienda agilizar la productividad de actividades, además realizar retiro de material RCD.

Residente Interventoria

31-05-23 Personal En obra 3 no se Encuentran Realizando labores Al Momento, se Recomienda Continuar con Actividades programadas A la Fecha. Tambien se Recomienda el Retiro de Escombros ya que Al Momento no se ha Sacado ni un Solo Viaje. de Material RCD.
Residente Interventoria

01-06-23 Personal En obra 3. no se Evidencian Actividades de Obras el Dia de hoy, Personal informa que Estan A la Espera de Materiales y herramientas para continuar con Actividades se Recomienda el Retiro de Material RCD. y Continuar con Actividades Programadas Al Dia de hoy.

Residente Interventoria

Insp. P y A

02-06-23 Clima Soleado, personal En Obra, un SST y un oficial. Durante el Dia NO se Evidencia Actividad En Este frente de obra. Durante la Semana NO se ha Evidenciado Actividad de obra.
Se Recomienda Continuar con las Actividades Programadas En Este Frente, como tambien Se Vuelve a Recomendar el Retiro de Material Rco. Acopiado En sitio.

Residente Interventoria Ingr. P y A

03-06-23 Clima Nublado, Personal en obra 2.
NO se Evidencia Actividades Al Momento personal se Encuentra A la Espera De Herramienta y Materiales de obra para continuar con Actividades.
Se Recomienda el Retiro de Material Rco.

Residente Interventoria

05-06-23 Clima Soleado personal en obra 3
NO se Evidencia Actividades Al Momento
Se Recomienda el Retiro de Material Rco.

Residente Interventoria

06-06-23 Clima Soleado Personal en obra 6
Un Residente, un SST, 2 oficiales y 2 Ayudantes se Encuentran En desmonte de Cubiertas y Posterior de se la misma A sitio de Acopio.
Se Recomienda el Retiro de Material Rco.

Ingr. P y A. Residente Interventoria

07-06-22 Clima soleado
Personal: 1 Residente, 1 SST, 2 oficiales, 2 ayudantes, 3 plomeros.
Continua el desmonte de cubierta en teja de


asbesto cemento, se coloca plastico negro en el piso de los salones para proteger de cortes, desmonte de cubierta en teja traslucida, llegada de material para red sanitaria, se realizan regatas y perforaciones en muros para instalar red de asbesto



Residente interventoria

Insp. PyA.

28-06-23 Personal en obra 2 oficiales y 4 ayudantes
clima soleado
Se realiza cimbrado de tuberia de desagües de baño, dejando armadas las arañas de la misma. Como se acordo con el colegio, se realiza trasiego de los escombros desde las dos (2) pm, dejando sendero peatonal y donde se debe asegurar cerramiento en polisombra, donde quede el acopio contiguo a acces principal del colegio. Se recuerda y se hace recomendación de no contaminar escombros de obra con materiales peligrosos, en este caso la teja de asbesto cemento. ya que este tiene una disposición especial.



Residente interventoria

Insp. PyA

29-06-23 Personal en obra 2 oficiales, 4 ayudantes
Clima soleado
Se realiza cargue de escombros para retiro en volqueta, no se realizó el retiro de escombros según lo acordado, ingresaron la

volqueta hasta el acopio ubicado detras de la concha, y al salir esta rompió la tapa de la acometida de aguas residuales, esta debe ser reparada inmediatamente, ya que, se encuentra en el anden y presenta riesgo de caída para los peatones.


Residente Interventoria — Insp. P y A

10-06-23 Personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes,
Clima soleado
Aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, recolección de escombros de tejas de asbesto cemento en bonas, fundición de tapa en concreto para la caja de aguas residuales.

Residente interventoria — Insp P y A

13-06-23 Personal en obra: 1 ayudante
Clima soleado
Se realiza recolección de escombros de tejas de asbesto cemento por parte de empresa especializada en la disposición de este tipo de residuos, aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, aseo en la zona de acopio
Residente Interventoria — Insp P y A

14-06-23 Personal en dara 1 oficia y 1 ayudante, 2 oficiales de estructura metalica.
Clima nublado
Se encuentra que el muro y la viga de amarre en aula No 7, no tiene la sección adecuada para resistir el peso de la estructura metálica de cubierta propuesto, esto sucede en todos sus muros perimetrales



Vigas en concreto en esta aula si los Perfiles se apoyan a nivel de viga existente, ya que su sección si es mayor.

Se propone realizar columnas de Piso a nivel de estructura Cubierta.

Además se encuentran en demolición de remate lineal de cubierta de muros (cuchillas) para poder instalar la nueva estructura de cubierta, tambien se encuentran en corte de perfileria metalica.



Residente Interventoria

Insp. Profesionales As.

09/05/2023 Martes Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Inspector sst (1), Maestro (1), ayudantes (3) y Residente soldador (1)
Personal Interventoria: Inspector (1)
Actividades
Se inicia actividades en el bloque sede de bachillerato Instalan cerramiento y realizan cortes de perfileria y pintura con anticorrosivo de la estructura de la cubierta.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

10/05/2023 Miercoles Mañana: Soleado Tarde: soleado
Personal contratista Residente (1), Residente sst (1), Maestro (1), Soldador (1) y ayudantes (3)
Actividades
Se realizan cortes de perfileria y pintura con anticorrosivo de la estructura de la cubierta y traslado de pupitres, terminan la instalacion cerramiento

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

11/05/2023 Jueves Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista Residente sst (1), Maestro (1), soldador (1) y ayudantes (3)
Actividades
Pintura con anticorrosivo de la perfilera de la cubierta, desmonte de tejas de asbesto-cemento de las aulas (2) tejas de pasillo de las aulas, realiza limpieza y se observa que sopla el piso de las aulas.

Powered by CamScanner

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

12-05-2023 Viernes Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista Maestro (1), soldador y ayudantes (3)
Personal interventoria inspector (1)
Actividades: Soldando la perfilería de la cubierta, aplicando anticorrosivo de la perfilería
→ Trasiego de teja y escombro al punto de Acopio
NOTA: Se suspenden actividades que requieran el uso de andamio multidireccional debido a que no se encuentra armado de la forma adecuada, haciendo falta, Diagonales y Horizontales, Adicional No cuentan con el certificado de proveedor, Hoja de Vida, Ficha tecnica, Se solicita traer un andamio que cuente con todas sus partes y Documentación. Mabel Velasco
*El contratista procede a enviar un andamio Inspector SST, interventoría certificado con los respectivos documentos del equipo. [illegible]

Director interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra

13-05-2023 Sabado clima: mañana (sol)
personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2)
Soldador (1)
personal interventoria (1) inspector.
Actividades realizadas
* Se Continua con trabajos Soldadura, anclajes de perfiles, antes De Iniciar montaje en los Ejes
* Demolicion y acopio de material, de

vigas y columnas existentes en Pasadiso, para adecuaciones

Nota: El contratista no cubrió el piso existente en partes puntuales se soplo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

15. 05. 2023 Lunes Mañana lluviosa Tarde. nublado

Personal contratista: soldador (1), ayudantes (2), residente, sst (1)

Personal interventoria sst (1), residente, inspector (1)

Actividades

El personal esta realizando la aplicación del anticorresivo en la estructura de la cubiertay soldando las uniones de la perfileria

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENCIORIA — RESIDENTE DE OBRA

16·05·2023 Martes Mañana Soleado Tarde: Soleado

Personal contratista: soldador (1), ayudantes (3), residente (1), sst (1)

Personal interventoria: tecnico (1), residente (1) y sst (1)

Actividades

Aplicando anticorrosivo en la perfileria de la cubierta, soldadura en la perfileria

No avanzan el desmonte de la estructura metalica ole la cubierta por falta del andamio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner


RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA


17-05-2022 Miercoles Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: soldador, ayudantes (3)
Personal interventoria: Tecnico (1), residente (1) y SST (1)
Actividades
Aplicando anticorrosivo en la perfileria de la cubierta y realizando excavacion de dados 12 und de ≈ Largo 0,26m * Ancho = 0,26m X profundidad = 0,34m
No han llegado andamios para seguir con el desmonte cobierta


DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

18-05-2023 Jueves Mañana: Soleado
Personal Contratista: Soldador (1) Ayudante (3)
P 1 Residente de Obra 1 Inspector SST
Personal Interv:
Actividades: Excavacion dados soporte de estructura metalica.
Se realizaron 21 Dados en este Bloque N°(3) 4 en la siguiente distribucion y refuerzo







Powered by CamScanner


19-05-2023 Viernes Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Personal de Contratista: 1 Residente de Obra 1 Inspector - ISO SST. 1 Maestro 1 Herramentistas 3 Ayudantes

Personal Interventor: 1 Residente de Interv. 1 Insp. de Obra - Insp. SST.

Actividades: Pintura de Estructura - Soldadura de Perfiles de Cubierta - Excavacion de dados de Soporte - Fundido de dados con platinas de Soporte - Proteccion de Pisos con Plastico.

De acuerdo a la verificacion de los planos de la estructura de cubierta se realizo o inicio la demolicion de la Viga canal en el Aula 1 del Bloque 4 De acuerdo con el tipo de Teja a Instalar se considera de el espaciamiento entre correas de 1,23 m es demasiado por lo que se instalara una correa adicional en este sentido, quedando de la siguiente forma



RESIDENTE DE OBRA

20.05.2023 Sabado Mañana Soleado
Personal Contratista. Residente (1), sst (1), maestro (1), ayudantes (soldador (1))
Personal Interventoria: Residente (1), tecnico (1), sst (1)
Actividades
Desmonte de las estructura de la cubierta existente de las aulas 1 y 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

23.05.2023 Martes Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: Residente (1), sst (1), maestro (1), soldador (1) y ayudantes (3)
Porsonal interventoria Residente (1), tecnico (1) y sst (1)
Actividades
Instalación columnas (2) 0,10 x 0,10 x 2,22 y (2) de 0,10 x 0,10 x 2,66 en la aula 1. y aleros de la estructura de la cubierta

Nota: Se recomienda el ingeniero residente tener en cuenta la prueba de tinta para estructura metalica de la cubierta. Se solicitara, esto persona/ tecnico una vez se haya terminado el 70% de la estructura.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

24.05.2023 Miercoles Mañana Soleado Tarde lluvia
Personal contratrista: Residente (1), sst (1), maestro (1), soldador (2) ayudantes
Personal interventoria: Residente (1), tecnico (1) y sst (1)
Actividades
-

Powered by CamScanner

Instalación de perfiles de la estructura de la cubierta del pasillo de los salones, montaje de refuerzo de aleros en el aula 1 y soldar platinas para cerchas del aula 1 Bloque No 4.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

25.05.2023 JUEVES Mañana: Nublado Tarde: Nublado

Personal contratista: Maestro (1), soldador (1) y ayudantes (3)

Personal interventoria: Residente (1), SST (1), Tecnico (1)

Actividades

Limpiando la pintura existente de los muros internos de las aulas

Soldar platinas para cerchas de la estructura de la cubierta del aula 1.

Instalación de cerchas (4) de la aula No 1 de 7,41 m

Se evidencia que están realizando el cordón de soldadura incompleto en platina de las cerchas y se debe hacer el cordón de soldadura completo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

26.05.2023 Viernes Mañana lluvia Tarde lluvia
Personal contratista: Maestro (1), soldador (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria sst (1), residente (1) y tecnico (1

Actividades
Personal retiran pintura de muros de los salones
El soldador realizando uniones de la perfileria de la cubierta
Nota
Se recomienda volver aplicar nueva mano de anticorrasivo a las cerchas porque se presenta transparencia en pintura y no se encuentra uniformes asi mismo para que cuando se aplique el color que llevan las cerchas se encuentre uniforme.

27.05.2023 Sabado Mañana lluviosa
Personal Contratista: 1 Residente Obra, 1 Inspector SST
1 Maestro 1 Soldador 2 Ayudantes

Actividades
Retirar humedades de Muros en los Salones 1-2-3 del Bloque 4.
Instalar y Soldar Porticos del Aula 2 del Bloque 4.

DIRECTOR DE INTERV
DIRECTOR OBRA
RESIDENTE DE INTERV.
RESIDENTE DE OBRA

NOTA: Se recomienda aplicar el anticorrosivo con uniformidad para que cuando se pinte el color tenga el mismo tono.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

29. 05 2023 Lunes Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: Maestro (1), soldador (1), ayudantes ( ), residente, sst
Personal Interventoria: técnico (1), sst, residente (1)

Actividades
Instalación de templentes de la cobierta, retiro de pintura aula 1 y 3 de muros

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

30.05.2023 Martes Mañana: Nublado Tarde soleado
Personal contratista: Maestro (1), soldador (1), ayudantes
Personal interventorio: tecnico (1), sst (1), residente (1)

Actividades
Instalación de templetes del aula 1, instalación de personas en cerchas y soldadura de platinas para cercha
Se recomienda aplicar anticorrosivo a la estructura de la cubierta

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

31.05.2023 Miercoles Mañana. Nublado Tarde: Soleado
Personal contratista. Maestro (1), Soldador (1), ayudantes (3)
Personal Interventoria. tecnico (1), sst (1) y residente (1)

Actividades
Retro de pintura en la aula 1, demolición de viga canal y soldadura del portico de la cubierta de la aula 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

01.06.2023 Jueves Mañana Soleado Tarde Soleado
Personal contratista: Maestro (1), Soldador (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), técnico (1) residente (1)

Actividades
Realizan el montaje cerchas de la estructura de la cubierta aula 1 y 2 y los pasillos

Director de Interventoria

Director obra

Residente interventoria

Residente de obra.

02.06.2023 Viernes. clima: mañana (30C) Tarde (30C)
Personal Contratista: maestro (1) soldador (1) ayudantes (3)
Residente obra (1) SST (1).
Personal Interventoria: inspector (1) SST (1) Residente (1)
Actividades Realizadas.
* Instalación de Correas, Aula 2 Bloque 4

Powered by CamScanner

* Retiro de pintura · De muros, que presenta humedad, Aulas 1-2 Bloque 2.
* Fundida de 2 dados, De acuerdo a la especificación Aula 2.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

03-06-2023 Sabado. clima! mañana (sol).
personal contratista: ayudantes (2) SST (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) Inspector (1)
Actividades realizadas
* instalacion de templetes
* Jornada de Aseo

Director Interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra

04-06-2023 Domingo.
05-06-2023 · Lunes · clima: mañana (Lluvias) Tarde:
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) Inspector (1)
Personal (contratista: maestro (1) soldador (2).
ayudantes (3). SST (1) Residente (1).
Actividades realizadas.
* Se continua con trabajos de Soldadura de correas
10:00am * Se realizan pruebas de Soldadura Bloque 4 Aulas 1-2, Se realizan 2 puntos por aula equivalente al 10% por area.
* Se corrigen los puntos de soldadura.

que de acuerdo a las pruebas de tintas No dieron el 100%, los resultados fueron por cada punto un porcentaje de 80 - 20 %. 80% siendo el porcentaje mas alta de aprobación, y se hace Corrección al 20% Restante, siendo el mas bajo de las pruebas de tinta,

12:00pm → quedaron reparadas la soldadura de una vez. de acuerdo a las pruebas de tinta. realizada, y el dia miercoles el Contratista Suministra los resultados. Formales a la interventoria.

Se concluye que las pruebas fueron aprobadas en un 100% por lo que se continua con la pintura de la estructura en su totalidad.

Director de Interventoria

Residente Interven

Director Obra

Residente Obra

06-06-2023 Martes Clima: Todo el dia lluvioso
Personal Obra: 1 Residente 1 SST 1 Maestro
1 Herramentador 2 ayudantes

Actividades: Pintura para cerchas de estructura
Soldadura para cerchas de estructura
Instalacion de Templetes
Se inicio el desmonte de Estructura y Tejas en el Aula 3 del Bloque 4.

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Director Obra

Residente de Obra

Powered by CamScanner

07-06-2023 Miercoles Clima: Soleado
Personal de Obra: 1 Residente de Obra 1 Residente SST
1 Maestro 1 Herramentador 3 Ayudantes

Actividades: Se continua con el desmonte de la estructura existente en el Aula 3 del Bloque 4
Pintura para cerchas del Aula 2 y 1 del Bloque 4
Fijación de Portico del Aula 3 del Bloque 4
Se informa a la interventoria que el Resultado de las pruebas de Tinta serán entregados con el Informe Mensual en el capitulo de Calidad de Obra.

Director de Interv. Director de Obra

Residente de Interv Residente de Obra

08-06-2023 Jueves Clima. Soleado
Personal de Obra: 1 Residente de Obra 1 Residente SST
1 Maestro 1 Herramentador 3 Ayudantes.

Actividades

NOTA:

Se realizo una visita por parte de Ingenieros de Red-P Rede Regulada y de datos. Se informa al Ingeniero el inconveniente que se viene presentando con una tubería en MT con el cableado de datos. El Ingeniero autoriza que se desalambre estas aulas con mucho cuidado y se retira a tubería a un lado mientras se hace la obra. Se compromete a Informar al Supervisor de Red P y a realizar una nueva visita el Miercoles 14 de Junio /2023

Powered by CamScanner

Realizan la pintura amarilla del salón 1 y aplican anticorrosivo en cerchas del salon 2 del bloque No 4, realizan el montaje de los aleros, refuerzo y columnas de la estructura de la cubierta del salón 3.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

09.06.2023 Viernes Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: sst (1), soldador (1), pintor (1), Maestro (1) y 2 ayudantes
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades

Avanzan con la pintura amarilla del salón 2, realizan soldadura de platinas de cerchas cubierta y refuerzos de los aleros del salon 3 del bloque No 4
Hacen el retiro de la pintura del salon 1

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Director de Obra

Residente de Obra

10-06-2023 Sabado Mañana: Soleado
Personal contratista: 1 Residente Obra 1 Residente SST 1 Maestro 1 Herramentadero 1 Pintor y 2 Ayudantes
Actividades:

Powered by CamScanner

- Se continua pintando las Cerchas del Aula 2 del Bloque 4.
- Se continua instalando estructura metalica en el Aula 3 del Bloque 4.
- Descargue de Tejas para Cubiertas

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Director de Obra

Residente de Obra

11-06-2023 Domingo
12-06-2023 Lunes Festivo
13-06-2023 Martes Clima: Mañana: Soleado
Personal Contratista: 1 Residente de Obra 1 Residente SST 1 Maestro 1 Herramentador 1 Pintor 2 Ayudante

Actividades
- Se inicia la Instalación de Cubierta con Teja Tipo Sandwich en el Aula 2 del Bloque 4.

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Director de Obra

Residente de Obra

14.06.2023 Miercoles Mañana Nublado y lluvias Tarde:
Personal Contratista: Maestro (1), soldador (1), ayudantes (3), sst (1),
Personal Interventoria: Sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades
Instalación de cubierta del aula 2 y corredor 2 del bloque No 4

Powered by CamScanner

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - SEDEA

12/01/2023

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: N° CO1.PCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo, de las plantas físicas, así como la adecuación y el mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo 7"

*CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N° CO1.PCNTR.4146220
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (Grupo7)".

Escaneado con CamScanner

FIRMAS:

LINDA LORENA RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

SANDRA MILENA HORMAZA
DIRECTOR OBRA

WENDY MARIA OVIEDA
RESIDENTE INTERVENTORIA

OMAR CAMILO LOPEZ
RESIDENTE OBRA

LUIS CARLOS ROJAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ANDRES RUBIO
RESIDENTE OBRA

JULIETA ALEXANDRA MERCADO
SUPERVISOR DE APOYO SED

JUAN CARLOS PINZON CORTES
RESIDENTE OBRA.

Escaneado con CamScanner

25/04/2023 Martes Clima: Mañana soleada - Tarde lluviosa
Personal Contratista: Oficiales (3) ayudantes (2) Residente (1)
Personal interventoria: Residente (1) Inspector SST (1) Inspector (1)
Actividades realizadas:
- Ingreso de rollizos para instalación de cerramiento.
- Inicio de puntos para instalación de rollizos.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — Inspector RESIDENTE OBRA

26/04/2023 Miercoles Clima: Mañana lluviosa - Tarde lluviosa.
Personal Contratista: Oficiales ( ) ayudantes ( ) Residente (1)
Personal Interventoria: Residente (1) Inspector SST (1) Inspector (1)
Actividades realizadas:
- Inicio de puntos de instalación de rollizos en madera para cerramiento de canchas.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — Inspector RESIDENTE OBRA

27/04/2023 Jueves Clima Mañana lluviosa - Tarde lluviosa
Personal Contratista: Oficiales (1) Ayudantes (4) Residente (1)
Personal Interventora: Residente (1) Inspector SST (1) Inspector (1)
Actividades Realizadas:
- Continuan con instalación de cerramiento de canchas con tejas de zinc y lona verde.
- Inician construcción de campamento en tejas de zinc.
- Se realizan 3 apiques para identificar el recebo y

Escaneado con CamScanner

asfalto de las canchas existentes los cuales estan presentando dos apgres en los cuales el grosar del asfalto con mas desgaste se encuentra de 4cm aprox. y el asfalto con menos desgaste presenta un grosar de 8 cm, con 0,15 cm de recebo B200 y 0,15 cm de recebo B400, el cual se evidencia arcilloso, y el tercer apigue se realizo en un area renovada mas recient y trene 4 cm de asfalto y 0.30 cm de recebo B200, por lo tanto, este recebo se encuentra en buenas condiciones.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — Juan Pinzon PyA Inspector RESIDENTE OBRA

28/04/2023 Viernes Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
Personal Contratista: Oficiales (1) Ayudantes (4) Residente (1)
Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) Inspector SST (1)
Actividades actualizadas:
- Continuan con instalación de cerramento en lona en el area de las canchas
- Continuan con instalación de tejas de zinc para campamento.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — Juan Pinzon PyA Inspector RESIDENTE OBRA

29-04-2023 sabado: clima mañana (sol)
personal contratista: oficial (1) ayudante (3)
SST (1) Residente (1)
Interventoria: Inspector (1)
* Se continua con los trabajos de instalacion de la teja en zinc Contado

Escaneado con CamScanner

occidental de la cancha.
* Instalación de cerramiento en lona

Director Interventoría | Director obra

Residente Interventoría | Jean Pierre Pya Inspector Residente obra.

30-04-2023 Domingo

01-05-2023 Festivo

02-05-2023 Martes: clima: mañana (sol) Tarde: (nublado)
personal contratista: oficial (1) ayudante (2)
SST (1) residente (1)
personal Interventoría: SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* Se culmina la instalación de la teja en zinc
* Se Inicia el armado del cuarto de herramientas y campamento

Director Interventoría | Director obra

Residente Interventoría | Jean Pierre Pya Inspector Residente obra

03-05-2023 Miércoles clima mañana (sol) Tarde (sol)
personal contratista: (2) ayudantes (1) oficial
SST (1)
Personal Interventoría: SST (1) residente (1) inspector (2)
Actividades realizadas
* Se continua con las actividades de armado de campamento y cuarto de herramientas

NOTA: Se realiza la Recomendación de trasladar baño portatil ya que las directivas del colegio No dan la posibilidad

Escaneado con CamScanner

De Restar un baño en el colegio, la solicitud se realizo Via correo el DIA 28 de Abril, Adicional se solicita Poner polisombra en el costado de la malla contraimpacto. Mabel Velasco - Inspectora SST Interventoria.

Director Interventoria

RESIDENTE INTERVENTORIA

Director obra

Juan Pinzon SST Inspector

RESIDENTE OBRA

04-05-2023 Jueves clima: mañana (sol) Tarde (sol)
Personal Contratista: (1) Ayudante (1) Oficial (1) SST (1) Residente
Personal Interventoria: (1) SST (1) Inspector tecnico
Actividades Realizadas:
* Se continua con la actividad de instalación de campamento y cuarto de Herramientas.

DIRECTOR INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

Juan Pinzon SST Inspector

RESIDENTE OBRA

05-05-2023 VIERNES clima: Mañana (Nublado) Tarde (Nublado)
Personal Contratista: (1) Ayudante (1) OFICIAL (1) SST (1) RESIDENTE
Personal Interventoria: (1) Residente (1) Tecnico.

Escaneado con CamScanner

Actividades Realizadas:

* Inicio de puntos para instalación de rollizos para el cerramiento en lona/polisombra de 18,5 mL para el costado de la malla contraimpacto.

NOTA: Desde el pasado 28 de Abril se solicito Via correo el traslado de los Baños portatiles al frente de Trabajo, A la fecha NO se ha atendido la solicitud se Recomienda DAR PRIORIDAD a este tema.
Mabel Velasco - Inspector SST interventoria.

06-05-2023 Sabado Clima Mañana Soleado Tarde Soleado
Personal Contratista: Ayudante (1), Oficial (1), SST, Residente (1)
Personal Interventoria: Residente (1) y Tecnico (1)

Actividades:
Instalacion del cerramiento

DIRECTOR INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

Juan Pavon PyA
Inspector

RESIDENTE OBRA

08-05-2023 Lunes Clima Mañana Soleado Tarde: soleado
Personal contratista: Oficial (1), ayudantes (2)
Personal Interventoria: Inspector (1)
Actividades
Desmontes de las canchas de baloncesto,
No realizan la demolición de carpeta asfaltica porque no ebs alquilada la maquinaria

Escaneado con CamScanner

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — Juan Pinzon PyA Inspector
RESIDENTE DE OBRA

09-05-2023 Martes Mañana soleado Tarde: Soleado
Personal contratista. Oficial (1) y ayudantes (2)
Actividades) Personal interventoria: Inspector (1)
No ha llegado la maquinaria porque no es alquilada por el contratista
Desmonte de la estructura metalica de las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — Juan Pinzon inspector PyA
RESIDENTE DE OBRA

10-05-2023 Miercoles Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro (1), oficial (1), ayudantes (3), sst (1)
Personal interventoria: Inspector (1)
Actividades
Realizan el cerramiento con polisombra del cuarto de basuras y se hace demolición de carpeta asfaltica manual
Se les da las observaciones al contratista del esquema del cuarto de basura se debe reubicar los cuartos al lado izquierda y que se debe realiza muro interior
Falta los detalles de la placa y rampa para acceso de los cuartos de basuras

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — Juan Pinzon inspector PyA
RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

11-05-2023 Jueves Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: Maestro(1), oficial(1), ayudantes (3)
Personal interventoria Inspector (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas e acopio de pasta
Demolición manual de concreto en el cuarto de basuras

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Joa Pineda inspeta.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

12-05-2023 Viernes Mañana soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro(1), oficial(1), ayudantes (3)
Personal interventoria: inspector(1) y SST (1), residente(1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas e acopio de pasta
Demolición manual de concreto en el cuarto de basuras
Todavia no han alquilado la maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Joa Pineda p y p
Inspector
RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

13-05-2023 Sabado Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro(1), oficial (1), ayudantes (3)
Personal interventoria: Inspector (1), sst (1) y residente(1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de las canchas de baloncesto, No hay maquinaria

Escaneado con CamScanner

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE OBRA

Juan Pinzón Inspector PJA

RESIDENTE DE OBRA

15.05.2023 Lunes Mañana: lluviasa Tarde: nublada
Personal Contratista: Maestro(1), ayudantes (3) y soldador (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico(1) y residente (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas de baloncesto y acopio de pasta
-No hay Maquinaria debe ser contratada por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

Juan Pinzón Inspector PJA

RESIDENTE DE OBRA

16.05.2023 Martes Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro(1), ayudantes(3) y soldador(1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)
Actividades
Demolicion manual de carpeta asfaltia de canchas de baloncesto e acopio de pasta
No hay maquinaria debe ser contratada

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

Juan Pinzón PJA Inspector

RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

17.06.2023 Miercoles Mañana: Soleado Tarde: Nublado
Personal Contratista: Maestro (1), ayudantes (3)
Personal interventoria: tecnico (1), residente (1), sst (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica para canchas de baloncesto e acopio de pasta
No ha llegado de maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

18.05.2023 Jueves Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro (1), soldador, ayudantes (2)
Personal Interventorio: tecnico (1), residente (1), sst (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica para canchas de baloncesto e acopio de pasta
No ha llegado de maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

19.05.2023 Viernes Mañana: Soleado Tarde: Nublado
Personal Contratista: Maestro (1), ayudantes (3)
Personal interventoria: tecnico (1), residente (1), sst (1)
Actividades:
Demolición manual de carpeta asfaltica para canchas de baloncesto e acopio de pasta

Escaneado con CamScanner

No ha llegado de maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

20-05-2023 Sabado Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista Maestro (1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas de baloncesto e acopio de pasta
No ha llegado de maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

23-05-2023 Lunes Mañana Nublado Tarde Nublado
Personal Contratista: Maestro (1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)
Actividades
Demolición manual de carpeta asfaltica de canchas de baloncesto e acopio de pasta.
No ha llegado de maquinaria por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

24.05.2023 Miercoles Mañana Soleado Tarde: lluvia
Personal contratista: Residente(1), oficial(1), ayudantes (3)
Personal Interventoria: Residente(1), tecnico(1) y sst(1)
Actividades
No hay material para avanzar la construcción del cuarto de basuras por tal motivo no hay actividades
No hay maquinaria para la excavacion de la estructura de las cancha

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Juan Pinzon PyA Inspector

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

25.05.2023 Jueves Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: Oficial (1), ayudantes (3)
Personal Interventoria: Residente (1), tecnico(1) y sst (1)
Actividades
No hay materiales para realizar actividades de la construcción del cuarto de basuras
No hay maquinaria para la excavación de la estructuras de las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Juan Pinzon PyA Inspector

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

26-05-2023 Viernes Mañana lluvia Tarde lluvia
Personal contratista: sst (1), maestro, soldador (1) y ayudante (3)
Personal interventoria: Residente (1), sst (1) y tecnico (1)

Actividades
Se evidencia no están realizando actividades por falta de materiales para la construcción del cuarto de basuras.
No hay maquinaria para iniciar la excavación de las estructura de las canchas.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

27-05-2023 Sabado Mañana Soleado
Personal contratista: Opicial (1) y ayudantes (3)
Personal interventoria: Residente (1), sst (1) y técnico (1)

Actividades
No se realiza avance de actividades por falta de materiales para construcción del cuarto de basuras
No hay maquinaria para iniciar la excavación de la estructura de las canchas

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

29 05 2023 Lunes Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: Oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventona: Residente (1), sst (1) y técnico (1)

Actividades
No se realiza avance de obra por falta de materiales para la construcción del cuarto de basuras y no hay maquinaria, para iniciar la excavación para la estructura de las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Juan Rincón
PyA Inspector

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

30 05 2023 Martes Mañana Nublado Tarde: Soleado
Personal contratista: Oficial (1), ayudantes (3), sst (1)
Personal Interventoria: Residente (1), sst (1) y técnico (1)

Actividades
Realizan el cargue de pasta en la volqueta con placa VSC 216
No se realiza actividades por falta de matenales para la construcción del cuarto de basuras y no hay maquinaria para dar inicio a la excavación para la estructura para las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Juan Rincón
PyA Inspector

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

31.05.2023 Miercoles Mañana Nublado Tarde: Soleado
Personal contratista: sst(1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal interventoria: sst(1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
No realizan actividades no ha llegado materiales para la construcción del cuarto de basuras y no ha llegado maquinaria para la estructura en las canchas de baloncesto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — Juan Pinzón PSA Inspector RESIDENTE DE OBRA

01.06.2023 Jueves Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: sst(1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal interventoria: sst(1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
Realizan el retiro de pasta en volqueta
No hay actividades de la construccion del cuarto de basura porque no han llegado material
No hay maquinaria para iniciar la excavación para estructuras de las canchas del baloncesto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — Juan Pinzon PyT Inspector RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

02.06.2023 Viernes Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: sst (1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
No se realizan actividades no ha llegado materiales para la construcción del cuarto de basuras y no ha llegado maquinaria para la estructura en las canchas de baloncesto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

INSP. OBRAS

RESIDENTE DE OBRA

0306.2023 Sabado Mañana Soleado
Personal contratista: sst (1), oficial y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
No se realizan actividades no ha llegado materiales para la construcción del cuarto de basuras y no ha llegada maquinaria para la estructura en las canchas de baloncesto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

INSP. OBRAS

RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

05 06 2023 Lunes Mañana: lluvia Tarde: soleado
Personal Contratista: sst (1), oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
No se realizan actividades no ha llegado materiales para la construcción del cuarto de basuras y no ha llegado maquinaria para la estructura en las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

06-06-2023 Martes Mañana Soleado Tarde Soleado
Personal Contratista: oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
No se realizan actividades no ha llegado materiales para la construcción del cuarto de basuras y no ha llegado maquinaria para la estructura en las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

07.06.2023 Miercoles Mañana Soleado Tarde Soleado
Personal Contratista: oficial (1) y ayudantes (3)
Personal Interventoria: sst (1) y residente (1)
Actividades
- Inicio de excavación para shut
- Corte de placa de contrapiso.

DIRECTOR INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

Insp. PYA.

RESIDENTE OBRA

08.06.2023 Jueves Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Maestro (1), oficial (1) y ayudantes (3) e Inspector
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Actividades
Excavación manual para viga de cimentación del cuarto de basuras
Retroexcavadora realiza acopio de la pasta en cancha de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

Insp. PYA.

RESIDENTE DE OBRA

09.06.2023 Viernes Mañana Soleado
Personal Contratista: Maestro (1), oficial, ayudantes (3), inspector, topog
Personal Interventoria: sst (1), residente (1) y técnico (1)
Actividades

Escaneado con CamScanner

Nota: Se evidencia el retiro de la carpeta asfaltica en el recebo B-200, donde se va mantener ese recebo y se observa que se encuentra en buenas condiciones sin embargo se debe hacer pruebas de densidades para rectificar el estado de este recebo, así mismo se recomienda cubrir esta área para que no se afecta con las cambras de clima.
Se evidencia el corte de hierro de una viga de cimentación existente en el costado del poste y una viga cimentación en el costado de la zona verde. afectando la cimentación por lo tanto el contratista plantea realizan el traslapo para volver unirla con una medida 1m, pero se recomienda un traslapo de 0,60 cm.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

Insp. PLA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

10-06-2023 Sabado Mañana Soleado
Personal contratista: Maestro (1), oficial (1), ayudantes (3), operario (1), topografo (
Personal Interventoria: técnico (1), residente (1), SST (1)

Actividades
Se inicia con excavación para la estructura de las canchas de baloncesto y se evidencia que se sobreexcavan a una profundidad de = 0,64 m donde la estructura es de 0,30 m de fresado y 0,07m de carpeta asfaltica por tal motivo realizan el daño de tuberia electrica

Escaneado con CamScanner

del alumbrado de la canchas de baloncesto y se les recomienda conseguir el vibrocompactador por la excavación material queda suelta queda expuesto cualquier cambio clima.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE OBRA

Insp. P4A

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

13.06.2023 Martes Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal contratista: Maestro(1), oficial(1), ayudantes(3), operario(1), topografía(2),
Personal Interventoría: tecnico(1), residente(1), sst(1)

Actividades

Interventoría les recuerda según el esquema presentado por el contratista y avalado por interventoría la estructura de la concha es de 0,30 de pavimento reciclado y 0,07 m de asfalto para un total de excavación de 0,37 m de excavación

Nota: Se evidencia en obra de las vigas existentes, el esquema inicial del shut de basura se acuerda con el contratista ajustar la cimentación planteada inicialmente.

Realizan una perfilación mecanica en las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

Escaneado con CamScanner

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Insp. Civil
RESIDENTE DE OBRA

14.06.2023 Miercoles Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: ayudante (1), oficial, operario (1), inspector (1)
Personal Interventoria: SST(1), técnico (1) y residente (1)

Actividades

Demolición de la losa en concreto de los cuartos de basuras

NOTA: De acuerdo con lo evidenciado en obra se requiere el ajuste del esquema del shut de basuras para se pueda avanzar con las actividades requeridas

La topografía dan el concepto que para complir con el desnivel de las conchas de baloncesto el terminado de la carpeta asfaltica queda con una diferencia de altura respecto al paso peatonal donde se encuentra los sumideros, se debe buscar posibles solución para que no quede el resalto ≥ 10cm de la cancha de baloncesto y paso peatonal.

NOTA: Desde el area SST de Interventoria se ha evidenciado el ingreso a personal no autorizado a obra, como se evidencio el DIA de hoy con los mecanicos y subcontratista de maquinaria, se solicita realizar el seguimiento constante del personal en obra y enviar la documentación de manera oportuna por lo menos con 1 dia habil, para su respectiva Revisión y aprobación, se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias con

Escaneado con CamScanner

el subcontratista para que no se vuelva a presentar dicha situación. Atentamente, Mabel Velasco - Inspectora SST, Interventoría.

INSP. PMA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA | DIRESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA

15-06-2023 Jueves Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: ayudantes (2), oficial, cadenera(1), Oficial (1) y ayudante (1)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1), técnico (1)

Actividades
Realizando el cargue de pasta y material de excavación para las canchas del colegio
Las actividades de shut de basura se encuentra en la espera del nuevo detalle de la cimentación

DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA

16-06-2023 Viernes Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: ayudantes (2), oficial, cadenero (1) oficial (1) y ayudante (1)
Personal Contratista: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Escaneado con CamScanner

12-Mayo Personal: 1 Inspector de obra., 1 Inspector SST, 1 Oficial, 1 enchapador, 10 ayudantes, 1 Inspector interventoria, 1 inspector SST interventoria.

Actividades: Se realiza trasiego de escombros desde piso 1 hasta el acopio, se realiza instalación de porcelanato, continua la demolición de cielo raso en pasillo de piso 2, Aplicación de pañete en muros de baños en piso 1, continua la demolición de pañete en muros de piso 1, se realizó el desmonte de 1 ventana en el piso 3, continua el embaquillado de porcelanato en el piso 3, levante de muros en ladrillo en el piso 3, Instalación de calibado para luminarias en aulas de preescolar. Se realiza demolición de placas reforzadas de 0,35 x 2,04 y 0,30 x 3,10, se realiza instalación de tubería de ventilación sanitaria en el piso 3

CSMR
V.o.B

Residente Interventoria

13-Mayo Personal: 1 Inspector de obra., 1 Inspector SST, 1 Oficial, 1 enchapador, 10 ayudantes, 1 Inspector interventoria, 1 inspector SST interventoria.

Actividades: Continua la aplicación de pañete en muros de piso 1, se realiza demolición de pañetes y tablero en aulas de piso 1, Continua la instalación de porcelanato en aula 5. piso 1, Se colocan guías maestras en baños de piso 1 para aplicación de pañete, embaquillado de

Powered by CamScanner

porcelanato en aulas piso 1, recolección de escombros, jornada de aseo general en la obra.

CAMZ
V.o.B

Residente Interventoría

15-Mayo Continua la aplicación de pañete en muros del piso 1, demolición de piso en pasillo de piso 1, continua la instalación de porcelanato en aulas de piso 1, continua la demolición de cielo raso en piso 2, reemboquillado de muros en el piso 2, demolición de pañete en pasillo piso 4 aseo general

CAMZ
V.o.B.

Residente Interventoría

16-Mayo Personal: 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 Oficial, 1 enchapador, 9 ayudantes, 1 inspector interventoria, 1 inspector SST de interventoria

Actividades. Continua la aplicación de pañete en baños del primer piso, continua la instalación de porcelanato en aulas del piso 1, se realiza levante de muros en el piso 3, continua el reemboquillado de muros en el piso 2, continua la demolición de cielo raso en el piso 2, se realiza el desmonte de 2 ventanas en el piso 3

CAMZ
V.o.B

16-Mayo Diseño aprobado para cubierta ...da bloque b colegio Carbonell

Residente interventoria

17-Mayo Personal: 1 Oficial, 1 Enchapador, 4 ayudantes 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 inspector de interventoria, 1 Inspector SST interventoria

Actividades: Continua la instalación de porcelanato en baños del piso 1, Cargue de pisos en pasillo del piso 3, se realiza reemboquillado de muros en pasillos del piso 2, instalación de guías maestras para cargue de muros en el piso 2, pegues en muros de baños en el piso 2 para instalación de tubería de desagüe, inicia la instalación de enchape de muros en baños del piso 1, se realiza demolición de muro en baños del piso 2, llegada de material arena amarilla (2 viajes), se realiza el retiro de escombros en volqueta (2 viajes) levante de muro en ladrillo en baños, del piso 2

CAVE


V.o.B

Residente Interventoria


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

eño aprobado para cubierta jardín bloque b colegio Carbonell



CANTIDADES-CORREAS				
DETALLE	LONG (m)	CANTIDAD	P UNITARIO (Kg /ml)	PESO TOTAL (Kg)
CURVAS PEC 50X50X2.5	13.59	3	3.67	49.88
PEC 50X50X2.5	26,40	6	3.67	96.9
PEC 50X50X2.5	1,20	6	3,67	4,40
PLATINA ⅜"	200X200	6	3,01	18,05
			TOTAL	169.23





Entrega IGUAMO Arq Carolina Melo ICO P.A

V.O.B Residente Interventoría

muros en baños del piso 1, se realiza demolición de muro en baños del piso 2, llegada de material verde amarillo (2 viajes), se realiza el retiro de escombros en volqueta (2 viajes) levante de muro en ladrillo en baños del piso 2

CAVR

V.O.B

Residente Interventoría

20-Mayo

Personal: 1 inspector SST, 1 enchapados, 4 ayudantes

maestros para corregir

CAVR

V.O.B.

18-Mayo Personal: 1 Inspector de obra, 1 inspector SST 1 Oficial, 1 enchapador, 9 ayudantes, 1 inspector interventoria, 1 inspector SST interventoria..

Actividades: Continua la instalación de enchape en muros de baños en el piso 1, cargue de pisos en el piso 3, continue el levante de muro en ladrillo en el piso 2, aplicación de pañete en baños del piso 1, cargue de pisos en el piso 2, emboquillado de pisos en aulas del piso 1, se continua Actividad de trasiego de escombro a punto de acopio.

CSMR
V.o.B.

Residente Interventoria

19-Mayo Personal: 2 Oficiales, 2 enchapadores, 7 ayudantes, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 inspector interventoria, 1 inspector SST interventoria

Actividades: Se realiza cargue de pisos en baños de piso 2, cargue de pisos en pasillo del piso 2, continua la instalación de porcelanato en pasillo del piso 3 occidental, pañetado de muros en baños del piso 1, pañetado de muros en piso 3, demolición de pisos en baños piso 2, se colocan guías maestras para cargue de pisos en el piso 2.

CSMR
V.o.B.

Residente Interventoria

20-Mayo Personal: 1 inspector SST, 1 inspector, 1 Oficial 1 enchapador, 9 ayudantes, inspectos interventoria,

1 inspector SST interventoría

Actividades: Se realiza instalación de porcelanato en pasillo de piso 2 occidental, picado de muros en baños piso 2, aplicación de pintura en muros piso 3, trasiego de material (arena) a. piso 3, rembaquillado de muros en aulas del piso 3, pañetado de muros en aulas piso 3, se revisa enchape de muros en baños del piso 1, se evidencia que varias tabletas se encuentran huecas o sueltas, se marcan y se toma registro fotográfico, de igual manera, en el pasillo oriental del piso 3 se encuentran varias tabletas de porcelanato instaladas con la orientación de los hilos contrarios a la que se venía trabajando, se recomienda corregir

V.o.B

Residente interventoría

23-Mayo Personal: 1 inspector, 1 inspector SST, 2 Oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Se realiza picado de muros en baños del piso 2, aplicación de pintura en muros del piso 3, pañetado de filos en el piso 3, llenado de perforaciones para tubería sanitaria en baños del piso 2, pañetado de muros en el piso 3, instalación de porcelanato en pasillo del piso 2, personal del plantel educativo, realizo el traslado de mobiliario que se encontraba acopiado en aulas del piso 2 oriental para iniciar su intervención faltan 4 salones

V.o.B

Residente interventoría

Powered by CamScanner

:H - Mayo Personal: 1 Inspector de obra, 1 inspector SST, 2 oficiales, 2 enchapadores, 8 ayudantes, 1 inspector interventoria, 1 inspector SST interventoria.

Actividades: Se realiza demolición de acabados en pisos de aulas en el piso 2 oriental, pañetado de muros en el piso 3, continuo el reemboquillado de muros en el piso 2, picado de muros en baños del piso 1, continuo el levante de muros en ladrillo en baños del piso 2, instalación de enchape brillante en muros del baño de damas piso 1, instalación de flanche en lamina sobre cubierta de jardín preescolar, aplicación de pintura en muros del piso 3, se instaló cerramiento en la zona donde se acopiaron los mobiliarios de la institución esto con aprobación de interventoria.

Cesar
J.o.B

Residente ~~Interventoria~~

25-Mayo Personal: 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 2 oficiales, 2 enchapadores, 8 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 inspector SST interventoria.

Actividades: figuración de acero para columnetas, instalación de enchape brillante en muros de baños en el piso 1, picado de muros en aulas del piso 2, pañetado de muros en aulas del piso 2, pañetado de muros en el piso 3, instalación de tubería de abasto en baños del piso 2 se realiza perforación en placa de entrepiso para anclar columnetas con adhesivo epóxico en baños de piso 2, figuración de acero para columnas en baño de piso 2, demolición de acabados en pisos

Powered by CamScanner

en aulas del piso 2 oriental, llegada y descarga de material (arena amarilla), trasiego de material de escombro hasta el punto de acopio, remboquillado de muros en el piso 2, emboquillado de enchape en muros de baños piso 1, picado de muros en aulas del piso 2.
Se observa que los flejes de .20 x .20 utilizados en la columna que se está figurando no cumples con los requisitos de calidad, tanto del acero que se observa liso en su mayoría y con avanzado estado de oxidación, así como el doblaje de estos, se le pide al contratista emplear flejes que cumplan con las normas de calidad.
"Los flejes fueron Cambiados de acuerdo a norma NSR-10"
CSUR
V.o.B.
Residente Interventoria

26-Mayo Personal: 1 inspector SST, 2 oficiales, 2 enchapadores, 8 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 inspector SST de interventoria

Actividades: figuración de acero para columna en los baños del piso 2, se realiza desmonte de ventanas en aulas del piso 3, instalación de enchape en muros de baño piso 1, demolición de acabados de pisos en la zona de acceso al plantel educativo, se realizan perforaciones en placa de entrepiso para la fijación de acero de refuerzo con adhesivo epóxico, pañetado de muros en baños del piso 2, instalación de tubería de abasto en baños del piso 2, levante de muro en ladrillo en baños del piso 2, se colocan guías maestras para cargue de piso en

pasillo del piso 2 oriental, instalación de acero de refuerzo para columna en baño de piso 2, trasiego de material (arena) desde acopio hasta el piso 2

CAR

V.o.B

Residente Interventoria

27-Mayo Personal: 1 Inspector de obra, 1 inspector SST, 2 Oficiales, 2 enchapadores, 8 ayudantes, 1 inspector de interventoría, 1 inspector SST de interventoría

Actividades: Se realiza cargue de pisos en pasillo del piso 2, pañetado de muros en aulas del piso 3, instalación de tubería de abasto en baños del piso 2, instalación de enchape brillante en muros de baños en el piso 3, continua el desmonte de ventanas en aulas del piso 3, demolición de acabados de pisos en zona de acceso al plantel, trasiego de material.

Se le pide al contratista culminar actividades que se encuentran inconclusas como la de instalación de manto asfáltico en la cubierta del jardín preescolar.

CAR

V.o.B.

Residente Interventoria

29-Mayo Personal: 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST, 2 Oficiales, 2 enchapadores, 6 ayudantes, 1 inspector interventoría.

Actividades: Continua la instalación de enchape

29 MAYO en muros de baños en el piso 3, aplicación de pañete en muros del piso 2, continua el desmonte de ventanas en aulas del piso 3, aplicación de pañetes en aulas del piso 3, cargue de pisos en pasillo del piso 2, se realizan pruebas de presión en tubería de abasto instalada en baños del piso 2, aplicación de boquilla en porcelanato del piso 2 occidental, instalación de enchape brillante en pisos de los baños del piso 3, se le exige al contratista iniciar con las labores de instalación de cubierta central para jardín infantil, cuyo diseño se encuentra aprobado por interventoría desde el día 16/05/2023.

CSMR

V.o.B. Residente Interventoría

30 MAYO Actividades: Se continua con la actividad Mortero de Piso E:004m en baños de piso 2 y pasillo occidental, Se continua con actividad de enchape porcelanato en Areas disponibles de Piso 3, Se continua con desmonte de ventanas en Aulas 27-28-29-29A Piso 3, Se Comienzan pañetes en Cajas de Inspección baños piso 1, Se continua con pañetes Impermeabilizados en baños piso 2

CSMR

V.o.B Residente Interventoría

31-Mayo Personal: 1 Inspector, 1 inspector SST, 8 ayudantes, 2 instaladores de ventana

Actividades: Continua la demolición de acabados de pisos en zona de acceso, aplicación de pañete en muros del piso 3, instalación de porcelanato en pisos en piso 3, se colocan puntos para cargue de pisos en aulas del piso 2, instalación de ventanas en aulas del piso 3, instalación de win en aluminio en baños del piso 3,

Powered by CamScanner

se realiza aseo general, tresiego de escombros hasta acopio, embaquillado de enchape de muros en baños del piso 3.

V.o.B

Residente Interventoria

31- Junio Personal: 1 Inspector de obra, 1 inspector SST, 2 Oficiales, 2 enchapadores

Actividades: Instalación de porcelanato en pisos del piso 3, cargue de pisos en aulas del piso 2, continua la instalación de ventanas en aluminio en aulas del piso 3, aplicación de pintura en muros del piso 3, desmonte de ventanas en aulas del piso 3, pañetado de muros en baños del piso 2.
En el recorrido de obra realizado el día 01/06/2023 se observó que el piso en el área central del jardín infantil se está levantando por causa del agua que se encuentra empozada por falta de la cubierta que no ha sido instalada y cuyo diseño se encuentra aprobado desde el día 16/05/2023. Los gastos de la reparación de estos piso debe ser asumida por el contratista debido a que estos pisos se encontraban en buen estado antes de iniciar las intervenciones.
Contratista: se evidencian dos cuadros afectados en el área de jardín que el contratista asume reparación.
Patio Central.

V.o.B.

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

02-Junio Personal

Actividades: Cargue de pisos en aulas del piso 1, desmonte de ventanas en aulas del piso 2, instalación de ventanas en aluminio en aulas y pasillos del piso 3, reemboquillado de muros en pasillo del piso 1, repicado de muros en baños del piso 2, instalacion de rejillas de ventilación en pasillo del piso 3.

CSR

V.o.B

Residente / Interventoria

3-Junio Personal: 1 Inspector de obra, 1 inspector SST, 2 enchapadores, 1 oficial, 8 ayudantes.

Actividades: Reemboquillado de muros en aulas del piso 1, picado de muros en baños del piso 2, instalación de porcelanato en pasillo del piso 2, trasiego de escombros hasta el punto de acopio, instalación de lamparas en aulas de jardín infantil.

CSR

V.o.B

Residente / Interventoria

5-Junio Personal: 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 oficial, 1 enchapador, 8 ayudantes, 1 instalador de ventanas, 1 inspector de interventoria, 1 inspector SST de interventoria

Actividades: Picado de muros en aulas del piso 1, instalación de porcelanato en pasillos del piso 2, picado de muros en baños del piso 2, instalación de cielo raso en pisos de baños en el piso 1,

Powered by CamScanner

embaquillado de porcelanato en pasillos del piso 2, se le solicita nuevamente al personal administrativo del plantel desocupen las aulas 6, 10 y 11 para iniciar su intervención la cual no se ha podido realizar porque estos salones se encuentran ocupados con mobiliario de la institución, retiro de chatarra.

Residente interventoría

V.o.B

06-Junio Personal: 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 Oficial, 1 enchapador, 9 ayudantes, 1 inspectos de interventoria, 1 inspector SST interventoria

Actividades: Instalación de enchape en piso de baño en el piso 1, cargue de pisos en aulas y pasillo del piso 1, aplicación de anticorrosivo en estructura metálica para cubierta, reembaquillado de muros en pasillo del piso 1, pañetado de muros en baños del piso 2, picado de muros en aulas del piso 1,

Residente interventoría.

V.o.B

07 Junio 2023 Personal 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 oficial, 1 enchapador, 8 ayudantes, 1 pintor de estructura metálica, 1 ornamentador, 1 boal, 1 inspector interventoria, 2 inspectoras SST de interventoria

Actividades: Aplicación de anticorrosivo y pintura en estructura metálica para cobierta, excavación en cancha para busqueda de filtración en tubería, pañete baños 2do piso, instalación de accesorios tubería en baños, enchape en piso 1 baños y piso en aulas, picado de muros en aulas piso 1 y 2

Observaciones SST: Se hace el retiro del personal de Profesionales y Asociados por falta de pago planilla; envían pla-

Powered by CamScanner

	nilla con su respectivo pago a la 1:54 pm. CAR V.o.B Residente Interventoria
08 Jun 2023	Personal: 2 oficial, 1 enchapador, 1 soldador, 9 oficiales, 1 inspector de obra, 1 inspectora SST, 1 residente de interventoria, inspectora interventoria, 1 inspectora SST interventoria. Actividades: Se realiza picado de mamposteria, panete 1:3, enchape piso salones, excavación para tuberías. Soldad de perfiles para estructura metalica en cubierto, demolic piso en salón frente a la caseta de seguridad, reemboquillac de muro central primer piso, emboquillado de enchape, pañe bajo placa CAR V.o.B
09 Jun 2023	Personal: 2 oficiales, 1 enchapador, 1 soldador, 9 oficiales, 1 ins pector de obra, 1 inspectora SST, 1 residente de interventoria, 1 inspe tora interventoria, 1 inspectora sst interventoria. Actividades: Se realiza picado de mamposteria, panete 1:4 m enchape piso salón, excavación tubería a una altra de 0.50 con un largo de 37m, soldadura de perfiles para la instal ación de estructura metálica en cubierta, demolición piso en salón frente a la caseta de seguridad, reemboquillado de mu central primer piso, emboquillado de enchape, panete bajo placa, instalación de accesorios de tubería en baños. CAR V.o.B
10 Jun 2023	Personal: 2 oficiales, 1 enchapador, 1 soldador, 10 oficiales 1 inspector de obra, 1 inspectora SST, 1 inspectora de interventoria Actividades: instalación mortero piso en pasillo primer pisc

Powered by CamScanner


desmote de salidas y puntos eléctricos en caseta de seguridad, desmonte de drywall de muros en caseta de seguridad, pañete bajo placa, picado de mampostería reembogullado en muro central primer piso, instalación de estructura metálica en cubierta.

13 Jun 2023 Actividades: Se Continua Con actividad de reemboguillado de Muros en el piso 1, Se Continua Con instalacion de Enchape porcelanato en pasillo oriental Piso 1, se debe picar el pañete de los bajo placa en el piso 1 baños se evidencia material suelto y Con fisuras, la interventoria acotanza hacer dilataciones Con pulidora en el nuevo pañete bajo placa de los baños, se Continua pañetando los bajo placa de Baños Piso, se Continua Con demolicion de alistado de piso incluye acabados. en el hall de entrada salón de musica y baños en el edificio administrativo, se Continua instalando ventanos en el piso 3, se termina la actividad de soldadura en estructura metalica para cubierta en el patio Central del jardin infantil.

CSyR
Vo.B

14 jun 2023

Powered by CamScanner



B BAÑOS PRIMER PISO

ESCALA 1:40

0 0.4 0.8 1.6M


PRESENTADO A
COLEGIO CARBONEL.
PRESENTADO POR

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS
LA MEJOR ALTERNATIVAII

CONTIENE: PLANTA - MAMPARAS PRIMER PISO
FECHA: 31/05/2023
DIBUJÓ: DANIEL ORLEY VERA RAMIREZ
PLANCHA: 1/3
EMPRESA RESPONSABLE: ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS


FIRMA DE APROBACIÓN(PROPIETARIO):_____

Powered by CamScanner




BAÑOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
ESPECIFICACIONES- MAMPARAS:
ALTURA SUPERIOR: 2.00 metros
CON VANO INFERIOR 20 cm
DIVISIONES CENTRALES: (1.80X1.274) metros
PUERTAS: (1.80x0.60) metros
DIVISIONES ORINAL: (1.20X0.50) metros
TABIQUES: A PISO
CENTRALES:(2.00x0.34) metros
FINALES:(2.00x +/- 0.17 / 2.00x +/-0.18) metros
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
CAL. 20
REF. 304
ANTIÁCIDO

WC NIÑOS



WC NIÑAS



B BAÑOS PRIMER PISO

ESCALA 1:40

0 0.4 0.8 1.6M


PRESENTADO A
COLEGIO CARBONEL.
PRESENTADO POR

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS
LA MEJOR ALTERNATIVA!!

CONTIENE: PLANO-ESPECIFICACIONES DE MAMPARAS 1ER PISO
FECHA: 31/05/2023
DIBUJÓ: DANIEL ORLEY VERA RAMIREZ
PLANCHA: 2/3
EMPRESA RESPONSABLE: ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

FIRMA DE APROBACIÓN(PROPIETARIO):_____


Powered by CamScanner




BAÑOS PARA PROFESORES
ESPECIFICACIONES- MAMPARAS:
ALTURA SUPERIOR: 2.00 metros
CON VANO INFERIOR 20 cm

DIVISIONES CENTRALES:	**MATERIAL:**
(1.80X1.274) metros	ACERO INOXIDABLE
PUERTAS:	CAL. 20
(1.80x0.60) metros	REF. 304
TABIQUES: A PISO	ANTIÁCIDO

CENTRALES:(2.00x0.34) metros
FINALES:(2.00x +/- 0.16 / 2.00x +/-0.18) metros





B BAÑOS PRIMER PISO
ESCALA 1:40
0 0.4 0.8 1.6M

PRESENTADO A
COLEGIO CARBONEL.
PRESENTADO POR

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS
LA MEJOR ALTERNATIVA!!

CONTIENE: PLANO-BAÑOS DE PROFESORES
FECHA: 31/05/2023
DIBUJÓ: DANIEL ORLEY VERA RAMIREZ
PLANCHA: 3/3
EMPRESA RESPONSABLE: ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

FIRMA DE APROBACIÓN(PROPIETARIO):_____

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

ESCUELA SANTA RITA

SURORIENTAL

CONTRATO SED

CO1.PCCNTR.4077644

CONDOR

COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE D

BITACORA

*Contrato de Obra: NO. CO1. PCCNTR. 4077644.
- Contratista: Profesionales y Asociados LTDA
- Objeto: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas fisicas, asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de Obras menores Para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo NO. 7".

* Contrato de Interventoria: NO. CO1. PCCNT. 4146220.
- Contratista: Consorcio Interventoria Colegios.
- Objeto: "Interventoria integral al contrato de ejecucion de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así, como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de las Obras menores que permitan la atención de Emergencias. y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (Grupo NO. 7)"

FIRMAS:

Cindy Lorent Rodriguez
DIRECTOR INTERVENTORIA

Sandra Milena Hormaza
DIRECTOR OBRA

Wendy Paola Guerra
RESIDENTE INTERVENTORIA

Omar Camilo Lopez
RESIDENTE OBRA

LUIS ~~SANTOS~~ ROJAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

Camilo Andres Rubio
RESIDENTE OBRA.

Julieta Alexandra Mercado
SUPERVISOR DE APOYO - SED

11-05-2023 Viga corona de coordinación, Pintura del cerramiento Excavación cajas de Inspección de Aguas, lluvias Bordillado piso Alf. Aula 8 Instalación de baranda y fundición de columnetas de cerramiento y enchape en baños. y desmonte de cubierta
Personal: 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra
1 Inspector SST 1 Maestro General
1 Oficial 1 Ornamentador 6 ayudantes
Clima: lluvioso en horas de la Tarde.

Residente Obra

Residente de Interventoria

12-05 Enchape en baños, excavación para cajas de inspección en entrada de cuarto de neveras, postura y refuerzo de aceros en viga corona de entrada a coordinación con epóxico, refuerzos y lijado en barandas piso 2.
nota: se recomienda repaso con anticorrosivo en mallas de cerramiento.
personal: inspector de obra, inspectores SST, maestro general, 7 ayudantes y 1 ornamentador.
Clima: Día soleado.

Insp de obra

Residente de Interventoria

13-05 Repaso de pinturas en mallas de cerramiento, enchape de baños, elaboración de barandas en bloque 2.
personal: inspector SST, 1 maestro, 1 oficial, 1 ornamentador, 7 ayudantes.
Clima: lluvias intermitentes.

Residente de Interventoria

15-05 Postura de enchape en baños, excavación de cajas de inspección en cuarto de refrigerios, remates de pintura en mallas de cerramiento, elaboración de baranda bloque 2, elaboración de caja para postura de bases en barandas escalera bloque administrativo, enchape de coordinación, personal: 1 inspector de obra, inspector de interventoria, 1 oficial, ornamentadores, 7 ayudantes.
clima: lluvioso

Jeferson A. Lozada R.
Insp de obra

Residente de Interventoria

16-05. Aplicación de boquilla a enchape de coordinación, elaboración y nivelación de niveles en Aula 4, refuerzo en juntas de barandas bloque 2, postura de barandas en escalera bloque administrativo, elaboración de cajeo para postura de bases de baranda.
nota. De acuerdo al requerimiento de Aula 4 se recomienda alistado de piso con refuerzo de malla #6.
personal: 1 inspector de obra, inspector de interventoria, inspectores SST, 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes.

Jeferson A. Lozada R.
Inspector de obra

Residente de Interventoria.

17-05. Retiro de baranda en escalera de acceso a piso 2, Alistamiento en piso de aula 4, refuerzo en juntas de barandas, elaboración de cajeo para postura de bases de baranda, embaquillado en enchape de baños.
PERSONAL: INSPECTOR DE INTERVENTORIA, INSPECTORES SST,

1 OFICIAL 1 MAESTRO, ORNAMENTADOR, 6 AYUDANTES.
CLIMA SOLEADO

Jorgenson A. Lopez R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

18-05 Actividades:
Postura de barandas en escalera de acceso a piso 2, emboquillado de muros en baños y refuerzo en soldadura de barandas, desmonte de cubierta en aula 6, elaboración de placa de contrapiso Aula 4,
PERSONAL: Inspector de obra, inspector de INTERVENTORIA INSPECTORES SST, 1 OFICIAL, ORNAMENTADOR, 6 AYUDANTES
CLIMA NUBLADO

Jorgenson A. Lopez R.
Inspector de obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

19-05 enchape de enfermeria, escalilla en enchape de baños, postura de enchape de piso Aula 4, refuerzo en punto de barandas y tijado, soldadura en baranda de escalera acceso piso 2.
PERSONAL: Ins. Obra, Insp interventoria, 1 oficial, ornamentador, 6 ayudantes, inspectores sst.
CLIMA Soleado.

Jorgenson A. Lopez R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

20-05 Enchape de enfermeria, escalilla en baños de Capacidad reducida, postura de enchape aula 4, postura en baranda acceso a escalera, orden y aseo personal Ins obra, Ins. Interventoria, 1 oficial, ornamentador, 6 ayudantes, inspectores sst
Clima Nublado y lluvias intermitentes

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de Obra

Residente Interventoria

23-05 Corte y demolición en muro para apertura de antro-do en cuarto de vigilancia, refuerzo en juntas de baranda, eliminación de refuerzos de barandas anteriores, picado de muro aula 4, postura y verificación de niveles en área de rampa infantil.
personal: Insp obra, Insp interventoria, Inspectores SST, 1 oficial, ornamentador, 4 ayudantes.
Clima. Mañana nublada, tarde soleada.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra.

Residente Interventoria

24-05 Se realiza instalación de enchape en baños, Desmonte de cubierta, corrección de anclajes en puertas piso 1, apertura de regata en baños de profesores para conexión hidraulica, picado de muro y pañete aula 4, refuerzo y fijado en baranda piso 2.
Personal: Insp obra, Insp Interventoria, inspectores SST, 1 oficial, ornamentador, 4 ayudantes.
Clima: Mañana soleada y tarde lluvias fuertes.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Inspector de Interventoria

25-05. Afinado de pañetes en muro aula 4, postura de enchape en baño de profesores, desmonte de marcos y ventanas aula 3, refuerzo y fijado de baranda piso 2.
personal: insp obra, insp. interventoria, inspectores SST 1 oficial, ornamentador, 4 ayudantes.

clima : Día soleado, tarde lluviosa.

Jerferson A. Bolaños R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

26-05 De acuerdo a la reunión realizada entre los entes se estipula:

Cubierta bloque Aulas:

1. Se enviara el Comunicado en donde se emite el detalle del producto garantizando el Correcto Funcionamiento de acuerdo a la Ficha técnica (a Cargo PyA), por lo Cual se aclará que el detalle de soporte para este tipo de Cubierta perfiles 160mm x 60mm PAC y tubular estructural 100mm x 100mm Calibre 3 mm. las correas se instalaran con una pendiente del 12% y luces de 90cm. De acuerdo a la Ficha técnica por lo que Interventoria trasladara este Concepto a la SEO.

2 Pared: Se mantiene la estructura existente realizando un Correcto mantenimiento quedando de Color negro y Con instalación de las tejas 2 transparentes y 1 blanca.

3 en la zona de juegos el contratista (~~encontrara~~) entregará el levantamiento y modulación de placas de concreto de la zona de Juegos.


4. A los pisos de las aulas se recomienda solo un lavado con ácido teniendo en cuenta el estado del piso.

5 Puerta de Ingreso debe ser el modelo tipo 3 de la cartilla de la SED a una altura de 2.10m y Con reja Superior del mismo tipo aprobado de ventanas.

6 en la Garita de Vigilancia se realizara esca-

tera Interna de 4 pasos de 25 cm y contra-
huella de 18 cm aproximadamente.
en el area de juegos se realizara relleno
de 20cm y placa de 10 cm con malla elec-
trosoldada de 6. y paños de 2.50m x 2.50 m.
* Fachadas: se realizará el lavado de fachada
da y pintura en color gris.
* se debe realizar limpieza para cuarto de bom-
bas y placa para postura de tanques de reser
va.

26 05 2023



27-05. Postura de marcos y Puertas en aulas 8 y 9 arreglo de Filos en vanos de ventanas Piso 2, encapado para escalera de Garita, Correcci-ón de media caña en baños.
personal: Insp Interventoria, Insp. SST, 1 oficial, ornamentador 6 ayudantes.
Clima: mañana, nublada.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria.

29-05. Elaboración muro de mampostería en Garita, afinado de bordes en escalera, enchape en baños de Profesores, Fabricación de puertas de aulas, lijado y refuerzo con masilla en barandas.
personal: Insp obra - Insp Interventoria, Inspectores SST, 1 oficial, Ornamentador, 6 ayudantes.
Clima: mañana soleada - tarde lluviosa.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de Obra.

Residente de Interventoria.

30-05 Se paran actividades de cubierta del bloque de las aulas por falta de aprobación, esto genera retrasos en actividades sujetas a la misma y la programación se ve afectada para otras actividades como pintura, instalación de ventanas, mantenimiento pisos de las aulas.

Residente de obra.

Residente Interventoria

Teniendo en cuenta la observación del día 26 de Mayo y que el día de ayer 29 de Mayo fue remitida la nueva propuesta entregada por el contratista de obra, con respecto a la cubierta del bloque de aulas del

Colegio entrenubes sede D a la fecha la SED no ha generado respuesta a esta solicitud, el día 29 de Mayo esta interventoría envio un correo al contratista de obra informando que no se podían adelantar actividades hasta no definir el esquema que se usará en las cubiertas de este bloque. Por tanto hasta que no se definal, la interventoría no recancerá actividades o materiales que en un futuro no vayan a estar dentro de lo aprobado para la cubierta de este bloque
Por lo anterior y en vistal que el día de hoy se evidencian actividades de soldadura de perfiles 160 * 60 se le recamenda al contratista de obra no seguir ejecutando dicha actividad, hasta tanto se tengal respuesta por parte de la SED.
actividades. pintura de baranda1s empiso 2 bloque de aulas, corrección de media caña en baños, Pañete de muros en Garita, limpieza y despeje de cubierta Frente a salón de sistemas, elaboración de puertas.
Clima. mañana nublada y con lluvias leves tarde: Soleada.
Aclaración al paro de actividades de cubierta se mencuona:
1. El día 5 de Abril de 2023 se presental a interventoria la propuesta N°1 de estructura de cubierta para el bloque de aulas.
2. El día 15 de Abril se remiten al contratista las observaciones emitidas por esta interventoría por parte del especialista estructural con las cuales no se aprueba propuesta N°1 y se solicitan las respectivas subsanaciones.
3. El dia 28 de Abril se recibe propuesta N°2 por parte del contratista de estructura de la cubierta

para el bloque de aulas subsanando las observaciones emitidas por esta Interventoria.
El día 10 de mayo de 2023 esta Interventoria remite aprobacion de la propuesta N°2 de la estructura de cubierta para bloque aulas, solicitando complementos a los anclajes de la estructura. Teniendo en cuenta lo anterior, el día 26 de Mayo se realiza una visita al colegio entrenubes sede D, entre contratista, Interventoria endonde el contratista solicita evaluar nuevamente la estructura de la cubierta del bloque de aulas manifestando que a la fecha ya contaba con parte del material en obra correspondiente a la cubierta N° 1. A lo anterior, la interventoria declara que a la fecha ya se realizó un proceso de revision y aprobacion por parte de nuestro especialista estructural y estos materiales no hacen parte dela estructura aprobada y que se debe tener en cuenta que no se están adecuando una cubierta existente, si no que se está instalando una nueva cubierta con especificaciones diferentes.

Residente de Interventoria

31-05. Actividades: Excavación para apertura de Filtro
Postura de enchape en baño de profesores
paneles en Muros de Gaviras, desmonte de ven
tanas bloque de aulas.
Personal Inspector de obra, Insp de Interventoria,
Inspectores SST, 2 Oficial, 1 ornamentador, 6 ayu
dantes.
Clima: lluvias Intermitentes.

Jarpenson A. Lopera R.
Inspector de obra

Res de Interventoria

01-06 Excavación para Filtro frente al área de baños, Pañete en caja de inspección ubicada frente a cuarto de refrigerios, corrección de media caña en baños, armado de pañete en garita, Polichada y soldadura en barandas piso 2, apertura de caja junto al área de filtro.
Personal Ing de obra, Ing de Interventoria, Insps sst, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 ornamentador.
Clima: lluvias todo el día.

Jorgenson A. Lopez E.
Inspector de obra

Residente Interventoria.

02-06 Pañete de caja de inspección frente a cuarto de refrigerios, elaboración de puertas para salones, soldadura de barandas piso 2, Postura de dilatación en media caña de baños, excavación en area de Filtro, armado de hierro para columnas en entrada de baños.
personal Ing de Obra, Ing de Interventoria, inspectores sst, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 ornamentador,
Clima sabado

Jorgenson A. Lopez E.
Inspector de obra

Residente Interventoria


03-06 Fundida de columnetas en entrada de baños profesores, excavación manual en Filtro frente a sala de profesores, postura de enchape en Garita de vigilantes, Pañete de muros en sala de profesores.
personal inspector de obra, Ing de Interventoria, Inspectores sst, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 ornamentador.

Clima: Soleado

Jefe de Residente Residente Supervisor

05-06 Excavación manual en Filtro Frente a Sala de profesores, Afinado de pañete en Sala de profesores, eliminación de refuerzo de barandas antiguas,
Se adjunta esquema aprobado por el residente de puerta principal.

Residente en Ejecución



06-06 Excavación manual en área de Filtro, Pañete de muros en Cafeteria, elaboración de perfiles en ornamentación, lijado de masilla en techo de baños, se trata de partir piedra encontrada en área de Filtros. Clima: lluvias intermitentes.

Jorfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente de Interventoria

07-06 Excavación manual en Filtro, afinado de masilla en techo de baños, Pañete en cafeteria de profesores, elaboración de rejas para ventanas, demolición de piedra en área de Filtro.
personal: Insp de obra, Inspector de Interventoria Inspectores sst, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 ornamentador. Clima: lluvioso

Jorfenson A. Loaiza R.
inspector de obra.

Residente Interventoria

08-06 Demolición de piedra en área de Filtro, Perfilación de terreno en parque, Filos en ventanas Fachada, viga cinta en aulas de piso 1, descapote Columnetas baños.
personal. Ins de obra, insp de Interventoria, inspectores sst 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 ornamentador.
Clima: lluvioso.

Jorfenson A. Loaiza R.
Insp de obra

Res. de Interventoria.

09-06 Desmonte de Ventana Sala de profesores, Postura de ladrillo para armado de vano, lijado de techo en baños y pintura con vinilo en muros de baños, perfilación de terreno en área de parque.

personal: Insp de Obra, Insp de Interventoria, Inspectores SST, 1 oficial, 5 ayudantes.
Clima: nublado — soleado


Jerfenson A. Zoaita R.
Inspector de obra

10-06-23 Se realiza pintura en baños techos, Se realizan pilas de ventanas bloque administrativo, Se realiza rejas para las ventanas Fachada, Se realiza excavacion manual en la zona del parque.
Personal: Insp de Obra, 1 Inspector SST, 1 oficial, 5 Ayudante
clima: lluvias todo el día.

Jerfenson A. Zoaita R.
Inspector de obra


12-06-23 DÍA FESTIVO (LUNES)

13-05. Personal: Residente de obra, Insp sst, 1 maestro 2 ayudantes.
Clima: día lluvioso.
Actividades Orden y aseo, Trasiego de escombros.



Residente de Interventoria.


15-05. Demolicion de placa en cancha, demolicion de placa en pasillos nivel 2,
personal: Res de Obra, Inspectores sst, insp Interventoria, 1 maestro, 4 ayudantes,
Clima: lluvias constantes.



Residente de Interventoria.

16-05 personal: Res de obra, inspectores sst, insp de interventoria, 1 maestro, 4 ayudantes.
Clima: soleado.
Actividades: Demolicion de placa en cancha, trasiego de escombros y cargue de vigueta.

17-05. Personal: Residente de Obra, inspectores sst, maestro, 5 ayudantes, inspector de Interventoria.
Clima: Soleado.
Demolicion de paneles piso 1 salones, Trasiego de escombros aulas 101 y 102, demolicion de anden sobre cancha, Orden y aseo.



Residente de Interventoria.

18-05-23 PERSONAL GU OBRA: 1 RES de obra; 1 coord SIGO, 1 MAESTRO OBRA, 5 AYUDANTES.
PERSONAL INTEV: 1 INSP INTE, 1 INSP SIGO.

ACTIVIDADES
TRASIEGO DE MATERIAL, ESCOMBRO Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA.
SE VERIFICAN CAJAS DE INSPECION PARA DETERMINAR PENDIENTES Y CONECCIONES AL EXTERIOR DE EDIFICIO, LLUVIAS FUERTES MEDIO.

RES DE OBRA

Residente Interventoria

19-05-23 PERSONAL OBRA: 1 RES DE OBRA, 1 COORD SISO, 1, 5 AYUDANTES, 1 MAESTRO.
PERSONAL INTER, 1 INSP SISO, 1 INS OBRA.
ACTIVIDADES
COUTINUAMOS demoliendo PLACA BAÑOS Y CORREDORES SEGUNDO PISO.

RES DE OBRA

Residente Interventoria

20-05-23 PERSONAL EN OBRA: 1 RES DE OBRA, 1 COORD SISO, 1 MAESTRO, 5 AYUDANTES
PERSO INTER: 1 INSP SISO.
ACTIVIDADES.
ASEO GENERAL, TRASIEGO DE MATERIAL/ ZONA DE ACOPIO. LLUVIAS FUERTES TARDE.

RES DE OBRA.

Residente interventoria

23-05-23 PERSONAL OBRA: 1 Res de obra, 1 coord SISO
1 MAESTRO, 4 OFICIALES
PERSONAL INTERV: 1 INSP SISO, 1 INSP OBRA.
ACTIVIDADES.
DEMOLICION DE PARTICIONES PRIMER PISO.
RETIRO ESCOMBRO, LLUVIAS LEVES.

Res de obra

Residente Interventoría

24-05-23 PERSONAL OBRA: 1 Res de obra, 1 coord SISO
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
PERSONAL INT: 1 INSP SISO, INSP DE OBRA.
ACTIVIDADES.
DEMOLICION DE PAREDES PRIMER PISO
ESTAN DE 6CM A 8 CM.
DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS BAÑOS.

Res de obra

Residente interventoría

25-05-23 PERSONAL OBRA: 1 Res de obra. 1 coord SISO.
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
PERSONAL INTERVENTORIA. 1 INSP SISO, 1 INSP OBRA.
ACTIVIDADES.
CONTINUAMOS CON DEMOLICIONES EN PLACA Y
CIELOS RASOS SEGUNDO PISO.
LLUVIA FUERTE 2:00 PM.

Res de obra

Residente Interventoría.

26-05. Se revisa material de cancha y se informa que se puede deteriorar por la lluvia por lo que es urgente iniciar con retiro de material en Tallos y nivelación para evitar afectaciones mayores al momento del compactado.
- Se aprueba la totalidad de demolición de Coleton en aulas piso 2.
Actividades: demolición de placas en piso 2.
Personal: Insp de Interventoria, Residente de obra Res. de Interventoria, Inspectores SST, 1 Maestro 4 ayudantes.

Carlos Lopez

Residente Interventoria

27-05-2023 Se continua actividad de demolición de Placa de entre piso nivel 1 a 2. Se recomienda apuntalar vigas y viguetas que se encuentran sorportando cargas de muros del segundo nivel, las cuales no cuentan con muros en primer nivel, esto con el objetivo de prevenir un posible colapso de la estructura al estar debilitando la placa. Se solicita retirar el escombro que ha ido cayendo en primer nivel producto de la demolición, el cual puede generar cargas de empuje sobre los muros divisorios.
Personal: Un (1) Residente Obra, Un (1) inspector interventoría, un (1) maestro, cuatro (4) ayudantes
Clima: Mañana nublada

RESIDENTE OBRA

Santana

INSP. INTERVENTORÍA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

29-05. Personal: inspector Interventoria, Res. de Obra, Inspectores sst, 1 maestro, 3 ayudantes.
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas con respecto a los refuerzos en muros piso 2, se señalizo el area y se recomienda esperar indicaciones por parte del Residente de obra.
ACTIVIDADES: preparacion de areas en zona de baños, y orden y aseo.
Clima: mañana soleada,

Residente Interventoria

30-05-23 PERSONAL OBRA: 1 RES DE OBRA., 1 COORD ALTURAS.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 INSP OBRA.
CLIMA: SECO.
ACTIVIDADES.
DEMOLICION DE CAÑUELA. CANCHA MULTIPLE.
SE CONTINUA CON EL RETIRO DE PLACA MUROS SEGUNDO PISO.

RES DE OBRA

Residente Interventoria

31-05-2023 Personal: Residente de Obra, Inspector de Interventoria, Inspectores sst, 1 maestro, 3 ayudantes.
Clima: Nublado y lluvias intermitentes.
Teniendo en cuenta que no se han definido soluciones para desarrollar en actividades de piso 2 el personal no está ejecutando labores en el area, en el area de baños no se encuentran materiales para avance de está actividad por lo que el personal no está realizando actividades que adelanten estas áreas.
S.

Residente de Interventoria

01-06 Personal: Residente de Obra, Inspector Interventoria, Supervisores SST, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Clima: lloviznas constantes día nublado.
Actividades: En area de piso 2 no se ha generado definición del proceso a seguir para poder continuar con la actividad de demolición de manera segura. En cancha no se evidencia personal y se refiere la necesidad de esta intervención ya que el material allí instalado se puede ver afectado por las constantes lluvias.
En el area de baños se están realizando excavaciones y acondicionamiento para la postura de tuberias y la limpieza de la caja de inspección.

Res. de Interventoria.

02-06. Actividades: Se realizo organización de material RCD en lugares de acopio y se realiza inspección general con el Residente de Interventoria.
-Se recomienda nuevamente el cuidado con el material de subbase de la cancha ya que se encuentra expuesto y al día de hoy no se observa ingreso de personal para intervenir.
Personal: Inspector Interventoria, Residente, Inspectores SST, 1 oficial, 3 ayudantes.
Clima: Soleado.
Nota: No se recibe registro de Cantidades semanales.

Residente de Interventoria

03-06 Actividades: Orden y aseo.
Clima: Soleado
Personal: Inspectores SST, 1 Maestro, 4 ayudantes.

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

05-06 Clima: lluvioso.
Actividades: Hace presencia el personal autorizado del Contratista CARLOMAN pero se retiran por lluvias, personal de ANX recibe accesorios y tuberías aún no se definen actividades a intervenir en las placas de Contrapiso en aulas.
personal. Inspectores SST, Residente de obra, Insp Interventoria, 1 oficial, 1 ayudante.

Residente obra

Residente Interventoria.

06-06. Clima: lluvias intermitentes:
Actividades: Se inicio limpieza y remoción para adecuación en cancha; se realizo Cuneta para introducción de tubo de desagüe Frente a aulas.
piso 2, Se realizan excavaciones para poner red hidraulica en baños.
personal: personal de cancha 1 oficial, 4 ayudantes
ANX 1 oficial 1 ayudante.

Residente Interventoria

07-06 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 coord SISO.
Personal interventoria: 1 Residente de obra, 1 insp civil.
Clima: lluvias intermitentes.
Actividades.
Se inicia con la nivelación de la cancha, llega 1 vibro de recebo.
Seguimos con las excavaciones en corredor segundo piso y baños
Se definen cunetas y cargamos cancha multiple.

Res de obra

Residente Interventoria

08-06 Actividades:
Se realiza Compactación de base. en cancha del primer viaje de recebo en cancha, Se genera zanja para instalación de tubería en baños y para desagües frente a las aulas.
personal:
Personal: Residentes de obra, Res Interventoria, Directoras de Interventoria y obra, Insp. Interventoria, Inspectores sst, 3 oficiales, 7 ayudantes.
Clima: lluvias Intermitentes.

Residente de Interventoria

09-06 Actividades:
Compactación de recebo de segundo viaje en canchas, excavación manual para desagües, limpieza en área de shot, traslado de material de excavación.
nota: De acuerdo a lo Conversado con el Residente antes de la fundida de placa en cancha se solicita modulación, especificaciones de materiales y toma nevamente de niveles, durantes c/u de las fundidas se solicitan 6 cilindros.
Personal: Residente de obra, Insp de interventoria, Inspectores sst, 3 oficiales, 6 ayudantes.
Clima, Nublado.

10-06-23
Residente Interventoria
PERSONAL EN OBRA: 1 Res de obra, 1 coord. de obra.
PERSONAL INT: 1 INSP OBRA, 1 INSP SIDO.
CLIMA: LLUVIA TARDE.
ACTIVIDADES.
INSTALACION DE CONCRETO CANCHA MULTIPLE
CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES EN CORREDOR

Powered by CamScanner

SHUT de bajadas.

Res de obra

Residente Instrumentista

-06-23 Personal en obra: 1 Res de obra, 1 coord SSO
Personal inter: 1 INSP SSO.
Clima: lluvia fuerte tarde.
Actividades
Continuamos instalando cunetas y cercamos
llega viaje de relleno B: 400 para
corredor 2 piso.
Se inicia a extenderlo.

Res de obra

Residente instrumentista

Powered by CamScanner

13/05/2023 Sábado

Clima: Llovizna

Personal Contratista: Oficial (2) Ayudante (4) Inspector Obra (1)

Actividades Realizadas:

* Se realiza el cambio de cinco (5) tabletas de gres de acuerdo a recomendaciones de Interventoria.
* Se realiza esmaltado en el paño pendiente.
* Se inicia instalación de gravilla mora en el nivel 1.
* Se hace retiro de escombro.

Cindy P. R.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VoBo Insp Obra.

RESIDENTE DE OBRA.

14-05/2023 Domingo

19-05/2023 Viernes.

Clima: Nublado

Personal Contratista: Oficial (1) Ayudantes (2)

Actividades Realizadas:

* Se continua con instalación de gravilla mora en el nivel 1.
* Se realiza aseo en el nivel 2.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Insp Obra. RESIDENTE DE OBRA

20-05/2023 Sabado:

Clima: Parcialmente nublada

Personal Contratista: Oficial (1) Ayudante (2) Inspector Obra (1) Inspector SST (1)

Actividades Realizadas.

* Se hace retiro de basura.
* Se continua con instalación de gravilla mona en nivel 1.
* Se inicia con limpieza de muros del nivel 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Insp. Obra RESIDENTE DE OBRA

23-05-2023 Se realiza recorrido por parte de contratista e interventoría, se observan actividades culminadas respecto a enchape y cintas de gravilla en los dos niveles (1 y 2). Interventoría solicita realizar aseo final de obra en ambos espacios el fin de semana siguiente (sábado 27 mayo 2023), y retirar todo tipo de cerramiento, equipos, materiales, herramientas y RCD que sean propiedad del contratista, una vez terminadas las actividades.

Personal: un (1) inspector de obra y un (1) inspector interventoría

Clima: Mañana y tarde nubladas

DIRECTOR INTERVENTORIA | DIRECTOR OBRA

Insp. Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

27-05-2023 Se realiza aseo a pisos en nivel 1 y 2. se solicita por parte de interventoría mejorar el aseo, retirando las manchas de mortero que se observan en la tableta del nivel 1, y retirar cerramiento una vez ejecutadas las recómendaciones.
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoriá un (1) oficial.
Clima: Mañana nublada

DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA

Insp. Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

28-05-2023 Domingo

29-05-2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista
Personal: un (1) inspector obra y un (1) inspector interventoriá.
Clima: mañana y tarde nubladas.

DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA

Insp. Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

30-05-2023 Se realiza desmonte de cerramiento en piso 3 y se continua con aseo final de obra en piso 2.
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoriá, un (1) oficial,
Clima: Mañana y tarde nubladas

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

Insp. Obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

31-05-2023 Se realiza desmonte de cerramiento en piso 2 y se culmina con aseo final de obra en PISO 2. Se realiza entrega de espacios utilizados a representante del colegio y se suscribe acta, dejando como observación el retiro de cuatro (4) lonas con basura y RCD para el dia 01 Junio 2023.

Personal : Un (1) inspector obra, un (1) oficial, un (1) inspector interventoría.

Clima : Mañana nublada y tarde soleada

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

Insp. Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

01-06-2023 Se realiza retiro de lonas dejando los espacios del colegio en óptimos condiciones para su uso.

Insp. Obra.

13/05/2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista
Clima : Mañana soleada

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

14/05/2023 Domingo. No se realizan actividades

15/05/2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista
Clima : Mañana y tarde nubladas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

16/05/2023 Se realizan remates de pintura y sello de juntas en estructura metálica de cubiertas PISO 1. Se continua instalación de flanches en cubiertas PISO 1.
Personal : Un (1) Residente obra, un (1) inspector SST. dos (2) oficiales , un (1) ayudante.
Clima : Mañana y tarde soleadas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

17/05/2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista
Clima : Mañana y tarde nubladas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

18/05/2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista
Clima: Mañana y tarde soleadas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

19-05-2023	No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista. Clima: Mañana y tarde soleadas. RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
20-05-2023	Se realizan remates en pintura de estructura metálica y aseo en áreas intervenidas. Personal: Un (1) inspector SST y un (1) oficial Clima: Mañana soleada RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
21-05-2023	Domingo
22-05-2023	Lunes Festivo
23-05-2023	Se hace entrega de espacio destinado para cuarto de refrigerios por parte del colegio, para iniciar su intervención (adecuación). Se inicia actividad de suministro e instalación de malla angeo en parte superior (nivel 3) de vacio aula Laboratorio Física. Personal: un (1) Residente Obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial, dos (2) ayudantes RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
24-05-2023	Se continua actividad de suministro e instalación de malla tipo angeo en contorno de vacios hacia fachada. Personal: Un (1) inspector SST y tres (3) oficiales Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

5-05-2023 Se continua actividad de suministro e instalación de malla tipo angeo en contorno de vacios hacia fachada, nivel 1 y 3.
Personal: Un (1) inspector SST, Un (1) oficial y tres (3) ayudantes
Clima: Mañana y tarde nubladas.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

6-05-2023 Se inicia demolición de mesón, muros y piso en cuarto de refrigerios.
Personal: Un (1) inspector SST, un (1) oficial y dos (2) ayudantes
Clima: Mañana y tarde lluviosas.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

7-05-2023 No se realizan actividddes en el colegio por parte del contratista.
Clima: Mañana nublada.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

8-05-2023 Domingo

9-05-2023 Se realiza trasiego de escombro desde cuarto de refrigerios hasta punto de acopio. Se continua con remates de pintura en estructura metálica cubiertas nivel 3.
Personal: Un oficial y un ayudante
Clima: Mañana y tarde soleada

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

0-05-2023 No se realizan actividades en el colegio por parte del contratista

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

31-05-2023 Se realiza traslego de escombro desde cuarto de refrigerios hasta Punto de acopio. Se continúa actividad de pintura en estructura metálica de cubiertas piso 3.
Se realiza recorrido por las zonas intervenidas entre contratista e interventoría, se definen las actividades a corregir en la estructura metálica piso 3, se debe sellar juntas entre perfiles y mejorar pintura en columnetas y costado inferior de los perfiles. Se debe revisar laminas de policarbonato instaladas en cubierta de cafeteria y reparar filtraciones de agua entre la unión de las láminas. Se definen actividades a realizar en cuarto de refrigerios, se aprueba por parte de interventoría el pañete impermeabilizado en muro curvo de concreto, al igual que estuco impermeabilizado.
Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.
Clima: Mañana nublada y tarde soleada

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

1-06-2023 Se realiza retiro de polietileno y limpieza de cubiertas en policarbonato en vacios primer nivel. Se continua instalación de malla tipo angeo en palomeras.
Personal: Un (1) inspector SST, un (1) oficial, dos (2) ayudantes
clima: Mañana nublada

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

2-06-2023 Se culmina actividad de instalación de malla tipo angeo en palomeras. Se trabaja hasta medio día por votaciones en colegio.
Personal: Un (1) inspector SST. Un (1) oficial, dos (2) ayudantes
Clima: Mañana nublada

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

03-06-2023 No se permite el ingreso al colegio debido al cierre del mismo por votaciones electorales el día domingo.
No se realizan actividades por parte del contratista.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIÁ

04-06-2023 Domingo

05-06-2023 Se inicia actividad de pañete en muros del cuarto de refrigerios. Se realiza desmonte de sección de canaleta troquelada.
Personal : Un (1) inspector SST, un (1) oficial, dos (2) ayudantes
Clima : Mañana lluviosa y tarde soleada.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

06-06-2023 Se inicia demolición de piso y se continua con pañete de muros en cuarto de refrigerios. Se continua con remates de pintura en estructura metálica de cubiertas tercer nivel.
Personal : Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes
Clima : Mañana y tarde nubladas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

7-07-2023 Se continua actividad de demolición de piso, se inicia actividad de estuco impermeabilizado en muros y se inicicia actividad de alistado de piso en cuarto de refrigerios.

31	Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial y cuatro (4) ayudantes Clima: Mañana y tarde soleada RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
08-06-2023	Se inicia actividad de enchape de muros, se continua con pañete de filos, se inicia demolición de placa (Poya) bajo poceta. Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial y tres (3) ayudantes Clima: Mañana y tarde soleada RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
09-06-2023	Se continua actividad de estuco impermeabilizado en muros, se inicia actividad de enchape en PISO, se continua con enchape de muros. Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial y tres (3) ayudantes Clima: Mañana y tarde soleada. RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
10-06-2023	Se continua actividad de enchape de PISO, se continua con trasiego de escombro a punto de acopio. Personal: un (1) Residente obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial y dos (2) ayudantes. Clima: Mañana soleada RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA