Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÒN - PORTADA	Código.: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONTRATO No.: GN2752-2023

OBJETO:INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: "VÍA EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) – LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ – SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISION No.: 1

PERIODO: 1/MAYO/2023 AL 31/MAYO/2023

San Juan de Pasto, JUNIO de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	13 DE JUNIO DE 2023	CON CORTE :	31 DE MAYO DE 2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	CM 002-2023		
CONVENIO MACRO No:			
CONTRATO No.:	GN2752-2023		
CDP No.:	2023030045	FECHA:	6/03/2023
CDP No.:		FECHA:	
REGISTRO No:	2023050609	FECHA:	24/05/2023
REGISTRO No:		FECHA:	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: "VÍA EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) – LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ – SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
MODIFICACION No.:	No. y fecha	detalle	
MODIFICACION No.:			
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	UT GESTION PREDIAL NARIÑO		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	HERNANDEZ PANTOJAS SAS		
SUPERVISOR	SONIA ALEJANDRA VELASCO		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	CRISSTIAN RAUL BURBANO		
META FISICA	482 predios		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 538,749,414.00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1			
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2			
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 538,749,414.00		
FECHA DE INICIACION:	SIN INICIAR		
PLAZO DEL CONTRATO:	12 MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:			
SUSPENSION			
REINICIO			
NUEVA FECHA DE TERMINACION			
PORCENTEJE ANTICIPO	DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor TOTAL del contrato		
TOTAL ANTICIPO	$ 53,874,941.40		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.			
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SAS		
Póliza No.:	55-44-101077088		
% AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO:	0.00%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	0.00%
META FISICA A LA FECHA			

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35- Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO
ASPECTOS TECNICOS: el contrato no empieza la etapa de ejecución.
ASPECTOS FINANCIEROS : El contratista a la fecha de corte no ha hecho efectivo el cobro del anticipo.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : el contrato no ha suscrito acta de inicio a la fecha de corte del presente informe, ya que, con fecha 24 de mayo se adjudica la interventoría de la consultoría a HERNANDEZ PANTOJA SAS, con fecha 26 de mayo se reciben hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato quedando evaluadas y aprobadas el 31 de mayo de 2023. esta pendiente la expedición del certificado de legalización para suscribir el acta de inicio.
ASPECTOS LEGALES : se radico en el departamento de contratación documentos para adelantar legalización del contrato GN2752-2023, pendiente expedición certificado de legalización.
3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
se recomienda una vez este suscrita el acta de inicio convocar reunión donde estén presentes consultores, interventores y supervisores en aras de organizar el trabajo de la fase 1 que comprende las actividades de alistamiento técnico y jurídico de los expedientes prediales que reposan en medio físico en la secretaria de infraestructura y minas.

Proyecto: CRISTIAN RAUL BURBANO BURBANO
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Reviso: JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS
Sub- Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD
Gobernación de Nariño

Aprobó: SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN2782-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					$ -		$ 0,00		
Acta Parcial No 01			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 02			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 03			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 04			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 05			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 06			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 07			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 08			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 09			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 10			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 11			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
Acta Parcial No 12			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		
TOTAL		$ -		$ 0.00	$ -		$ 0.00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No GN2752-2023

GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SAS
Póliza No.:	55-44-101077088

ANEXO 0	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	30/12/2022

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 107,749,882.80	20%	25-may-23	30-jun-24		383
Salarios y prestaciones	$ 53,874,941.40	10%	25-may-23	31-dic-26		1,297
Calidad del Servicio	$ 161,624,824.20	30%	25-may-23	30-jun-24		383
Buen manejo anticipo	$ 53,874,941.40	100%	25-may-23	30-jun-24		383

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ -					(45,090)
Salarios y prestaciones	$ -					(45,090)
Calidad del Servicio	$ -					(45,090)
Buen manejo anticipo	$ -					(45,090)
	$ -					(45,090)

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 2 - OTROS	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ -					(45,090)
Salarios y prestaciones	$ -					(45,090)
Calidad del Servicio	$ -					(45,090)
Buen manejo anticipo	$ -					(45,090)


	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION**	Código.: SIVEYC.FTO.35-7 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONTRATO No.: GN2752-2023

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
		Interventoria	$538,749,414		$ (538,749,414.00)	-100%

INSERTAR GRAFICO DE BARRAS



ANEXO 8 : RESUMEN ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No.:	GN2752-2023

Certificado de Disponiblidad Presupuestal

No	De Fecha	Valor	Cuenta No.:
2023030045	6/03/2023	$539,000,000	2.3.2.02.02.008-24-2402-0600-2402021-2022003520100-83990-16-1,3,3.1.00

Registro Presupuestal de Compromiso

No	De Fecha	Valor	Cuenta No.:
2023050609	24/05/2023	$538,749,414.00	2.3.2.02.02.008-24-2402-0600-2402021-2022003520100-83990-16-1.3.3.1.00

Orden de Pago Fiduaciaria y/o Comprobante de Egreso

Fecha	No.	Valor	Observacion
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	
	0	$ -	

AMORTIZACION ANTICIPO:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
Valor Pagado Anticipo xx%	$ -	-
Acta Parcial No 01		$ 0.00
Acta Parcial No 02		$ 0.00
Acta Parcial No 03		$ 0.00
Acta Parcial No 04		$ 0.00
Acta Parcial No 05		$ 0.00
Acta Parcial No 06		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ -	$ 0.00

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato	$ 538,749,414.00	
Valor Total Ejecutado		$ -
Saldo sin Ejecutar		$ 538,749,414.00
SUMAS IGUALES	$ 538,749,414.00	$ 538,749,414.00

BALANCE DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Convenio		
Valor Transferido Por el Departamento		
Valor Interventoria		
Valor Total del Convenio		
Valor Aporte Muncipio en Efectivo		
Valor Aporte Muncipio en Bienes y servicios		
Saldo a Favor del Municipio		
Saldo sin Ejecutar		
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Detalle	Valor	
Valor Total Contrato Principal	$	538,749,414.00
Valor Total Contratado adicional 01	$	-
Valor Total Contratado adicional 02	$	-
Valor Total Contratado	$	538,749,414.00
Valor Total Ejecutado	$	-
Valor Pagado Al Contratista		
Saldo a Favor del Contratista		-
Saldo a favor del Departamento	$	538,749,414.00
Saldo sin Ejecutar		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.17 Versión: 1.0
Gobernación de Nariño	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO PARA RECIBO DE CONVENIO Y CONTRATOS	Vig: 23/02/15

NOMBRE DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: "VÍA EMPATE – SAN BERNARDO – LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) – LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ – SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONVENIO Y / O CONTRATO No. : GN2752-2023

FECHA DE REVISION:

DESCRIPCION DEL REQUISITO	SI	NO	NO APLICA
DOCUMENTOS DEL CONTRATO			
PROYECTO INICIAL			
ACTA DE INICIO			
POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO			
APROBACION DE POLIZA			
ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL			
ACTA DE RECIBO EN SITIO			
ACTA DE DESEMBOLSO FINAL			
ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD DEL CONVENIO			
VALORACION APORTE MUNICIPIO			
VALORACION APORTE COMUNIDAD			
COMPROBANTES DE EGRESO			
EXTRACTOS BANCARIOS			
BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO			
ACTA RESUMEN DE EJECUCION CONVENIO			
INFORMACION DEL CONTRATO			
DOCUMENTOS DEL CONTRATO			
ACUERDO DE INCORPORACION DE RECURSOS			
ESTUDIOS PREVIOS			
ACTA DE APERTURA PROCESO			
INFORME DE EVALUACION			
ACTA DE ADJUDICACION			
DISPONBILIDADES DEL MUNICIPIO			
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO			
CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO			
PROPUESTA DEL CONTRATISTA DEL MUNICIPIO			
CRONOGRAMA APROBADO			
ADICIONAL EN TIEMPO			
ADICONAL EN VALOR			
POLIZAS INICIAL			
APROBACION DE POLIZA			
POLIZA ACTULAIZADA ACTA DE INICIO			
APROBACION DE POLIZA			
POLIZA PARA ADICIONAL			
APROBACION DE POLIZA			
POLIZA ESTABILIDAD			
APROBACION DE POLIZA DE ESTABILIDAD			
ACTAS DEL CONTRATO			
ACTA INICIO			
ACTA DE CONFORMACION COMITE VEEDOR			
ACTA SUSPENSION			
ACTA REINICIO			
PREACTA			
ACTAS PARCIALES			
ACTA DE CONFORMACION COMITE VEEDOR			
ACTAS DE MODIFICACION			
ACTAS DE ACUERDO DE PRECIOS			
ACTA DE RECIBO EN SITIO CONTRATO			
PREACTA FINAL			
ACTA DE RECIBO FINAL			
ACTA RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA			
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD CONTRATO			
ACTA LIQUIDACION CONTRATO			
DOCUMENTACION FINANCIERA			
COMPROBANTES DE EGRESO			
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
SOPORTES DE PAGO SENA Y FIC			
DOCUMENTOS TECNICOS			
INFORMES DE INTERVENTORIA MENSUALES			
INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANALES			
INFORMES DE VISITA DE SUPERVISIÓN			
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO			
FOTOGRAFIA VALLA			
BITACORA			
PAGOS DE SEGUNRIDAD SOCIAL			
CERTIFICACION DEL INTERVENTOR DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
CERTIFICACION DEL INTERVENTOR DE CALIDAD Y ESPECIFICACION DE MATERIALES			